Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от. 16.01.04г.№73

Заказчик: ГУ «Управление строительства, ЮКО»
Инженер: ТОО «Корпорация Барс»
Генподрядчик: ТОО «Нұр-Ас Строй»

Найменование объекта: "Строительство корпуса на 40 мест в Косксаекском психоневрологическом МСУ в селе Коксайек по ул. Толе би 475 Толебийский район ЮКО"

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
от 25.04.2014 г.

№п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									Итого к оплате	
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце , в том числе НДС	СМР в базовых ценах 2001года	в отчетный месяц	на монтаж оборудования		стоимость прочих не входящих в состав строит. работ	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость (тенге) НДС	Всего к оплате за месяц (тенге с НДС)
						С начало года	Текущий месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затраты подрядчика	20 000 024	20 000 024	7 838 206	20 000 024						2 142 860	20 000 024
	Инжиниринговые услуги	270 200	270 200								28 950	270 200
	Авторский надзор											
	Всего по стройке	20 270 224	20 270 224	7 838 206	20 000 024						2 171 810	20 270 224

ЗАКАЗЧИК:

Зам. руководителя ГУ "Управление строительства ЮКО"

_____ Е.Кыдыров

Главный специалист

_____ М. Баймбетов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Корпорация Барс"

_____ А.Балабеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Нұр-Ас Строй"

_____ Ж.Архабаев.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ЮКО"**

Инженер: **ТОО "Корпарация Барс"**

Подрядчик: **ТОО "Нур-Ас Строй"**

Наименование объекта: **"Строительство корпуса на 40 мест в Косксаекском психоневрологическом МСУ в селе Коксайек по ул. Толе би 475 Толебийский район ЮКО"**

АКТ
выполненных работ
за апрель месяц 2014года

Форма-2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	3416,742	27,84	26,18	95105	89433	29364	0,01	39
		м3		1,66	7,20	5672	24601	97	0,03	85
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	60,858	262,72	--	15988	--	18067	1,85	112
		м3		262,72	--	15988	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м въезд и выезд**	31,214693	9,24	9,24	289	289	91	--	--
		м3		--	3,00	--	94	97	0,01	--
4	Е0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	2566,73215	89,00	88,73	228446	227753	61895	--	5
		м3		0,25	24,61	642	63167	97	0,08	218
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	191,564279	6,48	6,48	1241	1241	391	--	--
		м3		--	2,10	--	403	97	0,01	2
6	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	191,564279	21,55	4,52	4127	865	3164	0,11	21
		м3		17,03	--	3262	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	82,098977	134,10	--	11009	--	12441	0,97	80
		м3		134,10	--	11009	--	113	--	--
8	Е0101-169-2	Разработка грунта 2 группы вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами=ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	322,257018	179,63	41,03	57888	13224	57772	1,01	325
		м3		138,60	20,05	44665	6461	113	0,10	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			414095	332805			582
			Тенге			81238	94725			337
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			414095				
	Всего заработная плата -		Тенге				175964			
	Местные материалы -		Тенге			51				
		Накладные расходы -	Тенге			183185				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				27478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			633116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -	Тенге				203441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			633116				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1011
		Сметная заработная плата -	Тенге				203441			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ФМ-1 32ШТ								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	21,632	8205,37	66,01	177499	1428	5012	1,35	29
		м3		195,75	24,93	4234	539	105	0,12	3
10	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	107,2	10581,86	489,23	1134375	52445	105139	4,75	509
		м3		749,25	184,82	80320	19813	105	0,90	97
11	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,42208	56200,00	--	79921	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-5 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,157696	47400,00	--	7475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,7472	65900,00	--	115140	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,23	8205,37	66,01	100352	807	2834	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2394	305	105	0,12	1
15	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм В12,5	81,02	9340,38	208,34	756758	16880	42872	2,60	211
		м3		425,25	78,71	34454	6377	105	0,38	31
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,063332	65900,00	--	70074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,086662	62000,00	--	5373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТОВ								
18	Е0106-11-10	Армирование фундаментов	0,82643	5239,08	327,33	4330	271	1747	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1562	102	105	0,60	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,819614	65900,00	--	54013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,006816	62000,00	--	423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов=ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	53,4	216,04	4,19	11537	224	3757	0,38	20
		м2		58,05	1,58	3100	84	118	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2517267	72055			796
			Тенге			126064	27221			133
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2517267				
	Материалы -		Тенге			132227				
	Всего заработная плата -		Тенге				153284			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			332418				
	Местные материалы -		Тенге			1854504				
		Накладные расходы -	Тенге			161362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24204			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2839348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1009
		Сметная заработная плата -	Тенге				177489			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2839348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1009
		Сметная заработная плата -	Тенге				177489			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА								
22	Е0106-17-5	**Устройство железобетонных стен ИЗ БЕТОНА В20 МС-1,2,3 ИЗ БЕТОНА КЛ.В20**	72,98	11709,56	285,58	854564	20842	99648	7,16	523
		м3		1192,50	107,89	87029	7874	105	0,53	38
23	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	74,0747	133,00	--	9852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	3,440464	65900,00	--	226727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,68324	58700,00	--	40106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,108	62000,00	--	6696	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			1137944	20842			523
			Тенге			87029	7874			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1137944				
	Материалы -		Тенге			106688				
	Всего заработная плата -		Тенге				94902			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			273529				
	Местные материалы -		Тенге			649857				
		Накладные расходы -	Тенге			99648				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14947			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1311848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				109850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1311848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							611
		Сметная заработная плата -	Тенге				109850			
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ,ПОКРЫТИЕ								
27	E0107-46-5	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	99	1815,90	403,26	180174	40011	82517	2,74	272
		шт		447,75	146,29	44426	14515	140	0,66	65
28	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 8 см ПК59.12-8АтIVт(106шт),ПК59.10-8АтIVт(24шт)**	442,56	3080,00	--	1363088	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 4,5 см ПК59.12-4,5АтIVт(55шт), ПК59.10-4,5АтIVт(15шт)**	237,09	3080,00	--	730225	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С143017-71-9	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м ПК59.12-8АтIVт(53шт),ПК59.10-8АтIVт(12шт)**	221,28	349,00	--	77227	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С143017-71-7	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м ПК59.12-8АтIVт(53шт),ПК59.10-8АтIVт(12шт)**	221,28	260,00	--	57533	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2408246	40011			272
			Тенге			44426	14515			65
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2408246				
	Материалы -		Тенге			4498				
	Всего заработная плата -		Тенге				58941			
	Местные материалы -		Тенге			2319312				
		Накладные расходы -	Тенге			82517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12378			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2640209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата -	Тенге				71318			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2640209				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата -	Тенге				71318			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			6477553	465713			2172
			Тенге			338757	144335			573
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6477553				
	Материалы -		Тенге			243413				
	Всего заработная плата -		Тенге				483091			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			605947				
	Местные материалы -		Тенге			4823724				
		Накладные расходы -	Тенге			526712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79007			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			420256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7424554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3009
		Сметная заработная плата -	Тенге				562098			
		ИТОГО:	Тенге			7424554				
		Временное здание и сооружение 3,4%	Тенге			252435				
		ИТОГО:	Тенге			7676989				
		Доп. затраты при производстве в зимнее время 0,7%	Тенге			53739				
		Выслуга лет 1%	Тенге			76770				
		Доп. отпуск 0,4%	Тенге			30708				
		Итого	Тенге			7838206				
		Пересчет в текущих ценах К=2,23355	Тенге			17507024				
		Налоги, сборы 2%	Тенге			350140				
		Итого	Тенге			17857165				
		НДС 12%	Тенге			2142860				
		ВСЕГО:	Тенге			20000024				

Инженер:

Инженер эксперт ТОО "Корпарация Барс"

Утенов Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Нур-Ас Строй"

Архабаев Ж.