Заказчик: **ГУ "Управление строительства, ЮКО"**

Инженер: **ТОО "Корпарация Барс"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Ас Строй"**

Форма №2в

Стройка: **Строительство жилого корпуса на территории ГУ "Кокшаекский психоневрологический интернат" по ул. Толе би 75, в с. Коксаек, Толебийского района, ЮКО**

Объект: **Наружные сети водопровода и канализации**

А К Т
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2014 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 2013 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1-13-4	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	750	26,17	24,95	0	19625	18710	0	7856	0,01	6
				м3	1,22	9,58	0	915	7184	0	97	0,04	29
2	2	1-166-1	Засыпка вручную траншей, в грунтах I группы,под трубопроводы из мягкого грунта толщ	20	122,18	0	0	2444	0	0	2761	0,89	18
				м3	122,18	0	0	2444	0	0	113	0	0
3	3	1-27-1	ОБРАТНАЯ Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении I группы грунтов до 5 м	750	5,55	5,55	0	4166	4166	0	1312	0	0
				м3	0	1,8	0	0	1353	0	97	0,01	5
4	4	1-166-1	ОБРАТНАЯ Засыпка вручную траншей, в грунтах I группы,защитный слой из мягкого грунта толщ	50	122,18	0	0	6109	0	0	6903	0,89	44
				м3	122,18	0	0	6109	0	0	113	0	0
5	5	1-13-4	Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3ДОРАБОТКА	60	26,17	24,95	0	1570	1497	0	628	0,01	1
				м3	1,22	9,58	0	73	575	0	97	0,04	2
6	6	1-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	200,88	0	0	1004	0	0	1135	1,42	7
				м3	200,88	0	0	1004	0	0	113	0	0
7	7	1-166-1	ОБРАТНАЯ Засыпка вручную КОЛОДЦЕВ	15	122,18	0	0	1833	0	0	2071	0,89	13
				м3	122,18	0	0	1833	0	0	113	0	0
8	8	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,5	21,55	4,52	0	32	7	0	25	0,11	0
				м3	17,03	0	0	26	0	0	97	0	0
			Итого по разделу:					36783					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: ВОДОПРОВОД										
9	9	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50х2,9 мм	0,02	47611,09	17877,09	34	952	358	1	894	173	3
				км	29700	4698,68	0	594	94	0	130	18,1	0
10	10	8-4-230	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 50х2,9 мм	20,2	188		188	3798		3798			
				м									
11	11	22-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	72	276	18	72	252	1,07	1
				шт	186,75	6,75	0	187	7	0	130	0,03	0
12	12	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	3500		3500	3500		3500			
				шт									
13	13	8-6-66	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ИЗ ТРУБ/ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	1	321		321	321		321			
				м									
14	14	22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	6	74,06	9,93	1,13	444	60	7	491	0,32	2
				фланец	63	0	0	378	0	0	130	0	0
15	15	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	6	285		285	1710		1710			
				шт									
16	16	22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50 мм	0,02	8097,13	0	64,63	162	0	1	209	51,5	1
				км	8032,5	0	0	161	0	0	130	0	0
17	17	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,62	8157,57	1879,87	4842,2	13215	3045	7844	4157	8,86	14
				м3	1435,5	538,43	0	2326	872	0	130	2,06	3
18	18	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм	2,36	5863		5863	13837		13837			
				м									
19	19	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,4	32800		32800	13120		13120			
				м3									
20	20	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,4	134		134	-54		-54			
				м3									
21	21	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,4	250		250	-100		-100			
				м3									
22	22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,12	94		94	105		105			
				м3									
23	23	30-18-40	Кольца горловин смотровых колодцев	4	913		913	3652		3652			
				шт									
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД					54939					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ										
24	24	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,02	70811,26	30144,88	166,38	1416	603	3	1261	236	5
				км	40500	8009,55	0	810	160	0	130	31,06	1
25	25	8-4-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 110 мм	20,2	726		726	14665		14665			
				м									
26	26	22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,059	78245	36133,62	261,38	4616	2132	15	3947	247	15
				км	41850	9612,9	0	2469	567	0	130	37,3	2
27	27	8-4-333	Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,4 МПа, SDR 41 Dв 160Х4 мм	59,59	646		646	38495		38495			
				м									
			Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ					59193					
			ИТОГО:					150913	30597				130
			Накладные расходы :					19329	10812				43
			На общестроительные работы					33903					
			Всего накладных расходов:					33903					
			Итого с накладными					184816					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					11089					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					195905					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					6 661					
			Временное здание и сооружение 3,4%					202 566					
			ИТОГО:					1 418					
			Доп. затраты при производстве в зимнее время 0,7%					2 026					
			Выслуга лет 1%					810					
			Доп. отпуск 0,4%					206 820					
			Итого					461 942					
			Пересчет в текущих ценах К=2,23355					9 239					
			Налоги, сборы 2%					471 181					
			Итого					56 542					
			НДС 12%					527 723					
			ВСЕГО:										

Принял:- Инженер эксперт ТОО "Корпорация Барс"

_____ **Н. Утенов /**

Сдал:- Директор ТОО "Нур-Ас Строй"

_____ **/ Ж. Архабаев /**

Форма №2в

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, ЮКО"**

Инженер: **ТОО "Корпарация Барс"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Ас Строй"**

Стройка: **Строительство жилого корпуса на территории ГУ "Косксаекский психоневрологический интернат" по ул. Толе би 75, в с. Коксаек, Толебийского района, ЮКО**

Объект: **ТЕПЛОСЕТЬ И КОТЕЛЬНАЯ**

А К Т
о приемке выполненных работ
за сентябрь месяц 2014 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 2013 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Котельная										
1	1	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	43,328	27,84	26,18	0	1206	1134	0	372	0,01	0
				м3	1,66	7,2	0	72	312	0	97	0,03	1
2	2	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,7718	262,72	0	0	203	0	0	229	1,85	1
				м3	262,72	0	0	203	0	0	113	0	0
3	3	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,774	134,1	0	0	1311	0	0	1481	0,97	10
				м3	134,1	0	0	1311	0	0	113	0	0
4	4	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,1	9051,97	66,01	8790,21	28061	205	27250	718	1,35	4
				м3	195,75	24,93	0	607	77	0	105	0,12	0
5	5	6-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	11,52	10126,06	230,16	9454,9	116652	2651	108920	6330	2,88	33
				м3	441	82,31	0	5080	948	0	105	0,36	4
6	6	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3377	65900		65900	22257		22257			
				т									
7	7	6-1-4	МОНТАЖ МОДУЛЬНЫХ КОТЛОВ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ "MKZT-200"	1	47071	20410	5351	47071	20410	5351	21913	107	107
				т	21310	3038,03	0	21310	3038	0	90	17,62	18
			Итого по разделу: Котельная					**216761**					
			Раздел: ТЕПЛОСЕТЬ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	244	27,84	26,18	0	6792	6387	0	2097	0,01	3
				м3	1,66	7,2	0	405	1757	0	97	0,03	6
9	9	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДОРАБОТКА	8	262,72	0	0	2102	0	0	2375	1,85	15
				м3	262,72	0	0	2102	0	0	113	0	0
10	10	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	54	134,1	0	0	7241	0	0	8183	0,97	52
				м3	134,1	0	0	7241	0	0	113	0	0
11	11	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	126	6,48	6,48	0	816	816	0	257	0	0
				м3	0	2,1	0	0	265	0	97	0,01	1
12	12	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	126	21,55	4,52	0	2715	569	0	2081	0,11	14
				м3	17,03	0	0	2146	0	0	97	0	0
13	13	24-1-2	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 76х3,5 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,21	170687,59	46177,71	50484,88	35844	9697	10602	24844	420	88
				км	74025	16979,25	0	15545	3566	0	130	88,2	19
14	14	24-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 114Х4ММ ПРОКЛАДКА НАДЗЕМНАЯ	0,003	197587,21	52000,33	59186,88	593	156	178	403	482	1
				км	86400	17013	0	259	51	0	130	88,37	0
15	15	8-6-82	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х4 мм	3	756		756	2268		2268			
				м									
16	16	24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 76х3,5 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,026	214905,92	46655,79	91300,13	5588	1213	2374	3175	428	11
				км	76950	16999,5	0	2001	442	0	130	88,32	2
17	17	8-6-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	236	436		436	102896		102896			
				м									
18	18	24-1-1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 45Х2 мм (ДРЕНАЖ)	0,0015	135653,88	45997,13	16531,75	203	69	25	176	415	1
				км	73125	16970,25	0	110	25	0	130	88,16	0
19	19	8-6-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,0 мм	1,5	190		190	285		285			
				м									
20	20	24-1-1	Прокладка стальных трубопроводов диаметром 18Х2 мм (ВОЗДУХОСПУСКНИКИ)	0,002	135653,88	45997,13	16531,75	271	92	33	234	415	1
				км	73125	16970,25	0	146	34	0	130	88,16	0
21	21	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 18х2 мм	2	63		63	126		126			
				м									
22	22	8-1-39	НАСОС РУЧНЫЕ РК2	1	8930		8930	8930		8930			
				компл									
23	23	2-1-262	Опоры скользящие	0,051	107900		107900	5503		5503			
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	17,795	1986,57	564,43	855,14	35351	10044	15217	18996	3,33	59
				м3	567	195,49	0	10090	3479	0	140	0,75	13
25	25	30-18-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0,Л4-8	12,32	25300		25300	311689		311689			
				м3									
26	26	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,П5-8	5,475	26000		26000	142361		142361			
				м3									
27	27	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	17,83	134		134	-2389		-2389			
				м3									
28	28	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	17,83	250		250	-4458		-4458			
				м3									
29	29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,83	94		94	1676		1676			
				м3									
30	30	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	111,22	245,44	3,82	204,27	27298	425	22719	5091	0,21	24
				м2	37,35	1,44	0	4154	160	0	118	0,01	1
31	31	6-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм,монолитный участок	0,1576	14709,37	1588,34	10934,02	2319	250	1724	452	13,2	2
				м3	2187	542,77	0	345	86	0	105	2	0
32	32	6-22-13	Устройство перекрытий каналов	0,0701	12998,93	229,39	11489,29	911	16	805	101	8,14	1
				м3	1280,25	86,65	0	90	6	0	105	0,42	0
33	33	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,2277	94		94	21		21			
				м3									
34	34	7-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,024	1986,57	564,43	855,14	48	14	21	26	3,33	0
				м3	567	195,49	0	14	5	0	140	0,75	0
35	35	30-18-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,024	24600		24600	590		590			
				м3									
36	36	30-1-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,024	134		134	-3		-3			
				м3									
37	37	30-1-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,024	250		250	-6		-6			
				м3									
38	38	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз=ЗА 2 РАЗА	196	21,8	0,05	15,94	4272	10	3124	1028	0,03	6
				м2	5,81	0,02	0	1139	4	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177=ЗА 2 РАЗА	196	19,64	0,02	16,49	3850	4	3232	552	0,02	3
				м2	3,13	0	0	613	0	0	90	0	0
40	40	26-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	210	121,13	31,97	27,51	25438	6714	5778	15452	0,34	72
				м	61,65	11,93	0	12947	2505	0	100	0,06	12
41	41	1-3-79	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 125 толщиной 40 мм	4,7	6000		6000	28200		28200			
				м3									
42	42	26-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	207,5	150,76	9,01	99	31283	1870	20543	9572	0,27	56
				м	42,75	3,38	0	8871	701	0	100	0,02	3
43	43	1-1-942	Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	12,2	3860		3860	47092		47092			
				10м2									
			Итого по разделу: ТЕПЛОСЕТЬ					837717					
			ИТОГО:					1054477	62745				564
								96800	17461				82
			Накладные расходы :										
			На монтажные работы					21913					
			На общестроительные работы					104226					
			Всего накладных расходов:					126139					
			Итого с накладными					1180616					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					70837					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1251453					
			Временное здание и сооружение 3,4%					42 549					
			ИТОГО:					1 294 002					
			Доп. затраты при производстве в зимнее время 0,7%					9 058					
			Выслуга лет 1%					12 940					
			Доп. отпуск 0,4%					5 176					
			Итого					1 321 176					
			Пересчет в текущих ценах К=2,23355					2 950 914					
			Налоги, сборы 2%					59 018					
			Итого					3 009 932					
			НДС 12%					361 192					
			ВСЕГО:					3 371 124					

Принял:- Инженер эксперт ТОО "Корпорация Барс"

_____ / Н. Утенов /

Сдал:- Директор ТОО "Нур-Ас Строй"

_____ / Ж. Архабаев /

Форма №2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, ЮКО"**

Инженер: **ТОО "Корпарация Барс"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Ас Строй"**

Наименование стройки:- **Строительство жилого корпуса на территории ГУ "Косксаекский психоневрологический интернат" по ул. Толе би 75, в с. Коксаек, Толебийского района, ЮКО**

Наименование объекта:- **Благоустройство и озеленение территории: На вертикальную планировку**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НА 30м								
		м3	301,2	7,91	7,91	2383	2383	750	--	--
				--	2,57	--	774	97	0,01	3
2	E0101-24-9 к=2 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м								
		м3	602,4	7,32	7,32	4412	4412	1389	--	--
				--	2,38	--	1432	97	0,01	5
3	E0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)								
		м2	612,5	0,28	0,28	172	172	54	--	--
				--	0,09	--	56	97	--	--
4	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см								
		м3	238,05	12,51	12,51	2977	2977	989	--	--
				--	4,28	--	1019	97	0,01	3

Форма №2в

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, ЮКО"**

Инженер: **ТОО "Корпарация Барс"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Ас Строй"**

Наименование стройки:- **Строительство жилого корпуса на территории ГУ "Косксаекский психоневрологический интернат" по ул. Толе би 75, в с. Коксаек, Толебийского района, ЮКО**

Наименование объекта:- **Благоустройство и озеленение территории: На покрытие**

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2014 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г. по состоянию на 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип-1								
1	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 15 см**								
		м2	813	234,38	17,83	190549	14492	12411	0,04	34
				6,41	5,07	5211	4120	133	0,02	15
		Тип-2								
2	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**								
		м2	58,4	164,82	34,29	9626	2003	1150	0,04	2
				6,01	8,79	351	514	133	0,03	2
3	Е0127-26-3	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2**								
		м2	467,2	11,66	1,37	5445	639	311	--	--
				0,10	0,40	47	187	133	--	1
		Отмостки								
4	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.150мм**								
		м3	19,905	10040,78	--	199862	--	13882	3,66	73
				567,00	--	11286	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**405482**	**17133**			**109**
			Тенге			**16895**	**4821**			**17**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**405482**				
	Материалы -		Тенге			**1142**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**21716**			
	Местные материалы -		Тенге			**370311**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27754**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**14**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4163**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25994**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**459230**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25879**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**459230**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**140**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25879**			
		Временное здание и сооружение 3,4%	Тенге			**15 614**				
		ИТОГО:	Тенге			**474 844**				
		Доп. затраты при производстве в зимнее время 0,7%	Тенге			**3 324**				
		Выслуга лет 1%	Тенге			**4 748**				
		Доп. отпуск 0,4%	Тенге			**1 899**				
		Итого	Тенге			**484 816**				
		Пересчет в текущих ценах К=2,23355	Тенге			**1 082 860**				
		Налоги, сборы 2%	Тенге			**21 657**				
		Итого	Тенге			**1 104 517**				
		НДС 12%	Тенге			**132 542**				
		ВСЕГО:	Тенге			**1 237 059**				

Принял:- Инженер эксперт ТОО "Корпорация Барс"

_____ / Н. Утенов /

Сдал:- Директор ТОО "Нұр-Ас Строй"

_____ / Ж. Архабаев /