Форма КС-3

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Алтыншокинская средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Алтыншокы, ЖУМАТАЕВА, 16
БИН 000140001138

Подрядчик: **ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»**
ВКО, Жарминский район, с Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195
АО "First Heartland Jysan Bank"
Договор №15 от 01 июля 2020 г
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ Алтыншокинская средняя школа-сад

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2020 г

23.07.2020 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		15	г				

Наменование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	51707772,00	46167653,57	46167653,57	46167653,57	-	-			4 946 534	51707772,00
Аванс (30%)	-									5170755,51
Всего к оплате										46537016,49

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Алтыншокинская средняя школа-сад"
_____ Акколаков Б.Ж.

Технический надзор:
Тех.эксперт
ТОО «DS&V»
_____ Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жарма Құрылыс-Газ"
_____ Исабаев В.С

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Алтыншокинская средняя школа-сад"**
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Алтыншокы, ЖУМАТАЕВА, 16
БИН 000140001138

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"**
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт зданий КГУ Алтыншокинская средняя школа-сад

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___15____ от __01.07.2020 г_____

Акт №1 от 23.07.2020 г
приемки выполненных работ за Июль 2020 года
(локальная смета 2-1-1)
Капитальный ремонт школы

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителе	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3*	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Проемы								
		2.1 Окна								
11	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *м2*	517,29	2336,18 /	148,72 /	1208482 /	76932 /	330388 /	1,17691 /	608,80377 /

			993,58	74,46	513970	38519	59,8	0,08475	43,84033
12 21-090201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99ОК-1, ОК-2,ОК-3,ОК-4, ОК-11, ОК-12, ОК-14, ОК-15, ОК-16 *м2*	441,99	17231,32		7616071				
14 21-090201-0602	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 ОК-6, ОК-7 *м2*	39,5	17391,46		686963				
15 21-090201-0601	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	30,6	14177,44		433830				
16 11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых ОК-5,ОК-17 *м2*	5,7	2782,46	150,18	15860	856	3931	1,27892	7,28984
			1079,65	73,51	6154	419	59,8	0,08363	0,47669
17 21-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 ОК-5 *м2*	3,9	21223,6		82772				
18 21-090201-0401	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99ОК-17 *м2*	1,8	13844,92		24921				

19	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	136,4	2097,94	146,72	286159	20012	70658	0,93898	128,07687
		м2		792,71	73,54	108126	10031	59,8	0,08363	11,40713
20	21-090201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 ОК-8	8,8	17252,74		151824				
		м2								
21	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 ОК-13	127,6	19459		2482968				
		м2								
22	11-100501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	1	3295	150	3295	150	800	1,49845	1,49845
		м2		1265	72	1265	72	59,8	0,08238	0,08238
23	21-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	1	19536,52		19537				
		м2								
24	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	352,5	3305,11	4,25	1165052	1499	42716	0,24369	85,90073
		п/м		200,49	2,15	70672	759	59,8	0,00238	0,83895
28	21-110404-0908	Москитные сетки (прим.)	162,55	2249,39		365638				
		м2								

2.2 Двери

<u>Раздел 3 Полы</u>

3.1 Тип 1									
53 11-110101-1202	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	1593,9	1079,49	23,41	1720593	37321	365948	0,44505	709,3652
	м2 пола		366,15	10,85	583609	17291	60,9	0,01225	19,52528
54 11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	1593,9	4268,62	41,12	6803759	65540	571938	0,69115	1101,62399
	м2 покрытия		568,62	20,59	906328	32815	60,9	0,02325	37,05818
3.2 Тип 2									
3.3 Тип 3									
3.4 Тип 4									
74 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	243,5	705,59	24,23	171810	5899	48473	0,4094	99,6889
	м2 стяжки		313,82	13,06	76415	3180	60,9	0,01588	3,86678
75 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 40 ммК=4,000;	974	99,65	4,11	97063	4002	3582	0,00506	4,92844
	м2 стяжки		3,88	2,16	3778	2103	60,9	0,00263	2,56162
76 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизол	243,5	1353,07	58,96	329473	14357	78727	0,4784	116,4904
	м2 изолируемой поверхности		520,03	10,86	126627	2645	60,9	0,01225	2,98288
77 11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	243,5	858,48	29,59	209041	7206	47448	0,28865	70,28628
	м2 изолируемой поверхности		313,77	6,2	76403	1509	60,9	0,007	1,7045
78 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	243,5	705,59	24,23	171810	5899	48473	0,4094	99,6889
	м2 стяжки		313,82	13,06	76415	3180	60,9	0,01588	3,86678
3.5 Тип 5									
81 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	557,5	674,08	24,23	375802	13506	110981	0,4094	228,2405
	м2 стяжки		313,82	13,06	174953	7281	60,9	0,01588	8,8531

82	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 40 ммК=4,000;	2230	91,78	4,11	204667	9163	8200	0,00506	11,2838
		м2 стяжки		3,88	2,16	8649	4816	60,9	0,00263	5,8649
	3.6 Тип 6									
	Раздел 4 Внутренняя отделка									
	4.1 Потолок									
	4.2 Стены									
94	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2мм	2000	554,82	22,88	1109635	45754	434572	0,4255	851
		м2 оштукатуриваемой поверхности		377,22	19,28	754446	38569	54,8	0,02338	46,76
	4.3 Откосы									
102	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	442,44	4171,01	16,87	1845422	7464	873788	3,852	1704,27888
		м2		3332,13	9,54	1474269	4222	59,1	0,0116	5,1323
	Раздел 11 Демонтажные работы									
155	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	674,3	1403,28	112,56	946233	75900	463942	1,6539	1115,22477
		м2		1290,72	63,68	870333	42938	50,8	0,0774	52,19082
156	11-460401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	245,6	823,9	112,56	202351	27645	96695	0,9115	223,8644
		м2		711,34	63,68	174706	15639	50,8	0,0774	19,00944
157	12-120104-0505	Очистка вручную потолков от краски перхлорвиниловой	3311,5	242,36	–	802575	–	474315	0,322	1066,303
		м2		242,36	–	802564	–	59,1	–	–
158	12-120104-0504	Очистка стен вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	4246,3	193,43	–	821362	–	485434	0,257	1091,2991
		м2		193,43	–	821377	–	59,1	–	–

159 12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	333,4	602,58	38,2	200900	12737	114773	0,743	247,7162
	м2 облицовки		564,38	18,11	188163	6039	59,1	0,0199	6,63466
160 12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	2487,8	265,4	12,51	660263	31114	382230	0,336	835,9008
	м2		252,89	7,08	629149	17602	59,1	0,0086	21,39508
161 12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	312,4	595,77	20,94	186120	6542	108318	0,6987	218,27388
	м2		574,83	11,85	179578	3701	59,1	0,0144	4,49856
162 12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия отмостки (315м*0,9=283,5м2)	283,5	1328,71	413,85	376690	117326	185646	1,112	315,252
	м2		914,86	193,15	259364	54758	59,1	0,21	59,535
163 12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий входной группы из проф.листа	6,5	79,08	0,15	514	1	303	0,1049	0,68185
	м2 кровли		78,92	–	513	–	59,1	–	–
164 12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов(стены и цоколь)	323,5	133,97	–	43339	–	25614	0,178	57,583
	м2		133,97	–	43340	–	59,1	–	–
165 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	35	468		16380				
	т								
166 41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	35	232,3		8131				
	т								
	Всего прямые затраты				**31847305**				**11001**
									358

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 931 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	586 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	308 088
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 304 808
- перевозка грузов, тенге	24 511

Накладные расходы I уровня, тенге	5 377 893
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	37 225 198
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	1 340 107
Итого, тенге	38 565 305
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 085 224
Всего	**41 650 529**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	966 292
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	937 570
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**43 554 391**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**46 167 654**
НДС (12 %)	5 540 118
Всего по акту с учетом НДС	**51 707 772**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Исабаев В.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "АМБ" РК., г.Павлодар, ул.Камзина,19/1 БИН 050440007496

Директор **Багин А.Н.**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Алтыншо средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский рай с.Алтыншокы, ЖУМАТАЕВА, 16
БИН 000140001138

(наименование организации, бизнес идентификационный нс индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Аккалаков**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «DS&V»

Директор **Кусаинов А.К.**