Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Алтыншокинская средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Алтыншокы, ЖУМАТАЕВА, 16
БИН 000140001138

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»**
ВКО, Жарминский район, с Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195
АО "First Heartland Jysan Bank"
Договор №15 от 01 июля 2020 г
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ Алтыншокинская средняя школа-сад

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 г

28.08.2020 г

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	наименование	код	наименование	код
		15	г				

Наменование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	161052252,71	12337546,43	12337546,43	12337546,43	-	-			1 480 506	13818052,00
Аванс (30%)	-									4145415,60
Всего к оплате										9672636,40

Заказчик:
Руководитель

КГУ "Алтыншокинская средняя школа-сад"

Акколаков Б.Ж.

Технический надзор:
Тех.эксперт

ТОО «DS&V»

Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Жарма Құрылыс-Газ"

Исабаев В.С.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Алтыншокинская средняя школа-сад"**
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Алтыншокы, ЖУМАТАЕВА, 16
БИН 000140001138

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"**
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт зданий КГУ Алтыншокинская средняя школа-сад

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___15____ от __01.07.2020 г_____

Акт №4 от 28.08.2020 г
приемки выполненных работ за август 2020 года
(локальная смета 2-1-4)
Электромонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Низковольтное оборудование								
12	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	15	1862,67 / 918,47	17,53 / –	27940 / 13777	263 / –	5897 / 42,8	1 / –	15 / –
13	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	14	433,78		6073				
14	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,44		1314				

		шт.							
15	13-080305-0909								
	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШС1	1	3652	66	3652	66	1238	3	3
	шт.		2872	21	2872	21	42,8	0,02	0,02
16	23-070201-0111								
	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3971,94		3972				
	шт.								
17	13-080303-0601								
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	17	1862,76	17,53	31667	298	6683	1	17
	шт.		918,47	–	15614	–	42,8	–	–
18	23-070204-0747								
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,44		1314				
	шт.								
19	23-070204-0713								
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	16	433,78		6940				
	шт.								
20	13-080305-0909								
	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШС2	1	3652	66	3652	66	1238	3	3
	шт.		2872	21	2872	21	42,8	0,02	0,02
21	23-070201-0111								
	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3971,94		3972				
	шт.								
22	13-080303-0601								
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	20	1862,8	17,55	37256	351	7862	1	20
	шт.		918,45	–	18369	–	42,8	–	–
23	23-070204-0747								
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,44		1314				
	шт.								
24	23-070204-0713								
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	19	433,78		8242				
	шт.								

13-080305-0909									
	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШСт	1	3652	66	3652	66	1238	3	3
	шт.		2872	21	2872	21	42,8	0,02	0,02
26 23-070201-0109									
	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3206,28		3206				
	шт.								
27 13-080303-0601									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	1862,71	17,43	13039	122	2752	1	7
	шт.		918,43	–	6429	–	42,8	–	–
28 23-070204-0747									
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,44		1314				
	шт.								
29 23-070204-0713									
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	6	433,78		2603				
	шт.								
30 13-080305-0909									
	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШСс1	1	3579	66	3579	66	1238	3	3
	шт.		2872	21	2872	21	42,8	0,02	0,02
31 23-070201-0110									
	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3765,94		3766				
	шт.								
32 13-080303-0601									
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	7	1862,71	17,43	13039	122	2752	1	7
	шт.		918,43	–	6429	–	42,8	–	–
33 23-070204-0746									
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1359,97		1360				
	шт.								
34 23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	3168,16		19009				
	шт.								
35 13-080305-0909									
	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ШСс2	1	3652	66	3652	66	1238	3	3
	шт.								

			2872	21	2872	21	42,8	0,02	0,02
36 23-070201-0112	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	5175,46		5175				
37 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	15	1862,67	17,53	27940	263	5897	1	15
			918,47	–	13777	–	42,8	–	–
38 23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	5	1314,44		6572				
39 23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	10	433,78		4338				
40 13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	1	3132	81	3132	81	795	2	2
			1837	21	1837	21	42,8	0,02	0,02
41 23-070204-0933	Выключатель автоматический ВА47-80 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	5945,06		5945				
42 13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ЩСк1 *шт.*	1	3652	66	3652	66	1238	3	3
			2872	21	2872	21	42,8	0,02	0,02
43 23-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *шт.*	1	3765,94		3766				
44 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *шт.*	7	1862,71	17,43	13039	122	2752	1	7
			918,43	–	6429	–	42,8	–	–
45 23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт.*	1	1314,44		1314				
46 23-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	3168,16		19009				

		шт.							
47	13-080305-0909								
	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ЩСк2, ЩСк3	2	3652,5	65,5	7305	131	2477	3	6
	шт.		2872	22	5744	44	42,8	0,02	0,04
48	23-070201-0112								
	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	5175,46		10351				
	шт.								
49	13-080303-0601								
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=2,000;	44	1862,8	17,55	81963	772	17296	1	44
	шт.		918,45	–	40412	–	42,8	–	–
50	23-070204-0747								
	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	4	1314,44		5258				
	шт.								
51	23-070204-1606								
	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	40	3168,16		126726				
	шт.								
52	13-080305-1301								
	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	2	1093,5	119	2187	238	857	1	2
	шт.		957,5	43,5	1915	87	42,8	0,04	0,08
53	23-070203-0607								
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	2	7210,45		14421				
	шт.								
54	13-080305-0909								
	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ЩО1, ЩО2	1	3652	66	3652	66	1238	3	3
	шт.		2872	21	2872	21	42,8	0,02	0,02
55	23-070201-0112								
	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	5175,46		5175				
	шт.								
56	13-080303-0601								
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	14	1862,79	17,57	26079	246	5503	1	14
	шт.		918,43	–	12858	–	42,8	–	–
57	23-070204-0713								
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	10	433,78		4338				

		шт.								
58	23-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	3168,16		12673				
		шт.								
59	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	1	3132	81	3132	81	795	2	2
		шт.		1837	21	1837	21	42,8	0,02	0,02
60	23-070204-0751	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1705,14		1705				
		шт.								
61	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями ЩАО1, ЩАО2	2	3652,5	65,5	7305	131	2477	3	6
		шт.		2872	22	5744	44	42,8	0,02	0,04
62	23-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	3206,28		6413				
		шт.								
63	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=2,000;	14	1862,79	17,57	26079	246	5503	1	14
		шт.		918,43	–	12858	–	42,8	–	–
64	23-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	2	1314,44		2629				
		шт.								
65	23-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010К=2,000;	12	433,78		5205				
		шт.								
	Раздел 2 Светотехническое оборудование									
72	13-080305-0317	Кронштейны со светильниками. Монтаж по стенам и потолкам	22	1580,73	414,73	34776	9124	11526	0,98	21,56
		шт.		938,14	286	20639	6292	42,8	0,3438	7,5636
73	23-070102-0128	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП018-1х36-001	22	2870,67		63155				
		шт.								
74	13-080305-0309	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	60	762,42	43,23	45745	2594	17544	0,71	42,6
		шт.								

75	23-070101-0332	Светильники потолочные, тип НПП03-100-010.1 ГОСТ 17677-82		679,68	3,48	40781	209	42,8	0,0032	0,192
		шт.	48	595,26		28572				
76	23-070101-0238	Светильники подвесные, тип НСП11-100								
		шт.	12	1850,55		22207				
78	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27								
		шт.	60	615,11		36907				
79	23-070505-0102	Блок аварийного питания es1								
		шт.	48	15620,25		749772				
	Раздел 3 Электроустановочные изделия									
80	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
		шт.	194	348,23	2,34	67557	454	27098	0,34	65,96
				325,48	0,87	63144	169	42,8	0,0008	0,1552
81	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1- 2011								
		шт.	194	340,74		66104				
82	13-080305-0111	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования								
		шт.	4	746,75	7	2987	28	1070	0,65	2,6
				622,25	2,5	2489	10	42,8	0,0024	0,0096
83	23-070220-0804	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002								
		шт.	4	1107,91		4432				
84	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
		шт.	128	292,03	2,34	37380	300	15257	0,29	37,12
				277,62	0,88	35535	112	42,8	0,0008	0,1024
85	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012								
		шт.	128	201,05		25734				
86	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								
		шт.	41	292,02	2,34	11973	96	4886	0,29	11,89

			277,61	0,85	11382	35	42,8	0,0008	0,0328
87 23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	41	229,62		9414				
	шт.								
88 13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	12	324,42	2,25	3893	27	1626	0,33	3,96
	шт.								
			315,92	0,58	3791	7	42,8	0,0006	0,0072
89 23-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	12	186,71		2241				
	шт.								
Раздел 4 Провода и кабели									
90 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	7902	323,3	10,65	2554682	84171	683207	0,22	1738,44
	м								
			199,62	2,39	1577374	18903	42,8	0,0022	17,3844
91 23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	7902	69,46		548873				
	м								
96 13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3263	207,06	91,02	675627	296992	176036	0,1	326,3
	м кабеля								
			92,89	33,16	303087	108211	42,8	0,0378	123,3414
97 23-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,00003	115003,4		3				
	км								
99 23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	4,361	230805,3		1006542				
	км								
104 23-060144-0908	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,00495	5398553,81		26723				
	км								
106 13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	1422	223,79	–	318235	–	119632	0,23	327,06
	шт.								
			196,56	–	279515	–	42,8	–	–
107 23-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ3	1040	37,02		38501				
	шт.								

	23-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК *шт.*	382	40,83		15597				

Раздел 5 Демонтажные работы

112	13-080304-0205	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт.Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *шт.*	7	1989,29	840,57	13925	5884	4301	1,2	8,4
				1148,71	287	8041	2009	42,8	0,264	1,848
113	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *шт.*	10	1174,9	26,1	11749	261	4954	1,2	12
				1148,8	8,7	11488	87	42,8	0,008	0,08
114	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0; *шт.*	1	431	48	431.	48	171	0,4	0,4
				383	17	383	17	42,8	0,016	0,016
115	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж *шт.*	395	139,54	1,16	55118	460	32457	0,1789	70,6655
				138,37	0,66	54658	260	59,1	0,0008	0,316
116	12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж *шт.*	91	48,01	0,44	4369	40	2571	0,0632	5,7512
				47,57	0,24	4329	22	59,1	0,0003	0,0273
117	12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж *шт.*	300	43,96	–	13188	–	7794	0,0584	17,52
				43,96	–	13187	–	59,1	–	–
118	12-170101-0705	Демонтаж световых указателей *шт.*	6	139,5	1,17	837	7	493	0,1789	1,0734
				138,33	0,67	830	4	59,1	0,0008	0,0048
119	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж *м*	9865,7	72,7	0,15	717255	1435	423530	0,0964	951,0535
				72,56	0,08	715820	812	59,1	0,0001	0,98657
120	12-170101-0509	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж *м*	7,6	136,71	1,32	1039	10	599	0,1684	1,27984
				132,76	0,53	1009	4	59,1	0,0007	0,00532
121	12-170101-0510	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 40 мм. Демонтаж *м*	71,5	236,31	2,14	16896	153	9832	0,2939	21,01385
				231,61	1,06	16560	76	59,1	0,0013	0,09295

Всего прямые затраты	**7884444**	**3866**
		153
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 348 175	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	406 013	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	137 603	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 130 255	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 623 548	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	9 507 992	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	342 288	
Итого, тенге	9 850 280	
Сметная прибыль (8 %), тенге	788 022	
Всего	**10 638 302**	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	236 809	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	205 775	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**11 080 886**	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	**558 309**	
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**12 337 546**	
НДС (12 %)	1 480 506	
Всего по акту с учетом НДС	**13 818 052**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау,
Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Исабаев В.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Фирма АМБ" РК., г.Павлодар, ул.Камзина 19,1,БИН 050440007496

Директор **Багин А.Н.**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Алтыншокинская средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Алтыншокы, ЖУМАТАЕВА, 16
БИН 000140001138

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор **Аккалаков Б.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «DS&V»

Директор **Кусаинов А.К.**