Форма КС-3

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Алтыншокинская средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Алтыншокы, ЖУМАТАЕВА, 16
БИН 000140001138

Подрядчик: **ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»**
ВКО, Жарминский район, с Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195
АО "First Heartland Jysan Bank"
Договор №15 от 01 июля 2020 г
Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ Алтыншокинская средняя школа-сад

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 г

28.08.2020 г

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	дата	наименование	код	наименование	код
		15	г				

Наменование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	172358516,96	10094878,79	10094878,79	10094878,79	-	-			1 081 594	11306264,25
Аванс (30%)	-									3391879,28
Всего к оплате										7914384,98

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Алтыншокинская средняя школа-сад"
_____ Акколаков Б.Ж.

Технический надзор:
Тех.эксперт
ТОО «DS&V»
_____ Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жарма Құрылыс-Газ"
_____ Исабаев В.С

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Алтыншокинская средняя школа-сад"**
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Алтыншокы, ЖУМАТАЕВА, 16
БИН 000140001138

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"**
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт зданий КГУ Алтыншокинская средняя школа-сад

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №___15____ от __01.07.2020 г_____

Акт №5 от 28.08.2020 г
приемки выполненных работ за август 2020 года
(локальная смета 2-1-6)
Капитальный ремонт школы включение

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Общестроительные работы										
1	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство	56,1	4031,85	91,23	226187	5118	27338	0,8945	50,18145
		м2 покрытия		764,47	35,7	42887	2003	60,9	0,0388	2,17668
2	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	2	15483,13		30966				
		т								
3	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	105	2291,35	8,36	240592	878	12922	0,23	24,15
		м		198,96	3,12	20891	328	60,9	0,0033	0,3465
4	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	200	437,58	14,49	87515	2898	38228	0,382	76,4

		м2 покрытия		306,33	7,53	61266	1505	60,9	0,0085	1,7
	22-060101-0109	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм ГОСТ 7251-77	204	7060,47		1440336				
		м2								
6	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	380	219,09	1,51	83253	572	14737	0,0765	29,07
		м плинтусов		62,94	0,74	23916	282	60,9	0,0008	0,304
7	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	110	221,52	1,67	24367	184	4089	0,0666	7,326
		м плинтусов		60,43	0,62	6647	68	60,9	0,0007	0,077
8	11-100401-0101	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	56,258	2815,37	31,53	158387	1774	43452	1,58	88,88764
		м2 перегородок		1277,99	13,62	71897	766	59,8	0,0129	0,72573
9	11-150108-1401	Потолки подвесные из плит. Устройство kмат1=0;	140	1027,64	97,61	143870	13665	75096	1,025	143,5
		м2		930,04	48,79	130205	6831	54,8	0,0534	7,476
10	29-000000-0001(пл	Плитка потолочная Армстронг	140	1293		181020				
		комплект								

Раздел 2 Сантехника канализация

11	11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	67,4	3583,38	60,7	241520	4091	39741	1,04	70,096
		м трубопровода		955,19	21,01	64380	1416	60,4	0,0221	1,48954
12	11-160401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	60	917,07	26,12	55024	1567	19258	0,553	33,18
		м трубопровода		521,33	10,07	31280	604	60,4	0,0106	0,636
13	51-040106-0106(ос	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	30	28103		843090				
		шт.								
14	23-030102-0929	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	20	7762,33		155247				

		шт.								
	030102-0938	Умывальник керамический детский без перелива, шириной до 430 мм, длиной до 550 мм, без пьедестала ГОСТ 30493-96	3	5646,83		16940				
		шт.								
Раздел 3 Проемы										
16	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	16,4	1225,61	52,93	20100	868	8309	0,9753	15,99492
		м2		823,35	23,9	13503	392	59,8	0,0253	0,41492
17	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8	3,4	8339,95		28356				
		м2								
18	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6	13	8339,95		108419				
		м2								
Раздел 4 Электромонтажные работы										
19	13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	200	199,51	2,2	39901	439	14458	0,1839	36,78
		м		168,91	–	33781	–	42,8	0,0001	0,02
20	23-061710-0110	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	200	252,12		50424				
		м								
Раздел 5 Фасад										
21	11-150108-1801	Фасад здания из профилированного листа. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	258,8	2313,21	12,45	598658	3223	147701	1,2016	310,9741
		м2		1039,43	2,02	269005	522	54,8	0,0016	0,41408
22	11-150108-1808	Фасад здания из профилированного листа. Облицовка	258,8	627,2	1,77	162319	459	41810	0,3484	90,16592
		м2		294,13	0,67	76121	174	54,8	0,00054	0,13975
23	21-100104-0108	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	263,976	2065,37		545208				
		м2								
Раздел 6 Септик										
24	11-010101-0326	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16	102,44	97,81	1639	1565	197	0,00617	0,09872

		м3 грунта		4,63	16,25	74	260	59,1	0,01302	0,20832
25	11-080101-0201	Основание песчаное. Устройство	1,6	3882,5	703,13	6212	1125	727	0,78	1,248
		м3 основания		614,38	280,63	983	449	50,8	0,29	0,464
26	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	2,92	27100,68	6168,15	79134	18011	18103	8,86	25,8712
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7479,79	2503,77	21841	7311	62,1	2,218	6,47656
27	23-030101-0201	Люк ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76*	2	23286,42		46573				
		комплект								
28	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	2	20138,35		40277				
		шт.								
29	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	22973,13		45946				
		шт.								
30	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	4	15766,78		63067				
		шт.								
31	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	4,35	22,99	22,99	100	100	22	–	–
		м3 грунта		–	8,74	–	38	59,1	0,00806	0,03506
	Раздел 7 Отмостка									
32	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	14,17021	20211,42	655,74	286400	9292	8140	1,35	19,12978
		м3		1016,08	168,38	14398	2386	48,5	0,1813	2,56906
	Раздел 9 Мебель									
33	29-000000-0001(пр	Стул "Лира"цв.каркас м/п	120	3995		479400				
		шт								
34	29-000000-0002(пр	Стол "Ханао" 1200*800*775	30	9750		292500				
		шт								
35	29-000000-0003(пр	Скамья двухместная гобелен/ к зам	100	8530		853000				
		шт								
	Всего прямые затраты					**7675947**				**1023**
										26
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					883 075				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					65 829				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 335
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 883 953
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	843 090
Накладные расходы I уровня, тенге	514 328
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 190 275
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	294 850
Итого, тенге	8 485 125
Сметная прибыль (8 %), тенге	678 810
Всего	**9 163 935**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	174 487
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	185 049
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**9 523 471**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**10 094 879**
НДС (12 %)	1 211 385
Всего по акту с учетом НДС	**11 306 264,25**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау,
Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор **Исабаев В.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Фирма АМБ" РК., г.Павлодар, ул.Камзина 19,1,БИН 050440007496

Директор **Багин А.Н.**

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Алтыншокинская средняя школа-сад"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район,
с.Алтыншокы, ЖУМАТАЕВА. 16
БИН 000140001138

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор **Аккалаков Б.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «DS&V»

Директор **Кусаинов А.К.**