Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2) 870

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, Сайрамского района» ЮКО ФОРМА N 2В

Подрядчик ТОО «Коктобе Строй Недвижимость»

Договор №170149 от 08.09.2017 г. Доп соглашение №170149/1 13.02.2018 г.

Найменование сртоительства и его адрес: Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах Ошакты,Асыларык с/о Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Газопровод среднего давления (надземный)

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0122-36-1	-Установка газового вентиля диам.25 мм	248	276,46	17,71	68562	4392	62384	1,07	265				
		шт		186,75	6,75	46314	1674	130	0,03	7				
2	Прайс-лист стр.16	-Кран шаровый FIV диам.25(1)мм	248	769,94	-	190944	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
3	Е0122-40-1	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	358	74,06	9,93	26514	3555	29320	0,32	115				
		фланец		63	-	22554	-	130	-	-				
4	С130809-29 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	358	135	-	48330	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт. установк												
5	Прайс-лист стр.1	-ГРПШ-6 с регулятором давления и 1-им счетчиком газа G-4	35	16883,15	-	590910	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		шт												
6	Прайс-лист стр.1	-ГРПШ-10 с регулятором давления и 2-мя счетчиками газа G-4	54	24386,77	-	1316886	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт Установка ГРПШ-6 (35шт)								
7	Е0101-149-4	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	140	162,72 18,86	143,86 36,68	22781 2640	20140 5135	7542 97	0,13 0,14	18 20
8	Е0106-1-2	яма -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5	7,35	7000,07 695,25	98,32 37,15	51451 5110	723 273	5652 105	4,41 0,18	32 1
9	Е0109-34-5	м3 -Монтаж опорной рамы	0,924	8423,99 3015	2162,21 415,31	7784 2786	1998 384	2853 90	17,3 1,56	16 1
10	С130806-58 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	т -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 3,0 мм	35,14	111 -	- -	3901 -	- -	- -	- -	- -
11	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	17,57	131 -	- -	2302 -	- -	- -	- -	- -
12	С130904-38	м -Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 20 мм	35	864 -	- -	30240 -	- -	- -	- -	- -
		шт Установка ГРПШ-10 (213шт)								
13	Е0101-149-4	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	852	162,72 18,86	143,86 36,68	138636 16069	122567 31251	45900 97	0,13 0,14	112 122
14	Е0106-1-2	яма -Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5	44,73	7000,07 695,25	98,32 37,15	313113 31099	4398 1662	34398 105	4,41 0,18	197 8
15	Е0109-34-5	м3 -Монтаж опорной рамы	5,6232	8423,99 3015	2162,21 415,31	47370 16954	12159 2335	17360 90	17,3 1,56	97 9
16	С12021-237	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	4,224935	154400 -	- -	652330 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130806-58	-Трубы стальные электросварные	213,852	111	-	23738	-	-	-	-
	02	м								
18	С130806-59 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	106,926	131	-	14007	-	-	-	-
	02	м		-	-	-	-	-	-	-
19	С130904-38	-Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11 для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	213	864	-	184032	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	У1-32-3	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	124	1918,69	135,73	237918	16831	24485	0,58	72
		м		96,2	44,84	11929	5560	140	0,22	27
21	У1-32-4	-Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	124	187,12	0,32	23203	40	2465	0,13	16
		м		22	0,09	2728	11	90	-	1
22	У1-34-41	-Калитки металлические сетчатые, высотой 1,2 м, типа КМ1А, высотой 1,6 м, типа КМ1Б, высотой 1,6 м, типа КМ2Б, монтаж металлоконструкций	31	4487,91	6,87	139125	213	15340	3,2	99
				547,94	1,87	16986	58	90	0,01	-
23	У1-34-43	-Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ1Б, КМ2Б, строительные работы	31	5008,32	-	155258	-	-	-	-
		калитка		-	-	-	-	-	-	-
		Молниезащита, заземление ГРПШ -317шт								
24	Е0133-30-15	-Установка стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	3,13196	14242,7	7785,2	44608	24383	27911	35,4	111
		1т		6457,5	2029,95	20225	6358	105	7,1	22
25	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	2,48759	49180	-	122340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	634	170,6	21,6	108160	13694	91489	0,9	571
				149	2,9	94466	1839	95	0,02	11
		шт								
27	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	1585	26,3	3,3	41686	5231	35235	0,14	222
				23	0,4	36455	634	95	-	4
		м								
28	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	1,88560	46400	-	87492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

Газопровод среднего давления (подземный)

29	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200х18,2 мм	0,1348	96338,9	47796,27	12986	6443	10681	286	39
				48375	12572,33	6521	1695	130	49,07	7
		км								
30	С130804-123 2 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ИСО 4437-2004	136,148	2301	-	313277	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
31	Е0122-11-4	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,6066	70666,26	30144,88	42866	18286	38254	236	143
				40500	8009,55	24567	4859	130	31,06	19
		км								
32	С130804-122 8 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ИСО 4437-2004	635,29	903	-	573667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Переход газопровода диам.125мм в футляре диам.180х16,4мм (13шт)/Пр.лист.8353.16СБ/

33	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200(180) мм ФУТЛЯР	0,112	96338,9	47796,27	10790	5353	8874	286	32
				48375	12572,33	5418	1408	130	49,07	5
		км								
34	С130804-123 1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ИСО 4437-2004	113,12	1866	-	211082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
35	Е0116-29-3	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	112	-10,69	-	-1197	-	-1533	-0,05	-6
				-10,69	-	-1197	-	128	-	-
		м								
36	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 125 мм	112	244,98	0,28	27437	31	21409	0,84	95
				146,93	0,11	16456	12	130	-	-
		м								
37	Е0124-114-1	-Устройство контрольной трубки	13	925,97	290,34	12038	3774	10077	2,74	36
				486	110,25	6318	1433	130	0,53	7
38	С130804-122-1 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ИСО 4437-2004	11,05	66	-	729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
39	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /патрубок-накладка/	13	300,57	225,64	3907	2933	2172	0,41	5
				69,53	58,98	904	767	130	0,23	3
40	Прайс-лист стр.14	-Патрубок-накладка диам.180мм	13	606,81	-	7889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
41	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов /муфта полиэтиленовая/	26	300,57	225,64	7815	5867	4344	0,41	11
				69,53	58,98	1808	1533	130	0,23	6
		шт								
42	Прайс-лист стр.11	-Муфта с удаляемым упором с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм	26	437,82	-	11383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	13	300,57	225,64	3907	2933	2172	0,41	5
				69,53	58,98	904	767	130	0,23	3
		шт								
44	Прайс-лист стр.10	-Переходы полиэтилен-сталь ПЭ32/Ст32	13	1648,19	-	21426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Е0106-3-1	-Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер	0,182	6979,13	260,48	1270	47	134	3,94	1
				614,25	89,46	112	16	105	0,35	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С130810-162	-Стоимость ковера	0,08671	126700	-	10986	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
47	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	0,000559	149300	-	83	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
48	С130810-10	-Колпак	13	181	-	2353	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	Прайс-лист стр.3	-Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	18,2	10,11	-	184	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
50	Е0122-48-1 К=0,1635	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм ДИАМ.180мм	13	346,65	91,53	4506	1190	3675	1,31	17
				215,94	1,52	2807	20	130	-	-
		футляр								
51	С11011-409	-Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	7,4942581	144	-	1079	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Переход газопровода диам.110мм в футляре диам.160х14,6мм (23шт)/Пр.лист.8353.16СБ/								
52	Ц3924-16	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 299 мм, толщина стенки до 24 мм	3	469,2	62,4	1408	187	990	2	6
				362	4,5	1086	14	90	0,03	-
		стык								
53	Ц3924-11	-Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соеденений перелитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм	132	268,4	35,2	64953	8518	44703	1	242
				203	2,25	26796	294	90	0,01	1
		стык								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО ф2		Тенге			6039716	285886			2569
			Тенге			418815	69992			284

Накладные расходы :

На монтажные работы	128313
На общестроительные работы	374280
На сантехнические работы	45693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	548286
Итого с накладными	6588002
Показатели трудозатрат :	
- основных рабочих, чел-ч.	2569
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	284
- в накладных расходах, чел-ч.	274
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3127
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	395280
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6983282
Итого с временными, 3,4 %	7220714
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	7286422
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7315305
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7387512
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	20217921
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	404358
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20622279
Итого с К=0,95	19591165
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2350940
Итого с НДС	**21942105**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Коктобе Строй Недвижимость»

Шакимурат А.С.

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт
ТОО «Мир-Строй и Компания»

Раматуллаев М.