Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Казахстан, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 27
БИН: 060140009176
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО "РЕМДОР"
Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Авроры, 60/10, 60/11, 60/12
БИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Договор о государственных закупках №292 от 2017-12-21. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 2018-06-06
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорожного проезда в 1 и 2 кварталах 19 жилого района г. Усть-Каменогорска. Улица местного значения между маг. Южная и ул. Западная. Проезд от ул. Западная до жилого дома поз. 73 и детского сада возле ТП-6

С П Р А В К А № 3
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	12114	292	2017-12-21	местный бюджет	004-015	ТОО "РЕМДОР"	017
		д/с №1	2018-06-06	республиканский бюджет	004-011		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июнь 2018 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала года	**68 941 436,00**									
Акт приемки выполненных работ №3	**3 308 276,00**	2 953 817,86	2 398 030	2 398 029,66		17 685,10			354 458,14	3 308 276,00
Всего к оплате	**3 308 276,00**									3 308 276,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"

_____ **Кенесбаев Д.М.**

Технический надзор:
Инженер эксперт
ТОО "БМВ и В"

_____ **Турсынбаев О.З.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ **Камзинов Б.М.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Казахстан, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 27
БИН: 060140009176
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО "РЕМДОР"
Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Авроры, 60/10, 60/11, 60/12
БИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Договор о государственных закупках №292 от 2017-12-21. Дополнительное соглашение к договору №1 от 2018-06-06

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорожного проезда в 1 и 2 кварталах 19 жилого района г. Усть-Каменогорска. Улица местного значения между маг. Южная и ул. Западная. Проезд от ул. Западная до жилого дома поз. 73 и детского сада возле ТП-6

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г. 21.09.2018г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-3-1						
	0.1 Тип I							
7	**21-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		**-3,446895**	**42329,5**	**-145905**	–
	0.2 Тип II							
8	**11-270401-0104**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. УстройствоК=0,150;**	м3 материала основания в плотном теле		**138,37835**	**3365,95**	**465775**	**60,3** / **33675**

01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,216	29,88972	780,41	23326	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	27,28821		32519	
	Итого по заработной плате					**55845**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,259242985	3453,99	4349	
					928,86	1170	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	3,40410741	3502,77	11924	
					928,86	3162	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	3,251891225	3702,59	12040	
					1245,87	4051	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0179	2,476972465	6327,68	15673	
					1245,87	3086	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	16,89599654	7520,76	127071	
					1245,87	21050	
	Итого по эксплуатации машин					**171057**	
21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	9,6864845	–	–	
21-010202-0402	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 (21-010208-0404->21-010202-0402)	м3	1	138,37835	1961,23	271392	
	Итого по материалам					**271392**	
9 11-270701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		**922,5223**	**1391,32**	**1283528**	**60,3**
							72247
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,144	132,84321	896,95	119154	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,64577		658	
	Итого по заработной плате					**119812**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,18450446	1880,16	347	
					928,86	171	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,18450446	3281,86	606	
					1245,87	230	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,27675669	3502,77	969	
					928,86	257	
	Итого по эксплуатации машин					**1922**	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	4,6126115	2328,2	10739	

	21-020501-0304						
		Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0304)	т	0,0714	65,86809222	16796,52	1106355
	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 (21-130104-9901->21-130104-0203)	т	0,0006	0,55351338	81946,33	45358
		Итого по материалам					**1162452**
10	**11-270701-0102**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (до толщ.4см)К=2,000;**	м2 покрытия		**1845,042**	**224,05**	**413376**	**60,3**
							23152
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,0232	42,80497	896,95	38394
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–
		Итого по заработной плате					**38394**
	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0304)	т	0,0121	22,3250082	16796,52	374982
		Итого по материалам					**374982**
11	**11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		**100**	**1603,43**	**160343**	**60,3**
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	69,8	815,78	56941
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,65		797
		Итого по заработной плате					**57738**
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,04	1880,16	75
						928,86	37
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,61	3281,86	2002
						1245,87	760
		Итого по эксплуатации машин					**2077**
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1	196,57	197
	21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,17	14396,02	2447
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,06	16429,68	986

21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	5,9	16558,39	97695	
	Итого по материалам					**101325**	
12 21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	**5,21889**		**42329,5**	**220913**	–

Итого прямые затраты по смете	**2 398 030**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	237 815
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	170 707
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 974
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 535 169
Накладные расходы I уровня, тенге	163 890
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 561 920
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	108 625
Итого, тенге	2 670 545
Сметная прибыль (8 %), тенге	213 644
Итого по смете на подряд, тенге	**2 884 189**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	37 494
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	52 590
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	17 685
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	2 991 959
Итого с учетом договорного коэффициента	**2953817,86**
Налог на добавленную стоимость	354458,14
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**3308276,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Кенесбаев Д.М.**

Технический надзор:
Инженер эксперт
ТОО "БМВ и В"

_____ **Турсынбаев О.З.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ **Камзинов Б.М**