Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Казахстан, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 27
БИН: 060140009176 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО "РЕМДОР"
Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Авроры, 60/10, 60/11, 60/12
БИН 000240002984 БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Договор о государственных закупках №292 от 2017-12-21. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 2018-06-06

Дополнительное соглашение к договору №2 от 2018-10-17

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорожного проезда в 1 и 2 кварталах 19 жилого района г. Усть-Каменогорска. Улица местного значения между маг. Южная и ул. Западная. Проезд от ул. Западная до жилого дома поз. 73 и детского сада возле ТП-6

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2018 года

за период с 01 ноября по 15 ноября 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	12114	292	2017-12-21	местный бюджет	004-015	ТОО "РЕМДОР"	017
		д/с №1	2018-06-06	республиканский бюджет	004-011		
		д/с №2	2018-09-19	республиканский бюджет	004-011		
				местный бюджет	004-015		
		д/с №3	2018-10-17	республиканский бюджет	004-011		
				местный бюджет	004-015		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце июнь 2018 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала года	**76 384 000,00**									
Акт приемки выполненных работ №4	**7 442 564,00**	6 645 146,43	6 535 888,63	6 535 888,63		109 256,80			797 417,57	7 442 564,00
Всего к оплате	**7 442 564,00**									7 442 564,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ **Кенесбаев Д.М.**

Технический надзор:
Инженер эксперт
ТОО "БМВ и В"
_____ **Турсынбаев О.З.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "РЕМДОР"
_____ **Камзинов Б.М.**

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Казахстан, г. Усть-Каменогорск, Казахстан 27
БИН: 060140009176
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО "РЕМДОР"
Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Авроры, 60/10, 60/11, 60/12
БИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Договор о государственных закупках №292 от 2017-12-21. Дополнительное соглашение к договору №1 от 2018-06-06
Дополнительное соглашение к договору №2 от 2018-09-19 Дополнительное соглашение к договору №3 от 2018-10-17
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе дорожного проезда в 1 и 2 кварталах 19 жилого района г. Усть-Каменогорска. Улица местного значения между маг. Южная и ул. Западная. Проезд от ул. Западная до жилого дома поз. 73 и детского сада возле ТП-6

Акт №4
приемки выполненных работ за ноябрь 2018 г.
за период с 01 ноября по 15 ноября 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г. 15.11.2018г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-2-1						
		Вертикальная планировка						
1	11-010104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)**	м3 грунта		**6**	**20,36**	**161**	**59,1** / **24**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,033		41	
		Итого по заработной плате					**41**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	0,033	3702,59	122	
						1245,87	41	

	Итого по эксплуатации машин					122	
2 11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		6	17,62	109	59,1
							21
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	0,02856		36	
	Итого по заработной плате					36	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	0,02856	3702,59	106	
					1245,87	36	
	Итого по эксплуатации машин					106	
3 11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		6	20,36	126	59,1
							24
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,033		41	
	Итого по заработной плате					41	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	0,033	3702,59	122	
					1245,87	41	
	Итого по эксплуатации машин					122	
4 11-010104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		6	17,62	109	59,1
							21
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00476	0,02856		36	
	Итого по заработной плате					36	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00476	0,02856	3702,59	106	

					1245,87	36	
	Итого по эксплуатации машин					**106**	
5 11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (недостающий грунт)**	м3 грунта		**15**	**126,85**	**1911**	**59,1**
							381
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	0,1476	752,66	111	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,42795		533	
	Итого по заработной плате					**644**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,10695	3702,59	396	
					1245,87	133	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,321	4342,71	1394	
					1245,87	400	
	Итого по эксплуатации машин					**1790**	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,0006	2773,85	2	
	Итого по материалам					**2**	
6 41-020101-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;**	т		**26,25**	**232,3**	**6098**	–
7 11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи)**	м3 грунта		**15**	**25,21**	**448**	**59,1**
							75
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,10215		127	

	Итого по заработной плате					**127**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,10215	3702,59	378	
					1245,87	127	
						378	
	Итого по эксплуатации машин						
8 11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**15**	**19,96**	**254**	**59,1**
							60
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00539	0,08085		101	
	Итого по заработной плате					**101**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	0,08085	3702,59	299	
					1245,87	101	
						299	
	Итого по эксплуатации машин						
9 11-010203-0112	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади		**18**	**34,15**	**669**	**59,1**
							253
01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	0,0279	0,5022	740,86	372	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,045		56	
	Итого по заработной плате					**428**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,00648	3702,59	24	
					1245,87	8	
31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	0,0126	4342,71	55	
					1245,87	16	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	0,02592	6327,68	164	
					1245,87	32	
	Итого по эксплуатации машин					**243**	

10	**11-010201-0103**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**	м3 уплотненного грунта		**15**	**39,27**	**496**
							59,1
							115
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01059	0,15885		195
		Итого по заработной плате					**195**
	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	0,01515	706,65	11
						–	–
	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	0,01515	3050,01	46
						1069,68	16
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00958	0,1437	3702,59	532
						1245,87	179
		Итого по эксплуатации машин					**589**
11	**11-010201-0109**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 смК=3,000;**	м3 уплотненного грунта		**45**	**3,79**	**406**
							59,1
							29
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	–	0
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00101	0,04545		49
		Итого по заработной плате					**49**
	32-010102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00101	0,04545	706,65	32
						–	–
	33-040101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00101	0,04545	3050,01	139
						1069,68	49
		Итого по эксплуатации машин					**171**
		Итого прямые затраты по смете					10787
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					483

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 926	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 215	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2	
	- перевозка грузов, тенге					6 098	
	Накладные расходы I уровня, тенге					1 003	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					11 790	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					500	
	Итого, тенге					12 290	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					983	
	Итого по смете на подряд, тенге					**13 273**	

Локальная ресурсная смета № 2-3-1
Устройство проезда

0.1 Тип I

1 11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси . УстройствоК=0,180;**	м3 материала основания в плотном теле		**9,18**	**3030,02**	**27817**	**60,3**
							1503
01-010102-0123	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,30)	чел-ч	0,144	1,32192	773,47	1022	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	1,31274		1471	
	Итого по заработной плате					**2493**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,083538	3453,99	289	
					928,86	78	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	0,436968	3502,77	1531	
					928,86	406	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,14229	6327,68	900	
					1245,87	177	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,649944	7520,76	4888	
					1245,87	810	

	Итого по эксплуатации машин					**7608**	
21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	0,6426	–	–	
21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1	9,18	2089,93	19186	
	Итого по материалам					**19186**	
2 11-270602-0706	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 основания		**51**	**1096,11**	**55905**	**60,3**
							2021
01-010102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,0518	2,6418	794,97	2100	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02177	1,11027		1251	
	Итого по заработной плате					**3351**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00255	1880,16	5	
					928,86	2	
32-010212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,02805	2700,81	76	
					1069,68	30	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0765	3120,41	239	
					1069,68	82	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00153	3281,86	5	
					1245,87	2	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	0,20808	3502,77	729	
					928,86	193	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	0,36516	3962,11	1447	
					1245,87	455	
32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,1326	4380,8	581	
					2139,36	284	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,1632	6327,68	1033	
					1245,87	203	

	Итого по эксплуатации машин					**4115**	
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,153	215,22	33	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	4,6818	2773,85	12987	
21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	0,6528	3078,17	2009	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00765	20588,88	158	
21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 (21-130104-9901->21-130104-0203)	т	0,00824	0,42024	81946,33	34437	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00000613	0,00031263	205870,68	64	
	Итого по материалам					**49688**	
3 11-270602-0707	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706К=4,000;**	м2 основания		**204**	**115,78**	**23693**	**60,3**
							162
01-010102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,0003	0,0612	794,97	49	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00106	0,21624		220	
	Итого по заработной плате					**269**	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0816	3502,77	286	
					928,86	76	
32-010202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,00033	0,06732	4380,8	295	

					2139,36	144	
	Итого по эксплуатации машин					581	
21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0102	2,0808	2773,85	5772	
21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 (21-130104-9904->21-130104-0203)	т	0,00103	0,21012	81946,33	17219	
	Итого по материалам					**22991**	
4 11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		**51**	**1727,4**	**88079**	**60,3**
							1582
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,0336	1,7136	928,86	1592	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	0,85833		1031	
	Итого по заработной плате					**2623**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,0714	94,23	7	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00204	1880,16	4	
					928,86	2	
32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,17697	3120,41	552	
					1069,68	189	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00153	3281,86	5	
					1245,87	2	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,01989	3453,99	69	
					928,86	18	
32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	0,5151	3962,11	2041	
					1245,87	642	

32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,1428	5677,08	811	
					1245,87	178	
	Итого по эксплуатации машин					**3489**	
21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0304)	т	0,0966	4,9266	16796,52	82750	
21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,00765	20588,88	158	
21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 (21-130104-9901->21-130104-0203)	т	0,0000108	0,0005508	81946,33	45	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0000062	0,0003162	205870,68	65	
	Итого по материалам					**83018**	
5 11-270602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (до толщ.6см)К=4,000;**	м2 покрытия		**204**	**203,45**	**41577**	**60,3**
							10
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,00009	0,01836	928,86	17	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**17**	
32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00018	0,03672	94,23	3	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**3**	

21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0304)	т	0,0121	2,4684	16796,52	41461	
21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 (21-130104-9901->21-130104-0203)	т	0,0000014	0,0002856	81946,33	23	
	Итого по материалам					**41484**	
6 11-270201-1002							
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		**4**	**1603,43**	**6411**	**60,3**
							1392
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	2,792	815,78	2278	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,026		31	
	Итого по заработной плате					**2309**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0016	1880,16	3	
					928,86	1	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,0244	3281,86	80	
					1245,87	30	
	Итого по эксплуатации машин					**83**	
21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	4	–	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,04	196,57	8	
21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,0068	14396,02	98	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0024	16429,68	39	

21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	0,236	16558,39	3908	
	Итого по материалам					**4053**	
0.2 Тип II							
7 11-270401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. УстройствоК=0,150;**	м3 материала основания в плотном теле		**129,22165**	**3365,96**	**434956**	**60,3**
							31446
01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,216	27,91188	780,41	21783	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1972	25,48251		30367	
	Итого по заработной плате					**52150**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,175917015	3453,99	4062	
					928,86	1092	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0246	3,17885259	3502,77	11135	
					928,86	2953	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0235	3,036708775	3702,59	11244	
					1245,87	3783	
31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.	маш.-ч	0,0179	2,313067535	6327,68	14636	
					1245,87	2882	
32-010101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,1221	15,77796347	7520,76	118662	
					1245,87	19657	
	Итого по эксплуатации машин					**159739**	
21-130703-1406	Вода с открытых источников	м3	0,07	9,0455155	–	–	
21-010202-0402	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004 (21-010208-0404->21-010202-0402)	м3	1	129,22165	1961,23	253433	

	Итого по материалам					253433	
8 11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		861,4777	1391,32	1198595	60,3
							67466
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,144	124,05279	896,95	111269	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,60303		615	
	Итого по заработной плате					111884	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,17229554	1880,16	324	
					928,86	160	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,17229554	3281,86	565	
					1245,87	215	
31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,25844331	3502,77	905	
					928,86	240	
	Итого по эксплуатации машин					1794	
21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,005	4,3073885	2328,2	10028	
21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0304)	т	0,0714	61,50950778	16796,52	1033146	
21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130 (21-130104-9901->21-130104-0203)	т	0,0006	0,51688662	81946,33	42357	
	Итого по материалам					1085531	
9 11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101 (до толщ.4см)	м2 покрытия		1722,958	224,05	386024	60,3
							21619

01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	0,0232	39,97263	896,95	35853	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**35853**	
21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 (21-020599-9901->21-020501-0304)	т	0,0121	20,8477918	16796,52	350170	
	Итого по материалам					**350170**	
10 11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		**159**	**1603,43**	**254941**	**60,3**
							55358
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,698	110,982	815,78	90537	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,0335		1267	
	Итого по заработной плате					**91804**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0636	1880,16	120	
					928,86	59	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,9699	3281,86	3183	
					1245,87	1208	
	Итого по эксплуатации машин					**3303**	
21-040508-9903	Камни бортовые	м	1	159	–	–	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,59	196,57	313	
21-070202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2703	14396,02	3891	
21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0954	16429,68	1567	

21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	9,381	16558,39	155334	
	Итого по материалам					**161105**	
11 21-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3		**2,544**	**42329,5**	**107686**	–
	Итого прямые затраты по смете					2625684	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					266 500	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					180 715	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					36 253	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 178 348	
	Накладные расходы I уровня, тенге					182 559	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 808 243	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					119 071	
	Итого, тенге					2 927 314	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					234 185	
	Итого по смете на подряд, тенге					3 161 499	
	Локальная ресурсная смета № 2-4-1						
	Организация дорожного движения						
1 11-270902-0101	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	шт.		**8**	**3729,63**	**29837**	**60,3**
							13542
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	3,2	25,6	822,72	21062	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,1624		1396	
	Итого по заработной плате					**22458**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1608	1880,16	302	
					928,86	149	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1216	3281,86	399	
					1245,87	151	
31-010303-0301	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,88	5901,47	5193	

					1245,87	1096	
	Итого по эксплуатации машин					**5894**	
21-060510-2701	Стойки металлические опорные	т	0	0	–	–	
21-130814-3501	Щитки металлические	шт.	1	8	–	–	
22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0000338	0,0002704	376477,88	102	
22-040701-0101	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,0000562	0,0004496	444199,27	200	
22-040101-0503	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0001935	0,001548	445484,05	690	
21-130201-0104	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00384	491949,75	1889	
	Итого по материалам					**2881**	
2 11-270902-0201	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.		**6**	**666,5**	**3999**	**60,3**
							2054
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,69	4,14	822,72	3406	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**3406**	
21-130814-3501	Щитки металлические	шт.	1	6	–	–	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,00288	205870,68	593	
	Итого по материалам					**593**	
3 11-060101-0101	**Фундамент бетонный. Устройство**	м3		**0,424**	**20561,32**	**8718**	**48,5**
							244

01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,35	0,5724	752,66	431	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,07687		72	
	Итого по заработной плате					**503**	
31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,20352	10,05	2	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0005512	1880,16	1	
					928,86	1	
31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,07632	3602,5	275	
					928,86	71	
	Итого по эксплуатации машин					**278**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,000848	25	0	
21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,25	0,106	6598,38	699	
21-020101-0602	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010 (21-020101-0101->21-020101-0602)	м3	1,02	0,43248	16903,13	7310	
	Итого по материалам					**8009**	
4 24-010201-0103	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**		**2**	**5893,71**	**11787**	–
5 24-010201-0114	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**		**9**	**7218,43**	**64966**	–
6 24-010201-0133	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 300 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**		**1**	**3472**	**3472**	–

7	24-010201-0326	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.1-5.4, 5.38, 5.39, размерами 900 мм х 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.		2	14164,58	28329	–
8	23-010301-0125	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74	м		24	1139,33	27344	–
9	11-150403-1003	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности		**4,3**	**416,51**	**1791**	**54,8**
								744
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,369	1,5867	854,63	1356	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00172		1	
		Итого по заработной плате					**1357**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00043	1454,27	1	
						822,72	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00129	1880,16	2	
						928,86	1	
		Итого по эксплуатации машин					**3**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,003	0,0129	84,66	1	
	22-040201-0606	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ МА-15, зеленая ГОСТ 10503-71 (22-040201-9910->22-040201-0606)	кг	0,246	1,0578	365,4	387	
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,1161	381,72	44	
		Итого по материалам					**432**	

10 11-270903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м	км линии		0,674	26593,47	17924	60,3
							1725
01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	2,14332	740,86	1588	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	1,2806		1272	
	Итого по заработной плате					**2860**	
32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,58638	2068,49	1213	
					1069,68	627	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,69422	3453,99	2398	
					928,86	645	
	Итого по эксплуатации машин					**3611**	
22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	42	28,308	438,49	12413	
21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,0005392	579302,48	312	
	Итого по материалам					**12725**	
11 11-270903-0102	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,2 м**	км линии		**0,42**	**45009,52**	**18904**	60,3
							1075
01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	1,3356	740,86	989	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,798		793	
	Итого по заработной плате					**1782**	
32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,3654	2068,49	756	
					1069,68	391	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,4326	3453,99	1494	
					928,86	402	
	Итого по эксплуатации машин					**2250**	

22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	84	35,28	438,49	15470	
21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000336	579302,48	195	
	Итого по материалам					**15665**	
12 11-270903-0103	**Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,4 м**	км линии		**0,108**	**81833,33**	**8838**	**60,3**
							276
01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	0,34344	740,86	254	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,2052		204	
	Итого по заработной плате					**458**	
32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,09396	2068,49	194	
					1069,68	101	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,11124	3453,99	384	
					928,86	103	
	Итого по эксплуатации машин					**578**	
22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	168	18,144	438,49	7956	
21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,0000864	579302,48	50	
	Итого по материалам					**8006**	
13 11-270903-0105	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3**	км линии		**0,312**	**12778,85**	**3987**	**60,3**
							798
01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	0,99216	740,86	735	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,5928		588	

	Итого по заработной плате					**1323**	
32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,27144	2068,49	561	
					1069,68	290	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,32136	3453,99	1110	
					928,86	298	
	Итого по эксплуатации машин					**1671**	
22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	10,5	3,276	438,49	1436	
21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,0002496	579302,48	145	
	Итого по материалам					**1581**	
14 **11-270903-0106**	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1**	км линии		**0,07**	**21985,71**	**1539**	**60,3**
							179
01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	0,2226	740,86	165	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,133		132	
	Итого по заработной плате					**297**	
32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0609	2068,49	126	
					1069,68	65	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0721	3453,99	249	
					928,86	67	
	Итого по эксплуатации машин					**375**	
22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	31,5	2,205	438,49	967	
21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000056	579302,48	32	
	Итого по материалам					**999**	

15 11-270903-0102							
	Проезжая часть. Обозначение направления движения по полосам, дублирование дорожного знака "Инвалиды" (примен)	км линии		0,09	45011,11	4051	60,3
							230
01-010102-0118	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,80)	чел-ч	3,18	0,2862	740,86	212	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	0,171		170	
	Итого по заработной плате					**382**	
32-010211-0103	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	0,0783	2068,49	162	
					1069,68	84	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	0,0927	3453,99	320	
					928,86	86	
	Итого по эксплуатации машин					**482**	
22-040901-0101	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая производства стран ЕАЭС СТ РК 2066-2010	кг	84	7,56	438,49	3315	
21-130804-0601	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,000072	579302,48	42	
	Итого по материалам					**3357**	
	Итого прямые затраты по смете					**235 486**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 198	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					15 142	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 628	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					190 146	
	Накладные расходы I уровня, тенге					20 867	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					256 353	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					10 869	
	Итого, тенге					267 222	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					21 378	
	Итого по смете на подряд, тенге					**288 600**	

Локальная ресурсная смета № 2-5-1
Озеленение

1 11-470102-0210	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %**	яма		**17**	**4423,24**	**75195**	**56,4**
							31798
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	4,284	72,828	752,66	54815	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	1,462		1564	
	Итого по заработной плате					**56379**	
31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,086	1,462	2685,57	3926	
					1069,68	1564	
	Итого по эксплуатации машин					**3926**	
25-030201-0113	Перегной	м3	0,463	7,871	2090,44	16454	
	Итого по материалам					**16454**	
2 11-470103-0106	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.		**17**	**3608,94**	**61352**	**56,4**
							28728
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	2,957	50,269	928,86	46693	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,223	3,791		4243	
	Итого по заработной плате					**50936**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,134	2,278	3281,86	7476	
					1245,87	2838	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,089	1,513	3453,99	5226	
					928,86	1405	
	Итого по эксплуатации машин					**12702**	
25-030201-0103	Колья	шт.	2	34	–	–	
25-030201-9901	Саженцы	1000шт.	0,001	0,017	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,37	6,29	25	157	

21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,015	0,255	6598,38	1683	
21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00003	0,00051	228625,46	117	
	Итого по материалам					**1957**	
3 25-010203-0302	**Береза повислая (бородавчатая), с комом, высотой от 1 м до 2 м**	шт.		**17**	**1366,19**	**23225**	–
4 11-470104-0105	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 %**	яма		**20**	**1611,75**	**32235**	56,4
							14086
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,632	32,64	752,66	24567	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022	0,44		409	
	Итого по заработной плате					**24976**	
32-060101-1501	Ямокопатели	маш.-ч	0,022	0,44	212,32	93	
					–	–	
33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,022	0,44	2201,3	969	
					928,86	409	
	Итого по эксплуатации машин					**1062**	
25-030201-0113	Перегной	м3	0,158	3,16	2090,44	6606	
	Итого по материалам					**6606**	
5 11-470105-0101	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	шт.		**20**	**961,25**	**19225**	**56,4**
							8885
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,821	16,42	928,86	15252	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,54		502	
	Итого по заработной плате					**15754**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,027	0,54	3453,99	1865	

					928,86	502	
	Итого по эксплуатации машин					1865	
25-030201-0103	Колья	шт.	1	20	–	–	
25-030201-9901	Саженцы	1000шт.	0,001	0,02	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	2	25	50	
21-130803-1101	Ткань мешочная.ГОСТ 30090-93	10м2	0,015	0,3	6598,38	1980	
21-130804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000017	0,00034	228625,46	78	
	Итого по материалам					**2108**	
6 25-010303-2903	**Рябина обыкновенная, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**		**20**	**1366,63**	**27333**	**–**
7 11-470106-0110	**Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %**	**яма**		**111**	**823,49**	**91407**	**56,4**
							44481
01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,944	104,784	752,66	78867	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**78867**	
8 11-470107-0101	**Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м**	**шт.**		**111**	**182,49**	**20256**	**56,4**
							9629
01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	0,166	18,426	865,04	15939	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,221		1134	
	Итого по заработной плате					**17073**	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,011	1,221	3453,99	4217	
					928,86	1134	
	Итого по эксплуатации машин					**4217**	

25-030201-9901	Саженцы	1000шт.	0,001	0,111	–	–	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,036	3,996	25	100	
	Итого по материалам					100	
9 25-010203-0601	Вяз мелколистный, высотой 1,2 м	шт.		111	911,73	101202	–
10 11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		3823	211,29	807777	56,4
							446417
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,2678	1023,7994	766,53	784773	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	7,2637		6747	
	Итого по заработной плате					791520	
32-060101-1001	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,0014	5,3522	57,92	310	
					–	–	
33-040102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0005	1,9115	2201,3	4208	
					928,86	1776	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	5,3522	3453,99	18486	
					928,86	4971	
	Итого по эксплуатации машин					23004	
11 11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		3823	166,31	635795	56,4
							147221
01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,90)	чел-ч	0,0525	200,7075	815,78	163733	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	104,7502		97298	
	Итого по заработной плате					261031	
32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	104,7502	3453,99	361806	
					928,86	97298	
	Итого по эксплуатации машин					361806	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,1	382,3	25	9558
25-030201-0201	Семена многолетних трав	кг	0,02	76,46	1317	100698
	Итого по материалам					**110256**

Итого прямые затраты по смете	**1 895 002**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 184 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	408 582
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	111 897
- материалы, изделия и конструкции, тенге	301 782
Накладные расходы I уровня, тенге	731 245
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 626 247
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	111 353
Итого, тенге	2 737 600
Сметная прибыль (8 %), тенге	219 008
Итого по смете на подряд, тенге	**2 956 608**
Всего прямые затраты по смете	4766959
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 481 820
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	608 365
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	153 996
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**3 120 263**
- перевозка грузов, тенге	6098
Накладные расходы I уровня, тенге	935 674
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 702 633
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	241 792
Итого, тенге	5 944 425
Сметная прибыль (8 %), тенге	475 555
Всего по смете на подряд, тенге	6 419 980
Временные здания и сооружения (1,3 %)	83 368
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)	116 932
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	110 668
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	6 730 948

Итого с учетом договорного коэффициента	6645146,43
Налог на добавленную стоимость	797417,57
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	7442564,00

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ Кенесбаев Д.М.

Технический надзор:
Инженер эксперт
ТОО "БМВ и В"

_____ Турсынбаев О.З.

Подрядчик:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.