Счет-фактура № 00000000033 от 8 октября 2020 г.

Дата совершения оборота: 08.10.2020

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 020140006243, Республика Казахстан, Кызылординской область, город Кызылорда, ул. Шукурова, дом № 26,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003662, от 25.09.2012

ИИК поставщика: KZ488560000000052285, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №266 /КСПС от 05.06.2020 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 020140006243, Товарищество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой", Республика Казахстан, Кызылординской область, город Кызылорда, ул. Шукурова, дом № 26

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050740006845, ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр " на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области,

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр " на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050740006845

ИИК получателя: KZ326017201000000132, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт межквартальных тепловых сетей от котельного цеха п.Белкуль до жилых домов №1,11,12, 12 А районного клуба и до СШ №189 г.Кызылорда	Усл	1	10 666 275,00	10 666 275,00	12%	1 279 953,00	11 946 228,00		
Всего по счету:					**10 666 275,00**		**1 279 953,00**	**11 946 228,00**		

Руководитель: Куланбаев Г. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Алмаганбетова У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр " на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области** — **050740006845**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой",Республика Казахстан, Кызылординской область, город Кызылорда, ул. Шукурова, дом № 26** — **020140006243**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №266 /КСПС от 05.06.2020 г.

Номер документа	Дата составления
33	08.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт межквартальных тепловых сетей от котельного цеха п.Белкуль до жилых домов №1,11,12, 12 А районного клуба и до СШ №189 г.Кызылорда			Усл	1	11 946 228,00	11 946 228,00	1 279 953,00
				Итого	1	x	11 946 228,00	1 279 953,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Керимбаев Т

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Кызылордатеплоэлектроцентр" на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Бурводстрой"

Объект: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА П.БЕЛКУЛЬ ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ №1,11,12,12А,РАЙОННОГО КЛУБА И ДО СР.ШКОЛЫ №189 В Г.КЫЗЫЛОРДА'БЕЛКУЛЬ"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код		наименование	код
		266/КСП	05.06.2020г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2017г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	40 499 477									
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА П.БЕЛКУЛЬ ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ №1,11,12,12А, РАЙОННОГО КЛУБА И ДО СР.ШКОЛЫ №189 В Г.КЫЗЫЛОРДА'БЕЛКУЛЬ"		10 666 275							1 279 953	11 946 228
Всего к оплате:		**10 666 275**							**1 279 953**	**11 946 228**

Заказчик:
и.о. директора ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»
Сатханов Н.А.

Заказчик:
Заместитель директора по экономике и финансам ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»
Абдимомынов Н.Ш.

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»
Усенбаев М.

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026517
KZ 09VJE00026516

Подрядчик:
и.о. директора ТОО "Бурводстрой"
Куланбаев Г.

Авторский надзор
Директор ТОО "Мулан"
Бахраддинова Д.

Заказчик : ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Подрядчик : ТОО "Бурводстрой"

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА П.БЕЛКУЛЬ ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ №1,11,12,12А,РАЙОННОГО КЛУБА И ДО СР.ШКОЛЫ №189 В

Договор : №266/КСП от 05.06.2020г.

Приложение 3
К правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.УКЛАДКА КАНАЛА ТРУБОПРОВОДОВ					
85	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3	80,1000		107,77	8632,05
		Итого оплата труда:				33,66	2695,97
		Итого эксплуатация машин:				100,91	8083,03
		Накладные расходы	%	--		19,89	1593,32
		Сметная прибыль	%	8		10,21	818,03
		Сметная стоимость:				137,87	11043,40
86	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	41,9800		1567,72	65813,05
		Итого оплата труда:				1567,72	65813,05
		Накладные расходы	%	--		926,52	38895,51
		Сметная прибыль	%	8		199,54	8376,68
		Сметная стоимость:				2693,79	113085,24
87	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	41,1780		16,85	693,86
		Итого оплата труда:				5,28	217,31
		Итого эксплуатация машин:				16,85	693,86
		Накладные расходы	%	--		3,12	128,43

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1,60	65,78
		Сметная стоимость:				**21,57**	**888,07**
88	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**25,9620**		**732,96**	**19029,21**
		Итого оплата труда:				**732,96**	**19029,21**
		Накладные расходы	%	--		433,18	11246,26
		Сметная прибыль	%	8		93,29	2422,04
		Сметная стоимость:				**1259,44**	**32697,51**
89	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**41,1780**		**139,83**	**5757,94**
		Итого оплата труда:				**104,01**	**4282,94**
		Итого эксплуатация машин:				**63,00**	**2594,17**
		Накладные расходы	%	--		61,47	2531,21
		Сметная прибыль	%	8		16,10	663,13
		Сметная стоимость:				**217,40**	**8952,28**
90	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**9,0000**		**4449,06**	**40041,58**
		Итого оплата труда:				**943,18**	**8488,60**
		Итого эксплуатация машин:				**836,24**	**7526,12**
		Итого материалов:				**2982,47**	**26842,25**
		Накладные расходы	%	--		479,13	4312,21
		Сметная прибыль	%	8		394,26	3548,30
		Сметная стоимость:				**5322,46**	**47902,10**
91	**11-070601-0101 РСНБ РК 2015**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**26,0000**		**7939,31**	**206422,10**
		Итого оплата труда:				**3688,21**	**95893,45**
		Итого эксплуатация машин:				**2427,28**	**63109,21**
		Итого материалов:				**2484,51**	**64597,20**
		Накладные расходы	%	--		2290,38	59549,83
		Сметная прибыль	%	8		818,38	21277,75
		Сметная стоимость:				**11048,06**	**287249,68**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**346389,77**
		В том числе:					

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	м3	13,0000		31366,17	407760,19
		Накладные расходы	%	--		3986,13	51819,67
		Сметная прибыль	%	8		2828,18	36766,39
		Сметная стоимость:				38180,48	496346,24
26	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2560		167670,12	42923,55
		Накладные расходы	%	--		6036,12	1545,25
		Сметная прибыль	%	8		13896,50	3557,50
		Сметная стоимость:				187602,74	48026,30
27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	22,0000		754,55	16600,04
		Накладные расходы	%	--		133,34	2933,53
		Сметная прибыль	%	8		71,03	1562,69
		Сметная стоимость:				958,92	21096,27
28	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,4020		80095,01	32198,19
		Накладные расходы	%	--		44806,84	18012,35
		Сметная прибыль	%	8		9992,15	4016,84
		Сметная стоимость:				134894,00	54227,39
29	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,4020		346298,37	139211,94
		Накладные расходы	%	--		12466,74	5011,63
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	11537,89
		Сметная стоимость:				387466,32	155761,46
30	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	11,6580		79,94	932,00
		Накладные расходы	%	--		11,12	129,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7,29	84,93
		Сметная стоимость:				**98,35**	**1146,62**
Скользящая опора							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**743737,15**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**711538,96**
Материалы -			Тенге				**74606,33**
Всего заработная плата -			Тенге				**140308,83**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**182135,50**
Местные материалы -			Тенге				**297291,93**
Накладные расходы -			Тенге				**102539,92**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**74251,47**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**28288,45**
Сметная прибыль -			Тенге				**65126,31**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**879205,19**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**193,08**
Сметная заработная плата -			Тенге				**140308,83**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**32198,19**
Материалы -			Тенге				**2572,57**
Всего заработная плата -			Тенге				**26711,96**
Накладные расходы -			Тенге				**18012,35**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**16267,58**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1744,77**
Сметная прибыль -			Тенге				**4016,84**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**54227,39**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**34,16**
Сметная заработная плата -			Тенге				**26711,96**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**933432,58**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**227,24**
Сметная заработная плата -			Тенге				**167020,79**
		РАЗДЕЛ 4.ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ ОП30-ОП35					
31	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**15,1200**		**1567,72**	**23703,98**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	15366,72
		Сметная прибыль	%	8		206,72	3125,66
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**42196,36**

1	2	3	4	5	6	7	8
		6					99240
32	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,2600**		**732,96**	**7520,21**
		Накладные расходы	%	--		475,16	4875,17
		Сметная прибыль	%	8		96,65	991,63
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**13387,01**
33	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**1,5600**		**3113,06**	**4856,37**
		Накладные расходы	%	--		608,45	949,19
		Сметная прибыль	%	8		297,72	464,44
		Сметная стоимость:				**4019,23**	**6270,01**
34	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,7800**		**23345,64**	**18209,60**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	1137,50
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	1547,77
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**20894,87**
35	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	**м3**	**6,0000**		**31366,17**	**188197,01**
		Накладные расходы	%	--		3986,13	23916,77
		Сметная прибыль	%	8		2828,18	16969,10
		Сметная стоимость:				**38180,48**	**229082,88**
36	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1447**		**167670,12**	**24255,16**
		Накладные расходы	%	--		6036,12	873,19
		Сметная прибыль	%	8		13896,50	2010,27
		Сметная стоимость:				**187602,74**	**27138,61**
37	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**11,1000**		**754,55**	**8375,48**
		Накладные расходы	%	--		133,34	1480,10
		Сметная прибыль	%	8		71,03	788,45
		Сметная стоимость:				**958,92**	**10644,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
38	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1758**		**80095,01**	**14080,70**
		Накладные расходы	%	--		44806,84	7877,04
		Сметная прибыль	%	8		9992,15	1756,62
		Сметная стоимость:				**134894,00**	**23714,37**
39	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1758**		**346298,37**	**60879,25**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	2191,65
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	5045,67
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**68116,58**
40	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**5,0982**		**79,94**	**407,57**
		Накладные расходы	%	--		11,12	56,72
		Сметная прибыль	%	8		7,29	37,14
		Сметная стоимость:				**98,35**	**501,43**
Скользящая опора							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**350485,34**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:					
Материалы -			Тенге				**336404,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**35954,99**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**70084,56**
Местные материалы -			Тенге				**85134,41**
Накладные расходы -			Тенге				**137211,66**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**50847,01**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**37390,39**
Сметная прибыль -			Тенге				**13456,62**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30980,13**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**418231,78**
Сметная заработная плата -			Тенге				**96,68**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**70084,56**
Материалы -			Тенге				**14080,70**
Всего заработная плата -			Тенге				**1125,02**
							11681,50

1	2	3	4	5	6	7	8
							99240
		Накладные расходы -	Тенге				7877,04
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				7114,03
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				763,01
		Сметная прибыль -	Тенге				1756,62
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				23714,37
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				14,94
		Сметная заработная плата -	Тенге				11681,50
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				441946,14
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				111,62
		Сметная заработная плата -	Тенге				81766,05
		РАЗДЕЛ 5.ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ ОП36-ОП46					
41	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**27,7200**		**1567,72**	**43457,30**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	28172,33
		Сметная прибыль	%	8		206,72	5730,37
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**77360,00**
42	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**18,8100**		**732,96**	**13787,05**
		Накладные расходы	%	--		475,16	8937,81
		Сметная прибыль	%	8		96,65	1817,99
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**24542,85**
43	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**2,8600**		**3113,06**	**8903,35**
		Накладные расходы	%	--		608,45	1740,18
		Сметная прибыль	%	8		297,72	851,48
		Сметная стоимость:				**4019,23**	**11495,01**
44	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**1,4300**		**23345,64**	**33384,26**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	2085,42
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	2837,57
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**38307,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	**м3**	**10,7800**		**31366,17**	**338127,29**
		Накладные расходы	%	--		3986,13	42970,46
		Сметная прибыль	%	8		2828,18	30487,82
		Сметная стоимость:				**38180,48**	**411585,58**
46	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2652**		**167670,12**	**44467,79**
		Накладные расходы	%	--		6036,12	1600,84
		Сметная прибыль	%	8		13896,50	3685,49
		Сметная стоимость:				**187602,74**	**49754,12**
47	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**20,3500**		**754,55**	**15355,04**
		Накладные расходы	%	--		133,34	2713,52
		Сметная прибыль	%	8		71,03	1445,48
		Сметная стоимость:				**958,92**	**19514,05**
48	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3223**		**80095,01**	**25814,62**
		Накладные расходы	%	--		44806,84	14441,25
		Сметная прибыль	%	8		9992,15	3220,47
		Сметная стоимость:				**134894,00**	**43476,34**
49	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3223**		**346298,37**	**111611,96**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	4018,03
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	9250,40
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**124880,40**
50	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**9,3467**		**79,94**	**747,22**
		Накладные расходы	%	--		11,12	103,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		7,29	68,10
		Сметная стоимость:				**98,35**	**919,29**
Скользящая опора							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**635655,90**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**609841,27**
		Материалы -	Тенге				**65539,24**
		Всего заработная плата -	Тенге				**127237,45**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**156079,76**
		Местные материалы -	Тенге				**246523,61**
		Накладные расходы -	Тенге				**92342,57**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**67942,36**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**24400,21**
		Сметная прибыль -	Тенге				**56174,71**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				**758358,55**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**175,56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**127237,45**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**25814,62**
		Материалы -	Тенге				**2062,53**
		Всего заработная плата -	Тенге				**21416,08**
		Накладные расходы -	Тенге				**14441,25**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**13042,39**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1398,86**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3220,47**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				**43476,34**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**27,39**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21416,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч				**801834,89**
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				**202,95**
		Сметная заработная плата -					**148653,53**

РАЗДЕЛ 9.ОПОРа ОН-2

81	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**3,5000**		**1567,72**	**5487,03**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	3557,11
		Сметная прибыль	%	8		206,72	723,53
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**9767,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1500**		**732,96**	**842,91**
		Накладные расходы	%	--		475,16	546,44
		Сметная прибыль	%	8		96,65	111,15
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**1500,49**
83	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,5600**		**3113,06**	**1743,31**
		Накладные расходы	%	--		608,45	340,73
		Сметная прибыль	%	8		297,72	166,72
		Сметная стоимость:				**4019,23**	**2250,77**
84	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,2800**		**23345,64**	**6536,78**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	408,33
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	555,61
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**7500,72**
85	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	**м3**	**2,2500**		**31366,17**	**70573,88**
		Накладные расходы	%	--		3986,13	8968,79
		Сметная прибыль	%	8		2828,18	6363,41
		Сметная стоимость:				**38180,48**	**85906,08**
86	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0482**		**167670,12**	**8074,99**
		Накладные расходы	%	--		6036,12	290,70
		Сметная прибыль	%	8		13896,50	669,26
		Сметная стоимость:				**187602,74**	**9034,95**
87	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,2000**		**754,55**	**3169,10**
		Накладные расходы	%	--		133,34	560,04
		Сметная прибыль	%	8		71,03	298,33
		Сметная стоимость:				**958,92**	**4027,47**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0550**		**80095,01**	**4405,23**
		Накладные расходы	%	--		44806,84	2464,38
		Сметная прибыль	%	8		9992,15	549,57
		Сметная стоимость:				**134894,00**	**7419,17**
89	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0550**		**346298,37**	**19046,41**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	685,67
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	1578,57
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**21310,65**
90	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0188**		**210428,86**	**3958,17**
		Накладные расходы	%	--		22778,23	428,46
		Сметная прибыль	%	8		18656,57	350,93
		Сметная стоимость:				**251863,66**	**4737,56**
91	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0132**		**333160,77**	**4384,40**
		Накладные расходы	%	--		101596,35	1337,01
		Сметная прибыль	%	8		34780,57	457,71
		Сметная стоимость:				**469537,70**	**6179,12**
92	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0750**		**207371,47**	**15552,86**
		Накладные расходы	%	--		33863,85	2539,79
		Сметная прибыль	%	8		19298,83	1447,41
		Сметная стоимость:				**260534,14**	**19540,06**
93	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,1060**		**173228,66**	**18362,24**
		Накладные расходы	%	--		15479,31	1640,81
		Сметная прибыль	%	8		15096,64	1600,24
		Сметная стоимость:				**203804,61**	**21603,29**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**7,7711**		**79,94**	**621,26**
		Накладные расходы	%	--		11,12	86,45
		Сметная стоимость:	%	8		7,29	56,62
СКОЛЬЗящАЯ ОПОРА						**98,35**	**764,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**162758,56**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**158353,34**
Материалы -			Тенге				**46874,66**
Всего заработная плата -			Тенге				**29763,49**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27121,40**
Местные материалы -			Тенге				**51454,37**
Накладные расходы -			Тенге				**21390,33**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**15144,41**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**6245,92**
Сметная прибыль -			Тенге				**14379,49**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			чел.-ч				**194123,16**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**39,84**
Сметная заработная плата -			Тенге				**29763,49**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4405,23**
Материалы -			Тенге				**351,97**
Всего заработная плата -			Тенге				**3654,62**
Накладные расходы -			Тенге				**2464,38**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2225,66**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**238,72**
Сметная прибыль -			Тенге				**549,57**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			чел.-ч				**7419,17**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**4,67**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3654,62**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			чел.-ч				**201542,33**
Нормативная трудоемкость -			Тенге				**44,51**
Сметная заработная плата -							**33418,11**

РАЗДЕЛ 10.ОПОРа ОН-3

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**3,5000**		**1567,72**	**5487,03**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	3557,11
		Сметная прибыль	%	8		206,72	723,53
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**9767,68**
96	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1500**		**732,96**	**842,91**
		Накладные расходы	%	--		475,16	546,44
		Сметная прибыль	%	8		96,65	111,15
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**1500,49**
97	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,5600**		**3113,06**	**1743,31**
		Накладные расходы	%	--		608,45	340,73
		Сметная прибыль	%	8		297,72	166,72
		Сметная стоимость:				**4019,23**	**2250,77**
98	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,2800**		**23345,64**	**6536,78**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	408,33
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	555,61
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**7500,72**
99	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	**м3**	**2,5500**		**31366,17**	**79983,73**
		Накладные расходы	%	--		3986,13	10164,63
		Сметная прибыль	%	8		2828,18	7211,87
		Сметная стоимость:				**38180,48**	**97360,22**
100	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0482**		**167670,12**	**8074,99**
		Накладные расходы	%	--		6036,12	290,70
		Сметная прибыль	%	8		13896,50	669,26
		Сметная стоимость:				**187602,74**	**9034,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
101	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4,2000**		**754,55**	**3169,10**
		Накладные расходы	%	--		133,34	560,04
		Сметная прибыль	%	8		71,03	298,33
		Сметная стоимость:				**958,92**	**4027,47**
102	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0550**		**80095,01**	**4405,23**
		Накладные расходы	%	--		44806,84	2464,38
		Сметная прибыль	%	8		9992,15	549,57
		Сметная стоимость:				**134894,00**	**7419,17**
103	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0550**		**346298,37**	**19046,41**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	685,67
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	1578,57
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**21310,65**
104	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0188**		**210428,86**	**3958,17**
		Накладные расходы	%	--		22778,23	428,46
		Сметная прибыль	%	8		18656,57	350,93
		Сметная стоимость:				**251863,66**	**4737,56**
105	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0132**		**333160,77**	**4384,40**
		Накладные расходы	%	--		101596,35	1337,01
		Сметная прибыль	%	8		34780,57	457,71
		Сметная стоимость:				**469537,70**	**6179,12**
106	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0750**		**207371,47**	**15552,86**
		Накладные расходы	%	--		33863,85	2539,79
		Сметная прибыль	%	8		19298,83	1447,41
		Сметная стоимость:				**260534,14**	**19540,06**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,1060**		**173228,66**	**18362,24**
		Накладные расходы	%	--		15479,31	1640,81
		Сметная прибыль	%	8		15096,64	1600,24
		Сметная стоимость:				**203804,61**	**21603,29**
108	**11-130301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**7,7711**		**79,94**	**621,26**
		Накладные расходы	%	--		11,12	86,45
		Сметная прибыль	%	8		7,29	56,62
		Сметная стоимость:				**98,35**	**764,33**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**172168,41**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**167763,19**
Материалы -			Тенге				**47390,45**
Всего заработная плата -			Тенге				**31469,27**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**27121,40**
Местные материалы -			Тенге				**58314,95**
Накладные расходы -			Тенге				**22586,17**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**15971,71**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**6614,46**
Сметная прибыль -			Тенге				**15227,95**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**205577,30**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**42,15**
Сметная заработная плата -			Тенге				**31469,27**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4405,23**
Материалы -			Тенге				**351,97**
Всего заработная плата -			Тенге				**3654,62**
Накладные расходы -			Тенге				**2464,38**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2225,66**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**238,72**
Сметная прибыль -			Тенге				**549,57**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7419,17**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4,67**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3654,62**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**212996,47**

Участок от котельной до УТ3(безканальная прокладка)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**23-010402-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**3,0000**		**27334,39**	**82003,17**
		НР второго уровня	%	3,6		984,04	2952,11
		Накладные расходы	%	--		984,04	2952,11
		Сметная прибыль	%	8		2265,47	6796,42
		Сметная стоимость:				**30583,90**	**91751,71**
2	**23-010402-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**197,5400**		**18360,55**	**3626943,00**
		НР второго уровня	%	3,6		660,98	130569,95
		Накладные расходы	%	--		660,98	130569,95
		Сметная прибыль	%	8		1521,72	300601,04
		Сметная стоимость:				**20543,25**	**4058114,00**
3	**23-020201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**66443,07**	**265772,28**
		НР второго уровня	%	3,6		2391,95	9567,80
		Накладные расходы	%	--		2391,95	9567,80
		Сметная прибыль	%	8		5506,80	22027,21
		Сметная стоимость:				**74341,82**	**297367,29**
4	**23-020201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**5,0000**		**66443,07**	**332215,35**
		НР второго уровня	%	3,6		2391,95	11959,75
		Накладные расходы	%	--		2391,95	11959,75
		Сметная прибыль	%	8		5506,80	27534,01
		Сметная стоимость:				**74341,82**	**371709,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**23-020201-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**15178,51**	**30357,02**
		НР второго уровня	%	3,6		546,43	1092,85
		Накладные расходы	%	--		546,43	1092,85
		Сметная прибыль	%	8		1257,99	2515,99
		Сметная стоимость:				**16982,93**	**33965,86**
13	**Прайс-лист**	**Металлическая заглушка изоляции Ст273-1-1ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**14549,36**	**29098,73**
		НР второго уровня	%	3,6		523,78	1047,55
		Накладные расходы	%	--		523,78	1047,55
		Сметная прибыль	%	8		1205,85	2411,70
		Сметная стоимость:				**16278,99**	**32557,99**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	**4337290,87**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**0,00**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**0,00**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**0,00**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**4337290,87**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**0,00**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**4337290,87**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**156142,47**
ИТОГО:	Тенге	**4493433,34**
Сметная прибыль	Тенге	**359474,67**
ИТОГО по смете:	Тенге	**4852908,01**

Участок от УТ3 до УТ10(надземная прокладка)

1	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**6,0000**		**95209,38**	**571256,30**
		НР второго уровня	%	3,6		3427,54	20565,23
		Накладные расходы	%	--		3427,54	20565,23
		Сметная прибыль	%	8		7890,95	47345,72
		Сметная стоимость:				**106527,87**	**639167,25**
2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора скользящая 219-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**10,0000**		**28966,48**	**289664,77**
		НР второго уровня	%	3,6		1042,79	10427,93
		Накладные расходы	%	--		1042,79	10427,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2400,74	24007,42
		Сметная стоимость:				**32410,01**	**324100,12**
3	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора скользящая 159-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**10,0000**		**11256,55**	**112565,51**
		НР второго уровня	%	3,6		405,24	4052,36
		Накладные расходы	%	--		405,24	4052,36
		Сметная прибыль	%	8		932,94	9329,43
		Сметная стоимость:				**12594,73**	**125947,30**
4	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора скользящая 108-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**6660,60**	**13321,19**
		НР второго уровня	%	3,6		239,78	479,56
		Накладные расходы	%	--		239,78	479,56
		Сметная прибыль	%	8		552,03	1104,06
		Сметная стоимость:				**7452,41**	**14904,82**
5	**Прайс-лист**	**Комплект изоляции стыка термоусаживаемая муфта ПЭ108/200-ОЦ-500**	**шт.**	**6,0000**		**6199,82**	**37198,93**
		НР второго уровня	%	3,6		223,19	1339,16
		Накладные расходы	%	--		223,19	1339,16
		Сметная прибыль	%	8		513,84	3083,05
		Сметная стоимость:				**6936,86**	**41621,14**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:		
в том числе:	Тенге	**1024006,71**
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**0,00**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**0,00**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**0,00**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**1024006,71**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**0,00**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	**1024006,71**
Накладные расходы II уровня	Тенге	**36864,24**
ИТОГО:	Тенге	**1060870,95**
Сметная прибыль	Тенге	**84869,68**
ИТОГО по смете:	Тенге	**1145740,63**

Участок от УТ10 до УТ12(безканальная прокладка)

1	2	3	4	5	6	7	8
1	**23-020201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,0000**		**27300,74**	**218405,92**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		982,83	7862,61
		Сметная прибыль	%	--		982,83	7862,61
		Сметная стоимость:	%	8		2262,69	18101,48
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						**30546,25**	**244370,02**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**218405,92**
		- зарплата рабочих-строителей					
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0,00**
		- перевозка грузов	Тенге				**218405,92**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0,00**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**0,00**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**218405,92**
ИТОГО:			Тенге				**7862,61**
Сметная прибыль			Тенге				**226268,53**
ИТОГО по смете:			Тенге				**18101,48**
Участок от УТ12до школы (прокладка в непроходном канале)							**244370,02**
1	**23-020201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27300,74**	**54601,48**
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	3,6		982,83	1965,65
		Сметная прибыль	%	--		982,83	1965,65
		Сметная стоимость:	%	8		2262,69	4525,37
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						**30546,25**	**61092,50**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**54601,48**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0,00
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0,00
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				54601,48
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0,00
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				0,00
		Накладные расходы II уровня	Тенге				54601,48
		ИТОГО:	Тенге				1965,65
		Сметная прибыль	Тенге				56567,13
		ИТОГО по смете:	Тенге				4525,37

Участок от УТ7 до жилого дома №11(надземная прокладка)

1	**Прайс-лист**	**Комплект изоляции стыка 89/160 ОЦ-500**	**шт.**	**10,0000**		**6064,29**	**60642,86**
		НР второго уровня	%	3,6		218,31	2183,14
		Накладные расходы	%	--		218,31	2183,14
		Сметная прибыль	%	8		502,61	5026,08
		Сметная стоимость:				**6785,21**	**67852,08**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:

		Итого прямые затраты:	Тенге				**60642,86**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0,00**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0,00**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**60642,86**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**0,00**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**60642,86**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**2183,14**
		ИТОГО:	Тенге				**62826,00**
		Сметная прибыль	Тенге				**5026,08**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**67852,08**

Участок от УТ4 до детского сада (прокладка в непроходном канале)

5	**Прайс-лист**	**Комплект изоляции стыка 89/160 ОЦ-500**	**шт.**	**6,0000**		**5721,36**	**34328,14**
		НР второго уровня	%	3,6		205,97	1235,81
		Накладные расходы	%	--		205,97	1235,81
		Сметная прибыль	%	8		474,19	2845,12
		Сметная стоимость:				**6401,51**	**38409,07**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Прайс-лист**	**Металическая заглушка изоляции Ст89-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8226,56**	**16453,11**
		НР второго уровня	%	3,6		296,16	592,31
		Накладные расходы	%	--		296,16	592,31
		Сметная прибыль	%	8		681,82	1363,63
		Сметная стоимость:				**9204,53**	**18409,06**
		Участок от УТ5 до жилого дома №1(надземная прокладка)					
6	**Прайс-лист**	**Металическая заглушка изоляции Ст89-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8226,56**	**16453,11**
		НР второго уровня	%	3,6		296,16	592,31
		Накладные расходы	%	--		296,16	592,31
		Сметная прибыль	%	8		681,82	1363,63
		Сметная стоимость:				**9204,53**	**18409,06**
		Участок от УТ6 до жилого дома №11(надземная прокладка)					
6	**Прайс-лист**	**Металическая заглушка изоляции Ст89-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8226,56**	**16453,11**
		НР второго уровня	%	3,6		296,16	592,31
		Накладные расходы	%	--		296,16	592,31
		Сметная прибыль	%	8		681,82	1363,63
		Сметная стоимость:				**9204,53**	**18409,06**
		Участок от УТ7 до жилого дома №11(надземная прокладка)					
6	**Прайс-лист**	**Металическая заглушка изоляции Ст89-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8719,64**	**17439,29**
		НР второго уровня	%	3,6		313,91	627,81
		Накладные расходы	%	--		313,91	627,81
		Сметная прибыль	%	8		722,68	1445,37
		Сметная стоимость:				**9756,23**	**19512,47**
		Участок от УТ9 до жилого дома №12(надземная прокладка)					
6	**Прайс-лист**	**Металическая заглушка изоляции Ст89-1-ППУ-ПЭ**	**шт.**	**2,0000**		**8226,56**	**16453,11**
		НР второго уровня	%	3,6		296,16	592,31
		Накладные расходы	%	--		296,16	592,31
		Сметная прибыль	%	8		681,82	1363,63
		Сметная стоимость:				**9204,53**	**18409,06**
		ВСЕГО по смете					**9629650**
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				**100148**
		Итого	Тенге				**9729798**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,34%	Тенге				**227677**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологичесого бедствия и радиационного риска	Тенге				**1223758**
		ИТОГО	Тенге				**11181233**
		в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	Тенге				**11851417**
		понижающий коэффициент 0,8999999579	Тенге				**10666275**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				1279953
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				11946228

99240

Заказчик :

Директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Б.Молдиманов

Техничесий надзор:
Инженер по техническому надзору I категории
ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

_____ Усенбаев М.

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026517
KZ 09VJE00026516

Подрядчик:

и.о. директора ТОО "Бурводстрой"

_____ Куланбаев Г.

Авторский надзор
Директор ТОО "Мулан"

_____ Бахраддинова Д.