ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-020140006243-20201016-61649938	1.1.	Номер учетной системы	00000000036
2.	**Дата выписки**	16.10.2020	3.	**Дата совершения оборота**	16.10.2020
4.	Исправленный	[ ]	5.	Дополнительный	[ ]
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
2.1	Дата выписки на бумажном носителе		5.3	Регистрационный номер	
4.3	Регистрационный номер				

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 020140006243 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Кызылординской область, город Кызылорда, ул. Шукурова, дом № 26
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 33001 — 9.2. номер 0003662
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе	17	13.	ИИК	KZ488560000000052285
14.	БИК	KCJBKZKX	15.	Наименование банка	АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050740006845 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр " на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
18. Адрес места нахождения
г.Кызылорда,ул.Марал Ишан,1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
Капитальный ремонт межквартальных тепловых сетей от котельного цеха пос.Белкуль до жилых домов № 1,11,12,12А районного клуба до СШ №189 в г.Кызылорда

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	[v]	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ056017201000000327	23.	Назначение платежа	Капитальный ремонт межквартальных тепловых сетей от котельного цеха пос.Белкуль до жилых домов №1,11,12,12А районного клуба и до СШ №189 в г.Кызылорда
22.	Код товара, работ, услуг	000000	24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	020140006243	26.1	ИИН/БИН	050740006845
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой"	26.2	Наименование	ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр " на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Кызылординской область, город Кызылорда, ул. Шукурова, дом № 26	26.3	Адрес доставки	к.Кызылорда, ул.Марал Ишан,,1
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 266/КСПС
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 05.06.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 36
32.2 дата 15.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт межквартальных тепловых сетей от котельного цеха п.Белкуль до жилых домов №1,11,12, 12 А районного клуба и до СШ №189 г.Кызылорда			Усл	1	19 659 987,5	19 659 987,5	0	0	19 659 987,5	12%	2 359 198,5	22 019 186			1	
				Всего по счету				**19 659 987,5**			**19 659 987,5**		**2 359 198,5**	**22 019 186**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
KneCqSsYcBXfSgRlu2ipqXxUHXBfJDCnr16+7mTrxSISQ10GN7avEIZFZ4ileq4sYUYWEx5jIfDISl9HrJGgg==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
КАЛДЫБЕКОВА АКНУР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр " на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области** — **050740006845**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бурводстрой",Республика Казахстан, Кызылординской область, город Кызылорда, ул. Шукурова, дом № 26** — **020140006243**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №266 /КСПС от 05.06.2020 г.

Номер документа	Дата составления
36	15.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт межквартальных тепловых сетей от котельного цеха п.Белкуль до жилых домов №1,11,12, 12 А районного клуба и до СШ №189 г.Кызылорда			Усл	1	22 019 186,00	22 019 186,00	2 359 198,50
				Итого	1	x	22 019 186,00	2 359 198,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.10.2020

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Кызылордатеплоэлектроцентр" на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Бурводстрой"

Форма

Объект: "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА П.БЕЛКУЛЬ ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ №1,11,12,12А,РАЙОННОГО КЛУБА И ДО СР.ШКОЛЫ №189 В Г.КЫЗЫЛОРДА'БЕЛКУЛЬ"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		266/КСП	05.06.2020г							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
		из графы 1								
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2020г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	63.351 335									
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА П.БЕЛКУЛЬ ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ №1,11,12,12А, РАЙОННОГО КЛУБА И ДО СР.ШКОЛЫ №189 В Г.КЫЗЫЛОРДА'БЕЛКУЛЬ"		19 659 987							2 359 198	22 019 186
Всего к оплате:		**19 659 987**							**2 359 198**	**22 019 186**

Заказчик:
Директор ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»
_____ Сатханов Н.А.

Подрядчик:
и.о. директора ТОО "Бурводстрой"
_____ Куланбаев Г.

Заказчик:
Заместитель директора по экономике и финансам ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»
_____ Абдимомынов Н.Ш.

Авторский надзор
Директор ТОО "Мулан"
_____ Бахраддинова Д.

Технический надзор:
Инженер по техническому надзору
ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»
_____ Усенбаев М.

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026517

Приложение 3
К правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик : ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Подрядчик : ТОО "Бурводстрой"

Объект: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МЕЖКВАРТАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ОТ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА П.БЕЛКУЛЬ ДО ЖИЛЫХ ДОМОВ №1,11,12,12А,РАЙОННОГО КЛУБА И ДО СР.ШКОЛЫ №189 В

Договор : №266/КСП от 05.06.2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6.ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ ОП47-ОП58					
51	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**30,2400**		**1567,72**	**47407,97**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	30733,45
		Сметная прибыль	%	8		206,72	6251,31
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**84392,73**
52	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,5200**		**732,96**	**15040,42**
		Накладные расходы	%	--		475,16	9750,34
		Сметная прибыль	%	8		96,65	1983,26
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**26774,02**
53	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**3,1200**		**3722,14**	**11613,08**
		Накладные расходы	%	--		630,38	1966,79
		Сметная прибыль	%	8		348,20	1086,39
		Сметная стоимость:				**4700,72**	**14666,26**
54	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**1,5600**		**23345,64**	**36419,19**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	2275,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	3095,54
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**41789,73**
55	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**10,8000**		**28899,84**	**312118,27**
		Накладные расходы	%	--		3897,34	42091,28
		Сметная прибыль	%	8		2623,77	28336,76
		Сметная стоимость:				**38180,48**	**382546,31**
56	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2893**		**207709,51**	**60094,52**
		Накладные расходы	%	--		7477,54	2163,40
		Сметная прибыль	%	8		17214,96	4980,63
		Сметная стоимость:				**187602,74**	**67238,55**
58	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,3516**		**80282,88**	**28227,46**
		Накладные расходы	%	--		44813,61	15756,46
		Сметная прибыль	%	8		10007,72	3518,71
		Сметная стоимость:				**135104,20**	**47502,64**
59	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3516**		**346298,37**	**121758,51**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	4383,31
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	10091,35
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**136233,16**
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ ОП59, ОП60, ОП61					
61	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**7,5600**		**1567,72**	**11851,99**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	7683,36
		Сметная прибыль	%	8		206,72	1562,83
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**21098,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5,1300**		**732,96**	**3760,10**
		Накладные расходы	%	--		475,16	2437,59
		Сметная прибыль	%	8		96,65	495,82
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**6693,51**
63	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,7800**		**3722,14**	**2903,27**
		Накладные расходы	%	--		630,38	491,70
		Сметная прибыль	%	8		348,20	271,60
		Сметная стоимость:				**4700,72**	**3666,56**
64	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,3900**		**23345,64**	**9104,80**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	568,75
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	773,88
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**10447,43**
65	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,4000**		**28899,84**	**69359,62**
		Накладные расходы	%	--		3897,34	9353,62
		Сметная прибыль	%	8		2623,77	6297,06
		Сметная стоимость:				**35420,95**	**85010,29**
66	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0723**		**207709,51**	**15023,63**
		Накладные расходы	%	--		7477,54	540,85
		Сметная прибыль	%	8		17214,96	1245,16
		Сметная стоимость:				**232402,02**	**16809,64**
68	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0879**		**80282,88**	**7056,86**
		Накладные расходы	%	--		44813,61	3939,12
		Сметная прибыль	%	8		10007,72	879,68
		Сметная стоимость:				**135104,20**	**11875,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
69	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0879**		**346298,37**	**30439,63**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	1095,83
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	2522,84
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**34058,29**
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ ПОДВИЖНЫЕ ОПОРЫ ОП9+, 10+,16+,21+,22+,26+,27+					
71	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**15,6800**		**1567,72**	**24581,91**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	15935,86
		Сметная прибыль	%	8		206,72	3241,42
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**43759,19**
72	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,6900**		**732,96**	**8568,35**
		Накладные расходы	%	--		475,16	5554,65
		Сметная прибыль	%	8		96,65	1129,84
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**15252,84**
73	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**1,4000**		**3722,14**	**5211,00**
		Накладные расходы	%	--		630,38	882,53
		Сметная прибыль	%	8		348,20	487,48
		Сметная стоимость:				**4700,72**	**6581,01**
74	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,7000**		**23345,64**	**16341,94**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	1020,84
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	1389,02
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**18751,80**
75	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**2,8700**		**28899,84**	**82942,54**
		Накладные расходы	%	--		3897,34	11185,37
		Сметная прибыль	%	8		2623,77	7530,23
		Сметная стоимость:				**35420,95**	**101658,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0952**		**207709,51**	**19773,95**
		Накладные расходы	%	--		7477,54	711,86
		Сметная прибыль	%	8		17214,96	1638,86
		Сметная стоимость:				**232402,02**	**22124,67**
78	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1388**		**80282,88**	**11144,07**
		Накладные расходы	%	--		44813,61	6220,58
		Сметная прибыль	%	8		10007,72	1389,17
		Сметная стоимость:				**135104,20**	**18753,81**
79	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1388**		**346298,37**	**48069,68**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	1730,51
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	3984,01
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**53784,20**
		РАЗДЕЛ 11.ОПОРа ОН-4					
109	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**3,5000**		**1567,72**	**5487,03**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	3557,11
		Сметная прибыль	%	8		206,72	723,53
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**9767,68**
110	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1500**		**732,96**	**842,91**
		Накладные расходы	%	--		475,16	546,44
		Сметная прибыль	%	8		96,65	111,15
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**1500,49**
111	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,5600**		**3722,14**	**2084,40**
		Накладные расходы	%	--		630,38	353,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		348,20	194,99
		Сметная стоимость:				**4700,72**	**2632,40**
112	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,2800**		**23345,64**	**6536,78**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	408,33
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	555,61
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**7500,72**
113	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	**м3**	**2,7000**		**28899,84**	**78029,57**
		Накладные расходы	%	--		3897,34	10522,82
		Сметная прибыль	%	8		2623,77	7084,19
		Сметная стоимость:				**35420,95**	**95636,58**
114	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0482**		**207709,51**	**10003,29**
		Накладные расходы	%	--		7477,54	360,12
		Сметная прибыль	%	8		17214,96	829,07
		Сметная стоимость:				**232402,02**	**11192,48**
116	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0550**		**80282,88**	**4415,56**
		Накладные расходы	%	--		44813,61	2464,08
		Сметная прибыль	%	8		10007,72	550,42
		Сметная стоимость:				**135104,20**	**7430,73**
117	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0550**		**346298,37**	**19046,41**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	685,67
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	1578,57
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**21310,65**
118	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0188**		**210428,86**	**3958,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		22778,23	428,46
		Сметная прибыль	%	8		18656,57	350,93
		Сметная стоимость:				**251863,66**	**4737,56**
119	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0132**		**333160,77**	**4384,40**
		Накладные расходы	%	--		101596,35	1337,01
		Сметная прибыль	%	8		34780,57	457,71
		Сметная стоимость:				**469537,70**	**6179,12**
120	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0750**		**207371,47**	**15552,86**
		Накладные расходы	%	--		33863,85	2539,79
		Сметная прибыль	%	8		19298,83	1447,41
		Сметная стоимость:				**260534,14**	**19540,06**
121	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,1060**		**173228,66**	**18362,24**
		Накладные расходы	%	--		15479,31	1640,81
		Сметная прибыль	%	8		15096,64	1600,24
		Сметная стоимость:				**203804,61**	**21603,29**
		РАЗДЕЛ 12.ОПОРа ОН-5					
123	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**3,5000**		**1567,72**	**5487,03**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	3557,11
		Сметная прибыль	%	8		206,72	723,53
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**9767,68**
124	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,1500**		**732,96**	**842,91**
		Накладные расходы	%	--		475,16	546,44
		Сметная прибыль	%	8		96,65	111,15
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**1500,49**
125	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,5600**		**3722,14**	**2084,40**
		Накладные расходы	%	--		630,38	353,01
		Сметная прибыль	%	8		348,20	194,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4700,72**	**2632,40**
126	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,2800**		**23345,64**	**6536,78**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	408,33
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	555,61
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**7500,72**
127	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	**м3**	**2,8000**		**28899,84**	**80919,55**
		Накладные расходы	%	--		3897,34	10912,55
		Сметная прибыль	%	8		2623,77	7346,57
		Сметная стоимость:				**35420,95**	**99178,67**
128	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0482**		**207709,51**	**10003,29**
		Накладные расходы	%	--		7477,54	360,12
		Сметная прибыль	%	8		17214,96	829,07
		Сметная стоимость:				**232402,02**	**11192,48**
130	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0550**		**80282,88**	**4415,56**
		Накладные расходы	%	--		44813,61	2464,75
		Сметная прибыль	%	8		10007,72	550,42
		Сметная стоимость:				**135104,20**	**7430,73**
131	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0550**		**346298,37**	**19046,41**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	685,67
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	1578,57
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**21310,65**
132	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0188**		**210428,86**	**3958,17**
		Накладные расходы	%	--		22778,23	428,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		18656,57	350,93
		Сметная стоимость:				**251863,66**	**4737,56**
133	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0132**		**333160,77**	**4384,40**
		Накладные расходы	%	--		101596,35	1337,01
		Сметная прибыль	%	8		34780,57	457,71
		Сметная стоимость:				**469537,70**	**6179,12**
134	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0750**		**207371,47**	**15552,86**
		Накладные расходы	%	--		33863,85	2539,79
		Сметная прибыль	%	8		19298,83	1447,41
		Сметная стоимость:				**260534,14**	**19540,06**
135	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,1060**		**173228,66**	**18362,24**
		Накладные расходы	%	--		15479,31	1640,81
		Сметная прибыль	%	8		15096,64	1600,24
		Сметная стоимость:				**203804,61**	**21603,29**
		РАЗДЕЛ 13.ОПОРа ОН-6					
137	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**3,2000**		**1567,72**	**5016,72**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	3252,22
		Сметная прибыль	%	8		206,72	661,51
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**8930,45**
138	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,7100**		**732,96**	**1253,37**
		Накладные расходы	%	--		475,16	812,53
		Сметная прибыль	%	8		96,65	165,27
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**2231,17**
139	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,3400**		**3722,14**	**1265,53**
		Накладные расходы	%	--		630,38	214,33
		Сметная прибыль	%	8		348,20	118,39
		Сметная стоимость:				**4700,72**	**1598,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
140	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,1700**		**23345,64**	**3968,76**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	247,92
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	337,33
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**4554,01**
141	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	**м3**	**1,8000**		**28899,84**	**52019,71**
		Накладные расходы	%	--		3897,34	7015,21
		Сметная прибыль	%	8		2623,77	4722,79
		Сметная стоимость:				**35420,95**	**63757,72**
142	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0320**		**207709,51**	**6646,70**
		Накладные расходы	%	--		7477,54	239,28
		Сметная прибыль	%	8		17214,96	550,88
		Сметная стоимость:				**232402,02**	**7436,86**
144	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0550**		**80282,88**	**4415,56**
		Накладные расходы	%	--		44813,61	2464,75
		Сметная прибыль	%	8		10007,72	550,42
		Сметная стоимость:				**135104,20**	**7430,73**
145	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0550**		**346298,37**	**19046,41**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	685,67
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	1578,57
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**21310,65**
146	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0188**		**210428,86**	**3958,17**
		Накладные расходы	%	--		22778,23	428,46
		Сметная прибыль	%	8		18656,57	350,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**251863,66**	**4737,56**
147	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0132**		**333160,77**	**4384,40**
		Накладные расходы	%	--		101596,35	1337,01
		Сметная прибыль	%	8		34780,57	457,71
		Сметная стоимость:				**469537,70**	**6179,12**
148	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0472**		**207371,47**	**9787,93**
		Накладные расходы	%	--		33863,85	1598,37
		Сметная прибыль	%	8		19298,83	910,90
		Сметная стоимость:				**260534,14**	**12297,21**
149	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0678**		**173228,66**	**11744,90**
		Накладные расходы	%	--		15479,31	1049,50
		Сметная прибыль	%	8		15096,64	1023,55
		Сметная стоимость:				**203804,61**	**13817,95**

РАЗДЕЛ 14.ОПОРа ОН-7

151	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**3,2000**		**1567,72**	**5016,72**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	3252,22
		Сметная прибыль	%	8		206,72	661,51
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**8930,45**
152	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,7100**		**732,96**	**1253,37**
		Накладные расходы	%	--		475,16	812,53
		Сметная прибыль	%	8		96,65	165,27
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**2231,17**
153	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,3400**		**3722,14**	**1265,53**
		Накладные расходы	%	--		630,38	214,33
		Сметная прибыль	%	8		348,20	118,39
		Сметная стоимость:				**4700,72**	**1598,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
154	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,1700**		**23345,64**	**3968,76**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	247,92
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	337,33
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**4554,01**
155	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	**м3**	**1,6500**		**28899,84**	**47684,74**
		Накладные расходы	%	--		3897,34	6430,61
		Сметная прибыль	%	8		2623,77	4329,23
		Сметная стоимость:				**35420,95**	**58444,58**
156	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0320**		**207709,51**	**6646,70**
		Накладные расходы	%	--		7477,54	239,28
		Сметная прибыль	%	8		17214,96	550,88
		Сметная стоимость:				**232402,02**	**7436,86**
158	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0550**		**80282,88**	**4415,56**
		Накладные расходы	%	--		44813,61	2464,75
		Сметная прибыль	%	8		10007,72	550,42
		Сметная стоимость:				**135104,20**	**7430,73**
159	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0550**		**346298,37**	**19046,41**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	685,67
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	1578,57
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**21310,65**
160	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0188**		**210428,86**	**3958,17**
		Накладные расходы	%	--		22778,23	428,46
		Сметная прибыль	%	8		18656,57	350,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**251863,66**	**4737,56**
161	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0132**		**333160,77**	**4384,40**
		Накладные расходы	%	--		101596,35	1337,01
		Сметная прибыль	%	8		34780,57	457,71
		Сметная стоимость:				**469537,70**	**6179,12**
162	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0472**		**207371,47**	**9787,93**
		Накладные расходы	%	--		33863,85	1598,37
		Сметная прибыль	%	8		19298,83	910,90
		Сметная стоимость:				**260534,14**	**12297,21**
163	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0678**		**173228,66**	**11744,90**
		Накладные расходы	%	--		15479,31	1049,50
		Сметная прибыль	%	8		15096,64	1023,55
		Сметная стоимость:				**203804,61**	**13817,95**
		РАЗДЕЛ 15.ОПОРа ОН-8					
165	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**3,2000**		**1567,72**	**5016,72**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	3252,22
		Сметная прибыль	%	8		206,72	661,51
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**8930,45**
166	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,7100**		**732,96**	**1253,37**
		Накладные расходы	%	--		475,16	812,53
		Сметная прибыль	%	8		96,65	165,27
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**2231,17**
167	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,3400**		**3722,14**	**1265,53**
		Накладные расходы	%	--		630,38	214,33
		Сметная прибыль	%	8		348,20	118,39
		Сметная стоимость:				**4700,72**	**1598,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
168	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,1700**		**23345,64**	**3968,76**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	247,92
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	337,33
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**4554,01**
169	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	**м3**	**1,5300**		**28899,84**	**44216,76**
		Накладные расходы	%	--		3897,34	5962,93
		Сметная прибыль	%	8		2623,77	4014,37
		Сметная стоимость:				**35420,95**	**54194,06**
170	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0320**		**207709,51**	**6646,70**
		Накладные расходы	%	--		7477,54	239,28
		Сметная прибыль	%	8		17214,96	550,88
		Сметная стоимость:				**232402,02**	**7436,86**
172	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0550**		**80282,88**	**4415,56**
		Накладные расходы	%	--		44813,61	2464,75
		Сметная прибыль	%	8		10007,72	550,42
		Сметная стоимость:				**135104,20**	**7430,73**
173	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0550**		**346298,37**	**19046,41**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	685,67
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	1578,57
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**21310,65**
174	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0188**		**210428,86**	**3958,17**
		Накладные расходы	%	--		22778,23	428,46
		Сметная прибыль	%	8		18656,57	350,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**251863,66**	**4737,56**
175	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0132**		**333160,77**	**4384,40**
		Накладные расходы	%	--		101596,35	1337,01
		Сметная прибыль	%	8		34780,57	457,71
		Сметная стоимость:				**469537,70**	**6179,12**
176	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0472**		**207371,47**	**9787,93**
		Накладные расходы	%	--		33863,85	1598,37
		Сметная прибыль	%	8		19298,83	910,90
		Сметная стоимость:				**260534,14**	**12297,21**
177	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,0678**		**173228,66**	**11744,90**
		Накладные расходы	%	--		15479,31	1049,50
		Сметная прибыль	%	8		15096,64	1023,55
		Сметная стоимость:				**203804,61**	**13817,95**
		РАЗДЕЛ 1.ОПОРы ОП1+,ОП2+,ОП3+,ОП4+,ОП5+,ОП6+,ОП23+					
179	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**16,8000**		**1567,72**	**26337,70**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	17074,14
		Сметная прибыль	%	8		206,72	3472,95
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**46884,85**
180	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,2100**		**732,96**	**10415,42**
		Накладные расходы	%	--		475,16	6752,06
		Сметная прибыль	%	8		96,65	1373,40
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**18540,88**
181	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,9100**		**3722,14**	**3387,15**
		Накладные расходы	%	--		630,38	573,65
		Сметная прибыль	%	8		348,20	316,86
		Сметная стоимость:				**4700,72**	**4277,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
182	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,4480**		**23345,64**	**10458,84**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	653,34
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	888,97
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**12001,15**
183	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	**м3**	**1,6100**		**28899,84**	**46528,74**
		Накладные расходы	%	--		3897,34	6274,72
		Сметная прибыль	%	8		2623,77	4224,27
		Сметная стоимость:				**35420,95**	**57027,73**
184	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0632**		**207709,51**	**13129,32**
		Накладные расходы	%	--		7477,54	472,66
		Сметная прибыль	%	8		17214,96	1088,16
		Сметная стоимость:				**232402,01**	**14690,13**
186	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2513**		**80282,88**	**20175,09**
		Накладные расходы	%	--		44813,61	11261,66
		Сметная прибыль	%	8		10007,72	2514,94
		Сметная стоимость:				**135104,21**	**33951,69**
187	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2513**		**346298,37**	**87024,78**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	3132,89
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	7212,61
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**97370,29**
188	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0282**		**210428,86**	**5939,14**
		Накладные расходы	%	--		22778,23	642,89
		Сметная прибыль	%	8		18656,57	526,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**251863,66**	**7108,60**
189	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,1267**		**333160,77**	**42211,47**
		Накладные расходы	%	--		101596,35	12872,26
		Сметная прибыль	%	8		34780,57	4406,70
		Сметная стоимость:				**469537,70**	**59490,43**
		РАЗДЕЛ 17.ОПОРы ОП15+					
191	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**2,4000**		**1567,72**	**3762,54**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	2439,16
		Сметная прибыль	%	8		206,72	496,14
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**6697,84**
192	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,0300**		**732,96**	**1487,92**
		Накладные расходы	%	--		475,16	964,58
		Сметная прибыль	%	8		96,65	196,20
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**2648,70**
193	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,1300**		**3722,14**	**483,88**
		Накладные расходы	%	--		630,38	81,95
		Сметная прибыль	%	8		348,20	45,27
		Сметная стоимость:				**4700,72**	**611,09**
194	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,0640**		**23345,64**	**1494,12**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	93,33
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	127,00
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**1714,45**
195	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	**м3**	**0,2300**		**28899,84**	**6646,96**
		Накладные расходы	%	--		3897,34	896,39
		Сметная прибыль	%	8		2623,77	603,47
		Сметная стоимость:				**35420,95**	**8146,82**

1	2	3	4	5	6	7	8
196	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0090**		**207709,51**	**1875,62**
		Накладные расходы	%	--		7477,54	67,52
		Сметная прибыль	%	8		17214,96	155,45
		Сметная стоимость:				**232402,01**	**2098,59**
198	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0424**		**80282,88**	**3399,98**
		Накладные расходы	%	--		44813,61	1897,86
		Сметная прибыль	%	8		10007,72	423,83
		Сметная стоимость:				**135104,21**	**5721,66**
199	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0424**		**346298,37**	**14665,74**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	527,97
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	1215,50
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**16409,20**
200	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0040**		**210428,86**	**848,45**
		Накладные расходы	%	--		22778,23	91,84
		Сметная прибыль	%	8		18656,57	75,22
		Сметная стоимость:				**251863,66**	**1015,51**
201	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0181**		**333160,77**	**6030,21**
		Накладные расходы	%	--		101596,35	1838,89
		Сметная прибыль	%	8		34780,57	629,53
		Сметная стоимость:				**469537,70**	**8498,63**
		РАЗДЕЛ 18.ОПОРы ОП17+,ОП18+					
203	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**14,5600**		**1567,72**	**22826,06**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	14797,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		206,72	3009,89
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**40633,54**
204	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,6600**		**732,96**	**7813,39**
		Накладные расходы	%	--		475,16	5065,24
		Сметная прибыль	%	8		96,65	1030,29
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**13908,92**
205	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,6800**		**3722,14**	**2531,06**
		Накладные расходы	%	--		630,38	428,66
		Сметная прибыль	%	8		348,20	236,78
		Сметная стоимость:				**4700,72**	**3196,49**
206	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,3400**		**23345,64**	**7937,52**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	495,83
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	674,67
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**9108,02**
207	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	**м3**	**3,4000**		**28899,84**	**98259,46**
		Накладные расходы	%	--		3897,34	13250,96
		Сметная прибыль	%	8		2623,77	8920,82
		Сметная стоимость:				**35420,95**	**120431,23**
208	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0662**		**207709,51**	**13754,52**
		Накладные расходы	%	--		7477,54	495,16
		Сметная прибыль	%	8		17214,96	495,16
		Сметная стоимость:				**232402,01**	**15389,66**
210	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2514**		**80282,88**	**20183,12**
		Накладные расходы	%	--		44813,61	11266,14
		Сметная прибыль	%	8		10007,72	2515,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**135104,20**	**33965,20**
211	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2514**		**346298,37**	**87059,41**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	3134,14
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	7215,48
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**97409,03**
212	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0151**		**210428,86**	**3171,58**
		Накладные расходы	%	--		22778,23	343,31
		Сметная прибыль	%	8		18656,57	281,19
		Сметная стоимость:				**251863,66**	**3796,09**
213	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0474**		**333160,77**	**15791,82**
		Накладные расходы	%	--		101596,35	4815,67
		Сметная прибыль	%	8		34780,57	1648,60
		Сметная стоимость:				**469537,70**	**22256,09**
214	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0392**		**207371,47**	**8128,96**
		Накладные расходы	%	--		33863,85	1327,46
		Сметная прибыль	%	8		19298,83	756,51
		Сметная стоимость:				**260534,14**	**10212,94**

РАЗДЕЛ 19.ОПОРЫ ОП11+,ОП12+

216	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**14,5600**		**1567,72**	**22826,06**
		Накладные расходы	%	--		1016,32	14797,59
		Сметная прибыль	%	8		206,72	3009,89
		Сметная стоимость:				**2790,76**	**40633,54**
217	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,6600**		**732,96**	**7813,39**
		Накладные расходы	%	--		475,16	5065,24
		Сметная прибыль	%	8		96,65	1030,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1304,78**	**13908,92**
218	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ГПС. Устройство**	**м3 основания**	**0,6800**		**3722,14**	**2531,06**
		Накладные расходы	%	--		630,38	428,66
		Сметная прибыль	%	8		348,20	236,78
		Сметная стоимость:				**4700,72**	**3196,49**
219	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство.В7,5**	**м3**	**0,3400**		**23345,64**	**7937,52**
		Накладные расходы	%	--		1458,34	495,83
		Сметная прибыль	%	8		1984,32	674,67
		Сметная стоимость:				**26788,29**	**9108,02**
220	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. (В15) Устройство**	**м3**	**3,4000**		**28899,84**	**98259,46**
		Накладные расходы	%	--		3897,34	13250,96
		Сметная прибыль	%	8		2623,77	8920,82
		Сметная стоимость:				**35420,95**	**120431,23**
221	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0662**		**207709,51**	**13754,52**
		Накладные расходы	%	--		7477,54	495,16
		Сметная прибыль	%	8		17214,96	1139,97
		Сметная стоимость:				**232402,02**	**15389,66**
223	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2570**		**80282,88**	**20632,70**
		Накладные расходы	%	--		44813,61	11517,10
		Сметная прибыль	%	8		10007,72	2571,98
		Сметная стоимость:				**135104,20**	**34721,78**
224	**21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,2570**		**346298,37**	**88998,68**
		Накладные расходы	%	--		12466,74	3203,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		28701,21	7376,21
		Сметная стоимость:				**387466,32**	**99578,84**
225	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании**	**т**	**0,0151**		**210428,86**	**3171,58**
		Накладные расходы	%	--		22778,23	343,31
		Сметная прибыль	%	8		18656,57	281,19
		Сметная стоимость:				**251863,66**	**3796,09**
226	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0474**		**333160,77**	**15791,82**
		Накладные расходы	%	--		101596,35	4815,67
		Сметная прибыль	%	8		34780,57	1648,60
		Сметная стоимость:				**469537,70**	**22256,09**
227	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0392**		**207371,47**	**8128,96**
		Накладные расходы	%	--		33863,85	1327,46
		Сметная прибыль	%	8		19298,83	756,51
		Сметная стоимость:				**260534,14**	**10212,94**
		РАЗДЕЛ 22.УТ-3					
241	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,0000**		**3646,70**	**14586,80**
		Накладные расходы	%	--		450,39	1801,57
		Сметная прибыль	%	8		327,77	1311,07
		Сметная стоимость:				**4424,86**	**17699,43**
242	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**26667,10**	**8000,13**
		Накладные расходы	%	--		3141,10	942,33
		Сметная прибыль	%	8		2384,66	715,40
		Сметная стоимость:				**32192,86**	**9657,86**
243	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**2,4000**		**24911,00**	**59787,82**
		Накладные расходы	%	--		2349,65	5639,17
		Сметная прибыль	%	8		2180,90	5234,16
		Сметная стоимость:				**32215,26**	**70661,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 23.УТ-11					
253	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,0000**		**3646,70**	**14586,80**
		Накладные расходы	%	--		450,39	1801,57
		Сметная прибыль	%	8		327,77	1311,07
		Сметная стоимость:				**4424,86**	**17699,43**
254	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**26667,10**	**8000,13**
		Накладные расходы	%	--		3141,10	938,21
		Сметная прибыль	%	8		2384,66	705,90
		Сметная стоимость:				**32192,86**	**9657,86**
255	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**2,3000**		**24911,59**	**57296,66**
		Накладные расходы	%	--		2349,65	5404,20
		Сметная прибыль	%	8		2180,90	5016,07
		Сметная стоимость:				**29442,14**	**67716,93**
		РАЗДЕЛ 24.УТ-15					
265	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,0000**		**3646,70**	**14586,80**
		Накладные расходы	%	--		450,39	1801,57
		Сметная прибыль	%	8		327,77	1311,07
		Сметная стоимость:				**4424,86**	**17699,43**
266	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,3000**		**26667,10**	**8000,13**
		Накладные расходы	%	--		3141,10	942,33
		Сметная прибыль	%	8		2384,66	715,40
		Сметная стоимость:				**32192,86**	**9657,86**
267	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**1,8000**		**24911,59**	**44840,86**
		Накладные расходы	%	--		2349,65	4229,14
		Сметная прибыль	%	8		2180,90	3925,62
		Сметная стоимость:				**29442,14**	**52995,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА					
277	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	2,8800		26246,50	75589,92
		Накладные расходы	%	--		2734,30	7874,80
		Сметная прибыль	%	8		2318,46	6677,18
		Сметная стоимость:				31299,27	90141,89
278	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2255		194417,24	43843,03
		Накладные расходы	%	--		6999,02	1578,35
		Сметная прибыль	%	8		16113,30	3633,71
		Сметная стоимость:				217529,56	49055,09

Участок от котельной до УТ3(безканальная прокладка)

4	23-010402-0110	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой**	м	198,9400		18360,55	3652647,82
		Накладные расходы	%	--		660,98	131495,36
		Сметная прибыль	%	8		1521,72	302730,98
		Сметная стоимость:				20543,25	4086874,16
23	23-020201-0110	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	16,0000		66443,07	1063089,12
		НР второго уровня	%	3,6		2391,95	38271,21
		Накладные расходы	%	--		2391,95	38271,21
		Сметная прибыль	%	8		5506,80	88108,83
		Сметная стоимость:				74341,82	1189469,15

Участок от УТ9 до жилого дома №12(надземная прокладка)

4	ПРайс=лист	**Опора скользящая 89-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	8,0000		6610,05	52880,44
		НР второго уровня	%	3,6		237,96	1903,70
		Накладные расходы	%	--		237,96	1903,70
		Сметная прибыль	%	8		547,84	4382,73
		Сметная стоимость:				7395,86	59166,86

Участок от УТ7 до жилого дома №11(надземная прокладка)

4	ПРайс=лист	**Опора скользящая 89-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	шт.	24,0000		7006,25	168150,00
		НР второго уровня	%	3,6		252,22	6053,40
		Накладные расходы	%	--		252,22	6053,40
		Сметная прибыль	%	8		580,68	13936,27
		Сметная стоимость:				7839,15	188139,67

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**27457,86**	**109831,44**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	3953,93
		Накладные расходы	%	--		988,48	3953,93
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	9102,83
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**122888,20**

Участок от УТ6 до жилого дома №11(надземная прокладка)

3	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**27457,86**	**109831,44**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	3953,93
		Накладные расходы	%	--		988,48	3953,93
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	9102,83
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**122888,20**
4	**ПРайс=лист**	**Опора скользящая 89-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**24,0000**		**6610,05**	**158641,31**
		НР второго уровня	%	3,6		237,96	5711,09
		Накладные расходы	%	--		237,96	5711,09
		Сметная прибыль	%	8		547,84	13148,19
		Сметная стоимость:				**7395,86**	**177500,59**

Участок от УТ5 до жилого дома №1(надземная прокладка)

3	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**14,0000**		**27457,86**	**384410,04**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	13838,76
		Накладные расходы	%	--		988,48	13838,76
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	31859,90
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**430108,71**
4	**ПРайс=лист**	**Опора скользящая 89-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**28,0000**		**6610,05**	**185081,53**
		НР второго уровня	%	3,6		237,96	6662,94
		Накладные расходы	%	--		237,96	6662,94
		Сметная прибыль	%	8		547,84	15339,56
		Сметная стоимость:				**7395,86**	**207084,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
Участок от УТ4 до детского сада (прокладка в непроходном канале)							
9	**23-040908-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые с воздушником Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**141638,93**	**283277,86**
		НР второго уровня	%	3,6		5099,00	10198,00
		Накладные расходы	%	--		5099,00	10198,00
		Сметная прибыль	%	8		11739,03	23478,07
		Сметная стоимость:				**158476,97**	**316953,93**
14	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27457,86**	**54915,72**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	1976,97
		Накладные расходы	%	--		988,48	1976,97
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	4551,41
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**61444,10**
Участок от УТ3 до УТ10(надземная прокладка)							
5	**23-020201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**66830,02**	**267320,08**
		НР второго уровня	%	3,6		2405,88	9623,52
		Накладные расходы	%	--		2405,88	9623,52
		Сметная прибыль	%	8		5538,87	22155,49
		Сметная стоимость:				**74774,77**	**299099,09**
6	**23-020201-0909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**46439,35**	**185757,40**
		НР второго уровня	%	3,6		1671,82	6687,27
		Накладные расходы	%	--		1671,82	6687,27
		Сметная прибыль	%	8		3848,89	15395,57
		Сметная стоимость:				**51960,06**	**207840,24**
11	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**8,0000**		**153816,23**	**1230529,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,6		5537,38	44299,07
		Накладные расходы	%	--		5537,38	44299,07
		Сметная прибыль	%	8		12748,29	101986,31
		Сметная стоимость:				**172101,90**	**1376815,24**
13	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора скользящая 219-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**46,0000**		**28966,48**	**1332458,08**
		НР второго уровня	%	3,6		1042,79	47968,34
		Накладные расходы	%	--		1042,79	47968,34
		Сметная прибыль	%	8		2400,74	110434,04
		Сметная стоимость:				**32410,01**	**1490860,46**
14	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Опора скользящая 159-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**52,0000**		**11256,55**	**585340,60**
		НР второго уровня	%	3,6		405,24	21072,48
		Накладные расходы	%	--		405,24	21072,48
		Сметная прибыль	%	8		932,94	48512,88
		Сметная стоимость:				**12594,73**	**654925,96**
16	**23-040908-0307 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Ст 100-108 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**105688,57**	**211377,14**
		НР второго уровня	%	3,6		3804,79	7609,58
		Накладные расходы	%	--		3804,79	7609,58
		Сметная прибыль	%	8		8759,47	17518,94
		Сметная стоимость:				**118252,83**	**236505,65**
23	**23-020201-0910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**66830,02**	**267320,08**
		НР второго уровня	%	3,6		2405,88	9623,52
		Накладные расходы	%	--		2405,88	9623,52
		Сметная прибыль	%	8		5538,87	22155,48
		Сметная стоимость:				**74774,77**	**299099,08**
27	**23-020201-0909 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**7,0000**		**46439,35**	**325075,45**
		НР второго уровня	%	3,6		1671,82	11702,74
		Накладные расходы	%	--		1671,82	11702,74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3848,89	26942,23
		Сметная стоимость:				**51960,06**	**363720,42**
28	**23-040908-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые с воздушником Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**141638,93**	**283277,86**
		НР второго уровня	%	3,6		5099,00	10198,00
		Накладные расходы	%	--		5099,00	10198,00
		Сметная прибыль	%	8		11739,03	23478,07
		Сметная стоимость:				**158476,97**	**316953,93**
31	**23-040908-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**132878,41**	**265756,82**
		НР второго уровня	%	3,6		4783,62	9567,25
		Накладные расходы	%	--		4783,62	9567,25
		Сметная прибыль	%	8		11012,96	22025,93
		Сметная стоимость:				**148675,00**	**297349,99**
34	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27457,86**	**54915,72**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	1976,97
		Накладные расходы	%	--		988,48	1976,97
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	4551,41
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**61444,10**
35	**23-040908-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**132878,41**	**265756,82**
		НР второго уровня	%	3,6		4783,62	9567,25
		Накладные расходы	%	--		4783,62	9567,25
		Сметная прибыль	%	8		11012,96	22025,93
		Сметная стоимость:				**148675,00**	**297349,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27457,86**	**54915,72**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	1976,97
		Накладные расходы	%	--		988,48	1976,97
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	4551,41
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**61444,10**
40	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27457,86**	**54915,72**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	1976,97
		Накладные расходы	%	--		988,48	1976,97
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	4551,41
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**61444,10**
41	**23-040908-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые с воздушником Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-НП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**141638,93**	**283277,86**
		НР второго уровня	%	3,6		5099,00	10198,00
		Накладные расходы	%	--		5099,00	10198,00
		Сметная прибыль	%	8		11739,03	23478,07
		Сметная стоимость:				**158476,97**	**316953,93**
44	**23-040908-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые Ст 80-89 ППУ-ПЭ-ОЦ-ПП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**132878,41**	**265756,82**
		НР второго уровня	%	3,6		4783,62	9567,25
		Накладные расходы	%	--		4783,62	9567,25
		Сметная прибыль	%	8		11012,96	22025,93
		Сметная стоимость:				**148675,00**	**297349,99**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**23-020201-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**27457,86**	**54915,72**
		НР второго уровня	%	3,6		988,48	1976,97
		Накладные расходы	%	--		988,48	1976,97
		Сметная прибыль	%	8		2275,71	4551,41
		Сметная стоимость:				**30722,05**	**61444,10**
47	**23-020201-0907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**30611,80**	**122447,20**
		НР второго уровня	%	3,6		1102,02	4408,10
		Накладные расходы	%	--		1102,02	4408,10
		Сметная прибыль	%	8		2537,11	10148,42
		Сметная стоимость:				**34250,93**	**137003,72**
Участок от котельной до УТ3(безканальная прокладка)							
6	**23-020201-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**66443,07**	**132886,14**
		НР второго уровня	%	3,6		2391,95	4783,90
		Накладные расходы	%	--		2391,95	4783,90
		Сметная прибыль	%	8		5506,80	11013,60
		Сметная стоимость:				**74341,82**	**148683,64**
9	**23-020201-4911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**153656,14**	**307312,28**
		НР второго уровня	%	3,6		5531,62	11063,24
		Накладные расходы	%	--		5531,62	11063,24
		Сметная прибыль	%	8		12735,02	25470,04
		Сметная стоимость:				**171922,78**	**343845,56**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	23-040908-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые с воздушником Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-ПП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**2,0000**		**218196,54**	**436393,08**
		НР второго уровня	%	3,6		7855,08	15710,15
		Накладные расходы	%	--		7855,08	15710,15
		Сметная прибыль	%	8		18084,13	36168,26
		Сметная стоимость:				**244135,74**	**488271,49**
Участок от УТ10 до УТ12(безканальная прокладка)							
14	23-040908-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые Ст 50-57-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**4,0000**		**59015,32**	**236061,28**
		НР второго уровня	%	3,6		2124,55	8498,21
		Накладные расходы	%	--		2124,55	8498,21
		Сметная прибыль	%	8		4891,19	19564,76
		Сметная стоимость:				**66031,06**	**264124,24**
		ВСЕГО по смете					**18747179**
		Временные здания и сооружения 1,04%	Тенге				**194971**
		Итого	Тенге				**18942149**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,34%	Тенге				**443246**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологичесого бедствия и радиационного риска	Тенге				**1223758**
		ИТОГО	Тенге				**20609154**
		в текущих ценах 2018 г. К=1,0599383	Тенге				**21844431**
		понижающий коэффициент 0,8999999579	Тенге				**19659987**
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге				**2359198**
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				**22019186**

Заказчик :
Директор филиала ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
_____ Б.Молдиманов

Подрядчик:
и.о. директора ТОО "Бурводстрой"
_____ Куланбаев Г.

Авторский надзор
Директор ТОО "Мулан"
_____ Бахраддинова Д.

Техничесий надзор:
Инженер по техническому надзору I категории
ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"
_____ Усенбаев М.

Усенбаев Марат Серикович
ИИН 860328302276
ТЕХНАДЗОР
KZ 79VJE00026[illegible]