Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

ИИН/БИН

Заказчик ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района, Южно-Казахстанская область
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050140008275

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью"Коктобе Строй Недвижимость",Республика Казахстан, Алматинская обл., Алматы, Райымбека, дом № 348, к.314, тел.: (727) 265-02-13
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050540007787

Договор (контракт) Договор №170149 от 08.09.2017 г, Доп. Соглашение №170149/01 от 13.02.2018 г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
24	27.06.2018 г		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	Сумма НДС, в KZT	Сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	6	7	8		
1	Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах Ошакты, Асыларык с/о Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО		работа	1	22 043 628,00	22 043 628,00	2 361 817,00	22 043 628,00
				1	x	22 043 628,00	2 361 817,00	22 043 628,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ ст.

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шокимуратов
должность Подпись *расшивровка подпись*

М.П

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпсиь* *расшивровка подпись*

М.П

Сканировано с CamScanner

Заказчик ГУ «Отдел ЖКХ, Сайрамского района» ЮКО

Подрядчик ТОО «Коктобе Строй Недвижимость»

Договор №170149 от 08.09.2017 г. Доп соглашение №170149/1 13.02.2018 г.

Найменование сртоительства и его адрес: Строительство распределительного газопровода в населенных пунктах Ошакты,Асыларык с/о Кайнарбулак, Сайрамского района, ЮКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Газопровод среднего давления (надземный)

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Е0122-9-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с пневматическим испытанием	0,01	228191,27	105803,64	2282	1058	1859	544	5						
				103050	39969	1031	400	130	195,2	2						
		км														
2	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	10,04	2690	-	27008	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		м														
		Крепление стального футляра Д273х5 (ГСН-72)														
3	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,128	5050,51	66,01	646	8	30	1,35	-						
				195,75	24,93	25	3	105	0,12	-						
		м3														
4	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны, В15, W6, F150	0,576	7306,07	98,32	4208	57	443	4,41	3						
				695,25	37,15	400	21	105	0,18	-						
		м3														
5	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	0,58752	266	-	156	-	-	-	-						

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
6	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,58752	310 -	- -	182 -	- -	- -	- -	- -
7	С143001-57	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,58752	384 -	- -	226 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4	245,44 37,35	3,82 1,44	982 149	15 6	183 118	0,21 0,01	1 -
9	Е0109-34-1	м2 -Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	0,0252	17355,77 12555	2191,29 101,25	437 316	55 3	287 90	73,6 0,49	2 -
10	С12021-245	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,021008	172800 -	- -	3630 -	- -	- -	- -	- -
11	С12021-250	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0037976	154200 -	- -	586 -	- -	- -	- -	- -
12	С130810-45	т -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,64	200 -	- -	128 -	- -	- -	- -	- -
		кг ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ДЛЯ ГАЗОПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЙ ОПОРЕ (ГСН-73)								
13	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	170,6 149	21,6 2,9	341 298	43 6	289 95	0,9 0,02	2 -
14	С11011-1577	шт -Уголок стальной горячекатаный	0,01508	57972	-	874	-	-	-	-

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.19	равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)		-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Ц0108-472-6	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	1	31	3,1	31	3	27	0,16	-
				27,9	0,3	28	-	95	-	-
		м								
16	С11041-82	-Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,00038	48400	-	18	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	1,6	26,3	3,3	42	5	36	0,14	-
				23	0,4	37	1	95	-	-
		м								
18	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,002	46400	-	93	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	248	5655,02	286,52	1402445	71057	502200	11,2	2778
				1917	108	475416	26784	100	0,52	129
		установк								
20	Прайс-лист стр.1	-ГРПШ-10 с регулятором давления и 2-мя счетчиками газа G-4	159	24386,77	-	3877496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Установка ГРПШ-6 (35шт)								
21	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,93324	154400	-	144092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,0525	121367,16	49858,78	6372	2618	5478	336	18
				61425	18834,75	3225	989	130	91,99	5
23	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	49	21,8	0,05	1068	2	257	0,03	1
				5,81	0,02	285	1	90	-	-
		м2								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза подставки	49	40,72	0,04	1995	2	367	0,04	2
				8,32	-	408	-	90	-	-
		м2								
25	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза труб	24,5	43,6	0,1	1068	2	257	0,06	1
				11,62	0,04	285	1	90	-	-
		м2								
26	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	24,5	40,72	0,04	998	1	183	0,04	1
				8,32	-	204	-	90	-	-
		м2								
27	Е0125-51-1 К=0,091	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	140	211,85	122,37	29659	17132	13759	0,18	25
				35,63	46,27	4988	6478	120	0,3	41
		стык								
		Установка ГРПШ-10 (213шт)								
28	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,149982	154400	-	23157	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,3195	121367,16	49858,78	38777	15930	33336	336	10
				61425	18834,75	19625	6018	130	91,99	2
		км								
30	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз подставки	298,2	21,8	0,05	6500	15	1565	0,03	
				5,81	0,02	1733	6	90	-	-
		м2								
31	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза подставки	298,2	40,72	0,04	12142	12	2233	0,04	
				8,32	-	2481	-	90	-	-
		м2								
32	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза труб	149,1	43,6	0,1	6500	15	1565	0,06	
				11,62	0,04	1733	6	90	-	-
		м2								

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза труб	149,1	40,72	0,04	6071	6	1116	0,04	6
				8,32	-	1241	-	90	-	-
		м2								
34	Е0125-51-1 К=0,091	-Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	852	211,85	122,37	180494	104260	83735	0,18	151
				35,63	46,27	30354	39425	120	0,3	252
		стык								
35	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,02156	46400	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	Е0113-16-6 К=2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	7861,6	43,6	0,1	342726	786	82500	0,06	464
				11,62	0,04	91352	314	90	-	2
		м2								
37	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7861,6	40,72	0,04	320103	314	58868	0,04	335
				8,32	-	65409	-	90	-	-
		м2								
		Опознавательный столбик подземного газопровода - 38шт (5.905-25.05УГ)								
38	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл.В12,5	2,052	7000,07	98,32	14364	202	1578	4,41	9
				695,25	37,15	1427	76	105	0,18	-
		м3								
39	Е0127-61-1	-Установка столбиков сигнальных железобетонных	38	273,96	119,85	10410	4554	6573	0,64	24
				100,35	29,7	3813	1129	133	0,12	5
		шт								
40	Е0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	38	157,67	-	5991	-	6016	0,69	26
				119,03	-	4523	-	133	-	-
		шт								
41	С11011-954	-Таблички эмалированные для углового указателя	38	359	-	13642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ПО ф2		Тенге			5813744	218152			3992
			Тенге			710686	81667			465

Сканировано с CamScanner

Накладные расходы :	
На монтажные работы	287
На общестроительные работы	804453
На сантехнические работы	-
Всего накладных расходов:	804740
Итого с накладными	6618484
Показатели трудозатрат :	
- основных рабочих, чел-ч.	2569
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	284
- в накладных расходах, чел-ч.	274
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3127
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	397109
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7015593
Итого с временными, 3,4 %	7254123
Итого с зимними удорожаниями, 0,91 %	7320136
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7349152
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7421693
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	20311467
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	406229
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20717696
Итого с К=0,95	19681811
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2361817
Итого с НДС	22043628

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Коктобе Строй Недвижимость»

Шакимурат А.С.

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт
ТОО «МирСтрой и Компания»

Рамазанов М.

Сканировано с CamScanner