Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная школа-гимназия имени Абая" отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области**
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, ДОСТЫК, 2
БИН 020440003854

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО «Жарма Құрылыс-Газ»**
ВКО, Жарминский район, с Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН 040540007399, БИК TSESKZKA, ИИК KZ17998LTB0000017195
АО "First Heartland Jysan Bank"
Договор №78 от 10 июля 2020 г
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Многопрофильная школа-гимназия имени Абая" отдела образования Жарминского района ВКО, ул. Достык 2, с. Калбатау, Жарминский район, ВКО

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2020 г

25.09.2020

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		78	от 10.07.2020 г				

Наменование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР*	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ	71848199,05	539905,36	539905,36	539905,36	-	-			57 847	604694,00
Удержание аванса (30%)	-									181408,20
Всего к оплате										423285,80

Заказчик:
Руководитель

КГУ "Многопрофильная школа-гимназия имени Абая"

_____ Рахимбаев Н.А.

Технический надзор:
Гкх эксперт

ТОО "МарКСтрой Семей"

_____ Айкимбаев Д.Ж.

Подрядчик:
Директор

ТОО "Жарма Құрылыс-Газ"

_____ Исабаев В.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

112-2020
Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная школа-гимназия имени Абая" отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области**
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, ДОСТЫК, 2
БИН 020440003854

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"**
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1
БИН/ИИН 040540007399

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Многопрофильная школа-гимназия имени Абая" отдела образования Жарминского района ВКО, ул. Достык 2, с. Калбатау, Жарминский район, ВКО**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №___78____ от __10.07.2020 г_____

Акт приемки выполненных работ №3 от 25.09.2020 г

за сентябрь 2020 г
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 8 Крыльцо											
1	121	1109-0701-0105	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка Ог-1 НР = 72 %	т конструкций	0,0705	234212,77	26198,58	16512	1847	266	10829	29528	
						204241,13	9092,2	14399	641	–	2187		
2	122	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03984	304887		12147		12147	–	13119	
						–		–		–	972		
3	123	2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 К=1,032;	т	0,08793	316153		27799		27799	–	30023	
						–		–		–	2224		
4	124	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=1,032;	т	0,02411	282445		6810		6810	–	7355	
						–		–		–	545		

5	125	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 72 %	м ограждения	5,06	4680,63	109,29	23684	553	7559	11398	37889
						3077,47	50,99	15572	258	–	2807	
6	126	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	5,82	105,84	2,92	616	17	267	240	924
						57,04	0,34	332	2	–	68	
7	127	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	11,64	88,66	2,15	1032	25	619	282	1419
						33,33	0,34	388	4	–	105	

Локальная смета Капитальный ремонт здания КГУ "Многопрофильная школа-гимназия имени Абая" отдела образования Жарминского района ВКО, ул. Достык 2, с. Калбатау, Жарминский район, ВКО (включение согласно технического решения)

Раздел 5 Полы спортзал

1	25	1207-0101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из OSB плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 НР = 72 %	м2	42,3258	2453,85	4,58	103861	194	84677	13746	119959
						448,66	2,41	18990	102	–	2352	

Раздел 9 Крыльцо

2	33	1111-0101-2701	Плитка тротуарная на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	57,14	3713,55	99,89	212192	5708	157658	48559	265966

	854,5	49,58	48826	2833	–	5215

Итого	**506 182**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	98 507
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 344
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 840
- материалы, изделия и конструкции, тенге	297 802
- накладные расходы, тенге	85 054
в т.ч. зарплата, тенге	7 654
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 475
Всего	**506 182**
Временные здания и сооружения (2,9 %), К=0,8	11 647
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	11 444
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**10 632**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**539 905**
НДС (12 %)	64 789
Итого	**604 694**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Исабаев В.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Многопрофильная
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Рахимбаев Н.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО МаркСтрой Семей

Директор **Айкимбаев Д.Ж.**

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор