Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Улгули Жамбылского района Алматинской области

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г. №170

Форма КС-3

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		46	15.08.2019	Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах	-058			
		Дополнительное соглашение		За счет средств местного бюджета	-015			
		46/2	26.02.2020	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов	-431			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Улгули Жамбылского района Алматинской области	**178 365 167,69**	**53 075 549,45**							**6 369 065,93**	**59 444 615,38**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Джуртшиев Е.Д.**
Руководитель
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 000240009865

ПОДРЯДЧИК: _____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003335

Наш экз. вернуть!

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района,Алматинская область,Жамбылский район,с.Узынагаш,Абая,56, тел.: 87277023278**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050240008665**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

040840003535

Договор (контракт) Договору №46 от 16.08.2019г. Доп. согл. №46/2 от 26.02.2020 г.

Номер документа	Дата составления
157	05.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Ульгули Жамбылского района Алматинской области			работа	1	59 444 615,38	59 444 615,38	6 369 065,93
				Итого	1	x	59 444 615,38	6 369 065,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Дшуртишев Е.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.10.2020

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 050240008665, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абая, 56 Тел.: 87277023278
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70
Стройка: Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Улгули Жамбылского района Алматинской области
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №46 от 15 августа 2019г. (Дополнительное соглашение №46/1 от 25.10.19 г.)

Акт выполненных работ № 4(1)

от 05 октября 2020 года

за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Проходная. ЛС 3-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
1	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 85%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,2		15386,53 1250,10	1087,29 239,68	18463,83 1500,12	1304,74 287,61	15658,97	1626,84 1607,25	21697,92
2	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 85%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	8,2		21009,37 4215,60	1964,65 412,14	172276,87 34567,92	16110,10 3379,51	121598,85	34532,16 16544,72	223353,76
3	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 85%*	т	0,0332		197120,00 --	--	6544,38 --	--	6544,38	-- 523,55	7067,93

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
4	E11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 85%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,2	21009,37 4215,60	1964,65 412,14	4201,88 843,12	392,93 82,43	2965,83	842,25 403,53	5447,65
5	C121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 85%*	т	0,00534	197120,00 --	-- --	1052,62 --	-- --	1052,62	-- 84,21	1136,83
6	C121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80** *СП - 85%*	т	0,0006	205617,00 --	-- --	123,37 --	-- --	123,37	-- 9,87	133,24
7	E11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 85%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,00214	405290,03 240570,00	1266,03 560,82	867,32 514,82	2,71 1,20	349,79	469,58 106,95	1443,85
8	C123-010101-0210 2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 85%*	м	1	3146,00 --	-- --	3146,00 --	-- --	3146,00	-- 251,68	3397,68
9	E11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 85%* Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	м2 поверхности	6,8	936,44 422,49	10,79 5,29	6367,79 2872,95	73,39 35,96	3421,46	2705,28 725,85	9798,91
10	E11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 85%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	42,72	867,46 275,81	19,16 2,64	37057,99 11782,69	818,64 112,95	24456,65	11062,95 3849,67	51970,61
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				250102,05 52081,61	18702,51 3899,67	179317,92 --	51239,06 24107,29	325448,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				246956,05				
		Материалы	Тенге				168451,55				
		Всего заработная плата	Тенге					55981,28			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7720,38				
		Накладные расходы	Тенге				51239,06				
		Сметная прибыль	Тенге				23855,61				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				322050,72				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,84
		Сметная заработная плата	Тенге					55981,28			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3146,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3146,00				
		Сметная прибыль	Тенге				251,68				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				3397,68				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				325448,40				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46,84
		Сметная заработная плата	Тенге					55981,28			

РАЗДЕЛ 2.Перекрытия

11	Е11-100104-0103 1110-0104-0103 РСНБ РК 2015	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство** *НР - 90%; СП - 85%* Состав работ: 1. Укладка балок с черепными брусками 2. Установка анкеров 3. Антисептирование концов балок с обертыванием толем 4. Установка ригелей с креплением хомутами 5. Укладка наката 6. Прокладка пергамина 7. Утепление перекрытий плитами минераловатными	м2 перекрытия	18	2919,46 1229,27	128,28 54,97	52550,23 22126,86	2308,98 989,37	28114,39	20804,61 5868,39	79223,23
12	С121-070201-0205 2107-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 85%*	м3	0,704	31528,00 –	– –	22195,71 –	– –	22195,71	– 1775,66	23971,37
13	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 85%*	м3	0,14	63383,00 –	– –	8873,62 –	– –	8873,62	– 709,89	9583,51
14	Е11-100114-0501 1110-0114-0501 РСНБ РК 2015	**Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам** *НР - 90%; СП - 85%* Состав работ: 1. Укладка элементов покрытия с прирезкой, пригонкой и креплением	м2 покрытия	15	4072,20 349,16	148,07 63,81	61083,00 5237,40	2221,03 957,09	53624,58	5575,04 5332,64	71990,69
15	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012** *СП - 85%*	м3	1,5	19306,00 –	– –	28959,00 –	– –	28959,00	– 2316,72	31275,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**173661,57**	**4530,01**	**141767,30**	**26379,65**	**216044,52**
							27364,26	**1946,46**	**--**	**16003,30**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**173661,57**				
		Материалы	Тенге				**81738,96**				
		Всего заработная плата	Тенге					**29310,72**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**60028,33**				
		Накладные расходы	Тенге				**26379,65**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16003,30**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**216044,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27,79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29310,72**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**216044,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27,79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29310,72**			
		РАЗДЕЛ 3.Отмостка									
16	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 89%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	**м3 подстилающего слоя**	**0,6562192**	**8765,60** **3288,60**	**1599,33** **727,10**	**5752,15** **2158,04**	**1049,51** **477,14**	**2544,60**	**2477,07** **658,34**	**8887,56**
17	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 89%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**0,1582545**	**15386,53** **1250,10**	**1087,29** **239,68**	**2434,99** **197,83**	**172,07** **37,93**	**2065,09**	**214,55** **211,96**	**2861,50**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8187,14**	**1221,58**	**4609,69**	**2691,61**	**11749,06**
							2355,88	**515,07**	**--**	**870,30**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8187,14**				
		Материалы	Тенге				**4609,69**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2870,94**			
		Накладные расходы	Тенге				**2691,61**				
		Сметная прибыль	Тенге				**870,30**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11749,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2870,94**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11749,06**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2,73**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2870,94**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**553241,97**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**81801,75**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24454,11			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6361,20			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						325694,91		
		- Накладные расходы	Тенге							80310,32	
		- Сметная прибыль	Тенге							40980,89	
		Всего				**553 241,97**					
		Временные здания и сооружения (2,32 %)				12 835,21					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)				11 717,80					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**11 555,90**					
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**589 350,88**					
		Итого в текущих ценах К=1,0498961 на 2019 год				**618 757,19**					
		НДС (12 %)				74 250,86					
		Итого				**693 008,05**					
		ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%				**623 707,25**					

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 190840009049

Джуртшиев Е.Д.
Руководитель

Эксперт технического надзора:
ТОО "Жеруйык"

Актуреев М.О.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

Акмагамбетов Ж.К.
Директор

Эксперт авторского надзора:
ТОО ""Жамбылгаздетсервис"

Поздняк М.В.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 050240008665, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абая, 56 Тел.: 87277023278
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70
Стройка: Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Улгули Жамбылского района Алматинской области
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №46 от 15 августа 2019г. (Дополнительное соглашение №46/1 от 25.10.19 г.)

Акт выполненных работ №4(2)
от 05 октября 2020 года
за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Проходная ЛС 3-1-2 Внутренние сети электроснабжения										
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
1	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	м ширины по фронту	1		15274,09 6865,00	7567,36 2696,40	15274,09 6865,00	7567,36 2696,40	841,73	6884,21 1772,66	23930,97
2	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1		4907,00 --	-- --	4907,00 --	-- --	4907,00	-- 392,56	5299,56
3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1		4853,67 2602,00	112,40 32,10	4853,67 2602,00	112,40 32,10	2139,27	1896,55 540,02	7290,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-070204-0413 2307-0204-0413 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	3808,00	–	3808,00	–	3808,00	–	4112,64
		СП - 8%			–	–	–	–		304,64	
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	4	2766,84	22,06	11067,37	88,24	5775,13	3746,88	15999,40
		НР - 72%; СП - 8%			1301,00	–	5204,00	–		1185,14	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									
6	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	465,00	–	465,00	–	465,00	–	502,20
		СП - 8%			–	–	–	–		37,20	
7	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	1473,00	–	1473,00	–	1473,00	–	1590,84
		СП - 8%			–	–	–	–		117,84	
8	С123-070204-0506 2307-0204-0506 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 64 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	2	4189,00	–	8378,00	–	8378,00	–	9048,24
		СП - 8%			–	–	–	–		670,24	
9	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	**Электроплита. Монтаж оборудования**	шт.	1	2834,86	88,86	2834,86	88,86	–	2000,23	5221,90
		НР - 72%; СП - 8%			2746,00	32,10	2746,00	32,10		386,81	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование									
10	СПРАЙС СТПРАЙС	**Электропечь ПЭТ4/1кВт 220В**	шт	1	4371,00	–	4371,00	–	4371,00	–	4720,68
		СП - 8%			–	–	–	–		349,68	
11	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	1	2766,84	22,06	2766,84	22,06	1443,78	936,72	3999,85
		НР - 72%; СП - 8%			1301,00	–	1301,00	–		296,29	
		Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	СПРАЙС СТПРАЙС	**Автоматический выключатель АП 50Б3МТ(10А)**	шт	1	3643,00	--	3643,00	--	3643,00	--	3934,44
		СП - 8%			--	--	--	--		291,44	
13	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	4	1913,44	754,41	7653,76	3017,63	517,14	4441,97	13063,39
		НР - 72%; СП - 8%			1029,75	512,60	4119,00	2050,40		967,66	
		Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание									
14	С123-070101-0335 2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	**Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	шт.	4	1100,00	--	4400,00	--	4400,00	--	4752,00
		СП - 8%			--	--	--	--		352,00	
15	С123-070104-0401 2307-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт**	шт.	4	454,00	--	1816,00	--	1816,00	--	1961,28
		СП - 8%			--	--	--	--		145,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				77711,61	10896,55	43978,06	19906,56	105427,62
							22837,00	4811,00	--	7809,45	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				77711,61				
		Материалы	Тенге				10717,06				
		Всего заработная плата	Тенге					27648,00			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33261,00				
		Накладные расходы	Тенге				19906,56				
		Сметная прибыль	Тенге				7809,45				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				105427,62				20,52
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					27648,00			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				105427,62				20,52
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					27648,00			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
16	Ц13-080305-0416 1308-0305-0416 РСНБ РК 2015	**Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках**	шт.	4	2374,08	735,48	9496,33	2941,92	18,93	6161,60	16910,56
		НР - 72%; СП - 8%			1633,87	505,57	6535,48	2022,29		1252,63	
		Состав работ: 1. Установка светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-070102-0119 2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82** *СП - 85%*	**шт.**	**4**	**2677,00** --	**--** --	**10708,00** --	**--** --	**10708,00**	**--** **856,64**	**11564,64**
18	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91** *СП - 85%*	**шт.**	**8**	**507,00** --	**--** --	**4056,00** --	**--** --	**4056,00**	**--** **324,48**	**4380,48**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**24260,33** **6535,48**	**2941,92** **2022,29**	**14782,93** --	**6161,60** **2433,75**	**32855,68**
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**24260,33**				
		Материалы	Тенге				**18,93**				
		Всего заработная плата	Тенге					**8557,77**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14764,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**6161,60**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2433,75**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**32855,68**				**6,54**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**8557,77**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**32855,68**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								**6,54**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**8557,77**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия									
19	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	**шт.**	**6**	**463,01** **453,09**	**3,34** **0,96**	**2778,03** **2718,54**	**20,04** **5,78**	**39,45**	**1961,51** **379,16**	**5118,71**
20	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 85%*	**шт.**	**6**	**234,00** --	**--** --	**1404,00** --	**--** --	**1404,00**	**--** **112,32**	**1516,32**
21	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	**шт.**	**2**	**505,05** **494,28**	**4,20** **1,28**	**1010,11** **988,56**	**8,40** **2,57**	**13,15**	**713,61** **137,90**	**1861,62**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С123-070220-0505 2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	**шт.**	2	238,00 –	– –	476,00 –	– –	476,00	– 38,08	514,08
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5668,14	28,44	1932,60	2675,12	9010,72
							3707,10	8,35	–	667,46	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5668,14				
	Материалы		Тенге				52,60				
	Всего заработная плата		Тенге					3715,45			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1880,00				
		Накладные расходы	Тенге				2675,12				
		Сметная прибыль	Тенге				667,46				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				9010,72				2,71
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3715,45			
		Сметная заработная плата	Тенге				9010,72				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2,71
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3715,45			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.Кабельные изделия,материалы									
23	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка	**м**	52	84,01 64,00	0,86 0,32	4368,37 3328,00	44,58 16,69	995,78	2408,18 542,12	7318,67
24	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм** *СП - 8%*	**м**	52	169,00 –	– –	8788,00 –	– –	8788,00	– 703,04	9491,04
25	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	**м кабеля**	52	321,91 132,20	144,83 45,70	16739,56 6874,40	7531,09 2376,35	2334,07	6660,54 1872,01	25272,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1.5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0255	162995,00	–	4156,37	–	4156,37	–	4488,88
		СП - 8%			–	–	–	–		332,51	
27	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01734	256025,00	–	4439,47	–	4439,47	–	4794,63
		СП - 8%			–	–	–	–		355,16	
28	С123-060128-0405 2306-0128-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	802006,00	–	8180,46	–	8180,46	–	8834,90
		СП - 8%			–	–	–	–		654,44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				46672,23	7575,67	28894,16	9068,72	60200,23
							10202,40	2393,04	–	4459,28	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				37884,23				
		Материалы	Тенге				3329,86				
		Всего заработная плата	Тенге					12595,44			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16776,31				
		Накладные расходы	Тенге				9068,72				
		Сметная прибыль	Тенге				3756,24				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				50709,19				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,78
		Сметная заработная плата	Тенге					12595,44			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8788,00				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8788,00				
		Сметная прибыль	Тенге				703,04				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				9491,04				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				60200,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9,78
		Сметная заработная плата	Тенге					12595,44			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								207494,25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				43281,98				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21442,57			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9234,68			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						89587,76		
		- Накладные расходы	Тенге							37811,99	
		- Сметная прибыль	Тенге							15369,94	

Всего	207 494,25
Временные здания и сооружения (2,32 %)	4 813,87
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	4 394,78
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	4 334,06
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	221 036,95
Итого в текущих ценах К=1,0498961 на 2019 год	232 065,83
НДС (12 %)	27 847,90
Итого	259 913,73
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**233 922,36**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 190840009049

Джуртшиев Е.Д.

Руководитель

Эксперт технического надзора:
ТОО "Жеруйык"

Актуреев М.О.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

Акмагамбетов Ж.К.

Директор

Эксперт авторского надзора:
ТОО ""Жамбылсаулетсервис"

Нодирин М.В.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 050240008665, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абая, 56 Тел.: 87277023278
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70
Стройка: Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Улгули Жамбылского района Алматинской области
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №46 от 15 августа 2019г. (Дополнительное соглашение №46/1 от 25.10.19 г.)

Акт выполненных работ №4 (3)

от 05 октября 2020 года
за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Наружные сети электроснабжения ЛС 4-1-1 Наружные сети электроснабжения												
РАЗДЕЛ 1.Воздушная линия 10кВ												
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**4,6**		162,82 6,70	156,11 49,77	748,96 30,84	718,12 228,94	–	187,04 74,88	1010,89
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 85%* Состав работ: 1. Сборка опор 2. Установка изоляторов 3. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор 4. Бурение ям с доработкой вручную 5. Установка и выверка опор с засыпкой ям и трамбованием грунта 6. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов	**опора**	**1**		15794,89 6877,00	7069,60 3549,60	15794,89 6877,00	7069,60 3549,60	1848,29	8341,28 1930,89	26067,06
3	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2**		43158,00	–	86316,00	–	86316,00	–	93221,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6905,28	
4	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка** НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров 2. Укладка шин заземлителей в котлован	м3	0,14	12745,16 4689,90	6459,84 1866,00	1784,32 656,59	904,38 261,24	223,36	734,26 201,49	2720,07
5	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** СП - 8%	м3	0,14	45078,00 --	-- --	6310,92 --	-- --	6310,92	-- 504,87	6815,79
6	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	**Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98** СП - 8%	шт.	1	1502,00 --	-- --	1502,00 --	-- --	1502,00	-- 120,16	1622,16
7	СПРАЙС СТПРАЙС	**Крепление подкоса У1 оцинк.** СП - 8%	шт	1	3503,00 --	-- --	3503,00 --	-- --	3503,00	-- 280,24	3783,24
8	С124-040207-1909 СТ124-040207-1909	**Траверсы (ТМ2002 оцинк.)** СП - 8%	шт.	1	9141,00 --	-- --	9141,00 --	-- --	9141,00	-- 731,28	9872,28
9	С124-040207-1909 СТ124-040207-1909	**Траверсы (ТМ2003 оцинк.)** СП - 8%	шт.	1	3520,00 --	-- --	3520,00 --	-- --	3520,00	-- 281,60	3801,60
10	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Разъединители. Установка с помощью механизмов** НР - 80%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Установка и монтаж привода 4. Устройство заземляющих спусков	комплект	1	14420,81 10373,16	3950,61 1693,70	14420,81 10373,16	3950,61 1693,70	97,04	9653,49 1925,94	26000,25
11	51-080301-1101 5108-0301-1101 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (двухполюсный)**	шт.	1	48774,00 --	-- --	48774,00 --	-- --	48774,00	-- --	48774,00
12	СПРАЙС СТПРАЙС	**Стяжка СМ-1 оцинк.** СП - 8%	шт	2	2570,00 --	-- --	5140,00 --	-- --	5140,00	-- 411,20	5551,20
13	С121-130201-0201 2113-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М5 ГОСТ 1759.0-87** СП - 8%	т	0,00159	643781,00 --	-- --	1023,61 --	-- --	1023,61	-- 81,89	1105,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С124-040102-0235 2404-0102-0235 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93 *СП - 8%*	шт.	1	2513,00 --	-- --	2513,00 --	-- --	2513,00	-- 201,04	2714,04
15	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *СП - 8%*	шт.	1	66,00 --	-- --	66,00 --	-- --	66,00	-- 5,28	71,28
16	С124-040207-4702 2404-0207-4702 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная ВС-35/50.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	комплект	2	473,00 --	-- --	946,00 --	-- --	946,00	-- 75,68	1021,68
17	С124-040106-0304 2404-0106-0304 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/20-AIV ГОСТ 28856-90 *СП - 8%*	шт.	6	5311,00 --	-- --	31866,00 --	-- --	31866,00	-- 2549,28	34415,28
18	С124-040204-1903 2404-0204-1903 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерный DN35прим *СП - 8%*	шт.	6	1834,00 --	-- --	11004,00 --	-- --	11004,00	-- 880,32	11884,32
19	С124-040204-1304 2404-0204-1304 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	661,00 --	-- --	1983,00 --	-- --	1983,00	-- 158,64	2141,64
20	Ц13-080502-1403 1308-0502-1403 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,03152	184501,71 155996,00	20025,31 6548,40	5815,49 4916,99	631,20 206,41	267,30	3688,85 760,35	10264,69
21	С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн *СП - 8%*	шт.	3	1323,00 --	-- --	3969,00 --	-- --	3969,00	-- 317,52	4286,52
22	С124-040207-2312 2404-0207-2312 РСНБ РК 2015	Вал привода *СП - 8%*	шт.	1	1738,00 --	-- --	1738,00 --	-- --	1738,00	-- 139,04	1877,04
23	С124-040207-1917 2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы ТМ-74 *СП - 8%*	шт.	1	37659,00 --	-- --	37659,00 --	-- --	37659,00	-- 3012,72	40671,72
24	С124-040206-0109 2404-0206-0109 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-150-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	3	545,00 --	-- --	1635,00 --	-- --	1635,00	-- 130,80	1765,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 85%*	км линия	0,012	113984,51 54974,60	56243,69 20015,08	1367,81 659,70	674,92 240,18	33,19	719,90 167,02	2254,73
26	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005** *СП - 85%*	км	0,03672	276488,00 –	– –	10152,64 –	– –	10152,64	– 812,21	10964,85
27	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Привязка	шт.	4	3022,99 896,00	162,20 44,94	12091,96 3584,00	648,80 179,76	7859,16	2709,91 1184,15	15986,01
28	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 85%*	м	8	249,51 204,80	17,20 4,49	1996,10 1638,40	137,60 35,95	220,11	1205,53 256,13	3457,77
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 85%*	т	0,0104	198308,00 –	– –	2062,40 –	– –	2062,40	– 164,99	2227,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**324844,93** **28736,67**	**14735,23** **6395,78**	**232599,03** **48774,00**	**27240,26** **24264,90**	**376350,08**
	Стоимость оборудования		Тенге				48774,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				48774,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				64501,19				
	Материалы		Тенге				8346,57				
	Всего заработная плата		Тенге					10561,51			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44597,64				
		Накладные расходы	Тенге				7604,29				
		Сметная прибыль	Тенге				5768,44				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				77873,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,06
		Сметная заработная плата	Тенге					10561,51			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				211569,74				
	Материалы		Тенге				2201,89				
	Всего заработная плата		Тенге					24570,94			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				84826,01				
	Местные материалы		Тенге				92626,92				
		Накладные расходы	Тенге				19635,97				
		Сметная прибыль	Тенге				18496,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249702,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18,02
		Сметная заработная плата	Тенге					24570,94			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				376350,08				26,08
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					35132,46			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Электротехническое оборудование									
30	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах** *НР - 75%; СП - 85%*	шт.	1	694,45 686,50	-- --	694,45 686,50	-- --	7,95	514,88 96,75	1306,07
31	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	1	1301,82 1194,51	85,74 32,10	1301,82 1194,51	85,74 32,10	21,57	883,16 174,80	2359,78
32	С123-070501-0312 2307-0501-0312 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0** *СП - 85%*	шт.	1	25196,00 --	-- --	25196,00 --	-- --	25196,00	-- 2015,68	27211,68
33	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение	шт.	3	3361,93 2644,00	416,92 150,52	10085,78 7932,00	1250,76 451,56	903,02	6036,16 1289,76	17411,70
34	С123-070503-0612 2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001** *СП - 85%*	шт.	3	2363,00 --	-- --	7089,00 --	-- --	7089,00	-- 567,12	7656,12
35	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	3	4853,67 2602,00	112,40 32,10	14561,01 7806,00	337,20 96,30	6417,81	5689,66 1620,05	21870,72
36	С123-070204-1033 2307-0204-1033 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 85%*	шт.	3	6908,00 --	-- --	20724,00 --	-- --	20724,00	-- 1657,92	22381,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	51-080102-0504 5108-0102-0504 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric**	**шт.**	**1**	**490176,00** --	**--** --	**490176,00** --	**--** --	**490176,00**	**--** --	**490176,00**
38	51-080101-0104 5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1**	**624902,00** --	**--** --	**624902,00** --	**--** --	**624902,00**	**--** --	**624902,00**
39	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы** *НР - 80%; СП - 85%* Состав работ: 1. Бурение котлованов 2. Установка и выверка стоек с засыпкой пазух котлованов грунтом 3. Установка и закрепление шкафа на фундаменте 4. Установка и закрепление трансформатора 5. Ошиновка оборудования 6. Монтаж ответвлений к ВЛ	**подстанция**	**1**	**35570,08** **16298,70**	**8560,57** **3207,98**	**35570,08** **16298,70**	**8560,57** **3207,98**	**10710,81**	**15605,34** **4094,03**	**55269,46**
40	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 85%* Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3 основания**	**5,4**	**6113,86** **862,75**	**1583,86** **734,52**	**33014,84** **4658,85**	**8552,84** **3966,41**	**19803,15**	**8021,49** **3282,91**	**44319,24**
41	Е11-330101-0112 1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка** *НР - 80%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка и выверка сборных конструкций и анкеров 2. Укладка шин заземлителей в котлован	**м3**	**0,9**	**12298,06** **2952,45**	**9345,61** **2197,16**	**11068,25** **2657,20**	**8411,05** **1977,44**	**--**	**3707,72** **1182,08**	**15958,05**
42	С121-040409-0102 2104-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Лежни железобетонные для устройства трансформаторных подстанций, марка ЛЖ 2.8 ГОСТ 13015-2003** *СП - 85%*	**шт.**	**3**	**45189,00** --	**--** --	**135567,00** --	**--** --	**135567,00**	**--** **10845,36**	**146412,36**
43	Е11-330208-0101 1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	**Ратрядники. Установка с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 85%* Состав работ:	**комплект**	**3**	**9208,69** **4402,96**	**4610,66** **1414,54**	**27626,06** **13208,88**	**13831,98** **4243,62**	**585,20**	**13962,00** **3327,04**	**44915,10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка конструкций под оборудование 2. Подъем и закрепление оборудования 3. Устройство заземляющих спусков									
44	51-080401-1302 5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (н) ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	3	6435,00 –	– –	19305,00 –	– –	 19305,00	– –	19305,00
45	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	12	3022,99 896,00	162,20 44,94	36275,87 10752,00	1946,40 539,28	23577,47	8129,72 3552,45	47958,04
46	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	60	249,51 204,80	17,20 4,49	14970,77 12288,00	1031,96 269,64	1650,80	9041,50 1920,98	25933,25
47	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 85%*	т	0,078	198308,00 –	– –	15468,02 –	– –	15468,02 –	– 1237,44	16705,47
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1523596,00**	**44008,51**	**267721,81**	**71591,63**	**1632052,00**
							77482,65	**14784,33**	**1134383,00**	**36864,37**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**1134383,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1134383,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**130898,70**				
	Материалы		Тенге				**32578,63**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42047,89**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**53009,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**30295,08**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12895,50**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**174089,28**				**32,25**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**42047,89**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**258314,27**				
	Материалы		Тенге				**31099,16**				
	Всего заработная плата		Тенге					**50219,09**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15468,02**				
	Местные материалы		Тенге				**135567,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**41296,55**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23968,87**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**323579,68**				**39,46**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**50219,09**			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1632052,00				71,72
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					92266,98			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Кабельная линия 0,4кВ,КТП-100/10/0,4-ГРЩ№1

48	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	33,28	162,82 6,70	156,11 49,77	5418,59 223,12	5195,47 1656,35	–	1353,21 541,74	7313,55
49	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	3,34	1973,66 1973,66	– –	6592,04 6592,04	– –	–	4746,27 907,06	12245,37
50	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	208	507,16 79,32	427,84 160,18	105489,82 16498,56	88991,26 33317,23	–	35867,37 11308,58	152665,77
51	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Покрытие кабеля	м кабеля	208	442,86 79,32	363,54 136,10	92114,38 16498,56	75615,82 28309,63	–	32261,90 9950,10	134326,38
52	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 85%*	1000 шт.	0,001664	25652,00 –	– –	42,68 –	– –	42,68	– 3,41	46,10
53	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 85%* Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее	канало-километр трубопровода	0,02	1174571,92 190050,00	– –	23491,44 3801,00	– –	19690,44	2888,76 2110,42	28490,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками									
54	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	220	323,34 145,42	153,00 48,13	71133,80 31992,40	33659,38 10589,08	5482,02	30658,67 8143,40	109935,87
55	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	20	321,91 132,20	144,83 45,70	6438,29 2644,00	2896,57 913,98	897,72	2561,75 720,60	9720,04
56	С123-060137-0306 2306-0137-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 85%*	км	0,24	695379,00 –	– –	166890,96 –	– –	166890,96	– 13351,28	180242,24
57	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда	шт.	2	21217,08 5288,00	15856,54 5861,80	42434,15 10576,00	31713,08 11723,60	145,07	16055,71 4679,19	63169,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта концевая внутренней установки 4КВ(Н)тП-1-25/50** *СП - 8%*	шт	2	7641,00 --	-- --	15282,00 --	-- --	15282,00	-- 1222,56	16504,56
59	Ц13-080401-0501 1308-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Герметизация 2. Проверка на герметичность 3. Проверка состояния изоляции кабеля после герметизации	шт.	1	48511,51 23796,00	15560,60 4614,70	48511,51 23796,00	15560,60 4614,70	9154,91	20455,70 5517,38	74484,59
60	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	2,08752	858,28 858,28	-- --	1791,67 1791,67	-- --	--	1290,00 246,53	3328,20
61	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещении грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	18,78768	7,55 --	7,55 3,17	141,94 --	141,94 59,59	--	42,91 14,79	199,63
62	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	18,78768	152,66 83,70	68,96 34,70	2868,10 1572,53	1295,57 651,98	--	1601,65 357,58	4827,33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				588641,39 115985,87	255069,71 91836,14	217585,81 --	149783,89 59074,02	797499,30
		Стоимость монтажных работ	Тенге				548294,93				
		Материалы	Тенге				15679,73				
		Всего заработная плата	Тенге					191473,75			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				182172,96				
		Накладные расходы	Тенге				137861,10				
		Сметная прибыль	Тенге				54892,48				
		ВСЕГО. Стоимость монтажных работ	Тенге				741048,51				136,54
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					191473,75			
		Сметная заработная плата	Тенге				40346,46				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19690,44				
		Материалы	Тенге					16348,27			
		Всего заработная плата	Тенге				42,68				
		Местные материалы	Тенге				11922,79				
		Накладные расходы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4181,54				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				56450,80				15,54
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					16348,27			
		Сметная заработная плата	Тенге				797499,30				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								152,09
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					207822,02			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4.КТП-100/10/0,4кВ-ГРЩ№2									
63	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 80%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	7,75	162,82 6,70	156,11 49,77	1261,84 51,96	1209,88 385,72	--	315,13 126,16	1703,13
64	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 80%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откоска грунта от бровки	м3 грунта	0,78	1973,66 1973,66	-- --	1539,46 1539,46	-- --	--	1108,41 211,83	2859,70
65	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 80%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	31	507,16 79,32	427,84 160,18	15722,04 2458,92	13263,12 4965,55	--	5345,62 1685,41	22753,07
66	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** *НР - 72%; СП - 80%* Состав работ: 1. Покрытие кабеля	м кабеля	31	442,86 79,32	363,54 136,10	13728,59 2458,92	11269,67 4219,22	--	4808,26 1482,95	20019,80
67	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 80%*	1000 шт.	0,000248	25652,00 --	-- --	6,36 --	-- --	6,36	-- 0,51	6,87
68	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 80%*	канало-километр трубопровода	0,003	1174571,92 190050,00	-- --	3523,72 570,15	-- --	2953,57	433,31 316,56	4273,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками									
69	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	37	323,34 145,42	153,00 48,13	11963,41 5380,54	5660,90 1780,89	921,98	5156,23 1369,57	18489,21
70	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	3	321,91 132,20	144,83 45,70	965,74 396,60	434,49 137,10	134,66	384,26 108,00	1458,01
71	С123-060137-0306 2306-0137-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 85%*	км	0,04	695379,00 –	– –	27815,16 –	– –	27815,16	– 2225,21	30040,37
72	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка и снятие палатки 2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты	шт.	2	21217,08 5288,60	15856,54 5861,80	42434,15 10576,00	31713,08 11723,60	145,07	16055,71 4679,19	63169,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда									
73	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта концевая внутренней установки 4КВ(Н)тП-1-25/50** *СП - 8%*	шт	2	7641,00 --	--	15282,00 --	--	15282,00	-- 1222,56	16504,56
74	Ц13-080401-0501 1308-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Герметизация 2. Проверка на герметичность 3. Проверка состояния изоляции кабеля после герметизации	шт.	1	48511,51 23796,00	15560,60 4614,70	48511,51 23796,00	15560,60 4614,70	9154,91	20455,70 5517,38	74484,59
75	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	0,61464	858,28 858,28	-- --	527,53 527,53	-- --	--	379,82 72,59	979,94
76	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	5,53176	7,55 --	7,55 3,17	41,79 --	41,79 17,55	--	12,63 4,35	58,78
77	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	5,53176	152,66 83,70	68,96 34,70	844,47 463,01	381,46 191,97	--	471,58 105,28	1421,34
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				184167,78 48219,08	79534,99 28036,29	56413,71 --	54926,68 19127,56	258222,01
	Стоимость монтажных работ		Тенге				176422,61				
	Материалы		Тенге				10356,62				
	Всего заработная плата		Тенге					72508,04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43097,16				
		Накладные расходы	Тенге				52205,79				
		Сметная прибыль	Тенге				18290,27				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				246918,67				52,84
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					72508,04			
		Сметная заработная плата	Тенге				7745,17				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				2953,57				
	Всего заработная плата		Тенге					3747,33			
	Местные материалы		Тенге				6,36				
		Накладные расходы	Тенге				2720,89				
		Сметная прибыль	Тенге				837,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11303,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3,62
		Сметная заработная плата	Тенге					3747,33			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				258222,01				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56,45
		Сметная заработная плата	Тенге					76255,38			

РАЗДЕЛ 5.КТП-100/10/0,4кВ-ГРЩ№3

78	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 89%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	10,32	162,82 6,70	156,11 49,77	1680,28 69,19	1611,10 513,63	–	419,63 167,99	2267,90
79	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 89%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	1,3	1973,66 1973,66	– –	2565,76 2565,76	– –	–	1847,35 353,05	4766,16
80	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 89%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	41	507,16 79,32	427,84 160,18	20793,67 3252,12	17541,55 6567,34	–	7070,01 2229,09	30092,77
81	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** *НР - 72%; СП - 89%* Состав работ: 1. Покрытие кабеля	м кабеля	41	442,86 79,32	363,54 136,10	18157,16 3252,12	14905,04 5580,26	–	6359,32 1961,32	26477,80
82	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 89%*	1000 шт.	0,000328	25652,00 –	– –	8,41 –	– –	8,41	– 0,67	9,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 85%* Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками	канало-километр трубопровода	0,003	1174571,92 190050,00	-- --	3523,72 570,15	-- --	2953,57	433,31 316,56	4273,59
84	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	57	323,34 145,42	153,00 48,13	18430,12 8288,94	8720,84 2743,54	1420,34	7943,38 2109,88	28483,38
85	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	3	321,91 132,20	144,83 45,70	965,74 396,60	434,49 137,10	134,66	384,26 108,00	1458,01
86	С123-060137-0306 2306-0137-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 85%*	км	0,06	695379,00 --	-- --	41722,74 --	-- --	41722,74	-- 3337,82	45060,56
87	Ц13-080201-2501 1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка и снятие палатки	шт.	2	21217,08 5288,00	15856,54 5861,80	42434,15 10576,00	31713,08 11723,60	145,07	16055,71 4679,19	63169,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Разделка концов кабеля 3. Подмотка брони и оболочки кабеля хлопчатобумажной лентой 4. Подмотка жил кабеля поливинилхлоридной лентой 5. Установка муфты 6. Оконцевание жил кабеля наконечниками 7. Установка изоляторов 8. Приготовление и заливка с доливкой в муфту эпоксидного компаунда									
88	СПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта концевая внутренней установки 4КВ(Н)тП-1-25/50** *СП - 8%*	шт	2	7641,00 --	-- --	15282,00 --	-- --	15282,00	-- 1222,56	16504,56
89	Ц13-080401-0501 1308-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Герметизация 2. Проверка на герметичность 3. Проверка состояния изоляции кабеля после герметизации	шт.	1	48511,51 23796,00	15560,60 4614,70	48511,51 23796,00	15560,60 4614,70	9154,91	20455,70 5517,38	74484,59
90	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	0,84804	858,28 858,28	-- --	727,85 727,85	-- --	--	524,05 100,15	1352,06
91	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	7,63236	7,55 --	7,55 3,17	57,66 --	57,66 24,21	--	17,43 6,01	81,10
92	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	7,63236	152,66 83,70	68,96 34,70	1165,15 638,83	526,32 264,86	--	650,66 145,26	1961,07
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				216025,94 54133,56	91070,67 32169,23	70821,71 --	62160,82 22254,94	300441,70
		Стоимость монтажных работ	Тенге				206297,10				
		Материалы	Тенге				10854,99				
		Всего заработная плата	Тенге					80928,32			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57004,74				
		Накладные расходы	Тенге				58268,39				
		Сметная прибыль	Тенге				21165,24				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				285730,73				58,88
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					80928,32			
		Сметная заработная плата	Тенге				9728,84				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2953,57				
	Материалы		Тенге					5374,48			
	Всего заработная плата		Тенге				8,41				
	Местные материалы		Тенге				3892,43				
		Накладные расходы	Тенге				1089,70				
		Сметная прибыль	Тенге				14710,97				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								5,19
		Нормативная трудоемкость	Тенге					5374,48			
		Сметная заработная плата	Тенге				300441,70				64,07
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		чел.-ч					86302,79			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 6.КТП-100/10/0,4кВ-ЩО(Проходная)

93	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	6	162,82 6,70	156,11 49,77	976,91 40,23	936,68 298,62	--	243,97 97,67	1318,55
94	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктгр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	0,7	1973,66 1973,66	-- --	1381,56 1381,56	--	--	994,73 190,10	2566,39
95	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	24	507,16 79,32	427,84 160,18	12171,90 1903,68	10268,22 3844,30	--	4138,54 1304,84	17615,28
96	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Покрытие кабеля	м кабеля	24	442,86 79,32	363,54 136,10	10628,58 1903,68	8724,90 3266,50	--	3722,53 1148,09	15499,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	0,000192	25652,00 --	-- --	4,93 --	-- --	4,93	-- 0,39	5,32
98	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками	канало-километр трубопровода	0,003	1174571,92 190050,00	-- --	3523,72 570,15	-- --	2953,57	433,31 316,56	4273,59
99	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	37	323,34 145,42	153,00 48,13	11963,41 5380,54	5660,90 1780,89	921,98	5156,23 1369,57	18489,21
100	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка	м кабеля	3	321,91 132,20	144,83 45,70	965,74 396,60	434,49 137,10	134,66	384,26 108,00	1458,01
101	С123-060137-0302 2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,04	231904,00 --	-- --	9276,16 --	-- --	9276,16	-- 742,09	10018,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	Ц13-080401-0501 1308-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Герметизация 2. Проверка на герметичность 3. Проверка состояния изоляции кабеля после герметизации	**шт.**	**1**	**48511,51** **23796,00**	**15560,60** **4614,70**	**48511,51** **23796,00**	**15560,60** **4614,70**	**9154,91**	**20455,70** **5517,38**	**74484,59**
103	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	**м3 грунта**	**0,48556**	**858,28** **858,28**	**--** **--**	**416,74** **416,74**	**--** **--**	**--**	**300,06** **57,34**	**774,14**
104	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**4,37004**	**7,55** **--**	**7,55** **3,17**	**33,02** **--**	**33,02** **13,86**	**--**	**9,98** **3,44**	**46,44**
105	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**4,37004**	**152,66** **83,70**	**68,96** **34,70**	**667,12** **365,77**	**301,35** **151,65**	**--**	**372,55** **83,17**	**1122,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**100521,31** **36154,96**	**41920,16** **14107,61**	**22446,20** **--**	**36211,86** **10938,65**	**147671,82**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**93517,31**				
	Материалы		Тенге				**10211,55**				
	Всего заработная плата		Тенге					**47023,98**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**9276,16**				
		Накладные расходы	Тенге				**33857,27**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10189,97**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**137564,55**				**35,28**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**47023,98**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**7004,00**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2953,57**				
	Материалы		Тенге					**3238,59**			
	Всего заработная плата		Тенге				**4,93**				
	Местные материалы		Тенге				**2354,59**				
		Накладные расходы	Тенге				**748,69**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10107,28**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								**3,12**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3238,59**			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				147671,82				38,40
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					50262,57			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7.Наружное освещение									
106	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	м3 грунта	87,36	162,82 6,70	156,11 49,77	14223,80 585,68	13638,12 4347,91	--	3552,18 1422,08	19198,06
107	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	3,7	1973,66 1973,66	-- --	7302,56 7302,56	-- --	--	5257,84 1004,83	13565,23
108	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	65,52	46,91 --	46,91 18,17	3073,44 --	3073,44 1190,50	--	857,16 314,45	4245,05
109	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	65,52	152,66 83,70	68,96 34,70	10002,20 5484,02	4518,18 2273,71	--	5585,57 1247,02	16834,79
110	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Устройство постели	м кабеля	546	507,16 79,32	427,84 160,18	276910,78 43308,72	233602,06 87457,73	--	94151,85 29685,01	400747,64
111	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Покрытие кабеля	м кабеля	546	442,86 79,32	363,54 136,10	241800,25 43308,72	198491,53 74312,78	--	84687,48 26119,02	352606,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,004368	25652,00	--	112,05	--	112,05	--	121,01
		СП - 8%			--	--	--	--		8,96	
113	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,004	1174571,92	--	4698,29	--	3938,09	577,75	5698,12
		НР - 76%; СП - 8%			190050,00	--	760,20	--		422,08	
		Состав работ: 1. Выравнивание основания траншеи 2. Подноска и раскладка труб вдоль траншеи 3. Укладка труб в траншее 4. Соединение труб манжетами или муфтами 5. Засыпка мягким грунтом промежутков между трубами 6. Насыпка слоя мягкого грунта над трубами 7. Проверка каналов и заделка отверстий пробками									
114	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	544	323,34	153,00	175894,50	83230,48	13555,54	75810,53	271841,42
		НР - 72%; СП - 8%			145,42	48,13	79108,48	26183,92		20136,40	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
115	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40	321,91	144,83	12876,59	5793,14	1795,44	5123,49	19440,08
		НР - 72%; СП - 8%			132,20	45,70	5288,00	1827,96		1440,01	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
116	С123-060137-0402 2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,584	315880,00	--	184473,92	--	184473,92	--	199231,83
		СП - 8%			--	--	--	--		14757,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	Ц13-080401-0501 1308-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Ввод унифицированный ВГУ. Герметизация проходов** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Герметизация 2. Проверка на герметичность 3. Проверка состояния изоляции кабеля после герметизации	шт.	1	48511,51 23796,00	15560,60 4614,70	48511,51 23796,00	15560,60 4614,70	9154,91	20455,70 5517,38	74484,59
118	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	м3 грунта	10	1426,04 1426,04	-- --	14260,40 14260,40	-- --	--	10267,49 1962,23	26490,12
119	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 85%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	10	20365,63 5419,40	1140,44 264,62	203656,29 54194,00	11404,42 2646,22	138057,87	51724,60 20430,47	275811,36
120	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поли** *НР - 80%; СП - 85%* Состав работ: 1. Планировка площадки 2. Устройство щебеночного основания 3. Установка фундамента 4. Установка опор с выверкой 5. Погрузка конструкций и материалов	опора	10	25949,23 14832,00	8962,06 3524,84	259492,30 148320,00	89620,60 35248,40	21551,70	146854,72 32507,76	438854,78
121	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Стоимость опор** *СП - 85%*	т	0,8787	496955,00 --	-- --	436674,36 --	-- --	436674,36	-- 34933,95	471608,31
122	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 85%* **Состав работ:**	м2	24,03	121,43 19,44	2,91 0,40	2918,03 467,14	69,90 9,53	2380,99	328,90 259,75	3506,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
123	С124-040206-0109 2404-0206-0109 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные прессуемые ОА-150-1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	30	545,00 --	-- --	16350,00 --	-- --	16350,00	-- 1308,00	17658,00
124	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка коробок 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	10	6291,17 3840,00	41,98 --	62911,74 38400,00	419,80 --	24091,94	27648,00 7244,78	97804,52
125	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Заготовка провода 3. Прокладка 4. Прозвонка	м трассы	110	612,55 409,60	32,43 8,03	67380,76 45056,00	3566,97 882,75	18757,79	33075,90 8036,53	108493,20
126	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,11	167036,00 --	-- --	18373,96 --	-- --	18373,96	-- 1469,92	19843,88
127	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения	светильник	10	4951,90 2353,71	2540,28 1070,82	49518,99 23537,10	25402,80 10708,20	579,09	27396,24 6153,22	83068,44
128	С123-070106-0901 2307-0106-0901 РСНБ РК 2015	**Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-6, мощность 8 Вт, световой поток 875 лм** *СП - 8%*	шт.	10	13953,00 --	-- --	139530,00 --	-- --	139530,00	-- 11162,40	150692,40
129	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	3022,99 896,00	162,20 44,94	30229,89 8960,00	1622,00 449,40	19647,89	6774,77 2960,37	39965,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
130	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	м	10	249,51	17,20	2495,13	171,99	275,13	1506,92	4322,21
					204,80	4,49	2048,00	44,94		320,16	
		НР - 72%; СП - 85% Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
131	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,008	198308,00	--	1586,46	--	1586,46	--	1713,38
		СП - 85%			--	--	--	--		126,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2285258,20**	**690186,04**	**1050887,13**	**601637,10**	**3117846,91**
							544185,03	**252198,65**	--	**230951,62**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1261389,00**				
	Материалы		Тенге				**87278,65**				
	Всего заработная плата		Тенге					**455048,10**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**342377,88**				
		Накладные расходы	Тенге				**349234,64**				
		Сметная прибыль	Тенге				**128849,89**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1739473,55**				**350,09**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**455048,10**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**587194,81**				
	Материалы		Тенге				**166507,73**				
	Всего заработная плата		Тенге					**311335,57**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**17936,46**				
	Местные материалы		Тенге				**112,05**				
		Накладные расходы	Тенге				**252402,46**				
		Сметная прибыль	Тенге				**67167,78**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**906765,05**				**258,83**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**311335,57**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**436674,36**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**436674,36**				
		Сметная прибыль	Тенге				**34933,95**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**471608,31**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**3117846,91**				**608,92**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**796383,68**			
		Сметная заработная плата	Тенге								**6630083,80**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					**904897,82**				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1216525,50**			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**439528,05**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1918475,39		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1183157,00		
		- Накладные расходы	Тенге							1003552,23	
		- Сметная прибыль	Тенге							403476,06	

Всего	**5 446 926,80**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	126 368,70
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	115 367,22
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**113 773,25**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**6 985 592,97**
Итого в текущих ценах К=1,0498961 на 2019 год	**7 334 146,82**
НДС (12 %)	880 097,62
Итого	**8 214 244,44**
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**7 392 819,99**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 190840009049

_____ **Джуртшиев Е.Д.**
Руководитель

Эксперт технического надзора:
ТОО "Жеруйык"

_____ **Актуреев М.О.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Директор

Эксперт авторского надзора:
ТОО ""Жамбылсаулетсервис"

_____ **Ноздрин М.В.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 050240008665, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абая, 56 Тел.: 87277023278
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70
Стройка: Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Узгули Жамбылского района Алматинской области
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №46 от 15 августа 2019г. (Дополнительное соглашение №46/1 от 25.10.19 г.)

Акт выполненных работ №4 (4)

от 05 октября 2020 года
за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Водонапорная башня 50м3 ЛС 6-1-1 Строительство водонапорной башни												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Планировка поверхности со срезкой неровностей 2. Засыпка углублений, уплотнение грунта, зачистка поверхности и проверка шаблоном 3. Планировка основной площадки полотна 4. Устройство сливной призмы и зачистка неровностей 5. Планировка откосов срезкой 6. Разравнивание грунта и планировка естественной бермы	**м2 спланированной площади**	**50,35**		**6,44** –	**6,44** **1,87**	**324,40** –	**324,40** **94,11**	–	**67,76** **31,37**	**423,53**
2	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой	**м3 грунта**	**9,426**		**147,22** **8,22**	**139,00** **36,44**	**1387,71** **77,51**	**1310,20** **343,47**	–	**303,10** **135,27**	**1826,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3 грунта	0,3	1973,66 1973,66	– –	592,10 592,10	– –	– –	426,31 81,47	1099,88
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	6,7	858,28 858,28	– –	5750,45 5750,45	– –	– –	4140,32 791,26	10682,03
5	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2015	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта в отвал 2. Зачистка дна откосов и берм по проекту 3. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков в забое 4. Подготовка пути для передвижки экскаватора и другие работы, сопутствующие экскавации	м3 грунта	119,462	281,96 12,69	269,27 56,26	33683,39 1515,52	32167,87 6721,22	– 	5930,45 3169,11	42782,94
6	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	88,8125	1,43 –	1,43 0,55	126,79 –	126,79 49,11	– 	35,36 12,97	175,13
7	Е11-010107-1806 1101-0107-1806 РСНБ РК 2015	**Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка поверхности по данным визировочных отметок на глаз	м2 спланированной поверхности	88,8125	71,89 71,89	– –	6384,73 6384,73	– –	– 	4597,01 878,54	11860,28
8	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную**	м2	88,8125	466,38	0,26	41420,33	22,69	13061,83	20401,78	66767,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 85% Состав работ: 1. Исправление откоса и нарезка борозд 2. Подсыпка растительной земли по откосу 3. Посев трав			319,05	–	28335,81	–		4945,77	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**89669,89**	**33951,95**	**13061,83**	**35902,10**	**135617,75**
							42656,11	**7207,91**	–	**10045,76**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				89669,89				
	Материалы		Тенге				13061,83				
	Всего заработная плата		Тенге					49864,02			
		Накладные расходы	Тенге				35902,10				
		Сметная прибыль	Тенге				10045,76				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				135617,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47,87
		Сметная заработная плата	Тенге					49864,02			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				135617,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47,87
		Сметная заработная плата	Тенге					49864,02			
		РАЗДЕЛ 2.Фундамент									
9	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,96**	**5627,41**	**1583,86**	**5402,31**	**1520,51**	**3053,57**	**1426,04**	**7374,62**
		НР - 93%; СП - 85% Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания			**862,75**	**734,52**	**828,24**	**705,14**		**546,27**	
10	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,6**	**15386,53**	**1087,29**	**40004,97**	**2826,95**	**33927,76**	**3524,82**	**47012,17**
		НР - 91%; СП - 85% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			**1250,10**	**239,68**	**3250,26**	**623,16**		**3482,38**	
11	**Е11-060101-0107 1106-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство**	**м3**	**9,7**	**19709,56**	**1498,30**	**191182,72**	**14533,48**	**140709,77**	**35701,24**	**245034,67**
		НР - 91%; СП - 85% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			**3705,10**	**339,45**	**35939,47**	**3292,66**		**18150,72**	
12	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07**	**198308,00**	–	**13881,56**	–	**13881,56**	–	**14992,08**
		СП - 85%			–	–	–	–		**1110,52**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060101-0116 1106-0101-0116 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 85%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,96	18168,33 2621,22	1928,85 466,45	35609,92 5137,59	3780,55 914,23	26691,78	5507,16 3289,37	44406,44
14	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 85%*	м3	1,96	45078,00 --	-- --	88352,88 --	-- --	88352,88	-- 7068,23	95421,11
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 85%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	м2 поверхности	17,95	867,46 275,81	19,16 2,64	15570,95 4950,83	343,98 47,46	10276,15	4648,41 1617,55	21836,90
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**390005,31** 50106,39	**23005,46** 5582,65	**316893,47** --	**50807,66** 35265,04	**476078,00**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				390005,31				
	Материалы		Тенге				214659,03				
	Всего заработная плата		Тенге					55689,04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13881,56				
	Местные материалы		Тенге				88352,88				
		Накладные расходы	Тенге				50807,66				
		Сметная прибыль	Тенге				35265,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				476078,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,44
		Сметная заработная плата	Тенге					55689,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				476078,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49,44
		Сметная заработная плата	Тенге					55689,04			
		РАЗДЕЛ 3.Металлоконструкции									
16	Е11-090202-0101 1109-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом** *НР - 69%; СП - 85%* Состав работ: 1. Сборка и установка стальных конструкций резервуаров 2. Устройство подмостей	т конструкций	6,35	82090,64 30020,00	31303,84 9279,30	521275,56 190627,00	198779,38 58923,56	131869,18	172189,88 55477,24	748942,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов 4. Проверка сварных швов на герметичность 5. Гидравлическое испытание									
17	С121-060303-0106 2106-0303-0106 РСНБ РК 2015	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т**	т	6,35	505688,00	--	3211118,80	--	3211118,80	--	3468008,30
		СП - 8%			--	--	--	--		256889,50	
18	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,5442	70628,00	24955,97	38435,76	13581,04	4723,67	17015,03	59886,85
		НР - 69%; СП - 8%			36992,00	8321,24	20131,05	4528,42		4436,06	
		Состав работ: 1. Установка и крепление лестниц 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
19	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стоимость лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,5442	521335,00	--	283710,51	--	283710,51	--	306407,35
		СП - 8%			--	--	--	--		22696,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4054540,63	212360,42	3631422,16	189204,91	4583245,18
							210758,05	63451,97	--	339499,64	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4054540,63				
	Материалы		Тенге				136592,85				
	Всего заработная плата		Тенге					274210,02			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3494829,31				
		Накладные расходы	Тенге				189204,91				
		Сметная прибыль	Тенге				339499,64				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4583245,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177,10
		Сметная заработная плата	Тенге					274210,02			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4583245,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								177,10
		Сметная заработная плата	Тенге					274210,02			
		РАЗДЕЛ 4.Подключение башни									
20	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	3	1069,31	59,76	3207,93	179,28	184,65	2815,56	6505,37
		НР - 99%; СП - 8%			948,00	--	2844,00	--		481,88	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
21	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	фланец	3	818,31	44,82	2454,94	134,46	140,08	2158,60	4982,62
		НР - 99%; СП - 8%			726,80	--	2180,40	--		369,08	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Ц13-120101-0104 1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 85%*	м трубопровода	8	2985,97 2644,00	313,64 171,60	23887,74 21152,00	2509,10 1372,81	226,65	13740,13 3010,23	40638,11
23	Ц13-120101-0103 1312-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 70-80 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 85%*	м трубопровода	8	2892,58 2644,00	231,39 129,60	23140,63 21152,00	1851,14 1036,83	137,49	13535,19 2934,07	39609,88
24	Ц13-120101-0101 1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 85%*	м трубопровода	6	1412,39 1322,00	82,39 47,27	8474,37 7932,00	494,31 283,61	48,05	5011,52 1078,87	14564,76
25	С123-010101-0210 2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 85%*	м	8	3146,00 --	-- --	25168,00 --	-- --	25168,00	-- 2013,44	27181,44
26	С123-010101-0208 2301-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 85%*	м	8	2180,00 --	-- --	17440,00 --	-- --	17440,00	-- 1395,20	18835,20
27	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 85%*	м	6	332,00 --	-- --	1992,00 --	-- --	1992,00	-- 159,36	2151,36
28	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 85%* Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу	т фасонных частей	0,0196	1332541,74 494066,00	476222,28 148428,98	26117,82 9683,69	9333,96 2909,21	7100,17	12466,97 3086,78	41671,57
29	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 85%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	2	2197,79 1786,05	112,06 26,44	4395,58 3572,10	224,12 52,88	599,36	3552,48 635,84	8583,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-040502-1208 2304-0502-1208 РСНБ РК 2015	**Вентили запорные фланцевые 15кч16п1 для воды и пара, PN 25, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	28201,00	–	56402,00	–	56402,00	–	60914,16
		СП - 8%			–	–	–	–		4512,16	
31	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3948,53	264,98	7897,05	529,96	1049,09	6306,38	15339,71
		НР - 98%; СП - 8%			3159,00	58,54	6318,00	117,08		1136,27	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
32	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	17891,00	–	17891,00	–	17891,00	–	19322,28
		СП - 8%			–	–	–	–		1431,28	
33	С123-040101-0302 2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	13185,00	–	13185,00	–	13185,00	–	14239,80
		СП - 8%			–	–	–	–		1054,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				231654,06	15256,33	141563,54	59586,83	314540,17
							74834,19	5772,42	–	23299,27	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				55502,74				
	Материалы		Тенге				412,19				
	Всего заработная плата		Тенге					52929,25			
		Накладные расходы	Тенге				32286,84				
		Сметная прибыль	Тенге				7023,17				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				94812,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39,89
		Сметная заработная плата	Тенге					52929,25			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31780,70				
	Материалы		Тенге				7424,91				
	Всего заработная плата		Тенге					17617,30			
		Накладные расходы	Тенге				17441,13				
		Сметная прибыль	Тенге				3937,75				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53159,57				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11,16
		Сметная заработная плата	Тенге					17617,30			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				144370,63				
	Материалы		Тенге				1648,45				
	Всего заработная плата		Тенге					10060,06			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				132078,00				
		Накладные расходы	Тенге				9858,86				
		Сметная прибыль	Тенге				12338,36				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				166567,85				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,26
		Сметная заработная плата	Тенге					10060,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				314540,17				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					80606,61			
		РАЗДЕЛ 5.Утепление башни									
34	Е11-260301-0103 1126-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки**	м2 изолируемой поверхности	57	414,30	2,43	23614,88	138,41	5950,80	13371,06	39944,81
		НР - 76%; СП - 8%			307,47	1,19	17525,68	67,82		2958,88	
		Состав работ: 1. Резка проволоки 2. Плетение каркаса из проволоки 3. Установка каркаса из готовой сетки с креплением									
35	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,328	496955,00	--	163001,24	--	163001,24	--	176041,34
		СП - 8%			--	--	--	--		13040,10	
36	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	5,7	22222,26	1382,78	126666,87	7881,85	12660,14	83575,63	227061,90
		НР - 76%; СП - 8%			18618,40	674,22	106124,88	3843,05		16819,40	
		Состав работ: 1. Установка изделий на штырях или проволочных стяжках 2. Изготовление бандажных лент 3. Перемотка и отжиг проволоки 4. Устройство проволочного каркаса 5. Крепление изделий бандажами									
37	С121-110101-0104 2111-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	м3	5,7	19306,00	--	110044,20	--	110044,20	--	118847,74
		СП - 8%			--	--	--	--		8803,54	
38	Е11-260301-0602 1126-0301-0602 РСНБ РК 2015	**Изоляция поверхностей фасонных. Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия**	м2 поверхности покрытия изоляции	57	4688,80	344,80	267261,83	19653,83	2644,80	186779,08	490364,18
		НР - 76%; СП - 8%			4297,60	14,01	244963,20	798,75		36323,27	
		Состав работ: 1. Изготовление деталей покрытия из металла 2. Установка покрытий на изолированную поверхность с подгонкой и вырезами по месту 3. Крепление покрытия									
39	С121-050101-0401 2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,98	240765,00	--	235949,70	--	235949,70	--	254825,68
		СП - 8%			--	--	--	--		18875,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				926538,72	27674,08	530250,88	283725,77	1307085,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							368613,76	4709,63	--	96821,16	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				763537,48				
	Материалы		Тенге				21255,74				
	Всего заработная плата		Тенге					373323,38			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				345993,90				
		Накладные расходы	Тенге				283725,77				
		Сметная прибыль	Тенге				83781,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1131044,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258,81
		Сметная заработная плата	Тенге					373323,38			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				163001,24				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				163001,24				
		Сметная прибыль	Тенге				13040,10				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				176041,34				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1307085,65				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258,81
		Сметная заработная плата	Тенге					373323,38			
		РАЗДЕЛ 6.Оборудование башни									
40	**Ц13-110203-0103 1311-0203-0103 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	**шт.**	**2**	**1343,11**	**--**	**2686,22**	**--**	**386,22**	**1725,00**	**4764,12**
		НР - 75%; СП - 89%			**1150,00**	**--**	**2300,00**	**--**		**352,90**	
41	**С123-070216-0902 2307-0216-0902 РСНБ РК 2015**	**Реле контроля СМ-РВЕ**	**шт.**	**2**	**22579,00**	**--**	**45158,00**	**--**	**45158,00**	**--**	**48770,64**
		СП - 89%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3612,64**	
42	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2170,81**	**85,08**	**2170,81**	**85,08**	**299,68**	**1763,28**	**4248,82**
		НР - 98%; СП - 89%			**1786,05**	**13,22**	**1786,05**	**13,22**		**314,73**	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
43	**С123-040501-0203 2304-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1**	**1412,00**	**--**	**1412,00**	**--**	**1412,00**	**--**	**1524,96**
		СП - 89%			**--**	**--**	**--**	**--**		**112,96**	
44	**Ц13-080401-0417 1308-0401-0417 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель контрольный, масса 1 м кабеля до 1 кг. Монтаж с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**2**	**511,19**	**7,36**	**1022,37**	**14,73**	**135,13**	**631,94**	**1786,66**
		НР - 72%; СП - 89%			**436,26**	**2,59**	**872,52**	**5,18**		**132,35**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабанов с кабелем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Установка домкратов 4. Отрезка кабеля 5. Прокладка кабеля 6. Протягивание кабеля через кабельные проходки 7. Маркировка 8. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки									
45	С123-060201-1205 2306-0201-1205 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные КВВГэ 4х4 ГОСТ 1508-78**	км	0,002	682417,00	--	1364,83	--	1364,83	--	1474,02
		СП - 8%			--	--	--	--		109,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				53814,24	99,81	48755,86	4120,23	62569,22
							4958,57	18,40	--	4634,76	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				50231,43				
	Материалы		Тенге				521,35				
	Всего заработная плата		Тенге					3177,70			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46522,83				
		Накладные расходы	Тенге				2356,94				
		Сметная прибыль	Тенге				4207,07				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				56795,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,66
		Сметная заработная плата	Тенге					3177,70			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				3582,81				
	Материалы		Тенге				299,68				
	Всего заработная плата		Тенге					1799,27			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1412,00				
		Накладные расходы	Тенге				1763,28				
		Сметная прибыль	Тенге				427,69				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5773,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1,48
		Сметная заработная плата	Тенге					1799,27			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				62569,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,14
		Сметная заработная плата	Тенге					4976,97			
		РАЗДЕЛ 7.Колодец									
46	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,56	34783,75	8769,89	19478,90	4911,14	8861,92	7713,70	29368,00
		НР - 99%; СП - 85%			10189,00	3724,60	5705,84	2085,77		2175,41	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	9929,00	–	9929,00	–	9929,00	–	10723,32
		СП - 8%			–	–	–	–		794,32	
48	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20127,00	–	20127,00	–	20127,00	–	21737,16
		СП - 8%			–	–	–	–		1610,16	
49	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2937,00	–	2937,00	–	2937,00	–	3171,96
		СП - 8%			–	–	–	–		234,96	
50	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20621,00	–	20621,00	–	20621,00	–	22270,68
		СП - 8%			–	–	–	–		1649,68	
51	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18980,00	–	18980,00	–	18980,00	–	20498,40
		СП - 8%			–	–	–	–		1518,40	
52	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,02856	496955,00	–	14193,03	–	14193,03	–	15328,48
		СП - 8%			–	–	–	–		1135,44	
53	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02856	692410,00	6306,44	19775,23	180,11	17858,53	2095,06	23619,91
		НР - 118%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов			60804,80	1361,66	1736,59	38,89		1749,62	
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,55	15386,53	1087,29	8462,59	598,01	7177,03	745,63	9944,88
		НР - 91%; СП - 8%			1250,10	239,68	687,55	131,82		736,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				134503,75	5689,26	120684,52	10554,39	156662,80
							8129,98	2256,49	–	11604,65	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				101330,72				
	Материалы		Тенге				33897,48				
	Всего заработная плата		Тенге					10386,47			
	Местные материалы		Тенге				53614,00				
		Накладные расходы	Тенге				10554,39				
		Сметная прибыль	Тенге				8950,81				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120835,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,29
		Сметная заработная плата	Тенге					10386,47			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14193,03				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14193,03				
		Сметная прибыль	Тенге				1135,44				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15328,48				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				18980,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18980,00				
		Сметная прибыль	Тенге				1518,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20498,40				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				156662,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,29
		Сметная заработная плата	Тенге					10386,47			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7035798,77
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				760057,05				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					318037,30			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					88999,46			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4802632,26		
		- Накладные расходы	Тенге							633901,89	
		- Сметная прибыль	Тенге							521170,28	

Всего	**7 035 798,77**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	163 230,53
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	149 019,91
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**146 960,98**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**7 495 010,19**
Итого в текущих ценах К=1,0498961 на 2019 год	**7 868 981,97**
НДС (12 %)	944 277,84
Итого	**8 813 259,81**
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**7 931 933,83**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 190840009049

_____ **Джуртшиев Е.Д.**
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

_____ **Акмагамбетов Ж.К.**
Директор

Эксперт технического надзора:
ТОО "Жеруйык"

_____ **Актуреев М.О.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО ""Жамбылсаулетсервис"

_____ **Нездрин М.В.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

БИН 050240008665, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абая, 56 Тел.: 87277023278

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

Стройка: Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Улгули Жамбылского района Алматинской области

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 15 августа 2019г. (Дополнительное соглашение №46/1 от 25.10.19 г.)

Акт выполненных работ №4 (5)

от 05 октября 2020 года

за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Скважина. ЛС 6-1-1 Скважина №2118,глубина 27м.Существующая												
1	**С341-010101-1020 4101-0101-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**1**		**1174,00**	**--**	**1174,00**	**--**		**--**	**1267,92**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**93,92**	
2	**Е11-040201-0402 1104-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	**м спуска или подъема труб**	**27**		**1486,09**	**860,04**	**40124,43**	**23221,03**	**983,88**	**18627,23**	**63451,79**
		НР - 85%; СП - 8%				**589,61**	**222,03**	**15919,52**	**5994,86**		**4700,13**	
		Состав работ: 1. Подбор труб 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы 3. Замер и шаблонирование труб 4. Постановка и снятие хомутов 5. Навинчивание, отвинчивание труб, подварка стыков и приварка направляющих из обсадные трубы и оказание помощи сварщику при спуске труб 6. Спуск или подъем труб в трубах большего диаметра 7. Относка труб и укладка их в штабеля 8. Калибровка, центрирование труб над устьем скважины 9. Обслуживание внутрипостроечного транспорта											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-040201-0602 1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.66 Ктр=0,9, Кэм=0,9	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9** *НР - 85%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка домкрата и монтаж гидравлической системы 2. Навинчивание, развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута) 3. Извлечение труб из скважины 4. Отвертывание труб 5. Относка и укладка труб 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта	м труб, обжатых грунтами	27	3584,42 1737,11	1847,31 497,87	96779,32 46901,92	49877,40 13442,37	–	51292,64 11845,76	159917,72
4	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания** *НР - 85%; СП - 85%* Состав работ: 1. Промывка фильтровой зоны с помощью бурильных труб 2. Подборка, замер и установка пьезометрических труб в скважину 3. Монтаж и демонтаж эрлифта 4. Строительная и опытная откачка воды до осветления и определения характеристик скважины 5. Оформление документации	сутки откачки	5	327198,81 85950,00	241248,81 75713,02	1635994,05 429750,00	1206244,05 378565,10	–	687067,83 185844,95	2508906,84
5	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 85%*	шт.	1	38669,80 35840,00	1431,80 321,00	38669,80 35840,00	1431,80 321,00	1398,00	22058,21 4858,24	65586,25
6	51-020110-0105 5102-0110-0105 РСНБ РК 2015	**Насос скважинный многоступенчатый, модель SPM 140-10, Q 6,0 м3/ч, H 38 м вод. ст., типа Speroni**	шт.	1	117666,00 –	– –	117666,00 –	– –	 117666,00	– –	117666,00
7	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Спуск эксплуатационного насоса,прим** *НР - 61%; СП - 85%*	шт.	1	38669,80 35840,00	1431,80 321,00	38669,80 35840,00	1431,80 321,00	1398,00	22058,21 4858,24	65586,25
					Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	12579,54	429,54	12579,54	429,54	1398,00	6617,46	20732,76
		НР - 61%; СП - 8%			10752,00	96,30	10752,00	96,30		1535,76	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3003115,51**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				575003,44				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1282635,62			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					398740,64			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5177,86		
		- Перевозка грузов	Тенге				1174,00				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						117666,00		
		- Накладные расходы	Тенге							807721,59	
		- Сметная прибыль	Тенге							213737,00	

Всего	**2 885 449,51**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	66 942,43
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	61 114,51
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**60 270,13**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 191 442,58**
Итого в текущих ценах К=1,0498961 на 2019 год	**3 350 683,12**
НДС (12 %)	402 081,97
Итого	**3 752 765,09**
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**3 377 488,58**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Жеруйык"

_____ **Актуреев М.О.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО ""Жамбылгазэтеесервис"

_____ **Поздняк М.В.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

БИН 050240008665, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абая, 56 Тел.: 87277023278

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

Стройка: Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Узгули Жамбылского района Алматинской области

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 15 августа 2019г. (Дополнительное соглашение №46/1 от 25.10.19 г.)

Акт выполненных работ №4 (6)

от 05 октября 2020 года

за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Скважина. ЛС 6-1-2 Скважина №2116,глубина 24,5м.Существующая												
1	С341-010101-1020 4101-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	1		1174,00	--	1174,00	--		--	1267,92
		СП - 8%				--	--	--	--		93,92	
2	Е11-040201-0402 1104-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	м спуска или подъема труб	24,5		1486,09	860,04	36409,20	21070,93	892,78	16902,49	57576,62
		НР - 85%; СП - 8%				589,61	222,03	14445,49	5439,78		4264,94	
		Состав работ: 1. Подбор труб 2. Снятие предохранительных колец и проверка резьбы 3. Замер и шаблонирование труб 4. Постановка и снятие хомутов 5. Навинчивание, отвинчивание труб, подварка стыков и приварка направляющих на обсадные трубы и оказание помощи сварщику при спуске труб 6. Спуск или подъем труб в трубах большего диаметра 7. Относка труб и укладка их в штабеля 8. Калибровка, центрирование труб над устьем скважины 9. Обслуживание внутрипостроечного транспорта												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-040201-0602 1104-0201-0602 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.66 Кзтр=0,9, Кзм=0,9	**Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9** *НР - 85%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка домкрата и монтаж гидравлической системы 2. Навинчивание, развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута) 3. Извлечение труб из скважины 4. Отвертывание труб 5. Относка и укладка труб 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта	м труб, обжатых грунтами	24,5	3584,42 1737,11	1847,31 497,87	87818,27 42559,15	45259,12 12197,71	--	46543,33 10748,93	145110,52
4	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания** *НР - 85%; СП - 85%* Состав работ: 1. Промывка фильтровой зоны с помощью бурильных труб 2. Подборка, замер и установка пьезометрических труб в скважину 3. Монтаж и демонтаж эрлифта 4. Строительная и опытная откачка воды до осветления и определения характеристик скважины 5. Оформление документации	сутки откачки	2	327198,81 85950,00	241248,81 75713,02	654397,62 171900,00	482497,62 151426,04	--	274827,13 74337,98	1003562,73
5	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования** *НР - 61%; СП - 85%*	шт.	1	38669,80 35840,00	1431,80 321,00	38669,80 35840,00	1431,80 321,00	1398,00	22058,21 4858,24	65586,25
6	51-020110-0105 5102-0110-0105 РСНБ РК 2015	**Насос скважинный многоступенчатый, модель SPM 140-10, Q 6,0 м3/ч, H 38 м вод. ст., типа Speroni**	шт.	1	117666,00 --	-- --	117666,00 --	-- --	 117666,00	-- --	117666,00
7	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Спуск эксплуатационного насоса,прим.** *НР - 61%; СП - 85%*	шт.	1	38669,80 35840,00	1431,80 321,00	38669,80 35840,00	1431,80 321,00	1398,00	22058,21 4858,24	65586,25
		Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования, предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-070401-0102 1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	12579,54	429,54	12579,54	429,54	1398,00	6617,46	20732,76
		НР - 61%; СП - 85%			10752,00	96,30	10752,00	96,30		1535,76	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1477089,05**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				311336,64				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					552120,82			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					169801,83			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5086,76		
		- Перевозка грузов	Тенге				1174,00				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						117666,00		
		- Накладные расходы	Тенге							389006,83	
		- Сметная прибыль	Тенге							100698,00	

Всего	**1 359 423,05**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	31 538,61
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	28 792,91
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 395,09**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**1 565 815,66**
Итого в текущих ценах К=1,0498961 на 2019 год	**1 643 943,76**
НДС (12 %)	197 273,25
Итого	**1 841 217,01**
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**1 657 095,31**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Жеруйык"

_____ **Актуреев М.О.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО ""Жамбылсаулетсервис"

_____ **Исдрин М.В.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

БИН 050240008665, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абая, 56 Тел.: 87277023278

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

Стройка: Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Улгули Жамбылского района Алматинской области

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 15 августа 2019г. (Дополнительное соглашение №46/1 от 25.10.19 г.)

Акт выполненных работ №4 (7)

от 05 октября 2020 года

за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Насосная станция. ЛС 6-2-1 Внутренние сети отопления и вентиляции												
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	**Электроплита. Монтаж оборудования**	шт.	2		2834,86	88,86	5669,72	177,72	–	4000,46	10443,80
		НР - 72%; СП - 8%				2746,00	32,10	5492,00	64,20		773,61	
		Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование										
2	С123-051002-0204 2305-1002-0204 РСНБ РК 2015	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором**	шт.	2		22018,00	–	44036,00	–	44036,00	–	47558,88
		СП - 8%				–	–	–	–		3522,88	
3	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,04		5411,29	50,91	5627,74	52,95	3640,86	1916,79	8148,09
		НР - 98%; СП - 8%				1859,55	21,14	1933,93	21,98		603,56	
		Состав работ: 1. Сборка звеньев воздуховодов в блоки 2. Установка и заделка креплений 3. Подъем блоков и временная их подвеска 4. Установка блоков в проектное положение 5. Соединение блоков на болтах с постановкой прокладок										
4	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,2		542,00	–	108,40	–	108,40	–	117,07
		СП - 8%				–	–	–	–		8,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка решеток с выверкой и закреплением	решетка	1	1640,94 1340,34	52,65 13,88	1640,94 1340,34	52,65 13,88	247,96	1327,13 237,45	3205,52
6	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка зонтов с креплением к вытяжной шахте	зонт	1	2526,20 467,21	41,86 13,88	2526,20 467,21	41,86 13,88	2017,13	471,47 239,81	3237,48
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								72710,85
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9233,48				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					325,18			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					113,94			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50050,35		
		- Накладные расходы	Тенге							7715,86	
		- Сметная прибыль	Тенге							5385,99	

Всего	72 710,85
Временные здания и сооружения (2,32 %)	1 686,89
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	1 540,03
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 518,76
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	77 456,53
Итого в текущих ценах К=1,0498961 на 2019 год	81 321,31
НДС (12 %)	9 758,56
Итого	91 079,87
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**81 971,88**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Жеруйык"

_____ **Актуреев М.О.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 030840003535

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО ""Жамбылсаулетсервис"

_____ **Нотдрин М.В.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 050240008665, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абая, 56 Тел.: 87277023278
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70
Стройка: Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Улгули Жамбылского района Алматинской области
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №46 от 15 августа 2019г. (Дополнительное соглашение №46/1 от 25.10.19 г.)

Акт выполненных работ №4 (8)

от 05 октября 2020 года
за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах IVквартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Насосная станция. ЛС 6-2-2 Электроосвещение и силовое оборудование насосной станции										
		РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование										
1	Ц13-080303-0401 1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка ящиков 3. Заземление 4. Присоединение	шт.	1		8465,08 2746,00	114,96 32,10	8465,08 2746,00	114,96 32,10	5604,12	2000,23 837,23	11302,54
2	ПРАЙС	**Ящик однофидерный ЯБПВУ 100А**	шт	1		9497,00 --	--	9497,00 --	--	9497,00	--	9497,00
3	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Установка 2. Заземление	м ширины по фронту	3		15274,09 6865,00	7567,36 2696,40	45822,28 20595,00	22702,08 8089,20	2525,20	20652,62 5317,99	71792,90
4	С123-070201-0506 2307-0201-0506 РСНБ РК 2015	**Щиты вводно-учетные модели ЩУ 3/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 85%*	шт.	1		14453,00 --	--	14453,00 --	--	14453,00	-- 1156,24	15609,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-070501-0201 2307-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S** *СП - 8%*	шт.	1	9944,00 --	-- --	9944,00 --	-- --	9944,00	-- 795,52	10739,52
6	51-080401-0863 5108-0401-0863 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ПР 8503-2207-2УХЛ2IP54 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	88911,00 --	-- --	88911,00 --	-- --	 88911,00	-- --	88911,00
7	С123-070201-0104 2307-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-6-УХЛ2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	17535,00 --	-- --	17535,00 --	-- --	17535,00	-- 1402,80	18937,80
8	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование	шт.	1	1565,76 1373,00	174,60 64,20	1565,76 1373,00	174,60 64,20	18,16	1034,78 208,04	2808,59
9	С123-070203-0601 2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** *СП - 8%*	шт.	1	10753,00 --	-- --	10753,00 --	-- --	10753,00	-- 860,24	11613,24
10	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление	шт.	2	11502,84 2746,00	985,22 321,00	23005,69 5492,00	1970,44 642,00	15543,25	4416,48 2193,77	29615,94
11	51-080401-0113 5108-0401-0113 РСНБ РК 2015	**Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	58021,00 --	-- --	58021,00 --	-- --	 58021,00	-- --	58021,00
12	ПРАЙС	**Ящик управления наружным освещением ЯОУ9601-3174-УЗ.1IP54**	шт	1	46254,00 --	-- --	46254,00 --	-- --	 46254,00	-- --	46254,00
13	Ц13-080303-1201 1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ:	шт.	1	5106,16 2602,00	3,10 --	5106,16 2602,00	3,10 --	2501,06	1873,44 558,37	7537,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка постов 3. Заземление 4. Присоединение									
14	ПРАЙС	**СУЗ-40**	**компл.**	**1**	**91261,00** --	**--** --	**91261,00** --	**--** --	**91261,00**	**--** --	**91261,00**
15	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение	**шт.**	**1**	**2766,84** **1301,00**	**22,06** --	**2766,84** **1301,00**	**22,06** --	**1443,78**	**936,72** **296,29**	**3999,85**
16	**СПРАЙС СТПРАЙС**	**Автоматический блочный выключатель АП50Б-3МТ-С16** *СП - 8%*	**шт**	**1**	**3643,00** --	**--** --	**3643,00** --	**--** --	**3643,00**	**--** **291,44**	**3934,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**437003,82** **34109,00**	**24987,24** **8827,50**	**83963,58** **293944,00**	**30914,28** **13917,93**	**481836,03**
	Стоимость оборудования		Тенге				**293944,00**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**293944,00**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**143059,82**				
	Материалы		Тенге				**27635,58**				
	Всего заработная плата		Тенге					**42936,50**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**56328,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**30914,28**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13917,93**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**187892,03**				**30,50**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**42936,50**			
		Сметная заработная плата	Тенге				**481836,03**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								**30,50**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**42936,50**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Электрическое освещение									
17	**Ц13-050305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Монтаж светильника 2. Присоединение 3. Ввертывание ламп 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**5**	**1913,44** **1029,75**	**754,41** **512,60**	**9567,20** **5148,75**	**3772,03** **2563,00**	**646,42**	**5552,46** **1209,57**	**16329,23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-070101-0329 2307-0101-0329 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	5	811,00 --	-- --	4055,00 --	-- --	4055,00	-- 324,40	4379,40
19	С123-070104-0301 2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 *СП - 8%*	10 шт.	0,05	583,00 --	-- --	29,15 --	-- --	29,15	-- 2,33	31,48
20	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	1	4200,00 --	-- --	4200,00 --	-- --	4200,00	-- 336,00	4536,00
21	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40 *СП - 8%*	10 шт.	0,01	802,00 --	-- --	8,02 --	-- --	8,02	-- 0,64	8,66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17859,37 5148,75	3772,03 2563,00	8938,59 --	5552,46 1872,95	25284,78
		Стоимость монтажных работ	Тенге				17859,37				
		Материалы	Тенге				646,42				
		Всего заработная плата	Тенге					7711,75			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8292,17				
		Накладные расходы	Тенге				5552,46				
		Сметная прибыль	Тенге				1872,95				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				25284,78				6,01
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7711,75			
		Сметная заработная плата	Тенге				25284,78				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6,01
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7711,75			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Электроустановочные изделия									
22	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание	шт.	3	463,01 453,09	3,34 0,96	1389,02 1359,27	10,02 2,89	19,73	980,75 189,58	2559,35
23	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	3	217,00 --	-- --	651,00 --	-- --	651,00	-- 52,08	703,08
24	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	505,05	4,20	1010,11	8,40	13,15	713,61	1861,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 85% Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение 3. Опробование на зажигание			494,28	1,28	988,56	2,57		137,90	
25	С123-070220-0505 2307-0220-0505 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** СП - 85%	**шт.**	**2**	**238,00** --	**--** --	**476,00** --	**--** --	**476,00**	**--** **38,08**	**514,08**
26	Ц13-080305-0111 1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования** НР - 72%; СП - 85% Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание	**шт.**	**1**	**1000,86** **892,45**	**10,29** **3,85**	**1000,86** **892,45**	**10,29** **3,85**	**98,12**	**645,34** **131,70**	**1777,90**
27	С123-070220-0801 2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002** СП - 85%	**шт.**	**1**	**1241,00** --	**--** --	**1241,00** --	**--** --	**1241,00**	**--** **99,28**	**1340,28**
28	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола** НР - 72%; СП - 85% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	**м**	**5**	**267,25** **179,20**	**9,58** **3,53**	**1336,23** **896,00**	**47,89** **17,66**	**392,35**	**657,83** **159,53**	**2153,59**
29	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** СП - 85%	**м**	**5**	**30,00** --	**--** --	**150,00** --	**--** --	**150,00**	**--** **12,00**	**162,00**
30	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** НР - 72%; СП - 85% Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки	**м**	**4**	**295,93** **204,80**	**12,19** **4,49**	**1183,73** **819,20**	**48,76** **17,98**	**315,76**	**602,77** **142,92**	**1929,41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	4	170,00	--	680,00	--	680,00	--	734,40
		СП - 8%			--	--	--	--		54,40	
32	С124-040201-0646 2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,198	229,00	--	45,34	--	45,34	--	48,97
		СП - 8%			--	--	--	--		3,63	
33	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	5	677,15	--	3385,75	--	18,25	2054,18	5875,11
		НР - 61%; СП - 8%			673,50	--	3367,50	--		435,19	
34	С123-061707-0202 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	5	107,00	--	535,00	--	535,00	--	577,80
		СП - 8%			--	--	--	--		42,80	
35	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабели	220	748,14	348,10	164590,59	76582,79	53107,00	44058,14	225340,63
		НР - 72%; СП - 8%			158,64	119,50	34900,80	26291,06		16691,90	
36	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9	84,01	0,86	756,06	7,72	172,35	416,80	1266,69
		НР - 72%; СП - 8%			64,00	0,32	576,00	2,89		93,83	
37	С123-060201-0103 2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,00306	233848,00	--	715,57	--	715,57	--	772,82
		СП - 8%			--	--	--	--		57,25	
38	С123-060201-0303 2306-0201-0303 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0153	395473,00	--	6050,74	--	6050,74	--	6534,80
		СП - 8%			--	--	--	--		484,06	
39	С123-060201-0503 2306-0201-0503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0051	756686,00	--	3859,10	--	3859,10	--	4167,83
		СП - 8%			--	--	--	--		308,73	
40	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00816	358154,00	--	2922,54	--	2922,54	--	3156,34
		СП - 8%			--	--	--	--		233,80	
41	С123-060131-0505 2306-0131-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00918	455018,00	--	4177,07	--	4177,07	--	4511,23
		СП - 8%			--	--	--	--		334,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С123-060131-0503 2306-0131-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	205214,00	--	1046,59	--	1046,59	--	1130,32
		СП - 8%			--	--	--	--		83,73	
43	С123-060131-0502 2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	162822,00	--	1660,78	--	1660,78	--	1793,65
		СП - 8%			--	--	--	--		132,86	
44	С123-060131-0501 2306-0131-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00918	118968,00	--	1092,13	--	1092,13	--	1179,50
		СП - 8%			--	--	--	--		87,37	
45	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01428	264903,00	--	3782,81	--	3782,81	--	4085,44
		СП - 8%			--	--	--	--		302,63	
46	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	63622,00	--	2271,31	--	2271,31	--	2453,01
		СП - 8%			--	--	--	--		181,70	
47	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00612	43183,00	--	264,28	--	264,28	--	285,42
		СП - 8%			--	--	--	--		21,14	
48	СПРАЙС СТПРАЙС	Провод для скважинных насосов ВППсеч.1х16	м	112,2	747,00	--	83813,40	--	83813,40	--	90518,47
		СП - 8%			--	--	--	--		6705,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				290087,01	76715,86	169571,36	50129,41	367433,73
							43799,78	26338,88	--	27217,31	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				289211,66				
	Материалы		Тенге				54136,71				
	Всего заработная плата		Тенге					70138,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114559,31				
		Накладные расходы	Тенге				50129,41				
		Сметная прибыль	Тенге				27147,29				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				366488,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52,00
		Сметная заработная плата	Тенге					70138,66			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45,34				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45,34				
		Сметная прибыль	Тенге				3,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48,97				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				830,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				830,00				
		Сметная прибыль	Тенге				66,40				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				896,40				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				367433,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52,00
		Сметная заработная плата	Тенге					70138,66			
		РАЗДЕЛ 4.Заземление									
49	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	40	253,66	24,06	10146,55	962,34	2016,20	5364,35	16751,76
		НР - 72%; СП - 85%			179,20	7,06	7168,00	282,48		1240,87	
50	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,052	231929,00	--	12060,31	--	12060,31	--	13025,13
		СП - 85%			--	--	--	--		964,82	
51	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	2	432,09	15,01	864,18	30,02	398,96	318,43	1277,22
		НР - 72%; СП - 85%			217,60	3,53	435,20	7,06		94,61	
52	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	1620,27	191,96	4860,80	575,87	828,93	2620,06	8079,33
		НР - 72%; СП - 85%			1152,00	60,99	3456,00	182,97		598,47	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка									
53	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00008	197120,00	--	15,77	--	15,77	--	17,03
		СП - 85%			--	--	--	--		1,26	
54	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0348	230716,00	--	8028,92	--	8028,92	--	8671,23
		СП - 85%			--	--	--	--		642,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				35976,52	1568,23	23349,09	8302,83	47821,70
							11059,20	472,51	--	3542,35	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				15871,53				
		Материалы	Тенге				3244,10				
		Всего заработная плата	Тенге					11531,71			
		Накладные расходы	Тенге				8302,83				
		Сметная прибыль	Тенге				1933,95				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				26108,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,93
		Сметная заработная плата	Тенге					11531,71			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20104,99				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20104,99				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20104,99				
		Сметная прибыль	Тенге				1608,40				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21713,39				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				47821,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11531,71			8,93
		Сметная заработная плата	Тенге								922376,24
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				94116,73				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						107043,36			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					38201,90			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						285822,62		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						293944,00		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							94898,99	
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							46550,54	
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								

Всего	**628 432,24**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	14 579,63
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	13 310,35
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 126,44**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**963 392,66**
Итого в текущих ценах К=1,0498961 на 2019 год	**1 011 462,19**
НДС (12 %)	121 375,46
Итого	**1 132 837,66**
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**1 019 553,89**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Жеруйык"

_____ **Актуреев М.О.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО ""Жамбылсаулетсервис"

_____ **Поздрин М.В.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

БИН 050240008665, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абая, 56 Тел.: 87277023278

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

Стройка: Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Улгули Жамбылского района Алматинской области

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 15 августа 2019г. (Дополнительное соглашение №46/1 от 25.10.19 г.)

Акт выполненных работ №4 (9)

от 05 октября 2020 года

за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Насосная станция. ЛС 6-2-4Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**44,73**		**147,22**	**139,00**	**6585,22**	**6217,41**	**--**	**1438,34**	**8665,44**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,22**	**36,44**	**367,81**	**1629,89**		**641,88**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,56**		**1973,66**	**--**	**3078,92**	**--**	**--**	**2216,82**	**5719,39**
		НР - 72%; СП - 8%				**1973,66**	**--**	**3078,92**	**--**		**423,66**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Отсыпка грунта от бровки										
3	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**44,73**		**152,66**	**68,96**	**6828,43**	**3084,52**	**--**	**3813,22**	**11492,98**
		НР - 72%; СП - 8%				**83,70**	**34,70**	**3743,90**	**1552,24**		**851,33**	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	**м3 грунта**	**33,55**	**17,09** --	**17,09** 7,17	**573,32** --	**573,32** 240,70	--	**173,30** 59,73	**806,36**
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Уплотнение грунта	**м3 уплотненного грунта**	**33,55**	**152,66** **83,70**	**68,96** **34,70**	**5121,70** **2808,14**	**2313,57** **1164,27**	--	**2860,13** **638,55**	**8620,38**
6	**Е11-010107-1302 1101-0107-1302 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 85%* Состав работ: 1. Разравнивание кавальеров (отвалов) с перемещением грунта и планировкой поверхности под заданную отметку	**м3 грунта**	**20,36**	**63,17** --	**63,17** 21,17	**1286,09** --	**1286,09** 431,06	--	**310,36** 127,72	**1724,17**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**23473,67** **9998,76**	**13474,91** **5018,16**	-- --	**10812,19** **2742,87**	**37028,73**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**23473,67**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15016,93**			
		Накладные расходы	Тенге				**10812,19**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2742,87**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**37028,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15016,93**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**37028,73**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15,05**
		Сметная заработная плата	Тенге					**15016,93**			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
7	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 85%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**1,875**	**15386,53** **1250,10**	**1087,29** **239,68**	**28849,74** **2343,94**	**2038,66** **449,40**	**24467,14**	**2541,93** **2511,33**	**33903,01**
8	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 85%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки	**м3**	**11,35**	**17744,65** **3180,96**	**1328,55** **301,11**	**201401,78** **36103,90**	**15079,03** **3417,62**	**150218,86**	**35964,58** **18989,31**	**256355,67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
9	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее	**м2 поверхности**	**56,75**	**867,46** 275,81	**19,16** 2,64	**49228,48** 15652,33	**1087,50** 150,05	**32488,65**	**14696,21** 5113,98	**69038,67**
10	**Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом** *НР - 93%; СП - 8%* Состав работ: 1. Частичная приколка изолируемой поверхности 2. Нанесение изоляционного слоя из раствора с жидким стеклом	**м2 поверхности**	**7,74**	**936,44** 422,49	**10,79** 5,29	**7248,04** 3270,09	**83,53** 40,93	**3894,42**	**3079,25** 826,18	**11153,47**
11	**Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка поддерживающих конструкций кондукторных устройств, остающихся в теле бетона, с закреплением	**т**	**0,11236**	**552578,84** 56185,00	**16720,11** 6780,86	**62087,76** 6312,95	**1878,67** 761,90	**53896,14**	**6438,11** 5482,07	**74007,94**
12	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,0346**	**198308,00** –	**–** –	**6861,46** –	**–** –	**6861,46**	**–** 548,92	**7410,37**
13	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	**т**	**0,07419**	**198308,00** –	**–** –	**14712,47** –	**–** –	**14712,47**	**–** 1177,00	**15889,47**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**370389,73** 63683,20	**20167,39** 4819,89	**286539,13** –	**62720,08** 34648,78	**467758,59**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				370389,73				
		Материалы	Тенге				264965,21				
		Всего заработная плата	Тенге					68503,09			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				21573,93				
		Накладные расходы	Тенге				62720,08				
		Сметная прибыль	Тенге				34648,78				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				467758,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57,84
		Сметная заработная плата	Тенге					68503,09			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				467758,59				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57,84
		Сметная заработная плата	Тенге					68503,09			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Приямок									
14	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	0,6	36759,51 15987,20	5315,62 1962,55	22055,71 9592,32	3189,37 1177,53	9274,01	9800,56 2548,50	34404,77
15	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,6	12331,00 --	-- --	7398,60 --	-- --	7398,60	-- 591,89	7990,49
16	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01082	215540,00 --	-- --	2332,14 --	-- --	2332,14	-- 186,57	2518,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				31786,45 9592,32	3189,37 1177,53	19004,76 --	9800,56 3326,96	44913,97
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31786,45				
	Материалы		Тенге				9274,01				
	Всего заработная плата		Тенге				-	10769,85			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2332,14				
	Местные материалы		Тенге				7398,60				
		Накладные расходы	Тенге				9800,56				
		Сметная прибыль	Тенге				3326,96				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44913,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,24
		Сметная заработная плата	Тенге					10769,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				44913,97				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,24
		Сметная заработная плата	Тенге					10769,85			
		РАЗДЕЛ 4.Фундамент ФМ-1 1000х1000х600									
17	Е11-350140-1101 1135-0140-1101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные под оборудование. Устройство** *НР - 82%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заготовка опалубки 2. Доставка материалов 3. Установка и снятие опалубки 4. Укладка бетона 5. Установка уголков в кабельных каналах и укладка перекрытий	м3 по проектному объему бетона	6	20701,70 4841,50	56,91 --	124210,20 29049,00	341,46 --	94819,74	23820,18 11842,43	159872,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Прочие работы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**124210,20**	**341,46**	**94819,74**	**23820,18**	**159872,81**
							29049,00	--	--	**11842,43**	
	Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				124210,20				
	Материалы		Тенге				94819,74				
	Всего заработная плата		Тенге					29049,00			
		Накладные расходы	Тенге				23820,18				
		Сметная прибыль	Тенге				11842,43				
	ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				159872,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,26
		Сметная заработная плата	Тенге					29049,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				159872,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25,26
		Сметная заработная плата	Тенге					29049,00			
		РАЗДЕЛ 5.Отмостка									
18	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,954**	**5627,41**	**1583,86**	**5368,55**	**1511,00**	**3034,48**	**1417,13**	**7328,53**
		НР - 93%; СП - 83%			**862,75**	**734,52**	**823,06**	**700,73**		**542,85**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания									
19	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,5724**	**15386,53**	**1087,29**	**8807,25**	**622,36**	**7469,33**	**776,00**	**10349,91**
		НР - 91%; СП - 83%			**1250,10**	**239,68**	**715,56**	**137,19**		**766,66**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**14175,80**	**2133,37**	**10503,81**	**2193,13**	**17678,44**
							1538,62	**837,92**	--	**1309,51**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14175,80				
	Материалы		Тенге				10503,81				
	Всего заработная плата		Тенге					2376,54			
		Накладные расходы	Тенге				2193,13				
		Сметная прибыль	Тенге				1309,51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17678,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,20
		Сметная заработная плата	Тенге					2376,54			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				17678,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,20
		Сметная заработная плата	Тенге					2376,54			
		РАЗДЕЛ 6.Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	**Е11-080201-0501** **1108-0201-0501** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 85%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен 4. Укладка арматуры	м3 кладки	23,84	20601,00 5607,42	2392,40 528,80	491127,83 133680,89	57034,82 12606,59	300412,12	136047,36 50174,02	677349,20
21	**С121-050309-0301** **2105-0309-0301** **РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 85%*	т	0,07669	215540,00 --	-- --	16529,76 --	-- --	16529,76	-- 1322,38	17852,14
22	**Е11-080201-0107** **1108-0201-0107** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 9**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 85%* Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей	м3 кладки	1,35	9906,26 4599,00	2392,40 528,80	13373,45 6208,65	3229,74 713,88	3935,06	6437,95 1584,91	21396,32
23	**С121-030101-0103** **2103-0101-0103** **РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 85%*	1000 шт.	0,513	25652,00 --	-- --	13159,48 --	-- --	13159,48	-- 1052,76	14212,23
24	**Е11-080201-0701** **1108-0201-0701** **РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 85%* Состав работ: 1. Укладка арматурных сеток 2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз	т металлических изделий	0,01314	283796,41 66044,40	2212,01 713,88	3729,08 867,82	29,07 9,38	2832,20	815,80 363,59	4908,48
25	**Е11-060701-0109** **1106-0701-0109** **РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство** *НР - 91%; СП - 85%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры	м3	0,15	40874,73 14776,80	4281,31 892,40	6131,21 2216,52	642,20 133,86	3272,49	2138,85 661,60	8931,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Укладка бетонной смеси									
26	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,15225	12331,00	--	1877,39	--	1877,39	--	2027,59
		СП - 8%			--	--	--	--		150,19	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01064	197120,00	--	2097,36	--	2097,36	--	2265,15
		СП - 8%			--	--	--	--		167,79	
28	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0036	198308,00	--	713,91	--	713,91	--	771,02
		СП - 8%			--	--	--	--		57,11	
29	Е11-060501-0101 1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	м3	0,6	31099,43	5375,46	18659,66	3225,28	8561,98	6925,70	27632,18
		НР - 91%; СП - 8%			11454,00	1230,43	6872,40	738,26		2046,83	
		Состав работ: 1. Установка досок и щитов опалубки 2. Установка хомутов 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными и проволокой 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0063	198308,00	--	1249,34	--	1249,34	--	1349,29
		СП - 8%			--	--	--	--		99,95	
31	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01848	197120,00	--	3642,78	--	3642,78	--	3934,20
		СП - 8%			--	--	--	--		291,42	
32	С121-020101-0501 2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,612	12331,00	--	7546,57	--	7546,57	--	8150,30
		СП - 8%			--	--	--	--		603,73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				579837,82	64161,10	365830,44	152365,66	790779,75
							149846,29	14201,97	--	58576,28	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				579837,82				
	Материалы		Тенге				319013,85				
	Всего заработная плата		Тенге					164048,26			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24233,15				
	Местные материалы		Тенге				22583,44				
		Накладные расходы	Тенге				152365,66				
		Сметная прибыль	Тенге				58576,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				790779,75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146,20
		Сметная заработная плата	Тенге					164048,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				790779,75				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146,20
		Сметная заработная плата	Тенге					164048,26			
		РАЗДЕЛ 7.Перекрытие и кровля									
33	E11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство** *НР - 90%, СП - 85%* Состав работ: 1. Укладка балок с черепными брусками 2. Установка анкеров 3. Антисептирование концов балок с обертыванием толем 4. Установка ригелей с креплением хомутами 5. Укладка наката 6. Прокладка пергамина 7. Утепление перекрытий плитами минераловатными	м2 перекрытия	26,9416	5722,42 1003,92	211,08 90,42	154171,15 27047,21	5686,79 2436,19	121437,15	26535,06 14456,50	195162,71
34	E11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м** *НР - 69%, СП - 85%* Состав работ: 1. Установка и крепление подкрановых балок 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	0,61291	41808,88 17674,80	18735,36 5109,64	25625,08 10833,06	11483,09 3131,75	3308,93	9635,72 2820,86	38081,66
35	C121-050203-0801 2105-0203-0801 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014** *СП - 85%*	т	0,255535	312625,00 --	-- --	79886,63 --	-- --	79886,63	-- 6390,93	86277,56
36	C121-050204-0802 2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 85%*	т	0,1278	319425,00 --	-- --	40822,51 --	-- --	40822,51	-- 3265,80	44088,32
37	C121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 85%*	т	0,2056	230716,00 --	-- --	47435,21 --	-- --	47435,21	-- 3794,82	51230,03
38	C121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 85%*	т	0,0172	230716,00 --	-- --	3968,32 --	-- --	3968,32	-- 317,47	4285,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,0024	230716,00 --	-- --	553,72 --	-- --	553,72	-- 44,30	598,02
40	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89** *СП - 8%*	т	0,00456	240465,00 --	-- --	1096,52 --	-- --	1096,52	-- 87,72	1184,24
41	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	2,71	158,52 33,83	2,53 0,40	429,60 91,69	6,84 1,07	331,07	64,01 39,49	533,10
42	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	2,71	87,85 44,25	2,26 0,26	238,07 119,92	6,11 0,72	112,04	83,24 25,70	347,01
43	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	1,2	29703,85 9842,25	4633,23 960,69	35644,62 11810,70	5559,87 1152,83	18274,05	11796,81 3795,31	51236,75
44	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0477	197120,00 --	-- --	9402,62 --	-- --	9402,62	-- 752,21	10154,83
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01975	197120,00 --	-- --	3893,12 --	-- --	3893,12	-- 311,45	4204,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-110101-0120 2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012**	м3	4,31066	27595,00	–	118952,66	–	118952,66	–	128468,88
		СП - 8%			–	–	–	–		9516,21	
47	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	33,6936	762,40	20,19	25687,90	680,12	2244,52	21186,26	50624,09
		НР - 92%; СП - 8% Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками			675,60	7,87	22763,26	265,28		3749,93	
48	С121-100103-1204 2110-0103-1204 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	33,6936	3659,00	–	123284,88	–	123284,88	–	133147,67
		СП - 8%			–	–	–	–		9862,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				671092,61	23422,83	575003,95	69301,10	799625,21
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				72665,84	6987,85	–	59231,50	
		Материалы	Тенге				645467,53				
		Всего заработная плата	Тенге				142398,82				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					65688,88			
		Накладные расходы	Тенге				429296,20				
		Сметная прибыль	Тенге				59665,38				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				56410,63				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				761543,55				
		Сметная заработная плата	Тенге								56,93
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					65688,88			
		Материалы	Тенге				25625,08				
		Всего заработная плата	Тенге				3308,93				
		Накладные расходы	Тенге					13964,81			
		Сметная прибыль	Тенге				9635,72				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2820,86				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				38081,66				
		Сметная заработная плата	Тенге								10,75
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					13964,81			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				799625,21				
		Сметная заработная плата	Тенге								67,68
								79653,69			
		РАЗДЕЛ 8.Полы									
49	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	18,54	228,54	29,82	4237,10	552,91	2335,76	1470,27	6163,96
		НР - 94%; СП - 8% Состав работ: 1. Планировка основания 2. Полив грунта водой 3. Раскидывание, разравнивание и вдавливание щебня в грунт			72,73	11,63	1348,43	215,69		456,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1,4832	17798,03	7,20	26398,04	10,68	20877,42	5179,34	34103,57
		НР - 94%; СП - 8%			3714,90	--	5509,94	--		2526,19	
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением 3. Устройство деформационных швов 4. Уход за подстилающими слоями									
51	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	18,54	1432,76	82,41	26563,28	1527,91	12618,02	11883,41	41522,43
		НР - 94%; СП - 8%			669,76	12,11	12417,35	224,58		3075,74	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Устройство оклеечной изоляции 4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5. Приготовление грунтовки 6. Приготовление битумной мастики									
52	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	18,54	868,96	40,83	16110,51	757,01	7861,30	7163,03	25135,42
		НР - 94%; СП - 8%			404,11	6,91	7492,20	128,04		1861,88	
		Состав работ: 1. Устройство оклеечной изоляции 2. Приготовление грунтовки 3. Приготовление битумной мастики									
53	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия	18,54	883,05	92,48	16371,70	1714,55	8225,24	6669,07	24884,04
		НР - 94%; СП - 8%			346,92	35,75	6431,92	662,84		1843,26	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями									
54	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	37,08	-79,75	-4,07	-2957,14	-150,83	-2435,71	-421,60	-3649,04
		НР - 94%; СП - 8%			-9,99	-2,10	-370,59	-77,92		-270,30	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				86723,50	4412,23	49482,03	31943,53	128160,38
							32829,24	1153,23	--	9493,36	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86723,50				
	Материалы		Тенге				49482,03				
	Всего заработная плата		Тенге					33982,47			
		Накладные расходы	Тенге				31943,53				
		Сметная прибыль	Тенге				9493,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				128160,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,27
		Сметная заработная плата	Тенге					33982,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				128160,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26,27
		Сметная заработная плата	Тенге					33982,47			
		РАЗДЕЛ 9.Проемы									
55	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок, в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	1,68	4023,18 1498,45	169,06 80,60	6758,95 2517,40	284,01 135,40	3957,54	2387,52 731,72	9878,19
56	**С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	м2	1,68	18619,00 --	-- --	31279,92 --	-- --	31279,92	-- 2502,39	33782,31
57	**С121-130510-0903 2113-0510-0903 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 24 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	1,68	-7142,00 --	-- --	-11998,56 --	-- --	-11998,56	-- -959,88	-12958,44
58	**С121-130510-1003 2113-0510-1003 РСНБ РК 2015**	**Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 24 ГОСТ 24866-99** *СП - 8%*	м2	1,68	7837,00 --	-- --	13166,16 --	-- --	13166,16	-- 1053,29	14219,45
59	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем 2. Установка дверной коробки в проем 3. Разметка мест устновки анкеров для крепления коробки 4. Сверление отверстий для установки анкеров 5. Установка анкеров	м2	4,2	2829,23 2313,57	45,95 19,88	11882,76 9716,99	192,99 83,48	1972,77	6762,32 1491,61	20136,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6. Заделка стыков между коробкой и дверным откосом монтажной пеной 7. Навешивание дверного полотна на коробку с выверкой в проектное положение 8. Проверка механизмов дверного замка									
60	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,2	52011,00	--	218446,20	--	218446,20	--	235921,90
		СП - 8%			--	--	--	--		17475,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				269535,43	477,00	256824,03	9149,84	300980,09
							12234,39	218,88	--	22294,82	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				39206,47				
	Материалы		Тенге				3957,54				
	Всего заработная плата		Тенге					2652,80			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32447,52				
		Накладные расходы	Тенге				2387,52				
		Сметная прибыль	Тенге				3327,52				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44921,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,30
		Сметная заработная плата	Тенге					2652,80			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				230328,96				
	Материалы		Тенге				1972,77				
	Всего заработная плата		Тенге					9800,47			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218446,20				
		Накладные расходы	Тенге				6762,32				
		Сметная прибыль	Тенге				18967,30				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				256058,58				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8,51
		Сметная заработная плата	Тенге					9800,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				300980,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,81
		Сметная заработная плата	Тенге					12453,27			
		РАЗДЕЛ 10.Отделка									
61	Е11-100104-0204 1110-0104-0204 РСНБ РК 2015	**Потолки. Подшивка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	м2 потолков	18,54	961,63	2,97	17828,55	55,02	12342,23	4912,43	24560,25
		НР - 90%; СП - 8%			292,95	1,45	5431,29	26,96		1819,28	
		Состав работ: 1. Подшивка потолков кровельной сталью 2. Проолифка кровельной стали с двух сторон									
62	Е11-150404-0109 1115-0404-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза**	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	18,54	764,49	1,02	14173,60	18,86	9693,95	3576,16	19169,75
		НР - 80%; СП - 8%			240,60	0,51	4460,80	9,40		1419,98	
		Состав работ: 1. Покрытие поверхности лаком									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	14,4	520,91	0,74	7501,10	10,62	1398,70	4873,42	13364,49
		НР - 80%; СП - 8%			423,04	–	6091,78	–		989,96	
		Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов									
64	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,5	1296,92	76,76	83651,04	4951,07	17605,57	52037,18	146543,27
		НР - 80%; СП - 8%			947,20	61,27	61094,40	3952,07		10855,06	
		Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
65	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	65,5	102,54	0,75	6716,66	48,95	551,32	4912,76	12559,77
		НР - 80%; СП - 8%			93,38	0,38	6116,39	24,56		930,35	
66	Е11-150207-0103 1115-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,148	2519,59	38,68	146508,93	2249,18	35102,00	88214,91	253501,74
		НР - 80%; СП - 8%			1877,24	19,10	109157,75	1110,88		18777,91	
		Состав работ: 1. Натягивание сетки 2. Покрытие сетки цементным молоком 3. Обмазка сетки раствором с очесами 4. Оштукатуривание и отделка поверхностей 5. Обмазка плинтусов и наличников									
67	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	9,2	520,91	0,74	4792,37	6,79	893,62	3113,57	8538,42
		НР - 80%; СП - 8%			423,04	–	3891,97	–		632,48	
		Состав работ: 1. Оштукатуривание откосов									
68	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	59,848	580,82	3,00	34761,19	179,72	27624,79	5634,97	43627,85
		НР - 80%; СП - 8%			116,24	1,45	6956,68	87,03		3231,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				315933,43	7520,21	105212,17	167275,40	521865,54
							203201,06	5210,91	–	38656,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				315933,43				
		Материалы	Тенге				105212,17				
		Всего заработная плата	Тенге					208411,97			
		Накладные расходы	Тенге				167275,40				
		Сметная прибыль	Тенге				38656,71				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				521865,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162,63
		Сметная заработная плата	Тенге					208411,97			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				521865,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162,63
		Сметная заработная плата	Тенге					208411,97			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3268663,53**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				584638,72				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					139299,87			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39626,34			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1763220,06		
		- Накладные расходы	Тенге							539381,66	
		- Сметная прибыль	Тенге							242123,22	

Всего	**3 268 663,53**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	75 832,99
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	69 231,08
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**68 274,55**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**3 482 002,15**
Итого в текущих ценах К=1,0498961 на 2019 год	**3 655 740,48**
НДС (12 %)	438 688,86
Итого	**4 094 429,34**
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**3 684 986,41**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Жеруйык"

_____ **Актуреев М.О.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО ""Жамбылсаулетсервис"

_____ **Нодирин М.В.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района

БИН 050240008665, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абая, 56 Тел. 87277023278

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"

БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70

Стройка: Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Улгули Жамбылского района Алматинской области

Объект: Наружные сети водоснабжения

Договор о государственных закупках работ №46 от 15 августа 2019г. (Дополнительное соглашение №46/1 от 25.10.19 г.)

Акт выполненных работ №4 (10)

от 05 октября 2020 года

за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Наружные сети водоснабжения. ЛС 6-3-1Водопроводная сеть												
РАЗДЕЛ 1.Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод												
1	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 110 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	7,96		65584,56	--	522053,06	--	68659,42	448859,70	1048585,78
		НР - 99%; СП - 8%				56959,00	--	453393,64	--		77673,02	
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции										
2	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	**врезка**	1		7275,93	3945,42	7275,93	3945,42	315,51	4302,60	12504,82
		НР - 99%; СП - 8%				3015,00	1331,06	3015,00	1331,06		926,28	
		Состав работ: 1. Изготовление штуцера 2. Разметка гнезда на трубопроводе 3. Опускание штуцера в траншею 4. Установка и подгонка штуцера по месту 5. Приварка штуцера										
3	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные стального трубопровода и запорной арматуры в колодцах. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	24		77,98	1,61	1871,49	38,68	1211,71	432,94	2488,79
		НР - 69%; СП - 8%				25,88	0,26	621,11	6,35		184,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**531200,48**	**3984,10**	**70186,64**	**453595,25**	**1063579,39**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				457029,75	1337,41	--	78783,66	
		Материалы	Тенге				531200,48				
		Всего заработная плата	Тенге				70186,64				
		Накладные расходы	Тенге					458367,15			
		Сметная прибыль	Тенге				453595,25				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				78783,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1063579,39				
		Сметная заработная плата	Тенге					458367,15			413,35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1063579,39				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					458367,15			413,35
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы водопроводные d-1500мм 135шт									
4	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,0237175**	**405290,03** 240570,00	**1266,03** 560,82	**9612,47** 5705,72	**30,03** 13,30	**3876,72**	**5204,31** 1185,34	**16002,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9612,47**	**30,03**	**3876,72**	**5204,31**	**16002,12**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5705,72	13,30	--	1185,34	
		Материалы	Тенге				9612,47				
		Всего заработная плата	Тенге				3876,72				
		Накладные расходы	Тенге					5719,02			
		Сметная прибыль	Тенге				5204,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1185,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16002,12				
		Сметная заработная плата	Тенге					5719,02			4,70
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16002,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5719,02			4,70
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Арматура,фасонные части									
5	**Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок	**задвижка или клапан**	**7**	**1231,53** 1030,48	**26,98** 13,22	**8620,73** 7213,36	**188,86** 92,54	**1218,51**	**7232,84** 1268,29	**17121,86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Выверка по заданной отметке									
6	С123-040102-0302 2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3**	**26790,00**	**--**	**80370,00**	**--**	**80370,00**	**--**	**86799,60**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6429,60**	
7	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**42**	**2049,54**	**80,94**	**86080,64**	**3399,48**	**13826,36**	**69815,31**	**168367,63**
		НР - 99%; СП - 85%			**1639,40**	**39,66**	**68854,80**	**1665,72**		**12471,68**	
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
8	С123-040102-0105 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**42**	**57843,00**	**--**	**2429406,00**	**--**	**2429406,00**	**--**	**2623758,48**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**194352,48**	
9	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**3005,62**	**188,86**	**12022,49**	**755,44**	**1887,25**	**9652,46**	**23408,95**
		НР - 99%; СП - 85%			**2344,95**	**92,54**	**9379,80**	**370,16**		**1734,00**	
		Состав работ: 1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
10	С123-040102-0107 2304-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4**	**92191,00**	**--**	**368764,00**	**--**	**368764,00**	**--**	**398265,12**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**29501,12**	
11	Е11-221001-0102 1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Двухкамерный воздухоотводчик тройного действия Д-50. Установка**	**шт.**	**3**	**3484,49**	**247,81**	**10453,46**	**743,43**	**779,42**	**9166,58**	**21189,64**
		НР - 99%; СП - 85%			**2976,87**	**109,52**	**8930,61**	**328,56**		**1569,60**	
		Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев									
12	С123-051206-1702 2305-1206-1702 РСНБ РК 2015 ПРИМ	**Воздухоотводчик для удаления воздуха из систем давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50**	**шт.**	**3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
13	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Адаптер фланцевый DN 110, PN 10 с фланцевым кольцом в комплекте с ответным фланцем,прокладкой и крепежными изделиямиСТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**102**	**1256,00**	**--**	**128112,00**	**--**	**128112,00**	**--**	**138360,96**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10248,96**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**	шт.	40	2744,62	174,20	109784,99	6968,00	22300,19	82777,46	207967,45
		НР - 99%; СП - 8%			2012,92	77,42	80516,80	3096,80		15405,00	
		Состав работ: 1. Сверление отверстий 2. Опускание, установка арматуры и соединение фланцев									
15	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,999	333678,07	2832,90	333344,40	2830,07	283998,29	47423,72	411229,57
		НР - 99%; СП - 8%			46562,60	1388,10	46516,04	1386,71		30461,45	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов									
16	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	**Подставка пожарная двойная стальная фланцевая ППДФ DN 100 ГОСТ 5525-88**	шт.	34	81504,00	–	2771136,00	–	2771136,00	–	2992826,88
		СП - 8%			–	–	–	–		221690,88	
17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,032	1332541,74	476222,28	42641,34	15239,11	11592,11	20354,24	68035,22
		НР - 99%; СП - 8%			494066,00	148428,98	15810,11	4749,73		5039,65	
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу									
18	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	**Подставка-крест фланцевая ППКФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88**	шт.	1	200843,00	–	200843,00	–	200843,00	–	216910,44
		СП - 8%			–	–	–	–		16067,44	
19	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	14	556,70	29,88	7793,87	418,32	297,15	7007,62	15985,60
		НР - 99%; СП - 8%			505,60	–	7078,40	–		1184,12	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
20	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	14	1080,00	–	15120,00	–	15120,00	–	16329,60
		СП - 8%			–	–	–	–		1209,60	
21	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	102	1069,31	59,76	109069,79	6095,52	6278,27	95729,04	221182,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			948,00	--	96896,00	--		16383,91	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
22	С123-020103-0110 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**102**	**2170,00**	**--**	**221340,00**	**--**	**221340,00**	**--**	**239047,20**
		СП - 8%			--	--	--	--		17707,20	
23	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**18**	**1627,03**	**111,64**	**29286,52**	**2009,52**	**1681,00**	**25575,62**	**59251,11**
		НР - 99%; СП - 8%			1422,00	13,22	25596,00	237,96		4388,97	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
24	С123-020103-0112 2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**18**	**3617,00**	**--**	**65106,00**	**--**	**65106,00**	**--**	**70314,48**
		СП - 8%			--	--	--	--		5208,48	
25	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**11**	**1069,31**	**59,76**	**11762,43**	**657,36**	**677,07**	**10323,72**	**23853,04**
		НР - 99%; СП - 8%			948,00	--	10428,00	--		1766,89	
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
26	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**3**	**1416,27**	**216,43**	**4248,80**	**649,30**	**62,13**	**3675,36**	**8558,09**
		НР - 98%; СП - 8%			1179,12	71,00	3537,37	212,99		633,93	
		Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу									
27	С123-041013-0512 2304-1013-0512 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый фланцевый модели 70F, корпус из ВЧШГ, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 50, типа BERMAD**	**шт.**	**3**	**164615,00**	**--**	**493845,00**	**--**	**493845,00**	**--**	**533352,60**
		СП - 8%			--	--	--	--		39507,60	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**625**	**1348,19**	**845,18**	**842620,00**	**528238,75**	**--**	**466324,65**	**1413660,22**
		НР - 99%; СП - 8%			503,01	250,65	314381,25	156653,75		104715,57	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
29	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Колодцы. Установка указатели на стене**	**шт.**	**40**	**651,48**	**--**	**26059,20**	**--**	**--**	**19804,99**	**49533,33**
		НР - 76%; СП - 8%			651,48	--	26059,20	--		3669,14	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка указателя									
30	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65**	**100 шт.**	**0,4**	**111681,00**	**--**	**44672,40**	**--**	**44672,40**	**--**	**48246,19**
		СП - 8%			--	--	--	--		3573,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8452503,00**	**568193,16**	**7163312,14**	**874863,62**	**10073555,98**
							720997,74	168794,92	--	746189,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1674212,24				
	Материалы		Тенге				344535,61				
	Всего заработная плата		Тенге					886042,30			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44672,40				
		Накладные расходы	Тенге				871188,26				
		Сметная прибыль	Тенге				203632,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2749032,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								725,12
		Сметная заработная плата	Тенге					886042,30			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6778290,80				
	Материалы		Тенге				62,13				
	Всего заработная плата		Тенге					3750,36			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6774042,00				
	Сдача и испытание		Тенге				121,94				
		Накладные расходы	Тенге				3675,36				
		Сметная прибыль	Тенге				542557,29				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7324523,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2,97
		Сметная заработная плата	Тенге					3750,36			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10073555,98				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								728,09
		Сметная заработная плата	Тенге					889792,66			
		РАЗДЕЛ 4.Водомерные узлы "А" и "Б"									
31	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**256**	**23365,83**	**448,62**	**5981651,55**	**114846,72**	**3222964,83**	**2620336,23**	**9290146,80**
		НР - 98%; СП - 8%			10327,50	117,08	2643840,00	29972,48		688159,02	
32	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,6**	**463,00**	**--**	**1203,80**	**--**	**1203,80**	**--**	**1300,10**
		СП - 8%			--	--	--	--		96,30	
33	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый латунный резьба Н-Н. Установка**	**задвижка или клапан**	**256**	**1573,03**	**80,94**	**402696,40**	**20720,64**	**43410,64**	**345230,90**	**807761,48**
		НР - 99%; СП - 8%			1322,52	39,66	338565,12	10152,96		59834,18	
34	С123-040905-1225 2304-0905-1225 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: Н-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**256**	**1112,00**	**--**	**284672,00**	**--**	**284672,00**	**--**	**307445,76**
		СП - 8%			--	--	--	--		22773,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15** *СП - 8%*	шт.	256	2694,00 --	-- --	689664,00 --	-- --	689664,00	-- 55173,12	744837,12
36	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу	фильтр	256	13844,89 988,80	149,60 49,60	3544293,11 253132,80	38297,15 12698,30	3252863,16	260514,48 304384,61	4109192,19
37	С123-041013-1901 2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	шт.	256	888,00 --	-- --	227328,00 --	-- --	227328,00	-- 18186,24	245514,24
38	С123-020501-0304 2302-0501-0304 РСНБ РК 2015	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для ПЭ труб СТ РК 1893-2009** *СП - 8%*	шт.	256	1045,00 --	-- --	267520,00 --	-- --	267520,00	-- 21401,60	288921,60
39	С123-020501-0404 2302-0501-0404 РСНБ РК 2015	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x3/4 для ПЭ труб СТ РК 1893-2009** *СП - 8%*	шт.	256	843,00 --	-- --	215808,00 --	-- --	215808,00	-- 17264,64	233072,64
40	С123-020501-0306 2302-0501-0306 РСНБ РК 2015	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 25x3/4 для ПЭ труб СТ РК 1893-2009** *СП - 8%*	шт.	243	1203,00 --	-- --	292329,00 --	-- --	292329,00	-- 23386,32	315715,32
41	Е11-220501-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Тройник стальной сварной: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	13	1986,90 742,37	1244,53 369,20	25829,66 9650,75	16178,92 4799,65	--	14305,89 3210,84	43346,40
42	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)** *СП - 8%*	шт.	13	1928,00 --	-- --	25064,00 --	-- --	25064,00	-- 2005,12	27069,12
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				11958059,51	190043,42	8522827,43	3240387,50	16414322,78
Стоимость общестроительных работ			Тенге				3245188,67	57623,39	--	1215875,76	
Материалы			Тенге				428526,06				
Всего заработная плата			Тенге				43410,64				
		Накладные расходы	Тенге					363168,48			
		Сметная прибыль	Тенге				359536,79				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				63045,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				851107,88				
		Сметная заработная плата	Тенге								293,87
Стоимость сантехнических работ			Тенге					363168,48			
Материалы			Тенге				11529533,46				
							6475828,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					2939643,58			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2003588,80				
		Сдача и испытание	Тенге				8488,25				
		Накладные расходы	Тенге				2850850,71				
		Сметная прибыль	Тенге				1152830,73				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15563214,90				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2403,73
		Сметная заработная плата	Тенге					2939643,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16414322,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2697,60
		Сметная заработная плата	Тенге					3302812,06			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27567482,86**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4428921,87				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					762250,70			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					227769,02			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15760202,92		
		- Накладные расходы	Тенге							4574050,67	
		- Сметная прибыль	Тенге							2042034,09	

Всего	**27 567 482,86**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	639 565,60
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	583 885,90
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**575 818,69**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**29 366 753,05**
Итого в текущих ценах К=1,0498961 на 2019 год	**30 832 039,50**
НДС (12 %)	3 699 844,74
Итого	**34 531 884,24**
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**31 078 695,82**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Джуртшиев Е.Д.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Жеруйык"

_____ **Актуреев М.О.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО ""Жамбылсаулетсервис"

_____ **Недорин М.В.**

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 050240008665, Алматинская область, Жамбылский район, с.Узынагаш, Абая, 56 Тел: 87277023278
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Косшы, КВАРТАЛ 016, 4340 тел 8 (7172) 51-69-69, 51-70-70
Стройка: Реконструкция и строительство сети водоснабжения с.Улгули Жамбылского района Алматинской области
Объект: Наружные сети водоснабжения
Договор о государственных закупках работ №46 от 15 августа 2019г. (Дополнительное соглашение №46/1 от 25.10.19 г.)

Акт выполненных работ №4 (11)

от 05 октября 2020 года
за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Навес. ЛС3-1-1 Общестроительные работы												
1	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**3,5**		**1426,04**	**--**	**4991,14**	**--**	**--**	**3593,62**	**9271,54**
		НР - 72%; СП - 8%				**1426,04**	**--**	**4991,14**	**--**		**686,78**	
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме										
2	**Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**2**		**6113,86**	**1583,86**	**12227,72**	**3167,72**	**7334,50**	**2970,92**	**16414,53**
		НР - 93%; СП - 8%				**862,75**	**734,52**	**1725,50**	**1469,04**		**1215,89**	
		Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания										
3	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,25**		**15386,53**	**1087,29**	**3846,63**	**271,82**	**3262,29**	**338,92**	**4520,40**
		НР - 91%; СП - 8%				**1250,10**	**239,68**	**312,52**	**59,92**		**334,84**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
4	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**2**		**20365,63**	**1140,44**	**40731,26**	**2280,88**	**27611,57**	**10344,92**	**55162,27**
		НР - 91%; СП - 8%				**5419,40**	**264,62**	**10838,80**	**529,24**		**4086,09**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
5	**Е11-110101-0405** **1111-0101-0405** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Огрунтовка основания 3. Обмазочная изоляция битумной мастикой 4. Приготовление грунтовки 5. Приготовление битумной мастики	**м2 изолируемой поверхности**	**18**	**667,93** 377,14	**41,73** 5,30	**12022,76** 6788,45	**751,06** 95,32	**4483,25**	**6470,75** 1479,48	**19972,99**
6	**Е11-060301-0408** **1106-0301-0408** **РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	**т**	**0,1478**	**235190,03** 70470,00	**1266,03** 560,82	**34761,09** 10415,47	**187,12** 82,89	**24158,50**	**9553,50** 3545,17	**47859,76**
7	**Е11-090302-0112** **1109-0302-0112** **РСНБ РК 2015**	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стропильных и подстропильных стальных ферм 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**0,57725**	**24845,92** 7014,84	**11924,33** 3478,66	**14342,31** 4049,32	**6883,32** 2008,06	**3409,67**	**4179,59** 1481,75	**20003,64**
8	**Е11-090302-0401** **1109-0302-0401** **РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 5**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление прогонов 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**т конструкций**	**1,3467**	**29585,76** 16215,00	**9852,56** 2941,87	**39843,15** 21836,74	**13268,44** 3961,81	**4737,97**	**17801,00** 4611,53	**62255,68**
9	**Е11-070107-0103** **1107-0107-0103** **РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и сварка стальных крепежных элементов	**т стальных элементов**	**0,1634**	**692410,00** 60804,80	**6306,44** 1361,66	**113139,79** 9935,50	**1030,47** 222,50	**102173,82**	**11986,44** 10010,10	**135136,33**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С121-050206-0803 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86**	т	1,08101	238852,00	--	258201,40	--	258201,40	--	278857,51
		СП - 8%			--	--	--	--		20656,11	
11	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,2624	300331,00	--	78806,85	--	78806,85	--	85111,40
		СП - 8%			--	--	--	--		6304,55	
12	С121-050204-1101 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	**Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76**	т	0,84294	330080,00	--	278237,64	--	278237,64	--	300496,65
		СП - 8%			--	--	--	--		22259,01	
13	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,67	73139,05	13415,86	49003,16	8988,62	1412,49	28403,04	83598,70
		НР - 69%; СП - 85%			57615,00	3823,55	38602,05	2561,78		6192,50	
		Состав работ: 1. Установка и крепление вертикальных связей 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
14	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,45676	230716,00	--	105381,84	--	105381,84	--	113812,39
		СП - 8%			--	--	--	--		8430,55	
15	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,21324	231928,00	--	49456,33	--	49456,33	--	53412,83
		СП - 8%			--	--	--	--		3956,51	
16	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	87,45	762,40	20,19	66671,62	1765,21	5825,54	54987,84	131392,21
		НР - 92%; СП - 85%			675,60	7,87	59080,86	688,53		9732,76	
		Состав работ: 1. Укладка, подгонка и крепление листов шурупами-саморезами и заклепками									
17	С121-050109-0722 2105-0109-0722 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	87,45	2322,00	--	203058,90	--	203058,90	--	219303,61
		СП - 8%			--	--	--	--		16244,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1312	230716,00	--	30269,94	--	30269,94	--	32691,53
	СП - 8%				--	--	--	--		2421,60	
19	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0322	231928,00	--	7468,08	--	7468,08	--	8065,53
	СП - 8%				--	--	--	--		597,45	
20	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	36,73	2180,24	896,30	80080,15	32921,10	5209,72	35601,76	124936,47
	НР - 69%; СП - 8%				1142,10	262,66	41949,33	9647,42		9254,55	
		Состав работ: 1.Установка конструкций стен 2. Крепление конструкций стен 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
21	С121-050109-0722 2105-0109-0722 РСНБ РК 2015	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012(металлосайдинг)**	м2	36,73	2322,00	--	85287,06	--	85287,06	--	92110,02
	СП - 8%				--	--	--	--		6822,96	
22	Е11-090606-0110 1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	т конструкций	0,53762	56440,86	6733,33	30343,73	3619,97	1777,01	17737,20	51927,41
	НР - 69%; СП - 8%				46402,20	1412,40	24946,75	759,33		3846,47	
		Состав работ: 1. Установка и крепление стальных конструкций 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов									
23	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,53762	246288,00	--	132409,35	--	132409,35	--	143002,10
	СП - 8%				--	--	--	--		10592,75	
24	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	26,84	87,85	2,26	2357,82	60,53	1109,62	824,39	3436,79
	НР - 69%; СП - 8%				44,25	0,26	1187,67	7,10		254,58	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	26,84	77,98	1,61	2092,95	43,25	1355,09	484,17	2783,29
	НР - 69%; СП - 8%				25,88	0,26	694,61	7,10		206,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2095536,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				237354,71				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					75239,54			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22100,04			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1422438,43		
		- Накладные расходы	Тенге							205278,07	
		- Сметная прибыль	Тенге							155224,86	

Всего	**2 095 536,00**
Временные здания и сооружения (2,32 %)	48 616,44
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07%)	44 383,96
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**43 770,73**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 232 307,12**
Итого в текущих ценах К=1,0498961 на 2019 год	**2 343 690,54**
НДС (12 %)	281 242,86
Итого	**2 624 933,40**
ИТОГО ПО АКТУ С ДОГОВОРНОЙ СКИДКОЙ 10%	**2 362 440,06**

Принял (Заказчик)
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Жамбылского района" акимата Жамбылского района
БИН 190840009049

Руководитель _____ **Джуртпаев Е.Д.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "Жеруйык"

_____ **Актуреев М.О.**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Компания НурайСтрой"
БИН 040840003535

Директор _____ **Акмагамбетов Ж.К.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО ""Жамбылсаудетсервис"

_____ **Нодрин М.В.**