ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 7

г "_____"_____ 2020 год

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА май 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

ДОГОВОР № 57 от 25.06.2019 года, доп. соглашение № 57/1 от 12.09.2019 г, № 57/2 от 28.10.2019 г, доп.соглашение № 57/3 от 13.11.19 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области	634 998 443	534 554 619	335 884 640					203 651 246,43		203 651 246	
НДС (12%)	76 199 813	64 146 554	40 306 157					24 438 149,57		24 438 150	
ИТОГО по актам	**711 198 257**	**598 701 173**	**376 190 797**					**228 089 396**		**228 089 396**	
аванс 30%		112 857 239	112 857 239					68 426 818,80		68 426 819	
5 % на сдачу объекта		28 012 553	18 809 540					11 404 469,80		11 404 470	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**457 831 381**	**244 524 018**					**148 258 107**		**148 258 107**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапиров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора эконом Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 9

за май 2020 года

Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание:6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	113400,05	131,32	62,74	14891695	7114719	0	7923125	24640006
					68,58	28,46	7776975	3227365		1825186	

Итого по разделу 1 **24 640 006**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 776 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 114 719
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 227 365
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- перевозка грузов, тенге 0

Накладные расходы, тенге 7 923 125

Сметная прибыль (8 %), тенге 1 825 186

Раздел 2 Хозяйственно-противопожарный водопровод Б 22996.9

13	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт	80	2370,8	160,3	189664	12824	44781	135768	351466
					1650,74	63,5	132059	5080		26035	
14	2303-0103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	73	80513		5877449	0	5877449	0	6347645
							0	0		470196	
15	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	352	623		219296	0	219296	0	236840
							0	0		17544	
16	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	342	1116		381672	0	381672	0	412206
							0	0		30534	
18	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1044,5	24,5	2089	49	349	1696	4088
					845,5	11	1691	22		303	
19	2304-1001-0803	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	7828		15656	0	15656	0	16908
							0	0		1252	
20	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	41	1045	24,61	42845	1009	7163	34766	83820
					845,68	10,83	34673	444		6209	
21	2304-0102-1901	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	41	22777		933857	0	933857	0	1008566
							0	0		74709	
22	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	30	1749,65	73,82	52490	2215	9913	40925	100887
					1345,41	32,53	40362	976		7473	

24 1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	2568,33	172,33	15410	1034	2842	11869	29461
				1922,33	75,83	11534	455		2182	
26 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	9	1878,89	49,22	16910	443	1945	14570	33998
				1613,56	21,67	14522	195		2518	
27 2304-1011-0102	Вантуз фланцевый с одним отверстием для чистой воды BV-05-61, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	7	113536		794752	0	794752	0	858332
						0	0		63580	
28 2304-1011-0105	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	114396		228792	0	228792	0	247095
						0	0		18303	
29 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	741	465,11	29,16	344647	21608	15731	304234	700791
				414,72		307308	0		51910	
30 2302-0103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 342 шт)	шт.	684	476		325584	0	325584	0	351631
						0	0		26047	
31 2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 12 шт)	шт.	19	749		14231	0	14231	0	15369
						0	0		1138	
32 2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 69 шт)	шт.	430	1808		777440	0	777440	0	839635

						0	0		62195	
33 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	141	897,47	58,32	126543	8223	8679	108545	253896
				777,6		109642	0		18807	
35 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	113	1367,02	107,23	154473	12117	10553	131698	309065
				1166,4	10,84	131803	1225		22894	
37 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт	690	1212,43	800,08	836577	552055	7	422081	1359350
				412,34	205,55	284515	141830		100693	
38 2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	342	826		282492	0	282492	0	305091
						0	0		22599	
39 2302-0302-8005	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	977		9770	0	9770	0	10552
						0	0		782	
40 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	69	755		52095	0	52095	0	56263
						0	0		4168	
41 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	143	1485		212355	0	212355	0	229343
						0	0		16988	
42 2302-0302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	98	2815		275870	0	275870	0	297940
						0	0		22070	

43 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка - тройники и кресты с пожарной подставкой НР = 99 %	фасонных частей	2,3197	325049,8	2584,16	754018	5994	659446	90306	911870
				38184,82	1138,29	88577	2640		67546	
44 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,6437	873796,8	449728,13	562463	289490	12108	335842	970169
				405258,66	121747,71	260865	78369		71864	
56 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка - тройники НР = 99 %	т фасонных частей	0,5826	1217239,96	449728,8	709164	262012	211048	303965	1094179
				405259,18	121749,06	236104	70931		81050	
57 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка - фильтр для впуска и защемления воздуха НР = 99 %	т фасонных частей	0,01676	1217183,77	449701,67	20400	7537	6071	8745	31476
				405250,6	121778,04	6792	2041		2332	
62 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,4629	258615,18	73029,21	378328	106834	1255	295554	727793
				184728	19346,03	270239	28301		53911	
63 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1477,529	604		892428	0	892428	0	963822
						0	0		71394	
64 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,048	243645,83	64562,5	11695	3099	26	9299	22674
				178541,67	17145,83	8570	823		1680	
65 2301-0501-1105	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	48,48	211		10229	0	10229	0	11048
						0	0		818	
66 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,5037	243649,89	64572,46	1097326	290815	2438	872464	2127373

				178536,09	17142,35	04073	77204			157583	
67	2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4548,737	173		786932	0	786932	0	849886
							0	0		62955	
68	1122-0701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	3,6645	68854,41		252317	0	46912	203351	492121
					56052,67		205405	0		36453	
69	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	13,0895	52281,75		684342	0	72925	605303	1392816
					46710,49		611417	0		103172	
70	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 32-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	6,2429	48109,21		300341	0	8732	288693	636157
					46710,5		291609	0		47123	
71	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР = 99 %	шт.	245	1212,43	800,09	297045	196022	0	149869	482668
					412,34	205,55	101023	50360		35753	
72	2302-0304-0804	Отвод полиэтиленовый электросварной 30°, 45°, 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	156	1310		204360	0	204360	0	220709
							0	0		16349	
73	2302-0304-1004	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	1310		27510	0	27510	0	29711
							0	0		2201	
74	2302-0303-1001	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	256		1536	0	1536	0	1659
							0	0		123	

75	2302-0303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1019		2038	0	2038	0	2201
							0	0		163	
76	2302-0303-1003	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	801		1602	0	1602	0	1730
							0	0		128	
83	2302-0302-9204	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	342	169		57798	0	57798	0	62422
							0	0		4624	
84	2302-0302-9205	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	24	241		5784	0	5784	0	6247
							0	0		463	
85	2302-0302-9207	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 - защитная	шт.	65	521		33865	0	33865	0	36574
							0	0		2709	
88	1122-0301-0201	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,1155	592043,29	181021,65	68381	20908	1330	54369	132570
					399506,49	75974,03	46143	8775		9820	
89	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	115,962	1103		127906	0	127906	0	138139
							0	0		10232	
90	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,1155	874450,22	31203,46	100999	3604	72776	24437	135471

				213151,52	562,77	24619	65		10035	
	Итого по разделу 2					**25 941 722**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 023 544				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 797 892				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					469 736				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 750 328				
	Накладные расходы, тенге					4 448 348				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 921 609				
	Раздел 3 Колодцы круглые									
91	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	238,005	32162,58	8101,15	7654855	1928114	3738214	2688549	11170876
					8354,98	3055,31	1988527	727179		827472	
92	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,24	52124,31	8202,21	1367742	215226	776108	452380	1965731
					14344,82	3069,4	376408	80541		145610	
106	1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	8,428	33261,63	2064,9	280329	17403	219700	43259	349475
					5128,86	390,25	43226	3289		25887	
107	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=191,000;	м2	55,39	3013,7	500,54	166929	27725	78500	60047	245134
					1095,94	108,59	60704	6015		18158	
108	2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=191,000;	м2	55,39	803		44478	0	44478	0	48036
							0	0		3558	

109	1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=191,000;	покрытия по фермам	55,39	57,84	1,86	3204	103	996	1931	5546
					38	0,74	2105	41		411	
110	1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=191,000;	м2	55,39	6355,88	17,39	352052	963	277901	66212	451725
					1321,32	6,88	73188	381		33461	
111	2113-0816-2305	Резина прессованная К=191,000;	кг	38,2	1152		44006	0	44006	0	47527
							0	0		3521	
112	2113-0211-0501	Петля накладная К=191,000;	шт.	382	298		113836	0	113836	0	122943
							0	0		9107	
113	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=191,000;	т	0,1337	265756		35532	0	35532	0	38374
							0	0		2843	
114	2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С5, С6, С7)	т	4,6121	521272		2404159	0	2404159	0	2596491
							0	0		192333	
115	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	138,36	68,49	1,56	9476	216	6326	2046	12444
					21,21	0,22	2935	30		922	
116	1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=191,000;	м3 основания	107,915	5013,59	1452,2	541042	156714	308010	131426	726265
					707,2	602,33	76317	65000		53797	
117	1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 % К=191,000;	м3	107,915	21058,16	1042,88	2272491	112542	2049374	119923	2583808

				1024,65	196,53	10575	21209		191393	
	Итого по разделу 3					**20 364 375**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 733 985				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 459 007				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					903 685				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 097 139				
	Накладные расходы, тенге					3 565 773				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 508 472				
	Раздел 4 Колодцы прямоугольные									
118 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	75,58	31140,78	2479,21	2353620	187379	1519679	726096	3326093
				8554,68	1149,34	646563	86867		246377	
119 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 - рабочая часть	м3	55,66	18337		1020637	0	1020637	0	1102288
						0	0		81651	
120 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	16,71	40061		669419	0	669419	0	722973
						0	0		53554	
121 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6840		13680	0	13680	0	14774
						0	0		1094	

122	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	3884		27188	0	27188	0	29363
							0	0		2175	
123	1108-0201-0109	Горловина колодца. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	0,53	33260,38	2064,15	17628	1094	13816	2720	21976
					5128,3	390,57	2718	207		1628	
124	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20905		125430	0	125430	0	135464
							0	0		10034	
125	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	3	31404		94212	0	94212	0	101749
							0	0		7537	
126	1110-0107-0105	Деревянные крышки. Установка НР = 90 % К=9,000;	м2	2,61	3013,79	500,38	7866	1306	3700	2830	11551
					1095,79	108,81	2860	284		856	
127	2701-0101-0104	Крышки из досок, толщина 25 мм К=9,000;	м2	2,61	803		2096	0	2096	0	2263
							0	0		168	
128	1110-0116-0103	Деревянные крышки. Антисептирование водными растворами НР = 90 % К=9,000;	м2 покрытия по фермам	2,61	57,85	1,92	151	5	47	91	261
					37,93	0,77	99	2		19	
129	1110-0107-0607	Крышки деревянные. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 % К=9,000;	м2	2,61	6355,94	17,62	16589	46	13094	3120	21286
					1321,46	6,9	3449	18		1577	
130	2113-0816-2305	Резина прессованная К=9,000;	кг	1,8	1152		2074	0	2074	0	2239
							0	0		166	
131	2113-0211-0501	Петля накладная К=9,000;	шт.	18	298		5364	0	5364	0	5793

						0	0		429	
132 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 (см. лист 64 РП 100/17-НВ- поз. 2 ручка на крышке) К=9,000;	т	0,0063	265756		1674	0	1674	0	1808
						0	0		134	
133 2106-0208-0501	Лестницы-стремянки (С6)	т	0,21168	521272		110343	0	110343	0	119170
						0	0		8827	
134 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,34	68,61	1,74	435	11	289	95	572
				21,29	0,32	135	2		42	
135 1108-0101-0202	Основание под отмостку щебеночное. Устройство НР = 93 % К=9,000;	м3 основания	5,085	5013,37	1451,92	25493	7383	14514	6193	34221
				707,18	602,36	3596	3063		2535	
136 1106-0101-0101	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство НР = 91 % К=9,000;	м3	5,085	21058,01	1042,87	107080	5303	96567	5650	121749
				1024,58	196,46	5210	999		9018	

Итого по разделу 4	**5 775 595**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	664 630
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	202 527
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 442
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 733 823
Накладные расходы, тенге	746 794
Сметная прибыль (8 %), тенге	427 822

Итого по смете	**76 721 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 199 135
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 574 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 692 229

	- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 501 290
	- перевозка грузов, тенге	0
	Накладные расходы, тенге	16 684 040
	Сметная прибыль (8 %), тенге	5 683 089
	Итого по смете на подряд, тенге	**76 721 698**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	1 534 434
	Итого по главам 1-8	78 256 132
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 840 698
	Итого по главам 1-9	81 096 829
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**1 621 937**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**82 718 766**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	61 211 887
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	21 506 879
	- в текущих и прогнозных ценах	**87 628 952**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. -74% (Иинф = 1,050)	64 272 481
	2020 г. -26% (Иинф = 1,086)	23 356 471
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**78 866 057**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**9 463 927**
	Всего по сметному расчету	**88 329 983**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булгаков

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Резервуар емкостью 300 м3

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 10

за май 2020 года

Общестроительные работы

Основание:6-4-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	418,1	139,18	132,44	58190	55372	–	11028	74755
					6,74	29,89	2818	12499	–	5537	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7,4	1618,78	–	11979	–	–	8625	22252
					1618,78	–	11979	–	–	1648	

3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для обратной засыпки НР = 72 %	м3 грунта	425,5	28,3	28,3	12043	12043	–	3231	16496
				–	10,55	–	4488	–	1222	
4 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	425,5	22,4	22,4	9532	9532	–	2558	13057
				–	8,35	–	3553	–	967	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	203,6	30,59	30,59	6229	6229	–	1531	8381
				–	10,45	–	2127	–	621	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	610,8	6,98	6,98	4265	4265	–	1144	5842
				–	2,6	–	1589	–	433	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	203,6	131,32	62,74	26736	12773	–	14224	44237
				68,58	28,45	13963	5793	–	3277	
8 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи НР = 72 %	м3 грунта	221,9	28,3	28,3	6280	6280	–	1686	8603
				–	10,55	–	2341	–	637	
9 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	221,9	22,4	22,4	4971	4971	–	1334	6809

				–	8,35	–	1853	–	504	
10	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - недостающий грунт для насыпи НР = 72 %	м3 грунта	462,2	184,04	176,48	85065	81569	44	17192	110438
					7,47	44,19	3452	20426	–	8181	
11	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=1,700;	т	785,74	70		55002		–	–	59402
					–		–		–	4400	
12	1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	684,1	154,65	152,15	105797	104089	–	22059	138084
					2,5	42,29	1708	28929	–	10228	
13	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	406	6,1	6,1	2478	2478	–	449	3161
					–	1,53	–	623	–	234	
14	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	197,6	111,56	–	22044	–	–	15872	40949
					111,56	–	22044	–	–	3033	
15	1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	272	102,24	98,2	27810	26710	–	4220	34592
					4,04	17,5	1100	4761	–	2562	
	Итого по разделу 1						587 058				
	в том числе										

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					57 064				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					326 311				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					88 982				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					44				
	- перевозка грузов, тенге					55 002				
	Накладные расходы, тенге					105 153				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					43 484				
	Раздел 2 Стены и днище резервуара.									
16 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками АС4 прим. п3. НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	10,49	7665,78	1468,73	80414	15407	36729	32460	121904
				2695,71	596,19	28278	6254	–	9030	
17 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 W6 F100 АС3 прим. п13 и АС7.1 НР = 91 %	м3	10,49	21691,8	1042,99	227547	10941	205857	11658	258341
				1024,69	196,57	10749	2062	–	19136	
18 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство АС7.1, АС9. В25 W6 F100 НР = 91 %	м3	100,4	32676,62	2822,26	3280733	283355	2311094	706618	4306339
				6835,5	898,6	686284	90219	–	318988	
19 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм АС12, АС7 НР = 91 %	т	163,8	16391,61	1220,37	2684946	199897	47666	2264196	5345073
				14880,24	309,8	2437383	50745	–	395931	
20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - АС11	т	0,35138	195387		68655		68655	–	74147
				–		–		–	5492	

21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 - АС11								
			т	6,35142	192867		1224979		1224979	–	1322977
					–		–		–	97998	
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0896	361819,2	1160,71	32419	104	14645	16117	52419
					197209,82	457,59	17670	41	–	3883	
23	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	85,5	806,12	13,67	68923	1169	23674	41618	119384
					515,56	2,27	44080	194	–	8843	
24	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	85,5	1647		140819		140819	–	152085
					–		–		–	11266	
25	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство - АС4 р-рез 2-2 В15 НР = 94 %	м2 стяжки	85,5	677,43	24,51	57920	2096	32073	23252	87666
					277,79	11,52	23751	985	–	6494	
26	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до80мм. НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	1026	101,14	4,29	103773	4397	95950	5057	117536
					3,34	1,9	3426	1954	–	8706	
27	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм - АС3 прим п2 - стены снаружи НР = 79 %	м2	212,2	1289,9	210,67	273717	44705	47927	151497	459231

				853,37	50,34	181085	10683	–	34017	
28	2900-0000-0001 (пп)ТОО "BBC Company"	Холодная асфальтовая мастика Хамаст	кг	3183	268		853044		853044	–	921288
					–		–		–	68244	
29	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм - АС6 НР = 98 %	сальник	2	2547,5	–	5095	–	1509	3514	9298
					1793	–	3586	–	–	689	

Итого по разделу 2 **13 347 688**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 436 292
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 562 071
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 163 137
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 104 621

Накладные расходы, тенге 3 255 987

Сметная прибыль (8 %), тенге 988 717

Раздел 3 Перекрытие

30	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	2703,8	1357,7	27038	13577	1111	17639	48251
					1235	259,8	12350	2598	–	3574	
31	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	9,5	51639		490571		490571	–	529817
					–		–		–	39246	
32	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка АС4.1 8А3 НР = 118 %	т стальных элементов	0,06794	420238,45	10862,53	28551	738	14323	16011	48127
					198557,55	1162,79	13490	79	–	3565	

33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - заделка В25 АС4.1 НР = 91 %	м3	0,3	25316,67	1043,33	7595	313	6975	333	8562
					1023,33	196,67	307	59	–	634	
34	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1	7281	3933	7281	3933	362	5092	13363
					2986	1329	2986	1329	–	990	
35	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	100,5	586,58	96,12	58951	9660	30755	18998	84185
					184,44	21,03	18536	2114	–	6236	
36	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=35,000;	м2 стяжки	3517,5	18,23	1,42	64117	5004	56710	3263	72770
					0,68	0,33	2403	1144	–	5390	
37	1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	100,5	537,54	50,23	54023	5048	32020	16561	76231
					168,71	10,41	16955	1046	–	5647	
38	2111-0401-0304	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	5,1809	31674		164100		164100	–	177228
					–		–		–	13128	
39	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	100,5	586,58	96,12	58951	9660	30755	18998	84185
					184,44	21,03	18536	2114	–	6236	

40 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000;									
		м2 стяжки	502,75	18,23	1,42	9163	715	8105	466	10399
				0,68	0,32	343	163	–	770	
41 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %									
		т	0,1075	12400	1227,91	1333	132	3	1138	2669
				11144,19	493,02	1198	53	–	198	
42 2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80									
		м2	100,5	544		54672		54672	–	59046
				–		–		–	4374	
43 1141-0101-0104	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм НР = 79 %									
		м2	100,5	1535,84	300,3	154352	30180	33966	76969	249827
				897,57	71,87	90206	7223	–	18506	
44 2900-0000-0001 (пл)ТОО "BBC Company"	Холодная асфальтовая мастика Хамаст									
		кг	2261,3	268		606028		606028	–	654510
				–		–		–	48482	

Итого по разделу 3	**2 119 170**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 310
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 960
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 922
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 530 456
Накладные расходы, тенге	175 468
Сметная прибыль (8 %), тенге	156 976

Раздел 4 Камера лаза

45	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	7282,35	3934,12	6190	3344	308	4328	11359
					2985,88	1329,41	2538	1130	–	841	
46	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947		23894		23894	–	25806
					–		–		–	1912	
47	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101	–	3349
					–		–		–	248	
48	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918	–	15031
					–		–		–	1113	
49	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка АС16 НР = 91 %	т	0,0055	362000	1272,73	1991	7	899	989	3218
					197272,73	363,64	1085	2	–	238	
50	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - ЛМ1 АС4.13, АС25. НР = 69 %	т конструкций	0,1074	62346,37	23370,58	6696	2510	927	2754	10206
					30344,51	6824,95	3259	733	–	756	
51	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1074	521272		55985		55985	–	60464
					–		–		–	4479	

52 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0128	679140,63	5937,5	8693	76	7979	769	10219
				49843,75	1093,75	638	14	–	757	
53 1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХС-720 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	7,2	221,25	1,53	1593	11	1453	90	1818
				17,92	0,28	129	2	–	135	
54 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	599		2396		2396	–	2588
				–		–		–	192	
55 2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М6х150 ГОСТ 28778-90	шт.	4	34		136		136	–	147
				–		–		–	11	
56 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков К1, К2. АС23, АС24. НР = 90 %	м2	1,42	3014,08	500,7	4280	711	2013	1539	6285
				1095,77	108,45	1556	154	–	466	
57 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,36	33418		12030		12030	–	12992
				–		–		–	962	
58 2107-0602-0101	Щиты деревянные толщина 27 мм, для покрытия	м2	1,06	8837		9367		9367	–	10116
				–		–		–	749	
59 1110-0107-0612	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны - К-1 НР = 90 %	м2	1,06	2736,79	5,66	2901	6	2249	583	3763
				609,43	1,89	646	2	–	279	
60 1110-0107-0611	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон НР = 90 %	м2	0,36	4175	8,33	1503	3	1135	330	1980
				1013,89	5,56	365	2	–	147	

61 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	0,42	311,9	–	131	–	103	25	168
				66,67	–	28	–	–	12	
62 1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм - АС15 для венттрубы. НР = 98 %	сальник	1	2546	–	2546	–	753	1757	4647
				1793	–	1793	–	–	344	
63 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - АС18- Крепление вентиляционной трубы НР = 118 %	т стальных элементов	0,0038	679473,68	6052,63	2582	23	2369	229	3036
				50000	1052,63	190	4	–	225	
64 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	0,34	63088,24	1005,88	21450	342	14189	5370	28966
				20350	432,35	6919	147	–	2146	
65 1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	6,6	1306,36	210,61	8622	1390	1600	4712	14401
				853,33	50,3	5632	332	–	1067	
66 2900-0000-0001 (пл)ТОО "BBC Company"	Холодная асфальтовая мастика Хамаст	кг	99	268		26532		26532	–	28655
				–		–		–	2123	
67 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,24	2550,24	30,19	10813	128	5741	4000	15998
				1166,04	13,21	4944	56	–	1185	
	Итого по разделу 4					**275 212**				
	в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге				[illegible]722					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				8 551					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 578					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				189 077					
	Накладные расходы, тенге				27 475					
	Сметная прибыль (8 %), тенге				20 387					
Раздел 5 Разные работы										
68 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В15 - отмостка АС16 НР = 91 %	м3	1,1	22903,64	1043,64	25194	1148	22919	1223	28530
				1024,55	197,27	1127	217	–	2113	
69 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - Ас15 - крепление подводящего трубопровода НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	679259,26	6111,11	3668	33	3366	325	4312
				49814,81	1111,11	269	6	–	319	
70 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - В15 - опоры под трубы Ас15 НР = 91 %	м3	0,04	26200	1050	1048	42	828	169	1314
				4450	200	178	8	–	97	
	Итого по разделу 5					**34 156**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 574				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 223				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					231				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 113				
	Накладные расходы, тенге					1 717				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 529				
	Итого по смете					**16 363 284**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 701 962				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					977 116				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					272 850				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 851 311				
	- перевозка грузов, тенге					55 002				
	Накладные расходы, тенге					3 565 800				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 212 093				

	Итого по смете на подряд, тенге	**16 [illegible] 284**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	327 266
	Итого по главам 1-8	16 690 550
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	605 867
	Итого по главам 1-9	17 296 417
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**345 928**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**17 642 345**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	13 055 335
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	4 587 010
	- в текущих и прогнозных ценах	**18 689 595**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	13 708 102
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	4 981 493
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**16 820 635**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**2 018 476**
	Всего по сметному расчету	**18 839 111**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SDI ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Резервуары запаса воды емкостью 200 м3, 2 шт
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 11
за май 2020 года
Общестроительные работы. Резервуары №1, №2.

Основание:6-5-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы на 2 резервуара.									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	375,3	110,33	104,99	41405	39402	–	7846	53191
					5,34	23,7	2003	8894	–	3940	
2	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами - доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,6	1240,45	–	8187	–	–	5895	15209
					1240,45		8187	–	–	1127	

3	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	375,3	28,3	28,3	10622	10622	–	2850	14550
					–	10,55	–	3959	–	1078	
4	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	375,3	22,4	22,4	8407	8407	–	2256	11516
					–	8,35	–	3133	–	853	
5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,4	15,8	15,8	1128	1128	–	302	1544
					–	5,88	–	420	–	114	
6	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	142,8	6,98	6,98	997	997	–	268	1366
					–	2,61	–	372	–	101	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,1	703,69	–	7811	–	–	5624	14510
					703,69	–	7811	–	–	1075	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	71,4	131,32	62,73	9376	4479	–	4989	15514
					68,59	28,46	4897	2032	–	1149	
9	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для насыпи и засыпки вручную НР = 72 %	м3 грунта	363,3	28,3	28,3	10282	10282	–	2759	14084
					–	10,55	–	3832	–	1043	

10 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	363,3	22,4	22,4	8138	8138	–	2184	11148
				–	8,35	–	3033	–	826	
11 1101-0105-0305	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	352,2	154,65	152,16	54468	53589	–	11356	71090
				2,5	42,29	879	14893	–	5266	
12 1101-0107-1601	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	92	102,24	98,2	9406	9034	–	1427	11700
				4,04	17,5	372	1610	–	867	

Итого по разделу 1 **235 422**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 24 149
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 146 078
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 178

Накладные расходы, тенге 47 756

Сметная прибыль (8 %), тенге 17 439

Раздел 2 Стены и днище резервуара N1

13 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками АС4 прим. п3. НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,37	7665,78	1468,76	48831	9356	22304	19710	74024
				2695,6	596,08	17171	3797	–	5483	
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 (АС-7) НР = 91 %	м3	6,37	21058,08	1042,86	134140	6643	120970	7079	152517
				1024,65	196,55	6527	1252	–	11298	

15 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - B25, F100 W6 HP = 91 %	м3	62,6	32676,58	2822,24	2045554	176672	1440980	440581	2685026
				6835,5	898,61	427902	56253	–	198891	
16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2361	195387		46131		46131	–	49821
				–		–		–	3690	
17 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	186614		62329		62329	–	67315
				–		–		–	4986	
18 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2479	192867		819280		819280	–	884822
				–		–		–	65542	
19 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - КП-1 АС12	т	0,088	211223		18588		18588	–	20075
				–		–		–	1487	
20 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0634	648990,54	5977,92	41146	379	37605	3815	48558
				49873,82	1119,87	3162	71	–	3597	
21 1113-0301-1409	Окраска эмалями ХС-710 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,8	264,74	1,58	1006	6	947	37	1126
				13,95	–	53	–	–	83	
22 1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	51,3	806,14	13,68	41355	702	14205	24970	71631

				515,56	2,26	6448	116	–	5306	
23	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	51,3	1647		84491		84491	–	91250
					–		–		–	6759	
24	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15 НР = 94 %	м2 стяжки	51,3	690,88	24,52	35442	1258	19933	13951	53344
					277,8	11,52	14251	591	–	3951	
25	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до 80мм. НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	615,6	103,06	4,29	63445	2638	58751	3035	71798
					3,34	1,91	2056	1173	–	5318	
26	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	166,95	1289,9	210,67	215349	35172	37707	119191	361303
					853,37	50,34	142470	8405	–	26763	
27	2900-0000-0001 (пп)Прайслист	Холодная асфальтовая мастика Хамаст	кг	2504,3	1		2504		2504	–	2704
					–		–		–	200	
28	1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2703,67	1357,67	16222	8146	666	10583	28949
					1235	259,83	7410	1559	–	2144	

29	2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,7	51639		294342		294342	–	317889
					–		–		–	23547	
30	2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	5,7	635		3620		3620	–	3910
					–		–		–	290	
31	2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	5,7	568		3238		3238	–	3497
					–		–		–	259	
32	2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	5,7	736		4195		4195	–	4531
					–		–		–	336	
33	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06364	420254,56	10873,66	26745	692	13417	14998	45082
					198554,37	1162,79	12636	74	–	3339	
34	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В25 Ас4 НР = 91 %	м3	0,6	25316,67	1041,67	15190	625	13950	667	17126
					1025	196,67	615	118	–	1269	
35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	60,48	639,96	25,17	38705	1522	20195	16624	59755
					280,89	11,52	16988	697	–	4426	
36	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	362,88	90,97	4,29	33011	1555	30196	1834	37633
					3,47	1,9	1260	691	–	2788	

37	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	3,024	37820,11	1004,63	114368	3038	49792	47765	175104
					20349,87	433,53	61538	1311	–	12971	
38	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,175	19369		61497		61497	–	66417
					–		–		–	4920	
39	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	60,48	639,96	25,17	38705	1522	20195	16624	59755
					280,89	11,52	16988	697	–	4426	
40	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	60,48	604		36530		36530	–	39452
					–		–		–	2922	
41	1141-0101-0104	Поверхности бетонные . Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм - НР = 79 %	м2	60,48	1198,13	300,3	72463	18162	16	46319	128285
					897,57	71,88	54285	4347	–	9503	
42	2900-0000-0001 (пп)ТОО "BBC Company"	Мастика "Хамаст"	кг	1360,8	268		364694		364694	–	393870
					–		–		–	29176	
43	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1144	62333,92	23356,64	7131	2672	988	2934	10870
					30340,91	6826,92	3471	781	–	805	
44	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СГ-52	т	0,1414	521272		73708		73708	–	79605
					–		–		–	5897	

45	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6,8	171,91	1,62	1169	11	1066	65	1333
					13,53	0,29	92	2	–	99	
46	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	3	4909	–	14727	–	7675	6911	23369
					2350,67	–	7052	–	–	1731	
	2.2 Отводящий трубопровод										
47	1106-0101-0119	Обоймы бетонные. Устройство В15 НР = 91 %	м3	2,4	24062,08	1272,08	57749	3053	48436	6235	69103
					2608,33	246,67	6260	592	–	5119	
48	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка - АС13 НР = 98 %	м трубопровода	3,343	5825,9	86,45	19476	289	15474	3720	25052
					1110,68	24,83	3713	83	–	1856	
49	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3	68,67	1,67	206	5	137	44	270
					21,33	–	64	–	–	20	
	2.3 Переливной трубопровод										
50	1106-0101-0113	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,04	26200	1050	1048	42	828	169	1314
					4450	200	178	8	–	97	
51	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00898	222494,43	1224,94	1998	11	1468	476	2672
					57795,1	445,43	519	4	–	198	
	2.4 Подводящий трубопровод										
52	1106-0101-0113	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,04	26200	1050	1048	42	828	169	1314
					4450	200	178	8	–	97	

53 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %		0,0054	222592,59	1296,3	1202	7	883	286	1607
				57777,78	370,37	312	2	–	119	
2.5 Камера лаза										
54 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,849	7281,51	3932,86	6182	3339	308	4324	11346
				2985,87	1329,8	2535	1129	–	840	
55 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918	–	15031
				–		–		–	1113	
56 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947		23894		23894	–	25806
				–		–		–	1912	
57 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101	–	3349
				–		–		–	248	
58 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00552	439492,75	5978,26	2426	33	2118	332	2979
				49818,84	1086,96	275	6	–	221	
59 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД1, МД2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0128	679140,63	5937,5	8693	76	7979	769	10219
				49843,75	1093,75	638	14	–	757	
60 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	599		2396		2396	–	2588
				–		–		–	192	

61	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	34		136		136	–	147
					–		–		–	11	
62	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00168	439880,95	5952,38	739	10	645	101	907
					50000	1190,48	84	2	–	67	
63	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	0,29	37820,69	1003,45	10968	291	4775	4581	16793
					20351,72	434,48	5902	126	–	1244	
64	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 - горловина К=1,050;	м3	0,3045	19369		5898		5898	–	6370
					–		–		–	472	
65	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	5,7	1289,82	210,53	7352	1200	1288	4069	12335
					853,33	50,35	4864	287	–	914	
66	2900-0000-0001 (пп)ТОО "BBC Company"	Мастика "Хамаст"	кг	85,5	268		22914		22914	–	24747
					–		–		–	1833	
67	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	2615,65	30,43	6016	70	3264	2170	8841
					1166,09	13,04	2682	30	–	655	
68	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм Крышка - 1.	м2	1,1	803		883		883	–	954
					–		–		–	71	

69 1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	1,1	2737,27	5,45	3011	6	2335	605	3905
				609,09	1,82	670	2	–	289	
70 2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 19мм. Крышка - №2	м2	0,36	803		289		289	–	312
				–		–		–	23	
71 1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	0,36	2736,11	5,56	985	2	764	197	1277
				608,33	–	219	–	–	95	
72 1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	37820	1003,33	11346	301	4940	4739	17372
				20350	433,33	6105	130	–	1287	
73 2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 - горловина К=1,050;	м3	0,3045	19369		5898		5898	–	6370
				–		–		–	472	
74 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0096	361770,83	1145,83	3473	11	1569	1726	5615
				197187,5	416,67	1893	4	–	416	
75 1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,7	1182,11	60,7	6738	346	5666	801	8142
				127,37	22,11	726	126	–	603	
76 1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-11,4	209,12	3,07	-2384	-35	-2145	-207	-2798
				17,89	1,4	-204	-16	–	-207	

2.6 Камера приборов

77	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	сборных железобетонных конструкций	0,849	7281,51	3932,86	6182	3339	308	4324	11346
					2985,87	1329,8	2535	1129	–	840	
78	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918	–	15031
					–		–		–	1113	
79	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947		23894		23894	–	25806
					–		–		–	1912	
80	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101	–	3349
					–		–		–	248	
81	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04355	439586,68	5970,15	19144	260	16712	2621	23506
					49873,71	1125,14	2172	49	–	1741	
82	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД1, НР = 118 %	т стальных элементов	0,0064	679218,75	5937,5	4347	38	3990	385	5111
					49843,75	1093,75	319	7	–	379	
83	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	599		2396		2396	–	2588
					–		–		–	192	
84	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	34		136		136	–	147
					–		–		–	11	

85	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00168	439880,95	5952,38	739	10	645	101	907
					50000	1190,48	84	2	–	67	
86	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,36	803		289		289	–	312
					–		–		–	23	
87	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	0,36	2736,11	5,56	985	2	764	197	1277
					608,33	–	219	–	–	95	
88	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	0,29	37820,69	1003,45	10968	291	4775	4581	16793
					20351,72	434,48	5902	126	–	1244	
89	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=1,050;	м3	0,3045	19369		5898		5898	–	6370
					–		–		–	472	
90	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	5,7	1289,82	210,53	7352	1200	1288	4069	12335
					853,33	50,35	4864	287	–	914	
91	2900-0000-0001 (пл)ТОО "BBC Company"	Мастика "Хамаст"	кг	85,5	268		22914		22914	–	24747
					–		–		–	1833	
92	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	2615,65	30,43	6016	70	3264	2170	8841
					1166,09	13,04	2682	30	–	655	

93	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство - отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	4,7	1182,34	60,85	5557	286	4672	660	6714
					127,45	21,91	599	103	–	497	
94	1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-9,4	209,15	3,09	-1966	-29	-1769	-170	-2307
					17,87	1,38	-168	-13	–	-171	

2.7 Крепление труб вентиляции

95	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2546	–	2546	–	753	1757	4647
					1793	–	1793	–	–	344	
96	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00536	329850,75	5970,15	1768	32	1469	322	2257
					49813,43	1119,4	267	6	–	167	
97	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,14	25314,29	1042,86	3544	146	3255	155	3995
					1021,43	192,86	143	27	–	296	

Итого по разделу 2	**6 589 457**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	881 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	285 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 080 264
Накладные расходы, тенге	854 171
Сметная прибыль (8 %), тенге	488 108

Раздел 3 Стены и днище резервуара N2

98	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками АС4 прим. п3. НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,37	7665,78	1468,76	48831	9356	22304	19710	74[illegible]4

				2695,6	596,08	7171	3797	–	5483	
99	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В7,5 (АС-7) НР = 91 %	м3	6,37	21058,08	1042,86	134140	6643	120970	7079	152517
					1024,65	196,55	6527	1252	–	11298	
100	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - В25, F100 W6 НР = 91 %	м3	62,6	32676,58	2822,24	2045554	176672	1440980	440581	2685026
					6835,5	898,61	427902	56253	–	198891	
101	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2361	195387		46131		46131	–	49821
					–		–		–	3690	
102	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,334	186614		62329		62329	–	67315
					–		–		–	4986	
103	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2479	192867		819280		819280	–	884822
					–		–		–	65542	
104	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 - КП-1 АС12	т	0,088	211223		18588		18588	–	20075
					–		–		–	1487	
105	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН1 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0634	648990,54	5977,92	41146	379	37605	3815	48558
					49873,82	1119,87	3162	71	–	3597	

106	1113-0301-1409	Окраска эмалями ХС-710 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	3,8	264,74	1,58	1006	6	947	37	1126
					13,95	–	53	–	–	83	
107	1111-0101-0407	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	51,3	806,14	13,68	41355	702	14205	24970	71631
					515,56	2,26	26448	116	–	5306	
108	2205-0105-0101	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	51,3	1647		84491		84491	–	91250
					–		–		–	6759	
109	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15 НР = 94 %	м2 стяжки	51,3	690,88	24,52	35442	1258	19933	13951	53344
					277,8	11,52	14251	591	–	3951	
110	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 - до 80мм. НР = 94 % К=12,000;	м2 стяжки	615,6	103,06	4,29	63445	2638	58751	3035	71798
					3,34	1,91	2056	1173	–	5318	
111	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	166,95	1289,9	210,67	215349	35172	37707	119191	361303
					853,37	50,34	142470	8405	–	26763	
112	2900-0000-0001 (пп)Прайслист	Холодная асфальтовая мастика Хамаст	кг	2504,3	1		2504		2504	–	2704
					–		–		–	200	

113 1107-0504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка НР = 118 %	сборных конструкций	6	2703,67	1357,67	16222	8146	666	10583	28949
				1235	259,83	7410	1559	–	2144	
114 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	5,7	51639		294342		294342	–	317889
				–		–		–	23547	
115 2988-8888-8910	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 22,5 на 25	м3	5,7	635		3620		3620	–	3910
				–		–		–	290	
116 2988-8888-8911	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 25 на 27,5	м3	5,7	568		3238		3238	–	3497
				–		–		–	259	
117 2988-8888-8912	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: с 27,5 на 30	м3	5,7	736		4195		4195	–	4531
				–		–		–	336	
118 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,06364	420254,56	10873,66	26745	692	13417	14998	45082
				198554,37	1162,79	12636	74	–	3339	
119 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В25 Ас4 НР = 91 %	м3	0,6	25316,67	1041,67	15190	625	13950	667	17126
				1025	196,67	615	118	–	1269	
120 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	60,48	639,96	25,17	3870[illegible]	1522	20195	16624	59755
				280,89	11,52	169[illegible]	697	–	4426	

121	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	362,88	90,97	4,29	33011	1555	30196	1834	37633
					3,47	1,9	1260	691	–	2788	
122	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	3,024	37820,11	1004,63	114368	3038	49792	47765	175104
					20349,87	433,53	61538	1311	–	12971	
123	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,175	19369		61497		61497	–	66417
					–		–		–	4920	
124	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	60,48	639,96	25,17	38705	1522	20195	16624	59755
					280,89	11,52	16988	697	–	4426	
125	2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	60,48	604		36530		36530	–	39452
					–		–		–	2922	
126	1141-0101-0104	Поверхности бетонные . Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм - НР = 79 %	м2	60,48	1198,13	300,3	72463	18162	16	46319	128285
					897,57	71,88	54285	4347	–	9503	
127	2900-0000-0001 (пл)ТОО "BBC Company"	Мастика "Хамаст"	кг	1360,8	268		364694		364694	–	393870
					–		–		–	29176	
128	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1144	62333,92	23356,64	7131	2672	988	2934	10870

				30340,91	6826,92	3471	781	–	805	
129	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СГ-52	т	0,1414	521272	73708	73708	–	–	79605
					–	–	–		5897	
130	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 - за 2 раза НР = 69 % К=2,000;	м2	6,8	171,91	1,62	1169	11	1066	65	1333
					13,53	0,29	92	2	–	99	
131	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	3	4909	–	14727	–	7675	6911	23369
					2350,67	–	7052	–	–	1731	
3.2 Отводящий трубопровод											
132	1106-0101-0119	Обоймы бетонные. Устройство В15 НР = 91 %	м3	2,4	24062,08	1272,08	57749	3053	48436	6235	69103
					2608,33	246,67	6260	592	–	5119	
133	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка - АС13 НР = 98 %	м трубопровода	3,343	5825,9	86,45	19476	289	15474	3720	25052
					1110,68	24,83	3713	83	–	1856	
134	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	3	68,67	1,67	206	5	137	44	270
					21,33	–	64	–	–	20	
3.3 Переливной трубопровод											
135	1106-0101-0113	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,04	26200	1050	1048	42	828	169	1314
					4450	200	178	8	–	97	
136	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00898	222494,43	1224,94	1998	11	1468	476	26[illegible]

				57795,1	445,43	519	4	–	198	

3.4 Подводящий трубопровод

137 1106-0101-0113	Опоры бетонные под трубы. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,04	26200	1050	1048	42	828	169	1314
				4450	200	178	8	–	97	
138 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0054	222592,59	1296,3	1202	7	883	286	1607
				57777,78	370,37	312	2	–	119	

3.5 Камера лаза

139 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,849	7281,51	3932,86	6182	3339	308	4324	11346
				2985,87	1329,8	2535	1129	–	840	
140 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918	–	15031
				–		–		–	1113	
141 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947		23894		23894	–	25806
				–		–		–	1912	
142 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101	–	3349
				–		–		–	248	
143 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00552	439492,75	5978,26	2426	33	2118	332	2979
				49818,84	1086,96	275	6	–	221	

144	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД1, МД2 НР = 118 %	т стальных элементов	0,0128	679140,63	5937,5	8693	76	7979	769	10219
					49843,75	1093,75	638	14	–	757	
145	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	599		2396		2396	–	2588
					–		–		–	192	
146	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	34		136		136	–	147
					–		–		–	11	
147	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00168	439880,95	5952,38	739	10	645	101	907
					50000	1190,48	84	2	–	67	
148	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	0,29	37820,69	1003,45	10968	291	4775	4581	16793
					20351,72	434,48	5902	126	–	1244	
149	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 - горловина К=1,050;	м3	0,3045	19369		5898		5898	–	6370
					–		–		–	472	
150	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	5,7	1289,82	210,53	7352	1200	1288	4069	12335
					853,33	50,35	4864	287	–	914	
151	2900-0000-0001 (пп)ТОО "BBC Company"	Мастика "Хамаст"	кг	85,5	268		22914		22914	–	24747
					–		–		–	1833	

152	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	2615,65	30,43	6016	70	3264	2170	8841
					1166,09	13,04	2682	30	–	655	
153	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм Крышка - 1.	м2	1,1	803		883		883	–	954
					–		–		–	71	
154	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	1,1	2737,27	5,45	3011	6	2335	605	3905
					609,09	1,82	670	2	–	289	
155	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 19мм. Крышка - №2	м2	0,36	803		289		289	–	312
					–		–		–	23	
156	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	0,36	2736,11	5,56	985	2	764	197	1277
					608,33	–	219	–	–	95	
157	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	37820	1003,33	11346	301	4940	4739	17372
					20350	433,33	6105	130	–	1287	
158	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 - горловина К=1,050;	м3	0,3045	19369		5898		5898	–	6370
					–		–		–	472	
159	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0096	361770,83	1145,83	3473	11	1569	1726	5615
					197187,5	416,67	1893	4	–	416	
160	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	5,7	1182,11	60,7	6738	346	5666	801	8142

				127,37	22,11	726	126	–	603	
161	1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-11,4	209,12	3,07	-2384	-35	-2145	-207	-2798
					17,89	1,4	-204	-16	–	-207	
3.6 Камера приборов											
162	1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,849	7281,51	3932,86	6182	3339	308	4324	11346
					2985,87	1329,8	2535	1129	–	840	
163	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13918		13918		13918	–	15031
					–		–		–	1113	
164	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11947		23894		23894	–	25806
					–		–		–	1912	
165	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3101		3101		3101	–	3349
					–		–		–	248	
166	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,04355	439586,68	5970,15	19144	260	16712	2621	23506
					49873,71	1125,14	2172	49	–	1741	
167	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МД1, НР = 118 %	т стальных элементов	0,0064	679218,75	5937,5	4347	38	3990	385	5111

				49843,75	1093,75	319	7	–	379	
168	2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	4	599		2396		2396	–	2588
					–		–		–	192
169	2113-0201-1104	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	34		136		136	–	147
					–		–		–	11
170	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00168	439880,95	5952,38	739	10	645	101	907
					50000	1190,48	84	2	–	67	
171	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,36	803		289		289	–	312
					–		–		–	23	
172	1110-0107-0612	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	0,36	2736,11	5,56	985	2	764	197	1277
					608,33	–	219	–	–	95	
173	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	0,29	37820,69	1003,45	10968	291	4775	4581	16793
					20351,72	434,48	5902	126	–	1244	
174	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014 К=1,050;	м3	0,3045	19369		5898		5898	–	6370
					–		–		–	472	
175	1141-0101-0103	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	5,7	1289,82	210,53	7352	1200	1288	4069	12335
					853,33	50,35	4864	287	–	914	
176	2900-0000-0001 (пп)ТОО "BBC Company"	Мастика "Хамаст"	кг	85,5	268		22914		22914	–	24747

				–		–		–	1833	
177	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,3	2615,65	30,43	6016	70	3264	2170	8841
					1166,09	13,04	2682	30	–	655	
178	1111-0101-1903	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство - отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	4,7	1182,34	60,85	5557	286	4672	660	6714
					127,45	21,91	599	103	–	497	
179	1111-0101-1904	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903 НР = 94 % К=-2,000;	м2 покрытия	-9,4	209,15	3,09	-1966	-29	-1769	-170	-2307
					17,87	1,38	-168	-13	–	-171	
	3.7 Крепление труб вентиляции										
180	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР = 98 %	сальник	1	2546	–	2546	–	753	1757	4647
					1793	–	1793	–	–	344	
181	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00536	329850,75	5970,15	1768	32	1469	322	2257
					49813,43	1119,4	267	6	–	167	
182	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,14	25314,29	1042,86	3544	146	3255	155	3995
					1021,43	192,86	143	27	–	296	

Итого по разделу 3	**6 589 457**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	881 399
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	285 515
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 080 264

	. Накладные расходы, тенге	854 171
	Сметная прибыль (8 %), тенге	108
	Итого по смете	**13 414 336**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 786 947
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	717 108
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	214 628
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 160 528
	Накладные расходы, тенге	1 756 098
	Сметная прибыль (8 %), тенге	993 655
	Итого по смете на подряд, тенге	**13 414 336**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	268 287
	Итого по главам 1-8	13 682 623
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	496 679
	Итого по главам 1-9	14 179 302
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**283 586**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**14 462 888**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	10 702 537
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	3 760 351
	- в текущих и прогнозных ценах	**15 321 405**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	11 237 664
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	4 083 741
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**13 789 264**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 654 712**
	Всего по сметному расчету	**15 443 976**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

С.К. Булимиров

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

К.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети электроснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 12

за май 2020 года

Внутриплощадочные сети электроснабжения

Основание: 4-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Фундамент под ДГУ-1										
1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	17	1033,71	–	17573	–	–	12653	32644
					1033,71	–	17573	–	–	2418	
2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	11,7	28,29	28,29	331	331	–	89	454
					–	10,51	–	123	–	34	

3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	11,7	28,29	28,29	331	331	–	89	454
				–	10,51	–	123	–	34	
4 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11,7	703,76	–	8234	–	–	5928	15295
				703,76	–	8234	–	–	1133	
5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	28,3	28,3	150	150	–	40	205
				–	10,57	–	56	–	15	
6 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	5,3	22,45	22,45	119	119	–	32	163
				–	8,3	–	44	–	12	
7 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F100 НР = 91 %	м3	0,8	21478,75	1043,75	17183	835	15528	889	19518
				1025	196,25	820	157	–	1446	
8 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	1444,75	742	5779	2968	1016	3325	9832
				448,75	255,75	1795	1023	–	728	
9 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	2046,88	1041	16375	8328	3008	9349	27782
				629,88	360,5	5039	2884	–	2058	

10 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3089,75	1646,75	12359	6587	2103	7048	20960
				917,25	576	3669	2304	–	1553	
11 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,9	20291		58844		58844		63552
12 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	16774		36433		36433		39348
13 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 - МУ НР = 91 %	м3	0,2	22955	1215	4591	243	3771	572	5576
				2885	260	577	52	–	413	
14 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	37	818,84	18,46	30297	683	21237	7865	41215
				226,41	2,16	8377	80	–	3053	
15 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,204	661220,59	1161,76	134889	237	94422	36694	185310
				197205,88	455,88	40230	93	–	13727	
16 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,8	5397,22	858,89	9715	1546	3691	4759	15632
				2487,78	325	4478	585	–	1158	
17 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,9	7665,56	1468,89	6899	1322	3151	2785	10459
				2695,56	596,67	2426	537	–	775	

Раздел 2 Фундамент под трансформаторную подстанцию

2.1 Фундаменты под КТП

18	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	86,24	139,17	132,43	12002	11421	–	2274	15418
					6,74	29,89	581	2578	–	1142	
19	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,5	1240,29	–	4341	–	–	3126	8064
					1240,29	–	4341	–	–	597	
20	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - в резерв для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	88,94	28,3	28,3	2517	2517	–	675	3447
					–	10,55	–	938	–	255	
21	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - из резерва для засыпки. НР = 72 %	м3 грунта	84,3	28,3	28,3	2386	2386	–	640	3268
					–	10,55	–	889	–	242	
22	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	84,3	703,72	–	59324	–	–	42713	110200
					703,72	–	59324	–	–	8163	
23	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м - разравнивание лишнего грунта НР = 72 %	м3 грунта	4,64	28,23	28,23	131	131	–	35	179
					–	10,56	–	49	–	13	
24	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	4,64	22,41	22,41	104	104	–	28	143

				–	8,41	–	39	–	11	
25 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W4 F100 НР = 91 %	м3	0,7	21477,14	1042,86	15034	730	13587	778	17077
				1024,29	197,14	717	138	–	1265	
26 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3090	1647	6180	3294	1051	3526	10482
				917,5	576,5	1835	1153	–	776	
27 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	2047	1041	8188	4164	1504	4674	13891
				630	360,25	2520	1441	–	1029	
28 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1444,67	741,83	8668	4451	1524	4989	14750
				448,83	255,83	2693	1535	–	1093	
29 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	16774		27342		27342		29529
30 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,318	20291		47035		47035		50798
31 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В7,5 W4 F100 - МУ НР = 91 %	м3	0,22	22959,09	1218,18	5051	268	4148	629	6134
				2886,36	254,55	635	56	–	454	
32 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	29,2	818,9	18,49	23912	540	16761	6207	32529

				226,4	2,16	6611	63	–	2410	
33 1106-0701-0101	Балки фундаментные В25, F100, W4. Устройство НР = 91 %	м3	4	40929	3693,25	163716	14773	108243	39461	219431
				10175	666	40700	2664	–	16254	
34 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03232	192867		6233		6233		6732
35 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1461	186614		27264		27264		29445
36 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,0194	63092,78	15515,46	1224	301	29	912	2307
				46082,47	5567,01	894	108	–	171	
37 2301-0201-0180	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,4	2346		33782		33782		36485
38 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0014	469285,71	2142,86	657	3	265	356	1094
				277857,14	1428,57	389	2	–	81	
39 1106-0101-0101	Монолитные заделки В7,5, F100, W4. Устройство НР = 91 %	м3	0,42	21476,19	1042,86	9020	438	8152	467	10246
				1023,81	197,62	430	83	–	759	
40 1109-0701-0104	Площадка ПМ-1 (2 шт). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	1	130825	26899	130825	26899	4176	74866	222146
				99750	8751	99750	8751	–	16455	

41 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=1,032;	т	1,18853	491541		584211		584211		630948
42 1109-0606-0110	Площадка ПМ-2. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,15168	47689,46	6384,59	54923	7353	3750	31156	92965
				38048,76	1158,31	43820	1334	–	6886	
43 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	40,53	75,23	2,2	3049	89	1488	1021	4396
				36,32	0,2	1472	8	–	326	
44 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	40,53	136,98	3,11	5552	126	3706	1199	7291
				42,44	0,44	1720	18	–	540	
45 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,2	5397,81	859,38	17273	2750	6562	8462	27794
				2487,81	325,31	7961	1041	–	2059	
46 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,6	7665,63	1468,75	12265	2350	5602	4951	18593
				2695,63	596,25	4313	954	–	1377	

Раздел 3 Трансформаторная подстанция

3.0 Подраздел без наименования

47 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	70712	37603	70712	37603	3841	29934	108698
				29268	12307	29268	12307	–	8052	

48	5108-0102-0412(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1045130		1045130		–		1045130
49	5108-0101-0105(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	779933		779933		–		779933
50	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	2	167504,5	13942,5	335009	27885	36884	167757	542987
					135120	2386	270240	4772	–	40221	
51	5800-0000-0001(пл)(об)ТОО "Компания Логан"	Дизель-генераторная 100кВА, 380В, в утепленном блок контейнере АД-100	шт	1	5888393		5888393		–		5888393
									5888393	–	

Итого	**10 479 322**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	673 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	174 256
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 982
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 190 344
- оборудование, тенге	7 713 456
Накладные расходы, тенге	522 953

	Сметная прибыль (8 %), тенге	204 881
	Итого по смете на подряд, тенге	**10 [illegible] 322**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	55 317
	Итого по главам 1-8	10 534 639
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	102 409
	Итого по главам 1-9	10 637 048
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**58 472**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**10 695 520**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	7 914 685
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	2 780 835
	- в текущих и прогнозных ценах	**11 330 406**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	8 310 419
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	3 019 987
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**10 197 366**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**1 223 684**
	Всего по сметному расчету	**11 421 049**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода и водопроводных сооружений в с. Заря, Подстепное, Бирлик Павлодарского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 25.06.2019 г., доп.соглашения 57/1 от 12.09.2019г, № 57/2 от 28.10.2019 г, № 57/3 от 13.11.19, 57/5 от 20.02.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 13
за май 2020 года
Площадка водозаборных сооружений - НВК

Основание: корректирующая смета № 2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДОБАВИТЬ									
		Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой L=360,8									
42	сч-ф	Установка очистки воды комбинированная	к-т	1	88080357		88080357		–	–	88080357
					–		–		88080357	–	
		Итого по смете					**88 080 357**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					88 080 357				
		Итого по смете на подряд, тенге					**88 080 357**				
	НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)					0				
		Итого по главам 1-8					88 080 357				

НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	0
	Итого по главам 1-9	88 080 357
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**0**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**88 080 357**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (МРП = 2552 тенге)	65 179 464
	2020 г. - 26% (МРП = 2613 тенге)	22 900 893
	- в текущих и прогнозных ценах	**93 308 807**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 74% (Иинф = 1,050)	68 438 437
	2020 г. - 26% (Иинф = 1,086)	24 870 370
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**83 977 926**
	Налог на добавленную стоимость 12 %	**10 077 351**
	Всего по сметному расчету	**94 055 277**

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

_____ С.К. Булимисов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Ахмагамбетов

Эксперт технического надзора ТОО "SD ПРОЕКТ КОНСАЛТИНГ"

_____ К.К. Исаев

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров