Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство биотермической ямы в н.п. Боген Аральского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		24	20.03.2020 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство биотермической ямы в н.п. Боген Аральского района Кызылординской области	12 994 679,38	6 286 114,22	12 008 970						754 333,71	**7 040 447,93**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Узаков Т.

Авторский надзор:
филиала "Енбек-Кызылорда" РГП НА ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

Садабаев Е.

Технадзор:
ТОО "SMORDA GRUPP"

Смаилов Е.

Подрядчик:
ТОО «Намыс-Құрылыс»

Өтеулі Ә.

ФОРМА 2

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик:ТОО "Намыс-Құрылыс"

Договор: № 24 от 20.03.2020г.

Наименования строительство и его адрес: Строительство биотермической ямы в н.п. Боген Аральского района Кызылординской области

АКТ

Приемки выполненных работ за июль месяц 2020 год

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. БИОТЕРМИЧЕСКАЯ ЯМА					
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2770,42	426368
20	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	-Плита монолитная перекрытия. Устройство	м3		4,04	13281,68	53658
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1-928)	чел-ч	8,14	32,886	928	30518
20.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4213	1,702	1101,05	1874
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8017,79	32392
20,3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,010908	4249	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,010908	1088,00	11,87
20.4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4843	1,957	15	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20.5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3915	1,582	5764	9117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3915	1,582	1088,00	1721,22
20.6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0118	0,047672	4329	206

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,047672	1554,00	74,08
20. 7 0201	3403-0102 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0212	0,085648	79	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,061812	2465	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,061812	1088,00	67,25
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2365,81	9558
20. 9 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,118	0,47672	70	33
20.10 0303	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0066	0,026664	53953	1439
20.11 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0302	0,122008	58360	7120
20.12 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00061	0,002464	26517	65
20.13 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 4.83-75	кг	0,38	1,535	310	476
20.14 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0017	0,006868	30	0,21
20.15 0104	2701-0101 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,214	4,905	907	4448
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3361,95	13582
		Накладные расходы	%	91		7296,19	29477
		Сметная прибыль	%	8		1646,23	6651
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22224,1	89785
21	2304-0302-0232 РСНБ РК 2015	-Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 2,0 м3 СТ РК 937-92(П26-3)2,02N3X2ШТ 2,5 Т	м3		4,04	49573	200275
		Сметная прибыль	%	8		3965,84	16022
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53538,84	216297
22	2305-0301-3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0156	213050	3324
		Сметная прибыль	%	8		17044	266

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				230094	3589
23	2105-0301-3202 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,1218	195353	23794
		Сметная прибыль	%	8		15628,24	1904
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				210981,24	25698
24	1112-0101-1601 РСНВ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Отрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли		10,3	100,09	1031
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2-946)	чел-ч	0,0446	0,45938	946	435
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00412	1088,01	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42,63	439
24. 3	3301-0201-0101 РСНВ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00412	2465	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00412	1088,00	4,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,986	10
24. 4	2113-0104-0804 РСНВ РК 2015	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,002575	101855	262
24. 5	2113-0703-0201 РСНВ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,005974	54,14	324
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				56,91	586
		Накладные расходы	%	92		39,22	404
		Сметная прибыль	%	8		11,14	115
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				150,45	1550
25	2105-0301-3002 РСНВ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 1 Т	т		0,0012	208224	250
		Сметная прибыль	%	8		16657,92	20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				224881,92	270
26	1106-0701-0202 РСНВ РК 2015	-Замоноличивание люка. Устройство	м3		0,2	32341,8	6468
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4-982)	чел-ч	4,15	0,83	982	815
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,615	0,123	1093,46	134
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4747,78	950
26. 3	3105-0501-0101 РСНВ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00054	4249	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00054	1088,00	0,59
26. 4	3104-0101-0101 РСНВ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2475	0,0495	39	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3105-0101-0102 РСНВ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,5944	0,11888	5764	685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5944	0,11888	1088,00	129,34
26. 6	3105-0102-0102 РСНВ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0072	0,00144	4329	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	0,00144	1554,00	2,24
26. 7	3106-0103-0501 РСНВ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	0,4165	174	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	3301-0201-0101 РСНВ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0107	0,00214	2465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0107	0,00214	1088,00	2,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3867,15	773
26. 9	2102-0101-2701 РСНВ РК 2015 7473-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ	м3	1,015	0,203	23516	4774
26.10	2113-0812-1035 РСНВ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,0005	212247	106
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24399,36	4880
		Накладные расходы	%	91		4320,48	864
		Сметная прибыль	%	8		2932,98	587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39595,26	7919
27	1109-0601-0101 РСНВ РК 2015	-Металлоконструкции люка. Монтаж	т конструкций		0,168	80728,8	13562
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3-910)	чел-ч	82,1	13,793	910	12551
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,22	0,20496	1275,16	261
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				76266,7	12813
27. 3	3106-0103-0101 РСНВ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,76	0,12768	295	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 4	3105-0102 0102 РСНВ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,49	0,08232	4329	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,49	0,08232	1554,00	127,93
27. 5	3403-0202 0101 РСНВ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2	0,0336	28	0,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 6	3106-0103 0701 РСНВ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,06	0,01008	181	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 7	3301-0201 0101 РСНВ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,73	0,12264	2465	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,73	0,12264	1088,00	133,43
27. 8	3106-0202 0501 РСНВ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,7	0,1176	26	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4179,52	702
27. 9	2105-0307 1013 РСНВ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,00504	70	0,35
27.10	2105-0310 1108 РСНВ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,003142	3360	11
27.11	2113-0209 0401 РСНВ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00168	310	0,52
27.12	2113-0701 0401 РСНВ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,5	0,084	293	25
27.13	2113-0701 1002 РСНВ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,15	0,0252	147	4
27.14	2113-0804 0301 РСНВ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000017	1880677	32
27.15	2113-0812 1045 РСНВ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000118	220651	26
27.16	2204-0101 0502 РСНВ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000052	433151	23
27.17	2204-0601 0602 РСНВ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000101	572135	58
27.18	2105-0204 0703 РСНВ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000326	402893	131

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1838,28	309
		Накладные расходы	%	69		52624,02	8841
		Сметная прибыль	%	8		10668,23	1792
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				144021,04	24196
28	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкций люка 1 Т	тн		0,0462	61499	2841
		Сметная прибыль	%	8		49199,28	2273
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				664190,28	30686
29	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 1 Т	т		0,042	231584	9727
		Сметная прибыль	%	8		18526,72	778
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				250110,72	10505
30	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0042	199167	837
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	0,8316	1000	832
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001512	1282,14	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				198461,58	834
30. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00063	4329	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00063	1554,00	0,98
30. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000882	2465	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000882	1088,00	0,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1167	5
		Накладные расходы	%	91		180600,04	759
		Сметная прибыль	%	8		30381,36	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				410148,4	1723
31	2106-0408-0701 РСНБ РК 2015	-Конструкции под установку крышек вентиляторов и обрамление проемов в кровле из прокатных профилей и толстолистовой стали 1 Т	т		0,01644	418853	6886
		Сметная прибыль	%	8		33508,24	551
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				452361,24	7437
32	2105-0101-	-Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными	т		0,0945	231584	21885

1	2	3	4	5	6	7	8
	0402 РСНВ РК 2015	кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		18526,72	1751
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				250110,72	23635
33	2105-0201-0502 РСНВ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 1 Т	т		0,02452	216670	5313
		Сметная прибыль	%	8		17333,6	425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				234003,6	5738
34	1106-0301-0407 РСНВ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,00144	362621	522
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	0,28512	1000	285
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,000518	1282,21	0,66
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				198461,58	286
34. 3	3105-0102-0102 РСНВ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000216	4329	0,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000216	1554,00	0,34
34. 4	3301-0201-0101 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000302	2465	0,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000302	1088,00	0,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1167	2
34. 5	2113-0210-0102 РСНВ РК 2015	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00144	163454	235
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				163454	235
		Накладные расходы	%	91		180600,04	260
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				586678,72	845
35	2109-0404-0201 РСНВ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		4	490	1960
		Сметная прибыль	%	8		39,2	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				529,2	2117
36	1113-0301-0406 РСНВ	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		13,7	77,62	1063

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,40415	1235	499
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00274	1087,99	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,65	502
36. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00137	4249	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00137	1088,00	1,49
36. 4 0301	3105-0402 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00137	27	0,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00137	2465	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00137	1088,00	1,49
36. 6 0101	3104-0301 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,15344	137	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН.				2,21	30
36. 7 0502	2204-0101 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003т		0,00009	0,001233	433151	534
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				38,98	534
		Накладные расходы	%	69		25,29	346
		Сметная прибыль	%	8		8,23	113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				111,15	1523
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К-2	-Поверхности металлические отгрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		13,7	165,28	2264
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0426	0,58362	1000	584
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00548	1087,99	6
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,04	590
37. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00274	4249	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00274	1088,00	2,98
37. 4	3105-0402	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН	маш.-ч	0,0002	0,00274	27	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8
0301 РСНВ РК 2015 (0,59 т)							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5 0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00274	2465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00274	1088,00	2,98
37. 6 0101	3104-0301 РСНВ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,1781	137	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,13	43
37. 7 0501	2204-0601 РСНВ РК 2015	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000029	0,000384	386750	148
37. 8 0402	2204-0705 РСНВ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002466	604017	1490
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,55	1638
		Накладные расходы	%	69		29,69	407
		Сметная прибыль	%	8		15,6	214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				210,57	2859
38	1108-0101-0202 РСНВ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		2,12	4727,36	10022
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	1,802	835	1505
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	1,145	1119,41	1281
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1314,23	2786
38. 3 0102	3106-0102 РСНВ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,9752	2338	2280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,9752	1088,00	1061,02
38. 4 0101	3403-0402 РСНВ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	1,95	14	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 5 0102	3105-0502 РСНВ РК 2015	-Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,1696	4575	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,1696	1300,00	220,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1454,36	3083

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 6 0603	2101-02 РСНБ РК 20	-Щебень из плотных горных пород для стр ительных работм3 м1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-200		1,15	2,438	2225	5425
38. 7 1405	2113-07 РСНБ РК 20	-Вода техническая	м3	0,15	0,318	30	10
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2563,25	5434
		Накладные расходы	%	93		1222,23	2591
		Сметная прибыль	%	8		475,97	1009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6425,56	13622
39	1106-0101- 0101 РСНБ РК 2015	-Отмостка бетонная. Устройство	м3		2,2	22184,88	48807
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762	чел-ч	1,35	2,97	762	2263
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,39886	1550,66	618
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1309,83	2882
39. 3 0201	3104-01 РСНБ РК 20	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,056	15	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4 0102	3105-01 РСНБ РК 20	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,18	0,396	4329	1714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,396	1554,00	615,38
39. 5 0101	3301-02 РСНБ РК 20	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00286	2465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00285	1088,00	3,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				789,62	1737
39. 6 0101	2102-01 РСНБ РК 20	-Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-20 0	м3	1,02	2,244	18253	40960
39. 7 1101	2113-08 РСНБ РК 20	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,55	6994	3847
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20366,56	44806
		Накладные расходы	%	91		1191,95	2622
		Сметная прибыль	%	8		1870,15	4114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25246,98	55543
		ИТОГО П РАЗДЕЛУ 2	Тенге				525562

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3. БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА С НАВЕСОМ					
40	1111-0101-0204 РСНВ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,22	4160,81	920
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,24	0,7128	835	595
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,121	1088	132
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3303,8	727
40. 3	3105-0501-0101 РСНВ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0198	4249	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,0198	1088,00	21,54
40. 4	3106-0102-0102 РСНВ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1012	2338	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,1012	1088,00	110,11
40. 5	3403-0402-0101 РСНВ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,2046	14	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1470,91	324

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 6 1405	2113-0703 РСНВ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,033	30	0,99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,5	1
		Накладные расходы	%	94		3105,57	683
		Сметная прибыль	%	8		582,91	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7869,29	1731
41	2101-0201-0602 РСНВ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		0,22	2467	543
		Сметная прибыль	%	8		197,36	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2664,36	586
42	1109-0305-0301 РСНВ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,03747	87239,49	3269
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,5=1000)	чел-ч	73,6	2,758	1000	2758
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,010117	1277,85	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73945,02	2771
42. 3 0101	3106-0103 РСНВ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,610761	295	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4 0102	3105-0102 РСНВ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,004122	4329	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,004122	1554,00	6,41
42. 5 0304	3105-0402 РСНВ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,138639	93	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 6 0701	3106-0103 РСНВ РК 2015	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,044589	181	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 7 0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,005995	2465	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,005995	1088,00	6,52
42. 8 0501	3106-0202 РСНВ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,08693	26	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 6 1405	2113-0703 РСНВ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,033	30	0,99
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,5	1
		Накладные расходы	%	94		3105,57	683
		Сметная прибыль	%	8		582,91	128
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7869,29	1731
41	2101-0201-0602 РСНВ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 1,4 Т	м3		0,22	2467	543
		Сметная прибыль	%	8		197,36	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2664,36	586
42	1109-0305-0301 РСНВ РК 2015	-Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж конструкций	т конструкций		0,03747	87239,49	3269
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	73,6	2,758	1000	2759
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,010117	1277,85	13
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73945,02	2771
42. 3 0101	3106-0103 РСНВ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,610761	295	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 4 0102	3105-0102 РСНВ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,004122	4329	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,004122	1554,00	6,41
42. 5 0304	3105-0402 РСНВ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,138639	91	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 6 0701	3106-0103 РСНВ РК 2015	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,044589	181	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 7 0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,005995	2465	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,005995	1088,00	6,52
42. 8 0501	3106-0202 РСНВ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,08693	26	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6291,5	236
42. 9 1013	2105-0307 РСНВ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001124	70	0,08
42.10 1108	2105-0310 РСНВ РК 2015	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000701	3360	2
42.11 0101	2107-0201 РСНВ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000039	60195	2
42.12 0901	2113-0201 РСНВ РК 2015	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000187	404706	76
42,13 0401	2113-0209 РСНВ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000375	310	0,12
42.14 0401	2113-0701 РСНВ РК 2015	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,073067	293	21
42.15 1002	2113-0701 РСНВ РК 2015	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,022107	147	3
42.16 0301	2113-0804 РСНВ РК 2015	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1880677	7
42.17 1045	2113-0812 РСНВ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000525	220651	116
42.18 0502	2204-0101 РСНВ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000012	433151	5
42.19 0602	2204-0601 РСНВ РК 2015 7827-74	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000022	72135	13
42.20 0703	2105-0204 РСНВ РК 2015	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000073	402893	29
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7347,99	275
		Накладные расходы	%	69		51022,06	1912
		Сметная прибыль	%	8		11060,92	414
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149322,48	5595
43	2301-0201-0164 РСНВ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 7,79 КГ	м		12,666	1886	23888
		Сметная прибыль	%	8		150,88	1911
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2036,88	25799
44	1106-0101-0102 РСНВ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3		0,26	7826,09	2035
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,41	1,147	910	1043
44. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2905	0,07553	1093,93	83
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4330,89	1126

1	2	3	4	5	6	7	8
44.3	3105-0501-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000702	4249	3
0101 РСНБ РК 2015							
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000702	1088,00	0,76
44.4	3104-0101-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,263	0,06838	39	3
0101 РСНБ РК 2015							
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44.5	3105-0101-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2785	0,07241	5764	417
0102 РСНБ РК 2015							
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2785	0,07241	1088,00	78,78
44.6	3105-0102-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0037	0,000962	4329	4
0102 РСНБ РК 2015							
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,000962	1554,00	1,49
44.7	3403-0102-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0084	0,002184	79	0,17
0201 РСНБ РК 2015							
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44.8	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,001456	2465	4
0101 РСНБ РК 2015							
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,001456	1088,00	1,58
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1657,49	431
44.9	2105-0307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СР-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,0975	70	7
1013 РСНБ РК 2015							
44.10	2107-0203-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0068	0,001768	58360	103
0305 РСНБ РК 2015							
44.11	2113-0102-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00007	26517	2
0801 РСНБ РК 2015							
44.12	2113-0209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,06188	310	19
0401 РСНБ РК 2015							
44.13	2113-0803-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,03978	6994	278
1101 РСНБ РК 2015							
44.14	2701-0101-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,16666	907	151
0104 РСНБ РК 2015							
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2155,51	560
	Накладные расходы	%		91	3941,11	1025
	Сметная прибыль	%		8	941,38	245
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12708,58	3304

1	2	3	4	5	6	7	8
45	1106-0301-0304 РСНВ РК 2015	-Болты поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,001175	35414,51	42
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	33,1	0,038893	1000	39
45.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3726	0,000438	1550,69	0,68
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				33677,81	40
45.0102	3105-0102 РСНВ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу 10 т	маш.-ч	0,37	0,000435	4329	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,000435	1554,00	0,68
45.0501	3106-0103 РСНВ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,62	0,001903	174	0,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45.0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,000003	2465	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,000003	1088,00	0,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1890,02	2
45.1035	2113-0812 РСНВ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002	0,000002	212247	0,5
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				424,49	-
		Накладные расходы	%	91		30646,81	36
		Сметная прибыль	%	8		5284,91	6
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				71346,22	84
46	2113-0201-0901 РСНВ РК 2015	-Болты строительные с гайкой ГОСТ 1759.0-87 1 Т	т		0,001175	404706	476
		Сметная прибыль	%	8		32376,48	38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				437082,48	514
47	1106-0301-0408 РСНВ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,00312	59167	185
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	0,18096	1000	181
47.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001123	1282,14	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58461,58	182
47.0102	3105-0102 РСНВ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу 10 т	маш.-ч	0,15	0,000468	4329	2

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000468	1554,00	0,73
47. 4	3301-0201-0101 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000655	2465	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000655	1068,00	0,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1167	4
		Накладные расходы	%	91		53200,04	166
		Сметная прибыль	%	8		8989,36	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				121356,4	379
48	2105-0101-0403 РСНВ РК 2015	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т		0,00312	228133	712
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		18250,64	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				246383,64	769
49	1109-0302-0301 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высотеконструкций здания до 25 м. Монтаж	т		0,091234	75303,4	6870
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	5,155	946	4876
49. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,329172	1310,87	432
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58178,62	5308
49. 3	3106-0103-0101 РСНВ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,009123	295	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 4	3105-0102-0102 РСНВ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,010948	4329	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,010948	1554,00	17,01
49. 5	3105-0104-0102 РСНВ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,292861	5530	1620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,292861	1300,00	380,72
49. 6	3105-0102-0105 РСНВ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,008029	8085	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,008029	1857,00	14,91
49. 7	3301-0201-	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,017334	2465	43

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНВ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,017334	1088,00	18,86
49. 8	3106-0202	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,133202	26	3
0501 РСНВ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19518,07	1781
49. 9	2105-0307	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из	кг	0,03	0,002737	70	0,19
1013 РСНВ РК 2015		стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98					
49.10	2105-0310	-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции	10 м	0,0187	0,001706	3360	6
1108 РСНВ РК 2015		6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)					
49.11	2106-0801	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	т	0,0002	0,000018	415412	8
0102 РСНВ РК 2015		с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т					
49.12	2107-0201	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,00103	0,000094	60195	6
0101 РСНВ РК 2015		шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86					
49.13	2113-0201	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00004	404706	16
0901 РСНВ РК 2015							
49.14	2113-0209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000912	310	0,28
0401 РСНВ РК 2015							
49,15	2113-0701	-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,109481	293	32
0401 РСНВ РК 2015							
49.16	2113-0701	-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,032844	147	5
1002 РСНВ РК 2015							
49.17	2113-0804	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1880677	17
0301 РСНВ РК 2015							
49.18	2113-0812	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00004	212247	9
1035 РСНВ РК 2015							
49.19	2204-0101	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000028	433151	12
0502 РСНВ РК 2015							
49.20	2204-0601	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000055	572135	31
0602 РСНВ РК 2015		7827-74					
49. 21	2105-0204	-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т	0,00194	0,000177	402893	71
0703 РСНВ РК 2015		полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2336,33	213
		Накладные расходы	%	69		40143,25	3662
		Сметная прибыль	%	8		9235,73	843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124682,38	11375
50	2105-0201-0502 РСНВ	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина	т		0,091234	216670	19768

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015	полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005					
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		17333,6	1581
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				234003,6	21349
51	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	-Закрепление вентиляционной трубы. Установка	т		0,002964	59167	175
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	0,171912	1000	172
51. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,001067	1282,14	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58461,58	173
51. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000445	4329	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000445	1554,00	0,69
51. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,000622	2465	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,000622	1088,00	0,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1167	3
		Накладные расходы	%	51		53200,04	158
		Сметная прибыль	%	8		6989,36	27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				121356,4	360
52	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т		0,002964	208224	617
		1 Т					
		Сметная прибыль	%	8		16657,92	49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				224881,92	667
53	1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода		0,003	587181,18	1762
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	398	1,194	1018	1215
53. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,58	0,06474	1448,62	94
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				436425,24	1309
53. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,94	0,00282	4329	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,94	0,00282	1554,00	4,38

1	2	3	4	5	6	7	8
53. 4 0101	3204-0102 РСНВ РК 2015	-Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	15,76	0,04728	6550	310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	15,76	0,04728	1554,00	73,47
53. 5 0501	3204-0105 РСНВ РК 2015	-Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	30	0,09	73	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 6 0101	3106-0101 РСНВ РК 2015	-Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,01044	1419	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,01044	1088,00	11,36
53. 7 0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,4	0,0042	2465	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	0,0042	1088,00	4,57
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117876,38	354
53. 8 2804	2102-0401 РСНВ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,6	0,0048	16850	81
53. 9 0301	2107-0201 РСНВ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,3	0,0009	40416	36
53.10 1404	2113-0703 РСНВ РК 2015	-Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	144	0,432	174	75
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				64140,8	192
		Накладные расходы	%	99		432060,99	1296
		Сметная прибыль	%	8		81539,37	245
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1100781,54	3302
54	2301-1201-1105 РСНВ РК 2015	-Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009 32,2 КГ	м		3	5056	15168
		Сметная прибыль	%	8		404,48	1213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5460,48	16381
55	1113-0301-0406 РСНВ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		3,908852	81,98	320
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,115311	1235	142
55. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000782	1088,04	0,85
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				36,65	143

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000391	4249	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000391	1088,00	0,43
55. 4	3105-0402 0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000391	27	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000391	2465	0,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000391	1088,00	0,43
55. 6	3104-0301 0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,043779	137	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	9
55. 7	2113-0704 3101 РСНБ РК 2015	-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000059	290315	17
55. 8	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000352	433151	152
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,34	169
		Накладные расходы	%	69		25,29	99
		Сметная прибыль	%	8		8,58	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,85	453
56	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,908852	165,28	646
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0426	0,166517	1000	167
56. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001564	1087,98	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,04	168
56. 3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000782	4249	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000782	1088,00	0,85
56. 4	3105-0402 0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000782	27	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
55. 3	3105-0101 РСНВ РК 15	01-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000391	4249	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000391	1088,00	0,43
55. 4	3105-0301 РСНВ РК 15	02-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000391	27	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 5	3301-0101 РСНВ РК 15	01-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000391	2465	0,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000391	1088,00	0,43
55. 6	3104-0101 РСНВ РК 15	01-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,043779	137	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,21	9
55. 7	2113-3101 РСНВ РК 15	04-Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-76	т	0,000015	0,000059	290315	17
55. 8	2204-0502 РСНВ РК 15	01-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000352	433151	152
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				43,34	169
		Накладные расходы	%	69		25,29	99
		Сметная прибыль	%	8		8,58	34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115,85	453
56	1113-0301406 РСНВ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		3,908852	165,28	646
56. 1		Затраты труда рабочих-строителей(3,5-1000)	чел-ч	0,0426	0,166517	1000	167
56. 2		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001564	1087,98	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,04	168
56. 3	3105-0101 РСНВ РК 15	01-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000782	4249	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000782	1088,00	0,85
56. 4	3105-0301 РСНВ РК 15	02-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000782	27	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 5 0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000782	2465	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000782	1088,00	0,85
56. 6 0101	3104-0301 РСНВ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,050815	137	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,13	12
56. 7 0501	2204-0601 РСНВ РК 2015	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000109	386750	42
56. 8 0402	2204-0705 РСНВ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000704	604017	425
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,55	467
		Накладные расходы	%	69		29,69	116
		Сметная прибыль	%	8		15,6	61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				210,57	823
57	1112-0101-0716 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		18	649,57	11692
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,5663	10,193	982	10010
57. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,081	1440,09	117
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				562,59	10127
57. 3 0102	3105-0102 РСНВ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0612	4329	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0612	1554,00	95,10
57. 4 0101	3403-0102 РСНВ РК 2015	-Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	0,5292	11	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5 0501	3403-0302 РСНВ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	1,17	16	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 6 0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0198	2465	49

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0198	1088,00	21,54
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				18,79	338
57. 7 0202	2113-0208 РСНВ РК 2015	-Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,1278	6115	781
57. 8 0414	2113-0211 РСНВ РК 2015	-Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	54,54	3	164
57. 9 9905	2204-0201 РСНВ РК 2015	-Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,36	1108	399
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				74,67	1344
		Накладные расходы	%	92		517,58	9316
		Сметная прибыль	%	8		93,37	1681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1260,52	22689
58	2110-0104-0522 РСНВ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 7,4 КГ	м2		18,9	2775	52448
		Сметная прибыль	%	8		222	4196
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2997	56643
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**172804**

на ПОДСОБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0307 РСНВ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		7,76	110,42	857
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00703	0,054553	762	42
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	0,118728	1554	185
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				29,13	226
1. 3 0103	3101-0201 РСНВ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0153	0,118728	6867	815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,118728	1554,00	184,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				105,07	815
		Накладные расходы	%	72		20,98	163
		Сметная прибыль	%	3		10,51	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				141,91	1101
2	1101-0205-0201 РСНВ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта		0,24	1423,98	342

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,62	0,3888	879	342
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1423,98	342
		Накладные расходы	%	72		1025,27	246
		Сметная прибыль	%	8		195,94	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2645,19	635
3	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта		3,5	14,71	51
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00387	0,013545	1300	18
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				5,03	18
3. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00387	0,013545	3800	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00387	0,013545	1300,00	17,61
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,71	51
		Накладные расходы	%	72		3,62	13
		Сметная прибыль	%	8		1,47	5
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19,79	69
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1,5	643,39	965
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,885	1,327	727	965
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				643,39	965
		Накладные расходы	%	72		463,24	695
		Сметная прибыль	%	8		88,53	133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1195,17	1793
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		3,5	131,75	461
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	0,378	638	241
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,091875	1088	100
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,46	341
5. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,091875	2338	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,091875	1088,00	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 4 0101	3403-0402 РСНВ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,3675	14	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,84	220
		Накладные расходы	%	72		70,17	246
		Сметная прибыль	%	8		16,15	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,07	763
6	1111-0101-0201 РСНВ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнениемтрамбовками	м3 подстилающего слоя		0,6	6203,03	3722
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5-835)	чел-ч	2,99	1,794	835	1498
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,18	1088	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2823,05	1694
6. 3 0101	3105-0501 РСНВ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,048	4249	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,048	1088,00	52,22
6. 4 0102	3106-0102 РСНВ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,132	2338	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,132	1088,00	143,62
6. 5 0101	3403-0402 РСНВ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,264	14	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				860,44	516
6. 6 0101	2101-0401 РСНВ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,672	2537	1705
6. 7 1405	2113-0703 РСНВ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,09	30	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2845,94	1708
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1592
		Сметная прибыль	%	6		708,54	425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9565,23	5739
7	1106-0101-0115 РСНВ	-Подбетонка из бетона В 3,5-100мм. Устройство	м3		0,48	3537,35	1698

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 4 0101	3403-0402 РСНВ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,3675	14	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,84	220
		Накладные расходы	%	72		70,17	246
		Сметная прибыль	%	8		16,15	57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,07	763
6	1111-0101-0201 РСНВ РК 2015	-Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,6	6203,03	3722
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5-835)	чел-ч	2,99	1,794	835	1498
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,18	1088	196
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2823,05	1694
6. 3 0101	3105-0501 РСНВ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,048	4249	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,048	1088,00	52,22
6. 4 0102	3106-0102 РСНВ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,132	2338	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,132	1088,00	143,62
6. 5 0101	3403-0402 РСНВ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,264	14	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				860,44	516
6. 6 0101	2101-0401 РСНВ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	0,672	2537	1705
6. 7 1405	2113-0703 РСНВ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,09	30	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2845,94	1708
		Накладные расходы	%	94		2653,67	1592
		Сметная прибыль	%	8		708,54	425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9565,23	5739
7	1106-0101-0115 РСНВ	-Подбетонка из бетона В 3,5-100мм. Устройство	м3		0,48	3537,35	1698

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	0,8592	910	782
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,138144	1103,87	152
		ИТОГО СПЛАВ ТРУДА:				1946,59	934
7. 3	3105-0501-Автопогруз ки, 5 т		маш.-ч	0,0027	0,001296	4249	6
0101 РСНВ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,001296	1088,00	1,41
7. 4	3104-0101-Вибратор г бинный		маш.-ч	0,1071	0,051408	39	2
0101 РСНВ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3105-0101-Краны баше ые, 8 т		маш.-ч	0,2606	0,125088	5764	721
0102 РСНВ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,125088	1088,00	136,10
7. 6	3105-0102-Краны на а томобильном ходу, 10 т		маш.-ч	0,0098	0,004704	4329	20
0102 РСНВ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,004704	1554,00	7,31
7. 7	3403-0102-Пилы элект ческие цепные		маш.-ч	0,001	0,00048	79	0,04
0201 РСНВ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	3106-0103-Установки стоянного тока для ручной дуговой сварк		маш.-ч	0,043	0,02064	174	4
0501 РСНВ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 9	3301-0201-Автомобили ортовые, до 5 т		маш.-ч	0,0147	0,007056	2465	17
0101 РСНВ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,007056	1088,00	7,68
		ИТОГО ЭКСП ТАЦИЯ МАШИН:				1603,97	770
7.10	2105-0307-Проволока рочечекатаная обычной точности в мотках		кг	0,102	0,04896	70	3
1013 РСНВ РК 2015	стали СВ-08А иаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98						
7.11	2107-0203-Доски обре ые хвойных пород длиной до 6,5 м, шири		м3	0,0004	0,000192	58360	11
0305 РСНВ РК 2015	от 75 мм до 0 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-						
7.12	2113-0102-Известь ст ительная негашеная комовая, сорт 1, ГОС		т	0,0001	0,000048	26517	1
0801 РСНВ РК 2015	9179-77						
7.13	2113-0209-Гвозди стр тельные с плоской головкой ГОСТ 283-75		кг	0,02	0,0096	310	3
0401 РСНВ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
7.14	2113-0803 1101 РСНБ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0144	6994	101
7.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000024	212247	5
7.16	2113-0703 1405 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0073	0,003504	30	0,11
7.17	2701-0101 0105 РСНБ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,01728	1236	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				304,48	146
		Накладные расходы	%	91		1771,4	850
		Сметная прибыль	%	8		424,7	204
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5733,45	2752
8	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	м3		0,4896	18547	9081
		Сметная прибыль	%	8		1483,76	726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				20030,76	9807
9	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	-Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		2,88	24018,05	69172
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	2,82	8,122	928	7537
9.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,651168	1096,04	714
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2864,77	8251
9.3	3105-0501 0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,007776	4249	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,007776	1088,00	8,46
9.4	3104-0101 0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,483264	39	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.5	3105-0101 0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,61344	5764	3536
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,61344	1088,00	667,42
9.6	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,011232	4329	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,011232	1554,00	17,45
9.7	3403-0102 0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,021312	79	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 8	3301-0201 0101 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,01872	2465	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,01872	1088,00	20,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1279,24	3684
9. 9	2102-0101 0301 РСНВ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,923	18609	54398
	2105-0307 1013 РСНВ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из ст стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,8064	70	56
9. 10	2107-0203 0305 РСНВ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,006336	58360	370
9. 11	2113-0102 0801 РСНВ РК 2015	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00072	26517	19
9. 12	2113-0209 0401 РСНВ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,5184	310	161
9. 14	2113-0803 1101 РСНВ РК 2015	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,254016	6994	1777
9. 15	2113-0703 1405 РСНВ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00283	0,00815	30	0,24
9. 16	2701-0101 0104 РСНВ РК 2015	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	1,29	907	1170
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				20121,85	57951
		Накладные расходы	%	91		2606,94	7508
		Сметная прибыль	%	8		2130	6134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28754,99	82814
10	1108-0101-0303 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		3,6	2075,34	7471
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3=910)	чел-ч	0,201	0,7236	910	658
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,0252	1089	27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,53	686
10. 3	3201-0201 0101 РСНВ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,12276	729	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3301-0201 0101 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0252	2465	62

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0252	1088,00	27,42
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,11	152
10. 5 2801	2102-0401 РСНВ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,09	14628	1317
10. 6 1001	2110-0401 РСНВ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	7,92	228	1806
10. 7 1404	2110-0501 РСНВ РК 2015 30693-2000	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ	кг	4,2	15,12	226	3417
10. 8 0103	2113-0104 РСНВ РК 2015 90/10	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,000576	130035	75
10. 9 0201	2113-0703 РСНВ РК 2015	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000864	54214	47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1850,32	6661
		Накладные расходы	%	93		177,19	638
		Сметная прибыль	%	8		180,2	649
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2432,73	8758
11	1108-0101-0307 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону	м2 поверхности		19,2	822,41	15790
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	4,07	1071	4359
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0384	1088	42
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				229,23	4401
11. 3 0101	3201-0201 РСНВ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,3744	729	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4 0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0384	2465	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0384	1088,00	41,78
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,15	368
11. 5 1404	2110-0501 РСНВ РК 2015 30693-2000	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ	кг	2,4	46,08	226	10414
11. 6 0103	2113-0104 РСНВ РК 2015 90/10	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,003072	130035	399
11. 7 0201	2113-0703 РСНВ РК 2015	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004608	54214	250

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,22	11063
		Накладные расходы	%	93		213,18	4093
		Сметная прибыль	%	8		82,85	1591
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1118,44	21474
		СТЕНЫ					
12	1108-0201-0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		8,4	10657,37	89522
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	4,54	38,136	865	32988
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,36	1088	3656
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4362,3	36643
12. 3	3105-0101-0102 РСНВ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	3,36	5764	19367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	3,36	1088,00	3655,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2305,6	19367
12. 4	2102-0401-2808 РСНВ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	2,016	18386	37066
12. 5	2107-0201-0401 РСНВ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0042	21421	90
12. 6	2113-0703-1405 РСНВ РК 2015	Вода техническая	м3	0,044	0,3696	30	11
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4424,67	37167
		Накладные расходы	%	93		4056,94	34078
		Сметная прибыль	%	8		1177,14	9889
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15891,45	133488
13	2103-0101-0104 РСНВ РК 2015	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 3,75 Т	1000 шт.		3,192	28541	91103
		Сметная прибыль	%	8		2283,28	7288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30824,28	98391
		ПЕРЕМЫЧКИ					
14	1107-0503-0110 РСНВ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		4	424,05	1696
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,148	0.592	946	560

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,172	1088	187
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				186,79	747
14. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1648	5764	950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1648	1088,00	179,30
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0072	2465	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0072	1088,00	7,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				241,91	968
14. 5	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,01	16850	169
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				42,13	169
		Накладные расходы	%	118		220,41	882
		Сметная прибыль	%	8		51,56	206
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				696,02	2784
15	2104-0135-9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 2,5 т	м3		0,068	68997	4692
		Сметная прибыль	%	8		5519,76	375
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ПЕРЕКРЫТИЯ				74516,76	5067
16	1110-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия		7,3	5533,04	40391
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,8*879)	чел-ч	0,94	6,862	879	6032
16. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0544	0,39712	1368,11	543
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				900,69	6575
16. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0327	0,23871	4329	1033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0327	0,23871	1554,00	370,96
16. 4	3403-0102-0101 РСНБ РК 2015	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0047	0,03431	11	0,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0217	0,15841	2465	390

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,15841	1088,00	172,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				195,1	1424
16. 6 0101	2105-0302 РСНБ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136	0,009928	218211	2166
16. 7 0201	2107-0201 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,01241	51097	634
16. 8 0104	2107-0602 РСНБ РК 2015	-Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	0,8	5,84	4690	27390
16. 9 1001	2110-0401 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,525	3,833	228	874
16.10 1404	2110-0401 РСНБ РК 2015	-Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,11	8,103	84	681
16.11 0203	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0053	0,03869	351	14
16.12 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,025	0,1825	310	57
16.13 0201	2113-0805 РСНБ РК 2015	-Войлок строительный	т	0,000115	0,000839	405790	341
16.14 9902	2113-0816 РСНБ РК 2015	-Паста антисептическая	т	0,000175	0,001277	610448	780
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4511,68	32935
		Накладные расходы	%	90		810,62	5918
		Сметная прибыль	%	8		507,49	3705
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6851,15	50013
17	2107-0101-0101 РСНБ РК 2015	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительств толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88 0,71 т	м3		0,12	26255	3151
		Сметная прибыль	%	8		2100,4	252
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28355,4	3403
18	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции		0,2169	93735,73	20331
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,7-865)	чел-ч	22,1	4,793	865	4146
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	0,080253	1276,92	102
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				19588,96	4249
19. 3 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,032535	4329	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,032535	1554,00	50,56

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 4 0401	3403-0102 РСНВ РК 2015	-Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	0,095436	145	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5 0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,047718	2465	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,047718	1088,00	51,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1255,45	272
18. 6 0101	2105-0302 РСНВ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,008242	218211	1799
18. 7 1013	2105-0307 РСНВ РК 2015	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	0,950022	70	67
18. 8 0201	2107-0201 РСНВ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,034704	51097	1773
18. 9 0202	2107-0201 РСНВ РК 2015	-Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,013014	57894	753
18.10 0105	2107-0203 РСНВ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	0,180027	58936	10610
18.11 1001	2110-0401 РСНВ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	0,733122	228	167
18.12 0401	2113-0209 РСНВ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	1,562	310	484
18.13 9902	2113-0816 РСНВ РК 2015	-Паста антисептическая	т	0,00196	0,000425	610448	260
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				73363,78	15913
		Накладные расходы	%	90		17630,06	3824
		Сметная прибыль	%	8		8909,26	1932
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120275,05	26088
19	1110-0115-0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		0,2169	9970,93	2163
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=929)	чел-ч	0,78	0,169182	929	157
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,003687	1225,07	5
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				744,67	162
19. 3 0102	3105-0102 РСНВ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,001084	4329	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,001084	1554,00	1,68
19. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,002603	2465	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,002603	1088,00	2,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				51,23	11
19. 5 0301	2113-0703 РСНБ РК 2015	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000217	71020	15
19. 6 2302	2113-0704 РСНБ РК 2015	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000369	75217	28
19. 7 2401	2113-0704 РСНБ РК 2015	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001453	1342730	1951
19. 8 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,023	0,004989	30	0,15
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				9195,87	1995
		Накладные расходы	%	90		670,2	145
		Сметная прибыль	%	8		851,29	185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11492,43	2493
20	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	-Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профильных обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли		11,2	2112,93	23665
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,424	4,749	928	4407
20. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0169	0,18928	1198,3	227
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				413,72	4634
20. 3 0102	3105-0101 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0071	0,07952	5764	458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,07952	1088,00	86,52
20. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004	0,0448	4329	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,0448	1554,00	69,62
20. 5 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0058	0,06496	2465	160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,06496	1088,00	70,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				72,54	812

1	2	3	4	5	6	7	8
20. 6 2804	2102-0401 РСНВ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0008	0,00896	16850	151
20. 7 0101	2105-0302 РСНВ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,00056	218211	122
20. 8 0102	2105-0302 РСНВ РК 2015	-Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,00112	312813	350
20. 9 0201	2107-0201 РСНВ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,06048	51097	3090
20.10 0205	2107-0203 РСНВ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,056	68537	3838
20.11 0103	2110-0202 РСНВ РК 2015	-Лист асбестоцементный волнистый обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,35	15,12	572	8649
20.12 0202	2113-0209 РСНВ РК 2015	-Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,08	0,896	393	352
20.13 0203	2113-0209 РСНВ РК 2015	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0189	0,21168	351	74
20.14 0401	2113-0209 РСНВ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0567	0,63504	310	197
20.15 0609	2113-0211 РСНВ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000106	0,001187	191646	228
20.16 0302	2105-0104 РСНВ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00448	311190	1394
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1646,92	18446
		Накладные расходы	%	92		380,63	4263
		Сметная прибыль	%	8		199,49	2234
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2693,04	30162
21	1110-0115-0201 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		11,2	346,02	3875
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2-946)	чел-ч	0,029	0,3248	946	307
21. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,008848	1223,67	11
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,4	318
21. 3 0102	3105-0102 РСНВ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,002576	4329	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,002576	1554,00	4,00
21. 4 0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,006272	2465	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,006272	1088,00	6,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,30	27
21. 5 0301	2113-0703 РСНВ РК 2015	-Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,000448	71020	32
21. 6 2302	2113-0704 РСНВ РК 2015	-Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,000672	75217	51
21. 7 2401	2113-0704 РСНВ РК 2015	-Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,002576	1342730	3459
21. 8 1405	2113-0703 РСНВ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,00079	0,008848	30	0,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				316,21	3542
		Накладные расходы	%	90		25,56	286
		Сметная прибыль	%	8		29,73	333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				401,3	4495
22	1134-0108-0701 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Каркасы стен. Облицовка листами профнастила	м2 поверхности		6,71	5491,82	36850
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,744	4,992	1035	5167
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,009394	1088	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				771,56	5177
22. 3 0301	3403-0302 РСНВ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,12	0,8052	13	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4 0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,009394	2465	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,009394	1088,00	10,22
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5,01	34
22. 5 0604	2105-0112 РСНВ РК 2015	-Листы из алюминия с нормальной плакировкой Д1А, отожженные Д1АМ, без термической обработки Д1 ГОСТ 21631-76	т	0,0028	0,018788	1683206	31624
22. 6 0606	2113-0211 РСНВ РК 2015	-Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000012	0,000081	315725	25
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4716,77	31649
		Накладные расходы	%	76		586,39	3935
		Сметная прибыль	%	8		486,26	3263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6564,46	44048

1	2	3	4	5	6	7	8
23	2110-0103-0201 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,35 мм СТ РК EN 508-1-2012 4 КГ	м2		6,71	1091	7321
		Сметная прибыль	%	8		87,28	586
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1178,28	7906
		ПРОЕМЫ					
24	1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов		0,36	3368,73	1213
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,64	0,5904	982	580
24. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	0,032436	1164,55	38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1715,41	618
24. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0531	0,019116	5764	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0531	0,019116	1088,00	20,80
24. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,005328	4329	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,005328	1554,00	8,28
24. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0238	0,008568	729	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	-Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,036612	16	0,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,007992	2465	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,007992	1088,00	8,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				443,84	160
24. 8	2102-0402-0104 РСНБ РК 2015 ГОСТ 28013-98	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2	м3	0,00138	0,000497	21163	11
24. 9	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	0,4248	228	97
24. 10	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,24912	1364	340
24. 11	2113-0103-	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000298	0,000107	22269	2

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНВ РК 2015 24.12	2113-0209	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ	кг	0,028	0,01008	351	4
0203 РСНВ РК 2015 24.13	2113-0209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,010656	310	3
0401 РСНВ РК 2015 24.14	2113-0211	-Шурупы с полукрутлой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,000041	191646	8
0609 РСНВ РК 2015 24.15	2113-0816	-Смола каменноугольная	т	0,00031	0,000112	79965	9
2701 РСНВ РК 2015		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1314,41	473
		Накладные расходы	%	90		1543,87	556
		Сметная прибыль	%	8		393,01	141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5305,6	1910
25	2109-0101-9901 РСНВ РК 2015	-Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92, окрашенные 14 КГ	м2		0,36	9792	3525
		Сметная прибыль	%	8		783,36	282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10575,36	3807
26	1115-0501-0104 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		0,36	2244,71	808
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,452	0,16272	910	148
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0079	0,002844	1088,01	3
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				419,92	151
26. 3	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0033	0,001188	5764	7
0102 РСНВ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,001188	1088,00	1,29
26. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,001656	2465	4
0101 РСНВ РК 2015		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,001656	1088,00	1,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,36	11
26. 5	2110-0502	-Замазка оконная на олифе	т	0,00063	0,000227	242133	55
1401 РСНВ РК 2015 26. 6	2113-0209	-Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до	кг	0,0069	0,002484	463	1
0101 РСНВ РК 2015 26. 7	2113-0508	2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) -Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,57	0,5652	1042	589

1	2	3	4	5	6	7	8
0102 РСНБ РК 2015							
26. 8	2113-0803	-Ветошь	кг	0,002	0,00072	90	0,06
1001 РСНБ РК 2015							
26. 9	2204-0603	-Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	0,00792	508	4
0101 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1803,03	649
		Накладные расходы	%	80		335,93	121
		Сметная прибыль	%	8		206,45	74
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2787,1	1003
27	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		4	490	1960
		Сметная прибыль	%	8		39,2	157
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				529,2	2117
28	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная 0,5 КГ	шт.		2	835	1670
		Сметная прибыль	%	8		66,8	134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				901,8	1804
29	2109-0404-0603 РСНБ РК 2015	-Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 0,12 КГ	шт.		4	499	1996
		Сметная прибыль	%	8		39,92	160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				538,92	2156
30	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов		2,52	2400,02	6048
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,899	2,265	1018	2306
30. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,25452	1142,91	291
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1030,62	2597
30. 3	3105-0101	-Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,174384	5764	1005
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,174384	1088,00	189,73
30. 4	3105-0102	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,029988	4329	130
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,029988	1554,00	46,60
30. 5	3201-0201	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,045108	729	33
0101 РСНБ РК 2015							

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
30. 6 0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,050148	2465	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,050148	1088,00	54,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				512,49	1291
30. 7 0104	2102-0402 РСНВ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,002646	21163	56
30. 8 0303	2107-0203 РСНВ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002016	53953	109
30. 9 1001	2110-0401 РСНВ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	2,243	228	511
30.10 1901	2110-0502 РСНВ РК 2015	-Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,089	1364	1485
30.11 0203	2113-0209 РСНВ РК 2015	-Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,05292	351	19
30.12 0401	2113-0209 РСНВ РК 2015	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,104076	310	32
30.13 0401	2113-0814 РСНВ РК 2015	-Ерши металлические	кг	0,375	0,945	202	191
30.14 2701	2113-0816 РСНВ РК 2015	-Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000595	79965	48
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				972,35	2450
		Накладные расходы	%	90		927,55	2337
		Сметная прибыль	%	8		266,21	671
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3593,78	9056
31	2109-0102-0202 РСНВ РК 2015	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-12, окрашенные 38 КГ	м2		2,52	13075	32949
		Сметная прибыль	%	8		1046	2636
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14121	35585
32	2109-0404-0303 РСНВ РК 2015	-Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 1,65 КГ	шт.		1	3420	3420
		Сметная прибыль	%	8		273,6	274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3693,6	3694
33	2109-0404-0201 РСНВ РК 2015	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 0,246 КГ	шт.		2	490	980
		Сметная прибыль	%	8		39,2	78

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: ОТМОСТКА				529,2	1058
34	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,7	7306	5114
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,24	2,268	835	1894
34. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,385	1088	419
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3303,8	2313
34. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,063	4249	268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,063	1088,00	68,54
34. 4 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,322	2338	753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,322	1088,00	350,34
34. 5 0101	3403-0402 РСНБ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,651	14	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1470,91	1030
34. 6 0601	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,203	2704	549
34. 7 0602	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,063	2467	155
34. 8 0604	2101-0201 РСНБ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,7	2119	1483
34. 9 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,105	30	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3129,69	2191
		Накладные расходы	%	94		3105,57	2174
		Сметная прибыль	%	8		832,93	583
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1124,5	7871
35	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		6,6	1095,65	7231
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	2,383	791	1885
35. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,18744	1035,98	194
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				314,97	2079
35. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0792	4249	337

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0792	1088,00	86,17
35. 4 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,26136	15	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5 0102	3106-0102 РСНБ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,05346	2338	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,05346	1088,00	58,16
35. 6 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,05478	1888	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,05478	910,00	49,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,19	569
35. 7 0101	2101-0401 РСНБ РК 2015	-Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,20196	2537	512
35. 8 0601	2102-0101 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,20196	21086	4259
35. 9 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,035	0,231	30	7
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				723,91	4778
		Накладные расходы	%	94		296,07	1954
		Сметная прибыль	%	8		111,34	735
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1503,07	9920
36	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5м2 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	5м2 покрытия		6,6	477,89	3154
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0416	0,27456	791	217
36. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,05016	910	46
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,82	263
36. 3 0201	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	0,21384	15	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4 0401	3105-0602 РСНБ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,05016	1888	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,05016	910,00	45,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,83	98
36. 5 0601	2102-0101 РСНВ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,13464	21086	2839
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				430,15	2839
		Накладные расходы	%	94		37,43	247
		Сметная прибыль	%	8		41,23	272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				556,55	3673
		ПОЛЫ					
37	1111-0101-0204 РСНВ РК 2015	-Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,73	7306	5333
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,24	2,365	835	1975
37. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,4015	1088	437
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3303,8	2412
37. 3 0101	3105-0501 РСНВ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,0657	4249	279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,0657	1088,00	71,48
37. 4 0102	3106-0102 РСНВ РК 2015	-Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,3358	2338	765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,3358	1088,00	365,35
37. 5 0101	3403-0402 РСНВ РК 2015	-Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,6789	14	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1470,91	1074
37. 6 0601	2101-0201 РСНВ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	0,2117	2704	572
37. 7 0602	2101-0201 РСНВ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,0657	2467	162
37. 8 0604	2101-0201 РСНВ РК 2015	-Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	0,73	2119	1547
37. 9 1405	2113-0703 РСНВ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,15	0,1095	30	3
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3129,69	2285
		Накладные расходы	%	94		3105,57	2267
		Сметная прибыль	%	8		832,93	608

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11244,5	8208
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,584	24402,7	14251
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	2,137	835	1785
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3056,1	1785
38. 2	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,28032	15	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,2	4
38. 3	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,18104	2537	459
38. 4	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,59568	18609	11085
38. 5	2107-0204-0404 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,000584	15252	9
38. 6	2110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	1,168	773	903
38. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,35	0,2044	30	6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21339,4	12462
		Накладные расходы	%	94		2872,73	1678
		Сметная прибыль	%	8		2182,03	1274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29457,47	17203
39	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		7,3	1095,65	7998
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	2,635	791	2085
39. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,20732	1035,98	215
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				314,97	2299
39. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,0876	4249	372
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0876	1088,00	95,31
39. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	0,28908	15	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 5 0102	3106-0102 РСНВ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,05913	2338	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,05913	1088,00	64,33
39. 6 0401	3105-0602 РСНВ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,06059	1889	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,06059	910,00	55,14
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				86,19	629
39. 7 0101	2101-0401 РСНВ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,22338	2537	567
39. 8 0601	2102-0101 РСНВ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,22338	21086	4710
39. 9 1405	2113-0703 РСНВ РК 2015	Вода техническая	м3	0,035	0,2555	30	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				723,91	5285
		Накладные расходы	%	94		296,07	2161
		Сметная прибыль	%	8		111,34	813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1503,07	10972
40	1111-0101-1502 РСНВ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	5м2 покрытия		7,3	477,89	3489
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0416	0,30368	791	240
40. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,05548	910	50
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,82	291
40. 3 0201	3104-0101 РСНВ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0324	0,23652	15	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4 0401	3105-0602 РСНВ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,05548	1888	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,05548	910,00	50,49
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				14,83	108
40. 5 0601	2102-0101 РСНВ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,14892	21086	3140
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				430,15	3140

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		37,43	273
		Сметная прибыль	%	8		41,23	301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				556,55	4063
41	1106-1401-0104 РСНВ РК 2015	-Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности		7,3	331,97	2423
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,289	2,11	1088	2295
41. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00219	1087,99	2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				314,76	2298
41. 3	3301-0201-0101 РСНВ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00219	2465	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00219	1088,00	2,38
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,7395	5
41. 4	2113-0101-0101 РСНВ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,00511	17349	89
41. 5	2113-0803-1001 РСНВ РК 2015	Ветошь	кг	0,05	0,365	90	33
41. 6	2113-0703-1405 РСНВ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	0,0365	30	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16,79	123
		Накладные расходы	%	91		286,43	2091
		Сметная прибыль	%	8		49,47	361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				667,87	4875
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
* 42	1115-0203-0201 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности		26,82	1012,18	27147
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,65	17,433	1000	17433
42. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	1,427	910	1298
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				698,41	18731
42. 3	3103-0205-0201 РСНВ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,261	1076	1356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1,261	910,00	1147,51
42. 4	3105-0602-0401 РСНВ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,166284	1088	314

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,166284	910,00	151,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,28	1670
42. 5 0206	2102-0402 РСНВ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,404982	19751	7999
42. 6 0102	2113-0103 РСНВ РК 2015	-Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,001609	22269	36
42. 7 0101	2113-0209 РСНВ РК 2015	-Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,018774	463	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				299,9	8043
		Накладные расходы	%	80		558,73	14985
		Сметная прибыль	%	8		125,67	3371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1696,58	45502
43	1115-0107-0101 РСНВ РК 2015	-Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки		13,26	4628,38	61372
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	26,52	1018	26997
43. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	0,114036	920,35	105
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2043,91	27102
43. 3 0101	3105-0501 РСНВ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,00663	4249	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,00663	1088,00	7,21
43. 4 0401	3105-0602 РСНВ РК 2015	-Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	0,107406	1888	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,107406	910,00	97,74
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,42	231
43. 5 0102	2102-0402 РСНВ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	0,1989	19856	3949
43. 6 0101	2113-0101 РСНВ РК 2015	-Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,005304	17349	92
43. 7 1001	2113-0803 РСНВ РК 2015	-Ветошь	кг	0,005	0,0663	90	6
43. 8 0405	2202-0101 РСНВ РК 2015	-Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	13,26	2267	30060
43. 9 0501	2107-0510 РСНВ РК 2015	-Опилки древесные	м3	0,001	0,01326	2590	34

1	2	3	4	5	6	7	8
43.10	2113-0701 1405 РСНБ РК 201	Вода техническая	м3	0,00465	0,061659	30	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2574,96	34144
		Накладные расходы	%	80		1635,13	21682
		Сметная прибыль	%	8		501,08	6644
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6764,59	89698
44	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		13,56	84,98	1152
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,5-8)	чел-ч	0,092	1,248	935	1042
44.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,004068	1029,66	4
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				77,13	1046
44.3	3105-0602 0401 РСНБ РК 201	Подъемники мачтовые, высота подъема 50	маш.-ч	0,0001	0,001356	1888	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, з...лаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001356	910,00	1,23
44.4	3301-020 0101 РСНБ РК 201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002712	2465	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, з...лаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002712	1088,00	2,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,6818	9
44.5	2101-050 0601 РСНБ РК 201	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10	м3	0,000004	0,000054	4645	0,25
44.6	2113-010 0801 РСНБ РК 201	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,002305	26517	61
44.7	2113-080 1001 РСНБ РК 201	Нетошь	кг	0,0001	0,001356	90	0,12
44.8	2113-081 0801 РСНБ РК 201	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	0,10848	172	19
44.9	2204-030 9901 РСНБ РК 201	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,21696	98	21
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,48	101
		Накладные расходы	%	80		61,7	837
		Сметная прибыль	%	8		11,73	159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				158,42	2148
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
45	1115-0201-	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым	м2		35,9	1064,49	39280

1	2	3	4	5	6	7	8
	0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	раствором по камню	оштукатуриваемой поверхности				
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,611	22,546	1088	24530
45. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,8856	910	806
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				686,61	25336
45. 3 0302	3105-0402 РСНВ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,3321	63	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4 0202	3103-0205 РСНВ РК 2015	-Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	0,8856	1073	950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,8856	910,00	805,90
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				26,32	971
45. 5 0206	2102-0402 РСНВ РК 2015	-Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	0,69741	19751	13775
45. 6 1405	2113-0703 РСНВ РК 2015	-Вода техническая	м3	0,0035	0,12915	30	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				373,4	13778
		Накладные расходы	%	80		549,29	20269
		Сметная прибыль	%	8		129,1	4764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1742,87	64312
46	1115-0402 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада		36,9	70,33	2595
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,058	2,14	910	1948
46. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00738	1087,99	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				53	1956
46. 3 0301	3105-0402 РСНВ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0017	0,06273	27	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4 0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00738	2465	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00738	1088,00	8,03
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,5389	20
46. 5 0206	2102-0402-РСНВ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,02214	19751	437
46. 6 0801	2113-0102-РСНВ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00019	0,007011	26517	186
46. 7 1001	2113-0803-РСНВ РК 2015	Ветошь	кг	0,001	0,0369	90	3
46. 8 1405	2113-0703-РСНВ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00124	0,045756	30	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,02	628
		Накладные расходы	%	80		42,4	1564
		Сметная прибыль	%	8		9,02	333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				121,75	4493
		КРЫЛЬЦО					
47	1108-0101-0203 РСНВ РК 2015	-Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		0,26	3632,56	944
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (2,5=835)	чел-ч	0,85	0,221	835	185
47. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1404	1119,41	157
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1314,23	342
47. 3 0102	3106-0102-РСНВ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,1196	2338	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,1196	1088,00	130,12
47. 4 0101	3403-0402-РСНВ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,2392	14	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5 0102	3105-0502-РСНВ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0208	4575	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0208	1300,00	27,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1454,36	378
47. 6 0101	2101-0601-РСНВ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	0,299	1273	381
47. 7 1405	2113-0703-РСНВ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,039	30	1
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1468,45	382

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		1222,23	318
		Сметная прибыль	%	8		388,38	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5243,18	1363
48	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские В7,5. Устройство	м3		0,78	24466,65	19084
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	1,396	910	1271
48. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,224484	1103,87	248
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1946,59	1518
48. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002106	4249	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002106	1088,00	2,29
48. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,083538	39	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,203268	5764	1172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,203268	1088,00	221,16
48. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,007644	4329	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,007644	1554,00	11,88
48. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00078	79	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,03354	174	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,011466	2465	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,011466	1088,00	12,48
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1603,97	1251
48. 10	2102-0101 ГОСТ 2401 РСНБ РК 2015 7473-2010	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий	м3	1,015	0,7917	20620	16325

1	2	3	4	5	6	7	8
48.11	2105-0307 1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98 РСНВ РК 2015	кг	0,102	0,07956	70	6
48.12	2107-0203 0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 РСНВ РК 2015	м3	0,0004	0,000312	58360	18
48.13	2113-0102 0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 РСНВ РК 2015	т	0,0001	0,000078	26517	2
48.14	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401 РСНВ РК 2015	кг	0,02	0,0156	310	5
48.15	2113-0803 1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93 РСНВ РК 2015	10 м2	0,03	0,0234	6994	164
48.16	2113-0812 1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 РСНВ РК 2015	т	0,00005	0,000039	212247	8
48.17	2113-0703 1405	Вода техническая РСНВ РК 2015	м3	0,0073	0,005694	30	0,17
48.18	2701-0101 0105	Щиты из досок, толщина 40 мм РСНВ РК 2015	м2	0,036	0,02808	1236	35
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				21233,78	16562
		Накладные расходы	%	91		1771,4	1382
		Сметная прибыль	%	8		2099,04	1637
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28337,1	22103
49	2105-0301-3501 РСНВ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		0,00885	213050	1885
		Сметная прибыль	%	8		17044	151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				230094	2036
50	1106-0101-0114 РСНВ РК 2015	Порог бетонные В15. Устройство	м3		0,043	26285	1130
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3-910)	чел-ч	0,97	0,04171	910	38
50.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,008665	1099,34	10
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1104,22	47
50.3	3105-0501 0101	Автопогрузчики, 5 т РСНВ РК 2015	маш.-ч	0,0027	0,000116	4249	0,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000116	1088,00	0,13
50.4	3104-0101 0101	Вибратор глубинный РСНВ РК 2015	маш.-ч	0,0583	0,002507	39	0,1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50.5	3105-0101 0102	Краны башенные, 8 т РСНВ РК 2015	маш.-ч	0,1868	0,008032	5764	46

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,008032	1088,00	8,74
50. 6 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,000211	4329	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,000211	1554,00	0,33
50. 7 0201	3403-0102 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,000043	79	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 8 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,000305	2465	0,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,000305	1088,00	0,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1129,25	49
50. 9 2701	2102-0101 РСНБ РК 2015 7473-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ	м3	1,02	0,04386	23516	1031
50.10 0305	2107-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000017	58360	1
50.11 0801	2113-0102 РСНБ РК 2015 9179-77	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,0001	0,000004	26517	0,11
50.12 строительные	2113-0209 0401 РСНБ РК 2015	Гвозди с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,00086	310	0,27
50.13 ГОСТ 1101	2113-0803 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная 30090-93	10 м2	0,03	0,00129	6994	9
50.14 1405	2113-0703 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	0,000314	30	0,01
50.15 0105	2701-0101 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,001548	1236	2
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24273,05	1044
		Накладные расходы	%	91		1004,84	43
		Сметная прибыль	%	8		2183,19	94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29473,03	1267

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1 Тенге 905943

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ					
51	ПРАЙС-ЛИСТ	-СТОЛ ВСКРЫВОЧНЫЙ	ШТ		1	100830,36	100830
52	ПРАЙС-ЛИСТ	-БАК ЭМАЛИРОВАННАЯ (ДЛЯ ДЕЗРАСТВОРА) 10 Л	ШТ		3	5580,36	16741
53	ПРАЙС-ЛИСТ	-БАК ЭМАЛИРОВАННАЯ (ДЛЯ СПЕЦОДЕЖДЫ) 10 Л	ШТ		1	5580,36	5580
54	ПРАЙС-ЛИСТ	-СТОЛ	ШТ		1	15179,57	15179
55	ПРАЙС-ЛИСТ	-СТУЛ	ШТ		1	4017,86	4018
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					230348

ОГРАЖДЕНИЕ

1	1101-0104-0102 РСНВ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		23,8	43,7	1040
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	0,2737	1300	356
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,95	356
1. 2	3101-0101-0102 РСНВ РК 2015	-Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	0,2737	3800	1040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	0,2737	1300,00	355,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,7	1040
		Накладные расходы	%	72		10,76	256
		Сметная прибыль	%	8		4,36	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58,82	1400
2	1101-0205-0302 РСНВ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,714	1353,66	967
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8-879)	чел-ч	1,54	1,1	879	967
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1353,66	967
		Накладные расходы	%	72		974,64	696
		Сметная прибыль	%	8		186,26	133

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2514,56	1795
3	1101-0104-0402 РСНВ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		19,3	30,63	591
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,155558	1300	202
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,48	202
3. 2	3101-0101-0102 РСНВ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,155558	3800	591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,155558	1300,00	202,23
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,63	591
		Накладные расходы	%	72		7,54	146
		Сметная прибыль	%	8		3,05	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,23	796
4	1101-0201-0501 РСНВ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		19,3	131,75	2543
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	2,084	638	1330
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,506625	1088	551
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,46	1881
4. 3	3106-0102-0102 РСНВ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,506625	2338	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,506625	1088,00	551,21
4. 4	3403-0402-0101 РСНВ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	2,026	14	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,84	1213
		Накладные расходы	%	72		70,17	1354
		Сметная прибыль	%	8		16,15	312
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,07	4209
5	1101-0101-0402 РСНВ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		4,5	152,84	688

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	0,03258	762	25
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,14175	1300	184
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46,47	209
5. 3 0101	3101-0201 РСНБ РК 2015	-Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	0,14175	4677	663
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,14175	1300,00	184,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				147,33	663
		Накладные расходы	%	72		33,46	151
		Сметная прибыль	%	8		14,9	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				201,2	905
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		55,76	3330,73	185721
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,526	29,33	850	24930
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,066	3,68	1260,28	4638
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				530,28	29568
6. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,858704	4249	3649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,858704	1088,00	934,27
6. 4 0103	3101-0101 РСНБ РК 2015	-Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	1,361	4161	5661
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	1,361	1554,00	2114,99
6. 5 0101	3201-0101 РСНБ РК 2015	-Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	1,294	3173	4105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	1,294	1088,00	1407,87
6. 6 0301	3201-0202 РСНБ РК 2015	-Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	5,688	120	683
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,16728	2465	412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,16728	1088,00	182,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				260,21	14509

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 8	2101-0201-0601 РСНВ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	2,052	2704	5549
6. 9	2101-0201-0602 РСНВ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	1,026	2467	2531
6.10	2101-0201-0603 РСНВ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	3,323	2225	7394
6.11	2113-0104-0202 РСНВ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 БНД 70/100	маркит	0,0248	1,383	94593	130808
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2623,42	146282
		Накладные расходы	%	94		498,46	27794
		Сметная прибыль	%	8		306,34	17081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4135,52	230597
7	1106-0201-0101 РСНВ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 (В10). Устройство	м3		24,6	30769,85	756938
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9-894)	чел-ч	3,94	96,924	894	86650
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	5,621	1294,97	7279
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3818,26	93929
7. 3	3105-0501-0101 РСНВ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,06642	4249	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,06642	1088,00	72,26
7. 4	3104-0101-0101 РСНВ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	5,166	39	201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	3105-0102-0102 РСНВ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,2583	4329	1118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,2583	1554,00	401,40
7. 6	3105-0104-0101 РСНВ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	4,92	3996	19660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	4,92	1300,00	6396,00
7. 7	3301-0201-0101 РСНВ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,37638	2465	928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,37638	1088,00	409,50
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				902,03	22190
7. 8	2102-0101-	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ	м3	1,02	25,092	24481	614277

1	2	3	4	5	6	7	8
2801 РСНБ РК 2015	7473-2010						
7. 9	2105-0307	-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,	9,84	70	689
1013 РСНБ РК 2015							
7.10	2107-0201	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000	0,01968	40416	795
0301 РСНБ РК 2015							
7.11	2107-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00	0,0492	53953	2654
0303 РСНБ РК 2015							
7.12	2107-0203	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,16974	58360	9906
0305 РСНБ РК 2015							
7.13	2113-0102	-Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ	т	0,000	0,0123	26517	326
0801 РСНБ РК 2015	9179-77						
7.14	2113-0209	-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	9,102	310	2822
0401 РСНБ РК 2015							
7.15	2113-0803	-Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,005	0,13776	6994	963
1101 РСНБ РК 2015							
7.16	2107-0101	-Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,006	0,16974	27221	4620
9901 РСНБ РК 2015							
7.17	2701-0101	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,49	12,177	907	11045
0104 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				26345,46	648098
		Накладные расходы	%			3474,62	85476
		Сметная прибыль	%			2739,56	67393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36984,02	909807
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2		196,8	922,41	161851
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,9=1071)	чел-ч	0,21	41,722	1071	44684
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00	0,3936	1088	428
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				229,23	45112
8. 3	3201-0201	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,019	3,838	729	2798
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	3301-0201	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00	0,3936	2465	970
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00	0,3936	1088,00	428,24

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19,15	3768
8. 5 1404	2110-0501 РСНВ РК 2015	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	472,32	226	106744
8. 6 0103	2113-0104 РСНВ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,031488	130035	4095
8. 7 0201	2113-0703 РСНВ РК 2015	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,047232	54214	2561
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				576,22	113399
		Накладные расходы	%	93		213,18	41954
		Сметная прибыль	%	8		82,85	16304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1118,44	220110
9	1109-0305-0301 РСНВ РК 2015	-Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		1,88868	87239,49	164767
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	73,6	139,007	1000	139007
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,509944	1277,85	652
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				73945,02	139658
9. 3 0101	3106-0103 РСНВ РК 2015	-Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	30,785	295	9082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4 0102	3105-0102 РСНВ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,207755	4329	899
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,207755	1554,00	322,85
9. 5 0304	3105-0402 РСНВ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	6,988	91	636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 6 0701	3106-0103 РСНВ РК 2015	-Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	2,248	181	407
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 7 0101	3301-0201 РСНВ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,302189	2465	745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,302189	1088,00	328,78
9. 8 0501	3106-0202 РСНВ РК 2015	-Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	4,382	26	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				6291,5	11083
9. 9	2105-0307-Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из	кг		0,03	0,05666	70	4
1013 РСНБ РК 2015	стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98						
9.10	2105-0310-Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции	10 м		0,0187	0,035318	3360	119
1108 РСНБ РК 2015	6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)						
9.11	2107-0201-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3		0,00103	0,001945	60195	117
0101 РСНБ РК 2015	шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86						
9.12	2113-0201-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т		0,005	0,009443	404706	3822
0901 РСНБ РК 2015							
9.13	2113-0209-Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг		0,01	0,018887	310	6
0401 РСНБ РК 2015							
9.14	2113-0701-Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		1,95	3,683	293	1079
0401 РСНБ РК 2015							
9.15	2113-0701-Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг		0,59	1,114	147	164
1002 РСНБ РК 2015							
9.16	2113-0804-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т		0,0001	0,000189	1880677	355
0301 РСНБ РК 2015							
9.17	2113-0812-Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т		0,014	0,026442	220651	5834
1045 РСНБ РК 2015							
9.18	2204-0101-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т		0,00031	0,000585	433151	254
0502 РСНБ РК 2015							
9.19	2204-0601-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т		0,0006	0,001133	572135	648
0602 РСНБ РК 2015 7827-74							
9.20	2105-0204-Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней	т		0,00194	0,003664	402893	1476
0703 РСНБ РК 2015	полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005						
	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					7347,99	13878
	Накладные расходы	%		69		51022,06	96364
	Сметная прибыль	%		8		11060,92	20891
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					149322,48	282022
10 2301-0201-0174 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 11,33 КГ	м			140	2796	391440
	Сметная прибыль	%		8		223,68	31315
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3019,68	422755
11 2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 13,44 КГ	м			11,2	3339	37397
	Сметная прибыль	%		8		267,12	2992
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3606,12	40389
12 1109-0302-0301 РСНБ	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высотеконструкций	т			0,9828	74313,87	73036

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	здания до 25 м. Монтаж					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,2=946)	чел-ч	56,5	55,528	946	52530
12. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	3,546	1310,87	4648
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58178,62	57178
12. 3 0101	3106-0103 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,09828	295	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4 0102	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,117936	4329	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,117936	1554,00	183,27
12. 5 0102	3105-0104 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	3,155	5530	17446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	3,155	1300,00	4101,50
12. 6 0105	3105-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,086486	8085	699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,086486	1857,00	160,60
12. 7 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,186732	2465	460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,186732	1088,00	203,16
12. 8 0501	3106-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,435	26	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19518,07	19182
12. 9 1013	2105-0307 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,029484	70	2
12.10 0901	2113-0201 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000432	404706	175
12.11 0401	2113-0209 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009828	310	3
12.12 0401	2113-0701 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,179	293	346
12.13 1002	2113-0701 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,353808	147	52
12.14	2113-0804	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000098	1980677	185

1	2	3	4	5	6	7	8
0301 РСНБ РК 2015							
12.15	2113-0812-	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000432	212247	92
1035 РСНБ РК 2015							
12.16	2204-0101-	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000305	433151	132
0502 РСНБ РК 2015							
12.17	2204-0601-	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,00059	572135	337
0602 РСНБ РК 2015		7827-74					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1346,8	1324
		Накладные расходы	%	69		40143,25	39453
		Сметная прибыль	%	8		9156,57	8999
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123613,69	121488
13	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т		0,9828	216670	212943
		Сметная прибыль 1 т	%	8		17333,6	17035
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				234003,6	229979
14	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Облицовка стальным профилированным листом	м2		387,5	305,98	118566
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З 3=964)	чел-ч	0,299	115,862	964	111691
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	1,201	1268,39	1524
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,17	113215
14. 3	3403-0302-	Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	16,314	13	212
0301 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	3105-0102-	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,465	4329	2013
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,465	1554,00	722,61
14. 5	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,73625	2465	1815
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,73625	1088,00	801,04
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,43	4040
14. 6	2113-0211-	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,001163	2438266	2834
0402 РСНБ РК 2015							
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				7,31	2834

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	69		201,6	78118
		Сметная прибыль	%	8		40,61	15735
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				548,18	212419
15	2110-0104-1110 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 9,25 КГ	м2	406,875		3498	1423249
		Сметная прибыль	%	8		279,84	113860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3777,84	1537109
16	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 1 Т	т	0,002325		1288391	2996
		Сметная прибыль	%	8		103071,28	240
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1391462,28	3235
17	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	83,27292		70,9	5904
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1277)	чел-ч	0,0217	1,807	1277	2308
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,033309	1088	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,15	2344
17. 3	3105-0101-Автопогрузчики, 5 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0001	0,008327	4249	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008327	1088,00	9,06
17. 4	3105-0402-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) 0301 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0001	0,008327	27	0,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3301-0201-Автомобили бортовые, до 5 т 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0003	0,024982	2465	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,024982	1088,00	27,18
17. 6	3104-0301-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт 0101 РСНБ РК 2015		маш.-ч	0,0112	0,932657	137	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,7	225
17. 7	2204-0601-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 0501 РСНБ РК 2015		т	0,000013	0,001083	386750	419
17. 8	2204-0501-Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003 0801 РСНБ РК 2015		кг	0,09	7,495	394	2953

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,49	3372
		Накладные расходы	%	69		19,42	1617
		Сметная прибыль	%	8		7,23	602
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				97,55	8123
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		83,27292	165,28	13763
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0426	3,547	1000	3547
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,033309	1088	36
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,04	3584
18. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,016655	4249	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016655	1088,00	18,12
18. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,016655	27	0,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,016655	2465	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,016655	1088,00	18,12
18. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,083	137	148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,13	261
18. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002332	386750	902
18. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,014989	604017	9054
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,55	9955
		Накладные расходы	%	69		29,69	2473
		Сметная прибыль	%	8		15,6	1299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				210,57	17535
		ВОРОТА					
19	1109-0302-	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков,	т		0,08808	74313,87	6546

1	2	3	4	5	6	7	8
	0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высотеконструкций здания до 25 м. Монтаж					
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	56,5	4,977	946	4708
19. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,317793	1310,87	417
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58178,62	5124
19. 3 0101 РСНБ РК 2015	3106-0103	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,008808	295	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 4 0102 РСНБ РК 2015	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,01057	4329	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,01057	1554,00	16,43
19. 5 0102 РСНБ РК 2015	3105-0104	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,282737	5530	1564
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,282737	1300,00	367,56
19. 6 0105 РСНБ РК 2015	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,007751	8085	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,007751	1857,00	14,39
19. 7 0101 РСНБ РК 2015	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,016735	2465	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,016735	1088,00	18,21
19. 8 0501 РСНБ РК 2015	3106-0202	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,128597	26	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				19518,07	1719
19. 9 1013 РСНБ РК 2015	2105-0307	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002642	70	0,18
19.10 0901 РСНБ РК 2015	2113-0201	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000039	404706	16
19.11 0401 РСНБ РК 2015	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000881	310	0,27
19.12 0401 РСНБ РК 2015	2113-0701	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,105696	293	31
19.13 1002 РСНБ РК 2015	2113-0701	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,031709	147	5

1	2	3	4	5	6	7	8
19.14	2113-0804 0301 РСНБ РК 2015	-Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000009	1880677	17
19.15	2113-0812 1035 РСНБ РК 2015	-Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000039	212247	8
19.16	2204-0101 0502 РСНБ РК 2015	-Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-200 3	т	0,00031	0,000027	433151	12
19.17	2204-0601 0602 РСНБ РК 2015 7827-74	-Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ	т	0,0006	0,000053	572135	30
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1346,8	119
		Накладные расходы	%	69		40143,25	3536
		Сметная прибыль	%	8		9156,57	807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				123613,69	10888
20	2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 1 т	т		0,08808	216670	19084
		Сметная прибыль	%	8		17333,6	1527
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				234003,6	20611
21	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Облицовка стальным профилированным листом	м2		25	305,98	7649
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,299	7,475	964	7206
21.2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0031	0,0775	1268,39	98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				292,17	7304
21.3	3403-0302 0301 РСНБ РК 2015	-Дрели электрические	маш.-ч	0,0421	1,052	13	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.4	3105-0102 0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0012	0,03	4329	130
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,03	1554,00	46,62
21.5	3301-0201 0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,0475	2465	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,0475	1088,00	51,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				10,43	261
21.6	2113-0211 0402 РСНБ РК 2015	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,000003	0,000075	2438266	183

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ				7,31	183
		Накладные расходы	%	69		201,6	5040
		Сметная прибыль	%	8		40,61	1015
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				548,18	13704
22	2110-0104-1110 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 9,25 К	м2		26,25	3498	91823
		Сметная прибыль	%	8		279,84	7346
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3777,84	99168
23	2113-0211-0301 РСНБ РК 2015	-Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 1 Т	т		0,000144	1288391	196
		Сметная прибыль	%	8		103071,28	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1391462,28	200
24	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	-Ручка 0,5 К	шт		2	835	1670
		Сметная прибыль	%	8		66,8	134
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				901,8	1804
25	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2		2,55432	70,9	181
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей (4,9-1277)	чел-ч	0,0217	0,055429	1277	71
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001022	1087,96	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				28,15	72
25. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, т	маш-ч	0,0001	0,000255	4249	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000255	1088,00	0,28
25. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш-ч	0,0001	0,000255	27	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0003	0,000766	2465	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000766	1088,00	0,83
25. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш-ч	0,0112	0,028608	137	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2,7	7
25. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000013	0,000033	386750	13
25. 8	2204-0501-0801 РСНБ РК 2015	-Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,09	0,229889	394	91
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				40,49	103
		Накладные расходы	%	69		19,42	50
		Сметная прибыль	%	8		7,23	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				97,55	249
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		2,55432	165,28	422
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0426	0,108814	1000	109
26. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001022	1087,96	1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43,04	110
26. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000511	4249	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000511	1088,00	0,56
26. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	-Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000511	27	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000511	2465	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000511	1088,00	0,56
26. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	-Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,033206	137	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,13	8
26. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	-Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000072	386750	28
26. 8	2204-0705-0402 РСНБ РК 2015	-Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,00046	604017	278
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				119,55	305

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы	%	69			29,69	76
	Сметная прибыль	%	8			15,6	40
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					210,57	538

ИТОГО: . Тенге	4391835
Итого Разделам:	5996144
Временные здания сооружения 2,9%	173888
Итого	6170032
В зимнее время 2,42 %	149315
Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия	308489
Стоймость оборудавания	230348
Итого	6858184
Непредвиденные работы и затраты 2%	126387
Итого	6984571
Понижающим коэффициентом К=0,9	6286114,22
НДС 12%	754333,71
ВСЕГО	7040447,93

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,
архитектуры и градостроительства"

Уваков Т.

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

Смаилов Е.

Авторский надзор:
филиал "Енбек-Кызылорда" РГП НА ПХВ "Енбек"
ИУ КУИС МВД РК

Садабаев Е.

Подрячик:
ТОО «Нарын-Курылыс»

Өтеулі Ө.