Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "Намыс-Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Строительство биотермической ямы в н.п. Райым Аральского района Кызылординской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	Наименование	Код
		25	20.03.2020 г				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за___) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство биотермической ямы в н.п. Райым Аральского района Кызылординск(. области	5 954 230,95	5 316 277,63	12 787 381						637 953,32	**5 954 230,95**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Ұзаков Т.

Авторский надзор:
филиал "Енбек-Кызылорда" РГП НА ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

Торебеков Е.

Технадзор:
ТОО "SM ORD. GRUPP"

Смаилов Е.

Подрячик:
ТОО «Намыс-Құрылыс»

Отеулі Ә.

ФОРМА 2

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Подрядчик:ТОО "Намыс-Құрылыс"

Договор: № 25 от 20.03.2020г.

Наименования строительство и его адрес: Строительство биотермической ямы в н.п. Райым Аральского района Кызылординской области

АКТ

Приемки выполненных работ за май месяц 2020 год

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Тенге ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1101-0207-1304 РСНБ РК 2015	-Срезка в грунтах естественного залегания кусторезамига на тракторе 118 кВт (160 л с)			0,168	24591,71	4131
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,19	0,53592	1300	697
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4147	697
1. 2	3206-0102-0702 РСНБ РК 2015	Кусторезы навесные на тракторе, 118 кВт (160 л.с.) с гидравлическим управлением	маш.-ч	3,19	0,53592	7709	4131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,19	0,53592	1300,00	696,70
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				24591,71	4131
		Накладные расходы	%	72		2985,84	502
		Сметная прибыль	%	8		2206,2	371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29783,75	5004
2	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2		1680	1,33	2234
2. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00035	0,588	1300	764
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				0,455	764
2. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,588	3800	2234

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,588	1300,00	764,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,33	2234
		Накладные расходы	%	72		0,3276	550
		Сметная прибыль	%	8		0,132608	223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1,79	3008
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	-(Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		336	54,17	18201
3. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	3,36	1554	5221
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				15,54	5221
3. 2	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,01	3,36	5417	18201
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	3,36	1554,00	5221,44
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				54,17	18201
		Накладные расходы	%	72		11,19	3759
		Сметная прибыль	%	8		5,23	1757
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,59	23717
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	-(Снятие плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		336	136,51	45867
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0252	8,467	1554	13158
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,16	13158
4. 2	3101-0101-0104 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,0252	8,467	5417	45867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	8,467	1554,00	13157,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				136,51	45867
		Накладные расходы	%	72		28,2	9474
		Сметная прибыль	%	8		13,18	4427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				177,88	59768
5	1101-0102-	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на	м3		616	184,2	113470

1	2	3	4	5	6	7	8
	0308 РСНБ РК 2015	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3					
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00984	6,061	762	4619
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	17,574	1554	27311
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,83	31930
5. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	4,392	4161	18275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	4,392	1554,00	6825,17
5. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	13,182	6867	90524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	13,182	1554,00	20484,83
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				176,62	108799
5. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,02464	2119	52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,08476	52
		Накладные расходы	%	72		37,32	22989
		Сметная прибыль	%	8		17,72	10917
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				239,25	147376
6	4102-0202-1050 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т		1078	117	126126
		Сметная прибыль	%	8		9,36	10090
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				126,36	136216
7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь	м3		616	43,7	26919
7. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	7,084	1300	9209
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,95	9209
7. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	7,084	3800	26919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	7,084	1300,00	9209,20
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,7	26919

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		10,76	6631
		Сметная прибыль	%	8		4,36	2684
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58,82	36234
8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		616	149,57	92134
8. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03936	24,246	1300	31519
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				51,17	31519
8. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,03936	24,246	3800	92134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03936	24,246	1300,00	31519,80
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				149,57	92134
		Накладные расходы	%	72		36,84	22694
		Сметная прибыль	%	8		14,91	9186
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				201,32	124014
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	-Работа на отвале 2 группы грунтов	м3		616	17,88	11014
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00332	2,045	762	1558
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	2,273	1543,9	3509
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8,23	5068
9. 3	3301-0101-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,04928	3054	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,04928	1088,00	53,62
9. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	2,224	4161	9253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	2,224	1554,00	3456,10
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				15,27	9404
9. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,02464	2119	52
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				0,08476	52
		Накладные расходы	%	72		5,92	3649
		Сметная прибыль	%	8		1,9	1173

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25,71	15836
10	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	-Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы	м3		616	174,19	107299
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00383	2,359	762	1798
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0303	18,665	1554	29005
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				50	30803
10. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0136	8,378	4161	34859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	8,378	1554,00	13019,41
10. 4	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0167	10,287	6867	70642
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	10,287	1554,00	15986,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				171,27	105501
		Накладные расходы	%	72		36	22178
		Сметная прибыль	%	8		16,82	10358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				227,01	139835
11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3		616	76,87	47353
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,0122	7,515	638	4795
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	7,515	1088	8177
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21,06	12971
11. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	7,515	5417	40710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	7,515	1088,00	8176,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				66,09	40710
11. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	61,6	30	1848
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3	1848
		Накладные расходы	%	72		15,16	9339
		Сметная прибыль	%	8		7,36	4535

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				99,39	61227
12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м3		616	58,84	36246
12. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	8,618	1531,31	13197
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				21,42	13197
12. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	7,848	4161	32655
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	7,848	1554,00	12195,79
12. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	0,77	723	557
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	0,77	3941	3035
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	0,77	1300,00	1001,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				58,84	36246
		Накладные расходы	%	72		15,42	9502
		Сметная прибыль	%	8		5,94	3660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				80,21	49407
13	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=3	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта		616	17,49	10774
13. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00375	2,31	1300	3003
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4,88	3003
13. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00375	2,31	723	1670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00375	2,31	3941	9104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00375	2,31	1300,00	3003,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,49	10774
1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	72		3,51	2162
		Сметная прибыль	%	8		1,68	1035

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		22,68	13971

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	641769
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	12770
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	500921
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	144771
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	1952
- перевозка грузов	Тенге	126126
- оборудование	Тенге	0
Накладные расходы	Тенге	113429
ИТОГО:	Тенге	755198
Сметная прибыль	Тенге	60416
ИТОГО Раздел 0:	**Тенге**	**815613**

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НИЖЕ 0,000

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		172	43,7	7516
1. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,978	1300	2571
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14,95	2571
1. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,978	3800	7516
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,978	1300,00	2571,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43,7	7516
		Накладные расходы	%	72		10,76	1851
		Сметная прибыль	%	8		4,36	749
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				58,82	10117
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		5,16	1353,66	6985
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,54	7,946	879	6985
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1353,66	6985

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%		72	974,64	5029
		Сметная прибыль	%		8	186,26	961
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2514,56	12975
3	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта		107	152,84	16354
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	0,77468	762	590
3. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	3,371	1300	4382
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				46,47	4972
3. 3	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	3,371	4677	15764
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	3,371	1300,00	4382,30
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				147,33	15764
		Накладные расходы	%		72	33,46	3580
		Сметная прибыль	%		8	14,9	1595
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				201,2	21529
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		107	131,75	14097
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	11,556	638	7373
4. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,809	1088	3056
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				97,46	10429
4. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,809	2338	6567
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,809	1088,00	3056,19
4. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	11,235	14	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62,84	6724
		Накладные расходы	%		72	70,17	7509
		Сметная прибыль	%		8	16,15	1728
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				218,07	23334
5	1101-0104-	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью	м3 грунта		65	30,63	1991

1	2	3	4	5	6	7	8
	0402 РСНБ РК 2015	59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2					
5. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,5239	1300	681
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				10,48	681
5. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,5239	3800	1991
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,5239	1300,00	681,07
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				30,63	1991
		Накладные расходы	%	72		7,54	490
		Сметная прибыль	%	8		3,05	198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				41,23	2680
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					46943
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				46943
		Всего заработная плата -	Тенге				25638
		Накладные расходы -	Тенге				18459
		Сметная прибыль -	Тенге				5232
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				70635
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				25638
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**70635**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				29
		Сметная заработная плата -	Тенге				25638
		РАЗДЕЛ 2. БИОТЕРМИЧЕСКАЯ ЯМА					
6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Основание из бентонитовой глины. Устройство	м3 основания		4	1518,66	6075
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,78	3,12	835	2605
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	1,16	1146,48	1330
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				983,78	3935
6. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	0,84	2338	1964
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,84	1088,00	913,92
6. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	1,68	14	24

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,32	4575	1464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,32	1300,00	416,00
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				862,86	3451
6. 6	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,6	30	18
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4,5	18
		Накладные расходы	%	93		914,92	3660
		Сметная прибыль	%	8		194,69	779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2628,26	10513
7	2101-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Глина бентонитовая 1 Т	т		10,24	37702	386068
		Сметная прибыль	%	8		3016,16	30885
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40718,16	416954
8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,9	4727,36	4255
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,765	835	639
8. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,486	1119,41	544
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1314,23	1183
8. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,414	2338	968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,414	1088,00	450,43
8. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,828	14	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,072	4575	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,072	1300,00	93,60
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1454,36	1309
8. 6	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	1,035	2225	2303

1	2	3	4	5	6	7	8
8. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	0,135	30	4
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2563,25	2307
		Накладные расходы	%	93		1222,23	1100
		Сметная прибыль	%	8		475,97	428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6425,56	5783
9	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминольн Н-2"	м3		0,9	36997,95	33298
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	11	9,9	982	9722
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,223	1,1	1230,06	1354
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				12306,05	11075
9. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5376	0,48384	729	353
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	3201-0208-0201 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,2485	0,22365	3369	753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1,5 чел.	чел-ч	0,37275	0,335475	1554,00	521,33
9. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,85	0,765	2465	1886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,85	0,765	1088,00	832,32
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3324,36	2992
9. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,108	0,0972	130035	12639
9. 7	2113-0401-0333 РСНБ РК 2015	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45	т	0,0197	0,01773	324673	5756
9. 8	2113-0816-1501 РСНБ РК 2015	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,0972	21468	2087
9. 9	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,001773	57467	102
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22871,59	20584
		Накладные расходы	%	69		8491,18	7642
		Сметная прибыль	%	8		3639,13	3275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				49128,26	44215

1	2	3	4	5	6	7	8
10	1106-1301-0305 РСНБ РК 2015	-Днища плоские из бетона кл. В15. Устройство	м3		1,35	30767,58	41536
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	5,83	7,87	928	7304
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5464	0,73764	1291,64	953
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				6115,99	8257
10. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003645	4249	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003645	1088,00	3,97
10. 4	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	-Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,327	0,44145	15	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	-Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0104	0,01404	4329	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,01404	1554,00	21,82
10. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	-Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,502	0,6777	3996	2708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,502	0,6777	1300,00	881,01
10. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	-Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0108	0,01458	79	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	-Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,037	0,04995	174	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0313	0,042255	2465	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0313	0,042255	1088,00	45,97
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2151,84	2905
	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,37	21086	28893
	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0119	0,016065	53953	867
	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта	м3	0,0113	0,015255	58360	890

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГОСТ 8486-86					
10.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00041	0,000554	26517	15
10.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,02	1,377	310	427
10.15	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,000108	208994	23
10.16	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0058	0,00783	27221	213
10.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00121	0,001633	30	0,05
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				23205,51	31327
		Накладные расходы	%	91		5565,55	7513
		Сметная прибыль	%	8		2906,65	3924
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39239,79	52974
11	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,85196	47705,29	40643
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	46,6	39,701	910	36128
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,264108	1268,39	335
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				42799,2	36463
11. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	1,491	295	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,102235	4329	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,102235	1554,00	158,87
11. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,349304	28	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 6	3105-0402-0304 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	7,736	91	704
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 7	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,119274	181	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	3301-0201-	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,161872	2465	399

1	2	3	4	5	6	7	8
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,161872	1088,00	176,12
11. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	1,585	26	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2415,54	2058
11.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,025559	70	2
11.11	2105-0310-1108 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,015932	3360	54
11.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,002811	404706	1138
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00852	310	3
	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,278	293	374
11.15	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,383382	147	56
11.16	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000085	1880677	160
11.17	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,001193	220651	263
11.18	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000264	433151	114
11.19	2204-0601-0602 РСНБ РК 2015	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000511	572135	292
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				2883,75	2457
		Накладные расходы	%	69		29531,45	25160
		Сметная прибыль	%	8		6178,94	5264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				83415,68	71067
12	2105-0103-0113 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) 1 т	т		0,85196	1424376	1213511
		Сметная прибыль	%	8		113950,08	97081
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1538326,08	1310592
13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности		17,9	2075,34	37149

1	2	3	4	5	6	7	8
	Изм. и доп. вып. 9						
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,201	3,598	910	3274
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,1253	1088	136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				190,53	3410
13. 3 0101	3201-0201 РСНБ РК 2015	-Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	0,61039	729	445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4 0101	3301-0201 РСНБ РК 2015	-Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,1253	2465	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,1253	1088,00	136,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				42,11	754
13. 5 2801	2102-0401 РСНБ РК 2015	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	0,4475	14628	6546
13. 6 1001	2110-0401 РСНБ РК 2015	-Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	39,38	228	8979
13. 7 1404	2110-0501 РСНБ РК 2015	-Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	75,18	226	16991
13. 8 0103	2113-0104 РСНБ РК 2015	-Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,002864	130035	372
13. 9 0201	2113-0703 РСНБ РК 2015	-Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,004296	54214	233
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1850,32	33121
		Накладные расходы	%	93		177,19	3172
		Сметная прибыль	%	8		180,2	3226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2432,73	43546
14	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены бетонные (В7,5). Устройство	м3		14	26387,75	369428
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	42,84	946	40527
14. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	3,202	1119,18	3583
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				3150,72	44110
14. 3 0101	3105-0501 РСНБ РК 2015	-Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0378	4249	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0378	1088,00	41,13
14. 4 0101	3104-0101 РСНБ РК 2015	-Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	2,549	39	99

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	2,632	5764	15171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	2,632	1088,00	2863,62
14. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,2142	4329	927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,2142	1554,00	332,87
14. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,112	79	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,3178	2465	783
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,3178	1088,00	345,77
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1225,03	17150
14. 9	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	14,28	20620	294454
14. 10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,0098	40416	396
14. 11	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,1204	58360	7027
14. 12	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,00364	26517	97
14. 13	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,007	404706	2833
14. 14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	6,02	310	1866
14.15	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00077	0,01078	30	0,32
14.16	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	5,6	907	5079
15	1106-1301-0103 РСНБ	-Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (В25). Устройство	м3		28,7	47652,98	1367640

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	12,49	358,463	1053	377462
15. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	35,766	1295,76	46344
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				14766,74	423805
15. 3	3105-0501	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,07749	4249	329
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,07749	1088,00	84,31
15. 4	3104-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	20,09	39	784
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3105-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,35588	4329	1541
0102 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,35588	1554,00	553,04
15. 6	3105-0104	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	34,268	3996	136934
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,194	34,268	1300,00	44548,40
15. 7	3403-0102	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0094	0,26978	79	21
0201 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	3106-0103	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	2,325	174	404
0501 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 9	3301-0201	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	1,065	2465	2625
0101 РСНБ РК 2015							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	1,065	1088,00	1158,72
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4969,96	142638
15.10	2102-0101	Бетон тяжелый класса В25 (М350), сульфатостойкий ГОСТ	м3	1,015	29,131	26894	783436
3001 РСНБ РК 2015	7473-2010						
15.11	2105-0307	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из	кг	1	28,7	70	2009
1013 РСНБ РК 2015		стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98					
15.12	2107-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширины	м3	0,0027	0,07749	53953	4181
0303 РСНБ РК 2015		от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86					
15.13	2107-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, ширины	м3	0,009	0,2583	58360	15074
0305 РСНБ РК 2015		от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта					

1	2	3	4	5	6	7	8
		ГОСТ 8486-86					
15.14	2113-0102	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 0801 РСНБ РК 2015 9179-77	т	0,00137	0,039319	26517	1043
15.15	2113-0209	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75 0401 РСНБ РК 2015	кг	1,9	54,53	310	16904
15.16	2113-0812	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 1046 РСНБ РК 2015	т	0,000113	0,003243	208994	678
15.17	2107-0101	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м 9901 РСНБ РК 2015 ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,3731	27221	10156
15.18	2113-0703	Вода техническая 1405 РСНБ РК 2015	м3	0,00412	0,118244	30	4
15.19	2701-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм 0104 РСНБ РК 2015	м2	0,54	15,498	907	14057
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				29531,04	847541
		Накладные расходы	%	91		13437,74	385663
		Сметная прибыль	%	8		4887,26	140264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				65977,97	1893568
		ИТОГО Раздел 1 :	**Тенге**				**4362181**
		Итого Раздел 0,1,2 :	**Тенге**				**5177794**
		Временные здания сооружения 2,9%					**150156**
		Итого					**5327950**
		В зимнее время 2,42 %					**128936**
		Доп.оплата т. да в зонах экологического бе. твия					**. 0951**
		Итого					**5797837**
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**109138**
		Итого					**5906975**
		Понижающим коэффицентом К=0,9					**5316277,63**
		НДС 12%					**637953,32**
		ВСЕГО					**5954230,95**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Узаков Т.**

Технадзор:
ТОО "SM ORDA GRUPP"

_____ **Смаилов Е.**

Авторский надзор:
филиал "Енбек-Кызылорда" РГП НА ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

_____ **Торебеков Е.**

Подрячик:
ТОО «Намыс-Құрылыс»

_____ **Өтеулі Ө.**