Заказчик: КГУ "Отдел образования района Т.Рыскулова"

Генподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"

Договор: № 52 от 18.03.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт здания средней школы им. Кызылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**"Капитальный ремонт здания средней школы им. Кызылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**	46 764 937,19							46 764 937,19
2	В т.ч. НДС	5 010 528,98	-	-	-	-	-	-	5 010 528,98
3	**5% удержание качества**	**2 338 246,86**							**2 338 246,86**
4	**Итого к оплате**	**44 426 690,33**							**44 426 690,33**
5	В т.ч. НДС	4 760 002,54	-	-	-	-	-	-	4 760 002,54

Заказчик:

КГУ "Отдел образования района Т.Рыскулова"

Руководитель ***Самылтыров Б. К.***

Генподрядчик:

ТОО "Санат-Тараз"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"** Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Санат-Тараз"**

Договор: **№ 52 от 18.03.2020г.**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здания средней школы им. Кызылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

АКТ
приемки выполненных работ за апрель месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
		Раздел 1.Кровля блок					
1	12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	220,1000		61,01	13429
		Итого оплата труда:				60,97	13419
		Итого эксплуатация машин:				0,04	10
		Накладные расходы	%	--		39,53	8700
		Сметная прибыль	%	8		8,04	1770
		Сметная стоимость:				108,58	23899
2	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	2214,5200		167,52	370979
		Итого оплата труда:				159,96	354225
		Итого эксплуатация машин:				9,96	22064
		Накладные расходы	%	--		103,97	230239
		Сметная прибыль	%	8		21,72	48097
		Сметная стоимость:				293,21	649316
3	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	2214,5200		119,25	264078
		Итого оплата труда:				107,25	237502
		Итого эксплуатация машин:				15,80	34998
		Накладные расходы	%	--		69,96	154924
		Сметная прибыль	%	8		15,14	33520
		Сметная стоимость:				204,34	452522

4	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	2214,5200	194,02	429651
		Итого оплата труда:			192,63	426572
		Итого эксплуатация машин:			1,39	3079
		Накладные расходы	%	--	124,92	276647
		Сметная прибыль	%	8	25,52	56504
		Сметная стоимость:			344,45	762802
5	12-080101-0302 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка	окно	8,0000	2112,72	16902
		Итого оплата труда:			2110,51	16884
		Итого эксплуатация машин:			2,21	18
		Накладные расходы	%	--	1368,27	10946
		Сметная прибыль	%	8	278,48	2228
		Сметная стоимость:			3759,47	30076
		Раздел 2. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ (ФАСАД)				
6	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2454,8500	152,89	375332
		Итого оплата труда:			152,89	375332
		Накладные расходы	%	--	85,97	211045
		Сметная прибыль	%	8	19,11	46910
		Сметная стоимость:			257,97	633287
		Блок 1. (Тамбур)				
7	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	3,0000	740,57	2222
		Итого оплата труда:			689,90	2070
		Итого эксплуатация машин:			107,35	322
		Накладные расходы	%	--	389,75	1169
		Сметная прибыль	%	8	90,43	271
		Сметная стоимость:			1220,74	3662
8	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	12,9600	1256,31	16282
		Итого оплата труда:			1205,65	15625
		Итого эксплуатация машин:			107,35	1391
		Накладные расходы	%	--	679,75	8810
		Сметная прибыль	%	8	154,88	2007
		Сметная стоимость:			2090,94	27099
9	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	57,6000	152,89	8807
		Итого оплата труда:			152,89	8807
		Накладные расходы	%	--	85,97	4952
		Сметная прибыль	%	8	19,11	1101

		Сметная стоимость:			257,97	14859
10	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	19,8000	172,19	3409
		Итого оплата труда:			172,19	3409
		Накладные расходы	%	--	111,63	2210
		Сметная прибыль	%	8	22,71	450
		Сметная стоимость:			306,52	6069
11	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2	19,8000	992,04	19642
		Итого оплата труда:			519,45	10285
		Итого эксплуатация машин:			24,39	483
		Итого материалов:			468,21	9271
		Накладные расходы	%	--	330,62	6546
		Сметная прибыль	%	8	105,81	2095
		Сметная стоимость:			1428,47	28284
12	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2	19,8000	596,46	11810
		Итого оплата труда:			500,84	9917
		Итого эксплуатация машин:			3,88	77
		Итого материалов:			93,57	1853
		Накладные расходы	%	--	305,81	6055
		Сметная прибыль	%	8	72,18	1429
		Сметная стоимость:			974,45	19294
13	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	19,8000	237,05	4694
		Итого оплата труда:			231,42	4582
		Итого эксплуатация машин:			11,93	236
		Накладные расходы	%	--	150,23	2974
		Сметная прибыль	%	8	30,98	613
		Сметная стоимость:			418,25	8281
14	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	19,8000	51,39	1018
		Итого оплата труда:			51,39	1018
		Накладные расходы	%	--	33,31	660
		Сметная прибыль	%	8	6,78	134
		Сметная стоимость:			91,48	1811
15	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	19,2000	25,26	485
		Итого оплата труда:			25,26	485
		Накладные расходы	%	--	16,37	314
		Сметная прибыль	%	8	3,33	64

		Сметная стоимость:			44,96	863
16	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	10,0000	17,02	170
		Итого оплата труда:			17,02	170
		Накладные расходы	%	--	11,03	110
		Сметная прибыль	%	8	2,24	22
		Сметная стоимость:			30,29	303
17	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	2,0000	124,29	249
		Итого оплата труда:			123,76	248
		Итого эксплуатация машин:			1,11	2
		Накладные расходы	%	--	80,25	161
		Сметная прибыль	%	8	16,36	33
		Сметная стоимость:			220,90	442
18	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	4,0000	39,13	157
		Итого оплата труда:			39,13	157
		Накладные расходы	%	--	25,37	101
		Сметная прибыль	%	8	5,16	21
		Сметная стоимость:			69,65	279
19	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	1,0000	25,06	25
		Итого оплата труда:			25,06	25
		Накладные расходы	%	--	16,24	16
		Сметная прибыль	%	8	3,30	3
		Сметная стоимость:			44,61	45
		Раздел Блок 2. Основной учебный корпус				
20	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	41,1900	740,57	30504
		Итого оплата труда:			689,90	28417
		Итого эксплуатация машин:			107,35	4422
		Накладные расходы	%	--	389,75	16054
		Сметная прибыль	%	8	90,43	3725
		Сметная стоимость:			1220,74	50282
21	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	154,6200	1256,31	194251
		Итого оплата труда:			1205,65	186418
		Итого эксплуатация машин:			107,35	16598
		Накладные расходы	%	--	679,75	105102
		Сметная прибыль	%	8	154,88	23948
		Сметная стоимость:			2090,94	323302

22	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1411,7200	152,89	215844
		Итого оплата труда:			152,89	215844
		Накладные расходы	%	--	85,97	121366
		Сметная прибыль	%	8	19,11	26977
		Сметная стоимость:			257,97	364187
23	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	840,3000	172,19	144691
		Итого оплата труда:			172,19	144691
		Накладные расходы	%	--	111,63	93800
		Сметная прибыль	%	8	22,71	19079
		Сметная стоимость:			306,52	257570
24	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	840,3000	237,05	199191
		Итого оплата труда:			231,42	194461
		Итого эксплуатация машин:			11,93	10023
		Накладные расходы	%	--	150,23	126235
		Сметная прибыль	%	8	30,98	26034
		Сметная стоимость:			418,25	351460
25	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	840,3000	51,39	43182
		Итого оплата труда:			51,39	43182
		Накладные расходы	%	--	33,31	27994
		Сметная прибыль	%	8	6,78	5694
		Сметная стоимость:			91,48	76870
26	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	356,5000	25,26	9005
		Итого оплата труда:			25,26	9005
		Накладные расходы	%	--	16,37	5838
		Сметная прибыль	%	8	3,33	1187
		Сметная стоимость:			44,96	16030
27	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	231,0000	17,02	3931
		Итого оплата труда:			17,02	3931
		Накладные расходы	%	--	11,03	2548
		Сметная прибыль	%	8	2,24	518
		Сметная стоимость:			30,29	6998
28	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	31,0000	124,29	3853
		Итого оплата труда:			123,76	3837
		Итого эксплуатация машин:			1,11	34

		Накладные расходы	%	--	80,25	2488
		Сметная прибыль	%	8	16,36	507
		Сметная стоимость:			220,90	6848
29	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	64,0000	39,13	2504
		Итого оплата труда:			39,13	2504
		Накладные расходы	%	--	25,37	1623
		Сметная прибыль	%	8	5,16	330
		Сметная стоимость:			69,65	4458
30	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	24,0000	25,06	601
		Итого оплата труда:			25,06	601
		Накладные расходы	%	--	16,24	390
		Сметная прибыль	%	8	3,30	79
		Сметная стоимость:			44,61	1071
		Раздел Блок 3. Основной учебный корпус				
31	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	89,4500	740,57	66244
		Итого оплата труда:			689,90	61712
		Итого эксплуатация машин:			107,35	9602
		Накладные расходы	%	--	389,75	34863
		Сметная прибыль	%	8	90,43	8089
		Сметная стоимость:			1220,74	109195
32	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	244,4000	1256,31	307043
		Итого оплата труда:			1205,65	294661
		Итого эксплуатация машин:			107,35	26236
		Накладные расходы	%	--	679,75	166130
		Сметная прибыль	%	8	154,88	37854
		Сметная стоимость:			2090,94	511026
33	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2481,8500	152,89	379460
		Итого оплата труда:			152,89	379460
		Накладные расходы	%	--	85,97	213366
		Сметная прибыль	%	8	19,11	47426
		Сметная стоимость:			257,97	640252
34	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	1489,3000	172,19	256443
		Итого оплата труда:			172,19	256443
		Накладные расходы	%	--	111,63	166246
		Сметная прибыль	%	8	22,71	33815

		Сметная стоимость:				306,52	456503
35	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	1282,2000		237,05	303942
		Итого оплата труда:				231,42	296725
		Итого эксплуатация машин:				11,93	15293
		Накладные расходы	%	--		150,23	192619
		Сметная прибыль	%	8		30,98	39725
		Сметная стоимость:				418,25	536287
36	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	1282,2000		51,39	65891
		Итого оплата труда:				51,39	65891
		Накладные расходы	%	--		33,31	42716
		Сметная прибыль	%	8		6,78	8689
		Сметная стоимость:				91,48	117295
37	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	365,7000		25,26	9237
		Итого оплата труда:				25,26	9237
		Накладные расходы	%	--		16,37	5988
		Сметная прибыль	%	8		3,33	1218
		Сметная стоимость:				44,96	16444
38	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	207,1000		531,68	110111
		Итого оплата труда:				522,25	108159
		Итого эксплуатация машин:				19,97	4136
		Накладные расходы	%	--		338,90	70187
		Сметная прибыль	%	8		69,65	14424
		Сметная стоимость:				940,23	194721
39	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	240,0000		17,02	4084
		Итого оплата труда:				17,02	4084
		Накладные расходы	%	--		11,03	2648
		Сметная прибыль	%	8		2,24	539
		Сметная стоимость:				30,29	7271
40	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	44,0000		124,29	5469
		Итого оплата труда:				123,76	5446
		Итого эксплуатация машин:				1,11	49
		Накладные расходы	%	--		80,25	3531
		Сметная прибыль	%	8		16,36	720
		Сметная стоимость:				220,90	9720

41	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	89,0000	39,13	3482
		Итого оплата труда:			39,13	3482
		Накладные расходы	%	--	25,37	2258
		Сметная прибыль	%	8	5,16	459
		Сметная стоимость:			69,65	6199
42	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	28,0000	25,06	702
		Итого оплата труда:			25,06	702
		Накладные расходы	%	--	16,24	455
		Сметная прибыль	%	8	3,30	93
		Сметная стоимость:			44,61	1249
		Раздел Блок 4. Основной учебный корпус				
43	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	9,8000	740,57	7258
		Итого оплата труда:			689,90	6761
		Итого эксплуатация машин:			107,35	1052
		Накладные расходы	%	--	389,75	3820
		Сметная прибыль	%	8	90,43	886
		Сметная стоимость:			1220,74	11963
44	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	58,3200	1256,31	73268
		Итого оплата труда:			1205,65	70313
		Итого эксплуатация машин:			107,35	6261
		Накладные расходы	%	--	679,75	39643
		Сметная прибыль	%	8	154,88	9033
		Сметная стоимость:			2090,94	121944
45	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	404,1800	152,89	61797
		Итого оплата труда:			152,89	61797
		Накладные расходы	%	--	85,97	34748
		Сметная прибыль	%	8	19,11	7724
		Сметная стоимость:			257,97	104268
46	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	235,0000	172,19	40465
		Итого оплата труда:			172,19	40465
		Накладные расходы	%	--	111,63	26232
		Сметная прибыль	%	8	22,71	5336
		Сметная стоимость:			306,52	72033
47	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	235,0000	237,05	55706

		Итого оплата труда:				231,42	54383
		Итого эксплуатация машин:				11,93	2803
		Накладные расходы	%	--		150,23	35303
		Сметная прибыль	%	8		30,98	7281
		Сметная стоимость:				418,25	98290
48	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	235,0000		51,39	12076
		Итого оплата труда:				51,39	12076
		Накладные расходы	%	--		33,31	7829
		Сметная прибыль	%	8		6,78	1592
		Сметная стоимость:				91,48	21498
49	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	147,2000		25,26	3718
		Итого оплата труда:				25,26	3718
		Накладные расходы	%	--		16,37	2410
		Сметная прибыль	%	8		3,33	490
		Сметная стоимость:				44,96	6619
50	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	93,0000		17,02	1583
		Итого оплата труда:				17,02	1583
		Накладные расходы	%	--		11,03	1026
		Сметная прибыль	%	8		2,24	209
		Сметная стоимость:				30,29	2817
51	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	11,0000		124,29	1367
		Итого оплата труда:				123,76	1361
		Итого эксплуатация машин:				1,11	12
		Накладные расходы	%	--		80,25	883
		Сметная прибыль	%	8		16,36	180
		Сметная стоимость:				220,90	2430
52	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	26,0000		39,13	1017
		Итого оплата труда:				39,13	1017
		Накладные расходы	%	--		25,37	660
		Сметная прибыль	%	8		5,16	134
		Сметная стоимость:				69,65	1811
53	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	9,0000		25,06	226
		Итого оплата труда:				25,06	226
		Накладные расходы	%	--		16,24	146
		Сметная прибыль	%	8		3,30	30

		Сметная стоимость:				44,61	401
		Раздел Блок 5. Спортзал					
54	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	6,0000		740,57	4443
		Итого оплата труда:				689,90	4139
		Итого эксплуатация машин:				107,35	644
		Накладные расходы	%	--		389,75	2338
		Сметная прибыль	%	8		90,43	543
		Сметная стоимость:				1220,74	7324
55	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	31,8600		1256,31	40026
		Итого оплата труда:				1205,65	38412
		Итого эксплуатация машин:				107,35	3420
		Накладные расходы	%	--		679,75	21657
		Сметная прибыль	%	8		154,88	4935
		Сметная стоимость:				2090,94	66617
56	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	275,3400		152,89	42098
		Итого оплата труда:				152,89	42098
		Накладные расходы	%	--		85,97	23671
		Сметная прибыль	%	8		19,11	5262
		Сметная стоимость:				257,97	71030
57	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	150,5000		172,19	25915
		Итого оплата труда:				172,19	25915
		Накладные расходы	%	--		111,63	16800
		Сметная прибыль	%	8		22,71	3417
		Сметная стоимость:				306,52	46132
58	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	150,5000		237,05	35676
		Итого оплата труда:				231,42	34828
		Итого эксплуатация машин:				11,93	1795
		Накладные расходы	%	--		150,23	22609
		Сметная прибыль	%	8		30,98	4663
		Сметная стоимость:				418,25	62947
59	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	150,5000		51,39	7734
		Итого оплата труда:				51,39	7734
		Накладные расходы	%	--		33,31	5014
		Сметная прибыль	%	8		6,78	1020
		Сметная стоимость:				91,48	13768

60	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	73,4000	25,26	1854
		Итого оплата труда:			25,26	1854
		Накладные расходы	%	--	16,37	1202
		Сметная прибыль	%	8	3,33	244
		Сметная стоимость:			44,96	3300
61	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	35,0000	17,02	596
		Итого оплата труда:			17,02	596
		Накладные расходы	%	--	11,03	386
		Сметная прибыль	%	8	2,24	79
		Сметная стоимость:			30,29	1060
62	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	10,0000	124,29	1243
		Итого оплата труда:			123,76	1238
		Итого эксплуатация машин:			1,11	11
		Накладные расходы	%	--	80,25	803
		Сметная прибыль	%	8	16,36	164
		Сметная стоимость:			220,90	2209
63	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	7,0000	39,13	274
		Итого оплата труда:			39,13	274
		Накладные расходы	%	--	25,37	178
		Сметная прибыль	%	8	5,16	36
		Сметная стоимость:			69,65	488
64	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	4,0000	25,06	100
		Итого оплата труда:			25,06	100
		Накладные расходы	%	--	16,24	65
		Сметная прибыль	%	8	3,30	13
		Сметная стоимость:			44,61	178
		Раздел Блок 6. Раздевалка, душевая				
65	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	14,8000	740,57	10960
		Итого оплата труда:			689,90	10211
		Итого эксплуатация машин:			107,35	1589
		Накладные расходы	%	--	389,75	5768
		Сметная прибыль	%	8	90,43	1338
		Сметная стоимость:			1220,74	18067
66	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	16,8300	1256,31	21144

		Итого оплата труда:				1205,65	20291
		Итого эксплуатация машин:				107,35	1807
		Накладные расходы	%	--		679,75	11440
		Сметная прибыль	%	8		154,88	2607
		Сметная стоимость:				2090,94	35191
67	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	254,4800		152,89	38908
		Итого оплата труда:				152,89	38908
		Накладные расходы	%	--		85,97	21878
		Сметная прибыль	%	8		19,11	4863
		Сметная стоимость:				257,97	65649
68	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	63,8800		172,19	10999
		Итого оплата труда:				172,19	10999
		Накладные расходы	%	--		111,63	7131
		Сметная прибыль	%	8		22,71	1450
		Сметная стоимость:				306,52	19581
69	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	63,8800		237,05	15143
		Итого оплата труда:				231,42	14783
		Итого эксплуатация машин:				11,93	762
		Накладные расходы	%	--		150,23	9596
		Сметная прибыль	%	8		30,98	1979
		Сметная стоимость:				418,25	26718
70	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	63,8800		51,39	3283
		Итого оплата труда:				51,39	3283
		Накладные расходы	%	--		33,31	2128
		Сметная прибыль	%	8		6,78	433
		Сметная стоимость:				91,48	5844
71	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	95,0000		25,26	2400
		Итого оплата труда:				25,26	2400
		Накладные расходы	%	--		16,37	1556
		Сметная прибыль	%	8		3,33	316
		Сметная стоимость:				44,96	4272
72	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	110,0000		17,02	1872
		Итого оплата труда:				17,02	1872
		Накладные расходы	%	--		11,03	1214
		Сметная прибыль	%	8		2,24	247

		Сметная стоимость:			30,29	3332
73	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	12,0000	124,29	1491
		Итого оплата труда:			123,76	1485
		Итого эксплуатация машин:			1,11	13
		Накладные расходы	%	--	80,25	963
		Сметная прибыль	%	8	16,36	196
		Сметная стоимость:			220,90	2651
74	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	17,0000	39,13	665
		Итого оплата труда:			39,13	665
		Накладные расходы	%	--	25,37	431
		Сметная прибыль	%	8	5,16	88
		Сметная стоимость:			69,65	1184
75	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	6,0000	25,06	150
		Итого оплата труда:			25,06	150
		Накладные расходы	%	--	16,24	97
		Сметная прибыль	%	8	3,30	20
		Сметная стоимость:			44,61	268
		Раздел Блок 7. Столовая, кухня				
76	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	22,5800	740,57	16722
		Итого оплата труда:			689,90	15578
		Итого эксплуатация машин:			107,35	2424
		Накладные расходы	%	--	389,75	8801
		Сметная прибыль	%	8	90,43	2042
		Сметная стоимость:			1220,74	27564
77	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	16,8300	1256,31	21144
		Итого оплата труда:			1205,65	20291
		Итого эксплуатация машин:			107,35	1807
		Накладные расходы	%	--	679,75	11440
		Сметная прибыль	%	8	154,88	2607
		Сметная стоимость:			2090,94	35191
78	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	302,5600	152,89	46260
		Итого оплата труда:			152,89	46260
		Накладные расходы	%	--	85,97	26011
		Сметная прибыль	%	8	19,11	5782
		Сметная стоимость:			257,97	78052

79	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	128,6000	172,19	22144
		Итого оплата труда:			172,19	22144
		Накладные расходы	%	--	111,63	14355
		Сметная прибыль	%	8	22,71	2920
		Сметная стоимость:			306,52	39419
80	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	128,6000	237,05	30484
		Итого оплата труда:			231,42	29760
		Итого эксплуатация машин:			11,93	1534
		Накладные расходы	%	--	150,23	19319
		Сметная прибыль	%	8	30,98	3984
		Сметная стоимость:			418,25	53788
81	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	128,6000	51,39	6609
		Итого оплата труда:			51,39	6609
		Накладные расходы	%	--	33,31	4284
		Сметная прибыль	%	8	6,78	871
		Сметная стоимость:			91,48	11764
82	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	198,0000	25,26	5001
		Итого оплата труда:			25,26	5001
		Накладные расходы	%	--	16,37	3242
		Сметная прибыль	%	8	3,33	659
		Сметная стоимость:			44,96	8903
83	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	215,0000	17,02	3659
		Итого оплата труда:			17,02	3659
		Накладные расходы	%	--	11,03	2372
		Сметная прибыль	%	8	2,24	482
		Сметная стоимость:			30,29	6513
84	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	13,0000	124,29	1616
		Итого оплата труда:			123,76	1609
		Итого эксплуатация машин:			1,11	14
		Накладные расходы	%	--	80,25	1043
		Сметная прибыль	%	8	16,36	213
		Сметная стоимость:			220,90	2872
85	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	28,0000	39,13	1096
		Итого оплата труда:			39,13	1096

		Накладные расходы	%	--	25,37	710
		Сметная прибыль	%	8	5,16	144
		Сметная стоимость:			69,65	1950
86	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	7,0000	25,06	175
		Итого оплата труда:			25,06	175
		Накладные расходы	%	--	16,24	114
		Сметная прибыль	%	8	3,30	23
		Сметная стоимость:			44,61	312
		Раздел Блок 8. Актовый зал				
87	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	8,6000	740,57	6369
		Итого оплата труда:			689,90	5933
		Итого эксплуатация машин:			107,35	923
		Накладные расходы	%	--	389,75	3352
		Сметная прибыль	%	8	90,43	778
		Сметная стоимость:			1220,74	10498
88	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	36,5400	1256,31	45906
		Итого оплата труда:			1205,65	44054
		Итого эксплуатация машин:			107,35	3922
		Накладные расходы	%	--	679,75	24838
		Сметная прибыль	%	8	154,88	5659
		Сметная стоимость:			2090,94	76403
89	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	275,6100	152,89	42139
		Итого оплата труда:			152,89	42139
		Накладные расходы	%	--	85,97	23694
		Сметная прибыль	%	8	19,11	5267
		Сметная стоимость:			257,97	71100
90	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	195,4000	172,19	33646
		Итого оплата труда:			172,19	33646
		Накладные расходы	%	--	111,63	21812
		Сметная прибыль	%	8	22,71	4437
		Сметная стоимость:			306,52	59894
91	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	195,4000	237,05	46319
		Итого оплата труда:			231,42	45219
		Итого эксплуатация машин:			11,93	2331
		Накладные расходы	%	--	150,23	29354

		Сметная прибыль	%	8		30,98	6054
		Сметная стоимость:				418,25	81727
92	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	195,4000		51,39	10041
		Итого оплата труда:				51,39	10041
		Накладные расходы	%	--		33,31	6510
		Сметная прибыль	%	8		6,78	1324
		Сметная стоимость:				91,48	17875
93	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	80,0000		25,26	2021
		Итого оплата труда:				25,26	2021
		Накладные расходы	%	--		16,37	1310
		Сметная прибыль	%	8		3,33	266
		Сметная стоимость:				44,96	3597
94	12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	170,0000		17,02	2893
		Итого оплата труда:				17,02	2893
		Накладные расходы	%	--		11,03	1876
		Сметная прибыль	%	8		2,24	381
		Сметная стоимость:				30,29	5150
95	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	14,0000		124,29	1740
		Итого оплата труда:				123,76	1733
		Итого эксплуатация машин:				1,11	16
		Накладные расходы	%	--		80,25	1124
		Сметная прибыль	%	8		16,36	229
		Сметная стоимость:				220,90	3093
96	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	21,0000		39,13	822
		Итого оплата труда:				39,13	822
		Накладные расходы	%	--		25,37	533
		Сметная прибыль	%	8		5,16	108
		Сметная стоимость:				69,65	1463
97	12-170101-0702 РСНБ РК 2015	Патроны и подвесы. Демонтаж	шт.	5,0000		25,06	125
		Итого оплата труда:				25,06	125
		Накладные расходы	%	--		16,24	81
		Сметная прибыль	%	8		3,30	17
		Сметная стоимость:				44,61	223

98	41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	542,7797	416,00	225796
		Накладные расходы	%	--	14,98	8129
		Сметная прибыль	%	8	34,48	18714
		Сметная стоимость:			465,45	252639
99	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	542,7797	218,76	118738
		Накладные расходы	%	--	7,88	4275
		Сметная прибыль	%	8	18,13	9841
		Сметная стоимость:			244,77	132854
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтно-строительные работы				
		Крылцо К-1				
100	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0026	194626,95	496
		Накладные расходы	%	--	7006,57	18
		Сметная прибыль	%	8	16130,68	41
		Сметная стоимость:			217764,20	555
101	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0192	238771,55	4594
		Накладные расходы	%	--	8595,78	165
		Сметная прибыль	%	8	19789,39	381
		Сметная стоимость:			267156,71	5140
102	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0296	--	--
		Козырек				

103	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	198725,17	159
		Накладные расходы	%	--	7154,11	6
		Сметная прибыль	%	8	16470,34	13
		Сметная стоимость:			222349,62	177
104	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0425	198998,38	8465
		Накладные расходы	%	--	7163,94	305
		Сметная прибыль	%	8	16492,99	702
		Сметная стоимость:			222655,31	9472
105	21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0660	199221,93	13149
		Накладные расходы	%	--	7171,99	473
		Сметная прибыль	%	8	16511,51	1090
		Сметная стоимость:			222905,43	14712
106	21-050199-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0020	170470,85	343
		Накладные расходы	%	--	6136,95	12
		Сметная прибыль	%	8	14128,62	28
		Сметная стоимость:			190736,42	383
107	21-100103-0708 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	3,4500	2076,04	7162
		Накладные расходы	%	--	74,74	258
		Сметная прибыль	%	8	172,06	594
		Сметная стоимость:			2322,84	8014

108	21-050104-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0090	269347,49	2411
		Накладные расходы	%	--	9696,51	87
		Сметная прибыль	%	8	22323,52	200
		Сметная стоимость:			301367,52	2697
		Пандус				
109	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0026	238771,55	609
		Накладные расходы	%	--	8595,78	22
		Сметная прибыль	%	8	19789,39	50
		Сметная стоимость:			267156,71	681
		Крылцо К-2				
110	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	194626,95	695
		Накладные расходы	%	--	7006,57	25
		Сметная прибыль	%	8	16130,68	58
		Сметная стоимость:			217764,20	777
111	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0029	238771,55	688
		Накладные расходы	%	--	8595,78	25
		Сметная прибыль	%	8	19789,39	57
		Сметная стоимость:			267156,71	769
112	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0423	198998,38	8416
		Накладные расходы	%	--	7163,94	303
		Сметная прибыль	%	8	16492,99	697

		Сметная стоимость:				222655,31	9416
		Проемы. Блоки А,А1,А2,А3,А4					
		Окна					
113	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	601,9000		2351,94	1415632
		Итого оплата труда:				1083,41	652106
		Итого эксплуатация машин:				141,27	85029
		Итого материалов:				1193,54	718394
		Накладные расходы	%	--		755,87	454961
		Сметная прибыль	%	8		248,63	149647
		Сметная стоимость:				3356,44	2020241
114	21-090201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	601,9000		16355,05	9844105
		Накладные расходы	%	--		588,78	354388
		Сметная прибыль	%	8		1355,51	815879
		Сметная стоимость:				18299,34	11014372
115	11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	444,7000		804,91	357945
		Итого оплата труда:				207,15	92121
		Итого эксплуатация машин:				4,00	1781
		Итого материалов:				595,67	264895
		Накладные расходы	%	--		157,31	69958
		Сметная прибыль	%	8		76,98	34232
		Сметная стоимость:				1039,21	462135
116	21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	444,7000		2041,18	907713
		Накладные расходы	%	--		73,48	32678
		Сметная прибыль	%	8		169,17	75231
		Сметная стоимость:				2283,84	1015622

117	21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	296,0000	59,23	17532
		Накладные расходы	%	--	2,13	631
		Сметная прибыль	%	8	4,91	1453
		Сметная стоимость:			66,27	19616
118	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	444,7000	1337,56	594811
		Итого оплата труда:			390,93	173845
		Итого эксплуатация машин:			5,11	2273
		Итого материалов:			942,35	419063
		Накладные расходы	%	--	270,09	120110
		Сметная прибыль	%	8	128,61	57194
		Сметная стоимость:			1736,26	772114
		РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные работы				
119	23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт.	277,0000	32,65	9044
		Накладные расходы	%	--	1,18	326
		Сметная прибыль	%	8	2,71	750
		Сметная стоимость:			36,53	10119
120	23-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	120,0000	373,39	44807
		Накладные расходы	%	--	13,44	1613
		Сметная прибыль	%	8	30,95	3714
		Сметная стоимость:			417,78	50133
121	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	м	5010,0000	333,28	1669753
		Итого оплата труда:			207,01	1037133
		Итого эксплуатация машин:			14,51	72715
		Итого материалов:			114,42	573242
		Накладные расходы	%	--	103,79	519984
		Сметная прибыль	%	8	34,97	175179
		Сметная стоимость:			472,04	2364916

122	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10,0000	347,12	3471
		Итого оплата труда:			252,88	2529
		Итого эксплуатация машин:			48,03	480
		Итого материалов:			57,59	576
		Накладные расходы	%	--	124,62	1246
		Сметная прибыль	%	8	37,74	377
		Сметная стоимость:			509,48	5095
123	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы	м	5020,0000	64,17	322110
		Итого оплата труда:			46,69	234360
		Итого эксплуатация машин:			0,70	3490
		Итого материалов:			17,03	85474
		Накладные расходы	%	--	23,01	115513
		Сметная прибыль	%	8	6,97	35010
		Сметная стоимость:			94,15	472633
124	23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	5,0200	174168,20	874324
		Накладные расходы	%	--	6270,06	31476
		Сметная прибыль	%	8	14435,06	72464
		Сметная стоимость:			194873,32	978264
125	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5010,0000	52,09	260971
		Накладные расходы	%	--	1,88	9395
		Сметная прибыль	%	8	4,32	21629
		Сметная стоимость:			58,28	291995
126	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,0000	191,81	1918
		Накладные расходы	%	--	6,91	69
		Сметная прибыль	%	8	15,90	159
		Сметная стоимость:			214,61	2146

127	11-460302-0201 РСНБ РК 2015	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	м2	0,7479	3281,22	2454
		Итого оплата труда:			2475,80	1852
		Итого эксплуатация машин:			1422,46	1064
		Накладные расходы	%	--	1421,11	1063
		Сметная прибыль	%	8	376,19	281
		Сметная стоимость:			5078,51	3798
128	11-460302-0302 РСНБ РК 2015	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 260х260 мм	1шт	5,0000	860,91	4305
		Итого оплата труда:			647,34	3237
		Итого эксплуатация машин:			377,18	1886
		Накладные расходы	%	--	371,68	1858
		Сметная прибыль	%	8	98,61	493
		Сметная стоимость:			1331,19	6656
129	12-190101-0501 РСНБ РК 2015	Заделка гнезд в кирпичных стенах	гнездо	5,0000	618,11	3091
		Итого оплата труда:			283,22	1416
		Итого эксплуатация машин:			361,20	1806
		Итого материалов:			72,72	364
		Накладные расходы	%	--	195,66	978
		Сметная прибыль	%	8	65,10	326
		Сметная стоимость:			878,88	4394
130	11-460302-0502 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	3900,0000	319,03	1244203
		Итого оплата труда:			239,16	932719
		Итого эксплуатация машин:			141,05	550112
		Накладные расходы	%	--	137,35	535670
		Сметная прибыль	%	8	36,51	142390
		Сметная стоимость:			492,89	1922263
131	69-9-7	Заделка борозд в кирпичных стенах сечением 1х0,5 кирпича	м	3900,0000	1730,02	6747075
		Итого оплата труда:			1014,19	3955358
		Итого эксплуатация машин:			138,16	538817
		Итого материалов:			595,34	2321832
		Накладные расходы	%	--	1007,92	3930871
		Сметная прибыль	%	8	219,03	854236
		Сметная стоимость:			2956,97	11532182
132	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,0312	416,00	13
		Накладные расходы	%	--	14,98	--
		Сметная прибыль	%	8	34,48	1
		Сметная стоимость:			465,45	15
133	41-310104-0602	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,0312	286,00	9

		Накладные расходы	%	--		10,30	--
		Сметная прибыль	%	8		23,70	1
		Сметная стоимость:				320,00	10
134	41-010201-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 15 км	т	0,0312		749,37	23
		Накладные расходы	%	--		26,98	1
		Сметная прибыль	%	8		62,11	2
		Сметная стоимость:				838,46	26
		Демонтажные работы					
135	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне	шт.	43,0000		387,84	16677
		Итого оплата труда:				376,09	16172
		Итого эксплуатация машин:				11,74	505
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		180,72	7771
		Сметная прибыль	%	8		45,48	1956
		Сметная стоимость:				614,04	26404
136	13-080303-2501	Демонтаж коробок распределительных	шт.	90,0000		852,76	76748
		Итого оплата труда:				835,98	75238
		Итого эксплуатация машин:				16,78	1510
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		401,38	36124
		Сметная прибыль	%	8		100,33	9030
		Сметная стоимость:				1354,47	121902
		Для подключения осветительных щитков от существующего ВРУ					
137	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120,0000		333,28	39994
		Итого оплата труда:				207,01	24841
		Итого эксплуатация машин:				14,51	1742
		Итого материалов:				114,42	13730
		Накладные расходы	%	--		103,79	12455
		Сметная прибыль	%	8		34,97	4196
		Сметная стоимость:				472,04	56645
138	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	100,0000		414,44	41444
		Итого оплата труда:				277,36	27736
		Итого эксплуатация машин:				30,20	3020
		Итого материалов:				114,87	11487
		Накладные расходы	%	--		137,90	13790

		Сметная прибыль	%	8		44,19	4419
		Сметная стоимость:				596,53	59653
139	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	220,0000		230,10	50623
		Итого оплата труда:				131,99	29038
		Итого эксплуатация машин:				111,81	24599
		Итого материалов:				23,20	5105
		Накладные расходы	%	--		66,81	14698
		Сметная прибыль	%	8		23,75	5226
		Сметная стоимость:				320,67	70547
140	23-060141-0906 РСНБ РК 2015 в	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1000		614722,42	61472
		Накладные расходы	%	--		22130,01	2213
		Сметная прибыль	%	8		50948,19	5095
		Сметная стоимость:				687800,62	68780
141	23-060144-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1200		590269,68	70832
		Накладные расходы	%	--		21249,71	2550
		Сметная прибыль	%	8		48921,55	5871
		Сметная стоимость:				660440,94	79253
142	23-010605-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые диаметром 25 мм	м	120,0000		166,54	19985
		Накладные расходы	%	--		6,00	719
		Сметная прибыль	%	8		13,80	1656
		Сметная стоимость:				186,34	22361
143	23-010605-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовыек диаметром 40 мм	м	100,0000		331,11	33111
		Накладные расходы	%	--		11,92	1192
		Сметная прибыль	%	8		27,44	2744
		Сметная стоимость:				370,47	37047
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				29899302

	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				11463398
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1473041
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				452671
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				16618284
		- перевозка грузов	Тенге				344580
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				7778812
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				37678115
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1356412
	ИТОГО:		Тенге				39034527
	Сметная прибыль		Тенге				3122762
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				42157289
	Итого с временными		Тенге	2,90%			43 379 851
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,90%			43 770 270
	В ценах 2018г.		Тенге	1,0599383			46 393 785,57
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,9000000			41 754 408,21
	НДС		Тенге	12%			5 010 528,98
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				46 764 937,19

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел образования района Т.Рыскулова"

Руководитель _____ **Самылтыров Б. К.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Санат-Тараз"

Директор _____ **Ахамбеков Е.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ **Бейсенбаев О.Д.**

147