005

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"

Генподрядчик: ТОО "Санат-Тараз"

Договор: № 52 от 18.03.2020г.

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания средней школы Кзылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Капитальный ремонт здания средней школы Кзылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области**	164 150 239,68							21 233 094,72
2	В т.ч. НДС	17 587 525,68	-	-	-	-	-	-	2 274 974,43
3	**Итого к оплате**	**164 150 239,68**							**21 233 094,72**
4	В т.ч. НДС	17 587 525,68	-	-	-	-	-	-	2 274 974,43

Заказчик:

КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"

Руководитель ***Базарова М.А.***

Генподрядчик:

ТОО "Санат-Тараз"

Директор ***Ахамбеков Е.Б.***

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"**

Форма 2

Генподрядчик: **ТОО "Санат-Тараз"**

Договор: **№ 52 от 18.03.2020г.**

Наименование строительства: **"Капитальный ремонт здания средней школы Кзылшаруа в селе Кызылшаруа Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтно-строительные работы					
		Наружные стены(Фасад) блоки А,А1,А2,А3,А4					
1	11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	2992,1700		671,66	2009718
		Итого оплата труда:				140,62	420771
		Итого эксплуатация машин:				2,76	8251
		Итого материалов:				529,52	1584407
		Накладные расходы	%	--		104,02	311233
		Сметная прибыль	%	8		62,05	185676
		Сметная стоимость:				837,73	2506628
2	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Пожарной лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	10,0000		77055,55	770555
		Итого оплата труда:				650,36	6504
		Итого эксплуатация машин:				0,84	8
		Итого материалов:				76404,75	764047
		Накладные расходы	%	--		3143,23	31432
		Сметная прибыль	%	8		6415,90	64159
		Сметная стоимость:				86614,68	866147
		Цоколь					

3	11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2	180,4000	671,66	121167
		Итого оплата труда:			140,62	25369
		Итого эксплуатация машин:			2,76	497
		Итого материалов:			529,52	95525
		Накладные расходы	%	--	104,02	18764
		Сметная прибыль	%	8	62,05	11195
		Сметная стоимость:			837,73	151126
4	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	282,5200	595,59	168267
		Итого оплата труда:			80,45	22727
		Итого эксплуатация машин:			173,70	49075
		Итого материалов:			384,97	108761
		Накладные расходы	%	--	71,70	20256
		Сметная прибыль	%	8	53,38	15082
		Сметная стоимость:			720,67	203605
5	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	565,0400	-40,45	-22856
		Итого оплата труда:			-2,60	-1467
		Итого эксплуатация машин:			-8,50	-4806
		Итого материалов:			-31,51	-17804
		Накладные расходы	%	--	-3,08	-1739
		Сметная прибыль	%	8	-3,48	-1968
		Сметная стоимость:			-47,01	-26563
6	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	282,5200	1153,49	325885
		Итого оплата труда:			152,85	43183
		Итого эксплуатация машин:			2,48	701
		Итого материалов:			998,95	282225
		Накладные расходы	%	--	137,01	38709
		Сметная прибыль	%	8	103,24	29167
		Сметная стоимость:			1393,74	393761
7	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	565,0400	183,53	103703

		Итого оплата труда:				24,50	13842
		Итого материалов:				159,03	89860
		Накладные расходы	%	--		21,91	12381
		Сметная прибыль	%	8		16,44	9287
		Сметная стоимость:				221,88	125370
		Полы 1-3 этажи					
8	11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2612,2000		676,18	1766315
		Итого оплата труда:				483,00	1261704
		Итого эксплуатация машин:				2,77	7249
		Итого материалов:				191,72	500811
		Накладные расходы	%	--		298,56	779892
		Сметная прибыль	%	8		77,98	203697
		Сметная стоимость:				1052,72	2749904
		Внутренняя отделка					
		Блоки А-А4, 1,2,3 этажи					
9	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1206,2900		674,64	813809
		Итого оплата труда:				483,94	583777
		Итого эксплуатация машин:				2,60	3138
		Итого материалов:				189,32	228376
		Накладные расходы	%	--		299,04	360724
		Сметная прибыль	%	8		77,89	93963
		Сметная стоимость:				1051,57	1268496
10	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4016,3000		486,40	1953542
		Итого оплата труда:				398,90	1602105
		Итого эксплуатация машин:				3,66	14691
		Итого материалов:				85,58	343707
		Накладные расходы	%	--		243,98	979888
		Сметная прибыль	%	8		58,43	234674
		Сметная стоимость:				788,81	3168104

11	11-150107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	86,2200		6089,92	525073
		Итого оплата труда:				2178,81	187857
		Итого эксплуатация машин:				16,15	1392
		Итого материалов:				3902,90	336508
		Накладные расходы	%	--		1456,21	125554
		Сметная прибыль	%	8		603,69	52050
		Сметная стоимость:				8149,82	702677
12	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	3081,0000		596,46	1837685
		Итого оплата труда:				500,84	1543094
		Итого эксплуатация машин:				3,88	11950
		Итого материалов:				93,57	288300
		Накладные расходы	%	--		305,81	942214
		Сметная прибыль	%	8		72,18	222392
		Сметная стоимость:				974,45	3002292
		РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные работы					
		Монтажные работы					
13	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	379,0000		1893,36	717582
		Итого оплата труда:				1423,20	539394
		Итого эксплуатация машин:				729,58	276512
		Итого материалов:				193,58	73366
		Накладные расходы	%	--		699,22	265005
		Сметная прибыль	%	8		207,41	78607
		Сметная стоимость:				2799,98	1061193
14	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	69,0000		1449,73	100032
		Итого оплата труда:				1070,68	73877
		Итого эксплуатация машин:				511,36	35284
		Итого материалов:				193,58	13357
		Накладные расходы	%	--		526,94	36359
		Сметная прибыль	%	8		158,13	10911
		Сметная стоимость:				2134,80	147301
15	13-080305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	48,0000		3953,19	189753

		Итого оплата труда:				1994,95	95757
		Итого эксплуатация машин:				801,38	38466
		Итого материалов:				1681,81	80727
		Накладные расходы	%	--		1026,89	49291
		Сметная прибыль	%	8		398,41	19124
		Сметная стоимость:				5378,49	258167
16	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	33,0000		998,14	32939
		Итого оплата труда:				830,70	27413
		Итого эксплуатация машин:				134,55	4440
		Итого материалов:				60,00	1980
		Накладные расходы	%	--		404,27	13341
		Сметная прибыль	%	8		112,19	3702
		Сметная стоимость:				1514,61	49982
17	13-080305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Светильник антивандальный с натриевыми лампами	шт	10,0000		3982,24	39822
		Итого оплата труда:				3359,34	33593
		Итого эксплуатация машин:				1361,80	13618
		Итого материалов:				190,06	1901
		Накладные расходы	%	--		1632,92	16329
		Сметная прибыль	%	8		449,21	4492
		Сметная стоимость:				6064,37	60644
18	13-080306-0606 РСНБ РК 2015	Арматура осветительная сценическая: прожектор театральный мощностью до 1 кВт	шт	2,0000		7978,50	15957
		Итого оплата труда:				7260,46	14521
		Итого материалов:				718,04	1436
		Накладные расходы	%	--		3506,57	7013
		Сметная прибыль	%	8		918,81	1838
		Сметная стоимость:				12403,87	24808
19	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	118,0000		298,87	35267
		Итого оплата труда:				285,17	33650
		Итого эксплуатация машин:				2,78	328
		Итого материалов:				11,89	1403
		Накладные расходы	%	--		137,20	16190
		Сметная прибыль	%	8		34,89	4117
		Сметная стоимость:				470,96	55573
20	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	48,0000		298,87	14346
		Итого оплата труда:				285,17	13688

		Итого эксплуатация машин:				2,78	133
		Итого материалов:				11,89	571
		Накладные расходы	%	--		137,20	6586
		Сметная прибыль	%	8		34,89	1675
		Сметная стоимость:				470,96	22606
21	13-080305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель одноклавишный наружной установки	шт	11,0000		799,47	8794
		Итого оплата труда:				668,82	7357
		Итого эксплуатация машин:				17,23	189
		Итого материалов:				115,85	1274
		Накладные расходы	%	--		325,34	3579
		Сметная прибыль	%	8		89,99	990
		Сметная стоимость:				1214,80	13363
22	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа с 3-им заземляющим контактом. Монтаж при скрытой проводке	шт.	100,0000		376,43	37643
		Итого оплата труда:				334,17	33417
		Итого эксплуатация машин:				2,78	278
		Итого материалов:				40,45	4045
		Накладные расходы	%	--		161,72	16172
		Сметная прибыль	%	8		43,05	4305
		Сметная стоимость:				581,20	58120
		РАЗДЕЛ 3. Оповещение о пожаре					
23	13-080103-3003 РСНБ РК 2015	Табло свето-звуковое эвакуации совстроенным аккумулятором. Монтаж оборудования	шт	25,0000		1307,60	32690
		Итого оплата труда:				1047,67	26192
		Итого эксплуатация машин:				278,12	6953
		Итого материалов:				78,60	1965
		Накладные расходы	%	--		511,62	12791
		Сметная прибыль	%	8		145,54	3638
		Сметная стоимость:				1964,76	49119
24	23-080304-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором, тип Блик-СЭУ	шт.	25,0000		2459,46	61487
		Накладные расходы	%	--		88,54	2214
		Сметная прибыль	%	8		203,84	5096
		Сметная стоимость:				2751,84	68796
25	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Сирена со светодиодной индикацией.Монтаж оборудования	шт	1,0000		1993,97	1994
		Итого оплата труда:				1901,76	1902

		Итого эксплуатация машин:				2,32	2
		Итого материалов:				89,89	90
		Накладные расходы	%	--		871,69	872
		Сметная прибыль	%	8		229,25	229
		Сметная стоимость:				3094,91	3095
26	23-080304-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сирена со светодиодной индикациейБия-С2(2 мод.)	шт.	1,0000		2459,46	2459
		Накладные расходы	%	--		88,54	89
		Сметная прибыль	%	8		203,84	204
		Сметная стоимость:				2751,84	2752
27	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Прибор управления оповещением. Монтаж оборудования	шт	1,0000		5202,78	5203
		Итого оплата труда:				5042,00	5042
		Итого эксплуатация машин:				1,89	2
		Итого материалов:				158,89	159
		Накладные расходы	%	--		2308,05	2308
		Сметная прибыль	%	8		600,87	601
		Сметная стоимость:				8111,69	8112
28	Перечень оборуд., материалов п.14	Прибор управления оповещением "ОКТАВА-80Ц"	шт	1,0000		51341,52	51342
		Накладные расходы	%	--		1848,29	1848
		Сметная прибыль	%	8		4255,19	4255
		Сметная стоимость:				57445,00	57445
29	13-080105-0102 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый	шт	1,0000		2376,92	2377
		Итого оплата труда:				1901,76	1902
		Итого материалов:				475,17	475
		Накладные расходы	%	--		928,82	929
		Сметная прибыль	%	8		264,46	264
		Сметная стоимость:				3570,20	3570
30	23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	1,0000		2595,66	2596
		Накладные расходы	%	--		93,44	93
		Сметная прибыль	%	8		215,13	215
		Сметная стоимость:				2904,23	2904
31	13-100202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель звуковой частоты. Монтажоборудования	шт	2,0000		15683,48	31367

		Итого оплата труда:				13708,82	27418
		Итого эксплуатация машин:				2316,05	4632
		Итого материалов:				227,07	454
		Накладные расходы	%	--		6330,75	12662
		Сметная прибыль	%	8		1761,14	3522
		Сметная стоимость:				23775,37	47551
32	Перечень оборуд., материалов п.15	Усилитель звуковой частоты УЗЧ "ОКТАВА-80"	шт	2,0000		39720,80	79442
		Накладные расходы	%	--		1429,95	2860
		Сметная прибыль	%	8		3292,06	6584
		Сметная стоимость:				44442,81	88886
33	13-100411-0207 РСНБ РК 2015	Акустические системы речевого пожарного оповещения. Монтаж оборудования	шт	44,0000		1982,46	87228
		Итого оплата труда:				1793,82	78928
		Итого материалов:				188,65	8301
		Накладные расходы	%	--		825,88	36339
		Сметная прибыль	%	8		224,67	9885
		Сметная стоимость:				3033,01	133452
34	Перечень оборуд., материалов п.16	Акустические системы речевого пожарного оповещения АС "ОКТАВА"	шт	44,0000		4207,50	185130
		Накладные расходы	%	--		151,47	6665
		Сметная прибыль	%	8		348,72	15344
		Сметная стоимость:				4707,69	207138
35	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	310,0000		333,28	103318
		Итого оплата труда:				207,01	64174
		Итого эксплуатация машин:				14,51	4499
		Итого материалов:				114,42	35470
		Накладные расходы	%	--		103,79	32175
		Сметная прибыль	%	8		34,97	10839
		Сметная стоимость:				472,04	146332
36	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2	м	310,0000		64,17	19891
		Итого оплата труда:				46,69	14472
		Итого эксплуатация машин:				0,70	216
		Итого материалов:				17,03	5278
		Накладные расходы	%	--		23,01	7133
		Сметная прибыль	%	8		6,97	2162
		Сметная стоимость:				94,15	29187

37	23-060903-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,3100	105751,50	32783
		Накладные расходы	%	--	3807,05	1180
		Сметная прибыль	%	8	8764,68	2717
		Сметная стоимость:			118323,24	36680
38	23-010802-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы винипластовые	кг	38,4400	1662,60	63910
		Накладные расходы	%	--	59,85	2301
		Сметная прибыль	%	8	137,80	5297
		Сметная стоимость:			1860,25	71508
39	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	420,0000	433,51	182076
		Итого оплата труда:			260,08	109235
		Итого эксплуатация машин:			0,84	351
		Итого материалов:			172,59	72490
		Накладные расходы	%	--	125,00	52501
		Сметная прибыль	%	8	44,68	18766
		Сметная стоимость:			603,20	253342
40	151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2	1000м	0,4200	18942,48	7956
		Накладные расходы	%	--	681,93	286
		Сметная прибыль	%	8	1569,95	659
		Сметная стоимость:			21194,36	8902
		РАЗДЕЛ 4. Пожарная сигнализация				
41	13-100701-0102 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 16 зон. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	38393,78	38394
		Итого оплата труда:			37779,52	37780
		Итого эксплуатация машин:			2,32	2
		Итого материалов:			611,93	612
		Накладные расходы	%	--	17272,85	17273
		Сметная прибыль	%	8	4453,33	4453
		Сметная стоимость:			60119,96	60120
42	23-080303-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1,0000	12820,32	12820

		Накладные расходы	%	--	461,53	462
		Сметная прибыль	%	8	1062,55	1063
		Сметная стоимость:			14344,40	14344
43	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор гелевый	шт	1,0000	2178,88	2179
		Итого оплата труда:			1901,76	1902
		Итого материалов:			277,12	277
		Накладные расходы	%	--	921,69	922
		Сметная прибыль	%	8	248,05	248
		Сметная стоимость:			3348,61	3349
44	23-080306-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Аккумулятор гелевый 12 В, 7А/час,тип АК12/7,0	шт.	1,0000	2595,66	2596
		Накладные расходы	%	--	93,44	93
		Сметная прибыль	%	8	215,13	215
		Сметная стоимость:			2904,23	2904
45	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой. Монтаж оборудования	шт	59,0000	996,33	58784
		Итого оплата труда:			950,88	56102
		Итого эксплуатация машин:			0,87	51
		Итого материалов:			44,58	2630
		Накладные расходы	%	--	435,82	25714
		Сметная прибыль	%	8	114,57	6760
		Сметная стоимость:			1546,73	91257
46	23-080302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	57,0000	573,40	32684
		Накладные расходы	%	--	20,64	1177
		Сметная прибыль	%	8	47,52	2709
		Сметная стоимость:			641,57	36569
47	23-080302-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные тепловые модели ИП103-5/4С-А3(НР)	шт.	2,0000	1275,16	2550
		Накладные расходы	%	--	45,91	92
		Сметная прибыль	%	8	105,69	211
		Сметная стоимость:			1426,75	2854
48	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой. Монтаж оборудования	шт	15,0000	996,33	14945

		Итого оплата труда:				950,88	14263
		Итого эксплуатация машин:				0,87	13
		Итого материалов:				44,58	669
		Накладные расходы	%	--		435,82	6537
		Сметная прибыль	%	8		114,57	1719
		Сметная стоимость:				1546,73	23201
49	23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	15,0000		911,02	13665
		Накладные расходы	%	--		32,80	492
		Сметная прибыль	%	8		75,51	1133
		Сметная стоимость:				1019,32	15290
50	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной. Монтаж оборудования	шт	12,0000		1993,97	23928
		Итого оплата труда:				1901,76	22821
		Итого эксплуатация машин:				2,32	28
		Итого материалов:				89,89	1079
		Накладные расходы	%	--		871,69	10460
		Сметная прибыль	%	8		229,25	2751
		Сметная стоимость:				3094,91	37139
51	23-080302-0604 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	12,0000		1365,86	16390
		Накладные расходы	%	--		49,17	590
		Сметная прибыль	%	8		113,20	1358
		Сметная стоимость:				1528,23	18339
52	13-100702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж настене	шт.	15,0000		485,55	7283
		Итого оплата труда:				482,54	7238
		Итого материалов:				3,01	45
		Накладные расходы	%	--		220,44	3307
		Сметная прибыль	%	8		56,48	847
		Сметная стоимость:				762,48	11437
53	23-080306-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15,0000		59,29	889
		Накладные расходы	%	--		2,13	32
		Сметная прибыль	%	8		4,91	74

		Сметная стоимость:				66,34	995
54	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Резисторы	шт	86,0000		1253,56	107806
		Итого оплата труда:				1047,67	90100
		Итого эксплуатация машин:				278,12	23919
		Итого материалов:				24,55	2112
		Накладные расходы	%	--		509,67	43832
		Сметная прибыль	%	8		141,06	12131
		Сметная стоимость:				1904,29	163769
55	24-040207-3968 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Резисторы	шт.	86,0000		45,90	3947
		Накладные расходы	%	--		1,65	142
		Сметная прибыль	%	8		3,80	327
		Сметная стоимость:				51,36	4417
56	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	860,0000		171,02	147076
		Итого оплата труда:				153,25	131799
		Итого эксплуатация машин:				2,65	2278
		Итого материалов:				15,21	13077
		Накладные расходы	%	--		74,11	63736
		Сметная прибыль	%	8		19,61	16865
		Сметная стоимость:				264,74	227676
57	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр 20 мм	м	20,0000		333,28	6666
		Итого оплата труда:				207,01	4140
		Итого эксплуатация машин:				14,51	290
		Итого материалов:				114,42	2288
		Накладные расходы	%	--		103,79	2076
		Сметная прибыль	%	8		34,97	699
		Сметная стоимость:				472,04	9441
58	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах икабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	880,0000		230,10	202492
		Итого оплата труда:				131,99	116150
		Итого эксплуатация машин:				111,81	98395
		Итого материалов:				23,20	20420
		Накладные расходы	%	--		66,81	58792
		Сметная прибыль	%	8		23,75	20903
		Сметная стоимость:				320,67	282186

59	23-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,8600	18224,21	15673
		Накладные расходы	%	--	656,07	564
		Сметная прибыль	%	8	1510,42	1299
		Сметная стоимость:			20390,70	17536
60	23-060401-0141	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0200	219256,04	4385
		Накладные расходы	%	--	7893,22	158
		Сметная прибыль	%	8	18171,94	363
		Сметная стоимость:			245321,20	4906
61	23-010802-9901	Трубы винипластовые	кг	3,5000	1662,60	5819
		Накладные расходы	%	--	59,85	209
		Сметная прибыль	%	8	137,80	482
		Сметная стоимость:			1860,25	6511
62	23-061710-0102	Канал кабельный размерами 15 ммх 10 мм	м	860,0000	30,72	26419
		Накладные расходы	%	--	1,11	951
		Сметная прибыль	%	8	2,55	2190
		Сметная стоимость:			34,37	29560
		Для подключения прибора "Гранит-16" от существующего ВРУ				
63	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10,0000	333,28	3333
		Итого оплата труда:			207,01	2070
		Итого эксплуатация машин:			14,51	145
		Итого материалов:			114,42	1144
		Накладные расходы	%	--	103,79	1038
		Сметная прибыль	%	8	34,97	350
		Сметная стоимость:			472,04	4720
64	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	10,0000	230,10	2301
		Итого оплата труда:			131,99	1320
		Итого эксплуатация машин:			111,81	1118
		Итого материалов:			23,20	232
		Накладные расходы	%	--	66,81	668
		Сметная прибыль	%	8	23,75	238
		Сметная стоимость:			320,67	3207
65	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0100	225362,64	2254
		Накладные расходы	%	--	8113,06	81
		Сметная прибыль	%	8	18678,06	187
		Сметная стоимость:			252153,75	2522
66	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	10,0000	39,84	398
		Накладные расходы	%	--	1,43	14
		Сметная прибыль	%	8	3,30	33

		Сметная стоимость:				44,58	446
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ФОРМЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				13273923
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7087985
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				604292
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				309097
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5265732
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				315913
	Накладные расходы I уровня		Тенге				3847457
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				17121380
	Накладные расходы II уровня		Тенге				616370
	ИТОГО:		Тенге				17737749
	Сметная прибыль		Тенге				1419020
	Итого по форме:		Тенге				19156769
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				19156769
	Итого с временными		Тенге	2,90%			19 698 952
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге	0,90%			19 873 400
	В ценах 2018г.		Тенге	1,0599383			21 064 577,50
	Итого с понижающим коэффициентом		Тенге	0,9000000			18 958 120,29
	НДС		Тенге	12%			2 274 974,43
	ИТОГО ПО ФОРМЕ:		Тенге				21 233 094,72

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел образования акимата района Т.Рыскулова"
Руководитель _____ Базарова М.А.

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Санат-Тараз"
Директор _____ Ахамбеков Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Мир-Строй и Компания" _____ Бейсенбаев О.Д.