Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №б/н

« 30 » сентября 2020 г.

Заказчик **ГУ" Отдел строительства Нуринского района", и.о. Руководителя Акмагамбетов К.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование) организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от «08» 09 2020 г. ТОО «Арас 2008», Директор Кошева Людмила Раисовна, г. Караганда. ул. Кривогуза,17**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «08» 09 2020 г. ТОО «Каз Надзор Груп» , г010000 Республика Казахстан г. Астана, район Есиль, ул. Е-49, блок 3/2, офис № 97 эксперта технического надзора , Алдонгаров Г.Б. - № KZ88VJE00046919, от 27.05.2019года**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается **от « » 2020 г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20- ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринского района» (Сети электроснабжения)**
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)
по адресу **Карагандинская область, Нуринский район, поселок Нура**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
« » 20 года № ;
(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических) составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или

разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от « » 20 года № ;

(наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Строй-АСТ", 1-531-1-ЭС,1-531-АС**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного (й) **ГУ" Отдел строительства Нуринского района", и.о. Руководителя Акмагамбетов К.**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020 г.**

(месяц, год)

окончание работ **сентябрь 2020 г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц 2 ;

фактически, месяц: 2 .

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая протяженность КЛ-0,4кВ в шеях/по воздуху +по воздуху к домам	м	427/970+520	427/970+520
Количество опор Н=10,5 м	шт	5	5
Количество опор Н=7 м	шт	44	44
Количество монтируемых светильников 1*150	шт	24	24
Протяженность сетей освещения	м	622	622

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **прокладка кабеля 0,4 кВ,10кВ, установка опор освещения, угловых опор, установка светильников, монтаж КТПН, монтаж пункта секционирования с односторонним питанием**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным) материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и

приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **42 615,167 тысяч** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **22 151 ,748 тысяч** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **15 897,508 тысяч** тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **38 416,000** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **19 521,047 тысяч** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **15 141,911** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20- ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринского района» (Сети электроснабжения)**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик **Акмагамбетов К.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор **Алдонгаров Г.Б.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кошева Л.Р.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Договор: № 34 от 08.07.2020 г.

Наименование объекта : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринскогорайона (Сети электроснабжения)

Акт приемки выполненных работ № 1 от 29.07.2020 г.

за июль 2020г.

Составлен(а) в текущих ценах третьего квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 10кВ												
1	**1308-0103-3501 РСНБ РК 2015**	**Шкаф КТП ввода высоковольтный. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1**		**21247,03**	**10834,18**	**21247**	**10834**	**165**	**7379**	**30916**
		НР - 72%; СП - 8%				**10248,00**		**10248**			**2290**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	8	8	1281,00		10248,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,57	2,57							
1.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,95	0,95		5235,00		4973,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,95		1829,00		1737,55			
1.4	3105-0201-0106	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 50 т	маш.-ч	0,67	0,67		3629,00		2431,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,67	0,67		1531,00		1025,77			
1.5	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,95	0,95		3610,00		3430,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,95		1281,00		1216,95			
1.6	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00033	0,00033	499546,00				165,00		

2	ТОО "Таврида-Электрик Астана"	Установка пункта секционирования линии с односторонним питанием с учетом электроэнергии в комплекте:Модуль коммутационный,OSV15-Al-1-1шт;Шкаф управления,TER RecUnit RCS 1-1шт;Соединительное устройство,FS-TR Unit Umbilical2(6)-1шт;Ограничитель перенапряжений,ОПН-РВ/TEL-10/12.6-6шт;Трансформатор напряжения изм.,НОЛ-10 УХЛ1-2шт;Трансформатор тока измерительный,ТОЛ 10-III-20,5S/10P 100/S УХЛ1-2шт;Шкаф учета электроэнергии со счетчиком Меркурий 234 ARTM2-00(D) PB.G,3x57,7/100B,5(10)A В GSM-шлюз "Меркурий 228,TER RecComp MP 1-1шт;Монтажный комплект коммутационного модуля,TER RecMount Rec 15- 11шт;Монтажный комплект трансформатора собственных нужд,TER RecMount VT15-1-1шт;Монтажный комплект трансформаторов тока,TER RecMount CT15-1-1шт;Монтажный комплект шкафа учета электроэнергии наружного исполнения,TER RecMount MP-1-1шт;Изолятор-ЛК-70/10-И4 СС УХЛ1-3шт;Зажим прокалывающий,SL 25.2-8шт;Анкерный зажим,PAZ3-6шт;Зажим,OA-xx-2-4шт	шт	1	6865651,79	--	6865652	--		--	6865652
						--	--	--	--	6865652	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					6886899	10834	165	10244	6896568
								10248	3980	6865652	2519	
		Стоимость оборудования	Тенге					6865652				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					6865652				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					21247				
		Материалы	Тенге					165				
		Всего заработная плата	Тенге						14228			
		Накладные расходы	Тенге					10244				
		Сметная прибыль	Тенге					2519				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					34011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6899662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14228			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									6896568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10248				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						10834			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3980			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							165		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							6865652		
		- Накладные расходы	Тенге								10244	
		- Сметная прибыль	Тенге								2519	
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**									742
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**									6897310
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**									633
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**									6897943

	0,901463087	**ИТОГО сметная стоимость в том числе на 2020 год 100%, к = 1,049901**	**Тенге**									**6218241**
		ИТОГО с учетом скидки по тендеру	**Тенге**									**5 797 174,11**
		НДС 12%	**Тенге**									**695 660,89**
		ВСЕГО к оплате с учетом НДС	**Тенге**									**6 492 835**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Арас 2008"
БИН 020740002084
Директор
_____ **Кошева Л.Р.**

Инженер технического надзора:
ТОО "Каз Надзор Групп"
БИН 180640020172
аттестат KZ61VJE00046920
_____ **Алдонгаров Г.Б.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 131040009031
_____ **Акмагамбетов К.**

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 131040009031
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арас 2008"
БИН 081140004042
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010191000206949
АО "Народный Банк Казахстана"

Договор № 34 от 08.07.2020 г.

АКТ № 2 от 27.08.2020 г.

стоимости выполненных работ за август 2020 г.

1	Общая стоимость работ заполняемых с начала действия договора	**38 416 000,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	6 492 835,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	6 168 193,00
5	Виды выполняемых работ -	**«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринского района» (Сети электроснабжения) автомобильныхдорог города Сарани 2 сектор Восток**
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**22 282 309**
7	Сумма выполненных работ за август 2020 г.	**15 789 474**
	в том числе НДС 12%	1 691 729,36
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	789 474
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства
Нуринского района"
Акмагамбетов К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Арас 2008"
Кошева Л.Р.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20- ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринского района» (Сети электроснабжения)

СПРАВКА № 2 от 27.08.2020 г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	08.07.2020 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
		за август	Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринского района» (Сети электроснабжения)	22 282 309,00	14 097 744,64	15 789 474,00						1 691 729,36	15 789 474,00
Сумма удержания резерва 5%, тенге	1 114 116									789 474
ВСЕГО :	21 168 193,300									**15 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

и.о.Руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

_____ **Акмагамбетов К.**

м.п.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Каз-Надзор Групп"

_____ **Алдонгаров Г.Б.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Арас 2008"

_____ **Кошева Л.Р.**

м.п.

Форма 2в

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Договор: № 34 от 08.07.2020 г.

Наименование объекта : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринскогорайона (Сети электроснабжения)

Акт приемки выполненных работ № 2 от 27.08.2020 г.

за август 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах третьего квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ, 10 кВ									
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 33 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2. Грунты глинистые вязкие, а также мокрые, сильноналипающие на бур, применен коэффициент к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2**	котлован	8	5436,35	4068,24	43491	32546	1824	8756	56426
		НР - 80%; СП - 8%			1368,11	--	10945	--		4180	
2	1133-0101-0111 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка**	м3	0,4	15804,10	12402,57	6322	4961	--	1088	8003
		НР - 80%; СП - 8%			3401,53	--	1361	--		593	
3	Прайс-лист ТОО "АСПМК-519"	**Плита опорно-анкерная, П-3и**	шт	8	23109,24	--	184874	--		--	184874
					--	--	--	--	184874	--	
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	10	7092,92	3011,20	70929	30112	6729	27271	106056
		НР - 80%; СП - 8%			3408,84	--	34088	--		7856	
5	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013/ СВ 105/**	шт.	10	45843,00	--	458430	--	458430	--	495104
		СП - 8%			--	--	--	--		36674	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ									

6	2404-0207-1917 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-98/ТМ2,ТМ3	шт.	3	36205,00	--	108615	--	108615	--	117304
		СП - 8%			--	--	--	--		8689	
7	2404-0207-1918 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151.0 ГОСТ Р 51177-98/ТМ6/	шт.	3	39999,00	--	119997	--	119997	--	129597
		СП - 8%			--	--	--	--		9600	
8	2401-0106-1801 РСНБ РК 2015	Накладки к кронштейнам	шт.	9	357,00	--	3213	--	3213	--	3470
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
9	2404-0207-4942 РСНБ РК 2015	Болт проходной SOT4.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2423,00	--	7269	--	7269	--	7851
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
10	1308-0202-0501 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Хомут. Монтаж на опоре. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	10	2096,17	1779,90	20962	17799	--	2277	25098
		НР - 72%; СП - 8%			316,27	--	3163	--		1859	
11	2404-0207-0714 РСНБ РК 2015	Хомут для подвешивания троса оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 /Х1, Х7, Х8/	шт.	10	1204,00	--	12040	--	12040	--	13003
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
12	1308-0202-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Кронштейн односторонний трамвайный и троллейбусный. Монтаж на установленных опорах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	5	6124,65	3291,45	30623	16457	523	9821	43680
		НР - 72%; СП - 8%			2728,00	--	13640	--		3236	
13	2404-0207-0902 РСНБ РК 2015	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 /У1/	комплект	5	28586,00	--	142930	--	142930	--	154364
		СП - 8%			--	--	--	--		11434	
14	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут Г1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	39,00	--	312	--	312	--	337
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
15	2404-0207-1301 РСНБ РК 2015	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-98 /ЗП1/	шт.	18	5577,00	--	100386	--	100386	--	108417
		СП - 8%			--	--	--	--		8031	
16	2404-0207-0904 РСНБ РК 2015	Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 /РА1, РА2, РА3, РА4, РА5/	комплект	4	2698,00	--	10792	--	10792	--	11655
		СП - 8%			--	--	--	--		863	
17	Прайс-лист ТОО "Завод металлоконструкций "Karadel Mechanics"	Вал привода РА3	шт	2	40571,43	--	81143	--	81143	--	87634
		СП - 8%			--	--	--	--		6491	
		ИЗОЛЯТОРЫ. ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
18	2404-0102-0224 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	22	1793,00	--	39446	--	39446	--	42602
		СП - 8%			--	--	--	--		3156	

19	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	22	41,00	--	902	--	902	--	974
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
20	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	2,1	245,00	--	515	--	515	--	556
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
21	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	440,00	--	4400	--	4400	--	4752
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
22	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	350,00	--	9450	--	9450	--	10206
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
23	2404-0206-0701 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	813,00	--	4878	--	4878	--	5268
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
24	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,00117	985323,00	--	1153	--	1153	--	1245
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
25	2113-0201-0111 РСНБ РК 2015	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006	514006,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
26	2113-0202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00024	652344,00	--	157	--	157	--	169
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
27	2113-0203-0102 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 8-12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,00012	666,00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
28	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	593,00	--	1186	--	1186	--	1281
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
29	2404-0201-0102 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	431,00	--	8620	--	8620	--	9310
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
30	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	507,00	--	2028	--	2028	--	2190
		СП - 8%			--	--	--	--		162	
31	2404-0207-2204 РСНБ РК 2015	Подвесы /натяжные изолирующие/ ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,18	31839,00	--	5731	--	5731	--	6190
		СП - 8%			--	--	--	--		458	
32	2404-0105-0402 РСНБ РК 2015	Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5М (ов. фланец) УХЛ1 ГОСТ 20454-85	шт.	1	5460,00	--	5460	--	5460	--	5897
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
33	2404-0207-3993 РСНБ РК 2015	Штыри установочные ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	92,00	--	1932	--	1932	--	2087
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1645934**

РАЗДЕЛ 2.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ, 10 кВ											
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 10 кВ									
34	**1308-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**3552,39**	**687,30**	**3552**	**681**	**309**	**1845**	**5829**
		НР - 72%; СП - 8%			**2562,00**	**--**	**2562**	**--**		**432**	
35	**5108-0301-1103 РСНБ РК 2015**	**Разъединитель трехполюсной с заземляющим ножом, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный ток 400 А, ток динамической 10 кА, категория размещения У1, ТУ16-520.151-83, тип РЛНД-1-10/400 У1**	**шт**	**1**	**79440,00**	**--**	**79440**	**--**	**--**	**--**	**79440**
					--	**--**	**--**	**--**	**79440**	**--**	
36	**1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**6502,00**	**201,40**	**6503**	**201**	**1178**	**3689**	**11008**
		НР - 72%; СП - 8%			**5124,00**	**--**	**5124**	**--**		**815**	
37	**Прайс-лист ТОО филиал "КазЭнерго-1"**	**Привод для разъединителя трехполюсного с приспособлением для запирания привода на замок, ТУ16-520.151-83, тип ПРНЗ-10У1**	**шт**	**1**	**46357,14**	**--**	**46357**	**--**	**--**	**--**	**46357**
					--	**--**	**--**	**--**	**46357**	**--**	
38	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	**39**	**1339,99**	**--**	**52260**	**--**	**390**	**37346**	**96775**
		НР - 72%; СП - 8%			**1330,00**	**--**	**51870**	**--**		**7168**	
39	**1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**	**81496,88**	**41944,12**	**81497**	**41944**	**4966**	**24903**	**114911**
		НР - 72%; СП - 8%			**34587,00**	**--**	**34587**	**--**		**8512**	
40	**Прайс-лист АО"КЭМОНТ"**	**Комплентующая трансформаторная подстанция (тупиковая) киоскового типа с воздушным вводом и кабельным выводом, напряжением 10/0,4 кВ с одним трансформатором мощностью 630 кВА, с РУ-10 кВ на базе ячеек КСО-3М, РУ-0,4 кВ-панели ЩО-70, тип КТПН-630-10/0,4-У1**	**шт**	**1**	**7122400,00**	**--**	**7122400**	**--**	**--**	**--**	**7122400**
					--	**--**	**--**	**--**	**7122400**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**7476720**
РАЗДЕЛ 3.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ, 10 кВ											
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
41	**1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 33 табл.1 п.3.3 Кзтр=1,2, Кэм=1,2**	**Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**26**	**5436,35**	**4068,24**	**141345**	**105774**	**--**	**28457**	**183386**
		НР - 80%; СП - 8%			**1368,11**	**--**	**35571**	**--**		**13584**	
42	**1133-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка**	**м3**	**1,3**	**15804,10**	**12402,57**	**20545**	**16123**	**--**	**3538**	**26010**
		НР - 80%; СП - 8%			**3401,53**	**--**	**4422**	**--**		**1927**	

43	Прайс-лист ТОО "АСПМК-519"	Плита опорно-анкерная, П-3и	шт	26	23109,24	--	600840	--		--	600840
					--	--	--	--	600840	--	
44	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	58	7092,92	3011,20	411389	174650	39026	158170	615124
		НР - 80%; СП - 8%			3408,84	--	197713	--		45565	
45	2104-0405-0206 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	58	34496,00	--	2000768	--	2000768	--	2160829
		СП - 8%			--	--	--	--		160061	
		Металлические конструкции									
46	2404-0207-1301 РСНБ РК 2015	Полоса в сборе для заземления ГОСТ Р 51177-98 /ЗП6/	шт.	81	5577,00	--	451737	--	451737	--	487876
		СП - 8%			--	--	--	--		36139	
47	2404-0207-0902 РСНБ РК 2015	Кронштейн ограничителя напряжений для железобетонных опор оцинкованный ГОСТ Р 51177-98	комплект	14	28586,00	--	400204	--	400204	--	432220
		СП - 8%			--	--	--	--		32016	
48	2404-0207-0719 РСНБ РК 2015	Стяжной хомут KR1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	39,00	--	1014	--	1014	--	1095
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
49	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3264,00	--	45696	--	45696	--	49352
		СП - 8%			--	--	--	--		3656	
50	2404-0207-0709 РСНБ РК 2015	Хомут для анкеровки троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1220,00	--	29280	--	29280	--	31622
		СП - 8%			--	--	--	--		2342	
		МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ									
51	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12141	253792,00	--	30813	--	30813	--	33278
		СП - 8%			--	--	--	--		2465	
52	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0802	227190,00	--	18221	--	18221	--	19678
		СП - 8%			--	--	--	--		1458	
53	2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,12336	204252,00	--	25197	--	25197	--	27212
		СП - 8%			--	--	--	--		2016	
54	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,01886	211056,00	--	3981	--	3981	--	4299

		СП - 8%			--	--	--	--		318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**4672821**
		РАЗДЕЛ 4.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, 0,4 кВ									
55	**1308-0201-2503 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**30845,33**	**23084,82**	**92536**	**69254**	**224**	**16602**	**117869**
		НР - 72%; СП - 8%			**7686,00**	--	**23058**	--		**8731**	
56	**Прайс-лист ТОО "Техэлектро-А"**	**Муфта концевая внутренней установки, 1 кВ, для 4-х жильных кабелей в ПВХ изоляции сечением 70/120 мм, тип 4ПКТп-1-70/120 (б)**	**шт**	**3**	**10491,07**	--	**31473**	--		--	**31473**
					--	--	--	--	**31473**	--	
57	**1308-0201-2501 РСНБ РК 2015**	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**21236,84**	**16038,33**	**42474**	**32077**	**149**	**7379**	**53840**
		НР - 72%; СП - 8%			**5124,00**	--	**10248**	--		**3988**	
58	**Прайс-лист ТОО "Техэлектро-А"**	**Муфта концевая внутренней установки, 1 кВ, для 3-х жильных кабелей в ПВХ изоляции сечением 16/25 мм, тип 3ПКТп-1-16/125 (б)**	**шт**	**2**	**7625,00**	--	**15250**	--		--	**15250**
					--	--	--	--	**15250**	--	
59	**1308-0201-2703 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5**	**11959,00**	**88,45**	**59795**	**442**	**8113**	**36893**	**104423**
		НР - 72%; СП - 8%			**10248,00**	--	**51240**	--		**7735**	
60	**Прайс-лист ТОО "Техэлектро-А"**	**Муфты переходные для соединения кабеля с ПВХ изоляцией и СИП на напряжение 1 кВ, тип 4ПКТп(СИП)-1-70/120 (б)**	**шт**	**5**	**17410,71**	--	**87054**	--		--	**87054**
					--	--	--	--	**87054**	--	
61	**1308-0201-2702 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**	**9723,20**	**88,45**	**77786**	**708**	**5342**	**51650**	**139790**
		НР - 72%; СП - 8%			**8967,00**	--	**71736**	--		**10335**	
62	**Прайс-лист ТОО "Техэлектро-А"**	**Муфты переходные для соединения кабеля с ПВХ изоляцией и СИП на напряжение 1 кВ, тип 4ПКТп(СИП)-1-25/50 (б)**	**шт**	**4**	**13928,57**	--	**55714**	--		--	**55714**
					--	--	--	--	**55714**	--	
63	**Прайс-лист ТОО "Техэлектро-А"**	**Муфты переходные для соединения кабеля с ПВХ изоляцией и СИП на напряжение 1 кВ, тип 4ПКТп(СИП)-1-16/25 (б)**	**шт**	**4**	**13214,29**	--	**52857**	--		--	**52857**
					--	--	--	--	**52857**	--	
64	**1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	**светильник**	**18**	**4808,05**	**2509,50**	**86545**	**45171**	**413**	**32851**	**128948**
		НР - 80%; СП - 8%			**2281,35**	--	**41064**	--		**9552**	
65	**2307-0106-0302 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 120W, 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**4**	**76499,00**	--	**305996**	--	**305996**	--	**330476**
		СП - 8%			--	--	--	--		**24480**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**1117694**

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14913871**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**592392**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**588900**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4513387**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**8276259**		
		- Накладные расходы	Тенге				**452536**				
		- Сметная прибыль	Тенге				**491602**				
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**								**159303**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**15073174**
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,9*1,2=3,48%	**Тенге**								**236533**
		Итого с зимними	**Тенге**								**15309706**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								**140669**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**15450375**
		ИТОГО сметная стоимость в том числе на 2020 год 100%, к = 1,049901	**Тенге**								**16221364**
		ИТОГО с учетом скидки по тендеру	**Тенге**								**14 097 744,64**
		НДС 12%	**Тенге**								**1 691 729,36**
		ВСЕГО к оплате с учетом НДС	**Тенге**								**15 789 474**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Арас 2008"
БИН 020740002084
Директор

Кошева Л.Р.

Инженер технического надзора:
ТОО "Каз Надзор Групп"
БИН 180640020172
аттестат KZ.61VJE00046920

Алдонгаров Г.Б.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 130340000903
и.о.Руководителя

Акмагамбетов К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20- ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринского района» (Сети электроснабжения)

СПРАВКА № 3 от 08.09.2020 г.

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		34	08.07.2020 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
		за август	Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринского района» (Сети электроснабжения)	38 416 000,00	14 405 081,25	14 405 081,25						1 728 609,75	16 133 691,00
Сумма удержания резерва 5% тенге	1 920 800,55									806 684,55
ВСЕГО :	36 495 199,45									**15 327 006**

ЗАКАЗЧИК:

и.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

_____ **Акмагамбетов К.**

м.п.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Каз Надзор Групп"

_____ **Алдонгаров Г.Б.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Арас 2008"

_____ **Кошева Л.Р.**

м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик: ТОО "Арас 2008"

Договор: № 34 от 08.07.2020 г.

Наименование объекта : Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 20-ти 2-х квартирных арендных жилых домов №73-92 в п. Нура Нуринскогорайона (Сети электроснабжения)

Акт приемки выполненных работ № 3 от 08.09.2020 г.

за август 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах третьего квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.1 АРХИТЕТУРНОЕ СТРОЕНИЕ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,48	189,57	179,61	7105	6732	–	269	7964
					9,96	-	373	-		590	
2	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,84	252,53	241,39	5263	5031	2	166	5863
					11,03	-	230	-		434	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,8	1912,68	–	3443	–	–	2479	6395
					1912,68	–	3443	–		474	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,28	34,42	34,42	1352	1352	–	-	1460
					–	-	–	-		108	

5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	39,28	17,00 –	17,00 -	668 –	668 -	–	- 53	721
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	39,28	154,84 81,11	73,74 -	6082 3186	2896 -	–	2294 670	9046
7	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	36,47	341,00 –	– –	12436 –	– –		– 995	13431
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,84	16,75 2,44	14,26 -	349 51	297 -	1	37 31	417
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36698	16976	3	5245	45297
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				7283	-	–	3355	
		Материалы	Тенге				36698				
		Всего заработная плата	Тенге				3				
		Транспортные расходы	Тенге					7283			
		Накладные расходы	Тенге				12436				
		Сметная прибыль	Тенге				5244				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45297				
		Сметная заработная плата	Тенге								8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7283			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45297				
		Сметная заработная плата	Тенге					7283			8
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА Пм1/лист5/									
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,8	17200,58 1210,95	1091,68 -	30961 2180	1965 -	26816	1984 2636	35580
10	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,55	23757,65 4086,00	2005,32 -	108097 18591	9124 -	80382	16918 10001	135017
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,08823	220428,00 –	– –	19448 –	– –	19448	– 1556	21004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				158507	11089	126646	18902	191601
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20771	-	–	14193	
		Материалы	Тенге				158507				
		Всего заработная плата	Тенге				107198				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20771			
		Накладные расходы	Тенге				19448				
		Сметная прибыль	Тенге				18902				
							14193				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				191601					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге					20771				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				191601					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге					20771				
РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ФБС/лист3/												
12	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	10	4751,13	2710,97	47511	27110	6760	16096	68696
		НР - 118%; СП - 8%			1364,08	-	13641	-		5089	
13	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	7,2	17238,00	--	124114	--	124114	--	134043
		СП - 8%			--	--	--	--		9929	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	16	2219,41	1143,91	35510	18303	5301	14050	53525
		НР - 118%; СП - 8%			744,15	-	11906	-		3965	
15	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,88	19334,00	--	55682	--	55682	--	60136
		СП - 8%			--	--	--	--		4455	
16	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,16	20963,00	--	45280	--	45280	--	48902
		СП - 8%			--	--	--	--		3622	
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,18	23170,11	1146,47	4171	206	3019	860	5434
		НР - 91%; СП - 8%			5252,80	-	946	-		402	
18	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,07548	66219,29	2205,29	4998	166	--	4494	10251
		НР - 93%; СП - 8%			64014,00	-	4832	-		759	
19	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,07548	244766,00	--	18475	--	18475	--	19953
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				335741	45785	258631	35500	400940
Стоимость общестроительных работ			Тенге				31325	-	--	29699	
Материалы			Тенге				335741				
Всего заработная плата			Тенге				15081				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					31325			
Местные материалы			Тенге				18475				
		Накладные расходы	Тенге				225076				
		Сметная прибыль	Тенге				35500				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				29699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				400940				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
								31325			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				400940					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									28
		Сметная заработная плата	Тенге					31325				
		РАЗДЕЛ 4.ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС/листы 6 и 7										
20	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	2,07	32219,39	4706,92	66694	9743	37209	17965	91432	
		НР - 91%; СП - 8%			9537,00	-	19742	-		6773		
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,14366	220428,00	--	31667	--	31667	--	34200	
		СП - 8%			--	--	--	--		2533		
22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,1272	678679,40	1289,40	86328	164	77481	7902	101768	
		НР - 91%; СП - 8%			68266,00	-	8683	-		7538		
23	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,1272	108375,00	--	13785	--	13785	--	14888	
		СП - 8%			--	--	--	--		1103		
24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	71,76	860,05	20,86	61717	1497	41036	17841	85922	
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	-	19184	-		6365		
25	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	6,9	1988,07	45,80	13718	316	11915	1383	16308	
		НР - 93%; СП - 8%			215,47	-	1487	-		1208		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				273909	11720	213093	45091	344518	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				49096	-	--	25520		
		Материалы	Тенге				273909					
		Всего заработная плата	Тенге				167641					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					49096				
		Накладные расходы	Тенге				45452					
		Сметная прибыль	Тенге				45090					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25520					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				344519					
		Сметная заработная плата	Тенге									41
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					49096				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				344519					
		Сметная заработная плата	Тенге									41
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					49096				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				804855	85570	598373	104738	982356	
		Материалы	Тенге				108475	-	-	72767	-	
		Всего заработная плата	Тенге				768157					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				289920					
								108475				
							83375					

Местные материалы			Тенге				225076					
Транспортные расходы			Тенге				12436					
		Накладные расходы	Тенге				104736					
		Сметная прибыль	Тенге				69412					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				937060					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге					101192				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				982356					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									176
		Сметная заработная плата	Тенге					108475				

ОТДЕЛ 2.2 НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 6.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ, 10 кВ

ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА

26	2105-0107-0701 РСНБ РК 2015	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,01925	132002,00	–	2541	–	2541	–	2744
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
27	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	122	59,00	–	7198	–	7198	–	7774
		СП - 8%			–	–	–	–		576	
28	2404-0207-2308 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	37	1300,00	–	48100	–	48100	–	51948
		СП - 8%			–	–	–	–		3848	
29	2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,85	26377,00	–	22420	–	22420	–	24214
		СП - 8%			–	–	–	–		1794	
30	2404-0203-0403 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	7173,00	–	308439	–	308439	–	333114
		СП - 8%			–	–	–	–		24675	
31	2404-0203-0407 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НАС 400-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	43	8129,00	–	349547	–	349547	–	377511
		СП - 8%			–	–	–	–		27964	
32	2404-0203-0903 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НС-100-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	3616,00	–	289280	–	289280	–	312422
		СП - 8%			–	–	–	–		23142	
33	2404-0207-0717 РСНБ РК 2015	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98	шт.	151	16,00	–	2416	–	2416	–	2609
		СП - 8%			–	–	–	–		193	
34	2404-0206-0401 РСНБ РК 2015	Зажимы разъемные ответвительные прессуемые РОА-185-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3921,00	–	15684	–	15684	–	16939
		СП - 8%			–	–	–	–		1255	
35	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	622,00	–	32344	–	32344	–	34932
		СП - 8%			–	–	–	–		2588	
36	2404-0206-0402 РСНБ РК 2015	Зажимы разъемные ответвительные прессуемые РОА-240-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	3921,00	–	313680	–	313680	–	338774
		СП - 8%			–	–	–	–		25094	
37	2404-0207-2309 РСНБ РК 2015	Кронштейн анкерный СА25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	80	478,00	–	38240	–	38240	–	41299

		СП - 8%			–	–	–	–		3059	
38	2404-0207-4911 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.02 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**53**	**3808,00** –	**–** –	**201824** –	**–** –	**201824**	**–** 16146	**217970**
39	2404-0207-2808 РСНБ РК 2015	**Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**120**	**48,00** –	**–** –	**5760** –	**–** –	**5760**	**–** 461	**6221**
40	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**32**	**1574,00** –	**–** –	**50368** –	**–** –	**50368**	**–** 4029	**54397**
41	2404-0207-3253 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) HEL-5503 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**52**	**3250,00** –	**–** –	**169000** –	**–** –	**169000**	**–** 13520	**182520**
42	2404-0207-5314 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO72.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**23**	**518,00** –	**–** –	**11914** –	**–** –	**11914**	**–** 953	**12867**
43	2404-0204-1508 РСНБ РК 2015	**Зажимы заземляющие ЗПС-170-3В ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**50**	**2132,00** –	**–** –	**106600** –	**–** –	**106600**	**–** 8528	**115128**
44	2404-0207-3110 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	**шт.**	**104**	**515,00** –	**–** –	**53560** –	**–** –	**53560**	**–** 4285	**57845**
45	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм** *СП - 8%*	**10 шт.**	**4**	**270,00** –	**–** –	**1080** –	**–** –	**1080**	**–** 86	**1166**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2429943** -	**-** –	**2029995** -	**-** 162399	**2192394**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				-				
		Материалы	Тенге				**2029995**				
		Всего заработная плата	Тенге					-			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2029995**				
		Местные материалы	Тенге				**1623996**				
		Накладные расходы	Тенге				-				
		Сметная прибыль	Тенге				**162399**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				-				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-
		Сметная заработная плата	Тенге					-			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**2192394**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-
		Сметная заработная плата	Тенге					-			
		РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, 0,4 кВ									
46	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	**светильник**	**6**	**4808,05** **2281,35**	**2509,50** –	**28848** **13688**	**15057** –	**247944**	**10950** **3184**	**42983**

47	2307-0106-0302 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 120W, 120 Вт, 13000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	20	76499,00 –	– –	1529980 –	– –	1529980	– 122398	1652378
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**1558828** 13688	**15057** –	**1777924** -	**10950** 125582	**1695361**
		Материалы	Тенге				1777924				
		Всего заработная плата	Тенге					13688			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1777924				
		Накладные расходы	Тенге				10950				
		Сметная прибыль	Тенге				125582				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1695361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13688			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1695361				
		Материалы	Тенге				1777924				
		Всего заработная плата	Тенге					1777924			
		Накладные расходы	Тенге				10950				
		Сметная прибыль	Тенге				125582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1695361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13688			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1695361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					13688			
		РАЗДЕЛ 8.КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ									
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
48	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	124,2	151,65 7,97	143,69 -	18835 989	17846 –	–	712 1564	21112
49	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *СП - 8%*	м3 грунта	82,8	37,36 –	37,36 –	3093 –	3093 –	–	– 247	3341
50	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 *СП - 8%*	м3 грунта	82,8	18,00 –	18,00 –	1491 –	1491 –	–	– 119	1610
51	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	41,4	154,84 81,11	73,74 -	6411 3358	3053 –	–	2418 706	9534
52	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	72,45	464,00 –	– –	33617 –	– –	–	– 2689	36306

53	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41,4	16,75 2,44	14,26 –	694 101	590 –	3	73 61	828
54	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1113	518,23 76,86	441,37 –	576785 85545	491240 –	–	61593 51070	689448
55	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	41,5	1349,00 –	– –	55984 –	– –	55984	– 4479	60462
56	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1113	451,89 76,86	375,03 –	502951 85545	417406 –	–	61593 45164	609707
57	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	3,63	39607,00 –	– –	143773 –	– –	143773	– 11502	155275
58	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1023	371,38 153,72	171,25 –	379917 157256	175187 –	47474	113224 39451	532593
59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	90	322,13 128,10	147,90 –	28992 11529	13311 –	4152	8301 2983	470276
60	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	40	838,71 179,34	410,61 –	33548 7174	16424 –	9950	5165 3097	41810
61	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	134	322,13 128,10	147,90 –	43165 17165	19818 –	6182	12359 4442	59966
62	2306-0137-0734 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,425375	2938670,00 –	– –	1250037 –	– –	1250037	– 100003	1350040
63	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,205	2393478,00 –	– –	490663 –	– –	490663	– 39253	529916
64	2306-0137-0307 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,05125	992864,00 –	– –	50884 –	– –	50884	– 4071	54955
65	2306-0137-0106 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 2х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,23575	591762,00 –	– –	139508 –	– –	139508	– 11161	150669
66	2306-0137-0105 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,369	407152,00 –	– –	150239 –	– –	150239	– 12019	162258

67	1308-0205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32 *НР - 72%; СП - 8%*	км	1,647	60269,81 26772,00	31660,28 –	99264 44093	52144 –	3027	31747 10481	141493
68	2306-1201-0429 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х95+1х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,36	1943816,00 –	– –	699774 –	– –	699774	– 55982	755756
69	Прайс-лист ТОО "Торговый дом КазПромСнаб-НС"	Провод самонесущий изолированный с алюмин. фаз. токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена СИП-2А 4х16мм *СП - 8%*	м	27	348,21 –	– –	9402 –	– –	9402	– 752	10154
70	Прайс-лист ТОО "Торговый дом КазПромСнаб-НС"	Провод самонесущий изолированный с алюмин. фаз. токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена с жилами освещения СИП-2А 3х120+1х95+2х25мм *СП - 8%*	м	270	2709,82 –	– –	731652 –	– –	731652	– 58532	790184
71	Прайс-лист ТОО "Торговый дом КазПромСнаб-НС"	Провод самонесущий изолированный с алюмин. фаз. токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена с жилами освещения СИП-2А 3х95+1х95+2х25мм *СП - 8%*	м	165	2428,57 –	– –	400714 –	– –	400714	– 32057	432771
72	Прайс-лист ТОО "Торговый дом КазПромСнаб-НС"	Провод самонесущий изолированный с алюмин. фаз. токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена с жилами освещения СИП-2А 3х50+1х54+2х16мм *СП - 8%*	м	105	1383,04 –	– –	145219 –	– –	145219	– 11617	156836
73	Прайс-лист ТОО "Торговый дом КазПромСнаб-НС"	Провод самонесущий изолированный с алюмин. фаз. токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена с жилами освещения СИП-2А 3х35+1х54,6+2х16мм *СП - 8%*	м	90	1174,11 –	– –	105670 –	– –	105670	– 8454	114123
74	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *СП - 8%*	км	0,52	158658,00 –	– –	82502 –	– –	82502	– 6600	89102
75	2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,11	281354,00 –	– –	30949 –	– –	30949	– 2476	33425
76	1308-0205-0706 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 25 *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,6	52344,72 21942,00	28805,11 –	31407 13165	17283 –	959	9479 3271	44157

77	2306-1004-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	т	0,04224	981569,00 –	–	41461 –	–	41461	– 3317	44778
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				6288601	1228866	4600178	306664	7122885
Стоимость монтажных работ			Тенге				425921	–	–	527620	
Материалы			Тенге				6024704				
Всего заработная плата			Тенге				71744				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					421473			
		Накладные расходы	Тенге				4328674				
		Сметная прибыль	Тенге				303460				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				506523				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6834417				
		Сметная заработная плата	Тенге								326
Стоимость общестроительных работ			Тенге					421473			
Материалы			Тенге				263897				
Всего заработная плата			Тенге				2				
Местные материалы			Тенге					4448			
Транспортные расходы			Тенге				199757				
		Накладные расходы	Тенге				33617				
		Сметная прибыль	Тенге				3203				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				21368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				288468				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7122885	4448			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								331
		Сметная заработная плата	Тенге					425921			
РАЗДЕЛ 9.МАТЕРИАЛЫ											
78	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	296,04 198,40	19,69 –	13322 8928	886 –	3508	6428 1580	21330
79	Прайс-лист ТОО "КазЭлектроСвет"	**Труба полиэтиленовая ПНД/ПВД 110** *СП - 8%*	м	45	1616,07 –	– –	72723 –	– –	72723	– 5818	78541
80	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	45	290,15 198,40	12,57 –	13057 8928	566 –	3563	6428 1559	21044
81	Прайс-лист ТОО "КазЭлектроСвет"	**Труба полиэтиленовая ПНД/ПВД 40** *СП - 8%*	м	45	98,21 –	– –	4420 –	– –	4420	– 354	4773
82	13080206-1704 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	40	931,23 706,80	140,58 –	37429 28272	5623 –	3354	20356 4608	62213

83	2301-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	40	1643,00 –	–	65720 –	–	65720	– 5258	70978
84	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м	5	434,66 322,40	55,01 –	2173 1612	275 –	286	1161 267	3601
85	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	5	418,00 –	–	2090 –	–	2090	– 167	2257
		ОСНОВАНИЕ ПОД МАСЛЯННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР									
86	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	2	6191,57 835,55	1691,22 –	12383 1671	3382 –	7330	1554 1115	15052
87	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	2219,41 744,15	1143,91 –	13316 4465	6863 –	1988	5269 1487	20072
88	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	2,592	19334,00 –	–	50114 –	–	50114	– 4009	54123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				286567 53876	17596 –	215096 –	41196 26222	353984
		Стоимость монтажных работ	Тенге				142944				
		Материалы	Тенге				10711				
		Всего заработная плата	Тенге					47740			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				77143				
		Накладные расходы	Тенге				34373				
		Сметная прибыль	Тенге				14185				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				191502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					47740			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				75813				
		Материалы	Тенге				9318				
		Всего заработная плата	Тенге					6136			
		Местные материалы	Тенге				50114				
		Накладные расходы	Тенге				6823				
		Сметная прибыль	Тенге				6611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				89247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6136			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				67810				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				67810				
		Сметная прибыль	Тенге				5425				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				73235				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				353984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44

		Сметная заработная плата	Тенге					53876			
		РАЗДЕЛ 10.ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
89	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**	м	50	511,64	62,45	25582	3123	14399	5803	33896
		НР - 72%; СП - 8%			161,20	--	8060	--		2511	
90	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	19	4593,47	201,66	87276	3831	62241	15267	110746
		НР - 72%; СП - 8%			1116,00	--	21204	--		8203	
91	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	м	10	497,92	62,45	4979	625	2494	1339	6824
		НР - 72%; СП - 8%			186,00	--	1860	--		505	
92	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	16,8	1593,90	--	26778	--	--	19280	49742
		НР - 72%; СП - 8%			1593,90	--	26778	--		3685	
93	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	16,8	832,03	--	13978	--	--	10064	25966
		НР - 72%; СП - 8%			832,03	--	13978	--		1923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				158593	7579	79134	51753	227174
							71880	--	--	16827	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				117837				
		Материалы	Тенге				79134				
		Всего заработная плата	Тенге					31124			
		Накладные расходы	Тенге				22409				
		Сметная прибыль	Тенге				11220				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				151466				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					31124			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				40756				
		Всего заработная плата	Тенге					40756			
		Накладные расходы	Тенге				29344				
		Сметная прибыль	Тенге				5608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				75708				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					40756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				227174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					71880			
		РАЗДЕЛ 11.ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-10кВ									
94	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 15 м**	1 заземлитель	3	9101,33	4258,44	27304	12775	10102	3541	33313
		НР - 80%; СП - 8%			1475,55	--	4427	--		2468	

95	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	4	3033,78	1419,48	12135	5678	4490	1574	14806
		НР - 80%; СП - 8%			491,85	--	1967	--		1097	
96	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	36	335,98	31,11	12095	1120	7270	2964	16264
		НР - 80%; СП - 8%			102,91	--	3705	--		1205	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				51534	19573	21862	8079	64383
							10099	--	--	4770	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				51534				
		Материалы	Тенге				21862				
		Всего заработная плата	Тенге					10099			
		Накладные расходы	Тенге				8079				
		Сметная прибыль	Тенге				4769				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				64382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10099			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				64382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10099			
		РАЗДЕЛ 12.ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-0,4кВ									
97	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	1 заземлитель	37	3033,78	1419,48	112250	52521	41531	14559	136953
		НР - 80%; СП - 8%			491,85	--	18198	--		10145	
98	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=3	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 15 м**	1 заземлитель	7	9101,33	4258,44	63709	29809	23571	8263	77730
		НР - 80%; СП - 8%			1475,55	--	10329	--		5758	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				175959	82330	65102	22822	214683
							28527	--	--	15903	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				175959				
		Материалы	Тенге				65102				
		Всего заработная плата	Тенге					28527			
		Накладные расходы	Тенге				22822				
		Сметная прибыль	Тенге				15902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				214683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					28527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				214683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					28527			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				10950025	1371001	8724189	418642	11870864
							575464	--	-	879323	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10950025				
		Материалы	Тенге				8724189				
		Всего заработная плата	Тенге					575464			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8724189				
		Накладные расходы	Тенге				418642				

		Сметная прибыль	Тенге				879323				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10950025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					575464			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10950025				
	Материалы		Тенге				8724189				
	Всего заработная плата		Тенге					575464			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8724189				
		Накладные расходы	Тенге				418642				
		Сметная прибыль	Тенге				879323				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10950025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					575464			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				11870864				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					1178358			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**12852520**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				683939				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1456571			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9322562		
		- Накладные расходы	Тенге							523380	
		- Сметная прибыль	Тенге							952090	
		Временные здания и сооружения 2,4%	**Тенге**								**308460**
		ИТОГО с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**13160981**
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время	**Тенге**								**1116051**
		Итого с зимними	**Тенге**								**14277032**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**								**285541**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**								**14562572**
		ИТОГО сметная стоимость в том числе на 2020 год 100%, к = 1,049901	**Тенге**								**15289259**
		ИТОГО с учетом скидки по тендеру	**Тенге**								**14 405 081,25**
		НДС 12%	**Тенге**								**1 728 609,75**
		ВСЕГО к оплате с учетом НДС	**Тенге**								**16 133 691**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Арас 2008"
БИН 020740002084
Директор
_____ **Кошева Л.Р.**

Инженер технического надзора:
ТОО "Каз Надзор Групп"
БИН 180640020172
аттестат KZ
_____ **Алдонгаров Г.Б.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
БИН 131040009031
И.о.Руководителя
_____ **Акмагамбетов К.**