Заказчик: ТОО "Декор" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Даулетбай Строй Сервис"

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на Дамбы обвалования Дашинского с/о

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ПОЙМЕННАЯ ДАМБА -1					
		Устройство дамбы					
1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3823,9000**		**43,05**	**164607**
		Итого оплата труда:				**13,43**	**51360**
		Итого эксплуатация машин:				**43,05**	**164607**
2	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**4000,0000**		**72,32**	**289275**
		Итого оплата труда:				**22,56**	**90258**
		Итого эксплуатация машин:				**72,32**	**289275**
3	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	**Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**4000,0000**		**140,08**	**560317**
		Итого оплата труда:				**56,55**	**226192**
		Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**481013**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
4	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной**	**15600,0000**		**34,50**	**538244**
		Итого оплата труда:				**24,19**	**377366**
		Итого эксплуатация машин:				**13,48**	**210295**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1552443**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1552443**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				745176
		Накладные расходы -	Тенге				441078
		Сметная прибыль -	Тенге				159482
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2153002
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				777
		Сметная заработная плата -	Тенге				745176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2153002
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				777
		Сметная заработная плата -	Тенге				745176
		РАЗДЕЛ 2.ПОЙМЕННАЯ ДАМБА -2					
		Подготовительные работы					
5	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**300,0000**		**37,88**	**11364**
		Итого оплата труда:				**11,82**	**3546**
		Итого эксплуатация машин:				**37,88**	**11364**
6	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**300,0000**		**31,85**	**9556**
		Итого оплата труда:				**9,94**	**2982**
		Итого эксплуатация машин:				**31,85**	**9556**
7	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1100,0000**		**37,88**	**41669**
		Итого оплата труда:				**11,82**	**13001**
		Итого эксплуатация машин:				**37,88**	**41669**
8	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**300,0000**		**32,20**	**9660**
		Итого оплата труда:				**10,05**	**3014**
		Итого эксплуатация машин:				**32,20**	**9660**
9	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1400,0000**		**27,08**	**37907**
		Итого оплата труда:				**8,45**	**11828**
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**37907**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1100,0000		32,20	35419
		Итого оплата труда:				10,05	11051
		Итого эксплуатация машин:				32,20	35419
11	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1400,0000		20,00	28004
		Итого оплата труда:				5,40	7557
		Итого эксплуатация машин:				20,00	28004
		Устройство дамбы					
12	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1500,0000		43,05	64570
		Итого оплата труда:				13,43	20147
		Итого эксплуатация машин:				43,05	64570
13	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1500,0000		72,32	108478
		Итого оплата труда:				22,56	33847
		Итого эксплуатация машин:				72,32	108478
14	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	1500,0000		140,08	210119
		Итого оплата труда:				56,55	84822
		Итого эксплуатация машин:				120,25	180380
		Итого материалов:				0,00	--
15	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирова	4400,0000		34,50	151812
		Итого оплата труда:				24,19	106437
		Итого эксплуатация машин:				13,48	59314
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				708560
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				708560
Всего заработная плата -			Тенге				298231
Накладные расходы -			Тенге				176509
Сметная прибыль -			Тенге				70806
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				955875
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				289

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**298231**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**955875**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**289**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**298231**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**2261003**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**617586**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**2878589**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**115144**
		ИТОГО:	Тенге				**2993733**
		Сметная прибыль	Тенге				**239499**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**3233231**
		временные здания и сооружения 3,44%					111223
		итого					3344455
		зимнее удорожание 1,134%					37926
		итого					3382381
		итого в текущих ценах 1,11					3754442
		итого с понижающим коэффициентом 0,994055					3732122,32
		НДС 12%					447854,68
		итого					4 179 977,00

Заказчик

Директор ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Даулетбай Строй Сервис"

Жаксыгулов Е.М.

Заказчик: ТОО "Декор" Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Даулетбай Строй Сервис"

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на Обвалование п.Акколь от ж/д станции

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБЧАТОГО ВОДОВЫПУСКА					
		земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**176,0000**		**95,81**	**16862**
		Итого оплата труда:				32,72	5759
		Итого эксплуатация машин:				89,01	15666
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**9,0000**		**1520,22**	**13682**
		Итого оплата труда:				1520,22	13682
3	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненно**	**180,0000**		**129,75**	**23355**
		Итого оплата труда:				100,99	18179
		Итого эксплуатация машин:				53,55	9640
		Устройство входной части сооружения (ВБ)					
4	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	**Крепление дна монолитными ж/б В25**	**м3 конструкци**	**0,8400**		**38392,86**	**32250**
		Итого оплата труда:				1838,81	1545
		Итого эксплуатация машин:				424,06	356
		Итого материалов:				760,15	639
5	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	**Крепление дна монолитными ж/б В25**	**м3 конструкци**	**2,7600**		**42311,96**	**116781**
		Итого оплата труда:				3931,77	10852

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				518,01	1430
		Итого материалов:				2615,03	7217
		НАДБАВКА НА БЕТОН W 6	м3	3,6		346,00	1246
6	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,3087		20861,68	6440
		Итого оплата труда:				15498,65	4784
		Итого эксплуатация машин:				6932,21	2140
		Итого материалов:				702,22	217
7	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3087		205830,71	63540
8	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Наброска из крупного крупностью 5-7 см	м3	3,0000		7076,00	21228
		Итого оплата труда:				909,70	2729
		Итого эксплуатация машин:				157,10	471
		Итого материалов:				2820,94	8463
		Устройство водопроводящей трубчатой части					
9	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Бетонное основание В25	м3 конструкции	2,8500		38392,63	109419
		Итого оплата труда:				1838,81	5241
		Итого эксплуатация машин:				424,06	1209
		Итого материалов:				760,15	2166
10	21-020101-0902 РСНБ РК 2015 »	Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,8500		38392,63	109419
11	11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0095		5042560,10	47904
		Итого оплата труда:				2620526,45	24895
		Итого эксплуатация машин:				2539808,84	24128
		Итого материалов:				672781,26	6391
12	23-010201-0318 РСНБ РК 2015 в	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76	м	9,5380		81322,40	775653

1	2	3	4	5	6	7	8
13	11-220601-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0095		9321120,51	88551
		Итого оплата труда:				795195,05	7554
		Итого эксплуатация машин:				1263416,16	12002
		Итого материалов:				7555065,62	71773
14	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	9,6600		56975,16	207660
		Итого оплата труда:				5735,31	55403
		Итого эксплуатация машин:				1411,65	13636
		Итого материалов:				14967,90	144590
		НАДБАВКА НА БЕТОН W 6	м3	9,66		346,00	3342
17	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,4782		20856,60	9973
		Итого оплата труда:				15498,65	7411
		Итого эксплуатация машин:				6932,21	3315
		Итого материалов:				702,22	336
18	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4782		205830,71	98422
19	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б диафрагмы В15	м3 конструкции	0,2800		52821,43	14790
		Итого оплата труда:				5735,31	1606
		Итого эксплуатация машин:				1411,65	395
		Итого материалов:				14967,90	4191
20	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0172		45019,58	774
		Итого оплата труда:				34157,74	588
		Итого эксплуатация машин:				15062,83	259
		Итого материалов:				955,07	16
21		НАДБАВКА НА БЕТОН W 6	м3	0,28		305,00	85
22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0172		190413,29	3275
		Устройство проезжей части сооружения					

1	2	3	4	5	6	7	8
23	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	180,0000		29,59	5327
		Итого оплата труда:				12,51	2252
		Итого эксплуатация машин:				32,84	5912
24	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	180,0000		25,32	4558
		Итого оплата труда:				10,70	1927
		Итого эксплуатация машин:				28,10	5059
25	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	180,0000		140,08	25214
		Итого оплата труда:				56,55	10179
		Итого эксплуатация машин:				120,25	21646
		Итого материалов:				0,00	-
26	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной	200,0000		34,50	6901
		Итого оплата труда:				24,19	4838
		Итого эксплуатация машин:				13,48	2696
27	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала	6,1200		8267,16	50595
		Итого оплата труда:				276,19	1690
		Итого эксплуатация машин:				827,95	5067
		Итого материалов:				0,00	-
28	11-270403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	36,0000		187,19	6739
		Итого оплата труда:				87,01	3132
		Итого эксплуатация машин:				146,84	5286
		Итого материалов:				1342,73	48338
29	11-270403-0904 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0901, 11-270403-0902, 11-270403-0903	м2 покрытия	36,0000		-17,72	-638
		Итого оплата труда:				2,76	99
		Итого эксплуатация машин:				8,86	319
		Итого материалов:				79,92	2877

1	2	3	4	5	6	7	8
30	21-010201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,6000		6854,02	24674
31	11-270901-0301 РСНБ РК 2015	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	8,0000		838,00	6704
		Итого оплата труда:				771,74	6174
		Итого эксплуатация машин:				678,57	5429
		Итого материалов:				159,41	1275
32	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в	Стоимость ж/б столбиков В30 блоки "С"	м3	0,3200		47022,00	15047
33	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,0000		3766,50	7533
		Итого оплата труда:				2855,20	5710
		Итого эксплуатация машин:				736,79	1474
		Итого материалов:				352,77	706
34	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в	Металлические стойки	м	5,4000		917,90	4957
35	24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в	Предупреждающие знаки	шт.	2,0000		7218,45	14437
		Устройство входной части сооружения					
36	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Зуб из крупного щебня	м3	4,8000		7076,04	33965
		Итого оплата труда:				909,70	4367
		Итого эксплуатация машин:				157,10	754
		Итого материалов:				2820,94	13541
37	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	2,1800		42311,47	92239
		Итого оплата труда:				3931,77	8571
		Итого эксплуатация машин:				518,01	1129
		Итого материалов:				2615,03	5701
38	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	устройство дна основания на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	1,1800		38393,22	45304
		Итого оплата труда:				1838,81	2170
		Итого эксплуатация машин:				424,06	500
		Итого материалов:				760,15	897
39		НАДБАВКА НА БЕТОН W 6	м3	3,36		346,00	1163

1	2	3	4	5	6	7	8
40	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,2744		20859,95	5724
41	21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2744		205830,71	56480
		Изоляция стальных труб и ж/б поверхностей					
42	11-410103-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	17,0000		619,17	10526
		Итого оплата труда:				477,78	8122
		Итого эксплуатация машин:				0,76	13
		Итого материалов:				140,63	2391
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
43	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рамы	т конструкций	0,1070		287579,44	30771
44	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в	Стоимость м/к рамы	т	0,1070		327520,00	35045
45	11-390101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Установка затворов	т конструкций	0,0642		287585,67	18463
		Итого оплата труда:				103067,48	6617
		Итого эксплуатация машин:				80241,79	5152
		Итого материалов:				118169,57	7586
46	21-060801-0402 РСНБ РК 2015 в	Стоимость м/к затвора	т	0,0642		345879,68	22205
47	13-220201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	комплект	1,0000		68506,00	68506
		Итого оплата труда:				59403,08	59403
		Итого эксплуатация машин:				9803,24	9803
		Итого материалов:				4462,94	4463
48	ПРАЙС	Стоимость подъемника В-73	шт	1,0		119663,00	119663
49	11-410201-0201 РСНБ РК 2015	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,2114		2946,81	623
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				2590440
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				119663
	Накладные расходы I уровня		Тенге				160863

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2751303**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**110052**
	ИТОГО:		Тенге				**2861355**
	Сметная прибыль		Тенге				**228908**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3090264**
	временные здания и сооружения 3,44%						106305
	итого						3196569
	зимнее удорожание 1,134%						36249
	итого						3232818
	итого в текущих ценах 1,11						3588428
	итого с понижающим коэффициентом 0,994055						3567094,64
	НДС 12%						428051,36
	итого						3 995 146,00

Заказчик

Директор ТОО «Декор»

Аскаров Н.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Даулетбай Строй Сервис"

Жаксыгулов Е.М.

Заказчик: ТОО "Декор"

Подрядчик: ТОО "Даулетбай Строй Сервис"

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на Обвалование с.Алга левобережная дамба

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Обвалование с.Алга левобережная дамба					
		Подготовительные работы					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	1600,0000		37,88	60610
		Итого оплата труда:				11,82	18911
		Итого эксплуатация машин:				37,88	60610
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1600,0000		31,85	50968
		Итого оплата труда:				9,94	15903
		Итого эксплуатация машин:				31,85	50968
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	3300,0000		37,88	125008
		Итого оплата труда:				11,82	39004
		Итого эксплуатация машин:				37,88	125008
4	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэкс=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1600,0000		32,20	51519
		Итого оплата труда:				10,05	16075
		Итого эксплуатация машин:				32,20	51519
5	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1600,0000		27,08	43322
		Итого оплата труда:				8,45	13517

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				27,08	43322
6	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3300,0000		32,20	106257
		Итого оплата труда:				10,05	33154
		Итого эксплуатация машин:				32,20	106257
7	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4900,0000		20,00	98015
		Итого оплата труда:				5,40	26449
		Итого эксплуатация машин:				20,00	98015
		Устройство дамбы					
8	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7300,0000		43,05	314243
		Итого оплата труда:				13,43	98048
		Итого эксплуатация машин:				43,05	314243
9	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7300,0000		36,16	263964
		Итого оплата труда:				11,28	82360
		Итого эксплуатация машин:				36,16	263964
10	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	7300,0000		140,08	1022578
		Итого оплата труда:				56,55	412801
		Итого эксплуатация машин:				120,25	877849
		Итого материалов:				0,00	–
11	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирова	13400,0000		34,50	462337
		Итого оплата труда:				24,19	324148
		Итого эксплуатация машин:				13,48	180638
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				2598821
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2598821
Всего заработная плата -			Тенге				1080371
Накладные расходы -			Тенге				639737
Сметная прибыль -			Тенге				259085
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3497643

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1089
		Сметная заработная плата -	Тенге				1080371
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3497643
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1089
		Сметная заработная плата -	Тенге				1080371
		РАЗДЕЛ 2.ОБВАЛОВАНИЕ с.Алга правобережная дамба					
		Подготовительные работы					
12	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	м3 грунта	1600,0000		37,88	60610
		Итого оплата труда:				11,82	18911
		Итого эксплуатация машин:				37,88	60610
13	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1600,0000		31,85	50968
		Итого оплата труда:				9,94	15903
		Итого эксплуатация машин:				31,85	50968
14	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	м3 грунта	3100,0000		37,88	117432
		Итого оплата труда:				11,82	36640
		Итого эксплуатация машин:				37,88	117432
15	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	1600,0000		32,20	51519
		Итого оплата труда:				10,05	16075
		Итого эксплуатация машин:				32,20	51519
16	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	1600,0000		27,08	43322
		Итого оплата труда:				8,45	13517
		Итого эксплуатация машин:				27,08	43322
17	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	3100,0000		32,20	99817

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				10,05	31144
		Итого эксплуатация машин:				32,20	99817
18	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4700,0000		20,00	94015
		Итого оплата труда:				5,40	25370
		Итого эксплуатация машин:				20,00	94015
		Устройство дамбы					
19	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7200,0000		43,05	309938
		Итого оплата труда:				13,43	96705
		Итого эксплуатация машин:				43,05	309938
20	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7200,0000		36,16	260348
		Итого оплата труда:				11,28	81232
		Итого эксплуатация машин:				36,16	260348
21	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	7200,0000		140,08	1008570
		Итого оплата труда:				56,55	407146
		Итого эксплуатация машин:				120,25	865823
		Итого материалов:				0,00	-
22	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирова нной	11500,0000		34,50	396782
		Итого оплата труда:				24,19	278186
		Итого эксплуатация машин:				13,48	155025
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				2493320
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2493320
Всего заработная плата -			Тенге				1020831
	Накладные расходы -		Тенге				604532
	Сметная прибыль -		Тенге				247828
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3345681
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1020
	Сметная заработная плата -		Тенге				1020831
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3345681
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1020
	Сметная заработная плата -		Тенге				1020831
ИТОГО ПО СВОДНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	Тенге				**5092141**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1244270**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**6336411**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**253456**
		ИТОГО:	Тенге				**6589868**
		Сметная прибыль	Тенге				**527189**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**7117057**
		временные здания и сооружения 3,44%					244827
		итого					7361884
		зимнее удорожание 1,134%					83484
		итого					7445368
		итого в текущих ценах 1,11					8264358
		итого с понижающим коэффициентом 0,994055					8215226,44
		разница из-за неправильного применения рыночного коэффициента 2019 года ,заложенного в сметном расчете					11657694,00
		итого					19872920,44
		НДС 12%					2384750,45
		итого					22 257 670,89

Заказчик

Директор ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Даулетбай Строй Сервис"

Жаксыгулов Е.М.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Декор"

Подрядчик: ТОО "Даулетбай Строй Сервис"

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на Правобережная дамба р.Шора

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Правобережная дамба р.Шора					
		Подготовительные работы					
1	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1**	м3 грунта	4705,6800		61,44	289123
		Итого оплата труда:				12,20	57420
		Итого эксплуатация машин:				60,86	286372
		Итого материалов:				0,58	2751
2	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	**Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	м3 грунта	5153,3700		140,08	721880
		Итого оплата труда:				56,55	291413
		Итого эксплуатация машин:				120,25	619709
		Итого материалов:				0,00	--
3	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	13700,0000		34,50	472688
		Итого оплата труда:				24,19	331405
		Итого эксплуатация машин:				13,48	184682
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1483692
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1483692
Материалы -			Тенге				2751

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				680238
		Накладные расходы -	Тенге				402895
		Сметная прибыль -	Тенге				150927
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2037513
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				714
		Сметная заработная плата -	Тенге				680238
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2037513
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				714
		Сметная заработная плата -	Тенге				680238
		РАЗДЕЛ 2.Пойменная дамба					
4	**11-360101-0103 РСНБ РК 2015**	**Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**955,6850**		**140,08**	**133872**
		Итого оплата труда:				**56,55**	**54042**
		Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**114924**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
5	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**13600,0000**		**34,50**	**469238**
		Итого оплата труда:				**24,19**	**328986**
		Итого эксплуатация машин:				**13,48**	**183334**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				603110
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				603110
		Всего заработная плата -	Тенге				383028
		Накладные расходы -	Тенге				226532
		Сметная прибыль -	Тенге				66371
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				896012
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				468
		Сметная заработная плата -	Тенге				383028
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				896012
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				468
		Сметная заработная плата -	Тенге				383028
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:	Тенге				2086801
		Накладные расходы I уровня	Тенге				629427
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				2716228
		Накладные расходы II уровня	Тенге				108649
		ИТОГО:	Тенге				2824877

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**225990**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3050867**
	временные здания и сооружения 3,44%						104950
	итого						3155817
	зимнее удорожание 1,134%						35787
	итого						3191604
	итого в текущих ценах 1,11						3542680
	итого с понижающим коэффициентом 0,994055						3521618,75
	НДС 12%						422594,25
	итого						3 944 213,00

Заказчик:

Директор ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Даулетбай Строй Сервис"

Жаксыгулов Е.М.

Заказчик: ТОО "Декор"

Подрядчик: ТОО "Даулетбай Строй Сервис"

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2019 года

на Затраты на транспортировку материалов

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	41-020103-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	26,0796	3035,67	--	79169	--	3167	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
2	41-020103-1991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	26,0796	602,10	--	15703	--	628	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
3	41-060101-1030 РСНБ РК 2015 в ценах III	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	48,99351	1428,72	--	69998	--	2800	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	41-060101-1991 РСНБ РК 2015 в ценах III	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	48,99351	5820,05	--	285145	--	11406	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
5	41-010305-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	3,441	3078,99	--	10595	--	424	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	41-010305-1991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	3,441	605,25	--	2083	--	83	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	41-010304-1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	0,293	3610,64	--	1058	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	41-010304-1991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	0,293	701,10	--	205	--	8	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
9	41-050302-1020 РСНБ РК 2015 в ценах III [illegible]	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	0,0391	641,48	--	25	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	41-050302-1991 РСНБ РК 2015 в ценах III [illegible]	Перевозка строительных грузов автобитумовозами по автомагистралям. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	0,0391	3865,50	--	151	--	6	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
11	41-010304-2902 РСНБ РК 2015 в ценах III [illegible]	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км	2,423	4247,81	--	10292	--	412	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	41-010304-2991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	2,423	824,85	--	1999	--	80	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
13	41-010304-3902 РСНБ РК 2015 в ценах III [illegible]	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 200 км	0,16774	5919,08	--	993	--	40	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	41-010304-3991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	0,16774	1149,30	--	193	--	8	--	--
		т·км		--	--	--	--	--	--	--
15	41-010304-4902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 200 км	0,00242	8023,64	--	19	--	1	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	41-010304-4991 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км	0,00242	1587,90	--	4	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т*км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**477631**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**477631**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19106**				
		итого				**496737**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**39739**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**536476**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**536476**				

временные здания и сооружения 3,44%	18455
итого	554930
зимнее удорожание 1,134%	6293
итого	561223
итого в текущих ценах 1,11	622958
итого с понижающим коэффициентом 0,994055	619254,46
НДС 12%	74310,54
итого	693 565,00

Заказчик

Директор ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

Подрядчик

Директор ТОО "Даулетбай Строй Сервис"

Жаксылулов Е.М.