Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» сентября 2020 г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск", Руководитель Айдарханов Темирхан Айдарханович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование) организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от «07» сентября 2020 г. ТОО «Арас 2008», Директор Кошева Людмила Раисовна, г. Караганда. ул. Кривогуза,17**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «09» сентября 2020 г. ТОО "Alem Construction Group", г. Караганда ул. Депутатская 23, эксперт Исаков Еркебулан Сериккалиевич, аттестат № KZ89VJE00023912 от 10.03.2017 г.**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается **от «08» сентября 2020 г. ТОО "Строй Бизнес Консалтинг», эксперт Гомель Вячеслав Анатольевич, 11-ГСЛ-КР № 13014877**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция канализационных сетей и сооружений г. Приозерск (3-й этап) с учетом врезок внутриквартальных сетей в магистральную**
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)
по адресу **Карагандинская область, г. Приозерск**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
« » 20 года № ;
(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических) составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов,

правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **« » 20 года № ;**

(наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области», акимат Карагандинской области, от 03.04.2020 г.

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Строй Бизнес Консалтинг", 262-0-НК**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного (й) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск", Руководитель Айдарханов Темирхан Айдарханович**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2020 г.**

(месяц, год)

окончание работ **сентябрь 2020 г.**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц **15 ;**

фактически, месяц: **6 .**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Канализационная сеть (общая протяженность)	км трубопровода	0,367	0.3636
из них:			
Диметром 500 мм	км трубопровода	0,078	0,0417
Диаметром 350 мм	км трубопровода	0,243	0,2763
Диаметром 200 мм	км трубопровода	0,046	0,0456
Устройство смотровых колодцев канализационных	шт	21	17
Монтаж оборудования для перепадного колодца	шт	7	1

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **разработка скального грунта отбойными молотками, прокладка трубопровода диаметром 500 мм, 350 мм, устройство колодцев круглых из сборного**

железобетона, присоединение трубопровода к существующей канализационной сети, водоотлив электрическими насосами, монтаж оборудования для перепаданного колодца

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным) материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и
приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **56 353,894** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **56 353,894 тысяч** тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря ------ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **56 200,00** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **56 200,00** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ------ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция канализационных сетей и сооружений г. Приозерск (3-й этап) с учетом врезок внутриквартальных сетей в магистральную**

(наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Заказчик **Айдарханов Т.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Технический надзор **Исаков Е.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Гомель В.А.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Кошева Л.Р.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя) Место печати (при наличии)

Форма

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск", Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008", Карагандинская область, г. Караганда, ул. Кривогуза, 17. БИН 081140004042
Наименование стройки: Реконструкция канализационных сетей и сооружений г. Приозерск (3-ий этап) с учетом врезок внутриквартальных сетей в магистральную

СПРАВКА №1 от 29.04.2020
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)
за апрель 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирован		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№70	**12.03.2020 г.**				
		ДС №1 к договору №70 от 12.03.2020	**24.04.2020 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция канализационных сетей и сооружений г.Приозерск (3-й этап) с учетом врезок внутриквартальных сетей в магистральную	**56 200 000**	11 923 686							1 430 842	13 354 528
ИТОГО по стройке		**11 923 686**							**1 430 842**	**13 354 528**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск",
Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина 7.
БИН 060140010596

М.П. _____ **Айдарханов Т.А.**
(подпись)

Представитель авторского надзора
ТОО "СтройБизнесКонсалтинг"
БИН 080440023017

М.П. _____ **Гомель В.А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008",
Карагандинская область, г. Караганда, ул. Кривогуза, 17.
БИН 081140004042

М.П. _____ **Коржинбаева С.Е.**
(подпись)

Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО "Alem Construction Group"
БИН 130440021578
аттестат № KZ89VJE00023912
М.П. _____ **Исаков Е.С.**

ЗАКАЧЗИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Приозерск"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арас 2008"

Акт выполненных работ № 1
за апрель 2020 г.

на **Реконструкцию канализационных сетей и сооружений г.Приозерск (3-й этап) с учетом врезок внутриквартальных сетей в магистральную**

(наименование работ и затрат)

Договор № 70 от 12.03.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е11-010101-0309 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	105,23	230,94	218,88	24302	23033	--	4988	31632
					12,06	53,77	1269	5658		2343	
2	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,5813	2566,80	--	9192	--	--	6619	17076
					2566,80	--	9192	--		1265	
3	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	21,191	832,03	--	17632	--	--	12695	32752
					832,03	--	17632	--		2426	
4	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	84,766	41,09	41,09	3483	3483	--	749	4571
					--	12,27	--	1040		339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	84,766	154,84	73,74	13126	6250	--	7002	21738
					81,11	33,63	6875	2850		1610	
6	Е11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	139,608	11945,50	4938,50	1667687	689454	--	923225	2798186
					7007,00	2177,70	978233	304024		207273	
7	Е11-010205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	233,352	15094,90	6391,00	3522425	1491353	--	1935868	5894956
					8703,90	2818,20	2031072	657633		436663	
8	Е11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками /КОЛОДЦЫ/	м3 грунта	38,841	11945,50	4938,50	463975	191816	--	256855	778496
					7007,00	2177,70	272159	84584		57666	
9	Е11-010102-0311	Погрузка грунта 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	411,801	441,83	422,35	181946	173926	78	39557	239223
					19,29	114,13	7942	46999		17720	
10	С341-020101-1010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /ОТВОЗКА СКАЛЬНОГО ГРУНТА/	т	947,143	341,00	--	322976	--		--	348814
					--	--	--	--		25838	
11	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/	м3 грунта	390,818	202,05	193,11	78964	75472	42	17167	103821
					8,83	52,18	3450	20393		7690	
12	С341-020101-1015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /ПРИВОЗ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/	т	705,349794	464,00	--	327282	--		--	353465
					--	--	--	--		26183	
13	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	78,67	1682,22	--	132340	--	--	95285	245835
					1682,22	--	132340	--		18210	
14	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	314,679	41,09	41,09	12931	12931	--	2781	16968
					--	12,27	--	3862		1257	
15	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	314,679	184,66	87,78	58109	27623	--	31020	96259
					96,88	40,03	30486	12597		7130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6836370	2695341	120	3333811	10983792
							3490650	1139641	--	813613	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6836370				
	Материалы		Тенге				121				
	Всего заработная плата		Тенге					4630291			
	Транспортные расходы		Тенге				650258				
		Накладные расходы	Тенге				3333810				
		Сметная прибыль	Тенге				813614				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10983793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4317
		Сметная заработная плата	Тенге					4630291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10983793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4317
		Сметная заработная плата	Тенге					4630291			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
16	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1,641	2642,45	155,89	4336	256	2435	1702	6521
					1002,66	44,84	1645	74		483	
17	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	км трубопровода	0,013	1198210,55	422780,55	15577	5496	1126	10416	28072
					688850,00	120470,20	8955	1566		2079	
18	С123-010603-0208	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	13,13	11011,00	--	144574	--	144574	--	156140
					--	--	--	--		11566	
19	С123-021103-0108	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73**	шт.	2	6733,00	--	13466	--	13466	--	14543
					--	--	--	--		1077	
20	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	км трубопровода	0,01	848706,60	300892,60	8487	3009	530	5761	15388
					494774,00	87177,62	4948	872		1140	
21	С123-010603-0206	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	10,1	4383,00	--	44268	--	44268	--	47810
					--	--	--	--		3541	
22	С123-021103-0106	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 315 ГОСТ 9833-73**	шт.	1	2058,00	--	2058	--	2058	--	2223
					--	--	--	--		165	
23	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,006	554695,86	192049,25	3328	1152	120	2360	6143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					342628,00	54706,99	2056	328		455	
24	С123-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	6,06	1608,00	--	9744	--	9744	--	10524
					--	--	--	--		780	
25	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,56	41269,22	9150,01	64380	14274	23673	31767	103839
					16944,10	3625,11	26433	5655		7692	
26	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23188,00	--	46376	--	46376	--	50086
					--	--	--	--		3710	
27	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20267,00	--	40534	--	40534	--	43777
					--	--	--	--		3243	
28	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство/НАРАЩИВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦЕВ	м3	0,07	25032,96	4054,23	1752	284	1132	356	2277
					4797,40	791,76	336	55		169	
29	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	12562,00	--	25124	--	25124	--	27134
					--	--	--	--		2010	
30	С121-060208-0501	Стремянка дляколодца	т	0,0261	544430,00	--	14210	--	14210	--	15346
					--	--	--	--		1137	
31	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,566	75,06	1,66	118	3	76	27	157
					25,07	0,26	39	--		12	
32	Е11-231101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	1	22992,10	--	22992	--	2971	19821	46238
					20020,77	--	20021	--		3425	
33	Е12-020101-1102	Водоотлив насосами электрическими (механическими)	м3 воды	91,16	68,59	5,80	6253	529	--	4358	11460
					62,79	3,60	5724	329		849	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				467578	25003	372417	76568	587678
							70157	8879	--	43533	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				214133				
Материалы			Тенге				32064				
Всего заработная плата			Тенге					79036			
Местные материалы			Тенге				86910				
		Накладные расходы	Тенге				76568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				23256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				313957				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					79036			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14210				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14210				
		Сметная прибыль	Тенге				1137				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15346				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				239235				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				239235				
		Сметная прибыль	Тенге				19139				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				258374				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				587678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					79036			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								11571469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3560806				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2720343			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1148520			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						372537		
		- Перевозка грузов	Тенге				650258				
		- Накладные расходы	Тенге							3410379	
		- Сметная прибыль	Тенге							857146	
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**								150 429
		Итого с временными:	**Тенге**								11 721 898
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								234 438
		Итого с непредвиденными	**Тенге**								11 956 336
		Скидка по тендеру	**Тенге**								0,997269151
		Итого с учетом скидки	**Тенге**								11 923 686
		НДС 12%	**Тенге**								1 430 842
		ИТОГО по акту к оплате:	**Тенге**								**13 354 528**

Заказчик:
М.П. _____ Айдарханов Т.А.
Должность: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Приозерск"

Подрядчик:
М.П. _____ Коржинбаева С.Е.
Должность: Руководитель ТОО "Арас 2008"

Представитель тех надзора:
М.П. _____ Исаков Е. С.
Должность: Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Представитель авторского надзора
М.П. _____ Гомель В.А.
Должность: Эксперт ТОО "СтройБизнесКонсалтинг"

Форма

Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск", Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина 7. БИН 060140010596

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008", Карагандинская область, г. Караганда, ул. Кривогуза, 17. БИН 081140004042

Наименование стройки: Реконструкция канализационных сетей и сооружений г. Приозерск (3-ий этап) с учетом врезок внутриквартальных сетей в магистральную

СПРАВКА № 2 от 20.07.2020 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

(по базисно-индексному методу)

за июль 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирован		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№70	12.03.2020 г.				
		ДС №1 к договору №70 от 12.03.2020	24.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
РЕКОНСТРУКЦИЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ Г.ПРИОЗЕРСК (3-Й ЭТАП) С УЧЕТОМ ВРЕЗОК ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В МАГИСТРАЛЬНУЮ	**35 192 609**	19 498 286,78							2 339 794,41	21 838 081
ИТОГО по стройке		**19 498 286,78**							**2 339 794,41**	**21 838 081**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Приозерск",
Карагандинская область, г. Приозерск, Пушкина 7.
БИН 060140010596
М.П. _____ Айдарханов Т.А.
(подпись)

Представитель авторского надзора
ТОО "СтройБизнесКонсалтинг"
БИН 080440023017
аттестат №
М.П. _____ Гомель В.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арас 2008", Карагандинская область, г. Караганда, ул. Кривогуза, 17.
БИН 081140004042
М.П. _____ Кошева Л.Р.
(подпись)

Представитель технического надзора Заказчика:
ТОО "Alem Construction Group"
БИН 130440021578
аттестат №
М.П. _____ Исаков Е.С.

ЗАКАЧЗИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Приозерск"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арас 2008"

Акт выполненных работ № 2 от 20.07.2020 г.

на **Реконструкцию канализационных сетей и сооружений г.Приозерск (3-й этап) с учетом врезок внутриквартальных сетей в магистральную**

(наименование работ и затрат)

Договор № 70 от 12.03.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0309 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м 3. Разработка траншей, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	191,213	230,94	218,88	44158	41853	--	9063	57479
					12,06	53,77	2305	10282		4258	
2	Е11-010205-0303	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	5,587	2566,80	--	14341	--	--	10325	26639
					2566,80	--	14341	--		1973	
3	Е11-010205-0502	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	2,127	832,03	--	1770	--	--	1274	3287
					832,03	--	1770	--		244	
4	Е11-010104-0503	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	м3	8,5073	41,09	41,09	350	350	--	75	459
					--	12,27	--	104		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,5073	154,84	73,74	1317	627	--	703	2182
					81,11	33,63	690	286		162	
6	Е11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	166,003	11945,50	4938,50	1982989	819806	--	1097775	3327225
					7007,00	2177,70	1163183	361505		246461	
7	Е11-010205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	423,997	15094,90	6391,00	6400192	2709765	--	3517442	10711045
					8703,90	2818,20	3690427	1194908		793411	
8	Е11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками /КОЛОДЦЫ/	м3 грунта	59,8031	11945,50	4938,50	714378	295338	--	395477	1198643
					7007,00	2177,70	419040	130233		88788	
9	Е11-010102-0311	Погрузка грунта 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	649,8031	441,83	422,35	287102	274447	123	62419	377483
					19,29	114,13	12532	74162		27962	
10	С341-020101-1010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /ОТВОЗКА СКАЛЬНОГО ГРУНТА/	т	1494,54643	341,00	--	509640	--		--	550412
					--	--	--	--		40771	
11	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/	м3 грунта	39,2234	202,05	193,11	7925	7575	4	1723	10420
					8,83	52,18	346	2047		772	
12	С341-020101-1015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /ПРИВОЗ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/	т	65,724726	464,00	--	30496	--		--	32936
					--	--	--	--		2440	
13	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	7,8954	1682,22	--	13282	--	--	9563	24672
					1682,22	--	13282	--		1828	
14	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	31,5827	41,09	41,09	1298	1298	--	279	1703
					--	12,27	--	388		126	
15	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	31,5827	184,66	87,78	5832	2772	--	3113	9661
					96,88	40,03	3060	1264		716	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10015071**	**4153830**	**127**	**5109231**	**16334246**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5320976	1775179	--	1209946	
	Материалы		Тенге				10015071				
	Всего заработная плата		Тенге				128				
	Транспортные расходы		Тенге					7096155			
		Накладные расходы	Тенге				540137				
		Сметная прибыль	Тенге				5109232				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1209944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16334246				
		Сметная заработная плата	Тенге					7096155			6619
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16334246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6619
		Сметная заработная плата	Тенге					7096155			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1									
16	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,93665**	**2642,45**	**155,89**	**13045**	**770**	**7325**	**5119**	**19617**
					1002,66	44,84	4950	221		1453	
17	**Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,02825**	**1198210,55**	**422780,55**	**33849**	**11944**	**2445**	**22635**	**61003**
					688850,00	120470,20	19460	3403		4519	
18	**С123-010603-0208**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**28,5325**	**11011,00**	**--**	**314171**	**--**	**314171**	**--**	**339305**
					--	--	--	--		25134	
19	**С123-021103-0108**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**3**	**6733,00**	**--**	**20199**	**--**	**20199**	**--**	**21815**
					--	--	--	--		1616	
20	**Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0425**	**848706,60**	**300892,60**	**36070**	**12788**	**2254**	**24486**	**65400**
					494774,00	87177,62	21028	3705		4844	
21	**С123-010603-0206**	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**42,925**	**4383,00**	**--**	**188140**	**--**	**188140**	**--**	**203191**
					--	--	--	--		15051	
22	**С123-021103-0106**	**Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 315 ГОСТ 9833-73**	**шт.**	**4**	**2058,00**	**--**	**8232**	**--**	**8232**	**--**	**8891**
					--	--	--	--		659	
23	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0214**	**554695,86**	**192049,25**	**11870**	**4110**	**428**	**8418**	**21912**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011			342628,00	54706,99	7332	1171		1623	
			м	21,614	1608,00	--	34755	--	34755	--	37536
					--	--	--	--		2780	
25	С123-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73									
			шт.	3	528,00	--	1584	--	1584	--	1711
					--	--	--	--		127	
26	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых									
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,615	41269,22	9150,01	355534	78827	130734	175432	573443
					16944,10	3625,11	145973	31230		42477	
27	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	8	20267,00	--	162136	--	162136	--	175107
					--	--	--	--		12971	
28	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	5	14962,00	--	74810	--	74810	--	80795
					--	--	--	--		5985	
29	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	11	21513,00	--	236643	--	236643	--	255574
					--	--	--	--		18931	
30	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	2	4976,00	--	9952	--	9952	--	10748
					--	--	--	--		796	
31	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	6	5426,00	--	32556	--	32556	--	35160
					--	--	--	--		2604	
32	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	2	23376,00	--	46752	--	46752	--	50492
					--	--	--	--		3740	
33	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство/НАРАЩИВАНИЕ ГОРЛОВИНЫ КОЛОДЦЕВ									
			м3	0,315	25032,96	4054,23	7885	1277	5097	1602	10247
					4797,40	791,76	1511	249		759	
34	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013									
			комплект	9	12562,00	--	113058	--	113058	--	122103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		9045	
35	С121-060208-0501	Стремянка дляколодца	т	0,1368	544430,00	--	74478	--	74478	--	80436
					--	--	--	--		5958	
36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	8,208	75,06	1,66	616	14	396	143	820
					25,07	0,26	206	2		61	
37	Е11-231101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	7	22992,10	--	160945	--	20800	138744	323664
					20020,77	--	140145	--		23975	
38	Е12-020101-1102	Водоотлив насосами электрическими (механическими)	м3 воды	708,84	68,59	5,80	48621	4113	--	33885	89107
					62,79	3,60	44508	2555		6601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1985903	113842	1486945	410464	2588077
							385114	42537	--	191709	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1231285				
		Материалы	Тенге				169481				
		Всего заработная плата	Тенге					427651			
		Местные материалы	Тенге				562849				
		Накладные расходы	Тенге				410464				
		Сметная прибыль	Тенге				131340				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1773090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					427651			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				74478				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				74478				
		Сметная прибыль	Тенге				5958				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				80436				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				680140				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				680140				
		Сметная прибыль	Тенге				54411				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				734551				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2588077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								365
		Сметная заработная плата	Тенге					427651			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								18922323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5706090				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4267672			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1817716			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1487072		
		- Перевозка грузов	Тенге				540136				
		- Накладные расходы	Тенге							5519695	
		- Сметная прибыль	Тенге							1401655	
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**								245 990
		Итого с временными:	**Тенге**								19 168 313
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								383 366

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными	**Тенге**								19 551 679
		Скидка по тендеру	**Тенге**								0,997269151
		Итого с учетом скидки	**Тенге**								19 498 286,78
		НДС 12%	**Тенге**								2 339 794,41
		ИТОГО по акту к оплате:	**Тенге**								**21 838 081**

Заказчик:
М.П. _____Айдарханов Т.А.
Должность: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Приозерск"

Подрядчик:
М.П. _____ Кошева Л.Р.
Должность: Руководитель ТОО "Арас 2008"

Представитель тех надзора:
М.П. _____ Исаков Е. С.
Должность: Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Представитель авторского надзора
М.П. _____ Гомель В.А.
Должность: Эксперт ТОО "СтройБизнесКонсалтинг"

Форма 2В

ЗАКАЧЗИК: ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Приозерск"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Арас 2008"

Акт выполненных работ № 3 от 15.09.2020 г.

на **Реконструкцию канализационных сетей и сооружений г.Приозерск (3-й этап) с учетом врезок внутриквартальных сетей в магистральную**

(наименование работ и затрат)

Договор № 70 от 12.03.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	37,62285	832,03	--	31303	--	--	22538	58149
					832,03	--	31303	--		4307	
2	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	145,5106	41,09	41,09	5979	5979	--	1286	7846
					--	12,27	--	1786		581	
3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	145,5106	154,84	73,74	22531	10729	--	12020	37316
					81,11	33,63	11802	4893		2764	
4	Е11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	294,389	11945,50	4938,50	3516624	1453840	--	1946790	5900487
					7007,00	2177,70	2062784	641091		437073	
5	Е11-010205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	165,651	15094,90	6391,00	2500485	1058676	--	1374226	4184688

					8703,90	2818,20	1441810	466838		309977	
6	Е11-010205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками /КОЛОДЦЫ/	м3 грунта	64,3559	11945,50	4938,50	768763	317822	--	425585	1289896
					7007,00	2177,70	450942	140148		95548	
7	Е11-010102-0311	Погрузка грунта 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	524,3959	441,83	422,35	231694	221481	100	50373	304632
					19,29	114,13	10113	59849		22565	
8	С341-020101-1010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /ОТВОЗКА СКАЛЬНОГО ГРУНТА/	т	1206,11057	341,00	--	411284	--		--	444186
					--	--	--	--		32903	
9	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/	м3 грунта	669,45595	202,05	193,11	135262	129280	73	29406	177841
					8,83	52,18	5909	34933		13173	
10	С341-020101-1015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /ПРИВОЗ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ/	т	1208,02071	464,00	--	560522	--		--	605363
					--	--	--	--		44842	
11	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	134,15938	1682,22	--	225686	--	--	162494	419234
					1682,22	--	225686	--		31054	
12	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	м3	540,18542	41,09	41,09	22197	22197	--	4773	29128
					--	12,27	--	6629		2158	
13	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	540,18542	184,66	87,78	99751	47418	--	53249	165240
					96,88	40,03	52333	21624		12240	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				8532081	3267422	173	4082740	13624006
							4292681	1377791	--	1009185	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				8532081				
Материалы			Тенге				172				
Всего заработная плата			Тенге					5670472			
Транспортные расходы			Тенге				971805				
		Накладные расходы	Тенге				4082740				
		Сметная прибыль	Тенге				1009186				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13624007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5304
		Сметная заработная плата	Тенге					5670472			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13624007				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							5304
		Сметная заработная плата	Тенге				5670472			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
14	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Разборка	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,325	11589,88	5490,01	247154	117074	--	174699	455601
					6099,88	2175,07	130080	46383		33748	
15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,2124	2642,45	155,89	32271	1904	18122	12665	48530
					1002,66	44,84	12245	548		3595	
16	Е11-220501-0111 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,00045	1198210,55	422780,55	539	190	39	361	972
					688850,00	120470,20	310	54		72	
17	С123-010603-0208	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 500 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	0,4545	11011,00	--	5004	--	5004	--	5405
					--	--	--	--		400	
18	С123-021103-0108	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 500 ГОСТ 9833-73	шт.	1	6733,00	--	6733	--	6733	--	7272
					--	--	--	--		539	
19	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	0,2238	848706,60	300892,60	189941	67340	11871	128938	344389
					494774,00	87177,62	110730	19510		25510	
20	С123-010603-0206	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	226,038	4383,00	--	990725	--	990725	--	1069983
					--	--	--	--		79258	
21	С123-021103-0106	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 315 ГОСТ 9833-73	шт.	36	2058,00	--	74088	--	74088	--	80015
					--	--	--	--		5927	
22	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0182	554695,86	192049,25	10095	3495	364	7159	18635
					342628,00	54706,99	6236	996		1380	
23	С123-010603-0203	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	18,382	1608,00	--	29558	--	29558	--	31923
					--	--	--	--		2365	

24	С123-021103-0103	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73	шт.	3	528,00	--	1584	--	1584	--	1711
					--	--	--	--		127	
25	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,15	41261,14	9150,01	460062	102023	169112	227053	742084
					16944,10	3625,11	188927	40420		54969	
26	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	23188,00	--	162316	--	162316	--	175301
					--	--	--	--		12985	
27	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	20267,00	--	243204	--	243204	--	262660
					--	--	--	--		19456	
28	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14962,00	--	89772	--	89772	--	96954
					--	--	--	--		7182	
29	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	21513,00	--	129078	--	129078	--	139404
					--	--	--	--		10326	
30	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	4976,00	--	94544	--	94544	--	102108
					--	--	--	--		7564	
31	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5426,00	--	10852	--	10852	--	11720
					--	--	--	--		868	
32	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство/Наращивание горловины	м3	0,21	25032,96	4054,23	5257	851	3399	1068	6831
					4797,40	791,76	1007	166		506	
33	С123-030101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	12562,00	--	75372	--	75372	--	81402
					--	--	--	--		6030	
34	С121-060208-0501	Стремянка дляколодца	т	0,1041	544430,00	--	56675	--	56675	--	61209
					--	--	--	--		4534	
35	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	6,246	75,06	1,66	469	10	302	109	624

					25,07	0,26	157	2		46	
36	Е11-231101-0102	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	врезка	7	22992,10	--	160945	--	20800	138744	323664
					20020,77	--	140145	--		23975	
37	Е12-020101-1102	Водоотлив насосами электрическими (механическими)	м3 воды	3095	68,59	5,80	212293	17958	--	147954	389066
					62,79	3,60	194335	11156		28820	
		ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕПАДНОГО КОЛОДЦА									
38	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /воронка приемная/	т фасонных частей	0,0145	1341966,27	503495,73	19459	7301	5216	8937	30667
					478743,70	143825,80	6942	2085		2272	
39	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	1121518,81	515941,87	6729	3096	466	4101	11696
					527904,00	162447,54	3167	975		866	
40	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	5623,00	--	33738	--	33738	--	36437
					--	--	--	--		2699	
41	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015	1000957,27	503495,73	15014	7552	281	9245	26200
					478743,70	143825,80	7181	2157		1941	
42	С123-020101-0260	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	11794,00	--	11794	--	11794	--	12738
					--	--	--	--		944	
43	Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16	Плита металлическая для основания приямка. Монтаж	т конструкций	0,01195	75192,82	23680,85	899	283	102	421	1425
					43008,20	7989,53	514	95		106	
44	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,01195	227190,00	--	2715	--	2715	--	2932
					--	--	--	--		217	
45	Е11-130301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	7,5	92,40	2,34	693	18	353	223	990
					42,89	0,26	322	2		73	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3379571	329095	2248179	861677	4580548
							802298	124550	--	339300	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2093401				
Материалы			Тенге				230324				
Всего заработная плата			Тенге					926239			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2715				
Местные материалы			Тенге				729766				

		Накладные расходы	Тенге				861255				
		Сметная прибыль	Тенге				236373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3191029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
		Сметная заработная плата	Тенге					926239			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57574				
	Материалы		Тенге				102				
	Всего заработная плата		Тенге					609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56675				
		Накладные расходы	Тенге				421				
		Сметная прибыль	Тенге				4640				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				62634				
		Сметная заработная плата	Тенге					609			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1228596				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1228596				
		Сметная прибыль	Тенге				98288				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1326884				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4580547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								798
		Сметная заработная плата	Тенге					926848			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**18202544**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5094979				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3596517			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1502341			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2248352		
		- Перевозка грузов	Тенге				971806				
		- Накладные расходы	Тенге							4944417	
		- Сметная прибыль	Тенге							1348485	
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**								236 633
		Итого с временными:	**Тенге**								18 439 177
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**								368 784
		Итого с непредвиденными	**Тенге**								18 807 961
		Скидка по тендеру	**Тенге**								0,997269151
		Итого с учетом скидки	**Тенге**								18 756 599,11
		НДС 12%	**Тенге**								2 250 791,89
		ИТОГО по акту к оплате:	**Тенге**								**21 007 391**

Заказчик:
М.П. _____ Айдарханов Т.А.
Должность: Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ города Приозерск"

Подрядчик:
М.П. _____ Кошева Л.Р.
Должность: Руководитель ТОО "Арас 2008"

Представитель тех надзора:
М.П. _____ Исаков Е. С.
Должность: Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Представитель авторского надзора
М.П. _____ Гомель В.А.
Должность: Эксперт ТОО "Строй Бизнес Консалтинг"