Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Генподрядчик : ТОО "Дамак Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "АктИнвестХолдинг"

Объект : "Строительство освещения улиц Г. Карюка, А. Джангельдина, К. Сатпаева, Д. Кунаева, М. Цибульчика и Есет Батыра в селе Бдамша Каргалинского района Актюбинской области

Договор субподряда (контракт) № 5 от 15.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ за август месяц 2020 года.

"Строительство освещения улиц Г. Карюка, А. Джангельдина, К. Сатпаева, Д. Кунаева, М. Цибульчика и Есет Батыра в селе Бдамша Каргалинского района Актюбинской области"

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Строительство КЛ-0,4кВ										
1	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	900	65,89	65,89	59300	59300	–	14290	79477
					–	22,05	–	19847	–	5887	
2	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	301,6	738,09	–	222608	–	–	160278	413517
					738,09	–	222608	–	–	30631	
3	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	600	37,19	37,19	22315	22315	–	4699	29175
					–	10,88	–	6526	–	2161	

4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	600	152,14	73,08	91282	43848	–	48305	150754
				79,06	32,76	47434	19656	–	11167	
	Итого по разделу 1					**672 923**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					270 042				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					125 463				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 029				
	- накладные расходы, тенге					227 572				
	в т.ч. зарплата, тенге					20 481				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					49 846				
	Раздел 2 Кабекльно-проводникова продукция									
5 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	3554	335,27	154,14	1191549	547821	155835	467635	1791919
				137,28	45,47	487893	161600	–	132735	
6 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	155	316,24	145,95	49017	22622	7051	18745	73183
				124,8	43,17	19344	6691	–	5421	
7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1092	316,25	145,95	345341	159379	49680	132065	515598
				124,8	43,17	136282	47142	–	38192	
8 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	199	293,77	120,83	58460	24045	9580	22911	87881
				124,8	35,11	24835	6986	–	6510	
	Итого по разделу 2					**2 468 581**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					668 354				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					753 867				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					222 419				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					222 146				
	- накладные расходы, тенге					641 356				
	в т.ч. зарплата, тенге					57 722				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					182 858				
	Раздел 3 Установка светильников									
9	1308-0305-0409 Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	109	4636,24	924,07	505350	100724	192566	200105	761891
				1945,5	604,26	212060	65864	–	56436	
	Итого по разделу 3					**761 891**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					212 060				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					100 724				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					65 864				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					192 566				
	- накладные расходы, тенге					200 105				
	в т.ч. зарплата, тенге					18 009				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					56 436				
	Раздел 4 Монтаж опор освещения									
10	1308-0205-0301 Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	109	10537,61	5882,72	1148599	641217	34221	501166	1781746
				4340,93	2044,98	473161	222903	–	131981	
11	1133-0301-0401 Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	109	24743,39	9029,83	2697030	984251	185035	1512420	4546206
				14016	3328,27	1527744	362781	–	336756	
12	1101-0203-0502 Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	109	954,29	782,99	104018	85346	–	38385	153795

				171,3	317,8	18672	34640	–	11392	
13	1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	327	470,22	35	153762	11444	27669	84902	257757
					350,61	10	114649	3271	–	19093	
		Итого по разделу 4					**6 739 504**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 134 226				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 722 258				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					623 595				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					246 925				
		- накладные расходы, тенге					2 136 873				
		в т.ч. зарплата, тенге					192 319				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					499 222				
		Раздел 5 Материалы									
14	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	3,27	27011,62	18689,3	88328	61114	–	24761	122136
					8322,32	4090,83	27214	13377	–	9047	
15	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,092	297108,7	82141,3	27334	7557	213	21400	52633
					212652,17	22304,35	19564	2052	–	3899	
16	1122-1401-0601	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	63	2558,41	2055,38	161180	129489	445	67302	246761
					495,97	583,11	31246	36736	–	18279	
		Итого по разделу 5					**421 530**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					78 024				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					198 160				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					52 165				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					658				
	- накладные расходы, тенге					113 463				
	в т.ч. зарплата, тенге					10 212				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					31 225				
	Раздел 6 Изделия для кабельной линии									
17	1308-0201-2501 Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	20986,25	15919,5	83945	63678	299	30318	123404
				4992	5535,25	19968	22141	–	9141	
	Итого по разделу 6					**123 404**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 968				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					63 678				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 141				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					299				
	- накладные расходы, тенге					30 318				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 729				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 141				
	Раздел 7 Заземление опор									
18	1308-0208-0101 Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	42	4453,64	197,74	187053	8305	133048	34646	239435
				1088,1	57,6	45700	2419	–	17736	
19	1308-0208-0202 Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	106	612,92	24,84	64969	2633	44394	13427	84668
				169,26	6,67	17942	707	–	6272	

20	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	22,13	1553,86	–	34387	–	–	24759	63878
					1553,86	–	34387	–	–	4732	
21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,13	810,66	–	17940	–	–	12917	33326
					810,66	–	17940	–	–	2469	
		Итого по разделу 7					**421 307**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					115 969				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					10 938				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 126				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					177 442				
		- накладные расходы, тенге					85 749				
		в т.ч. зарплата, тенге					7 717				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					31 209				
		Раздел 8 Щит и щитовое оборудование									
22	1308-0205-1002	Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя НР = 72 %	шт.	2	3034	1142	6068	2284	636	2834	9614
					1574	394	3148	788	–	712	
23	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2285,3	23,4	22853	234	10329	8849	34238
					1229	–	12290	–	–	2536	
24	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4352	116,5	8704	233	3555	3583	13270
					2458	30,5	4916	61	–	983	

25	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	6158,83	111,17	36953	667	14902	15528	56679
					3564	30,33	21384	182	–	4198	
26	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1639,25	351,5	6557	1406	159	3943	11340
					1248	121,25	4992	485	–	840	
27	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	1460,38	87,83	35049	2108	2989	22090	61710
					1248	30,33	29952	728	–	4571	
28	1308-0201-1815	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	1460,38	87,88	23366	1406	1992	14726	41139
					1248	30,31	19968	485	–	3047	
29	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1237	88	2474	176	41	1669	4474
					1128,5	30,5	2257	61	–	331	
30	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	4352	116,5	8704	233	3555	3583	13270
					2458	30,5	4916	61	–	983	

Итого по разделу 8	**245 734**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 823
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 747
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 158
- накладные расходы, тенге	76 805
в т.ч. зарплата, тенге	6 912
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 201
Итого по смете	**11 854 874**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 602 466
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 983 835
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 038 190
- материалы, изделия и конструкции, тенге	878 194
- накладные расходы, тенге	3 512 241
в т.ч. зарплата, тенге	316 101
- сметная прибыль (8 %), тенге	878 138
Временные здания и сооружения 2,4%	284 516,98
Итого с временными	12 139 390,98
Дополнительные затраты на производство в зимнее время 2,9. 0,9%	316 838,10
Итого с зимними	12 456 229,08
Непредвиденные работы и затраты 2%	249 124,58
Итого с непредвиденными работами и затратами	12 705 353,66
Коэф.договорной цены К=0,3865075	4 910 714,29
НДС 12%	589 285,71
Всего по акту с НДС (12%)	5 500 000,00

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "АктИнвестХолдинг" _____ Искакова Ж.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Дамак Курылыс" _____ **Бекмухамбетов А. С.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)