Жиенбай

поставщику

форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Наименование строительства и его адрес **Реконструкция водопровода в с. Муратсай Бокейординского района ЗКО**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Дополнительное соглашение №7/1 договору № 7	**30.04.2020 2020-04-27**				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	Реконструкция водопровода в с. Муратсай Бокейординского района ЗКО	200 000 000,01	51 020 408,17							6 122 448,98	57 142 857,15
	ИТОГО:	200 000 000,01	51 020 408,17							6 122 448,98	**57 142 857,15**

Заказчик: _____

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"
Жангалиев К.М.

Подрядчик: _____

Директор
ТОО "Жиенбай"
Карагойшин А.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **Реконструкция водопровода в с. Муратсай Бокейординского района ЗКО**

Объект **Реконструкция водопровода в с. Муратсай Бокейординского района ЗКО**

Дополнительное соглашение №7/1 2020-04-30 к договору № 7 от 2020-04-27

А К Т №3 от 19.08.2020
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за август 2020 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3					
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**19458,0000**		**191,48**	**3725843**
		Итого оплата труда:				**36,83**	**716625**
		Итого эксплуатация машин:				**184,54**	**3590783**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,52	515970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,44	339345
		Сметная стоимость:				**235,44**	**4581158**
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2**	**М3 ГРУНТА**	**3577,5000**		**1859,09**	**6650887**
		Итого оплата труда:				**1859,09**	**6650887**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1338,54	4788639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,81	915162
		Сметная стоимость:				**3453,44**	**12354688**
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**12303,0000**		**34,34**	**422530**
		Итого оплата труда:				**11,99**	**147454**
		Итого эксплуатация машин:				**34,34**	**422530**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		8,63	106167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,44	42296
		Сметная стоимость:				**46,41**	**570993**
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2**	**М3 ГРУНТА**	**10732,5000**		**808,70**	**8679416**
		Итого оплата труда:				**808,70**	**8679416**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		582,27	6249179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,28	1194288
		Сметная стоимость:				**1502,25**	**16122883**
5	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**256,0500**		**191,48**	**49029**
		Итого оплата труда:				**36,83**	**9430**
		Итого эксплуатация машин:				**184,54**	**47252**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,52	6790
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,44	4465
		Сметная стоимость:				**235,44**	**60284**
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ ВРУЧНУЮ**	**М3 ГРУНТА**	**45,4500**		**1859,09**	**84496**
		Итого оплата труда:				**1859,09**	**84496**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1338,54	60837
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,81	11627
		Сметная стоимость:					

7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОЛОДЦЕВ**	**М3 ГРУНТА**	**116,1000**	**34,34**	**3987**
		Итого оплата труда:			**11,99**	**1391**
		Итого эксплуатация машин:			**34,34**	**3987**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	8,63	1002
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3,44	399
		Сметная стоимость:			**46,41**	**5388**
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**	**116,1000**	**152,23**	**17674**
		Итого оплата труда:			**111,39**	**12932**
		Итого эксплуатация машин:			**73,50**	**8533**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	80,20	9311
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18,59	2159
		Сметная стоимость:			**251,03**	**29144**
9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**76,5000**	**15195,80**	**1162479**
		Итого оплата труда:			**1018,66**	**77927**
		Итого эксплуатация машин:			**154,98**	**11856**
		Итого материалов:			**14065,70**	**1076026**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1008,47	77148
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1296,34	99170
		Сметная стоимость:			**17500,62**	**1338797**
		ВОДОПРОВОД. ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ				
10	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**9,9000**	**1950,42**	**19309**
		Итого оплата труда:			**1581,52**	**15657**
		Итого эксплуатация машин:			**78,90**	**781**
		Итого материалов:			**327,32**	**3241**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1565,70	15500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	281,29	2785
		Сметная стоимость:			**3797,42**	**37594**
11	С123-040102-1005 2304-0102-1005 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 100, ТИПА CHEVRON, VAG ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**9,9000**	**80735,00**	**799277**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6458,80	63942
		Сметная стоимость:			**87193,80**	**863219**
12	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА**	**ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН**	**1,3500**	**1170,03**	**1580**
		Итого оплата труда:			**983,08**	**1327**
		Итого эксплуатация машин:			**26,30**	**36**
		Итого материалов:			**173,09**	**234**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	973,25	1314
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	171,46	231
		Сметная стоимость:			**2314,74**	**3125**
13	С123-040102-1002 2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	**ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ФЛАНЦЕВЫЕ, КОРПУС ИЗ ВЧШГ, БЕЗ ШТУРВАЛА, ДЛЯ ВОДЫ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 50, ТИПА AVK, VAG ГОСТ 5762-2002**	**ШТ.**	**1,3500**	**56388,00**	**76124**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4511,04	6090
		Сметная стоимость:			**60899,04**	**82214**
14	С123-040501-0109 2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**67,5000**	**977,00**	**65948**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78,16	5276
		Сметная стоимость:			**1055,16**	**71223**
15	С123-040501-0110 2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	**ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**ШТ.**	**6,7500**	**1274,00**	**8600**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	101,92	688
		Сметная стоимость:			**1375,92**	**9287**
16	С123-041013-1901 2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	**ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ, Т ДО +120°С, PN 16, DN 15, ТИПА SEAGULL CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**ШТ.**	**67,5000**	**879,00**	**59333**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	70,32	4747
		Сметная стоимость:			**949,32**	**64079**
17	С123-041013-1904 2304-1013-1904 РСНБ РК 2015	**ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ, Т ДО +120°С, PN 16, DN 32, ТИПА SEAGULL CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**ШТ.**	**6,7500**	**3567,00**	**24077**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	285,36	1926
		Сметная стоимость:			**3852,36**	**26003**
18	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК	**КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100X100 ГОСТ 5525-88**	**ШТ.**	**4,5000**	**187114,00**	**842013**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14969,12	67361
		Сметная стоимость:				**202083,12**	**909374**
19	**С123-020803-0210 2302-0803-0210 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ППТФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100Х110 ГОСТ 5525-88**	**ШТ.**	**3,1500**		**139204,00**	**438493**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11136,32	35079
		Сметная стоимость:				**150340,32**	**473572**
20	**С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**КРЕСТ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**ШТ.**	**2,7000**		**2210,00**	**5967**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,80	477
		Сметная стоимость:				**2386,80**	**6444**
21	**С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015**	**ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**ШТ.**	**4,5000**		**2210,00**	**9945**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,80	796
		Сметная стоимость:				**2386,80**	**10741**
22	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0126**		**490204,49**	**6155**
		Итого оплата труда:				**407220,31**	**5113**
		Итого эксплуатация машин:				**108627,07**	**1364**
		Итого материалов:				**13027,42**	**164**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		403148,11	5062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71468,21	897
		Сметная стоимость:				**964820,80**	**12113**
23	**С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**12,6052**		**2492,00**	**31412**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,36	2513
		Сметная стоимость:				**2691,36**	**33925**
24	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0096**		**422466,86**	**4049**
		Итого оплата труда:				**368770,52**	**3535**
		Итого эксплуатация машин:				**68318,28**	**655**
		Итого материалов:				**8803,58**	**84**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		365082,81	3499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63003,97	604
		Сметная стоимость:				**850553,65**	**8153**
25	**С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**9,6233**		**1122,00**	**10797**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,76	864
		Сметная стоимость:				**1211,76**	**11661**
26	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 32 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0034**		**422466,86**	**1426**
		Итого оплата труда:				**368770,52**	**1245**
		Итого эксплуатация машин:				**68318,28**	**231**
		Итого материалов:				**8803,58**	**30**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		365082,81	1232
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63003,97	213
		Сметная стоимость:				**850553,65**	**2871**
27	**С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,8 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**3,3885**		**499,00**	**1691**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,92	135
		Сметная стоимость:				**538,92**	**1826**
28	**Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**ПАТРУБОК ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0338**		**422466,86**	**14258**
		Итого оплата труда:				**368770,52**	**12446**
		Итого эксплуатация машин:				**68318,28**	**2306**
		Итого материалов:				**8803,58**	**297**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		365082,81	12322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63003,97	2126
		Сметная стоимость:				**850553,65**	**28706**
29	**С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**33,8850**		**343,00**	**11623**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,44	930
		Сметная стоимость:				**370,44**	**12552**

30	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	ШТ.	1,3500	565,00	763
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	45,20	61
		Сметная стоимость:			610,20	824
31	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	70,2000	1379,51	96842
		Итого оплата труда:			709,75	49825
		Итого эксплуатация машин:			905,89	63594
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	702,66	49327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	166,57	11693
		Сметная стоимость:			2248,74	157862
32	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	63,0000	1959,00	123417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	156,72	9873
		Сметная стоимость:			2115,72	133290
33	С123-020303-1706 2302-0303-1706 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ 75° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	0,4500	1959,00	882
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	156,72	71
		Сметная стоимость:			2115,72	952
34	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 45° ДО 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	3,6000	922,00	3319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	73,76	266
		Сметная стоимость:			995,76	3585
35	С123-020303-0306 2302-0303-0306 РСНБ РК 2015	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 15° ДО 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	4,5000	719,00	3236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	57,52	259
		Сметная стоимость:			776,52	3494
36	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	64,8000	1016,81	65889
		Итого оплата труда:			892,20	57815
		Итого эксплуатация машин:			63,36	4106
		Итого материалов:			61,25	3969
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	883,28	57236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	152,01	9850
		Сметная стоимость:			2052,09	132975
37	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	64,8000	2623,00	169970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	209,84	13598
		Сметная стоимость:			2832,84	183568
38	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. ПРИВАРКА	ФЛАНЕЦ	2,7000	528,64	1427
		Итого оплата труда:			475,84	1285
		Итого эксплуатация машин:			31,68	86
		Итого материалов:			21,12	57
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	471,08	1272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	79,98	216
		Сметная стоимость:			1079,70	2915
39	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	ШТ.	2,7000	1369,00	3696
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	109,52	296
		Сметная стоимость:			1478,52	3992
40	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	ШТ.	70,6500	2623,00	185315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	209,84	14825
		Сметная стоимость:			2832,84	200140
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ВТУЛКИ ПОД ФЛАНЕЦ. УСТАНОВКА	ШТ.	70,6500	1379,51	97462
		Итого оплата труда:			709,75	50144
		Итого эксплуатация машин:			905,89	64001
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	702,66	49643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	166,57	11768
		Сметная стоимость:			2248,74	158873
42	С123-020303-7306 2302-0303-7306 РСНБ РК	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	ШТ.	70,6500	1532,00	108236

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	122,56	8659
		Сметная стоимость:			**1654,56**	**116895**
43	**С123-020103-2712 2302-0103-2712 РСНБ РК 2015**	**ЗАГЛУШКИ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 200 ГОСТ 12836-67**	**ШТ.**	**13,9500**	**8202,00**	**114418**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	656,16	9153
		Сметная стоимость:			**8858,16**	**123571**
44	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА**	**ШТ.**	**74,2500**	**1379,51**	**102429**
		Итого оплата труда:			**709,75**	**52699**
		Итого эксплуатация машин:			**905,89**	**67263**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	702,66	52172
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	166,57	12368
		Сметная стоимость:			**2248,74**	**166969**
45	**С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**67,5000**	**2090,00**	**141075**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	167,20	11286
		Сметная стоимость:			**2257,20**	**152361**
46	**С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**ШТ.**	**6,7500**	**2126,00**	**14351**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	170,08	1148
		Сметная стоимость:			**2296,08**	**15499**
47	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 25 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**1,7744**	**278723,34**	**494553**
		Итого оплата труда:			**224697,33**	**398692**
		Итого эксплуатация машин:			**73062,02**	**129638**
		Итого материалов:			**656,32**	**1165**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	222450,36	394705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40093,90	71141
		Сметная стоимость:			**541267,59**	**960398**
48	**С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 13,6 - 25Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**1792,0935**	**121,00**	**216843**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9,68	17347
		Сметная стоимость:			**130,68**	**234191**
49	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 32 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,3533**	**278723,34**	**98459**
		Итого оплата труда:			**224697,33**	**79374**
		Итого эксплуатация машин:			**73062,02**	**25809**
		Итого материалов:			**656,32**	**232**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	222450,36	78581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	40093,90	14163
		Сметная стоимость:			**541267,59**	**191203**
50	**С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17 - 32Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**356,7825**	**159,00**	**56728**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,72	4538
		Сметная стоимость:			**171,72**	**61267**
51	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**2,8364**	**336793,63**	**955265**
		Итого оплата труда:			**258375,08**	**732842**
		Итого эксплуатация машин:			**104571,75**	**296602**
		Итого материалов:			**2331,88**	**6614**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	255791,33	725514
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	47406,80	134462
		Сметная стоимость:			**639991,76**	**1815241**
52	**С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26 - 110Х4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**М**	**2864,7135**	**1033,00**	**2959249**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	82,64	236740
		Сметная стоимость:			**1115,64**	**3195989**
53	**Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**2,1276**	**55331,24**	**117723**
		Итого оплата труда:			**53663,00**	**114173**
		Итого материалов:			**1668,24**	**3549**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	53126,37	113032
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8676,61	18460
		Сметная стоимость:			**117134,22**	**249215**

54	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА	2,8364	60307,68	171054
		Итого оплата труда:			53663,00	152207
		Итого материалов:			6644,68	18847
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	53126,37	150685
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9074,72	25739
		Сметная стоимость:			122508,77	347478
55	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	7,6500	2626,97	20096
		Итого оплата труда:			1969,32	15065
		Итого эксплуатация машин:			176,02	1347
		Итого материалов:			554,51	4242
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1949,63	14915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	366,13	2801
		Сметная стоимость:			4942,73	37812
56	С123-030103-0907 2303-0103-0907 РСНБ РК 2015	ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 2000 ММ ГОСТ 8220-85	ШТ.	7,6500	41244,00	315517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3299,52	25241
		Сметная стоимость:			44543,52	340758
57	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3,	КАБЕЛИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ. ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТЫ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,3, К ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,3	КМ КАБЕЛЯ	2,8364	27036,61	76685
		Итого оплата труда:			12375,71	35102
		Итого эксплуатация машин:			18739,51	53152
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72	8910,51	25273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2875,77	8157
		Сметная стоимость:			38822,89	110115
58	С121-050307-9902 2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78	Т	0,0567	544352,00	30879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43548,16	2470
		Сметная стоимость:			587900,16	33350
59	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0270	768973,15	20762
		Итого оплата труда:			567378,13	15319
		Итого эксплуатация машин:			233789,19	6312
		Итого материалов:			43783,96	1182
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	561704,35	15166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106454,20	2874
		Сметная стоимость:			1437131,70	38803
60	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	27,1080	4818,00	130606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	385,44	10449
		Сметная стоимость:			5203,44	141055
		УКАЗАТЕЛИ ГИДРАНТА-17 ШТ.				
61	С123-010201-0127 2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	13,7700	677,00	9322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	54,16	746
		Сметная стоимость:			731,16	10068
		РАЗДЕЛ 1.КОЛОДЦЫ				
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 2000 ММ.-14 ШТ.				
62	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	15,9390	37065,67	590790
		Итого оплата труда:			13093,31	208694
		Итого эксплуатация машин:			8985,07	143213
		Итого материалов:			18494,07	294777
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	12962,38	206607
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4002,24	63792
		Сметная стоимость:			54030,29	861189
63	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20	ШТ.	6,3000	39722,00	250249

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3177,76	20020
		Сметная стоимость:			**42899,76**	**270268**
64	**С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**ШТ.**	**12,6000**	**21980,00**	**276948**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1758,40	22156
		Сметная стоимость:			**23738,40**	**299104**
65	**С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**ШТ.**	**6,3000**	**43695,00**	**275279**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3495,60	22022
		Сметная стоимость:			**47190,60**	**297301**
66	**С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**ШТ.**	**6,3000**	**74901,00**	**471876**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	5992,08	37750
		Сметная стоимость:			**80893,08**	**509626**
67	**С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**ШТ.**	**6,3000**	**12013,00**	**75682**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	961,04	6055
		Сметная стоимость:			**12974,04**	**81736**
68	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**ШТ.**	**6,3000**	**5053,00**	**31834**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	404,24	2547
		Сметная стоимость:			**5457,24**	**34381**
69	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1**	**М3 КЛАДКИ**	**0,1260**	**45963,99**	**5791**
		Итого оплата труда:			**6920,85**	**872**
		Итого эксплуатация машин:			**2136,60**	**269**
		Итого материалов:			**37354,39**	**4707**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93	6436,39	811
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4192,03	528
		Сметная стоимость:			**56592,41**	**7131**
70	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**6,3000**	**19225,00**	**121118**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1538,00	9689
		Сметная стоимость:			**20763,00**	**130807**
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ 1500 ММ.-53 ШТ.				
71	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ**	**М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**39,1140**	**37065,67**	**1449786**
		Итого оплата труда:			**13093,31**	**512132**
		Итого эксплуатация машин:			**8985,07**	**351442**
		Итого материалов:			**18494,07**	**723377**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	12962,38	507010
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4002,24	156544
		Сметная стоимость:			**54030,29**	**2113341**
72	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН15 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**ШТ.**	**23,8500**	**32634,00**	**778321**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2610,72	62266
		Сметная стоимость:			**35244,72**	**840587**
73	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**ШТ.**	**47,7000**	**20063,00**	**957005**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1605,04	76560
		Сметная стоимость:			**21668,04**	**1033566**
74	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.9 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**ШТ.**	**23,8500**	**29691,00**	**708130**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2375,28	56650
		Сметная стоимость:			**32066,28**	**764781**
75	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**ШТ.**	**23,8500**	**23887,00**	**569705**

		Сметная стоимость:				**25797,96**	**615281**
76	**С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПП10-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**ШТ.**	**23,8500**		**12013,00**	**286510**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		961,04	22921
		Сметная стоимость:				**12974,04**	**309431**
77	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**ШТ.**	**23,8500**		**5053,00**	**120514**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		404,24	9641
		Сметная стоимость:				**5457,24**	**130155**
78	**Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1**	**СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ. КЛАДКА. СТЕНЫ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,1**	**М3 КЛАДКИ**	**0,4770**		**45963,99**	**21925**
		Итого оплата труда:				**6920,85**	**3301**
		Итого эксплуатация машин:				**2136,60**	**1019**
		Итого материалов:				**37354,39**	**17818**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		6436,39	3070
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4192,03	2000
		Сметная стоимость:				**56592,41**	**26995**
79	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**23,8500**		**19225,00**	**458516**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1538,00	36681
		Сметная стоимость:				**20763,00**	**495198**
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
80	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**ОСНОВАНИЕ ПОДФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО**	**М3 ОСНОВАНИЯ**	**12,0600**		**17185,71**	**207260**
		Итого оплата труда:				**1125,88**	**13578**
		Итого эксплуатация машин:				**994,98**	**11999**
		Итого материалов:				**15445,05**	**186267**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1047,07	12628
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1458,62	17591
		Сметная стоимость:				**19691,40**	**237478**
81	**Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В12,5**	**М3**	**6,2100**		**34142,64**	**212026**
		Итого оплата труда:				**3603,59**	**22378**
		Итого эксплуатация машин:				**1269,48**	**7883**
		Итого материалов:				**29562,24**	**183582**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3279,27	20364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2993,75	18591
		Сметная стоимость:				**40415,66**	**250981**
82	**С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015**	**ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ**	**КГ**	**46,0350**		**575,00**	**26470**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,00	2118
		Сметная стоимость:				**621,00**	**28588**
83	**Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.172 Кзтр=0,60**	**ПЛОЩАДИ. ПЛАНИРОВКА РУЧНЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ 1. ПЛАНИРОВКА НАСЫПНЫХ ГРУНТОВ ВРУЧНУЮ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 0,6**	**М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПЛОЩАДИ**	**67,0500**		**62,52**	**4192**
		Итого оплата труда:				**62,52**	**4192**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		45,01	3018
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,60	577
		Сметная стоимость:				**116,14**	**7787**
84	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2ПОВЕРХНОСТИ**	**630,0000**		**853,03**	**537407**
		Итого оплата труда:				**262,19**	**165178**
		Итого эксплуатация машин:				**19,94**	**12564**
		Итого материалов:				**573,38**	**361232**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		243,83	153616
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,75	55282
		Сметная стоимость:				**1184,61**	**746305**
85	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**ФУТЛЯРИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0060**		**490204,49**	**2956**
		Итого оплата труда:				**407220,31**	**2456**
		Итого эксплуатация машин:				**108627,07**	**655**
		Итого материалов:				**13027,42**	**79**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		403148,11	2431

		Сметная стоимость:			**964820,80**	**5818**
86	**С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**6,0300**	**2492,00**	**15027**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	199,36	1202
		Сметная стоимость:			**2691,36**	**16229**
87	**Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙБИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0060**	**1083972,35**	**6536**
		Итого оплата труда:			**194602,32**	**1173**
		Итого эксплуатация машин:			**30355,61**	**183**
		Итого материалов:			**859611,74**	**5183**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	192656,30	1162
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102130,29	616
		Сметная стоимость:			**1378758,94**	**8314**
88	**Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**ФУТЛЯРИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0015**	**768973,15**	**1177**
		Итого оплата труда:			**567378,13**	**868**
		Итого эксплуатация машин:			**233789,19**	**358**
		Итого материалов:			**43783,96**	**67**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	561704,35	859
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	106454,20	163
		Сметная стоимость:			**1437131,70**	**2199**
89	**С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**1,5300**	**3870,00**	**5921**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	309,60	474
		Сметная стоимость:			**4179,60**	**6395**
90	**Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙБИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0015**	**1626507,51**	**2489**
		Итого оплата труда:			**248938,46**	**381**
		Итого эксплуатация машин:			**150092,43**	**230**
		Итого материалов:			**1253490,08**	**1918**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	246449,08	377
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	149836,53	229
		Сметная стоимость:			**2022793,11**	**3095**
91	**Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**ФУТЛЯР ИЗ ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА.**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0139**	**1087566,86**	**15074**
		Итого оплата труда:			**671035,98**	**9301**
		Итого эксплуатация машин:			**514533,30**	**7131**
		Итого материалов:			**59793,56**	**829**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	664325,62	9208
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	140151,40	1942
		Сметная стоимость:			**1892043,88**	**26224**
92	**С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015**	**ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80**	**М**	**13,8600**	**5929,00**	**82176**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	474,32	6574
		Сметная стоимость:			**6403,32**	**88750**
93	**Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ**	**КМ ТРУБОПРОВОДА**	**0,0139**	**2139403,45**	**29652**
		Итого оплата труда:			**273465,44**	**3790**
		Итого эксплуатация машин:			**170702,39**	**2366**
		Итого материалов:			**1724086,06**	**23896**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	270730,79	3752
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	192810,74	2672
		Сметная стоимость:			**2602944,97**	**36077**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**8598341**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**7915583**
Материалы -			Тенге			**1803731**
Всего заработная плата -			Тенге			**948295**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**26470**
Местные материалы -			Тенге			**4802053**
		Накладные расходы -	Тенге			**924914**
		Сметная прибыль -	Тенге			**707240**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**9547737**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**800**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**948295**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**682758**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**682758**
Сметная прибыль -			Т			

						19000
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				737378
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10285115
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				800
	Сметная заработная плата -	Тенге				948295
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:	Тенге				38733223
	в том числе:					
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				17983626
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				5341535
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1139092
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				15408063
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы	Тенге				14506405
	ИТОГО:	Тенге				53239629
	Сметная прибыль	Тенге				4259170
	ИТОГО по смете:	Тенге				57498799
	Временные здания и сооружения 2,32%					1333972,137
	Итого:					58832771
	Зимнее удорожания 2,07%					1 217 838,36
	Итого:					60 050 609,50
	Непредвиденные работы и затраты 2%					1 201 012,19
	Итого в ценах 2018г.					61 251 621,69
	Итого в ценах 2019г. К=1,0498961					64 307 838,73
	Скидка					13 287 430,56
	Итого со скидкой					51 020 408,17
	НДС 12%					6 122 448,98
	Итого к оплате с НДС:					57 142 857,15

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района" _____ **Жангалиев К.М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" _____ **Тийгужин Е.Е.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО"ARLAN BM" _____ **Ликеров М.Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор : ТОО "ЖИЕНБАЙ" _____ **Карагойшин А.А.**