Заказчик	**КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбыл**
Подрядчик	**ТОО "Талас-Құрылыс"**
Объект	**Капитальный ремонт помещений здания КГУ ОСДЮСШ № 5. По адресу город Тараз улица Байзак батыра 192**
Договор подряда	**Договор о государственных закупках работ №35 от 18.05.2020г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №1 на 10 сентября 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	67 029 839,46	67 029 839,46				7 181 768,51	67 029 839,46
2	Аванс	20 108 951,84	20 108 951,84					20 108 951,84
3		3 351 491,97	3 351 491,97					3 351 491,97
4	**Итого к оплате**	**43 569 395,65**	**43 569 395,65**					**43 569 395,65**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ **Танатаров А.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаласҚұрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Технадзор: ТОО "Эльжан-2006"

_____ **Абдраимов Т.**

Форма 2В

Заказчик	КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»
Подрядчик	ТОО "Талас-Құрылыс"
Объект	Капитальный ремонт помещений здания КГУ ОСДЮСШ № 5. По адресу город Тараз улица Байзак батыра 192
Договор подряда	Договор о государственных закупках работ №35 от 18.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ №1 на 10 сентября 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №02-01-01. Административное здание. Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы												
1	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	320,14		216,65	--	69359	--	--	49938	128841
		НР - 72%; СП - 8%				216,65	--	69359	--		9544	
2	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	165		192,37	--	31741	--	--	26663	63077
		НР - 84%; СП - 8%				192,37	--	31741	--		4672	
3	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015 К=4	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	330		588,01	0,94	194042	310	--	139487	360211
		НР - 72%; СП - 8%				587,07	--	193732	--		26682	
4	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/	м2 стяжки	330		192,45	69,54	63508	22948	--	42279	114250
		НР - 92%; СП - 8%				122,91	16,35	40560	5396		8463	
5	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Покрытия. Утепление керамзитом,Разборка демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/	м3 утеплителя	51,55		2542,27	1171,55	131054	60393	--	78598	226424
		НР - 92%; СП - 8%				1370,72	286,55	70661	14772		16772	
6	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2		1858,71	110,12	3717	220	--	2587	6809
		НР - 72%; СП - 8%				1748,59	47,80	3497	96		504	

7	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	3,15	1209,57	33,84	3810	107	--	2585	6907
		НР - 69%; СП - 8%			1175,74	13,50	3704	43		512	
8	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	7,56	1295,89	32,08	9797	243	--	6659	17772
		НР - 69%; СП - 8%			1263,81	12,67	9554	96		1316	
9	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	46	1858,71	110,12	85501	5066	--	59496	156597
		НР - 72%; СП - 8%			1748,59	47,80	80435	2199		11600	
10	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	1	1659,25	157,51	1659	158	--	1327	3225
		НР - 84%; СП - 8%			1501,74	78,02	1502	78		239	
11	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	17	1245,22	54,46	21169	926	--	14875	38927
		НР - 72%; СП - 8%			1190,75	24,51	20243	417		2883	
12	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	12,3	847,13	--	10420	--	--	7502	19356
		НР - 72%; СП - 8%			847,13	--	10420	--		1434	
13	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	6	1245,22	54,46	7471	327	--	5250	13739
		НР - 72%; СП - 8%			1190,75	24,51	7145	147		1018	
14	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4	993,40	13,62	3974	54	--	3618	8198
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	3919	13		607	
15	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	25,04	733,59	29,30	18369	734	--	12959	33835
		НР - 72%; СП - 8%			704,29	14,52	17635	363		2506	
16	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка СТЯЖКИ ТОЛЩ.15ММ	м3	0,3756	14793,14	6269,24	с	2355	--	3548	9832
		НР - 84%; СП - 8%			8523,90	2721,04	3202	1022		728	
17	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	110,53	300,75	17,50	33242	1934	--	23231	60991
		НР - 72%; СП - 8%			283,25	8,67	31307	958		4518	

18	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	110,53	64,66	--	7147	--	--	5146	13276
		НР - 72%; СП - 8%			64,66	--	7147	--		983	
19	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	140,16	1690,13	569,24	236889	79784	--	138275	405177
		НР - 72%; СП - 8%			1120,90	249,31	157105	34944		30013	
20	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	45,73	733,59	29,30	33547	1340	--	23667	61791
		НР - 72%; СП - 8%			704,29	14,52	32207	664		4577	
21	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка СТЯЖКИ ТОЛЩ.30ММ	м3	1,3719	14793,14	6269,24	20295	8601	--	12959	35914
		НР - 84%; СП - 8%			8523,90	2721,04	11694	3733		2660	
22	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	30,67	1690,13	569,24	51836	17459	--	30257	88661
		НР - 72%; СП - 8%			1120,90	249,31	34378	7646		6568	
23	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	160,73	98,66	2,65	15858	425	--	11263	29291
		НР - 72%; СП - 8%			96,02	1,31	15433	211		2170	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
24	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	220,78	192,37	--	42472	--	--	35676	84400
		НР - 84%; СП - 8%			192,37	--	42472	--		6252	
25	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1381,51	150,05	--	207301	--	--	149257	385083
		НР - 72%; СП - 8%			150,05	--	207301	--		28525	
26	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Потолок. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	826,75	187,99	--	155420	--	--	111902	288708
		НР - 72%; СП - 8%			187,99	--	155420	--		21386	
27	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	61,2	691,60	52,62	42326	3220	--	29182	77228
		НР - 72%; СП - 8%			638,98	23,27	39106	1424		5721	
		ВЫВОЗ МУСОРА									
28	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	100	92,00	--	9200	--		--	9936
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
29	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	100	336,00	--	33600	--		--	36288
		СП - 8%			--	--	--	--		2688	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1550280	206603	--	1028186	2784744
							1300877	74220	--	206277	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1536673				
	Всего заработная плата		Тенге					1361701			
	Транспортные расходы		Тенге				42800				

		Накладные расходы	Тенге				1018942				
		Сметная прибыль	Тенге				204449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2760064				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1528
		Сметная заработная плата	Тенге					1361701			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13607				
	Всего заработная плата		Тенге					13396			
		Накладные расходы	Тенге				9243				
		Сметная прибыль	Тенге				1828				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2784742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541
		Сметная заработная плата	Тенге					1375097			
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
30	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/ ЗАТИРКА "АЛИНЕКС"**	м2 отделываемой поверхности	774,16	883,19	4,58	683733	3546	303399	302286	1064901
		НР - 80%; СП - 8%			486,71	1,38	376788	1069		78882	
31	Е11-150403-0706 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Вычитается позиция: Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	774,16	-186,75	-1,24	-144577	-959	-5895	-110539	-275526
		НР - 80%; СП - 8%			-177,90	-0,58	-137723	-451		-20409	
32	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	774,16	723,08	4,55	559782	3521	143920	331191	962250
		НР - 80%; СП - 8%			532,63	2,13	412341	1647		71278	
33	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	36,92	2185,11	13,61	80674	502	39483	36786	126857
		НР - 90%; СП - 8%			1102,09	4,97	40689	184		9397	
		СТЕНЫ									
34	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	254,2	1352,24	72,65	343740	18467	105939	186823	573008
		НР - 80%; СП - 8%			862,84	55,84	219334	14195		42445	
35	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ ЗАТИРКА "АЛИНЕКС"**	м2 отделываемой поверхности	1492,41	1077,44	11,52	1607981	17193	604123	793449	2593544
		НР - 80%; СП - 8%			661,12	3,45	986665	5146		192114	

36	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	1492,41	-137,87	-0,98	-205757	-1462	-11365	-154895	-389505
		НР - 80%; СП - 8%			-129,27	-0,46	-192930	-689		-28852	
37	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1492,41	598,11	4,29	892621	6401	253543	508539	1513253
		НР - 80%; СП - 8%			423,93	2,01	632677	2996		112093	
38	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	85,2	4791,53	18,68	408238	1591	214606	154230	607466
		НР - 80%; СП - 8%			2254,00	8,77	192041	747		44997	
39	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	17,8	812,68	12,78	14466	227	206	12725	29365
		НР - 90%; СП - 8%			788,39	5,90	14033	105		2175	
40	С121-070508-0104 2107-0508-0104 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,178	127090,00	--	22622	--	22622	--	24432
		СП - 8%			--	--	--	--		1810	
		ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ									
41	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,6	2881,06	41,92	200522	2918	54831	115375	341168
		НР - 80%; СП - 8%			2051,34	20,76	142773	1445		25272	
42	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/ ЗАТИРКА "АЛИНЕКС"	м2 отделываемой поверхности	69,6	1077,44	11,52	74990	802	28174	37003	120952
		НР - 80%; СП - 8%			661,12	3,45	46014	240		8959	
43	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция: Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	69,6	-137,87	-0,98	-9596	-68	-531	-7224	-18165
		НР - 80%; СП - 8%			-129,27	-0,46	-8997	-32		-1346	
44	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	69,6	598,11	4,29	41628	299	11823	23716	70572
		НР - 80%; СП - 8%			423,93	2,01	29506	140		5228	
		ОБШИВКА СТОЯКОВ = 1ШТ									

45	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,041605	30612,81	988,13	1274	41	322	836	2278
		НР - 90%; СП - 8%			21892,50	433,44	911	18		169	
46	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041605	47186,00	--	1963	--	1963	--	2120
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
47	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,041605	8110,51	39,75	337	2	253	74	445
		НР - 90%; СП - 8%			1968,36	16,51	82	1		33	
48	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка гипсокартонными листами	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,14	812,68	12,78	1739	27	25	1530	3530
		НР - 90%; СП - 8%			788,39	5,90	1687	13		262	
49	С122-030201-0203 2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1935	406,00	--	891	--	891	--	962
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4577271	53047	1768332	2231905	7353907
							2755892	26773	--	544735	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4577271				
	Материалы		Тенге				1742857				
	Всего заработная плата		Тенге					2782665			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25476				
		Накладные расходы	Тенге				2231904				
		Сметная прибыль	Тенге				544734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7353910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2476
		Сметная заработная плата	Тенге					2782665			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7353910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2476
		Сметная заработная плата	Тенге					2782665			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
50	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	19,8	2244,61	163,49	44443	3237	19990	20437	70070
		НР - 90%; СП - 8%			1071,50	75,34	21216	1492		5190	
51	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,15	3149,18	163,86	472	25	242	194	720
		НР - 90%; СП - 8%			1364,24	73,42	205	11		53	

52	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	19,8	21768,00	--	431006	--	431006	--	465487
		СП - 8%			--	--	--	--		34481	
53	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	0,15	23325,00	--	3499	--	3499	--	3779
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
54	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	1,35	1063,14	4,70	1435	6	1141	262	1833
		НР - 90%; СП - 8%			213,60	2,21	288	3		136	
55	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	1,35	1132,00	--	1528	--	1528	--	1650
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
56	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	11,9	3046,22	13,62	36250	162	24429	10762	50773
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	11659	39		3761	
		ДВЕРИ МЕТАЛИЧЕСКИЕ									
57	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	8,76	2395,86	48,34	20988	423	3399	11961	35585
		НР - 69%; СП - 8%			1959,57	19,29	17166	169		2636	
58	С121-090402-0204 2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	8,76	30610,00	--	268144	--	268144	--	289595
		СП - 8%			--	--	--	--		21451	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
59	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	87,57	1597,80	73,28	139919	6418	44080	82930	240678
		НР - 90%; СП - 8%			1021,14	31,10	89421	2724		17828	
60	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	62,37	4292,00	--	267692	--	267692	--	289107
		СП - 8%			--	--	--	--		21415	
61	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	25,2	4292,00	--	108158	--	108158	--	116811

		СП - 8%			--	--	--	--		8653	
62	С121-090404-0305 2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	55	5436,00	--	298980	--	298980	--	322898
		СП - 8%			--	--	--	--		23918	
63	Е11-100501-0203 1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	9,66	2091,74	179,02	20206	1729	9341	8920	31457
		НР - 90%; СП - 8%			945,76	80,28	9136	775		2330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1642722	12001	1481629	135466	1920443
							149091	5212	--	142254	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1054611				
	Материалы		Тенге				99224				
	Всего заработная плата		Тенге					136969			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				811884				
		Накладные расходы	Тенге				123506				
		Сметная прибыль	Тенге				94249				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1272366				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					136969			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				588111				
	Материалы		Тенге				3399				
	Всего заработная плата		Тенге					17335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				567124				
		Накладные расходы	Тенге				11961				
		Сметная прибыль	Тенге				48006				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				648078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					17335			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1920444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					154303			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ									
		ТИП Дк = 26,04М2									
64	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ ПОРИЗОВАННЫЕ ТОЛЩ.20ММ**	м2 стяжки	26,04	955,31	27,35	24876	712	13712	10139	37816
		НР - 94%; СП - 8%			401,40	12,80	10452	333		2801	
		ТИП Дб = 210,16М2									
65	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	210,16	636,13	26,60	133689	5590	63257	63481	212944
		НР - 94%; СП - 8%			308,54	12,80	64842	2690		15774	
66	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	210,16	644,09	44,08	135363	9265	53887	68832	220530
		НР - 94%; СП - 8%			343,60	4,82	72211	1014		16336	
67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.40ММ**	м2 стяжки	210,16	667,34	27,30	140249	5736	68973	64136	220736

		НР - 94%; СП - 8%			311,86	12,80	65540	2690		16351	
68	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	210,16	361,17	18,58	75904	3905	68759	4718	87072
		НР - 94%; СП - 8%			15,42	8,47	3240	1779		6450	
		ТИП Дк = 53,73М2									
69	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство/ ПОРИЗОВАННЫЕ ТОЛЩ.60ММ	м2 стяжки	53,73	955,31	27,35	51329	1470	28292	20920	78029
		НР - 94%; СП - 8%			401,40	12,80	21567	688		5780	
70	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	53,73	1119,65	37,16	60159	1996	56476	2441	67608
		НР - 94%; СП - 8%			31,40	16,93	1687	910		5008	
		ТИП Дл = 162,73М2									
71	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	162,73	2765,03	20,06	449953	3265	387198	57381	547920
		НР - 94%; СП - 8%			365,57	9,55	59490	1554		40587	
72	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	162,73	248,76	2,14	40481	348	27496	11999	56678
		НР - 94%; СП - 8%			77,66	0,78	12637	128		4198	
		ТИП Длн = 160,3М2									
73	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство ТОЛЩ.50ММ	м2 стяжки	160,3	955,31	27,35	153137	4385	84408	62413	232793
		НР - 94%; СП - 8%			401,40	12,80	64344	2052		17244	
74	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	160,3	839,73	27,87	134609	4467	126367	5462	151277
		НР - 94%; СП - 8%			23,55	12,70	3775	2036		11206	
75	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом/ ШЕРОХОВАТОЕ, НЕСКОЛЬЗЯЩЕЕ	м2 покрытия	160,3	4481,34	12,90	718359	2067	630497	81490	863836
		НР - 94%; СП - 8%			535,22	5,59	85795	896		63988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2118107	43206	1609322	453412	2777239
							465582	16770	--	205723	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2118107				
	Материалы		Тенге				1609319				
	Всего заработная плата		Тенге					482352			
		Накладные расходы	Тенге				453411				
		Сметная прибыль	Тенге				205721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2777239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
		Сметная заработная плата	Тенге					482352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2777239				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480

		Сметная заработная плата	Тенге					482352			
		РАЗДЕЛ 5. Кровля									
76	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	м3 утеплителя	71,55	30621,67	1423,94	2190980	101883	1870148	224417	2608629
		НР - 92%; СП - 8%			3060,09	349,16	218949	24982		193232	
77	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	467	617,96	99,34	288588	46393	146531	98047	417565
		НР - 92%; СП - 8%			204,85	23,36	95664	10908		30931	
78	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	447	90,20	7,34	40318	3281	35341	2303	46031
		НР - 92%; СП - 8%			3,79	1,81	1696	807		3410	
79	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	447	341,11	14,08	152478	6294	88291	55156	224245
		НР - 92%; СП - 8%			129,51	4,61	57893	2059		16611	
80	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	514,05	679,00	--	349040	--	349040	--	376963
		СП - 8%			--	--	--	--		27923	
81	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	м2	518,52	820,00	--	425186	--	425186	--	459201
		СП - 8%			--	--	--	--		34015	
		Примыкание к парапету									
82	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли	23	341,11	14,08	7846	324	4543	2838	11538
		НР - 92%; СП - 8%			129,51	4,61	2979	106		855	
83	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	м2	26,45	679,00	--	17960	--	17960	--	19396
		СП - 8%			--	--	--	--		1437	

84	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	26,68	820,00	--	21878	--	21878	--	23628
		СП - 8%			--	--	--	--		1750	
85	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	Планки краевые. Устройство	м	23	1864,48	1491,86	42883	34313	--	14367	61830
		НР - 92%; СП - 8%			372,62	306,35	8570	7046		4580	
86	С121-130814-1501 2113-0814-1501 РСНБ РК 2015	Планка угловая равнополочная изоцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	23	505,00	--	11615	--	11615	--	12544
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
87	С121-130208-0208 2113-0208-0208 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,215	8744,00	--	1880	--	1880	--	2030
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
88	С121-100502-0105 2110-0502-0105 РСНБ РК 2015	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	3	2443,00	--	7329	--	7329	--	7915
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
				Парапет сечение б-б, а-а							
89	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	40	3046,22	13,62	121849	545	82113	36175	170666
		НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	39191	130		12642	
90	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,27405	53524,60	2529,62	14668	693	1102	8965	25524
		НР - 69%; СП - 8%			46972,80	435,16	12873	119		1891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				3694498	193725	3062957	442268	4467705
							437815	46158	--	330942	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3679830				
		Материалы	Тенге				2226968				
		Всего заработная плата	Тенге					470981			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				834887				
		Накладные расходы	Тенге				433303				
		Сметная прибыль	Тенге				329051				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4442183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								516
		Сметная заработная плата	Тенге					470981			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				14668				
		Материалы	Тенге				1102				
		Всего заработная плата	Тенге					12992			
		Накладные расходы	Тенге				8965				
		Сметная прибыль	Тенге				1891				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				25524				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					12992			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4467707				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								529
			Сметная заработная плата	Тенге					483974			
			РАЗДЕЛ 6. ФАСАД									
121	91	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов/ ТОЛЩ.80ММ**	м3 изоляции	43,6912	27562,56	2365,80	1204241	103365	46688	828769	2195651
			НР - 76%; СП - 8%			24128,16	830,76	1054188	36297		162641	
122	92	С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95/ ISOVER OL-P**	м3	42,380464	31946,00	--	1353886	--	1353886	--	1462197
			СП - 8%			--	--	--	--		108311	
123	93	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	558,14	2220,15	32,60	1239154	18193	497584	585306	1970416
			НР - 80%; СП - 8%			1296,05	14,79	723377	8255		145957	
124	94	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80**	м2	589,8312	517,00	--	304943	--	304943	--	329338
			СП - 8%			--	--	--	--		24395	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4102224	121557	2203101	1414075	5957602
								1777566	44552	--	441304	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4102224				
		Материалы		Тенге				544272				
		Всего заработная плата		Тенге					1822117			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1658829				
			Накладные расходы	Тенге				1414074				
			Сметная прибыль	Тенге				441304				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5957603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1556
			Сметная заработная плата	Тенге					1822117			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5957603				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1556
			Сметная заработная плата	Тенге					1822117			
			Локальная смета №02-01-02. Административное здание. Водопровод и канализация									
			Раздел 1. Административное здание. Водопровод и канализация									
1	95	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	15	575,00	--	8625	--	8625	--	9315
			СП - 8%			--	--	--	--		690	

2	96	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	2	1275,00 --	-- --	2550 --	-- --	2550	-- 204	2754
3	97	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	39	3140,45 521,33	34,63 13,36	122478 20332	1351 521	100795	20436 11433	154347
	98	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	39	1817,00 --	-- --	70863 --	-- --	70863	-- 5669	76532
	99	С123-020101-0608 2302-0101-0608 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	909,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1963
	100	С123-020101-1007 2302-0101-1007 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	364,00 --	-- --	364 --	-- --	364	-- 29	393
	101	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	8	471,00 --	-- --	3768 --	-- --	3768	-- 301	4069
	102	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	41	1287,97 1259,38	15,53 0,09	52807 51635	637 4	535	50606 8273	111685
	103	С123-010601-0202 2301-0601-0202 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	41	114,00 --	-- --	4674 --	-- --	4674	-- 374	5048

104	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	14	1682,59	26,11	23556	366	241	22495	49736
		НР - 98%; СП - 8%			1639,25	0,35	22949	5		3684	
105	С123-010601-0205 2301-0601-0205 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14	517,00	--	7238	--	7238	--	7817
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
106	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	13,00	--	156	--	156	--	168
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
107	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	100,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
108	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	31,00	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
109	С123-020401-2404 2302-0401-2404 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	133,00	--	399	--	399	--	431
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
110	С123-020401-3502 2302-0401-3502 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	7,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
111	С123-020401-3505 2302-0401-3505 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	27,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	

	112	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9Р ВОДОПРОВОД В1	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	2	1691,07	27,05	3382	54	53	3230	7142
			НР - 98%; СП - 8%			1637,61	10,60	3275	21		529	
	113	С123-080307-0103 2308-0307-0103 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ	шт.	2	16511,00	--	33022	--	33022	--	35664
			СП - 8%			--	--	--	--		2642	
	114	С123-040702-0603 2304-0702-0603 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	6830,00	--	13660	--	13660	--	14753
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
21	115	С123-030103-0403 2303-0103-0403 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	2	959,00	--	1918	--	1918	--	2071
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
22	116	С123-030103-0701 2303-0103-0701 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	2	1083,00	--	2166	--	2166	--	2339
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
23	117	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015 прим.Р ВОДОПРОВОД В1)	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	758,00	--	1516	--	1516	--	1637
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
24	118	С123-030103-0801 2303-0103-0801 РСНБ РК 2015 прим.Р ВОДОПРОВОД В1)	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	758,00	--	1516	--	1516	--	1637
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
25	119	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	4	22203,00	--	88812	--	88812	--	95917

			СП - 8%			--	--	--	--		7105	
28	120	Е11-160401-0209 1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	15698,96	220,46	9419	132	7878	1412	11697
			НР - 98%; СП - 8%			2348,28	52,41	1409	31		866	
29	121	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	7178,00	--	4307	--	4307	--	4651
			СП - 8%			--	--	--	--		345	
30	122	Е11-221401-0304 1122-1401-0304 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,6	1507,09	10,68	904	6	243	651	1679
			НР - 99%; СП - 8%			1092,03	3,25	655	2		124	
31	123	Е11-260101-0101 1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,73476	64056,13	1941,00	47066	1426	12264	25870	78770
			НР - 76%; СП - 8%			45423,81	903,00	33376	663		5835	
32	124	С СТС Прайс-листР ВОДОПРОВОД В1)	Гибкая трубчатая изоляция	м	2,5	500,00	--	1250	--	--	--	1250
						--	--	--	--		--	
33	125	С СТС Прайс-листР ВОДОПРОВОД В1)	Гибкая трубчатая изоляция	м	3	500,00	--	1500	--	--	--	1500
						--	--	--	--		--	
			Водомерный узел									
34	126	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3140,45	34,63	9421	104	7753	1572	11873
			НР - 98%; СП - 8%			521,33	13,36	1564	40		879	
35	127	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	1446,00	--	723	--	723	--	781
			СП - 8%			--	--	--	--		58	

36	128	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	2,5	1817,00	--	4543	--	4543	--	4906
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
37	129	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	521,86	25,88	522	26	18	480	1082
			НР - 98%; СП - 8%			478,06	12,04	478	12		80	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				526591	4102	384066	126752	705387
								135673	1300	--	52044	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				121834				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				121834				
			Сметная прибыль	Тенге				9747				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				131581				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				47970				
			Материалы	Тенге				12507				
			Всего заработная плата	Тенге					34696			
			Накладные расходы	Тенге				26520				
			Сметная прибыль	Тенге				5959				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				80450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					34696			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				354037				
			Материалы	Тенге				117274				
			Всего заработная плата	Тенге					102277			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132451				
			Накладные расходы	Тенге				100231				
			Сметная прибыль	Тенге				36341				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				490610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
			Сметная заработная плата	Тенге					102277			
			Стоимость прочих работ	Тенге				2750				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2750				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				2750				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				705390				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					136973			
			РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ									
59	130	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р ВОДОПРОВОД В1	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	9	734,17	1,33	6608	12	21	6447	14099
			НР - 98%; СП - 8%			730,58	0,41	6575	4		1044	

60	131	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6Р ВОДОПРОВОД В1	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	27	708,82	3,24	19138	88	135	18562	40716
			НР - 98%; СП - 8%			700,56	0,95	18915	26		3016	
61	132	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	8,982	310,00	--	2784	--	2784	--	3007
			СП - 8%			--	--	--	--		223	
	133	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	26,946	929,00	--	25033	--	25033	--	27035
			СП - 8%			--	--	--	--		2003	
	134	С123-020302-1006 2302-0302-1006 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	524,00	--	2096	--	2096	--	2264
			СП - 8%			--	--	--	--		168	
	135	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	1723,00	--	34460	--	34460	--	37217
			СП - 8%			--	--	--	--		2757	
	136	С123-020302-1010 2302-0302-1010 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/ ПРИБОРНЫЙ	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
	137	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
	138	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	Тройник полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

	139	С123-020302-8706 2302-0302-8706 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	**ПРОЧИСТКА полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	3	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
	140	С123-020302-8710 2302-0302-8710 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	**ПРОЧИСТКА полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	6	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
	141	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	2	484,00	--	968	--	968	--	1045
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
	142	С123-020302-5917 2302-0302-5917 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	1286,00	--	2572	--	2572	--	2778
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
72	143	С123-020302-3110 2302-0302-3110 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	**КРЕСТОВИНА полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
73	144	С123-011002-0102 2301-1002-0102 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)	**Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 100 ГОСТ 6942-98**	м	24	4546,00	--	109104	--	109104	--	117832
			СП - 8%			--	--	--	--		8728	
74	145	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5Р ВОДОПРОВОД В1	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	60	77,92	1,16	4675	69	25	4490	9898
			НР - 98%, СП - 8%			76,35	--	4581	--		733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				207438	169	177198	29499	255891
								30072	29	--	18955	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				207438				
		Материалы		Тенге				180				
		Всего заработная плата		Тенге					30101			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				177017				
			Накладные расходы	Тенге				29499				
			Сметная прибыль	Тенге				18955				

		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				255892					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге					30101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				255892					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	Тенге					30101				
		РАЗДЕЛ 3. ПРИБОРЫ										
81	146	**С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)** **Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**1**	**18000,00**	**--**	**18000**	**--**	**18000**	**--**	**19440**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1440**	
82	147	**С123-030102-9903 2303-0102-9903 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1)** **Унитазы напольные керамические шамотированные**	**шт.**	**2**	**43229,00**	**--**	**86458**	**--**	**86458**	**--**	**93375**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6917**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**104458**	**--**	**104458**	**--**	**112815**
							--	**--**	**--**	**8357**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**104458**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**104458**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8357**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**112815**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**112815**				
		РАЗДЕЛ 4. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
88	148	**Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1** **Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**94**	**366,46**	**2,89**	**34447**	**272**	**2996**	**22517**	**61522**
		НР - 72%; СП - 8%			**331,70**	**1,01**	**31179**	**95**		**4557**	
89	149	**Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1** **Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**9**	**684,38**	**3,26**	**6159**	**29**	**--**	**4424**	**11430**
		НР - 72%; СП - 8%			**681,12**	**1,61**	**6130**	**15**		**847**	
	150	**Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1** **Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**51**	**850,98**	**6,51**	**43400**	**332**	**--**	**31127**	**80490**
		НР - 72%; СП - 8%			**844,47**	**3,23**	**43068**	**165**		**5962**	
	151	**Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1** **Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**2**	**522,40**	**5,29**	**1045**	**11**	**--**	**748**	**1937**
		НР - 72%; СП - 8%			**517,10**	**2,62**	**1034**	**5**		**143**	

	152	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1	Мойка. Демонтаж	прибор	1	1050,28	16,08	1050	16	--	750	1945
			НР - 72%; СП - 8%			1034,21	7,96	1034	8		144	
93	153	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	2	649,41	5,90	1299	12	--	931	2408
			НР - 72%; СП - 8%			643,51	2,92	1287	6		178	
94	154	Е12-150101-0409 1215-0101-0409 РСНБ РК 2015 Р ВОДОПРОВОД В1	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	1	381,07	5,29	381	5	--	272	706
			НР - 72%; СП - 8%			375,78	2,62	376	3		52	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				87782	677	2996	60769	160438
								84109	295	--	11883	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				87782				
		Материалы		Тенге				2996				
		Всего заработная плата		Тенге					84404			
			Накладные расходы	Тенге				60771				
			Сметная прибыль	Тенге				11884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				160437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					84404			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				160437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					84404			

Локальная смета №02-01-03. Административное здание. Электросиловое оборудование и электроосвещения

РАЗДЕЛ 1. Электросиловое оборудование. Административное здание

1	155	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	25582,77	3740,29	25583	3740	16839	4466	32453
			НР - 72%; СП - 8%			5004,00	1198,84	5004	1199		2404	
2	156	51-080401-0758 5108-0401-0758 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-7054 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	136589,00	--	136589	--		--	136589
						--	--	--	--	136589	--	
3	157	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1196,35	86,61	1196	87	21	805	2161
			НР - 72%; СП - 8%			1088,37	29,24	1088	29		160	
4	158	С123-070501-1012 2307-0501-1012 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	14821,00	--	14821	--	14821	--	16007
			СП - 8%			--	--	--	--		1186	
	159	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3164,84	420,06	9495	1260	1011	5497	16191

		НР - 72%; СП - 8%			2408,00	137,12	7224	411		1199	
160	С123-070503-0109 2307-0503-0109 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 60/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	шт.	3	3210,00	--	9630	--	9630	--	10400
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
161	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3919,39	1344,01	3919	1344	73	2140	6544
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	469,56	2502	470		485	
162	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
163	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2589,64	24,18	31076	290	16554	10247	44628
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	14232	--		3306	
164	Прайс-лист стр.24	Выключатель автоматический ВА47-60-4Р 32А вводной 4-х полюсный	шт	1	1607,14	--	1607	--		--	1607
					--	--	--	--	1607	--	
165	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	3173,00	--	34903	--	34903	--	37695
		СП - 8%			--	--	--	--		2792	
166	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3919,39	1344,01	3919	1344	73	2140	6544
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	469,56	2502	470		485	
167	С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--	5094
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
168	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2589,64	24,18	10359	97	5518	3416	14876
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	4744	--		1102	
169	Прайс-лист стр.24	Выключатель автоматический ВА47-60-4Р 32А вводной 4-х полюсный	шт	1	1607,14	--	1607	--		--	1607
					--	--	--	--	1607	--	
170	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
171	С123-070204-0606 2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	517,00	--	1034	--	1034	--	1117

		СП - 8%			--	--	--	--		83	
172	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	58	310,39	144,66	18002	8390	2629	6767	26751
		НР - 72%; СП - 8%			120,40	41,64	6983	2415		1982	
173	С123-060131-1109 2306-0131-1109 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,058	1645970,00	--	95466	--	95466	--	103104
		СП - 8%			--	--	--	--		7637	
174	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	431	738,70	346,05	318381	149148	106962	78618	428759
		НР - 72%; СП - 8%			144,48	108,87	62271	46921		31760	
175	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,062	995808,00	--	61740	--	61740	--	66679
		СП - 8%			--	--	--	--		4939	
176	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	692129,00	--	26993	--	26993	--	29152
		СП - 8%			--	--	--	--		2159	
177	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,283	268997,00	--	76126	--	76126	--	82216
		СП - 8%			--	--	--	--		6090	
178	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,047	171877,00	--	8078	--	8078	--	8724
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
179	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	58	494,05	34,75	28655	2015	7028	14524	46633
		НР - 72%; СП - 8%			338,14	9,65	19612	560		3454	
180	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	431	392,53	15,31	169179	6600	52019	80601	269763
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	110560	1386		19982	
181	С123-010605-0106 2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	58	617,00	--	35786	--	35786	--	38649
		СП - 8%			--	--	--	--		2863	
182	С123-010605-0103 2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	62	225,00	--	13950	--	13950	--	15066
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
183	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	369	161,00	--	59409	--	59409	--	64162

		СП - 8%			--	--	--	--		83	
172	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	58	310,39	144,66	18002	8390	2629	6767	26751
		НР - 72%; СП - 8%			120,40	41,64	6983	2415		1982	
173	С123-060131-1109 2306-0131-1109 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,058	1645970,00	--	95466	--	95466	--	103104
		СП - 8%			--	--	--	--		7637	
174	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	431	738,70	346,05	318381	149148	106962	78618	428759
		НР - 72%; СП - 8%			144,48	108,87	62271	46921		31760	
175	С123-060144-0904 2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,062	995808,00	--	61740	--	61740	--	66679
		СП - 8%			--	--	--	--		4939	
176	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	692129,00	--	26993	--	26993	--	29152
		СП - 8%			--	--	--	--		2159	
177	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,283	268997,00	--	76126	--	76126	--	82216
		СП - 8%			--	--	--	--		6090	
178	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,047	171877,00	--	8078	--	8078	--	8724
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
179	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	58	494,05	34,75	28655	2015	7028	14524	46633
		НР - 72%; СП - 8%			338,14	9,65	19612	560		3454	
180	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	431	392,53	15,31	169179	6600	52019	80601	269763
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	110560	1386		19982	
181	С123-010605-0106 2301-0605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	58	617,00	--	35786	--	35786	--	38649
		СП - 8%			--	--	--	--		2863	
182	С123-010605-0103 2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м	62	225,00	--	13950	--	13950	--	15066
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
183	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	369	161,00	--	59409	--	59409	--	64162

			СП - 8%			--	--	--	--		4753	
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
	184	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	30	485,16	22,57	14555	677	8281	4150	20201
			НР - 72%; СП - 8%			186,56	5,56	5597	167		1496	
	185	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	25	332,99	48,44	8325	1211	2450	3605	12884
			НР - 72%; СП - 8%			186,56	13,74	4664	344		954	
	186	С123-010201-0107 2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	25	221,00	--	5525	--	5525	--	5967
			СП - 8%			--	--	--	--		442	
	187	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	18	451,75	3,46	8131	62	413	5528	14752
			НР - 72%; СП - 8%			425,34	1,17	7656	21		1093	
	188	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	18	419,00	--	7542	--	7542	--	8145
			СП - 8%			--	--	--	--		603	
	189	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	461,43	4,30	461	4	7	325	849
			НР - 72%; СП - 8%			450,36	1,17	450	1		63	
	190	С123-070220-0516 2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	1	392,00	--	392	--	392	--	423
			СП - 8%			--	--	--	--		31	
37	191	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	36	617,38	--	22226	--	140	13472	38554
			НР - 61%; СП - 8%			613,50	--	22086	--		2856	
38	192	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	19	76,00	--	1444	--	1444	--	1560
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
39	193	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	шт.	17	42,00	--	714	--	714	--	771
			СП - 8%			--	--	--	--		57	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1281004	176270	687756	236301	1627502
								277176	54393	139803	110198	
		Стоимость оборудования		Тенге				139803				

		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				139803					
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1026531					
		Материалы	Тенге				220016					
		Всего заработная плата	Тенге					331569				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				353069					
		Накладные расходы	Тенге				236300					
		Сметная прибыль	Тенге				101027					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1363858					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									276
		Сметная заработная плата	Тенге					331569				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				114670					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				114670					
		Сметная прибыль	Тенге				9174					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				123844					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1627505					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									276
		Сметная заработная плата	Тенге					331569				
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещения.Административное здание										
		Электроосвещение на отм. -2,800										
40	194	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015** **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3919,39	1344,01	3919	1344	73	2140	6544
					2502,00	469,56	2502	470		485	
41	195	**С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015** **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--	5094
					--	--	--	--		377	
42	196	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** **Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	2589,64	24,18	12948	121	6897	4270	18595
					1186,00	--	5930	--		1377	
43	197	**Прайс-лист стр.24** **Выключатель автоматический ВА47-60-4Р 25А вводной 4-х полюсный**	шт	1	1607,14	--	1607	--		--	1607
					--	--	--	--	1607	--	
44	198	**С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015** **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	4	492,00	--	1968	--	1968	--	2125
					--	--	--	--		157	
45	199	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015** **Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3919,39	1344,01	3919	1344	73	2140	6544
					2502,00	469,56	2502	470		485	
	200	**С123-070201-0201 2307-0201-0201 РСНБ РК 2015** **Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	4717,00	--	4717	--	4717	--	5094
					--	--	--	--		377	

201	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2589,64	24,18	7769	73	4138	2562	11157
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	3558	--		826	
202	Прайс-лист стр.24	Выключатель автоматический ВА47-60-4Р 25А вводной 4-х полюсный	шт	1	1607,14	--	1607	--		--	1607
					--	--	--	--	1607	--	
203	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492,00	--	984	--	984	--	1063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
204	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	25	2272,42	831,23	56811	20781	5068	31396	95264
		НР - 72%; СП - 8%			1238,49	505,76	30962	12644		7057	
205	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник люминесцентный OPL/S 4x36	шт	12	6250,00	--	75000	--	75000	--	81000
		СП - 8%			--	--	--	--		6000	
206	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник люминесцентный ВАТ-2х36	шт	2	1785,71	--	3571	--	3571	--	3857
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
207	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник люминесцентный ВАТ-2х18	шт	2	892,86	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
208	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник с 2-мя компактными люминесцентными лампами RKL-2x18	шт	9	892,86	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
209	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник с компактными люминесцентными лампами NBT-11x126	шт	1	892,86	--	893	--	893	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
210	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник с указателем "Выход", с автономным питанием "Mars-2211-6"	шт	3	892,86	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
211	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Линейная лампа с цоколем G13 d26мм,220В,36Вт"	шт	100	446,43	--	44643	--	44643	--	48214
		СП - 8%			--	--	--	--		3571	
212	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Линейная лампа с цоколем G13 d26мм,220В,18Вт"	шт	4	446,43	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
213	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Компактная люминесцентная лампа с цоколем 2G11,220В,18Вт"	шт	18	446,43	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
214	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Компактная люминесцентная лампа с цоколем G24g-3,220В,26Вт"	шт	1	446,43	--	446	--	446	--	482

		СП - 8%			--	--	--	--		36	
215	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	395	738,70	346,05	291788	136690	98028	72051	392946
		НР - 72%; СП - 8%			144,48	108,87	57070	43002		29107	
216	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,395	171877,00	--	67891	--	67891	--	73323
		СП - 8%			--	--	--	--		5431	
217	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	277	392,53	15,31	108730	4242	33432	51802	173374
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	71056	891		12843	
218	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	277	161,00	--	44597	--	44597	--	48165
		СП - 8%			--	--	--	--		3568	
219	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	14	378,97	3,46	5306	49	178	3669	9692
		НР - 72%; СП - 8%			362,79	1,17	5079	16		718	
220	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	44	378,97	3,46	16675	152	560	11530	30461
		НР - 72%; СП - 8%			362,79	1,17	15963	51		2256	
221	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	324,00	--	4536	--	4536	--	4899
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
222	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	44	303,00	--	13332	--	13332	--	14399
		СП - 8%			--	--	--	--		1067	
223	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	77	617,38	--	47538	--	298	28816	82463
		НР - 61%; СП - 8%			613,50	--	47240	--		6108	
224	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	77	76,00	--	5852	--	5852	--	6320
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
		Электроосвещение на отм. 0,000									
225	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3919,39	1344,01	3919	1344	73	2140	6544
		НР - 72%; СП - 8%			2502,00	469,56	2502	470		485	
226	С123-070201-0204 2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7918,00	--	7918	--	7918	--	8551

		СП - 8%			--	--	--	--		633	
227	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2589,64	24,18	12948	121	6897	4270	18595
		НР - 72%; СП - 8%			1186,00	--	5930	--		1377	
228	Прайс-лист стр.24	Выключатель автоматический ВА47-60-4Р 25А вводной 4-х полюсный	шт	1	1607,14	--	1607	--		--	1607
					--	--	--	--	1607	--	
229	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	492,00	--	1968	--	1968	--	2125
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
230	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	48	2272,42	831,23	109076	39899	9729	60281	182906
		НР - 72%; СП - 8%			1238,49	505,76	59448	24276		13549	
231	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник люминесцентный OPL/S 4x36	шт	39	6250,00	--	243750	--	243750	--	263250
		СП - 8%			--	--	--	--		19500	
232	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник люминесцентный BAT-2x36	шт	5	1785,71	--	8929	--	8929	--	9643
		СП - 8%			--	--	--	--		714	
233	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник люминесцентный Arctic-2x36	шт	2	892,86	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
234	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник с 2-мя компактными люминесцентными лампами RKL-2x18	шт	2	892,86	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
235	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник с компактными люминесцентными лампами NBT-11x126	шт	1	892,86	--	893	--	893	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
236	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Светильник с указателем "Выход", с автономным питанием "Mars-2211-6"	шт	6	892,86	--	5357	--	5357	--	5786
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
237	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Линейная лампа с цоколем G13 d26мм,220В,36Вт"	шт	166	446,43	--	74107	--	74107	--	80036
		СП - 8%			--	--	--	--		5929	
238	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Линейная лампа с цоколем G13 d26мм,220В,18Вт"	шт	4	446,43	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
239	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Компактная люминесцентная лампа с цоколем 2G11,220В,18Вт"	шт	4	446,43	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	

240	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Компактная люминесцентная лампа с цоколем G24g-3,220В,26Вт"	шт	1	446,43	--	446	--	446	--	482
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
241	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	600	738,70	346,05	443222	207630	148904	109445	596881
		НР - 72%; СП - 8%			144,48	108,87	86688	65319		44213	
242	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,34	171877,00	--	58438	--	58438	--	63113
		СП - 8%			--	--	--	--		4675	
243	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	268997,00	--	69939	--	69939	--	75534
		СП - 8%			--	--	--	--		5595	
244	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	498	392,53	15,31	195479	7626	60106	93131	311698
		НР - 72%; СП - 8%			256,52	3,22	127747	1602		23089	
245	С123-010605-0102 2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	498	161,00	--	80178	--	80178	--	86592
		СП - 8%			--	--	--	--		6414	
246	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18	451,75	3,46	8131	62	413	5528	14752
		НР - 72%; СП - 8%			425,34	1,17	7656	21		1093	
247	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	27	559,00	--	15093	--	15093	--	16300
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
248	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	378,97	3,46	2274	21	76	1572	4154
		НР - 72%; СП - 8%			362,79	1,17	2177	7		308	
249	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	28	378,97	3,46	10611	97	356	7337	19384
		НР - 72%; СП - 8%			362,79	1,17	10158	33		1436	
250	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	324,00	--	1944	--	1944	--	2100
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
251	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	14	303,00	--	4242	--	4242	--	4581

			СП - 8%			--	--	--	--		339	
	252	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ стр.8	Выключатель брызгозащищенного исполнения одноклавишный 250А , 10А IP20	шт	14	446,43	--	6250	--	6250	--	6750
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
99	253	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	91	617,38	--	56182	--	353	34055	97456
			НР - 61%; СП - 8%			613,50	--	55829	--		7219	
100	254	С123-070202-0702 2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	77	76,00	--	5852	--	5852	--	6320
			СП - 8%			--	--	--	--		468	
101	255	С123-070202-0701 2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	14	42,00	--	588	--	588	--	635
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2290571	421594	1264158	528135	3043817
								599995	149271	4821	225110	
		Стоимость оборудования		Тенге				4821				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4821				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2160975				
		Материалы		Тенге				375655				
		Всего заработная плата		Тенге					749267			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				763730				
			Накладные расходы	Тенге				528134				
			Сметная прибыль	Тенге				215129				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2904238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
			Сметная заработная плата	Тенге					749267			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				124775				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				124775				
			Сметная прибыль	Тенге				9982				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				134757				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3043816				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								621
			Сметная заработная плата	Тенге					749267			

Локальная смета 03-01-01. Трибуна. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	256	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	421	216,65	--	91210	--	--	65671	169432
			НР - 72%; СП - 8%			216,65	--	91210	--		12551	
2	257	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	155,3	192,37	--	29875	--	--	25095	59369
			НР - 84%; СП - 8%			192,37	--	29875	--		4398	
3	258	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	369,01	216,65	--	79946	--	--	57561	148508
			НР - 72%; СП - 8%			216,65	--	79946	--		11001	

4	259	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	23,5	103,66	5,18	2436	122	--	1707	4474
						98,48	2,41	2314	57		331	
5	260	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	77,89	691,60	52,62	53868	4098	--	37140	98289
						638,98	23,27	49770	1813		7281	
6	261	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 69%; СП - 8%	м2	7,56	1295,89	32,08	9797	243	--	6659	17772
						1263,81	12,67	9554	96		1316	
7	262	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 69%; СП - 8%	м2	6,3	1209,57	33,84	7620	213	--	5170	13813
						1175,74	13,50	7407	85		1023	
8	263	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах, Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	13	1858,71	110,12	24163	1432	--	16814	44256
						1748,59	47,80	22732	621		3278	
9	264	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах, Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	24	1245,22	54,46	29885	1307	--	21000	54956
						1190,75	24,51	28578	588		4071	
10	265	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	7,675	847,13	--	6502	--	--	4681	12078
						847,13	--	6502	--		895	
11	266	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	6,14	993,40	13,62	6099	84	--	5553	12585
						979,78	3,25	6016	20		932	
12	267	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1245,22	54,46	3736	163	--	2625	6869
						1190,75	24,51	3572	74		509	
13	268	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР - 72%; СП - 8%	м2	1,175	847,13	--	995	--	--	717	1849
						847,13	--	995	--		137	
14	269	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,94	993,40	13,62	934	13	--	850	1927
						979,78	3,25	921	3		143	

15	270	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	130	733,59	29,30	95367	3810	--	67280	175659
			НР - 72%; СП - 8%			704,29	14,52	91558	1887		13012	
16	271	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка СТЯЖКИ ТОЛЩ.15ММ	м3	1,95	14793,14	6269,24	28847	12225	--	18419	51047
			НР - 84%; СП - 8%			8523,90	2721,04	16622	5306		3781	
17	272	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка СТЯЖКИ ТОЛЩ.30ММ	м3	3,9	14793,14	6269,24	57693	24450	--	36838	102094
			НР - 84%; СП - 8%			8523,90	2721,04	33243	10612		7563	
18	273	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	75,46	1690,13	569,24	127538	42955	--	74445	218141
			НР - 72%; СП - 8%			1120,90	249,31	84583	18813		16159	
19	274	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка СТЯЖКИ ТОЛЩ.30ММ	м3	2,2638	14793,14	6269,24	33489	14192	--	21383	59262
			НР - 84%; СП - 8%			8523,90	2721,04	19296	6160		4390	
20	275	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	25,67	1690,13	569,24	43386	14612	--	25325	74207
			НР - 72%; СП - 8%			1120,90	249,31	28773	6400		5497	
21	276	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы. Разборка СТЯЖКИ ТОЛЩ.30ММ	м3	0,7701	14793,14	6269,24	11392	4828	--	7274	20160
			НР - 84%; СП - 8%			8523,90	2721,04	6564	2095		1493	
22	277	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	38,5	98,66	2,65	3799	102	--	2698	7016
			НР - 72%; СП - 8%			96,02	1,31	3697	50		520	
			ВЫВОЗ МУСОРА									
23	278	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	100	92,00	--	9200	--		--	9936
			СП - 8%			--	--	--	--		736	
24	279	С341-020103-1020 4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	100	336,00	--	33600	--		--	36288
			СП - 8%			--	--	--	--		2688	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				791378	124848	--	504905	1399987
								623730	54680	--	103705	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				773960				
		Всего заработная плата		Тенге					661268			
		Транспортные расходы		Тенге				42800				
			Накладные расходы	Тенге				493078				
			Сметная прибыль	Тенге				101363				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1368401				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								696
			Сметная заработная плата	Тенге					661268			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17417				
		Всего заработная плата		Тенге					17142			
			Накладные расходы	Тенге				11828				
			Сметная прибыль	Тенге				2340				

		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31585					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
			Сметная заработная плата	Тенге					17142				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1399986					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									712
			Сметная заработная плата	Тенге					678410				
			РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			СТЕНЫ										
29	280	**Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**181,3**	**1352,24**	**72,65**	**245162**	**13171**	**75558**	**133246**	**408680**
			НР - 80%; СП - 8%			**862,84**	**55,84**	**156433**	**10124**		**30273**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**245162**	**13171**	**75558**	**133246**	**408680**
								156433	**10124**	**--**	**30273**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**245162**				
		Материалы		Тенге				**75558**				
		Всего заработная плата		Тенге					**166557**			
			Накладные расходы	Тенге				**133246**				
			Сметная прибыль	Тенге				**30273**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**408680**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**144**
			Сметная заработная плата	Тенге					**166557**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**408680**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**144**
			Сметная заработная плата	Тенге					**166557**			
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ										
			ОКНА										
38	281	**Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**4,05**	**2244,61**	**163,49**	**9091**	**662**	**4089**	**4180**	**14333**
			НР - 90%; СП - 8%			**1071,50**	**75,34**	**4340**	**305**		**1062**	
39	282	**Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**31,995**	**3149,18**	**163,86**	**100758**	**5243**	**51866**	**41398**	**153529**
			НР - 90%; СП - 8%			**1364,24**	**73,42**	**43649**	**2349**		**11373**	
40	283	**С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,05**	**21768,00**	**--**	**88160**	**--**	**88160**	**--**	**95213**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7053**	
41	284	**С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**31,995**	**23325,00**	**--**	**746283**	**--**	**746283**	**--**	**805986**

			СП - 8%			--	--	--	--		59703	
42	285	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	30,7	1063,14	4,70	32638	144	25937	5963	41689
			НР - 90%; СП - 8%			213,60	2,21	6557	68		3088	
43	286	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	30,7	1132,00	--	34752	--	34752	--	37533
			СП - 8%			--	--	--	--		2780	
44	287	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	7,675	3046,22	13,62	23380	105	15755	6941	32747
			НР - 92%; СП - 8%			979,78	3,25	7520	25		2426	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1035063**	**6154**	**966842**	**58482**	**1181030**
								62066	**2747**	**--**	**87485**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1035063				
		Материалы		Тенге				97648				
		Всего заработная плата		Тенге					64813			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				869196				
			Накладные расходы	Тенге				58482				
			Сметная прибыль	Тенге				87484				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1181029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					64813			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1181029				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					64813			
			РАЗДЕЛ 5. Металлоконструкция под скамью									
67	288	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**М/Конструкции козырька. Монтаж**	т конструкций	12,27205	82508,50	20916,90	1012548	256693	29896	545242	1682414
			НР - 69%; СП - 8%			59155,50	5235,19	725959	64247		124623	
68	289	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажныхпроизводственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	12,27205	12406,76	1696,66	152256	20822	22357	75294	245754
			НР - 69%; СП - 8%			8888,25	3,61	109077	44		18204	
69	290	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы**	т	12,27205	300000,00	--	3681615	--	3681615	--	3976144
			СП - 8%			--	--	--	--		294529	
70	291	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1470	146,46	3,27	215291	4810	141158	48321	284701
			НР - 69%; СП - 8%			47,16	0,48	69323	708		21089	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5061710**	**282325**	**3875026**	**668857**	**6189013**
								904359	**64999**	**--**	**458445**	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				215291					
		Материалы	Тенге				141158					
		Всего заработная плата	Тенге					70031				
		Накладные расходы	Тенге				48321					
		Сметная прибыль	Тенге				21089					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				284701					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	Тенге					70031				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4846420					
		Материалы	Тенге				52254					
		Всего заработная плата	Тенге					899327				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3681615					
		Накладные расходы	Тенге				620536					
		Сметная прибыль	Тенге				437356					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				5904312					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									802
		Сметная заработная плата	Тенге					899327				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6189013					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									865
		Сметная заработная плата	Тенге					969358				
		РАЗДЕЛ 6. Фасад										
79	292	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**м3 изоляции**	**26,48**	**27562,56**	**2365,80**	**729857**	**62646**	**28297**	**502293**	**1330722**
		НР - 76%; СП - 8%			**24128,16**	**830,76**	**638914**	**21999**		**98572**	
80	293	**С121-110103-0106 2111-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**м3**	**25,6856**	**31946,00**	**--**	**820552**	**--**	**820552**	**--**	**886196**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**65644**	
81	294	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**331**	**2220,15**	**32,60**	**734869**	**10789**	**295087**	**347110**	**1168538**
		НР - 80%; СП - 8%			**1296,05**	**14,79**	**428993**	**4895**		**86558**	
82	295	**С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015**	**м2**	**409,32**	**517,00**	**--**	**211618**	**--**	**211618**	**--**	**228548**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16929**	
87	296	**С121-100103-0108 2110-0103-0108 РСНБ РК 2015**	**м2**	**120**	**1870,00**	**--**	**224400**	**--**	**224400**	**--**	**242352**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17952**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2721297**	**73435**	**1579954**	**849403**	**3856356**
							1067906	**26894**	**--**	**285655**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2721297				
		Материалы	Тенге				323384				
		Всего заработная плата	Тенге					1094800			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1256571				
		Накладные расходы	Тенге				849404				

		Сметная прибыль	Тенге				285656					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3856356					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									934
		Сметная заработная плата	Тенге					1094800				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3856356					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									934
		Сметная заработная плата	Тенге					1094800				

Локальная смета 07-01. Генеральный план

РАЗДЕЛ 1. Демонтаж

1	297	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим.	Демонтаж.Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	7000	22,31	10,18	156169	71241	--	116103	294055
			НР - 108%; СП - 8%			12,13	3,23	84928	22575		21782	
2	298	Е11-270403-1205 1127-0403-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим.	Демонтаж.Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	2000	51,18	18,85	102366	37696	--	83627	200872
			НР - 108%; СП - 8%			32,34	6,38	64670	12762		14879	
3	299	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим.	Демонтаж.Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	700	22,31	10,18	15617	7124	--	11610	29405
			НР - 108%; СП - 8%			12,13	3,23	8493	2258		2178	
4	300	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим.	Демонтаж.Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	350	22,31	10,18	7808	3562	--	5805	14703
			НР - 108%; СП - 8%			12,13	3,23	4246	1129		1089	
5	301	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1прим.	Демонтаж.Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	400	22,31	10,18	8924	4071	--	6634	16803
			НР - 108%; СП - 8%			12,13	3,23	4853	1290		1245	
6	302	Е12-180101-2501 1218-0101-2501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические спортивных площадок. Смена отдельных частей сетки	м2 сетки	1724	750,44	--	1293759	--	--	931506	2403286
			НР - 72%; СП - 8%			750,44	--	1293759	--		178021	
7	303	С121-050308-0116 2105-0308-0116 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	1724	334,00	--	575816	--	575816	--	621881
			СП - 8%			--	--	--	--		46065	
8	304	СПрайс-лист СТСПРАЙС-ЛИСТ	Вязальная проволка	т	0,058368	300000,00	--	17510	--	--	--	17510
						--	--	--	--		--	
9	305	Е12-120103-0107 1212-0103-0107 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз	м2	499,96	673,38	0,26	336662	129	33297	218373	599438

			НР - 72%; СП - 8%			606,52	0,12	303236	60		44403	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2514632**	**123824**	**609113**	**1373658**	**4197953**
								1764185	**40074**	**--**	**309662**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2497121**				
			Материалы	Тенге				**33297**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1804259**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**575816**				
			Накладные расходы	Тенге				**1373660**				
			Сметная прибыль	Тенге				**309662**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4180444**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1767**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1804259**			
			Стоимость прочих работ	Тенге				**17510**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**17510**				
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**17510**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4197954**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1767**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1804259**			
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
20	**306**	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**780**	**5736,00**	**403,00**	**4474080**	**314340**	**3555240**	**744682**	**5636263**
						775,00	**109,00**	**604500**	**85020**		**417501**	
21	**307**	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**390**	**5736,00**	**403,00**	**2237040**	**157170**	**1777620**	**372341**	**2818131**
						775,00	**109,00**	**302250**	**42510**		**208750**	
22	**308**	**86-010703-0102**	**Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	**м2**	**430**	**5736,00**	**403,00**	**2466480**	**173290**	**1959940**	**410530**	**3107170**
						775,00	**109,00**	**333250**	**46870**		**230161**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9177600**	**644800**	**7292800**	**1527553**	**11561564**
								1240000	**174400**	**--**	**856412**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**9177600**				
			Материалы	Тенге				**7292800**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1414400**			
			Накладные расходы	Тенге				**1527552**				
			Сметная прибыль	Тенге				**856412**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11561564**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1314**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1414400**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11561564**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1314**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1414400**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**59962074**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13832525**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2501508**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**792894**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**27145266**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**85600**				
			- Прочие затраты	Тенге				**20260**				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**144625**		
			- Накладные расходы	Тенге							**11802872**	

	- Сметная прибыль		Тенге							4429419	

	Итого с временными		Тенге		1,2%		717 809	60535258				
	Итого с зимними		Тенге		0,7%		423 747	60959005				
	Итого с		Тенге		2%		1 219 180	62178185				
	Итого с НДС				12%		7 461 382	69 639 567,54				

Итого с понижающим коэффициентом **67 029 839,46**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа №5 управления физической культуры и спорта акимата Жамбылской области»

Руководитель _____ **Танатаров А.Д.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ТаласҚұрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Технадзор: ТОО "Эльжан-2006"

_____ **Абдраимов Т.**