Форма 2-В

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"**

Подрядчик **Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №1 на 23 сентября 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №1-1-1. Подготовительные работы. Стационар											
1	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1656,4	154,05	18,97	255162	31423	--	167813	456812
					135,08	5,64	223739	9334		33838	
2	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1656,4	221,52	11,96	366930	19810	--	254163	670781
					209,56	3,55	347120	5884		49688	
3	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	1656,4	90,07	0,07	149199	116	--	107340	277062
					90,00	--	149083	--		20523	
4	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. ДемонтажУстановка	шт. сборных конструкций	77,6	973,34	45,51	75531	3532	--	85820	174259
					927,82	9,41	71999	730		12908	
5	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Разборка ограждения перилами	м ограждения	174,888	57,94	15,97	10132	2794	615	6844	18334
					38,44	4,09	6723	716		1358	
6	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Разборка утеплителя из керамзита	м3 утеплителя	199,648	3201,33	1341,18	639139	267765	--	402865	1125364
					1860,14	333,20	371374	66523		83360	
		Полы									
7	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	896,208	32,35	--	28989	--	--	20872	53850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					32,35	--	28989	--		3989	
8	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	1222,96	122,52	--	149840	--	--	107885	278343
					122,52	--	149840	--		20618	
9	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	1191,498	100,34	2,62	119559	3118	--	84981	220903
					97,73	1,33	116441	1589		16363	
10	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	337,272	745,85	28,99	251555	9777	1	177669	463562
					716,87	14,77	241779	4983		34338	
11	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	1528,77	1671,35	530,44	2555116	810924	--	1535034	4417362
					1140,91	253,67	1744192	387800		327212	
12	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Полы бетонные на гравии. Разборка	м3	27,3135	14487,44	5817,24	395703	158889	--	262442	710796
					8670,20	2768,50	236814	75617		52652	
		Проемы									
13	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	170,4	1262,76	51,41	215174	8760	--	151678	396201
					1211,35	24,94	206414	4251		29348	
14	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	194,4	1882,14	102,18	365887	19864	--	255943	671577
					1779,95	48,63	346023	9454		49746	
		Перегородки									
15	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	34,8	1621,68	172,97	56435	6019	1	38362	102380
					1448,71	82,32	50415	2865		7584	
		Отделочные работы									
16	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	9176	152,72	--	1401395	--	--	1009005	2603232
					152,72	--	1401395	--		192832	
17	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	1508	699,38	49,26	1054671	74283	1	731592	1929164
					650,13	23,68	980389	35711		142901	
		Сейсмоусиление									
18	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	4897,26	195,80	--	958862	--	--	805444	1905450
					195,80	--	958862	--		141144	
		Отопление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	1668	459,10	1,42	765778	2364	17258	537233	1407252
					447,34	--	746156	--		104241	
20	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	36	697,98	3,54	25127	127	881	17366	45893
					669,98	--	24119	--		3399	
21	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	166,4	1007,59	45,09	167663	7503	--	118069	308590
					962,50	22,98	160160	3824		22859	
		Водопровод,канализация									
22	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	32	865,41	6,44	27693	206	--	19866	51364
					858,97	3,28	27487	105		3805	
23	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Демонтаж	м трубопровода	288	297,89	0,52	85794	150	1	83978	183353
					297,37	0,17	85643	48		13582	
24	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	328	286,43	1,28	93950	420	--	91783	200592
					285,15	0,39	93530	126		14859	
25	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	464	734,59	11,84	340850	5494	--	328746	723164
					722,75	0,21	335356	99		53568	
26	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж	м трубопровода	75,2	790,52	201,51	59447	15153	--	47617	115629
					589,02	57,11	44294	4294		8565	
27	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	6	3059,12	52,94	18355	318	--	13103	33975
					3006,18	26,98	18037	162		2517	
28	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины,мойки. Демонтаж	прибор	125	531,57	5,23	66446	654	--	47611	123182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					526,34	2,67	65792	333		9125	
29	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	18	660,84	5,84	11895	105	--	8527	22056
					655,00	2,98	11790	54		1634	
30	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Демонтаж	комплект	3	238,22	12,82	715	38	1	681	1507
					225,40	6,13	676	18		112	
31	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0,0). Демонтаж	комплект	6	1668,12	207,56	10009	1245	1487	7716	19143
					1212,75	99,55	7277	597		1418	
		Электромонтажные работы									
32	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	2400	21,79	--	52304	--	--	37659	97159
					21,79	--	52304	--		7197	
33	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	496	50,11	--	24853	--	--	17894	46167
					50,11	--	24853	--		3420	
34	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	360	54,83	0,60	19739	217	1	14135	36584
					54,23	0,31	19521	111		2710	
35	Ц13-080303-1002 1308-0303-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный ,рубильники.Демонтаж	шт.	6	1084,68	35,28	6508	212	--	4572	11966
					1049,40	8,93	6296	54		886	
36	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления. Демонтаж	шкаф	22	6778,86	2001,36	149135	44030	--	86985	255010
					4777,50	714,00	105105	15708		18890	
		Противопожарная сигнализация									
37	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС. Демонтаж	шт	11	8943,07	0,67	98374	7	1	60004	171047
					8942,40	--	98366	--		12670	
38	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС .Демонтаж	шт.	172	948,20	0,80	163090	137	--	99401	283491
					947,40	--	162953	--		20999	
39	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный.Демонтаж	м	752	42,11	10,06	31669	7568	--	18947	54665
					32,05	2,95	24101	2215		4049	
		Видеонаблюдение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Аппаратура цветного телевидения. Демонтаж	шт	9	892,16	13,16	8029	118	--	4846	13905
					879,00	3,68	7911	33		1030	
41	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный.Демонтаж	м	108	42,11	10,06	4548	1087	--	2721	7851
					32,05	2,95	3461	318		582	
42	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	108	82,91	0,20	8955	22	--	6440	16626
					82,71	0,10	8933	11		1232	
		Прочие									
43	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	343,608	476,00	--	163557	--		--	176642
					--	--	--	--		13085	
44	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну	343,608	493,00	--	169399	--		--	182951
					--	--	--	--		13552	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				21065197				
		Локальная смета №1-1-2. Подготовительные работы. Пищеблок									
		Общестроительные работы									
45	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	491,25	195,80	--	96185	--	--	80795	191138
					195,80	--	96185	--		14158	
46	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	121,6	152,72	--	18571	--	--	13371	34498
					152,72	--	18571	--		2555	
47	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	26,52	1621,68	172,97	43007	4587	--	29234	78021
					1448,71	82,32	38420	2183		5779	
48	Е11-460401-0503 1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Перегородки ПХВ. Разборка	м2	21,76	396,01	137,69	8617	2996	--	6005	15792
					258,33	70,18	5621	1527		1170	
49	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	148,6	745,85	28,99	110834	4307	1	78280	204243
					716,87	14,77	106526	2195		15129	
50	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	148,6	1671,35	530,44	248363	78824	1	149209	429378
					1140,91	253,67	169540	37695		31806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	241,61	699,38	49,26	168978	11901	--	117215	309088
					650,13	23,68	157077	5722		22895	
52	Е11-460401-0605 1146-0401-0605 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные. Разборка	м2	27	1002,86	44,29	27077	1196	--	22252	53276
					958,57	22,57	25881	609		3946	
53	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	18	1262,76	51,41	22730	925	1	16022	41852
					1211,35	24,94	21804	449		3100	
54	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	16	1882,14	102,18	30114	1635	--	21065	55274
					1779,95	48,63	28479	778		4094	
55	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	210	154,05	18,97	32350	3984	--	21275	57915
					135,08	5,64	28366	1183		4290	
56	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	210	221,52	11,96	46520	2512	--	32223	85042
					209,56	3,55	44008	746		6299	
57	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	210	90,07	0,07	18916	15	--	13609	35126
					90,00	--	18901	--		2602	
58	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Разборка утеплителя из керамзита	м3 утеплителя	31,28	3201,33	1341,18	100138	41952	1	63119	176317
					1860,14	333,20	58185	10422		13061	
59	Е11-460401-0401 1146-0401-0401 РСНБ РК 2015	Стеновые панели монолитные бетонные. Разборка	м3	10,8	17147,70	7438,86	185195	80340	--	120196	329822
					9708,84	3540,25	104855	38235		24431	
		Отопление									
60	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	140	459,10	1,42	64274	198	1449	45091	118115
					447,34	--	62627	--		8749	
61	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	16	1007,59	45,09	16121	721	--	11353	29672
					962,50	22,98	15400	368		2198	
		Водопровод,канализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Демонтаж	м трубопровода	45	297,89 297,37	0,52 0,17	13405 13382	23 8	-- 	13122 2122	28649
63	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	25	286,43 285,15	1,28 0,39	7161 7129	32 10	-- 	6996 1133	15289
64	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	110	734,59 722,75	11,84 0,21	80805 79503	1302 24	-- 	77936 12699	171440
65	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	14	531,57 526,34	5,23 2,67	7442 7369	73 37	-- 	5332 1022	13796
66	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	660,84 655,00	5,84 2,98	661 655	6 3	-- 	474 91	1225
67	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Поддон. Демонтаж	прибор	2	3059,12 3006,18	52,94 26,98	6118 6012	106 54	-- 	4368 839	11325
68	Е12-150101-0410 1215-0101-0410 РСНБ РК 2015	Трапы. Демонтаж	прибор	4	963,13 959,10	4,03 2,05	3853 3836	16 8	1 	2768 530	7150
69	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	3,5	14487,44 8670,20	5817,24 2768,50	50706 30346	20360 9690	-- 	33630 6747	91083
70	Е12-010101-0105 1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	14,7	4946,16 4453,88	2,60 1,23	72709 65472	38 18	7199 	47153 9589	129450
		Электромонтажные работы									
71	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	36	54,83 54,23	0,60 0,31	1974 1952	22 11	-- 	1414 271	3658
72	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	56	50,11 50,11	-- --	2806 2806	-- --	-- 	2020 386	5212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные ,шкафы,рубильники. Демонтаж	шт.	7	790,06	26,26	5530	184	1	3895	10179
					763,80	8,93	5347	62		754	
		Противопожарная сигнализация									
74	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС. Демонтаж	шт	1	8943,07	0,67	8943	1	--	5455	15550
					8942,40	--	8942	--		1152	
75	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС .Демонтаж	шт.	15	948,20	0,80	14223	12	--	8669	24723
					947,40	--	14211	--		1831	
76	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный.Демонтаж	м	50	42,11	10,06	2106	503	1	1260	3635
					32,05	2,95	1602	147		269	
77	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	50	82,91	0,20	4146	10	--	2981	7697
					82,71	0,10	4136	5		570	
		Прочие									
78	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	43,995	476,00	--	20942	--		--	22617
					--	--	--	--		1675	
79	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну	43,995	493,00	--	21690	--		--	23425
					--	--	--	--		1735	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2830672				
		Локальная смета №2-1-1. Стационар. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Сейсмоусиление									
		Сейсмоусиление стен здания									
80	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	841,2	57,22	0,89	48131	748	--	34115	88826
					56,33	--	47383	--		6580	
81	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	465,6	55,03	0,86	25621	398	--	18160	47284
					54,17	--	25223	--		3503	
82	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	844,2	55,03	0,86	46454	722	1	32928	85733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					54,17	--	45733	--		6351	
83	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,137601	505153,62	2093,62	69510	288	26035	39411	117635
					313854,00	890,75	43187	123		8714	
84	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции . Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	5,059659	50761,15	1170,45	256834	5922	--	299367	600698
					49590,70	551,25	250912	2789		44496	
85	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	15,46913	197644,00	--	3057381	--	3057381	--	3301971
					--	--	--	--		244590	
86	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3964	205246,00	--	286606	--	286606	--	309534
					--	--	--	--		22928	
87	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	4010,28	265,66	6,13	1065384	24572	15953	827310	2044110
					255,56	2,31	1024859	9279		151416	
88	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	48,638	205246,00	--	9982755	--	9982755	--	10781375
					--	--	--	--		798620	
		Уселение цокольной части									
89	Е12-010101-0203 1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	264	3087,58	0,26	815120	69	--	586860	1514138
					3087,32	0,12	815051	32		112158	
90	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	174	796,07	--	138516	--	--	99731	257307
					796,07	--	138516	--		19060	
91	Е11-460101-0101 1146-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	90	57434,52	1961,66	5169107	176549	3102608	1650400	7365068
					20999,44	831,25	1889950	74813		545561	
92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	6,1161	205246,00	--	1255305	--	1255305	--	1355729
					--	--	--	--		100424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	4,89288	18533,51	923,63	90682	4519	1424	78437	182649
					17318,88	297,50	84739	1456		13530	
		Антисейсмический пояс									
94	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	27,14712	32425,47	4638,32	880258	125917	506637	247402	1217873
					9124,50	890,21	247704	24167		90213	
95	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2522931	205246,00	--	257028	--	257028	--	277590
					--	--	--	--		20562	
96	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4202515	202229,00	--	84987	--	84987	--	91786
					--	--	--	--		6799	
97	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,6725446	18388,19	1274,75	30755	2132	487	26137	61443
					16822,44	350,00	28136	585		4551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				29700750				
		РАЗДЕЛ 2. Кровля									
98	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,	м3	16	102211,33	1314,77	1635381	21036	1269939	317627	2109248
					21525,40	532,00	344406	8512		156241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2109248				
		Локальная смета №2-2-1. Пищеблок. Общестроительные работы									
		Сейсмоусиление стен здания									
99	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	1083,6	57,22	0,89	62000	964	--	43946	114422
					56,33	--	61036	--		8476	
100	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	1176	55,03	0,86	64713	1005	1	45869	119428
					54,17	--	63707	--		8847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	356,4	55,03	0,86	19612	305	--	13901	36194
					54,17	--	19307	--		2681	
102	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,130296	505153,62	2093,62	65819	273	24652	37319	111390
					313854,00	890,75	40894	116		8251	
103	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции . Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	1,071876	50761,15	1170,45	54410	1255	--	63420	127256
					49590,70	551,25	53155	591		9426	
104	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	205246,00	--	40639	--	40639	--	43890
					--	--	--	--		3251	
105	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33194	205246,00	--	68129	--	68129	--	73580
					--	--	--	--		5450	
106	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25652	197644,00	--	248344	--	248344	--	268211
					--	--	--	--		19867	
		Уселение цокольной части									
107	Е12-010101-0203 1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	28,62	3087,58	0,26	88366	7	--	63621	164146
					3087,32	0,12	88359	4		12159	
108	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,04	796,07	--	15953	--	--	11486	29635
					796,07	--	15953	--		2195	
109	Е11-460101-0101 1146-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	8,58	57434,52	1961,66	492788	16831	295782	157338	702136
					20999,44	831,25	180175	7132		52010	
110	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	1,40091	205246,00	--	287531	--	287531	--	310534
					--	--	--	--		23002	
111	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85,788	848,99	20,12	72833	1726	49155	20611	100919
					255,88	2,45	21952	210		7475	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2201741**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**39963320**	**2148271**	**20890282**	**13654835**	**57907606**
							16549198	**875566**	**--**	**4289452**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**492155**				
	Всего заработная плата		Тенге					**456833**			
		Накладные расходы	Тенге				**296754**				
		Сметная прибыль	Тенге				**63113**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**852022**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**333**
		Сметная заработная плата	Тенге					**456833**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38779030**				
	Материалы		Тенге				**5320073**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16295917**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15568704**				
	Транспортные расходы		Тенге				**375587**				
		Накладные расходы	Тенге				**12699508**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4118283**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**55596821**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16947**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16295917**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**692135**				
	Материалы		Тенге				**1487**				
	Всего заработная плата		Тенге					**672014**			
		Накладные расходы	Тенге				**658574**				
		Сметная прибыль	Тенге				**108057**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1458766**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**544**
		Сметная заработная плата	Тенге					**672014**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**57 907 604**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			**1,2%**	**58 602 495**				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге			**1,35%**	**59 393 629**				
	Итого с непредвиденными работами		Тенге			**2%**	**60 581 502**				
	Итого с НДС						**67 851 282**				
	Итого с понижающим коэффициентом						**61 066 154**				

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ Ибраева Р.М.

Технадзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Эксперт по техническому надзору_____ Иманбеков Е.

Подрядчики:
ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ Бекбердиев Г.К.

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.