Форма 2-В

Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"**

Подрядчик **Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ №2 на 17 октября 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №1-1-1. Подготовительные работы. Стационар											
		Полы									
1	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	298,736	32,35	--	9663	--	--	6957	17950
					32,35	--	9663	--		1330	
2	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	733,776	122,52	--	89904	--	--	64731	167006
					122,52	--	89904	--		12371	
3	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	397,166	100,34	2,62	39853	1039	--	28327	73634
					97,73	1,33	38814	530		5454	
4	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	112,424	745,85	28,99	83852	3259	--	59223	154521
					716,87	14,77	80593	1661		11446	
5	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	509,59	1671,35	530,44	851705	270308	--	511678	1472454
					1140,91	253,67	581397	129267		109071	
6	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Полы бетонные на гравии. Разборка	м3	9,1045	14487,44	5817,24	131901	52963	--	87481	236932
					8670,20	2768,50	78938	25206		17551	
		Сейсмоусиление									
7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1632,42	195,80	--	319621	--	--	268481	635150
					195,80	--	319621	--		47048	
		Входная группа									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	82,5	248,22	1,54	20478	127	--	14652	37941
					246,68	--	20351	--		2810	
9	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	82,5	221,52	11,96	18276	987	--	12659	33409
					209,56	3,55	17289	293		2475	
10	Е11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные бетонные. Разборка	м3	7,4	18208,32	7902,18	134742	58476	1	87440	239956
					10306,14	3760,75	76265	27830		17775	
11	Е11-460401-0208 1146-0401-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные(ж/б стойки), объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	14,84	78317,94	40900,86	1162238	606969	26932	686449	1996582
					35602,20	19465,25	528337	288864		147895	
12	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	8,6	14487,44	5817,24	124592	50028	--	82633	223803
					8670,20	2768,50	74564	23809		16578	
13	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	21,2	16291,38	7310,16	345377	154975	--	221892	612650
					8981,22	3479,00	190402	73755		45382	
		Крыльцо Кр-1									
14	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	7,05	90,07	0,07	635	--	--	457	1179
					90,00	--	635	--		87	
15	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Демонтаж с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,26676	95544,92	26144,44	25488	6974	672	13876	42512
					66885,00	8499,05	17842	2267		3149	
		Крыльцо Кр-2									
16	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	11,65	90,07	0,07	1049	1	1	755	1949
					90,00	--	1049	--		144	
17	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Демонтаж с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,29415	95544,92	26144,44	28105	7690	741	15300	46877
					66885,00	8499,05	19674	2500		3472	
		Крыльцо Кр-3									
18	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	8,93	90,07	0,07	804	1	1	579	1494
					90,00	--	804	--		111	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Демонтаж с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,29921	95544,92	26144,44	28588	7823	752	15563	47684
					66885,00	8499,05	20013	2543		3532	
		Крыльцо Кр-4									
20	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	7,02	248,22	1,54	1742	11	1	1247	3228
					246,68	--	1732	--		239	
21	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	7,02	154,05	18,97	1081	133	--	711	1936
					135,08	5,64	948	40		143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6048848				
		Локальная смета №1-1-5. Подготовительные работы. Наружные работы									
		Тепловые сети									
22	Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	157,95	334,36	326,67	52812	51598	--	7459	65092
					7,69	57,90	1214	9145		4822	
23	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	м3 сборных конструкций	119,09	3864,49	1574,79	460223	187541	1	389378	917569
					2289,71	481,15	272681	57300		67968	
24	Е12-160101-1501 1216-0101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	220	312,70	81,17	68794	17857	376	41421	119032
					229,82	31,68	50561	6969		8817	
25	Е12-160101-1503 1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	120	456,78	93,45	54813	11214	384	34260	96199
					360,13	36,40	43215	4368		7126	
26	Е12-160101-1504 1216-0101-1504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	466	499,91	106,18	232958	49482	2748	143981	407094
					387,83	41,30	180728	19246		30155	
27	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм	сальник	4	797,21	--	3189	--	--	3125	6819
					797,21	--	3189	--		505	
28	Е12-160101-2403 1216-0101-2403 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	2	2205,66	260,10	4411	520	--	2978	7980
					1945,56	122,50	3891	245		591	
		Наружный водопровод,канализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Водопровод						
29	Е12-160101-1501 1216-0101-1501 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	55	312,70	81,17	17198	4464	94	10355	29758
					229,82	31,68	12640	1742		2204	
30	Е12-160101-1502 1216-0101-1502 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	175	442,88	93,45	77503	16354	461	48282	135848
					346,79	36,40	60688	6370		10063	
31	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	11	807,99	6,92	8888	76	629	5913	15985
					743,94	2,67	8183	29		1184	
32	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Демонтаж	шт.	1	1221,51	101,12	1222	101	1	1152	2563
					1120,39	43,05	1120	43		190	
					Канализация						
33	Е12-160101-0203 1216-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 150 мм. Разборка	м	100	1517,46	--	151746	--	--	109257	281883
					1517,46	--	151746	--		20880	
34	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,59	15281,08	5911,19	70140	27132	--	53236	133246
					9369,90	2345,49	43008	10766		9870	
		Прочие									
35	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	21,54	476,00	--	10253	--		--	11073
					--	--	--	--		820	
36	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну	21,54	493,00	--	10619	--		--	11469
					--	--	--	--		850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2241612				

Локальная смета №2-1-1. Стационар. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Сейсмоусиление

		Сейсмоусиление стен здания									
37	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	1402	57,22	0,89	80218	1247	--	56859	148043
					56,33	--	78971	--		10966	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	776	55,03	0,86	42702	663	1	30267	78807
					54,17	--	42038	--		5838	
39	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	1407	55,03	0,86	77424	1203	--	54879	142888
					54,17	--	76221	--		10584	
40	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,229335	505153,62	2093,62	115849	480	43391	65686	196058
					313854,00	890,75	71978	204		14523	
41	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции . Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	8,432765	50761,15	1170,45	428057	9870	--	498946	1001163
					49590,70	551,25	418187	4649		74160	
42	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	4010,28	265,66	6,13	1065384	24572	15953	827310	2044110
					255,56	2,31	1024859	9279		151416	
43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	22,1167	205246,00	--	4539364	--	4539364	--	4902513
					--	--	--	--		363149	
44	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены . Оштукатуривание цементным раствором М150 простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	6683,8	1030,20	69,21	6885634	462583	1531178	4205357	11978271
					731,90	54,58	4891873	364823		887279	
		Увеличение проема в стенах с подведением перемычки из швеллера и обрамление уголком									
				Фрагмент1(49 шт)							
45	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	4,704	10670,70	2960,10	50195	13924	--	36034	93127
					7710,60	1408,75	36271	6627		6898	
46	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	3,212244	210119,66	4085,18	674956	13123	36300	529697	1301025
					194733,82	1575,00	625533	5059		96372	
47	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	5,35374	462888,00	--	2478182	--	2478182	--	2676437
					--	--	--	--		198255	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,1029	505153,62	2093,62	51980	215	19469	29472	87969
					313854,00	890,75	32296	92		6516	
				Фрагмент2(31 шт)							
49	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,9486	10670,70	2960,10	10122	2808	--	7267	18780
					7710,60	1408,75	7314	1336		1391	
50	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	1,17924	210119,66	4085,18	247782	4817	13327	194456	477616
					194733,82	1575,00	229638	1857		35379	
51	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	1,9654	462888,00	--	909760	--	909760	--	982541
					--	--	--	--		72781	
52	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,031434	505153,62	2093,62	15879	66	5947	9003	26873
					313854,00	890,75	9866	28		1991	
				Фрагмент3(2 шт)							
53	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	0,0612	10670,70	2960,10	653	181	--	469	1212
					7710,60	1408,75	472	86		90	
54	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,0723372	210119,66	4085,18	15199	296	817	11928	29298
					194733,82	1575,00	14086	114		2170	
55	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,0723372	462888,00	--	33484	--	33484	--	36163
					--	--	--	--		2679	
56	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002028	505153,62	2093,62	1024	4	384	581	1734
					313854,00	890,75	636	2		128	
				Рама РС-1(4шт)							
57	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	9,6	5092,50	--	48888	--	--	35199	90814
					5092,50	--	48888	--		6727	
58	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15, F100, W6. Устройство	м3	9,384	24452,04	1129,97	229458	10604	171677	45025	296442
					5027,40	245,21	47177	2301		21959	
59	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий высотой до 25 м массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	3,919104	23534,63	10715,76	92235	41996	8245	36971	139542
					10715,10	2956,55	41994	11587		10336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,53184	415450,00	--	2713653	--	2713653	--	2930745
					--	--	--	--		217092	
61	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,11472	46321,77	6142,90	144279	19133	78231	46045	205550
					15062,40	1182,72	46915	3684		15226	
62	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	5,1912	415450,00	--	2156684	--	2156684	--	2329219
					--	--	--	--		172535	
63	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	76,8	57,22	0,89	4394	68	--	3115	8110
					56,33	--	4326	--		601	
64	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	76,8	55,03	0,86	4226	66	--	2996	7799
					54,17	--	4160	--		578	
65	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,864576	505153,62	2093,62	436744	1810	163583	247630	739123
					313854,00	890,75	271351	770		54750	
66	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,609768	50761,15	1170,45	30953	714	--	36078	72393
					49590,70	551,25	30239	336		5362	
67	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,01628	205246,00	--	208587	--	208587	--	225274
					--	--	--	--		16687	
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,609768	18388,19	1274,75	11213	777	178	9529	22401
					16822,44	350,00	10258	213		1659	
69	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация крепежных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,44096	109692,00	--	158062	--	158062	--	170707
					--	--	--	--		12645	
70	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	134,4	125,96	2,25	16928	302	11111	3828	22417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					41,03	0,25	5515	33		1661	
71	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза	м2	134,4	124,85	1,60	16780	215	13342	2247	20549
					23,98	0,25	3223	33		1522	
72	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной2	м2	134,4	6224,39	88,30	836558	11867	735555	64582	973232
					663,21	33,20	89136	4462		72091	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				34478944				
РАЗДЕЛ 2. Кровля											
73	С121-100404-0201 2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	1468	166,00	--	243688	--	243688	--	263183
					--	--	--	--		19495	
74	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	249,56	27224,00	--	6794021	--	6794021	--	7337543
					--	--	--	--		543522	
75	С121-100404-0201 2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	1468	166,00	--	243688	--	243688	--	263183
					--	--	--	--		19495	
76	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,395624	686404,54	6652,78	271558	2632	246627	26902	322337
					56364,00	1261,75	22299	499		23877	
77	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,	м3	5,6488	102211,33	1314,77	577371	7427	448351	112138	744670
					21525,40	532,00	121593	3005		55161	
78	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	21,6488	10066,06	53,84	217918	1166	199089	16353	253013
					815,88	23,45	17663	508		18742	
79	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1665,04	349,63	2,50	582153	4158	526522	47957	680519
					30,91	1,09	51473	1812		50409	
80	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие пленкой кровель теплиц	м2 покрытия	1665,04	137,21	0,26	228456	433	35306	190991	453004
					115,74	0,12	192717	204		33556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	2081,3	103,00	--	214374	--	214374	--	231524
					--	--	--	--		17150	
82	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1665,04	4349,02	96,53	7241286	160729	4102367	2778859	10821757
					1788,66	25,41	2978190	42309		801612	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				21370733				
		Локальная смета №2-2-1. Пищеблок. Общестроительные работы									
		Сейсмоусиление стен здания									
83	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	722,4	57,22	0,89	41333	642	--	29297	76281
					56,33	--	40691	--		5650	
84	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	784	55,03	0,86	43142	670	1	30579	79619
					54,17	--	42471	--		5898	
85	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	237,6	55,03	0,86	13075	203	1	9267	24129
					54,17	--	12871	--		1787	
86	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,086864	505153,62	2093,62	43880	182	16435	24879	74260
					313854,00	890,75	27263	77		5501	
87	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции . Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	0,714584	50761,15	1170,45	36273	836	--	42280	84838
					49590,70	551,25	35437	394		6284	
88	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	634,23	265,66	6,13	168492	3886	2523	130840	323278
					255,56	2,31	162083	1467		23947	
89	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,19197	205246,00	--	655139	--	655139	--	707550
					--	--	--	--		52411	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены . Оштукатуривание цементным раствором М150 простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	634,23	1030,20	69,21	653382	43895	145294	399049	1136626
					731,90	54,58	464193	34618		84194	
		Уселение цокольной части									
91	Е12-010101-0203 1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	19,08	3087,58	0,26	58911	5	--	42414	109431
					3087,32	0,12	58906	2		8106	
92	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,36	796,07	--	10635	--	--	7658	19756
					796,07	--	10635	--		1463	
93	Е11-460101-0101 1146-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	5,72	57434,52	1961,66	328525	11221	197187	104892	468091
					20999,44	831,25	120117	4755		34673	
94	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,192	848,99	20,12	48555	1151	32769	13740	67279
					255,88	2,45	14635	140		4984	
		Рама РС									
95	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,5	24015,48	1129,97	12008	565	8929	2399	15559
					5027,40	245,21	2514	123		1153	
96	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08044	686404,54	6652,78	55214	535	50145	5470	65539
					56364,00	1261,75	4534	101		4855	
97	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий высотой до 25 м массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,3068	23534,63	10715,76	7220	3288	645	2894	10924
					10715,10	2956,55	3287	907		809	
98	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,3068	415450,00	--	127460	--	127460	--	137657
					--	--	--	--		10197	
99	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,24726	46321,77	6142,90	11454	1519	6211	3655	16317
					15062,40	1182,72	3724	292		1209	
100	С121-060801-0102 2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,24726	415450,00	--	102724	--	102724	--	110942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8218	
101	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	78	57,22	0,89	4463	69	--	3163	8236
					56,33	--	4394	--		610	
102	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	78	55,03	0,86	4292	67	--	3042	7921
					54,17	--	4225	--		587	
103	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,11346	505153,62	2093,62	57315	238	21467	32497	96997
					313854,00	890,75	35610	101		7185	
104	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03822	686404,54	6652,78	26234	254	23826	2599	31140
					56364,00	1261,75	2154	48		2307	
105	С121-050301-9918 2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация крепежных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,15168	109692,00	--	16638	--	16638	--	17969
					--	--	--	--		1331	
106	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	27,6	1925,96	13,30	53157	367	28254	22208	81393
					888,98	5,06	24536	140		6029	
		Сейсмопояс									
107	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3	31863,16	4638,32	95589	13915	54300	27340	132764
					9124,50	890,21	27374	2671		9834	
108	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,26533	18388,19	1274,75	4879	338	78	4146	9747
					16822,44	350,00	4463	93		722	
109	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05328	202229,00	--	10775	--	10775	--	11637
					--	--	--	--		862	
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21205	202229,00	--	42883	--	42883	--	46313
					--	--	--	--		3431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,19965	341549,49	1306,50	68190	261	41402	24210	99793
					132868,00	388,80	26527	78		7392	
		Монолитные сердечники Мс1-Мс-6									
112	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Сердечник железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0,381	35598,51	6041,64	13563	2302	7037	4277	19267
					11086,40	1248,24	4224	476		1427	
113	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,029343	18388,19	1274,75	540	37	9	459	1078
					16822,44	350,00	494	10		80	
114	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005639	202229,00	--	1140	--	1140	--	1232
					--	--	--	--		91	
115	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0277	205246,00	--	5685	--	5685	--	6140
					--	--	--	--		455	
		Кирпичная кладка									
116	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	14,4	35640,19	2370,40	513219	34134	415409	65781	625320
					4421,96	490,00	63676	7056		46320	
117	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,03202	323772,69	2169,29	10367	69	8337	1844	13188
					61250,40	661,50	1961	21		977	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4738212				
		РАЗДЕЛ 1. Кровля									
118	С121-100404-0201 2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	184	166,00	--	30544	--	30544	--	32988
					--	--	--	--		2444	
119	С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	36,8	27224,00	--	1001843	--	1001843	--	1081991
					--	--	--	--		80147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	С121-100404-0201 2110-0404-0201 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	184	166,00	--	30544	--	30544	--	32988
					--	--	--	--		2444	
121	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка кирпичных столбиков. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,67	26928,27	19,20	44970	32	21947	19312	69425
					13766,83	--	22991	--		5143	
122	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,18498	686404,54	6652,78	126971	1231	115314	12578	150713
					56364,00	1261,75	10426	233		11164	
123	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил,	м3	8,559	102211,33	1314,77	874827	11253	679338	169910	1128316
					21525,40	532,00	184236	4553		83579	
124	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,559	10066,06	53,84	86155	461	78711	6465	100031
					815,88	23,45	6983	201		7410	
125	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	210	349,63	2,50	73423	524	66407	6048	85829
					30,91	1,09	6492	229		6358	
126	Е11-140202-0401 1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытие пленкой кровель теплиц	м2 покрытия	210	137,21	0,26	28814	55	4453	24088	57134
					115,74	0,12	24306	26		4232	
127	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	210	103,00	--	21630	--	21630	--	23360
					--	--	--	--		1730	
128	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	210	4349,02	96,53	913293	20272	517402	350478	1364873
					1788,66	25,41	375619	5336		101102	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				4127648				

Локальная смета №6-1-1. Наружные сети. Наружные тепловые сети

РАЗДЕЛ 1. Теплотрасса

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, после демонтажа лотков, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	52,65	1831,37	--	96422	--	--	69423	179113
					1831,37	--	96422	--		13268	
130	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	263,25	143,96	66,41	37897	17483	1	20793	63384
					77,54	32,16	20413	8465		4695	
131	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	59,545	9218,09	2624,64	548891	156284	165373	324482	943242
					3816,18	801,92	227234	47750		69870	
132	С121-040303-0134 2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	35,47	71040,00	--	2519789	--	2519789	--	2721372
					--	--	--	--		201583	
133	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	23,275	84192,00	--	1959569	--	1959569	--	2116334
					--	--	--	--		156766	
134	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,8	45017,00	--	36014	--	36014	--	38895
					--	--	--	--		2881	
135	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка отдельных участков . Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,686	26928,27	19,20	72329	52	35299	31061	111662
					13766,83	--	36978	--		8271	
136	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,68	18616,50	1077,74	12659	733	11138	854	14594
					1158,30	222,09	788	151		1081	
		Монолитный участок Ум1									
137	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Монолитные участки прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,4092	39658,27	5178,03	16228	2119	8042	6198	24221
					14825,63	1819,67	6067	745		1794	
138	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096348	260353,00	--	2508	--	2508	--	2709
					--	--	--	--		201	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0178932	218718,00	--	3914	--	3914	--	4227
					--	--	--	--		313	
		Монолитный участок Ум2									
140	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Монолитные участки прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,6432	39658,27	5178,03	25508	3331	12641	9743	38071
					14825,63	1819,67	9536	1170		2820	
141	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0232488	260353,00	--	6053	--	6053	--	6537
					--	--	--	--		484	
142	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03474	218718,00	--	7598	--	7598	--	8206
					--	--	--	--		608	
143	С121-060405-1404 2106-0405-1404 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,01775	491938,00	--	8732	--	8732	--	9430
					--	--	--	--		699	
144	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	84,9	177,96	171,13	15108	14529	1	2216	18710
					6,83	29,42	580	2498		1386	
145	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	198,15	34,25	34,25	6787	6787	--	1523	8975
					--	10,68	--	2115		665	
146	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	360	1,39	1,39	499	499	--	133	683
					--	0,51	--	185		51	
147	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	90	51,31	51,31	4618	4618	--	1334	6428
					--	20,58	--	1852		476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6316793				
		РАЗДЕЛ 2. Тепловые камеры									
		ТК-1									
148	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, после демонтажа ТК, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2	1831,37	--	2198	--	--	1582	4082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1831,37	--	2198	--		302	
149	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1,2	143,96	66,41	173	80	--	95	289
					77,54	32,16	93	39		21	
150	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,47	16505,10	1077,74	7757	507	6706	590	9016
					1158,30	222,09	544	104		668	
151	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	2,925	28523,22	1154,23	83430	3376	54896	30668	123227
					8601,12	284,36	25158	832		9128	
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0522	202229,00	--	10556	--	10556	--	11401
					--	--	--	--		845	
153	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08066	205246,00	--	16555	--	16555	--	17880
					--	--	--	--		1324	
154	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01866	205246,00	--	3830	--	3830	--	4136
					--	--	--	--		306	
155	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0604	18533,51	923,63	1119	56	17	968	2255
					17318,88	297,50	1046	18		167	
156	Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Гильзы из стальных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0008	1462599,43	670211,32	1170	536	49	775	2100
					731136,00	247134,30	585	198		156	
157	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	5730,00	--	9168	--	9168	--	9901
					--	--	--	--		733	
158	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Гильзы из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	1680914,99	803854,88	672	322	24	438	1199
					815808,00	289605,65	326	116		89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,44	9049,00	--	3982	--	3982	--	4300
					--	--	--	--		319	
160	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Приямок при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,56	36878,19	5178,03	20652	2900	9450	8482	31465
					14825,63	1819,67	8302	1019		2331	
161	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1,47	177,96	171,13	262	252	--	38	324
					6,83	29,42	10	43		24	
162	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	3,53	34,25	34,25	121	121	--	27	160
					--	10,68	--	38		12	
		ТК-2									
163	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, после демонтажа ТК, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,9	1831,37	--	1648	--	--	1187	3062
					1831,37	--	1648	--		227	
164	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,9	143,96	66,41	130	60	--	71	217
					77,54	32,16	70	29		16	
165	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	16505,10	1077,74	5612	366	4852	427	6522
					1158,30	222,09	394	76		483	
166	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	2,255	28523,22	1154,23	64320	2603	42321	23643	95000
					8601,12	284,36	19396	641		7037	
167	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049508	202229,00	--	10012	--	10012	--	10813
					--	--	--	--		801	
168	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084196	205246,00	--	17281	--	17281	--	18663
					--	--	--	--		1382	
169	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014784	205246,00	--	3034	--	3034	--	3277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		243	
170	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05231	18533,51	923,63	969	48	15	839	1953
					17318,88	297,50	906	16		145	
171	Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Гильзы из стальных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	1462599,43	670211,32	731	335	30	484	1313
					731136,00	247134,30	366	124		97	
172	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5730,00	--	5730	--	5730	--	6188
					--	--	--	--		458	
173	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Гильзы из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	1680914,99	803854,88	840	402	30	547	1499
					815808,00	289605,65	408	145		111	
174	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	5740,00	--	2296	--	2296	--	2480
					--	--	--	--		184	
175	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	9049,00	--	5429	--	5429	--	5864
					--	--	--	--		434	
176	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Приямок при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,56	36878,19	5178,03	20652	2900	9450	8482	31465
					14825,63	1819,67	8302	1019		2331	
177	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	0,8	177,96	171,13	142	137	--	21	176
					6,83	29,42	5	24		13	
178	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1,8	34,25	34,25	62	62	--	14	82
					--	10,68	--	19		6	
			Фундаменты								
179	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6	1526,14	--	9157	--	--	6593	17010
					1526,14	--	9157	--		1260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,02	796,07	--	2404	--	--	1731	4466
					796,07	--	2404	--		331	
181	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	18616,50	1077,74	5585	323	4915	377	6439
					1158,30	222,09	347	67		477	
182	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2	23633,87	1973,00	47268	3946	35503	7811	59485
					3909,60	381,90	7819	764		4406	
183	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0873295	18388,19	1274,75	1606	111	26	1365	3208
					16822,44	350,00	1469	31		238	
184	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007584	202229,00	--	1534	--	1534	--	1656
					--	--	--	--		123	
185	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089865	197644,00	--	17761	--	17761	--	19182
					--	--	--	--		1421	
186	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08021	197644,00	--	15853	--	15853	--	17121
					--	--	--	--		1268	
187	Спрайс СТПРАЙС	Модульное здание размеры3000х2500х26000 с монтажем на фундамент	комп	1	714285,71	--	714286	--	714286	--	771429
					--	--	--	--		57143	
		ТК-3									
188	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, после демонтажа ТК, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2	1831,37	--	2198	--	--	1582	4082
					1831,37	--	2198	--		302	
189	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,9	143,96	66,41	130	60	--	71	217
					77,54	32,16	70	29		16	
190	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,34	16505,10	1077,74	5612	366	4852	427	6522
					1158,30	222,09	394	76		483	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	2,255	28523,22	1154,23	64320	2603	42321	23643	95000
					8601,12	284,36	19396	641		7037	
192	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,049508	202229,00	--	10012	--	10012	--	10813
					--	--	--	--		801	
193	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,084196	205246,00	--	17281	--	17281	--	18663
					--	--	--	--		1382	
194	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014784	205246,00	--	3034	--	3034	--	3277
					--	--	--	--		243	
195	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,05231	18533,51	923,63	969	48	15	839	1953
					17318,88	297,50	906	16		145	
196	Е11-220301-0207 1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Гильзы из стальных труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	1462599,43	670211,32	731	335	30	484	1313
					731136,00	247134,30	366	124		97	
197	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5730,00	--	5730	--	5730	--	6188
					--	--	--	--		458	
198	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Гильзы из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0005	1680914,99	803854,88	840	402	30	547	1499
					815808,00	289605,65	408	145		111	
199	С123-010201-0235 2301-0201-0235 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	5740,00	--	2296	--	2296	--	2480
					--	--	--	--		184	
200	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	9049,00	--	5429	--	5429	--	5864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		434	
201	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Приямок при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,56	36878,19	5178,03	20652	2900	9450	8482	31465
					14825,63	1819,67	8302	1019		2331	
202	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	0,8	177,96	171,13	142	137	--	21	176
					6,83	29,42	5	24		13	
203	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	1,8	34,25	34,25	62	62	--	14	82
					--	10,68	--	19		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1499896				
		РАЗДЕЛ 3. Тепловые сети									
204	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,23	1609673,54	688771,63	370225	158417	8700	240119	659171
					883080,00	171459,75	203108	39436		48827	
205	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	460	3255,00	--	1497300	--	1497300	--	1617084
					--	--	--	--		119784	
206	Е11-240101-0205 1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,06	1301027,26	531863,48	78062	31912	1620	52405	140904
					742159,00	140082,25	44530	8405		10437	
207	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120	2471,00	--	296520	--	296520	--	320242
					--	--	--	--		23722	
208	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	958182,05	412006,77	9582	4120	116	6427	17290
					534572,00	114642,50	5346	1146		1281	
209	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	1007,00	--	20140	--	20140	--	21751
					--	--	--	--		1611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1	947646,65	408009,07	94765	40801	1006	63597	171030
					529576,00	112813,75	52958	11281		12669	
211	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	90	517,00	--	46530	--	46530	--	50252
					--	--	--	--		3722	
212	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	110	696,00	--	76560	--	76560	--	82685
					--	--	--	--		6125	
213	С123-020101-0224 2302-0101-0224 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	2924,00	--	23392	--	23392	--	25263
					--	--	--	--		1871	
214	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1536,00	--	6144	--	6144	--	6636
					--	--	--	--		492	
215	С123-020101-0141 2302-0101-0141 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	308,00	--	1848	--	1848	--	1996
					--	--	--	--		148	
216	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,0228	425008,00	--	9690	--	9690	--	10465
					--	--	--	--		775	
217	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,23858	425008,00	--	101398	--	101398	--	109510
					--	--	--	--		8112	
218	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм	сальник	4	2780,78	--	11123	--	3016	7945	20594
					2026,80	--	8107	--		1525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17	517,00	--	8789	--	8789	--	9492
					--	--	--	--		703	
220	С123-020101-0128 2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	266,00	--	2128	--	2128	--	2298
					--	--	--	--		170	
221	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	10	622,00	--	6220	--	6220	--	6718
					--	--	--	--		498	
222	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,007	425008,00	--	2975	--	2975	--	3213
					--	--	--	--		238	
223	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60	3255,00	--	195300	--	195300	--	210924
					--	--	--	--		15624	
224	С123-020101-0224 2302-0101-0224 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	2924,00	--	70176	--	70176	--	75790
					--	--	--	--		5614	
225	С121-040305-0102 2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	33	738,00	--	24354	--	24354	--	26302
					--	--	--	--		1948	
226	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,04092	425008,00	--	17391	--	17391	--	18783
					--	--	--	--		1391	
		ТК1									
227	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	1609673,54	688771,63	9658	4133	227	6264	17196
					883080,00	171459,75	5298	1029		1274	
228	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	3255,00	--	19530	--	19530	--	21092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1562	
229	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	947646,65	408009,07	4738	2040	50	3180	8552
					529576,00	112813,75	2648	564		633	
230	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	411,00	--	822	--	822	--	888
					--	--	--	--		66	
231	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	517,00	--	1551	--	1551	--	1675
					--	--	--	--		124	
232	С123-020101-0128 2302-0101-0128 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	266,00	--	798	--	798	--	862
					--	--	--	--		64	
233	С123-020101-0120 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	217,00	--	434	--	434	--	469
					--	--	--	--		35	
234	С123-020101-3340 2302-0101-3340 РСНБ РК 2015	Переходы , наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 38 мм х 3 мм	шт.	2	12046,00	--	24092	--	24092	--	26019
					--	--	--	--		1927	
235	С123-020101-3304 2302-0101-3304 РСНБ РК 2015	Переходы, наружными диаметрами и толщинами стенок 38 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм	шт.	2	6926,00	--	13852	--	13852	--	14960
					--	--	--	--		1108	
236	С123-020101-3302 2302-0101-3302 РСНБ РК 2015	Переходы .наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм	шт.	1	4233,00	--	4233	--	4233	--	4572
					--	--	--	--		339	
237	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	5067,71	2729,89	20271	10920	542	11632	34455
					2202,29	735,00	8809	2940		2552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	С123-040902-0105 2304-0902-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные , DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11398,00	--	22796	--	22796	--	24620
					--	--	--	--		1824	
239	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные , DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10876,00	--	21752	--	21752	--	23492
					--	--	--	--		1740	
240	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2780,78	--	5562	--	1508	3973	10297
					2026,80	--	4054	--		763	
241	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм	сальник	4	5215,67	--	20863	--	10234	10417	33782
					2657,36	--	10629	--		2502	
		ТКЗ									
242	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1609673,54	688771,63	4829	2066	114	3132	8598
					883080,00	171459,75	2649	514		637	
243	С123-010201-0210 2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	3255,00	--	9765	--	9765	--	10546
					--	--	--	--		781	
244	Е11-240101-0205 1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1301027,26	531863,48	3903	1596	81	2620	7045
					742159,00	140082,25	2226	420		522	
245	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2471,00	--	7413	--	7413	--	8006
					--	--	--	--		593	
246	Е11-240101-0202 1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	958182,05	412006,77	2875	1236	35	1928	5187
					534572,00	114642,50	1604	344		384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1007,00	--	3021	--	3021	--	3263
					--	--	--	--		242	
248	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	947646,65	408009,07	5686	2448	61	3816	10262
					529576,00	112813,75	3177	677		760	
249	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	696,00	--	2088	--	2088	--	2255
					--	--	--	--		167	
250	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	411,00	--	1233	--	1233	--	1332
					--	--	--	--		99	
251	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	402,00	--	1206	--	1206	--	1302
					--	--	--	--		96	
252	С123-020101-0120 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	217,00	--	434	--	434	--	469
					--	--	--	--		35	
253	С123-020101-0140 2302-0101-0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	309,00	--	618	--	618	--	667
					--	--	--	--		49	
254	С123-020101-1050 2302-0101-1050 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1299,00	--	2598	--	2598	--	2806
					--	--	--	--		208	
255	С123-020101-3340 2302-0101-3340 РСНБ РК 2015	Переходы , наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм	шт.	2	12046,00	--	24092	--	24092	--	26019
					--	--	--	--		1927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	С123-020101-3331 2302-0101-3331 РСНБ РК 2015	Переходы , наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 45 мм х 3 мм	шт.	2	14777,00	--	29554	--	29554	--	31918
					--	--	--	--		2364	
257	С123-020101-3306 2302-0101-3306 РСНБ РК 2015	Переходы, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм	шт.	2	7465,00	--	14930	--	14930	--	16124
					--	--	--	--		1194	
258	С123-020101-3302 2302-0101-3302 РСНБ РК 2015	Переходы .наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм	шт.	1	4233,00	--	4233	--	4233	--	4572
					--	--	--	--		339	
259	С123-020101-3308 2302-0101-3308 РСНБ РК 2015	Переходы , наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм х 3 мм - 45 мм х 3 мм	шт.	1	7723,00	--	7723	--	7723	--	8341
					--	--	--	--		618	
260	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	8748,99	4601,90	17498	9204	529	10110	29816
					3882,65	1223,25	7765	2447		2209	
261	С123-040902-0110 2304-0902-0110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	52939,00	--	105878	--	105878	--	114348
					--	--	--	--		8470	
262	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	6	5067,71	2729,89	30406	16379	813	17448	51682
					2202,29	735,00	13214	4410		3828	
263	С123-040902-0107 2304-0902-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17717,00	--	35434	--	35434	--	38269
					--	--	--	--		2835	
264	С123-040902-0106 2304-0902-0106 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные , DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	15461,00	--	30922	--	30922	--	33396
					--	--	--	--		2474	
265	С123-040902-0104 2304-0902-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные , DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10876,00	--	21752	--	21752	--	23492
					--	--	--	--		1740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм	сальник	4	2780,78	--	11123	--	3016	7945	20594
					2026,80	--	8107	--		1525	
267	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5215,67	--	10431	--	5116	5208	16891
					2657,36	--	5315	--		1251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4308523				
		Локальная смета №6-1-2. Наружные сети. Наружные сети водопровода									
		Земляные работы									
268	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	14,421	177,96	171,13	2566	2468	--	376	3178
					6,83	29,42	98	424		235	
269	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	м3	0,759	1831,37	--	1390	--	--	1001	2582
					1831,37	--	1390	--		191	
270	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,8625	143,96	66,41	124	57	--	68	208
					77,54	32,16	67	28		15	
271	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,345	3037,30	153,58	1048	53	664	342	1502
					959,82	42,88	331	15		111	
272	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Подбивка пазух труб песком	м3	0,138	1169,38	--	161	--	--	116	300
					1169,38	--	161	--		22	
273	Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4,308	114,11	108,08	492	466	--	102	641
					6,03	26,78	26	115		47	
274	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	10,052	34,25	34,25	344	344	--	77	455
					--	10,68	--	107		34	
275	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	13,8	1,39	1,39	19	19	--	5	26
					--	0,51	--	7		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	4,14	51,31	51,31	212	212	--	61	296
					--	20,58	--	85		22	
		Трубопровод									
277	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,02175	483834,31	101693,63	10523	2212	418	8634	20690
					362880,00	38089,55	7893	828		1533	
278	С123-010402-0107 2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	43,5	9584,00	--	416904	--	416904	--	450256
					--	--	--	--		33352	
279	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,065	483834,31	101693,63	31449	6610	1252	25802	61832
					362880,00	38089,55	23587	2476		4580	
280	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	130	2471,00	--	321230	--	321230	--	346928
					--	--	--	--		25698	
281	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,027	436102,89	78538,58	11775	2121	437	9905	23414
					341376,00	29188,10	9217	788		1734	
282	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54	1359,00	--	73386	--	73386	--	79257
					--	--	--	--		5871	
283	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,033	417018,91	63854,87	13762	2107	434	11863	27674
					340032,00	23073,85	11221	761		2050	
284	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	66	1007,00	--	66462	--	66462	--	71779
					--	--	--	--		5317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	1412746,29	640723,33	7064	3204	473	4389	12369
					677376,00	209331,40	3387	1047		916	
286	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10	9049,00	--	90490	--	90490	--	97729
					--	--	--	--		7239	
287	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1928,91	78,03	1929	78	331	1542	3748
					1520,40	36,75	1520	37		278	
288	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1	20016,00	--	20016	--	20016	--	21617
					--	--	--	--		1601	
289	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1156,45	26,01	3469	78	524	2875	6852
					955,68	12,25	2867	37		508	
290	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	8675,00	--	17350	--	17350	--	18738
					--	--	--	--		1388	
291	С123-040501-0202 2304-0501-0202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	1045,00	--	5225	--	5225	--	5643
					--	--	--	--		418	
292	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,12752	1285776,16	465417,20	163962	59350	46194	75208	258304
					458105,50	137623,90	58418	17550		19134	
293	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	523,68	33,66	2095	135	85	1856	4267
					468,80	--	1875	--		316	
294	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1158,00	--	2316	--	2316	--	2501
					--	--	--	--		185	
295	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	3	771,08	50,49	2313	151	140	2001	4660
					673,90	--	2022	--		345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
296	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1708,00	--	3416	--	3416	--	3689
					--	--	--	--		273	
297	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1007,87	67,32	4031	269	246	3481	8113
					879,00	--	3516	--		601	
298	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	9	2199,00	--	19791	--	19791	--	21374
					--	--	--	--		1583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1560623				
		Локальная смета №6-1-3. Наружные сети. Наружные сети канализации									
		Земляные работы									
299	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	277,02	177,96	171,13	49297	47405	--	7230	61049
					6,83	29,42	1892	8149		4522	
300	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	м3	14,58	1831,37	--	26701	--	--	19225	49600
					1831,37	--	26701	--		3674	
301	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,708	143,96	66,41	3125	1442	--	1715	5227
					77,54	32,16	1683	698		387	
302	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	7,236	3037,30	153,58	21978	1111	13922	7183	31494
					959,82	42,88	6945	310		2333	
303	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	80,649	177,96	171,13	14352	13801	--	2105	17773
					6,83	29,42	551	2372		1317	
304	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	188,181	34,25	34,25	6445	6445	--	1446	8523
					--	10,68	--	2009		631	
305	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	482,4	1,39	1,39	669	669	--	178	915
					--	0,51	--	247		68	
306	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	120,6	51,31	51,31	6188	6188	--	1787	8613
					--	20,58	--	2482		638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопровод									
307	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,243	426689,34 283062,00	135799,02 40143,10	103686 68784	32999 9755	1903	77753 14515	195954
308	С123-010503-0103 2301-0503-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	272,7	1512,00 --	-- --	412322 --	-- --	412322	-- 32986	445308
309	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	20643,16 18961,84	-- --	20643 18962	-- --	1681	18772 3153	42569
		Пересечение с теплотрассой									
310	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,00558	1680914,99 815808,00	803854,88 289605,65	9380 4552	4486 1616	342	6107 1239	16725
311	Е11-220601-0208 1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00558	3097542,90 312181,00	203640,01 37143,04	17284 1742	1136 207	14406	1930 1537	20751
312	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Труба. Укладка цементно-песчанного раствора мм	м2	1,314	1982,37 196,75	58,90 21,57	2605 259	77 28	2269	261 229	3095
313	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонирование стыков	м3	0,603	20835,00 1158,30	1077,74 222,09	12564 698	650 134	11216	757 1066	14387
314	Е11-070404-0102 1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	0,88	7821,55 2440,98	4225,99 515,47	6883 2148	3719 454	1016	3070 796	10749
315	С121-040302-9904 2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий для сооружений водопровода, канализации из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,88	84192,00 --	-- --	74089 --	-- --	74089	-- 5927	80016
		Устройство смотровых колодцев									
316	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	87,21	177,96 6,83	171,13 29,42	15519 596	14924 2566	1	2276 1424	19219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	м3	4,59	1831,37	--	8406	--	--	6052	15615
					1831,37	--	8406	--		1157	
318	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	31,905	31,95	31,95	1019	1019	--	271	1394
					--	11,81	--	377		103	
319	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разравнивание оставшегося грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	59,895	56,15	56,15	3363	3363	--	755	4447
					--	17,50	--	1048		329	
320	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка дна и откосов выемок вручную в грунтах 2 группы	м2	15,552	132,35	--	2058	--	--	1482	3824
					132,35	--	2058	--		283	
321	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	4,806	34548,98	9851,98	166042	47349	43640	92902	279660
					15616,49	3909,15	75053	18787		20716	
322	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	3410,00	--	34100	--	34100	--	36828
					--	--	--	--		2728	
323	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7336,00	--	7336	--	7336	--	7923
					--	--	--	--		587	
324	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	12696,00	--	12696	--	12696	--	13712
					--	--	--	--		1016	
325	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	1479,00	--	28101	--	28101	--	30349
					--	--	--	--		2248	
326	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	2763,00	--	22104	--	22104	--	23872
					--	--	--	--		1768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	**С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12**	**11836,00**	**--**	**142032**	**--**	**142032**	**--**	**153395**
					--	**--**	**--**	**--**		**11363**	
328	**С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**12**	**11226,00**	**--**	**134712**	**--**	**134712**	**--**	**145489**
					--	**--**	**--**	**--**		**10777**	
329	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**12**	**21260,00**	**--**	**255120**	**--**	**255120**	**--**	**275530**
					--	**--**	**--**	**--**		**20410**	
330	**С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,30528**	**584822,00**	**--**	**178534**	**--**	**178534**	**--**	**192817**
					--	**--**	**--**	**--**		**14283**	
331	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлической лестницы**	**т**	**0,0163**	**521309,00**	**--**	**8497**	**--**	**8497**	**--**	**9177**
					--	**--**	**--**	**--**		**680**	
332	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная горловины колодца. Устройство**	**м3**	**3,46**	**18616,50**	**1077,74**	**64413**	**3729**	**56676**	**4346**	**74260**
					1158,30	**222,09**	**4008**	**768**		**5501**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2300259**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**66007175**	**3331239**	**45008764**	**16392900**	**88992091**
							17646300	**1447155**	**--**	**6592007**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52512414**				
	Материалы		Тенге				**11643161**				
	Всего заработная плата		Тенге					**18931440**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**15079709**				
	Местные материалы		Тенге				**5001115**				
	Транспортные расходы		Тенге				**20872**				
		Накладные расходы	Тенге				**16269690**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5502568**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**74284673**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**17551**
		Сметная заработная плата	Тенге					**18931440**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9030801**				
	Материалы		Тенге				**11054**				
	Всего заработная плата		Тенге					**122614**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8849166**				
		Накладные расходы	Тенге				**84604**				
		Сметная прибыль	Тенге				**729232**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**9844637**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**122614**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4463960**				
	Материалы		Тенге				**22890**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39401**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4401670**				
		Накладные расходы	Тенге				**38613**				
		Сметная прибыль	Тенге				**360206**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**4862779**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39401**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**88992111**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			**1,2%**	**90 060 016**				
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге			**1,35%**	**91 275 827**				
	Итого с непредвиденными работами		Тенге			**2%**	**93 101 343**				
	Итого с НДС						**104 273 504**				
	Итого с понижающим коэффициентом						**93 846 154**				

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ Ибраева Р.М.

Технадзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Эксперт по техническому надзору_____ Иманбеков Е.

Подрядчики:
ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ Бекбердиев Г.К.

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ Нурмашев Е.Т.