Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"**

Подрядчик **Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №7 на 19 марта 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	433 368 723,55	29 473 684,21				3 157 894,74	29 473 684,21
2	Удержание аванса 30%	100 470 208,19						
3	Удержание 5%	21 668 436,33	1 473 684,21					1 473 684,21
4	**Итого к оплате**	**311 230 079,03**	**28 000 000,00**					**28 000 000,00**

"ЗАКАЗЧИК"
ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Ибраева Р.М.**

"ПОДРЯДЧИКИ"
ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Форма 2-В

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Подрядчик Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"

Объект Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"

Договор подряда Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №7 на 19 марта 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №1-1-1. Стационар.Подготовительные работы											
		Кровля									
1	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	414,1	154,05	18,97	63790	7856	1	41953	114203
					135,08	5,64	55935	2333		8459	
2	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	414,1	221,52	11,96	91733	4952	1	63541	167695
					209,56	3,55	86780	1471		12422	
3	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	414,1	90,07	0,07	37300	29	--	26835	69265
					90,00	--	37271	--		5131	
4	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. ДемонтажУстановка	шт. сборных конструкций	19,4	973,34	45,51	18883	883	--	21455	43565
					927,82	9,41	18000	183		3227	
5	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Разборка ограждения перилами	м ограждения	43,722	57,94	15,97	2533	698	154	1711	4584
					38,44	4,09	1681	179		340	
6	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Разборка утеплителя из керамзита	м3 утеплителя	49,912	3201,33	1341,18	159785	66941	--	100716	281341
					1860,14	333,20	92844	16631		20840	
		Полы									
7	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	298,736	32,35	--	9663	--	--	6957	17950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					32,35	--	9663	--		1330	
8	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	489,184	122,52	--	59936	--	--	43154	111337
					122,52	--	59936	--		8247	
9	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	397,166	100,34	2,62	39853	1039	--	28327	73634
					97,73	1,33	38814	530		5454	
10	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	112,424	745,85	28,99	83852	3259	--	59223	154521
					716,87	14,77	80593	1661		11446	
11	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	509,59	1671,35	530,44	851705	270308	--	511678	1472454
					1140,91	253,67	581397	129267		109071	
12	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Полы бетонные на гравии. Разборка	м3	9,1045	14487,44	5817,24	131901	52963	--	87481	236932
					,8670,20	2768,50	78938	25206		17551	
		Проемы									
13	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	42,6	1262,76	51,41	53794	2190	1	37920	99050
					1211,35	24,94	51603	1063		7337	
14	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	48,6	1882,14	102,18	91472	4966	--	63986	167894
					1779,95	48,63	86506	2364		12437	
		Перегородки									
15	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	8,7	1621,68	172,97	14109	1505	--	9590	25595
					1448,71	82,32	12604	716		1896	
		Отделочные работы									
16	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	2294	152,72	--	350349	--	--	252251	650808
					152,72	--	350349	--		48208	
17	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	377	699,38	49,26	263668	18571	--	182898	482291
					650,13	23,68	245097	8928		35725	
		Сейсмоусиление									
18	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1632,42	195,80	--	319621	--	--	268481	635150
					195,80	--	319621	--		47048	
		Отопление									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	417	459,10	1,42	191445	591	4315	134308	351813
					447,34	--	186539	--		26060	
20	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	9	697,98	3,54	6282	32	220	4341	11473
					669,98	--	6030	--		850	
21	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	41,6	1007,59	45,09	41916	1876	--	29517	77148
					962,50	22,98	40040	956		5715	
		Водопровод,канализация									
22	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	8	865,41	6,44	6923	52	1	4967	12841
					858,97	3,28	6872	26		951	
23	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Демонтаж	м трубопровода	72	297,89	0,52	21448	38	1	20994	45838
					297,37	0,17	21411	12		3395	
24	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	82	286,43	1,28	23488	105	1	22946	50148
					285,15	0,39	23382	32		3715	
25	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	116	734,59	11,84	85212	1373	--	82187	180791
					722,75	0,21	83839	25		13392	
26	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж	м трубопровода	18,8	790,52	201,51	14862	3788	--	11904	28907
					589,02	57,11	11074	1074		2141	
27	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	1	3059,12	52,94	3059	53	--	2184	5662
					3006,18	26,98	3006	27		419	
28	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины,мойки. Демонтаж	прибор	29	531,57	5,23	15416	152	--	11046	28578
					526,34	2,67	15264	77		2117	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНЬ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	5	660,84	5,84	3304	29	--	2369	6127
					655,00	2,98	3275	15		454	
		Электромонтажные работы									
30	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	600	21,79	--	13076	--	--	9415	24290
					21,79	--	13076	--		1799	
31	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	124	50,11	--	6213	--	--	4474	11542
					50,11	--	6213	--		855	
32	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	90	54,83	0,60	4935	54	1	3534	9146
					54,23	0,31	4880	28		677	
33	Ц13-080303-1002 1308-0303-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный ,рубильники.Демонтаж	шт.	2	1084,68	35,28	2169	71	1	1524	3989
					1049,40	8,93	2099	18		295	
34	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления. Демонтаж	шкаф	5	6778,86	2001,36	33894	10007	1	19769	57957
					4777,50	714,00	23888	3570		4293	
		Противопожарная сигнализация									
35	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС. Демонтаж	шт	3	8943,07	0,67	26829	2	--	16365	46649
					8942,40	--	26827	--		3456	
36	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС .Демонтаж	шт.	43	948,20	0,80	40773	34	1	24850	70873
					947,40	--	40738	--		5250	
37	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный.Демонтаж	м	188	42,11	10,06	7917	1892	--	4737	13666
					32,05	2,95	6025	554		1012	
		Видеонаблюдение									
38	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный.Демонтаж	м	27	42,11	10,06	1137	272	--	680	1963
					32,05	2,95	865	80		145	
39	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	27	82,91	0,20	2239	5	1	1610	4156
					82,71	0,10	2233	3		308	
		Прочие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	85,902	476,00	--	40889	--		--	44161
					--	--	--	--		3271	
41	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну	85,902	493,00	--	42350	--		--	45738
					--	--	--	--		3388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5941725				
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-1. Стационар. общестроительные работы									
		Сейсмоусиление									
		Сейсмоуселение стен здания									
42	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	560,8	57,22	0,89	32087	499	--	22744	59217
					56,33	--	31588	--		4386	
43	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	310,4	55,03	0,86	17081	265	1	12107	31523
					54,17	--	16815	--		2335	
44	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	562,8	55,03	0,86	30970	481	1	21952	57155
					54,17	--	30488	--		4234	
45	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Установка анкерных болтов	1т	0,091734	505153,62	2093,62	46340	192	17357	26274	78423
					313854,00	890,75	28791	82		5809	
46	Е11-070112-0101 1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции . Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	3,373106	50761,15	1170,45	171223	3948	--	199578	400465
					49590,70	551,25	167275	1859		29664	
47	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	3341,9	265,66	6,13	887820	20477	13294	689425	1703425
					255,56	2,31	854049	7732		126180	
		Фасад									
48	Е11-080101-0302 1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены. Пароизоляция оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	1000	161,02	14,31	161024	14306	--	142714	328036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					146,72	6,74	146718	6738		24299	
49	С121-100404-0103 2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1003,739	103,00	--	103385	--	103385	--	111656
					--	--	--	--		8271	
50	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции слоем с лесов	м2	1333,58	4669,50	215,44	6227148	287304	1902617	3417323	10416029
					3027,36	175,79	4037227	234427		771558	
		Прочие									
		Входная группа									
		Фундамент									
51	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	10,206	198,49	189,14	2026	1930	1	605	2841
					9,35	72,96	95	745		210	
52	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные объемом до 5 м3 В15, F100, W6. Устройство	м3	7,29	23294,13	941,11	169814	6861	134029	28532	214214
					3967,58	333,43	28924	2431		15868	
53	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3126	229986,96	1224,96	71894	383	51096	18726	97869
					65308,00	519,75	20415	162		7250	
54	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные В15, F100, W6,. Устройство	м3	46,8	22378,13	1316,32	1047296	61604	847645	137506	1279586
					2949,72	279,02	138047	13058		94784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14780440				
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №2-2-1. Пищеблок. Общестроительные работы									
		Кровля									
55	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	184	86,20	12,22	15861	2249	--	13003	31173
					73,98	2,84	13612	522		2309	
56	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	184	827,98	51,15	152349	9412	53436	84240	255517
					486,42	11,22	89501	2064		18927	
57	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	184	86,20	12,22	15861	2249	--	13003	31173
					73,98	2,84	13612	522		2309	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	39	2337,53	23,58	91164	920	33024	51885	154493
					1467,18	11,03	57220	430		11444	
59	СПрайс СТПРАЙС	Металлосайдинг	м2	39	1986,61	--	77478	--	77478	--	83676
					--	--	--	--		6198	
		Полы									
		Тип К									
60	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	134	134,31	3,44	17997	461	1362	15348	36013
					120,70	1,15	16174	153		2668	
61	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	134	4341,01	70,67	581696	9469	410585	155904	796607
					1206,29	31,44	161642	4213		59008	
62	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	139,5	546,21	1,56	76196	218	36241	37449	122737
					284,85	0,74	39737	103		9092	
		Тип К1									
63	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,6	4341,01	70,67	63379	1032	44735	16987	86795
					1206,29	31,44	17612	459		6429	
64	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,8	546,21	1,56	14638	42	6962	7195	23580
					284,85	0,74	7634	20		1747	
		Проемы									
		Двери									
65	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	м	15	931,42	1,99	13971	30	9921	2905	18226
					267,99	0,98	4020	15		1350	
66	Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	Витражи ПХВ сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	м2	33,48	4146,52	147,66	138826	4944	4580	90187	247334
					3862,08	41,93	129302	1404		18321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С121-090203-0109 2109-0203-0109 РСНБ РК 2015	Витражи ПХВ с сплошным заполнением нижней части, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	33,48	20531,00	--	687378	--	687378	--	742368
					--	--	--	--		54990	
		Отделочные работы									
		Потолки									
68	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	10,5	2430,21	16,46	25517	173	11390	11187	39641
					1328,97	2,84	13954	30		2936	
69	Е11-340108-0711 1134-0108-0711 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Облицовка декоративной панелью	м2 поверхности	10,5	1006,04	5,32	10563	56	39	7969	20015
					996,93	1,72	10468	18		1483	
70	С122-020201-0104 2202-0201-0104 РСНБ РК 2015	Пластиковая декоративная панель толщиной 5 мм	м2	10,71	1114,00	--	11931	--	11931	--	12885
					--	--	--	--		954	
71	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	138,1	900,69	18,00	124386	2486	2726	95971	237985
					862,96	5,71	119174	789		17629	
72	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	138,1	474,36	2,80	65509	387	25410	31916	105219
					287,56	1,33	39712	183		7794	
			Стены								
73	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	381,11	900,69	18,00	343263	6861	7521	264847	656759
					862,96	5,71	328881	2178		48649	
		Стены									
74	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	22,96	2718,16	41,47	62409	952	13536	38725	109225
					2087,14	21,14	47921	485		8091	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	396,7	426,43	2,80	169166	1112	66703	81502	270722
					255,49	1,33	101351	527		20053	
76	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	241,61	4280,09	22,69	1034111	5481	607765	339995	1484035
					1741,92	17,09	420865	4129		109929	
		Фасад									
77	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	3459,99	33,54	34600	335	4965	23662	62922
					2930,00	27,70	29300	277		4661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5629099				
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета №2-2-3. Пищеблок. Вентиляция .Система П									
		Система П1									
78	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 600х300 мм. Установка	решетка	6	8345,98	54,84	50076	329	42291	7382	62055
					1242,59	12,86	7456	77		4597	
79	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 400х200 мм. Установка	решетка	3	4496,78	54,84	13490	165	9597	3691	18556
					1242,59	12,86	3728	39		1375	
80	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х100 мм. Установка	решетка	2	2572,18	54,84	5144	110	2549	2461	8213
					1242,59	12,86	2485	26		608	
		Система П2									
81	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	2572,18	54,84	2572	55	1274	1230	4107
					1242,59	12,86	1243	13		304	
82	Е11-200301-0206 1120-0301-0206 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие, размер 300х150 мм. Установка	решетка	2	3149,56	54,84	6299	110	3704	2461	9461
					1242,59	12,86	2485	26		701	
		Система ВЕ									
		Система ВЕ1,2,3,4,7,8,9,10,11,12									
83	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 150х100 мм. Установка	решетка	4	1456,93	54,84	5828	219	639	4921	11609
					1242,59	12,86	4970	51		860	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 300х100 мм. Установка	решетка	5	1511,02	54,84	7555	274	1068	6152	14803
					1242,59	12,86	6213	64		1097	
85	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые , размер 200х100 мм. Установка	решетка	5	1474,96	54,84	7375	274	888	6152	14609
					1242,59	12,86	6213	64		1082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				143412				
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета №2-2-4. Пищеблок. Внутренний водопровод, канализация									
		Горячее водоснабжение									
86	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	17	892,50	0,14	15173	2	593	14286	31815
					857,50	--	14578	--		2357	
87	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	4056,00	--	8112	--	8112	--	8761
					--	--	--	--		649	
88	С123-030102-1204 2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	7	2628,00	--	18396	--	18396	--	19868
					--	--	--	--		1472	
89	С123-030102-1233 2303-0102-1233 РСНБ РК 2015	Смеситель для раковин однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	4	5896,00	--	23584	--	23584	--	25471
					--	--	--	--		1887	
90	С123-030102-1253 2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	2	7627,00	--	15254	--	15254	--	16474
					--	--	--	--		1220	
91	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	5	9806,42	425,06	49032	2125	199	46714	103406
					9341,69	191,84	46708	959		7660	
92	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	1	31218,00	--	31218	--		--	31218
					--	--	--	--	31218	--	
93	51-040106-0108 5104-0106-0108 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ 52084-2003	шт.	3	66179,00	--	198537	--		--	198537
					--	--	--	--	198537	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	1	42231,00 --	-- --	42231 --	-- --	42231	-- --	42231
		Санитарно-техническое оборудование									
95	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	2690,03 2388,75	83,67 40,29	8070 7166	251 121	653	7141 1217	16428
96	С123-030102-0901 2303-0102-0901 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	3	6285,00 --	-- --	18855 --	-- --	18855	-- 1508	20363
97	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	852,00 --	-- --	2556 --	-- --	2556	-- 204	2760
98	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	16166,00 --	-- --	16166 --	-- --	16166	-- 1293	17459
99	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	4	1399,85 992,25	50,79 24,33	5599 3969	203 97	1427	3985 767	10351
100	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	4	7210,00 --	-- --	28840 --	-- --	28840	-- 2307	31147
101	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	852,00 --	-- --	3408 --	-- --	3408	-- 273	3681
102	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	2	1668,12 1212,75	207,56 99,55	3336 2426	415 199	495	2572 473	6381
103	С123-030102-0208 2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2	13659,00 --	-- --	27318 --	-- --	27318	-- 2185	29503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	4	14913,55	69,55	59654	278	55505	3925	68666
					967,75	33,54	3871	134		5086	
105	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	7	2300,85	62,86	16106	440	2289	13319	31778
					1911,00	30,49	13377	213		2354	
106	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	4250,00	--	29750	--	29750	--	32130
					--	--	--	--		2380	
107	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	7	852,00	--	5964	--	5964	--	6441
					--	--	--	--		477	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				754871				
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета №2-2-5.Пищеблок. Электромонтажные работы									
108	Ц13-080305-0406 1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	14	2125,66	717,63	29759	10047	2603	17056	50561
					1222,08	470,01	17109	6580		3745	
109	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	22	4456,13	1056,35	98035	23240	39227	36375	145162
					1616,71	679,67	35568	14953		10753	
110	С123-070102-1416 2307-0102-1416 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	3	2571,00	--	7713	--	7713	--	8330
					--	--	--	--		617	
111	С123-070102-1417 2307-0102-1417 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	22	2429,00	--	53438	--	53438	--	57713
					--	--	--	--		4275	
112	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	47	507,00	--	23829	--	23829	--	25735
					--	--	--	--		1906	
113	С123-070106-0107 2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1x22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	11	1508,00	--	16588	--	16588	--	17915
					--	--	--	--		1327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные	шт.	11	738,00	--	8118	--	8118	--	8767
					--	--	--	--		649	
115	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	457,93	3,34	3663	27	173	2500	6656
					432,82	1,19	3463	10		493	
116	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	423,00	--	1692	--	1692	--	1827
					--	--	--	--		135	
117	С123-070220-1003 2307-0220-1003 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 3P+PE+N, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	4	1766,00	--	7064	--	7064	--	7629
					--	--	--	--		565	
118	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12	469,36	4,23	5632	51	82	3970	10370
					458,28	1,19	5499	14		768	
119	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	12	227,00	--	2724	--	2724	--	2942
					--	--	--	--		218	
120	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	385,45	3,34	3854	33	129	2667	7043
					369,17	1,19	3692	12		522	
121	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	357,00	--	3570	--	3570	--	3856
					--	--	--	--		286	
122	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	385,45	3,34	3854	33	129	2667	7043
					369,17	1,19	3692	12		522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	355,00	--	3550	--	3550	--	3834
					--	--	--	--		284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				365384				
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета №2-2-6. Пищеблок. противопожарная сигнализация									
124	Ц13-100701-0104 1310-0701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	15060,06	4,06	15060	4	272	9018	26005
					14784,00	--	14784	--		1926	
125	С123-080303-0301 2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	9369,00	--	9369	--	9369	--	10119
					--	--	--	--		750	
126	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	6785,31	1,82	6785	2	183	4026	11676
					6600,00	--	6600	--		865	
127	С123-080306-0301 2308-0306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания Квант-20 Л	шт.	1	5884,00	--	5884	--	5884	--	6355
					--	--	--	--		471	
128	Ц13-080105-0105 1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	2	5842,71	--	11685	--	1885	7056	20241
					4900,00	--	9800	--		1499	
129	С123-080306-0202 2308-0306-0202 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-2,3	шт.	1	2539,00	--	2539	--	2539	--	2742
					--	--	--	--		203	
130	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	2858,00	--	2858	--	2858	--	3087
					--	--	--	--		229	
131	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	19	3268,29	2,66	62098	51	2045	36601	106595
					3158,00	--	60002	--		7896	
132	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	4	573,00	--	2292	--	2292	--	2475
					--	--	--	--		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	12	911,00 --	-- --	10932 --	-- --	10932	-- 875	11807
134	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	1	825,00 --	-- --	825 --	-- --	825	-- 66	891
135	С123-080304-0202 2308-0304-0202 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1593,00 --	-- --	3186 --	-- --	3186	-- 255	3441
136	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Резистор ,мощьность рассеивания 0,25Вт	шт.	17	55,00 --	-- --	935 --	-- --	935	-- 75	1010
137	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	13949,60 13739,00	1,82 --	27899 27478	4 --	417	16762 3573	48234
138	С123-080304-0637 2308-0304-0637 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-08 Д ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1169,00 --	-- --	2338 --	-- --	2338	-- 187	2525
139	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Блок с реле. Установка	шт.	1	1490,36 1415,00	0,84 --	1490 1415	1 --	74	1019 201	2710
140	С123-070216-0901 2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Блок с реле УК-ВК/0,3	шт.	1	1622,00 --	-- --	1622 --	-- --	1622	-- 130	1752
141	Ц13-100701-0503 1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	24	607,01 404,25	1,40 --	14568 9702	34 --	4832	5918 1639	22125
142	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,0765	18676,00 --	-- --	1429 --	-- --	1429	-- 114	1543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,00102	68334,00	--	70	--	70	--	75
					--	--	--	--		6	
144	С123-061623-0204 2306-1623-0204 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 3 и сечением 0,75 мм2	км	0,0255	148954,00	--	3798	--	3798	--	4102
					--	--	--	--		304	
145	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	92,18	1,67	7375	133	1544	4137	12432
					71,22	0,60	5698	48		921	
146	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный	м	77	259,12	33,55	19952	2583	9143	6467	28532
					106,83	9,82	8226	756		2114	
147	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	65	34,00	--	2210	--	2210	--	2387
					--	--	--	--		177	
148	С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	12	67,00	--	804	--	804	--	868
					--	--	--	--		64	
149	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	408365,00	--	1250	--	1250	--	1350
					--	--	--	--		100	
150	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	399,00	15,09	798	30	246	381	1273
					261,14	3,27	522	7		94	
151	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2	78,00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
152	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2561,19	24,87	2561	25	1329	869	3705
					1207,00	--	1207	--		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	430,00	--	430	--	430	--	464
					--	--	--	--		34	
		Сопутствующие работы									
154	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	2	475,29	188,16	951	376	1	633	1710
					287,14	89,55	574	179		127	
155	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	13	57,22	0,89	744	12	--	527	1373
					56,33	--	732	--		102	
156	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	26	55,03	0,86	1431	22	1	1014	2640
					54,17	--	1408	--		196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				346411				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				17300983	945660	5758716	8609299	27961341
							10241392	507432	271986	2051066	
	Стоимость оборудования		Тенге				271986				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				271986				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				608846				
	Материалы		Тенге				64318				
	Всего заработная плата		Тенге					341510			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181056				
		Накладные расходы	Тенге				225413				
		Сметная прибыль	Тенге				66741				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				901000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								258
		Сметная заработная плата	Тенге					341510			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15682646				
	Материалы		Тенге				4307049				
	Всего заработная плата		Тенге					10006788			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				880172				
	Транспортные расходы		Тенге				83239				
		Накладные расходы	Тенге				8029273				
		Сметная прибыль	Тенге				1896954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25608873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8772
		Сметная заработная плата	Тенге					10006788			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				138826				
	Материалы		Тенге				4579				
	Всего заработная плата		Тенге					130706			
		Накладные расходы	Тенге				90187				
		Сметная прибыль	Тенге				18321				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				247334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					130706			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				598679				
	Материалы		Тенге				123172				
	Всего заработная плата		Тенге					269819			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198359				
	Сдача и испытание		Тенге				1730				
		Накладные расходы	Тенге				264423				
		Сметная прибыль	Тенге				69048				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				932150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
		Сметная заработная плата	Тенге					269819			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				27969959				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**Тенге**		**1,2%**	**332376**	**28 302 335**				
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**		**1,35%**	**369436**	**28 671 770**				
	Итого с непредвиденными работами		**Тенге**		**2%**		**29 239 766**				
	Итого с НДС						**32 748 538**				
	Итого с понижающим коэффициентом						**29 473 684,21**				

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Ибраева Р.М.**

Технадзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Эксперт по техническому надзору _____ **Иманбеков Е.**

Подрядчики:
ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**