Заказчик	**ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"**
Подрядчик	**Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"**
Объект	**Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"**
Договор подряда	**Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №12 на ноябрь 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	873 416 231,86	710 666,21				76 142,81	710 666,21
2	Удержание аванса 30%	100 470 208,19						
3	Удержание 5%	43 670 811,59	35 533,31					35 533,31
4	**Итого к оплате**	**729 275 212,08**	**675 132,90**					**675 132,90**

"ЗАКАЗЧИК"
ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Кусмолданова С.Р.**

"ПОДРЯДЧИКИ"
ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"
Подрядчик Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"
Объект Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"
Договор подряда Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №12 на ноябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-3 на Подготовительные работы. Прачечная											
		Общестроительные работы									
1	**Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**687,44**	**195,80**	**--**	**134598**	**--**	**--**	**113062**	**267473**
					195,80	**--**	**134598**	**--**		**19813**	
2	**Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**223,1**	**152,72**	**--**	**34073**	**--**	**--**	**24532**	**63293**
					152,72	**--**	**34073**	**--**		**4688**	
3	**Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**1,436**	**18261,56**	**6537,96**	**26224**	**9389**	**--**	**17895**	**47648**
					11723,60	**3111,50**	**16835**	**4468**		**3529**	
4	**Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**1,44**	**26928,27**	**19,20**	**38777**	**28**	**18925**	**16652**	**59863**
					13766,83	**--**	**19824**	**--**		**4434**	
5	**Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**221**	**745,85**	**28,99**	**164834**	**6406**	**1**	**116419**	**303752**
					716,87	**14,77**	**158427**	**3265**		**22500**	
6	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**Полы цементные. Разборка покрытия**	**м2**	**221**	**1671,35**	**530,44**	**369369**	**117228**	**1**	**221906**	**638577**
					1140,91	**253,67**	**252142**	**56061**		**47302**	
7	**Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015**	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м2 облицовки**	**180,33**	**699,38**	**49,26**	**126120**	**8883**	**--**	**87485**	**230694**
					650,13	**23,68**	**117237**	**4270**		**17088**	
8	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**20**	**1262,76**	**51,41**	**25255**	**1028**	**--**	**17803**	**46502**
					1211,35	**24,94**	**24227**	**499**		**3445**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	21	1882,14	102,18	39525	2146	--	27648	72547
					1779,95	48,63	37379	1021		5374	
10	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	402	154,05	18,97	61926	7626	--	40727	110866
					135,08	5,64	54300	2265		8212	
11	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	402	221,52	11,96	89052	4808	--	61684	162795
					209,56	3,55	84244	1428		12059	
12	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	402	90,07	0,07	36210	28	--	26051	67241
					90,00	--	36182	--		4981	
13	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Разборка утеплителя из керамзита	м3 утеплителя	48,45	3201,33	1341,18	155104	64980	--	97766	273100
					1860,14	333,20	90124	16144		20230	
		Навес									
14	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	60	90,07	0,07	5404	4	--	3888	10036
					90,00	--	5400	--		743	
15	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции навеса . Демонтаж	т конструкций	0,338	24616,83	5982,28	8320	2022	2133	3192	12434
					12321,06	1366,19	4165	462		921	
		Отопление									
16	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	250	459,10	1,42	114775	354	2587	80520	210919
					447,34	--	111834	--		15624	
17	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	25	1007,59	45,09	25190	1127	--	17739	46363
					962,50	22,98	24063	575		3434	
		Водопровод,канализация									
18	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	531,57	5,23	1595	16	--	1143	2956
					526,34	2,67	1579	8		219	
19	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	660,84	5,84	661	6	--	474	1225
					655,00	2,98	655	3		91	
20	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Поддон. Демонтаж	прибор	2	3059,12	52,94	6118	106	--	4368	11325
					3006,18	26,98	6012	54		839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е12-150101-0410 1215-0101-0410 РСНБ РК 2015	Трапы. Демонтаж	прибор	2	963,13	4,03	1926	8	--	1384	3575
					959,10	2,05	1918	4		265	
22	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	1	3059,12	52,94	3059	53	--	2184	5662
					3006,18	26,98	3006	27		419	
23	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Демонтаж	м трубопровода	9	297,89	0,52	2681	5	--	2624	5730
					297,37	0,17	2676	2		424	
24	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	45	286,43	1,28	12889	58	1	12592	27520
					285,15	0,39	12832	17		2039	
25	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	75	734,59	11,84	55094	888	--	53138	116891
					722,75	0,21	54206	16		8659	
26	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	2,3	14487,44	5817,24	33321	13380	--	22100	59854
					8670,20	2768,50	19941	6368		4434	
27	Е12-010101-0105 1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	9,66	4946,16	2,60	47780	25	4731	30986	85067
					4453,88	1,23	43024	12		6301	
		Электромонтажные работы									
28	Е12-170101-0703 1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	45	54,83	0,60	2467	27	--	1767	4573
					54,23	0,31	2440	14		339	
29	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	76	50,11	--	3808	--	--	2742	7074
					50,11	--	3808	--		524	
30	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные ,шкафы,рубильники. Демонтаж	шт.	9	790,06	26,26	7111	236	1	5007	13087
					763,80	8,93	6874	80		969	
		Прочие									
31	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	50,486	476,00	--	24031	--		--	25954
					--	--	--	--		1923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	Тенге за 1 тонну	50,486	433,00	--	21860	--		--	23609
					--	--	--	--		1749	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3018208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1510
		Сметная заработная плата	Тенге					1461089			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1-4 на Подготовительные работы. Гараж

		Общестроительные работы									
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	681,5	195,80	--	133435	--	--	112085	265161
					195,80	--	133435	--		19642	
2	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	11	1262,76	51,41	13890	565	--	9791	25576
					1211,35	24,94	13325	274		1895	
3	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	1882,14	102,18	7529	409	--	5266	13818
					1779,95	48,63	7120	195		1024	
4	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	350	154,05	18,97	53916	6640	--	35459	96525
					135,08	5,64	47276	1972		7150	
5	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	350	221,52	11,96	77533	4186	--	53705	141737
					209,56	3,55	73347	1243		10499	
6	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	350	90,07	0,07	31526	25	--	22681	58544
					90,00	--	31501	--		4337	
7	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	1,37	10670,70	2960,10	14619	4055	--	10495	27122
					7710,60	1408,75	10564	1930		2009	
		Навес									
8	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	153,5	90,07	0,07	13826	11	1	9947	25676
					90,00	--	13816	--		1902	
9	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции навеса . Демонтаж	т конструкций	0,86	22050,28	5982,28	18963	5145	3222	8122	29252
					12321,06	1366,19	10596	1175		2167	
		Прочие									
10	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	12,26	476,00	--	5836	--		--	6303
					--	--	--	--		467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	Тенге за 1 тонну	12,26	493,00	--	6044	--		--	6528
					--	--	--	--		484	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				696243				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								387
		Сметная заработная плата	Тенге					347769			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 на Стационар. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2.Полы

Третий этаж

Тип1

1	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	123,127761	3158,84	69,38	388941	8542	241270	134420	565231
					1129,96	31,44	139129	3871		41869	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				565231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					143000			

РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы

Третий этаж

Стены

2	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1064,9	-4816,48	-18,50	-5129070	-19700	-2668619	-1960202	-7656414
					-2292,00	-8,92	-2440751	-9502		-567142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-7656414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2139
		Сметная заработная плата	Тенге					-2450253			

РАЗДЕЛ 6.Прочие

Входная группа

Фундамент

3	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения крыльца. Монтаж	т конструкций	0,036952	-102668,02	-1478,35	-3794	-55	-268	-2406	-6696
					-93939,00	-442,75	-3471	-16		-496	

Крыльцо Кр-4

4	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,992	-2802,53	-13,67	-5583	-27	-3569	-1834	-8010
					-997,27	-3,31	-1987	-7		-593	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-14706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5
		Сметная заработная плата	Тенге					-5481			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-7105889				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2010
		Сметная заработная плата	Тенге					-2312733			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1- 3 на Стационар. Вентиляция

РАЗДЕЛ 2.Система В

Система В4

1	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	-27807,00	--	-27807	--	-27807	--	-30032
					--	--	--	--		-2225	

Система В12

2	С123-050401-0115 2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	-27807,00	--	-27807	--	-27807	--	-30032
					--	--	--	--		-2225	

Система В13

3	Е11-200101-0409 1120-0101-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,4	-5092,46	-39,57	-73331	-570	-50035	-22489	-103486
					-1578,21	-15,38	-22726	-221		-7666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-163549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-21
		Сметная заработная плата	Тенге					-22948			

РАЗДЕЛ 7.Холодильные машины

Система К-3

4	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL030	компл	2	-1145806,25	--	-2291613	--		--	-2291613
					--	--	--	--	-2291613	--	
5	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	2	-106339,29	--	-212679	--		--	-212679
					--	--	--	--	-212679	--	

Система К-5

6	Прайс	Компрессорно-конденсаторный блок ANL030	компл	2	-1145806,25	--	-2291613	--		--	-2291613
					--	--	--	--	-2291613	--	
7	Прайс	Соединительный комплект(ТРВ,соленойдный клапан)	компл	2	-106339,29	--	-212679	--		--	-212679
					--	--	--	--	-212679	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-5008582				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-5186131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-21
		Сметная заработная плата	Тенге					-22948			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4 на Стационар. Внутренний водопровод,канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 4.Санитарно-техническое оборудование											
1	**Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение. Установка**	**комплект**	**27**	**2300,85**	**62,86**	**62123**	**1697**	**8829**	**51372**	**122574**
					1911,00	**30,49**	**51597**	**823**		**9080**	
2	**Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**23**	**3381,57**	**166,14**	**77776**	**3821**	**12326**	**62214**	**151189**
					2679,54	**80,61**	**61629**	**1854**		**11199**	
		Сопутствующие работы									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**273763**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115904**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**273763**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115904**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5 на Стационар. Электромонтажные работы

1	**Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015**	**Выключатель пакетные**	**шт.**	**4**	**430,34**	**3,40**	**1721**	**14**	**27**	**1212**	**3168**
					420,09	**0,89**	**1680**	**4**		**235**	
2	**Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**21**	**1749,09**	**576,55**	**36731**	**12108**	**4306**	**20212**	**61499**
					967,48	**369,30**	**20317**	**7755**		**4555**	
3	**Ц13-080305-0406 1308-0305-0406 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	**шт.**	**121**	**2125,66**	**717,63**	**257205**	**86833**	**22500**	**147415**	**436990**
					1222,08	**470,01**	**147872**	**56872**		**32370**	
		Щиток розеточный операционный									
4	**С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,194**	**105670,00**	**--**	**20500**	**--**	**20500**	**--**	**22140**
					--	**--**	**--**	**--**		**1640**	
5	**С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**8,07**	**-157082,00**	**--**	**-1267652**	**--**	**-1267652**	**--**	**-1369064**
					--	**--**	**--**	**--**		**-101412**	
6	**С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**7,645**	**-250770,00**	**--**	**-1917137**	**--**	**-1917137**	**--**	**-2070508**
					--	**--**	**--**	**--**		**-153371**	
		Система управления потенциалов									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**-2929775**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**194**
		Сметная заработная плата	Тенге					**234500**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 на Прачечная. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1.Сейсмоусиление											
		Сейсмоусиление стен здания									
1	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,255**	**-205246,00**	**--**	**-52338**	**--**	**-52338**	**--**	**-56525**
					--	**--**	**--**	**--**		**-4187**	
2	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,31117**	**-205246,00**	**--**	**-63866**	**--**	**-63866**	**--**	**-68976**
					--	**--**	**--**	**--**		**-5109**	
3	**С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,77964**	**-197644,00**	**--**	**-351735**	**--**	**-351735**	**--**	**-379874**
					--	**--**	**--**	**--**		**-28139**	
4	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,58935**	**-205246,00**	**--**	**-941946**	**--**	**-941946**	**--**	**-1017301**
					--	**--**	**--**	**--**		**-75356**	
		Уселение цокольной части									
5	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,96793**	**-205246,00**	**--**	**-609156**	**--**	**-609156**	**--**	**-657888**
					--	**--**	**--**	**--**		**-48732**	
				Рама РМ-1							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-2180564**				
РАЗДЕЛ 2.Кровля											
6	**С121-110101-0107 2111-0101-0107 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**44,175**	**-27224,00**	**--**	**-1202620**	**--**	**-1202620**	**--**	**-1298830**
					--	**--**	**--**	**--**		**-96210**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**-1298830**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**-3479394**				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4 на Прачечная. Внутренний водопровод,канализация											
РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение											
1	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**3**	**892,50**	**0,14**	**2678**	**--**	**105**	**2521**	**5614**
					857,50	**--**	**2573**	**--**		**416**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5614**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2573**			
РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**2690,03**	**83,67**	**2690**	**84**	**217**	**2380**	**5476**
					2388,75	**40,29**	**2389**	**40**		**406**	
3	**Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**2**	**1399,85**	**50,79**	**2800**	**102**	**713**	**1993**	**5176**
					992,25	**24,33**	**1985**	**49**		**383**	
4	**Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**2**	**1668,12**	**207,56**	**3336**	**415**	**495**	**2572**	**6381**
					1212,75	**99,55**	**2426**	**199**		**473**	
5	**Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**1**	**2933,60**	**327,97**	**2934**	**328**	**217**	**2491**	**5859**
					2388,75	**153,39**	**2389**	**153**		**434**	
6	**Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**2**	**14913,55**	**69,55**	**29827**	**139**	**27752**	**1963**	**34333**
					967,75	**33,54**	**1936**	**67**		**2543**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**57224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11632**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**63822**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14204**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 на Гараж. Общестроительные работы.

РАЗДЕЛ 1.Сейсмоусиление

Сейсмоусиление стен здания

1	**С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей , средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**6,3196**	**-461467,00**	**--**	**-2916287**	**--**	**-2916287**	**--**	**-3149590**
					--	**--**	**--**	**--**		**-233303**	
2	**Е11-330303-0404 1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Металлоконструкции стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой**	**т**	**6,3196**	**-40384,73**	**-28884,08**	**-255215**	**-182536**	**-17482**	**-74770**	**-356384**
					-8734,25	**-6055,00**	**-55197**	**-38265**		**-26399**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-3505974**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-93462**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**-3518529**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**-93462**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-2 на Гараж. Вентиляция

РАЗДЕЛ 2.Система В

Система В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, QMAX 490 м3/ч ГОСТ 11442-90**	комплект	1	-19516,00	--	-19516	--	-19516	--	-21077
					--	--	--	--		-1561	
2	С123-050401-0102 2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 350 м3/ч ГОСТ 7402-84**	комплект	1	-19797,00	--	-19797	--	-19797	--	-21381
					--	--	--	--		-1584	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-42458				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				-42458				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3 на Гараж. Электромонтажные работы											
		Система управления потенциалов									
1	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	59,45648	479,84	22,13	28529	1316	15921	8372	39854
					189,92	5,65	11292	336		2952	
2	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	17,836944	2952,99	164,24	52672	2930	34921	11206	68988
					830,90	41,65	14821	743		5110	
3	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	шт.	14,864119	2163,84	114,21	32164	1698	18115	9147	44616
					830,90	23,80	12351	354		3305	
4	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 6РС мм. Монтаж оборудования**	шт.	104,04884	2163,83	114,21	225144	11883	126807	64030	312308
					830,90	23,80	86454	2476		23134	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				465766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
		Сметная заработная плата	Тенге					128827			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4 на Гараж. Противопожарная сигнализация											
1	Ц13-100701-0104 1310-0701-0104 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС на 2 луча. Монтаж оборудования**	шт.	1	15060,06	4,06	15060	4	272	9018	26005
					14784,00	--	14784	--		1926	
2	С123-080303-0301 2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**	шт.	1	9369,00	--	9369	--	9369	--	10119
					--	--	--	--		750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080105-0105 1308-0105-0105 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	1	5842,71	--	5843	--	943	3528	10120
					4900,00	--	4900	--		750	
4	С123-080306-0202 2308-0306-0202 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-2,3	шт.	1	2539,00	--	2539	--	2539	--	2742
					--	--	--	--		203	
5	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	3268,29	2,66	52293	43	1722	30822	89764
					3158,00	--	50528	--		6649	
6	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	12	573,00	--	6876	--	6876	--	7426
					--	--	--	--		550	
7	С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	2	911,00	--	1822	--	1822	--	1968
					--	--	--	--		146	
8	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	825,00	--	1650	--	1650	--	1782
					--	--	--	--		132	
9	С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Резистор ,мощьность рассеивания 0,25Вт	шт.	16	55,00	--	880	--	880	--	950
					--	--	--	--		70	
10	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	13949,60	1,82	27899	4	417	16762	48234
					13739,00	--	27478	--		3573	
11	С123-080304-0637 2308-0304-0637 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-08 Д ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1169,00	--	2338	--	2338	--	2525
					--	--	--	--		187	
12	Ц13-100701-0503 1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	38	607,01	1,40	23066	53	7651	9371	35032
					404,25	--	15362	--		2595	
13	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,1173	18676,00	--	2191	--	2191	--	2366
					--	--	--	--		175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0051	68334,00	--	349	--	349	--	376
					--	--	--	--		28	
15	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	85	92,18	1,67	7836	142	1640	4395	13209
					71,22	0,60	6054	51		978	
16	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный	м	82	259,12	33,55	21247	2751	9736	6887	30385
					106,83	9,82	8760	805		2251	
17	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	82	34,00	--	2788	--	2788	--	3011
					--	--	--	--		223	
18	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00306	408365,00	--	1250	--	1250	--	1350
					--	--	--	--		100	
19	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	399,00	15,09	798	30	246	381	1273
					261,14	3,27	522	7		94	
20	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2	78,00	--	156	--	156	--	168
					--	--	--	--		12	
21	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2561,19	24,87	2561	25	1329	869	3705
					1207,00	--	1207	--		274	
22	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	430,00	--	430	--	430	--	464
					--	--	--	--		34	
		Сопутствующие работы									
23	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	2	475,29	188,16	951	376	1	633	1710
					287,14	89,55	574	179		127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	4	57,22	0,89	229	4	--	162	422
					56,33	--	225	--		31	
25	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	8	55,03	0,86	440	7	--	312	812
					54,17	--	433	--		60	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				295919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					131869			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-1 на Проходная. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Фундаменты

1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12	1526,14	--	18314	--	--	13186	34019
					1526,14	--	18314	--		2520	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,04	796,07	--	4808	--	--	3462	8932
					796,07	--	4808	--		662	
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	18616,50	1077,74	11170	647	9828	754	12877
					1158,30	222,09	695	133		954	
4	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4	23633,87	1973,00	94535	7892	71005	15621	118969
					3909,60	381,90	15638	1528		8813	
5	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,174659	18388,19	1274,75	3212	223	51	2729	6416
					16822,44	350,00	2938	61		475	
6	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007584	202229,00	--	1534	--	1534	--	1656
					--	--	--	--		123	
7	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,089865	197644,00	--	17761	--	17761	--	19182
					--	--	--	--		1421	
8	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08021	197644,00	--	15853	--	15853	--	17121
					--	--	--	--		1268	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				219174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					44115			
		РАЗДЕЛ 2.Фасад									
9	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,5	1063,12	29,47	3721	103	998	2165	6356
					748,48	24,62	2620	86		471	
10	Е11-150404-0404 1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком**	м2 окрашиваемой поверхности	3,5	234,33	--	820	--	135	548	1478
					195,76	--	685	--		109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3391			
		РАЗДЕЛ 3.Прочие									
		Крыльцо Кр-1									
11	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	0,7	18571,88	1162,00	13000	813	11490	793	14897
					995,22	249,41	697	175		1103	
12	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,008	13925,74	1296,22	111	10	--	96	224
					12597,60	549,50	101	4		17	
13	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,008	260353,00	--	2083	--	2083	--	2249
					--	--	--	--		167	
14	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	3,6	4227,80	69,38	15220	250	10902	3930	20682
					1129,96	31,44	4068	113		1532	
		Козырек 1									
15	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	0,12729	51845,44	23286,92	6599	2964	397	2814	10167
					25438,00	6602,07	3238	840		753	
16	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,12729	461467,00	--	58740	--	58740	--	63439
					--	--	--	--		4699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,8	6867,38	96,53	19229	270	13951	4673	25814
					1788,66	25,41	5008	71		1912	
18	С121-100102-0212 2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1,2	652,00	--	782	--	782	--	845
					--	--	--	--		63	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,7	84,62	2,25	482	13	235	162	696
					41,03	0,25	234	1		52	
20	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,7	75,22	1,60	429	9	283	95	566
					23,98	0,25	137	1		42	
		Отмостка									
21	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,02	206,58	28,97	211	30	112	75	309
					67,49	10,78	69	11		23	
22	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,53	7792,90	1545,98	11923	2365	4893	5354	18659
					3048,84	673,75	4665	1031		1382	
23	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,51	5678,45	901,48	2896	460	1001	1525	4775
					2813,59	367,50	1435	187		354	
24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В-15 Устройство	м3	0,51	20109,78	1077,74	10256	550	9115	641	11768
					1158,30	222,09	591	113		872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				175090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					22790			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				402098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					70297			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-2 на Проходная. Электромонтажные работы											
1	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	3058,73	87,53	3059	88	425	1855	5306
					2546,00	29,75	2546	30		393	
2	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8061,00	--	8061	--	8061	--	8706
					--	--	--	--		645	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	4516,91	113,06	45169	1131	19898	17595	67785
					2414,00	29,75	24140	298		5021	
4	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
					--	--	--	--		108	
5	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--		210	
6	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473,00	--	2946	--	2946	--	3182
					--	--	--	--		236	
7	С123-070204-1407 2307-0204-1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	4474,00	--	22370	--	22370	--	24160
					--	--	--	--		1790	
8	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4	92,18	1,67	369	7	77	207	622
					71,22	0,60	285	2		46	
9	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	250770,00	--	10031	--	10031	--	10833
					--	--	--	--		802	
10	С123-060128-0503 2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	695181,00	--	13904	--	13904	--	15016
					--	--	--	--		1112	
11	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	56	92,18	1,67	5162	93	1081	2896	8702
					71,22	0,60	3988	33		645	
12	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный	м	56	259,12	33,55	14510	1879	6649	4703	20751
					106,83	9,82	5982	550		1537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	**С123-061710-0105 2306-1710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм**	**м**	**56**	**45,00**	**--**	**2520**	**--**	**2520**	**--**	**2722**
					--	**--**	**--**	**--**		**202**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**172075**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**37854**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-3 на Проходная. Противопожарная сигнализация

1	**Ц13-100701-0105 1310-0701-0105 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**7682,21**	**1,82**	**7682**	**2**	**186**	**4571**	**13234**
					7494,00	**--**	**7494**	**--**		**980**	
2	**С123-080303-0101 2308-0303-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 1-01**	**шт.**	**1**	**8761,00**	**--**	**8761**	**--**	**8761**	**--**	**9462**
					--	**--**	**--**	**--**		**701**	
3	**Ц13-080105-0105 1308-0105-0105 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-8. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**5842,71**	**--**	**5843**	**--**	**943**	**3528**	**10120**
					4900,00	**--**	**4900**	**--**		**750**	
4	**С123-080306-0202 2308-0306-0202 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор ТР 12-2,3**	**шт.**	**1**	**2539,00**	**--**	**2539**	**--**	**2539**	**--**	**2742**
					--	**--**	**--**	**--**		**203**	
5	**Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**3268,29**	**2,66**	**9805**	**8**	**323**	**5779**	**16831**
					3158,00	**--**	**9474**	**--**		**1247**	
6	**С123-080302-0304 2308-0302-0304 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	**шт.**	**2**	**911,00**	**--**	**1822**	**--**	**1822**	**--**	**1968**
					--	**--**	**--**	**--**		**146**	
7	**С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015**	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	**шт.**	**1**	**825,00**	**--**	**825**	**--**	**825**	**--**	**891**
					--	**--**	**--**	**--**		**66**	
8	**С123-080306-0105 2308-0306-0105 РСНБ РК 2015**	**Резистор ,мощьность рассеивания 0,25Вт**	**шт.**	**3**	**55,00**	**--**	**165**	**--**	**165**	**--**	**178**
					--	**--**	**--**	**--**		**13**	
9	**Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**13949,60**	**1,82**	**13950**	**2**	**209**	**8381**	**24117**
					13739,00	**--**	**13739**	**--**		**1786**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-080304-0637 2308-0304-0637 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-08 Д ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1169,00	--	1169	--	1169	--	1263
					--	--	--	--		94	
11	Ц13-100701-0503 1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	18	607,01	1,40	10926	25	3624	4439	16594
					404,25	--	7277	--		1229	
12	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,0102	18676,00	--	190	--	190	--	206
					--	--	--	--		15	
13	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,00816	68334,00	--	558	--	558	--	602
					--	--	--	--		45	
14	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11	92,18	1,67	1014	18	213	569	1709
					71,22	0,60	783	7		127	
15	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный	м	9	259,12	33,55	2332	302	1069	756	3335
					106,83	9,82	961	88		247	
16	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	9	34,00	--	306	--	306	--	330
					--	--	--	--		24	
17	С123-060144-0505 2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	408365,00	--	833	--	833	--	900
					--	--	--	--		67	
18	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1	399,00	15,09	399	15	123	190	637
					261,14	3,27	261	3		47	
19	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	1	78,00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2561,19	24,87	2561	25	1329	869	3705
					1207,00	--	1207	--		274	
21	С123-070204-0709 2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	430,00	--	430	--	430	--	464
					--	--	--	--		34	
		Сопутствующие работы									
22	Е11-460302-0601 1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	1	475,29	188,16	475	188	--	316	855
					287,14	89,55	287	90		63	
23	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	1	57,22	0,89	57	1	--	41	106
					56,33	--	56	--		8	
24	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	2	55,03	0,86	110	2	--	78	203
					54,17	--	108	--		15	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				110535				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					46736			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1-4 на Проходная. Внутренняя телефонизация

1	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	92,18	1,67	277	5	58	155	466
					71,22	0,60	214	2		35	
2	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный МКППэпЗТ 1х2х0,4	км	0,003	113075,00	--	339	--	339	--	366
					--	--	--	--		27	
3	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	399,00	15,09	1197	45	369	571	1910
					261,14	3,27	783	10		141	
4	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 15 мм	м	3	44,00	--	132	--	132	--	143
					--	--	--	--		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	469,36	4,23	469	4	7	331	864
					458,28	1,19	458	1		64	
6	С123-070220-0704 2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	1	302,00	--	302	--	302	--	326
					--	--	--	--		24	
7	С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	1	4420,00	--	4420	--	4420	--	4774
					--	--	--	--		354	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1468			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-2 на Электроснабжение. Наружное освещение

1	Ц13-080304-0103 1308-0304-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубиной до 800 мм	м	1	13453,92	5282,79	13454	5283	533	6763	21834
					7638,00	1755,25	7638	1755		1617	
2	прайс	Ящики управления наружного освещения ЯУО9601С-3474-УХЛ4	шт.	1	71428,57	--	71429	--		--	71429
					--	--	--	--	71429	--	
3	Е11-010205-0407 1101-0205-0407 РСНБ РК 2015	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	15,12	2127,84	--	32173	--	--	23165	59764
					2127,84	--	32173	--		4427	
4	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	42	4661,89	2461,71	195799	103392	727	106684	326682
					2182,86	992,25	91680	41675		24199	
5	Ц13-080206-1707 1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	50,4	412,50	74,66	20790	3763	5062	9478	32690
					237,40	23,80	11965	1200		2421	
6	С123-010101-0107 2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	50,4	726,00	--	36590	--	36590	--	39518
					--	--	--	--		2927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	126	92,27	1,67	11626	210	2442	6515	19593
					71,22	0,60	8974	75		1451	
8	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,126	157082,00	--	19792	--	19792	--	21376
					--	--	--	--		1583	
9	С124-040207-4001 2404-0207-4001 РСНБ РК 2015	Зажим ЗВИ-10	шт.	18	627,00	--	11286	--	11286	--	12189
					--	--	--	--		903	
10	С123-070202-0108 2307-0202-0108 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная	шт.	42	3170,00	--	133140	--	133140	--	143791
					--	--	--	--		10651	
11	Е11-340201-0101 1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,06	1160745,60	--	69645	--	59071	8036	83895
					176225,00	--	10574	--		6214	
		Заземляющее устройство для опор НО									
12	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	42	2952,99	164,24	124026	6898	82230	26386	162444
					830,90	41,65	34898	1749		12033	
13	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	126	237,19	24,20	29887	3049	5899	15670	49201
					166,18	6,55	20939	825		3644	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1057960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								241
		Сметная заработная плата	Тенге					266118			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1. Электроснабжение. Электроснабжение

РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция 10/04 кВ №510101

		Силовое электрооборудование 10кВ									
1	Ц13-080101-0103 1308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 630 КВХА. Монтаж оборудования	шт.	2	61290,77	28437,41	122582	56875	2007	60503	197731
					31850,00	10165,75	63700	20332		14647	
		Кабельные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Ц13-080201-2505 1308-0201-2505 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	23838,14	17634,79	95353	70539	314	35533	141357
					6125,00	6212,95	24500	24852		10471	
3	С123-061703-1105 2306-1703-1105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	11939,00	--	47756	--	47756	--	51576
					--	--	--	--		3820	
4	Ц13-080303-0301 1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ограничители. Установка	шт.	6	1496,13	2,76	8977	17	470	6113	16297
					1415,00	--	8490	--		1207	
5	С124-040207-4302 2404-0207-4302 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения	шт.	6	6275,00	--	37650	--	37650	--	40662
					--	--	--	--		3012	
		Силовое электрооборудование 0,4кВ									
6	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2015	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ . Монтаж оборудования	шт.	6	49250,55	7946,86	295503	47681	5272	186195	520234
					40425,00	2675,75	242550	16055		38536	
7	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	60	656,86	97,75	39411	5865	1206	26579	71269
					539,00	76,25	32340	4575		5279	
8	Ц13-080101-1708 1308-0101-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	шт.	30	5608,47	1898,65	168254	56960	37794	68626	255830
					2450,00	727,11	73500	21813		18950	
9	С124-040103-0205 2404-0103-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО 1-2,5 У3 ГОСТ 19797-85	шт.	30	1168,00	--	35040	--	35040	--	37843
					--	--	--	--		2803	
10	Ц13-080101-0601 1308-0101-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	37527,27	9875,72	225164	59254	48310	99709	350862
					19600,00	3480,75	117600	20885		25990	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С123-070503-0310 2307-0503-0310 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока 1000/5А	шт.	6	6781,00	--	40686	--	40686	--	43941
					--	--	--	--		3255	
12	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1212,47	83,39	2425	167	43	1638	4388
					1107,51	29,75	2215	60		325	
13	С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	2	48652,00	--	97304	--	97304	--	105088
					--	--	--	--		7784	
		Заземление ТП-10/0,4 кВ									
14	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50	265,38	22,13	13269	1106	2667	7041	21934
					189,92	5,65	9496	283		1625	
15	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	2952,99	164,24	118120	6570	78314	25129	154709
					830,90	41,65	33236	1666		11460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2013722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата	Тенге					718146			
		РАЗДЕЛ 2.Опоры ж/б ВЛЗ-10кВ									
		Кабельные изделия									
16	Е11-330204-0207 1133-0204-0207 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	2,28	91403,13	9051,48	208399	20637	2998	155587	393105
					81037,00	4263,00	184764	9720		29119	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				393105				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					194484			
		РАЗДЕЛ 3.КЛ-10кВ									
17	Е11-010101-0404 1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	13,68	154,23	146,98	2110	2011	--	630	2959
					7,25	56,70	99	776		219	
18	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	198	489,62	416,12	96944	82391	--	31642	138872
					73,50	148,45	14553	29394		10287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	232	326,15	150,79	75666	34984	9420	29965	114082
					134,75	44,64	31262	10356		8450	
20	Ц13-080201-2609 1308-0201-2609 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж без заливки кожуха массой	шт.	2	12048,26	500,34	24097	1001	1046	16133	43448
					11025,00	178,50	22050	357		3218	
21	С123-061703-1506 2306-1703-1506 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, сеч кабеля 70мм2	шт.	2	37170,00	--	74340	--	74340	--	80287
					--	--	--	--		5947	
22	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	178,00	--	1780	--	1780	--	1922
					--	--	--	--		142	
23	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	17	420,00	--	7140	--	7140	--	7711
					--	--	--	--		571	
24	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	198	427,07	353,57	84561	70008	--	28461	122063
					73,50	126,14	14553	24976		9042	
25	С121-030101-0103 2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,643	25553,00	--	41984	--	41984	--	45342
					--	--	--	--		3359	
26	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	33	310,05	142,71	10232	4709	1480	3918	15281
					122,50	42,38	4043	1399		1132	
27	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,03	135461,00	--	4064	--	46	3054	7687
					133931,00	--	4018	--		569	
28	СПрайс СТПРАЙС	Трубы DKC D 127 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	30	1661,61	--	49848	--	49848	--	53836
					--	--	--	--		3988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	**Ц13-080206-1704 1308-0206-1704 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка**	**м**	**3**	**891,27**	**132,92**	**2674**	**399**	**245**	**1555**	**4567**
					676,59	**43,14**	**2030**	**129**		**338**	
30	**С123-010301-0143 2301-0301-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные , D 76 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**3**	**1845,00**	**--**	**5535**	**--**	**5535**	**--**	**5978**
					--	**--**	**--**	**--**		**443**	
31	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**27,36**	**31,95**	**31,95**	**874**	**874**	**--**	**233**	**1195**
					--	**11,81**	**--**	**323**		**89**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**645231**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**160317**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**3077058**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**859**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1072946**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1 на Наружные сети. Наружные тепловые сети

РАЗДЕЛ 2.Тепловые камеры

Фасад

1	**Е11-150404-0404 1115-0404-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска за 2 раза кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,5**	**234,33**	**--**	**820**	**--**	**135**	**548**	**1478**
					195,76	**--**	**685**	**--**		**109**	

Крыльцо Кр-1

2	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,7**	**18571,88**	**1162,00**	**13000**	**813**	**11490**	**793**	**14897**
					995,22	**249,41**	**697**	**175**		**1103**	
3	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,008**	**13925,74**	**1296,22**	**111**	**10**	**--**	**96**	**224**
					12597,60	**549,50**	**101**	**4**		**17**	
4	**С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,008**	**260353,00**	**--**	**2083**	**--**	**2083**	**--**	**2249**
					--	**--**	**--**	**--**		**167**	
5	**Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,6**	**4227,80**	**69,38**	**15220**	**250**	**10902**	**3930**	**20682**
					1129,96	**31,44**	**4068**	**113**		**1532**	

Козырек 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,12729	51845,44	23286,92	6599	2964	397	2814	10167
					25438,00	6602,07	3238	840		753	
7	С121-060801-0302 2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,12729	461467,00	--	58740	--	58740	--	63439
					--	--	--	--		4699	
8	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2,8	6867,38	96,53	19229	270	13951	4673	25814
					1788,66	25,41	5008	71		1912	
9	С121-100102-0212 2110-0102-0212 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	1,2	652,00	--	782	--	782	--	845
					--	--	--	--		63	
10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,7	84,62	2,25	482	13	235	162	696
					41,03	0,25	234	1		52	
11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,7	75,22	1,60	429	9	283	95	566
					23,98	0,25	137	1		42	
			Отмостка								
12	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,02	206,58	28,97	211	30	112	75	309
					67,49	10,78	69	11		23	
13	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,53	7792,90	1545,98	11923	2365	4893	5354	18659
					3048,84	673,75	4665	1031		1382	
14	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,51	5678,45	901,48	2896	460	1001	1525	4775
					2813,59	367,50	1435	187		354	
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В-15 Устройство	м3	0,51	20109,78	1077,74	10256	550	9115	641	11768
					1158,30	222,09	591	113		872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				176568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23476			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				176568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23476			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-2 на Наружные сети. Наружные сети водопровода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка указателя. Установка**	**изделие**	**1**	**827,36 614,72**	**99,07 48,01**	**827 615**	**99 48**	**113**	**596 114**	**1538**
2	**С123-080304-0502 2308-0304-0502 РСНБ РК 2015**	**Флуоресцентный указатель пожарного гидранта(прим)**	**шт.**	**1**	**932,00 --**	**-- --**	**932 --**	**-- --**	**932**	**-- 75**	**1007**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**2544**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**663**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5-1 на Наружное видеонаблюдение.

1	**Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство**	**шт**	**1**	**2973,88 2930,00**	**43,88 12,25**	**2974 2930**	**44 12**	**--**	**1795 381**	**5150**
2	**С123-080502-0406 2308-0502-0406 РСНБ РК 2015**	**IP видеорегистратор 16-канальный модели NVR8004x-16, типа EverFocus**	**шт.**	**1**	**278008,00 --**	**-- --**	**278008 --**	**-- --**	**278008**	**-- 22241**	**300249**
3	**С123-080505-1001 2308-0505-1001 РСНБ РК 2015**	**Монитор жидкокристалический 23, модели Samsung S23C350H**	**шт.**	**1**	**71166,00 --**	**-- --**	**71166 --**	**-- --**	**71166**	**-- 5693**	**76859**
4	**С123-080505-0702 2308-0505-0702 РСНБ РК 2015**	**Диск жесткий HDD Western DigitalPurple, объем памяти 4000 ГБ**	**шт.**	**1**	**77128,00 --**	**-- --**	**77128 --**	**-- --**	**77128**	**-- 6170**	**83298**
5	**Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**10**	**3847,79 3842,13**	**5,66 --**	**38478 38421**	**57 --**	**--**	**27663 5291**	**71433**
6	**С123-080501-2151 2308-0501-2151 РСНБ РК 2015**	**Видеокамера уличная модели EZ333e, типа EverFocus**	**шт.**	**10**	**26835,00 --**	**-- --**	**268350 --**	**-- --**	**268350**	**-- 21468**	**289818**
7	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля**	**шт**	**2**	**6785,31 6600,00**	**1,82 --**	**13571 13200**	**4 --**	**367**	**8052 1730**	**23352**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-080505-0511 2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения	шт.	1	21824,00	--	21824	--	21824	--	23570
					--	--	--	--		1746	
9	С123-080306-0312 СТ123-080306-0312	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS1500VA	шт.	1	163962,00	--	163962	--	163962	--	163962
					--	--	--	--		--	
10	Ц13-100408-0601 1310-0408-0601 РСНБ РК 2015	Шкаф серверный. Монтаж оборудования	шт.	1	56227,98	131,64	56228	132	456	33963	97406
					55640,00	36,75	55640	37		7215	
11	С123-070201-0913 2307-0201-0913 РСНБ РК 2015	Шкаф серверный ШС19-6U (600Х450)	шт.	1	38647,00	--	38647	--	38647	--	41739
					--	--	--	--		3092	
12	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	2	517,08	0,81	1034	2	367	405	1555
					332,36	--	665	--		115	
13	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0306	189414,00	--	5796	--	5796	--	6260
					--	--	--	--		464	
14	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным	м	30	517,08	0,81	15512	24	5517	6082	23322
					332,36	--	9971	--		1728	
15	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,0306	68334,00	--	2091	--	2091	--	2258
					--	--	--	--		167	
16	С123-061709-0404 2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор	шт.	20	278,00	--	5560	--	5560	--	6005
					--	--	--	--		445	
17	С123-080505-0612 2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем питания для видеокамер	шт.	10	103,00	--	1030	--	1030	--	1112
					--	--	--	--		82	
18	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	28	92,18	1,67	2581	47	540	1448	4351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					71,22	0,60	1994	17		322	
19	Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный	м	18	259,12	33,55	4664	604	2137	1512	6670
					106,83	9,82	1923	177		494	
20	С123-061710-0108 2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	16	159,00	--	2544	--	2544	--	2748
					--	--	--	--		204	
21	С123-061710-0110 2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	2	282,00	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--		45	
22	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	399,00	15,09	3990	151	1228	1904	6365
					261,14	3,27	2611	33		472	
23	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	10	44,00	--	440	--	440	--	475
					--	--	--	--		35	
24	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	3	626,00	--	1878	--	1878	--	2028
					--	--	--	--		150	
		Сигнальная кабельная линия от ВРдо В1В10 в траншее									
25	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	81,605	177,96	171,13	14522	13965	--	2130	17984
					6,83	29,42	557	2401		1332	
26	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	м3	4,295	1831,37	--	7866	--	--	5663	14611
					1831,37	--	7866	--		1082	
27	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	375	92,18	1,67	34568	625	7235	19390	58275
					71,22	0,60	26708	223		4317	
28	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	975	41,29	0,83	40260	813	16300	16874	61705
					23,74	0,30	23147	290		4571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	372	281,45	11,86	104699	4413	29636	51984	169217
					189,92	4,17	70650	1549		12535	
30	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	287	170,00	--	48790	--	48790	--	52693
					--	--	--	--		3903	
31	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	85	233,00	--	19805	--	19805	--	21389
					--	--	--	--		1584	
32	С123-060407-0603 2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,8823	189414,00	--	167120	--	167120	--	180490
					--	--	--	--		13370	
33	С123-061623-0202 2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,00306	68334,00	--	209	--	209	--	226
					--	--	--	--		17	
34	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,099	105670,00	--	10461	--	10461	--	11298
					--	--	--	--		837	
35	С123-060128-0402 2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,088	231442,00	--	20367	--	20367	--	21996
					--	--	--	--		1629	
36	С123-060128-0403 2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,295	360495,00	--	106346	--	106346	--	114854
					--	--	--	--		8508	
37	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,2	724,82	--	16091	--	--	11585	29890
					724,82	--	16091	--		2214	
38	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	63,7	177,96	171,13	11336	10901	--	1662	14038
					6,83	29,42	435	1874		1040	
		Трубостойка для монтожа видеокамер									
39	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015	Стойка, закрепляемые на фундаментах . Монтаж	т конструкций	0,01743	101355,63	2493,07	1767	43	25	1179	3181
					97470,00	574,00	1699	10		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С123-010301-0121 2301-0301-0121 РСНБ РК 2015	Трубы стальные D 45 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	5	1146,00	--	5730	--	5730	--	6188
					--	--	--	--		458	
41	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00078	275833,00	--	215	--	215	--	232
					--	--	--	--		17	
42	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Бетонирование стойки	м3	0,028	22522,20	1129,97	631	32	458	134	826
					5027,40	245,21	141	7		61	
		Сопутствующие работы									
43	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	2	57,22	0,89	114	2	1	81	211
					56,33	--	113	--		16	
44	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	4	55,03	0,86	220	3	--	156	406
					54,17	--	217	--		30	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2020308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					281607			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-5 на Наружные сети. Колодец-жироуловитель											
		Устройство смотровых колодцев									
1	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	8,075	177,96	171,13	1437	1382	--	211	1780
					6,83	29,42	55	238		132	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	м3	0,425	1831,37	--	778	--	--	560	1446
					1831,37	--	778	--		107	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	2,86	31,95	31,95	91	91	--	24	125
					--	11,81	--	34		9	
4	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разравнивание оставшегося грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	5,54	56,15	56,15	311	311	--	70	411
					--	17,50	--	97		30	
5	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка дна и откосов выемок вручную в грунтах 2 группы	м2	1,44	132,35	--	191	--	--	137	354
					132,35	--	191	--		26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,14	34548,98	9851,98	39386	11231	10352	22037	66336
					15616,49	3909,15	17803	4456		4914	
7	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7336,00	--	14672	--	14672	--	15846
					--	--	--	--		1174	
8	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1479,00	--	1479	--	1479	--	1597
					--	--	--	--		118	
9	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2763,00	--	2763	--	2763	--	2984
					--	--	--	--		221	
10	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11836,00	--	11836	--	11836	--	12783
					--	--	--	--		947	
11	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11226,00	--	11226	--	11226	--	12124
					--	--	--	--		898	
12	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21260,00	--	21260	--	21260	--	22961
					--	--	--	--		1701	
13	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04573	584822,00	--	26744	--	26744	--	28883
					--	--	--	--		2140	
14	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки деревянная. Устройство	м2 перегородок	0,032	4204,75	60,97	135	2	98	32	180
					1099,56	24,82	35	1		13	
15	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлической лестницы	т	0,0158	521309,00	--	8237	--	8237	--	8896
					--	--	--	--		659	
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная горловины колодца. Устройство	м3	0,55	18616,50	1077,74	10239	593	9009	691	11804
					1158,30	222,09	637	122		874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для создания уклона. Устройство	м3	0,039	16505,10	1077,74	644	42	557	49	748
					1158,30	222,09	45	9		55	
18	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	1905,81	1217,82	3812	2436	--	2040	6320
					687,99	342,50	1376	685		468	
19	С123-020403-0707 2302-0403-0707 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	503,00	--	503	--	503	--	543
					--	--	--	--		40	
20	С123-020403-0710 2302-0403-0710 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 160x160 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	838,00	--	838	--	838	--	905
					--	--	--	--		67	
21	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2780,78	--	2781	--	754	1986	5148
					2026,80	--	2027	--		381	
22	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 200 мм	сальник	1	5215,67	--	5216	--	2559	2604	8445
					2657,36	--	2657	--		626	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				210621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					31246			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-6 на Наружные сети. Насосная станция 1-подъема над водозаборной скважиной

1	Е11-010101-0321 1101-0101-0321 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3	95	175,30	170,71	16654	16217	--	2804	21014
					4,60	36,39	437	3457		1557	
2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	м3	5	2949,22	--	14746	--	--	10617	27392
					2949,22	--	14746	--		2029	
3	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	12	132,35	--	1588	--	--	1144	2950
					132,35	--	1588	--		219	
4	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,93	33750,81	8498,46	65139	16402	30509	24642	96963
					9444,76	3452,05	18228	6662		7182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31113,00	--	62226	--	62226	--	67204
					--	--	--	--		4978	
6	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	19182,00	--	19182	--	19182	--	20717
					--	--	--	--		1535	
7	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	34535,00	--	34535	--	34535	--	37298
					--	--	--	--		2763	
8	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1479,00	--	1479	--	1479	--	1597
					--	--	--	--		118	
9	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18977,00	--	18977	--	18977	--	20495
					--	--	--	--		1518	
10	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость металлической лестницы	т	0,02352	521309,00	--	12261	--	12261	--	13242
					--	--	--	--		981	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Замок из бетона В10. Устройство	м3	0,3	19093,86	1077,74	5728	323	5058	377	6593
					1158,30	222,09	347	67		488	
12	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 30 мм. Устройство	м2 стяжки	6,7	642,25	27,02	4303	181	1997	2080	6893
					317,20	13,03	2125	87		511	
13	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	13,52	82,76	4,60	1119	62	1004	77	1292
					3,92	2,15	53	29		96	
14	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей (для сейсмостойкости)	1т	0,03708	387626,96	1224,96	14373	45	6061	7540	23667
					222948,00	519,75	8267	19		1753	
15	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Бетонные опоры. Устройство	м3	0,03	22522,20	1129,97	676	34	491	144	885
					5027,40	245,21	151	7		66	
16	Е11-220101-0101 1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм	км трубопровода	0,001	330282,67	6740,71	330	7	14	310	691
					309420,00	3351,25	309	3		51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С123-011201-1101 2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100	м	1	961,00	--	961	--	961	--	1038
					--	--	--	--		77	
18	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка при проходе труб через стены диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2780,78	--	2781	--	754	1986	5148
					2026,80	--	2027	--		381	
19	Е11-410103-0105 1141-0103-0105 РСНБ РК 2015	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	м2	12,05	763,31	1,22	9198	15	2556	5235	15588
					549,94	--	6627	--		1155	
20	Е11-410103-0107 1141-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	12,05	737,48	1,22	8887	15	1813	5577	15621
					585,85	--	7059	--		1157	
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки горловины	м3	0,55	19147,92	1077,74	10531	593	9301	691	12120
					1158,30	222,09	637	122		898	
22	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	40	56,15	56,15	2246	2246	--	504	2970
					--	17,50	--	700		220	
23	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Разравнивание оставшегося грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	10	56,15	56,15	562	562	--	126	743
					--	17,50	--	175		55	
		Крышка деревянная утепленная									
24	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка щитов (крышка)	м2	0,225	307,11	116,29	69	26	--	49	127
					190,83	49,51	43	11		9	
25	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса . Установка	м3 древесины в конструкции	0,0038	92817,15	987,43	353	4	264	78	465
					22297,50	441,00	85	2		34	
26	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Изоляция изделиями пенополистерола насухо	м3 изоляции	0,0225	13941,88	1605,60	314	36	--	224	580
					12336,28	735,00	278	17		43	
27	С121-110401-0302 2111-0401-0302 РСНБ РК 2015	Плиты пенополистирола	м3	0,0225	22612,00	--	509	--	509	--	549
					--	--	--	--		41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	0,225	2772,08	6,03	624	1	468	140	825
					688,81	2,57	155	1		61	
29	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Ручка.Сталь арматурная диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00012	202229,00	--	24	--	24	--	26
					--	--	--	--		2	
РАЗДЕЛ 1.Оборудование											
30	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2502,97	--	2503	--	2215	283	3009
					288,46	--	288	--		223	
31	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1885,47	78,03	7542	312	1322	5994	14619
					1476,96	36,75	5908	147		1083	
32	С123-040102-0102 2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2	27295,00	--	54590	--	54590	--	58957
					--	--	--	--		4367	
33	С123-040102-0104 2304-0102-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	43383,00	--	43383	--	43383	--	46854
					--	--	--	--		3471	
34	С123-041001-0209 2304-1001-0209 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый , DN 100	шт.	1	69744,00	--	69744	--	69744	--	75324
					--	--	--	--		5580	
35	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	115629,24	52,02	115629	52	113753	1830	126856
					1824,12	24,50	1824	25		9397	
36	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,031	436102,89	78538,58	13519	2435	501	11373	26883
					341376,00	29188,10	10583	905		1991	
37	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1412746,29	640723,33	1413	641	95	878	2474
					677376,00	209331,40	677	209		183	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С123-010201-0174 2301-0201-0174 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 5,5 мм ГОСТ 10705-80	м	31	2640,00	--	81840	--	81840	--	88387
					--	--	--	--		6547	
39	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	9049,00	--	1810	--	1810	--	1955
					--	--	--	--		145	
40	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02872	1285776,16	465417,20	36927	13367	10403	16938	58175
					458105,50	137623,90	13157	3953		4309	
41	Е11-160901-0503 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	6019,33	154,87	6019	155	3870	1978	8637
					1994,16	24,50	1994	25		640	
42	С123-030301-0307 2303-0301-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч	шт.	1	204631,00	--	204631	--	204631	--	221001
					--	--	--	--		16370	
43	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,8	156,03	2,51	281	5	220	39	346
					31,37	0,37	56	1		26	
44	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,8	89,95	1,60	162	3	116	30	207
					23,98	0,25	43	--		15	
45	Ц13-070403-0409 1307-0403-0409 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем,. Монтаж оборудования	шт.	1	217646,70	106536,60	217647	106537	12614	83354	325081
					98496,00	38150,00	98496	38150		24080	
46	51-020110-0103 5102-0110-0103 РСНБ РК 2015	Насос скважинный ЭЦВ8-16-40	шт.	2	124500,00	--	249000	--		--	249000
					--	--	--	--	249000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1307765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата	Тенге					176441			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1732460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
		Сметная заработная плата	Тенге					250964			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2-1 на Скважина

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-040101-0210 1104-0101-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.6 Кзтр=1,4, Кэм=1,4, Кмр=1,4[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы. Применение долот диаметром до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4; к расходу материалов (кроме долот) - 1,4**	**м бурения**	**70**	**85116,67**	**56071,23**	**5958167**	**3924986**	**40351**	**2581118**	**9222428**
					28469,00	**14911,14**	**1992830**	**1043780**		**683143**	
		Прочие									
2	**Е11-040201-0204 1104-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**70**	**4013,51**	**2325,81**	**280946**	**162807**	**2376**	**134019**	**448162**
					1653,75	**598,68**	**115763**	**41907**		**33197**	
3	**Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	**м труб**	**15**	**1032,81**	**655,56**	**15492**	**9833**	**496**	**6611**	**23872**
					344,23	**174,30**	**5163**	**2615**		**1768**	
4	**Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Разглаживание скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**сутки откачки**	**1**	**315409,84**	**235705,54**	**315410**	**235706**	**--**	**127393**	**478227**
					79704,30	**70169,75**	**79704**	**70170**		**35424**	
5	**Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**сутки откачки**	**2**	**315409,84**	**235705,54**	**630820**	**471411**	**--**	**254786**	**956454**
					79704,30	**70169,75**	**159409**	**140340**		**70848**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**11129143**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2678**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3651680**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1 на Благоустройство

РАЗДЕЛ 1.Покрытие площадок

Тип4

1	**СПрайс СТПРАЙС**	**Синтетическое тартановое покрытие полиуретан Н 0,012м**	**м2**	**314,1**	**6700,00**	**--**	**2104470,00**	**--**	**2104470,00**	**--**	**2272827,60**
					--	**--**	**--**	**--**		**168357,60**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2272827,60**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**2272828**				

всего по смете: 4932100,24
оборудование: -4406867,00

ИТОГО ПО АКТУ:					525 233			
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		1,2%	6303	531 536			
Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,35%	7176	615 712			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с непредвиденными работами		Тенге		2%	12314	705 026				
	Итого с НДС						84 603				
	Итого с понижающим коэффициентом						**710 666,21**				

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Кусмолданова С.Р.**

Технадзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Эксперт по техническому надзору _____ **Иманбеков Е.**

Подрядчик: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**