Заказчик **ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"**

Подрядчик **Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"**

Объект **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"**

Договор подряда **Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат №11 на 3 августа 2020 года

№	Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					Налог на добавленную стоимость за отчетный месяц	
		С начала строительства по отчетный период включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах	Из них			За отчетный месяц
					В отчетном месяце	По монтажу оборудования		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
1	Общестроительные работы	872 705 565,96	32 020 000,00				3 430 714,29	32 020 000,00
2	Удержание аванса 30%	100 470 208,19						
3	Удержание 5%	34 793 173,17	1 601 000,00					1 601 000,00
4	**Итого к оплате**	**737 442 184,60**	**30 419 000,00**					**30 419 000,00**

"ЗАКАЗЧИК"
ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Ибраева Р.М.**

"ПОДРЯДЧИКИ"
ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**

Заказчик ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"
Подрядчик Консорциум: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн" и ТОО "Талас-Құрылыс"
Объект Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Ескельдинская центральная районная больница"
Договор подряда Договор о государственных закупках работ №247 от 04.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ №11 на 3 августа 2020года

Составлен(а) в текущих ценах 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1.Общестроительные работы. Стационар											
РАЗДЕЛ 7.Прочие											
		Отмостка									
1	**Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**23,784**	**7792,90**	**1545,98**	**185346**	**36770**	**76062**	**83226**	**290058**
					3048,84	**673,75**	**72514**	**16024**		**21486**	
2	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**297,3**	**1272,36**	**93,64**	**378272**	**27839**	**338196**	**22283**	**432599**
					41,16	**28,24**	**12237**	**8395**		**32044**	
3	**Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301**	**м2 покрытия**	**594,6**	**141,60**	**0,02**	**84194**	**13**	**84115**	**71**	**91006**
					0,11	**--**	**66**	**--**		**6741**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**647812**	**64621**	**498373**	**105580**	**813663**
							84816	**24420**	**--**	**60271**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**647812**				
	Материалы		Тенге				**498375**				
	Всего заработная плата		Тенге					**109236**			
		Накладные расходы	Тенге				**105579**				
		Сметная прибыль	Тенге				**60271**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**813662**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**
		Сметная заработная плата	Тенге					**109236**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**813662**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**105**
		Сметная заработная плата	Тенге					**109236**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 8.Оборудование для адоптации маломобильных групп населения											
4	**Ц13-100405-0103 1310-0405-0103 РСНБ РК 2015**	**Кнопка. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**12**	**941,00**	**--**	**11292**	**--**	**--**	**6888**	**19635**
					941,00	**--**	**11292**	**--**		**1454**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			**Тенге**				**11292**	**--**	**--**	**6888**	**19635**
							11292	**--**	**--**	**1454**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**11292**				
Всего заработная плата			Тенге					**11292**			
		Накладные расходы	Тенге				**6888**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1454**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**19635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11292**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**19635**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11292**			
Локальная смета №2-1-4.Внутренний водопровод,канализация. Стационар											
РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование											
5	**Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**7**	**2933,60**	**327,97**	**20535**	**2296**	**1518**	**17439**	**41012**
					2388,75	**153,39**	**16721**	**1074**		**3038**	
6	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**117**	**2690,03**	**83,67**	**314733**	**9790**	**25459**	**278513**	**640706**
					2388,75	**40,29**	**279484**	**4714**		**47460**	
7	**Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**10**	**1399,85**	**50,79**	**13999**	**508**	**3568**	**9963**	**25878**
					992,25	**24,33**	**9923**	**243**		**1917**	
8	**Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**6**	**1668,12**	**207,56**	**10009**	**1245**	**1487**	**7716**	**19143**
					1212,75	**99,55**	**7277**	**597**		**1418**	
9	**Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**3**	**7421,35**	**32,05**	**22264**	**96**	**20477**	**1702**	**25883**
					563,50	**15,33**	**1691**	**46**		**1917**	
10	**Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015**	**Биде. Установка**	**комплект**	**2**	**3806,45**	**112,28**	**7613**	**225**	**650**	**6708**	**15467**
					3368,75	**53,76**	**6738**	**108**		**1146**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**389153**	**14159**	**53159**	**322041**	**768089**
							321832	**6782**	**--**	**56896**	
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**389153**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**53161**				
	Всего заработная плата		Тенге					**328614**			
		Накладные расходы	Тенге				**322041**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56896**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**768089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**269**
		Сметная заработная плата	Тенге					**328614**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**768089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**269**
		Сметная заработная плата	Тенге					**328614**			
Локальная смета №2-1-5.Электромонтажные работы. Стационар											
11	**Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**501**	**2290,89**	**825,57**	**1147737**	**413608**	**102734**	**640287**	**1931065**
					1260,27	**514,75**	**631395**	**257892**		**143042**	
12	**Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**186**	**1803,15**	**719,07**	**335386**	**133748**	**24054**	**191537**	**569077**
					954,75	**475,48**	**177584**	**88440**		**42154**	
13	**Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015**	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**70**	**1265,22**	**141,27**	**88566**	**9889**	**5607**	**54290**	**154284**
					1043,86	**33,32**	**73070**	**2332**		**11428**	
14	**Ц13-080305-0201 1308-0305-0201 РСНБ РК 2015**	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**643,34**	**11,34**	**1930**	**34**	**25**	**1355**	**3548**
					623,77	**3,57**	**1871**	**11**		**263**	
15	**Ц13-080305-1401 1308-0305-1401 РСНБ РК 2015**	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**1**	**853,12**	**11,03**	**853**	**11**	**27**	**589**	**1557**
					814,72	**2,98**	**815**	**3**		**115**	
16	**Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**422**	**457,93**	**3,34**	**193247**	**1408**	**9189**	**131870**	**351126**
					432,82	**1,19**	**182650**	**502**		**26009**	
17	**Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**37**	**469,36**	**4,23**	**17366**	**157**	**253**	**12240**	**31975**
					458,28	**1,19**	**16956**	**44**		**2369**	
		Щиток розеточный операционный									
18	**Ц13-080205-1002 1308-0205-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Щиток до трех групп. Установка в нише цоколя**	**шт.**	**1**	**2910,15**	**1084,07**	**2910**	**1084**	**280**	**1391**	**4646**
					1545,84	**386,75**	**1546**	**387**		**344**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2561,19	24,87	10245	99	5318	3476	14819
					1207,00	--	4828	--		1098	
20	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	469,36	4,23	3286	30	48	2316	6049
					458,28	1,19	3208	8		448	
21	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	38	430,34	3,40	16353	129	261	11518	30101
					420,09	0,89	15963	34		2230	
22	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	286	385,45	3,34	110238	954	3701	76265	201422
					369,17	1,19	105583	340		14920	
23	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	150	385,45	3,34	57817	500	1941	39999	105641
					369,17	1,19	55376	179		7825	
24	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3109,15	348,49	2,50	1083505	7778	485237	427151	1631508
					189,92	0,89	590490	2775		120852	
25	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8635	92,18	1,67	795996	14401	166610	446488	1341883
					71,22	0,60	614985	5138		99399	
26	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4537,5	399,00	15,09	1810460	68485	557052	863836	2888239
					261,14	3,27	1184923	14849		213944	
27	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3763,65	399,00	15,09	1501694	56805	462049	716512	2395663
					261,14	3,27	982840	12317		177457	
28	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	333,85	501,29	33,82	167356	11291	41144	85103	272656
					344,23	9,82	114921	3278		20197	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге				7344944	720411	1865530	3706223	11935259
							4759003	388528	--	884094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**7344944**				
	Материалы		Тенге				**1865530**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5147530**			
		Накладные расходы	Тенге				**3706222**				
		Сметная прибыль	Тенге				**884093**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**11935259**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4289**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5147530**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**11935259**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4289**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5147530**			
Локальная смета №2-1-7.Видеонаблюдение. Стационар											
29	**Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство**	**шт**	**2**	**2973,88 2930,00**	**43,88 12,25**	**5948 5860**	**88 25**	**--**	**3590 763**	**10300**
30	**Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**	**камера**	**32**	**3847,79 3842,13**	**5,66 --**	**123129 122948**	**181 --**	**--**	**88523 16932**	**228584**
31	**Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015**	**Аппаратура цветного телевидения. Видеоконтрольное устройство**	**шт**	**32**	**2973,88 2930,00**	**43,88 12,25**	**95164 93760**	**1404 392**	**--**	**57433 12208**	**164805**
32	**Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015**	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питанияи контроля**	**шт**	**2**	**6785,31 6600,00**	**1,82 --**	**13571 13200**	**4 --**	**367**	**8052 1730**	**23352**
33	**Ц13-100408-0601 1310-0408-0601 РСНБ РК 2015**	**Шкаф серверный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**56227,98 55640,00**	**131,64 36,75**	**56228 55640**	**132 37**	**456**	**33963 7215**	**97406**
34	**Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015**	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным**	**м**	**1220**	**517,08 332,36**	**0,81 --**	**630834 405479**	**984 --**	**224371**	**247342 70254**	**948430**
35	**Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015**	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным**	**м**	**880**	**517,08 332,36**	**0,81 --**	**455028 292477**	**710 --**	**161841**	**178411 50675**	**684113**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	**Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**340**	**92,18**	**1,67**	**31342**	**567**	**6560**	**17580**	**52836**
					71,22	**0,60**	**24215**	**202**		**3914**	
37	**Ц13-080206-0701 1308-0206-0701 РСНБ РК 2015**	**Профиль перфорированный монтажный**	**м**	**340**	**259,12**	**33,55**	**88099**	**11405**	**40372**	**28555**	**125987**
					106,83	**9,82**	**36322**	**3338**		**9332**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**1499342**	**15474**	**433967**	**663449**	**2335813**
							1049901	**3994**	**--**	**173023**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1499342**				
	Материалы		Тенге				**433967**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1053895**			
		Накладные расходы	Тенге				**663449**				
		Сметная прибыль	Тенге				**173023**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2335814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**845**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1053895**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**2335814**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**845**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1053895**			
Локальная смета №2-1-7.Внутренняя телефонизация. Здание больницы											
38	**Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**602**	**92,18**	**1,67**	**55494**	**1004**	**11616**	**31127**	**93551**
					71,22	**0,60**	**42874**	**358**		**6930**	
39	**С123-060401-0526 2306-0401-0526 РСНБ РК 2015**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,04944**	**534487,00**	**--**	**26425**	**--**	**26425**	**--**	**28539**
					--	**--**	**--**	**--**		**2114**	
40	**С123-060401-0524 2306-0401-0524 РСНБ РК 2015**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,0206**	**225172,00**	**--**	**4639**	**--**	**4639**	**--**	**5010**
					--	**--**	**--**	**--**		**371**	
41	**СПрайс СТПРАЙС**	**Провод для телефонной связи КРВПМ1х2х0,4**	**м**	**550,02**	**11,61**	**--**	**6384**	**--**	**6384**	**--**	**6895**
					--	**--**	**--**	**--**		**511**	
42	**Ц13-100902-0404 1310-0902-0404 РСНБ РК 2015**	**Муфты прямые парных кабелей: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 50х2**	**шт**	**1**	**13016,97**	**2912,82**	**13017**	**2913**	**870**	**7407**	**22058**
					9234,00	**1053,50**	**9234**	**1054**		**1634**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С123-061703-0335 2306-1703-0335 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	7144,00	--	7144	--	7144	--	7716
					--	--	--	--		572	
44	Ц13-080206-1903 1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	47	557,06	43,36	26182	2038	5734	13698	43071
					391,71	13,09	18410	615		3190	
45	С123-011305-0106 2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	47	233,00	--	10951	--	10951	--	11827
					--	--	--	--		876	
46	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20	501,29	33,82	10026	676	2465	5098	16334
					344,23	9,82	6885	196		1210	
47	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	128,00	--	2560	--	2560	--	2765
					--	--	--	--		205	
48	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	524	399,00	15,09	209076	7909	64330	99758	333540
					261,14	3,27	136837	1715		24707	
49	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 15 мм	м	524	44,00	--	23056	--	23056	--	24900
					--	--	--	--		1844	
50	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная. Монтаж при открытой проводке	шт.	21	469,36	4,23	9857	89	144	6947	18148
					458,28	1,19	9624	25		1344	
51	С123-070220-0704 2307-0220-0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	21	302,00	--	6342	--	6342	--	6849
					--	--	--	--		507	
52	Ц13-080303-2506 1308-0303-2506 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная. Установка в конструкции стены	шт.	4	5783,68	130,70	23135	523	8368	10341	36154
					3561,00	29,75	14244	119		2678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	**СПрайс СТПРАЙС**	**Коробки протяжная этажная,габаритные размеры128х128х60мм**	**шт.**	**3**	**2500,00**	**--**	**7500**	**--**	**7500**	**--**	**8100**
					--	**--**	**--**	**--**		**600**	
54	**СПрайс СТПРАЙС**	**Коробки протяжная подвальная,габаритные размеры 125х150х67мм**	**шт.**	**1**	**2500,00**	**--**	**2500**	**--**	**2500**	**--**	**2700**
					--	**--**	**--**	**--**		**200**	
55	**Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015**	**Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке**	**коробка**	**3**	**3990,77**	**1151,58**	**11972**	**3455**	**1167**	**6192**	**19617**
					2450,00	**416,50**	**7350**	**1250**		**1453**	
56	**С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10**	**шт.**	**3**	**2858,00**	**--**	**8574**	**--**	**8574**	**--**	**9260**
					--	**--**	**--**	**--**		**686**	
57	**С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	**шт.**	**21**	**4420,00**	**--**	**92820**	**--**	**92820**	**--**	**100246**
					--	**--**	**--**	**--**		**7426**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			**Тенге**				**557653**	**18606**	**293589**	**180568**	**797280**
							245459	**5332**	**--**	**59058**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**504701**				
Материалы			Тенге				**94693**				
Всего заработная плата			Тенге					**250790**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**145944**				
		Накладные расходы	Тенге				**180569**				
		Сметная прибыль	Тенге				**54822**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**740092**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**211**
		Сметная заработная плата	Тенге					**250790**			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**16384**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**16384**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1311**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				**17695**				
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**36567**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**36567**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2925**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**39492**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге				**797279**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**211**
		Сметная заработная плата	Тенге					**250790**			

Локальная смета №2-1-10.Лечебные газы. Стационар

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	Ц13-340113-0301 1334-0113-0301 РСНБ РК 2015	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода. Монтаж оборудования	комплект	1	157966,00	--	157966	--	556	96020	274305
					157410,00	--	157410	--		20319	
59	51-040104-0301 5104-0104-0301 РСНБ РК 2015	Редукционный шкаф	комплект	1	2480351,00	--	2480351	--		--	2480351
					--	--	--	--	2480351	--	
60	Ц13-340113-0305 1334-0113-0305 РСНБ РК 2015	Панель сигнальная . Монтаж оборудования	комплект	4	3561,00	--	14244	--	--	8689	24767
					3561,00	--	14244	--		1835	
61	Прайс	Контрольно распределительный блок с блоком аварийной сигнализации КОУ-МГ-АМС	шт	3	6107,14	--	18321	--		--	18321
					--	--	--	--	18321	--	
62	Прайс	Блок аварийной сигнализации	шт	1	89241,07	--	89241	--		--	89241
					--	--	--	--	89241	--	
63	Ц13-120104-0101 1312-0104-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	138,5	1096,84	86,13	151912	11930	4252	85837	256769
					980,00	36,00	135730	4986		19020	
64	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная ф 8х1 мм	м	89	1686,96	--	150139	--	150139	--	162150
					--	--	--	--		12011	
65	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная ф 10х1 мм	м	25	2088,65	--	52216	--	52216	--	56394
					--	--	--	--		4177	
66	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная ф 18х2 мм	м	24,5	4077,64	--	99902	--	99902	--	107894
					--	--	--	--		7992	
67	Ц13-120104-0102 1312-0104-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	3,5	1335,59	35,39	4675	124	263	2649	7909
					1225,00	15,77	4288	55		586	
68	СПрайс СТПРАЙС	Труба медная ф 20х2,5 мм	м	3,5	6022,80	--	21080	--	21080	--	22766
					--	--	--	--		1686	
69	С123-040909-0103 2304-0909-0103 РСНБ РК 2015	Краны стальные сварны, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8303,00	--	16606	--	16606	--	17934
					--	--	--	--		1328	
70	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	105	542,00	--	56910	--	56910	--	61463

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		4553	
71	Е11-160401-0101 1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2231,26	37,70	33469	566	22543	10350	47324
					690,70	13,35	10360	200		3505	
72	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	11	500,00	--	5500	--	5500	--	5940
					--	--	--	--		440	
73	С123-010302-0408 2301-0302-0408 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, D 20 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	4	3791,00	--	15164	--	15164	--	16377
					--	--	--	--		1213	
74	Ц13-340113-0201 1334-0113-0201 РСНБ РК 2015	Функциональная консоль. Монтаж оборудования	комплект	16	10860,00	--	173760	--	--	105994	302134
					10860,00	--	173760	--		22380	
75	Прайс	Функциональная консоль серии "ОЗОН" МК-НД-800-С1	шт.	16	116071,43	--	1857143	--		--	1857143
					--	--	--	--	1857143	--	
76	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	157	508,84	--	79887	--	1831	76494	168892
					497,17	--	78056	--		12511	
77	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопровод диаметром . Продувка воздухом	км трубопровода	0,157	360738,32	298513,70	56636	46867	918	17754	80341
					56376,00	67892,74	8851	10659		5951	
78	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории . Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	30549,97	28161,22	30550	28161	--	7354	40936
					2388,75	5692,75	2389	5693		3032	
79	Е11-250128-0201 1125-0128-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы 1-4 категории . Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	4	10275,22	9331,30	41101	37325	--	10252	55461
					943,92	1872,50	3776	7490		4108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза**	**м2**	**10,8**	**84,62 41,03**	**2,25 0,25**	**914 443**	**24 3**	**447**	**308 98**	**1319**
81	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза**	**м2**	**10,8**	**75,22 23,98**	**1,60 0,25**	**812 259**	**17 3**	**536**	**181 79**	**1072**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**5608500 589565**	**125014 29088**	**448863 4445056**	**421882 126824**	**6157203**
		Стоимость оборудования	Тенге				**4445056**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**4445056**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**825894**				
		Материалы	Тенге				**5072**				
		Всего заработная плата	Тенге					**490472**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**323337**				
		Накладные расходы	Тенге				**299188**				
		Сметная прибыль	Тенге				**90007**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1215089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**425**
		Сметная заработная плата	Тенге					**490472**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**130013**				
		Материалы	Тенге				**1901**				
		Всего заработная плата	Тенге					**39565**			
		Накладные расходы	Тенге				**35848**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13269**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**179130**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39565**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**207536**				
		Материалы	Тенге				**24375**				
		Всего заработная плата	Тенге					**88616**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**94180**				
		Накладные расходы	Тенге				**86844**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23550**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**317931**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
		Сметная заработная плата	Тенге					**88616**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**6157206**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**512**
		Сметная заработная плата	Тенге					**618653**			

Локальная смета №2-2-1.Общестроительные работы. Пищеблок

РАЗДЕЛ 6.Прочие

Входная группа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**4,5**	**668,47**	**26,13**	**3008**	**118**	**2062**	**777**	**4088**
					183,99	**3,80**	**828**	**17**		**303**	
		Отмостка									
83	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийн0-песчанные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**6,75**	**4467,58**	**1545,98**	**30156**	**10435**	**31**	**22784**	**57175**
					2917,10	**673,75**	**19690**	**4548**		**4235**	
84	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**6,75**	**1401,00**	**--**	**9457**	**--**	**9457**	**--**	**10213**
					--	**--**	**--**	**--**		**757**	
85	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная В-7,5 Устройство**	**м3**	**6,75**	**18616,50**	**1077,74**	**125661**	**7275**	**110567**	**8479**	**144872**
					1158,30	**222,09**	**7819**	**1499**		**10731**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**168282**	**17828**	**122117**	**32040**	**216348**
							28337	**6064**	**--**	**16026**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**168282**				
	Материалы		Тенге				**112661**				
	Всего заработная плата		Тенге					**34401**			
	Местные материалы		Тенге				**9457**				
		Накладные расходы	Тенге				**32040**				
		Сметная прибыль	Тенге				**16026**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**216349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34401**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**216349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**36**
		Сметная заработная плата	Тенге					**34401**			
		Локальная смета №2-2-7.Внутренняя телефонизация. Пищеблок									
86	**Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**13**	**92,18**	**1,67**	**1198**	**22**	**250**	**672**	**2020**
					71,22	**0,60**	**926**	**8**		**150**	
87	**С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015**	**Кабель телефонный однопарный МКППэпЗТ 1х2х0,4**	**км**	**0,01339**	**113075,00**	**--**	**1514**	**--**	**1514**	**--**	**1635**
					--	**--**	**--**	**--**		**121**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**13**	**399,00**	**15,09**	**5187**	**196**	**1596**	**2475**	**8275**
					261,14	**3,27**	**3395**	**43**		**613**	
89	**С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 15 мм**	**м**	**13**	**44,00**	**--**	**572**	**--**	**572**	**--**	**618**
					--	**--**	**--**	**--**		**46**	
90	**Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка телефонная. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**1**	**469,36**	**4,23**	**469**	**4**	**7**	**331**	**864**
					458,28	**1,19**	**458**	**1**		**64**	
91	**С123-070220-0704 2307-0220-0704 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**1**	**302,00**	**--**	**302**	**--**	**302**	**--**	**326**
					--	**--**	**--**	**--**		**24**	
92	**С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	**шт.**	**1**	**4420,00**	**--**	**4420**	**--**	**4420**	**--**	**4774**
					--	**--**	**--**	**--**		**354**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ			**Тенге**				**13663**	**222**	**8661**	**3478**	**18512**
							4779	**51**	**--**	**1372**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**13091**				
Материалы			Тенге				**1854**				
Всего заработная плата			Тенге					**4830**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**6236**				
		Накладные расходы	Тенге				**3478**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1325**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				**17894**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4830**			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				**572**				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**572**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				**618**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**18512**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4830**			

Локальная смета №2-3-1.Общестроительные работы. Прачечная

РАЗДЕЛ 7.Прочие

Отмостка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийн0-песчанные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**9,45**	**4467,58**	**1545,98**	**42219**	**14610**	**42**	**31898**	**80045**
					2917,10	**673,75**	**27567**	**6367**		**5929**	
94	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**9,45**	**1401,00**	**--**	**13239**	**--**	**13239**	**--**	**14299**
					--	**--**	**--**	**--**		**1059**	
95	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная В-7,5 Устройство**	**м3**	**9,45**	**18616,50**	**1077,74**	**175926**	**10185**	**154795**	**11871**	**202820**
					1158,30	**222,09**	**10946**	**2099**		**15024**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**231384**	**24794**	**168076**	**43769**	**297164**
							38513	**8466**	**--**	**22012**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**231384**				
		Материалы	Тенге				**154838**				
		Всего заработная плата	Тенге					**46978**			
		Местные материалы	Тенге				**13239**				
		Накладные расходы	Тенге				**43768**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22012**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**297164**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46978**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**297164**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**49**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46978**			
Локальная смета №2-3-4.Внутренний водопровод,канализация. Прачечная											
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение									
96	**Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**3**	**892,50**	**0,14**	**2678**	**--**	**105**	**2521**	**5614**
					857,50	**--**	**2573**	**--**		**416**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2678**	**--**	**105**	**2521**	**5614**
							2573	**--**	**--**	**416**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2678**				
		Материалы	Тенге				**105**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2573**			
		Накладные расходы	Тенге				**2521**				
		Сметная прибыль	Тенге				**416**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5614**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2573**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5614**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2573**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование											
97	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**2690,03 2388,75**	**83,67 40,29**	**2690 2389**	**84 40**	**217**	**2380 406**	**5476**
98	**Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Раковины. Установка**	**комплект**	**2**	**1399,85 992,25**	**50,79 24,33**	**2800 1985**	**102 49**	**713**	**1993 383**	**5176**
99	**Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	**комплект**	**2**	**1668,12 1212,75**	**207,56 99,55**	**3336 2426**	**415 199**	**495**	**2572 473**	**6381**
100	**Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Ванны купальные стальные. Установка**	**комплект**	**1**	**2933,60 2388,75**	**327,97 153,39**	**2934 2389**	**328 153**	**217**	**2491 434**	**5859**
101	**Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	**комплект**	**2**	**14913,55 967,75**	**69,55 33,54**	**29827 1936**	**139 67**	**27752**	**1963 2543**	**34333**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**41587 11123**	**1067 509**	**29394 --**	**11399 4239**	**57225**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**41587**				
	Материалы		Тенге				**29396**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11632**			
		Накладные расходы	Тенге				**11399**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4239**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**57224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11632**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**57224**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**11632**			
Локальная смета №2-3-7.Внутренняя телефонизация. Прачечная											
102	**Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**12**	**92,18 71,22**	**1,67 0,60**	**1106 855**	**20 7**	**231**	**620 138**	**1865**
103	**С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015**	**Кабель телефонный однопарный МКППэпЗТ 1х2х0,4**	**км**	**0,012**	**113075,00 --**	**-- --**	**1357 --**	**-- --**	**1357**	**-- 109**	**1465**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**12**	**399,00**	**15,09**	**4788**	**181**	**1473**	**2285**	**7638**
					261,14	**3,27**	**3134**	**39**		**566**	
105	**С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 15 мм**	**м**	**12**	**44,00**	**--**	**528**	**--**	**528**	**--**	**570**
					--	**--**	**--**	**--**		**42**	
106	**Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015**	**Розетка телефонная. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**2**	**469,36**	**4,23**	**939**	**8**	**14**	**662**	**1728**
					458,28	**1,19**	**917**	**2**		**128**	
107	**С123-070220-0704 2307-0220-0704 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**2**	**302,00**	**--**	**604**	**--**	**604**	**--**	**652**
					--	**--**	**--**	**--**		**48**	
108	**С123-080201-0201 2308-0201-0201 РСНБ РК 2015**	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	**шт.**	**2**	**4420,00**	**--**	**8840**	**--**	**8840**	**--**	**9547**
					--	**--**	**--**	**--**		**707**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**18162**	**210**	**13047**	**3567**	**23465**
							4905	**49**	**--**	**1738**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**17634**				
		Материалы	Тенге				**1718**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4954**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**10801**				
		Накладные расходы	Тенге				**3567**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1696**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**22896**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4954**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**528**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**528**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**570**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**23467**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4954**			

Локальная смета №2-4-1.Общестроительные работы. Гараж

РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы

Потолки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	Е11-340108-0307 1134-0108-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Каркасы конструкций потолков металлических. Устройство	м2 площади	158,955939	9274,18	464,57	1474186	73846	1083538	277116	1891406
					1993,02	300,86	316802	47823		140104	
110	С121-060405-0401 2106-0405-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы подвесных потолков с подвесками и деталями крепления	т	0,3736877	439310,00	--	164165	--	164165	--	177298
					--	--	--	--		13133	
111	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	158,955939	2794,15	36,84	444146	5856	392026	43798	526980
					291,05	15,10	46264	2401		39036	
112	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2 потолков	158,955939	247,40	2,86	39326	455	1626	33713	78882
					234,31	1,35	37245	214		5843	
113	С121-050108-0208 2105-0108-0208 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	158,955939	1563,00	--	248448	--	248448	--	268324
					--	--	--	--		19876	
114	Е11-150206-0103 1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску	м2 отделываемой поверхности	131,3447037	79,52	2,21	10444	291	1752	6839	18666
					63,96	1,13	8401	148		1383	
115	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,971974	900,69	18,00	33300	666	729	25693	63713
					862,96	5,71	31905	211		4719	
116	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	88,7327375	93,00	--	8252	--	8252	--	8912
					--	--	--	--		660	
117	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	36,971974	474,36	2,80	17538	104	6802	8545	28169
					287,56	1,33	10632	49		2087	
118	Е12-110101-0107 1211-0101-0107 РСНБ РК 2015	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание . Толщина намета до 5 мм	м2	36,971974	446,25	6,04	16499	223	5	11797	30560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					440,10	3,08	16271	114		2264	
119	С122-050101-0101 2205-0101-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные клеевые СТ РК 1168-2006	кг	44,3663688	98,00	--	4348	--	4348	--	4696
					--	--	--	--		348	
120	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	62,8	474,36	2,80	29790	176	11555	14514	47848
					287,56	1,33	18059	83		3544	
	Стены										
121	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	10,0083369	2718,16	41,47	27204	415	5900	16880	47611
					2087,14	21,14	20889	212		3527	
122	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,2314464	1235,82	73,64	256101	15260	58813	155046	444039
					878,38	56,84	182028	11779		32892	
123	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	217,2397833	900,69	18,00	195666	3911	4286	150968	374365
					862,96	5,71	187469	1241		27731	
124	С122-050101-0302 2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	521,3754799	93,00	--	48488	--	48488	--	52367
					--	--	--	--		3879	
125	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	369	426,43	2,80	157354	1034	62046	75811	251819
					255,49	1,33	94274	490		18653	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				3175255	102236	2102779	820720	4315655
							970239	64766	--	319679	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3011090				
	Материалы		Тенге				1629079				
	Всего заработная плата		Тенге					1035004			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				309536				
		Накладные расходы	Тенге				820720				
		Сметная прибыль	Тенге				306545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4138355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								913
		Сметная заработная плата	Тенге					1035004			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				164165				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				164165				
		Сметная прибыль	Тенге				13133				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				177298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4315653				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								913
		Сметная заработная плата	Тенге					1035004			
		РАЗДЕЛ 6.Фасад									
126	**Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	31	3459,99	33,54	107260	1040	15390	73351	195059
					2930,00	27,70	90830	859		14449	
127	**Е11-150404-0304 1115-0404-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска за 1 раз кузбасским лаком**	**м2 окрашиваемой поверхности**	31	140,94	--	4369	--	598	3017	7977
					121,66	--	3771	--		591	
128	**Е11-150212-0203 1115-0212-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3 мм**	**м2 отделываемой поверхности**	245	3307,39	11,27	810311	2762	626529	145824	1032626
					738,86	5,15	181020	1261		76491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				921940	3802	642517	222192	1235662
							275621	2119	--	91531	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				921940				
	Материалы		Тенге				642516				
	Всего заработная плата		Тенге					277741			
		Накладные расходы	Тенге				222193				
		Сметная прибыль	Тенге				91531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1235663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					277741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1235663				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	Тенге					277741			
		РАЗДЕЛ 7.Прочие									
	Отмостка										
129	**Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийно-песчанные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	7,95	4467,58	1545,98	35517	12291	35	26834	67340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2917,10	**673,75**	**23191**	**5356**		**4988**	
130	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**7,95**	**1401,00**	**--**	**11138**	**--**	**11138**	**--**	**12029**
					--	**--**	**--**	**--**		**891**	
131	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Отмостка бетонная В-7,5 Устройство**	**м3**	**7,95**	**18616,50**	**1077,74**	**148001**	**8568**	**130225**	**9986**	**170627**
					1158,30	**222,09**	**9208**	**1766**		**12639**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**194656**	**20859**	**141398**	**36820**	**249996**
							32399	**7122**	**--**	**18518**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**194656**				
		Материалы	Тенге				**130260**				
		Всего заработная плата	Тенге					**39521**			
		Местные материалы	Тенге				**11138**				
		Накладные расходы	Тенге				**36821**				
		Сметная прибыль	Тенге				**18518**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**249995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39521**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**249995**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**41**
		Сметная заработная плата	Тенге					**39521**			
Локальная смета №2-4-2.Вентиляция. Гараж											
РАЗДЕЛ 1.Система ВЕ1-ВЕ3											
132	**Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015**	**Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка**	**дефлектор**	**3**	**11174,49**	**69,62**	**33523**	**209**	**23166**	**9983**	**46987**
					3382,72	**12,86**	**10148**	**39**		**3481**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**33523**	**209**	**23166**	**9983**	**46987**
							10148	**39**	**--**	**3481**	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**33523**				
		Материалы	Тенге				**23166**				
		Всего заработная плата	Тенге					**10187**			
		Сдача и испытание	Тенге				**493**				
		Накладные расходы	Тенге				**9983**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3481**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**46987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10187**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**46987**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10187**			
РАЗДЕЛ 2.Система В											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Система В1									
133	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
134	С123-050403-0101 2305-0403-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90	комплект	1	19516,00	--	19516	--	19516	--	21077
					--	--	--	--		1561	
135	Е11-200101-0203 1120-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,8	5378,46	39,57	4303	32	3008	1249	5996
					1578,21	15,38	1263	12		444	
136	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	1483,97	54,84	1484	55	186	1230	2931
					1242,59	12,86	1243	13		217	
		Система В2									
137	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	7363,43	155,15	7363	155	744	6365	14827
					6463,80	31,24	6464	31		1098	
138	С123-050401-0102 2305-0401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-125Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	19797,00	--	19797	--	19797	--	21381
					--	--	--	--		1584	
139	Е11-201001-0101 1120-1001-0101 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	9178,48	41,77	9178	42	7893	1231	11242
					1242,93	12,86	1243	13		833	
140	Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,89	4824,88	49,77	28419	293	17973	10063	41560
					1723,72	19,59	10153	115		3079	
141	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	т	0,017	685,00	--	12	--	12	--	13
					--	--	--	--		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	**Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**1**	**1483,97 1242,59**	**54,84 12,86**	**1484 1243**	**55 13**	**186**	**1230 217**	**2931**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**98919 28071**	**787 229**	**70059 --**	**27733 10132**	**136785**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**98919**				
	Материалы		Тенге				**30737**				
	Всего заработная плата		Тенге					**28300**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**39325**				
	Сдача и испытание		Тенге				**1374**				
		Накладные расходы	Тенге				**27734**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10132**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**136785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28300**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**136785**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**28300**			
		РАЗДЕЛ 3.Система ПЕ1									
143	**Е11-160401-0105 1116-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**	**5502,82 1255,28**	**89,81 27,86**	**22011 5021**	**359 111**	**16631**	**5030 2163**	**29204**
144	**С123-020101-0222 2302-0101-0222 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1**	**3225,00 --**	**-- --**	**3225 --**	**-- --**	**3225**	**-- 258**	**3483**
145	**Е11-200101-0401 1120-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**1,632**	**4824,88 1723,72**	**49,77 19,59**	**7874 2813**	**81 32**	**4980**	**2788 853**	**11515**
146	**С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**т**	**0,005**	**685,00 --**	**-- --**	**3 --**	**-- --**	**3**	**-- --**	**4**
147	**Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные стальные, нерегулируемые размер 150х150 мм. Установка**	**решетка**	**2**	**1483,97 1242,59**	**54,84 12,86**	**2968 2485**	**110 26**	**373**	**2461 434**	**5863**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	**Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3**	**0,05**	**43972,78**	**2373,39**	**2199**	**119**	**853**	**965**	**3417**
					24549,00	**845,25**	**1227**	**42**		**253**	
149	**С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные URSA, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	**м3**	**0,0485**	**15533,00**	**--**	**753**	**--**	**753**	**--**	**814**
					--	**--**	**--**	**--**		**60**	
150	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**2**	**590,62**	**65,03**	**1181**	**130**	**514**	**455**	**1767**
					268,60	**30,63**	**537**	**61**		**131**	
151	**С121-110403-0229 2111-0403-0229 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 140 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2**	**1996,00**	**--**	**3992**	**--**	**3992**	**--**	**4311**
					--	**--**	**--**	**--**		**319**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**44207**	**799**	**31324**	**11699**	**60378**
							12084	**273**	**--**	**4471**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8125**				
		Материалы	Тенге				**1366**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1868**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**4745**				
		Накладные расходы	Тенге				**1420**				
		Сметная прибыль	Тенге				**764**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10309**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1868**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**36082**				
		Материалы	Тенге				**21984**				
		Всего заработная плата	Тенге					**10489**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3228**				
		Сдача и испытание	Тенге				**261**				
		Накладные расходы	Тенге				**10279**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3709**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**50069**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10489**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**60378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**12357**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-4-2.Электромонтажные работы. Гараж											
152	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	3	3058,73	87,53	9176	263	1275	5564	15919
					2546,00	29,75	7638	89		1179	
153	С123-070201-0206 2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5559,00	--	11118	--	11118	--	12007
					--	--	--	--		889	
154	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824,00	--	4824	--	4824	--	5210
					--	--	--	--		386	
155	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2561,19	24,87	28173	274	14622	9559	40751
					1207,00	--	13277	--		3019	
156	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1310,00	--	2620	--	2620	--	2830
					--	--	--	--		210	
157	С123-070204-0608 2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	465,00	--	930	--	930	--	1004
					--	--	--	--		74	
158	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507
					--	--	--	--		112	
159	С123-070204-0640 2307-0204-0640 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473,00	--	2946	--	2946	--	3182
					--	--	--	--		236	
160	С123-070204-0642 2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1473,00	--	2946	--	2946	--	3182
					--	--	--	--		236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4516,91	113,06	31618	791	13929	12317	47450
					2414,00	29,75	16898	208		3515	
162	С123-070204-0749 2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1353,00	--	1353	--	1353	--	1461
					--	--	--	--		108	
163	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1523,00	--	4569	--	4569	--	4935
					--	--	--	--		366	
164	С123-070204-1411 2307-0204-1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4261,00	--	12783	--	12783	--	13806
					--	--	--	--		1023	
165	Ц13-080103-2101 1308-0103-2101 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования	м	0,654	734,84	122,86	481	80	8	325	870
					600,25	90,83	393	59		64	
166	СПрайс СТПРАЙС	Шина 6х9 N 14/1	шт	6	281,25	--	1688	--	1688	--	1823
					--	--	--	--		135	
167	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1461,62	170,42	2923	341	36	1919	5229
					1273,00	59,50	2546	119		387	
168	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753,00	--	21506	--	21506	--	23226
					--	--	--	--		1720	
169	Ц13-080303-1005 1308-0303-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6844,15	113,06	13688	226	6466	5080	20270
					3498,00	29,75	6996	60		1501	
170	СПрайс СТПРАЙС	Пускатель магнитный ПМЛ1210 10А	шт	1	8214,29	--	8214	--	8214	--	8871
					--	--	--	--		657	
171	СПрайс СТПРАЙС	Пускатель магнитный ПМЛ1210 25А	шт	1	11160,71	--	11161	--	11161	--	12054
					--	--	--	--		893	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	33	1749,09	576,55	57720	19026	6767	31762	96641
					967,48	369,30	31927	12187		7159	
173	С123-070106-0110 2307-0106-0110 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 LED ГОСТ 55705-2013	шт.	24	2062,00	--	49488	--	49488	--	53447
					--	--	--	--		3959	
174	С123-070106-0101 2307-0106-0101 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с экранирующей решеткой для внутренней установки	шт.	6	1885,00	--	11310	--	11310	--	12215
					--	--	--	--		905	
175	С123-070106-0107 2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1x22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	3	1508,00	--	4524	--	4524	--	4886
					--	--	--	--		362	
176	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные	шт.	33	738,00	--	24354	--	24354	--	26302
					--	--	--	--		1948	
177	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	469,36	4,23	3755	34	55	2647	6914
					458,28	1,19	3666	10		512	
178	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8	227,00	--	1816	--	1816	--	1961
					--	--	--	--		145	
179	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6	430,34	3,40	2582	20	41	1819	4753
					420,09	0,89	2521	5		352	
180	С123-070218-1601 2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	217,00	--	1302	--	1302	--	1406
					--	--	--	--		104	
181	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	481,37	4,23	3370	30	43	2380	6209
					471,01	1,19	3297	8		460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	С123-070218-1603 2307-0218-1603 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7	234,00	--	1638	--	1638	--	1769
					--	--	--	--		131	
183	Ц13-080206-1303 1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	517	348,49	2,50	180169	1293	80687	71028	271293
					189,92	0,89	98189	461		20096	
184	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	92,18	1,67	4609	83	965	2585	7770
					71,22	0,60	3561	30		576	
185	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	105670,00	--	2113	--	2113	--	2282
					--	--	--	--		169	
186	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,26	157082,00	--	40841	--	40841	--	44109
					--	--	--	--		3267	
187	С123-060128-0402 2306-0128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	231442,00	--	25459	--	25459	--	27495
					--	--	--	--		2037	
188	С123-060128-0501 2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,072	289722,00	--	20860	--	20860	--	22529
					--	--	--	--		1669	
189	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,095	250770,00	--	23823	--	23823	--	25729
					--	--	--	--		1906	
190	С123-060128-0503 2306-0128-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	695181,00	--	6952	--	6952	--	7508
					--	--	--	--		556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	С123-070202-0201 2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	17	554,00	--	9418	--	9418	--	10171
					--	--	--	--		753	
192	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	50	399,00	15,09	19950	755	6138	9519	31826
					261,14	3,27	13057	164		2358	
193	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	50	58,00	--	2900	--	2900	--	3132
					--	--	--	--		232	
		Сопутствующие работы									
194	Е11-460302-0305 1146-0302-0305 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	4	1735,77	731,53	6943	2926	--	4544	12406
					1004,24	348,15	4017	1393		919	
		Система управления потенциалов									
195	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20,54352	479,84	22,13	9858	455	5501	2893	13770
					189,92	5,65	3902	116		1020	
196	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,163056	2952,99	164,24	18199	1012	12066	3872	23837
					830,90	41,65	5121	257		1766	
197	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,13588	2163,84	114,21	11113	587	6259	3161	15416
					830,90	23,80	4267	122		1142	
198	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 6РС мм. Монтаж оборудования	шт.	35,95116	2163,83	114,21	77792	4106	43814	22124	107909
					830,90	23,80	29872	856		7993	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				796971	32302	513523	193098	1069272
							251144	16144	--	79206	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				787127				
	Материалы		Тенге				198674				
	Всего заработная плата		Тенге					261878			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				311951				
		Накладные расходы	Тенге				188552				
		Сметная прибыль	Тенге				78054				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1053734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**261878**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6943**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5410**			
		Накладные расходы	Тенге				**4544**				
		Сметная прибыль	Тенге				**919**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12406**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5410**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2900**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2900**				
		Сметная прибыль	Тенге				**232**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3132**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**1069272**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**223**
		Сметная заработная плата	Тенге					**267287**			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**Тенге**				**21799922**	**1163400**	**7459647**	**6825650**	**30560005**
							8731803	**563972**	**4445056**	**1934441**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**4445056**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**4445056**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**11004026**				
	Материалы		Тенге				**2601508**				
	Всего заработная плата		Тенге					**7225641**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**798269**				
		Накладные расходы	Тенге				**5051912**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1284475**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**17340413**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6008**
		Сметная заработная плата	Тенге					**7225641**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5336630**				
	Материалы		Тенге				**3170997**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1589724**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**330666**				
	Местные материалы		Тенге				**33834**				
		Накладные расходы	Тенге				**1302933**				
		Сметная прибыль	Тенге				**531165**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7170729**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1376**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1589724**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**164165**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**164165**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13133**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**177298**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**850045**				
	Материалы		Тенге				**182924**				
	Всего заработная плата		Тенге					**480409**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**177300**				
	Сдача и испытание		Тенге				**2129**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				**470801**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105668**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1426513**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**387**
		Сметная заработная плата	Тенге					**480409**			
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	Тенге				**30560009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7771**
		Сметная заработная плата	Тенге					**9295774**			

	Итого оборудования	Тенге				4 445 056				
	ИТОГО ПО АКТУ:					30 560 009				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге		1,2%	313379	26 428 332				
	Итого с зимними удорожаниями	Тенге		1,35%	356782	26 785 115				
	Итого с непредвиденными работами	Тенге		2%	535702	27 320 817				
	Итого с НДС					35 577 778				
	Итого с понижающим коэффициентом					**32 020 000,00**				

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Ескельдинская центральная районная больница"

Руководитель _____ **Ибраева Р.М.**

Технадзор: ТОО «СейсмоСтройЗащита»

Эксперт по техническому надзору _____ **Иманбеков Е.**

Подрядчики:
ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Директор _____ **Бекбердиев Г.К.**

ТОО "Талас-Құрылыс"

Директор _____ **Нурмашев Е.Т.**