Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик:
ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
БИН 081040007142
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: "Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август-месяц 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №186	28.05.2019г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	12 130 112,00	10 830 457,14	10 830 457,14						1 299 654,86	12 130 112,00
за август 2019 г.	12 130 112,00	10 830 457,14	10 830 457,14						1 299 654,86	12 130 112,00
5% согласно договора		541 522,86							64 982,74	606 505,60
К оплате :		10 288 934,29							1 234 672,11	11 523 606,40

(Одиннадцать миллионов пятьсот двадцать три тысячи шестьсот шесть) тенге 40 тиын

ЗАКАЗЧИК: Алмырбеков Х.

ПОДРЯДЧИК: Сактаганов Ч.

Заказчик ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Форма N 2в
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (города Актау)
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №186 от 28.05.2019 года

Наименование строительства и его адрес: «Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области

Наименование обьекта: Пожарное депо на 2 автомашины V типа

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	2185,50	88,40	80,51	193200	175960	0,01	19
					7,89	28,38	17239	62022	0,02	42
2.	11-010205-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	164,50	2825,68	--	464824	--	2,96	487
					2825,68	--	464824	--	--	--
3.	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	3551,55	12,96	12,96	46029	46029	--	--
					--	5,59	--	19845	0,00	13
4.	11-010104-0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	3551,55	6,07	6,07	21561	21561	--	--
					--	2,62	--	9296	0,00	6
5.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	394,62	843,54	--	332875	--	0,97	384
					843,54	--	332875	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	11-010201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3551,55	141,58	53,16	502830	188799	0,11	384
					88,42	28,78	314031	102202	0,03	93
7.	11-010104 -0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	20,11	23,23	23,23	467	467	--	--
					--	10,01	--	201	0,01	0
8.	11-010104 -0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	20,11	73,53	73,53	1479	1479	--	--
					--	31,70	--	638	0,02	0
9.	11-270401 -0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1669,00	827,66	681,57	1381359	1137548	0,14	240
					131,45	189,05	219393	315532	0,14	239
10.	21-010601 -0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	1669,00	1313,87	--	2192849	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	м2 покрытия	948,00	1728,93	104,83	1639028	99377	0,26	249
					246,76	40,74	233926	38623	0,03	31
		Итого по разделу:								6776501
		Раздел: Вертикальная планировка								
12.	11-010102 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере	м3 грунта	3141,20	122,45	113,59	384652	356810	0,01	31
					8,74	41,95	27457	131776	0,03	90
13.	41-020202 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенгеза 1 тонну	2638,61	124,19	--	327689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	11-010102 -0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	3141,20	7,28	6,92	22882	21727	--	--
					--	1,57	--	4942	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	11-010201 -0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3163,40	60,83 / 9,99	41,50 / 13,37	192433 / 31597	131293 / 42308	0,01 / 0,01	39 / 39
16.	11-010201 -0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3163,40	43,54 / --	43,54 / 19,10	137749 / --	137749 / 60428	-- / 0,01	-- / 43
17.	11-010201 -0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /до 2,5м/	м3 уплотненного грунта	15817,00	43,23 / --	43,23 / 21,93	683788 / --	683788 / 346791	-- / 0,02	-- / 316
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								1749192

ИТОГО: 8525694 / 1641342 — 3002588 / 1134604 — 1833 / 916

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2083439
Всего накладных расходов:	2083439
Итого с накладными	10609133

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1833
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	916
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2749

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10609133
Итого с временными, 1,5	10768270
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	10830457
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1299655
Итого с НДС	12130112

Заказчик:_____ Технадзор:_____ Подрядчик:_____