Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик:
ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
БИН 081040007142
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: "Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель-месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №186	28.05.2019г.				
		Доп. согл. №186	06.03.2020г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	145 822 633,07	130 198 779,53	130 198 779,53						15 623 853,54	145 822 633,07
за апрель 2020 г.	50 956 440,00	45 496 821,43	45 496 821,43						5 459 618,57	50 956 440,00
К оплате :		45 496 821,43							5 459 618,57	50 956 440,00

(Пятьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч четыресто сорок) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

Заказчик ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №186 от 28.05.2019 года

Наименование строительства и его адрес: «Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области

Наименование объекта: Пожарное депо на 2 автомашины V типа

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2020 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки								
1.	11-080301-0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	м3 кладки	160,10	6016,38 3709,19	1317,89 416,58	963223 593841	210995 66694	4,10 0,38	656 61
2.	ТТОО"Жеты бай	Камень-ракушечник М35	м3	156,90	3125,00 --	-- --	490306 --	-- --	-- --	-- --
3.	41-020102-2101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 101 км	т	156,90	2117,28 --	-- --	332197 --	-- --	-- --	-- --
4.	41-020902-0991 РСНБ РК 2015	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 15 т	км	101,00	147,61 --	-- --	14909 --	-- --	-- --	-- --
5.	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	637,60	3794,29 1388,52	144,72 46,26	2419238 885318	92271 29497	1,43 0,04	912 27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	11-100401-0107 РСНБ РК 2015	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляционной прокладкой толщиной 106 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	20,30	6477,61 3227,68	73,50 36,75	131496 65522	1492 746	3,20 0,03	65 1
7.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,23	427043,42 49641,74	4614,77 1129,15	97323 11313	1052 257	42,70 1,03	10 0
8.	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство В15	м3	4,74	32149,89 10362,25	3592,16 1114,34	152390 49117	17027 5282	10,40 1,01	49 5
9.	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,25	149103,11 --	-- --	37458 --	-- --	-- --	-- --
10.	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство В15	м3	7,11	36711,57 12880,84	2552,09 738,87	261019 91583	18145 5253	13,10 0,67	93 5
11.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,60	17354,05 16390,31	688,34 249,97	10488 9906	416 151	16,88 0,17	10 0
12.	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,17	101093,75 --	-- --	17023 --	-- --	-- --	-- --
13.	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,28	98057,94 --	-- --	27124 --	-- --	-- --	-- --
14.	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,16	94232,94 --	-- --	15017 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Стены и перегородки 4969211

Раздел: Пожарное депо на 2 автомашины V типа.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отделка помещений								
15.	11-150203 -0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	763,57	1219,06 792,45	65,04 53,79	930843 605095	49662 41075	0,74 0,06	565 42
16.	11-150203 -0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	494,09	1219,06 792,45	65,04 53,79	602323 391541	32135 26578	0,74 0,06	366 27
		Итого по разделу: Пожарное депо на 2 автомашины V типа. Отделка помещений								1533166
		Раздел: электроосвещение, электроснабжение								
17.	13-080206 -2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	729,00	83,57 64,25	1,16 0,51	60924 46840	844 374	0,06 0,00	44 0
18.	13-080206 -2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	261,00	97,62 74,96	2,32 1,03	25479 19565	605 268	0,07 0,00	18 0
19.	13-080206 -2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	105,00	134,69 107,09	4,63 2,05	14143 11244	486 216	0,10 0,00	11 0
20.	23-060128 -0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,13	76509,34 --	-- --	10145 --	-- --	-- --	-- --
21.	23-060128 -0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	2,24	113410,10 --	-- --	254492 --	-- --	-- --	-- --
22.	23-060128 -0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,20	176841,97	--	36076	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
23.	23-060128 -2501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГз 5х1,5	км	0,36	307428,81 --	-- --	109752 --	-- --	-- --	-- --
24.	23-060128 -2502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГз 5х2,5	км	--	440877,79 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
25.	23-060128 -1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х4,0	км	0,24	511232,14 --	-- --	125150 --	-- --	-- --	-- --
26.	23-060128 -1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0	км	0,11	711883,35 --	-- --	79873 --	-- --	-- --	-- --
27.	23-060201 -0201 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х0,75 ГОСТ 1508-78	км	0,06	134115,61 --	-- --	8208 --	-- --	-- --	-- --
28.	13-080206 -2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	2300,00	226,73 149,92	6,48 2,82	521469 344823	14912 6494	0,14 0,00	322 5
29.	23-010504 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1836,00	18,42 --	-- --	33819 --	-- --	-- --	-- --
30.	23-010504 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	510,00	26,60 --	-- --	13566 --	-- --	-- --	-- --
31.	13-080206 -2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	450,00	250,36 171,34	8,25 3,59	112661 77103	3714 1617	0,16 0,00	72 1
32.	23-010504 -0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	459,00	43,98 --	-- --	20187 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: электроосвещение, электроснабжение								1425945
		Раздел: Котельная.Общестроительные работы								
33.	11-010101 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	38,69	88,40 7,89	80,51 28,38	3420 305	3115 1098	0,01 0,02	0 1
34.	11-010205 -0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	2,91	3390,81 3390,81	-- --	9874 9874	-- --	3,55 --	10 --
35.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	21,10	12,96 --	12,96 5,59	274 --	274 118	-- 0,00	-- 0
36.	11-010104 -0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	31,91	6,07 --	6,07 2,62	194 --	194 84	-- 0,00	-- 0
37.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,55	843,54 843,54	-- --	2991 2991	-- --	0,97 --	3 --
38.	11-010201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31,91	141,58 88,42	53,16 28,78	4519 2822	1697 918	0,11 0,03	3 1
39.	11-010104 -0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	20,11	23,23 --	23,23 10,01	467 --	467 201	-- 0,01	-- 0
40.	11-010104 -0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	20,11	73,53 --	73,53 31,70	1479 --	1479 638	-- 0,02	-- 0
41.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,80	1728,93 246,76	104,83 40,74	20401 2912	1237 481	0,26 0,03	3 0
42.	11-060101	Фундаменты ленточные	м3	5,62	23937,70	1188,76	134530	6681	3,60	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0120 РСНБ РК 2015	железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, В15, F50, W2, сульфатостойкий. Устройство			3631,14	340,57	20407	1914	0,31	2
43.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,37	94961,51 --	-- --	34904 --	-- --	-- --	-- --
44.	11-070101 -0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	32,00	1253,03 649,63	603,40 268,80	40097 20788	19309 8602	0,65 0,22	21 7
45.	21-041201 -0334 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	11,00	12216,54 --	-- --	134382 --	-- --	-- --	-- --
46.	21-041201 -0324 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	6,00	6454,80 --	-- --	38729 --	-- --	-- --	-- --
47.	21-041201 -0314 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	15,00	4926,64 --	-- --	73900 --	-- --	-- --	-- --
48.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,00	779,94 229,80	11,07 2,19	30417 8962	432 86	0,21 0,00	8 0
49.	11-080101 -0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	10,40	809,79 370,92	7,91 4,39	8422 3858	82 46	0,38 0,00	4 0
50.	11-060701 -0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные, В15. Устройство	м3	0,76	32688,68 10815,97	2165,21 890,92	24843 8220	1646 677	11,00 0,61	8 0
51.	21-050301 -0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	94313,89 --	-- --	5764 --	-- --	-- --	-- --
52.	21-050301 -0101 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,75 --	-- --	607 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
53.	11-060301 -0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03	215089,16 59973,74	904,68 450,78	7294 2034	31 15	58,00 0,36	2 0
54.	11-060301 -0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00	471553,32 291499,85	1547,35 773,22	2301 1423	8 4	289,00 0,62	1 0
55.	11-060701 -0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные, В15. Устройство	м3	0,83	32688,68 10815,97	2165,21 890,92	27132 8977	1797 739	11,00 0,61	9 1
56.	21-050301 -0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	94313,89 --	-- --	2278 --	-- --	-- --	-- --
57.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	94232,94 --	-- --	1527 --	-- --	-- --	-- --
58.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,75 --	-- --	665 --	-- --	-- --	-- --
59.	11-060101 -0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки бетонные В15. Устройство	м3	1,18	20286,12 2772,82	778,76 249,32	23938 3272	919 294	2,82 0,23	3 0
60.	11-010205 -0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,55	1367,98 1367,98	-- --	3488 3488	-- --	1,54 --	4 --
61.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,29	843,54 843,54	-- --	245 245	-- --	0,97 --	0 --
62.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,00	1728,93 246,76	104,83 40,74	5194 741	315 122	0,26 0,03	1 0
63.	11-060201	Фундаменты общего назначения	м3	2,36	21763,60	413,04	51362	975	4,05	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0104 РСНБ РК 2015	железобетонные объемом до 5 м3. Устройство			3899,38	183,28	9203	433	0,15	0
64.	21-020101 -2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,29	17193,32 --	-- --	39440 --	-- --	-- --	-- --
65.	21-050301 -2706 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	119960,69 --	-- --	2445 --	-- --	-- --	-- --
66.	11-060301 -0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07	215089,16 59973,74	904,68 450,78	14712 4102	62 31	58,00 0,36	4 0
67.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,32	779,94 229,80	11,07 2,19	5705 1681	81 16	0,21 0,00	2 0
68.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,30	1728,93 246,76	104,83 40,74	2248 321	136 53	0,26 0,03	0 0
69.	11-061301 -0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,89	9791,78 6971,43	2015,58 876,46	8715 6205	1794 780	6,51 0,70	6 1
70.	21-020101 -2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,90	17193,32 --	-- --	15532 --	-- --	-- --	-- --
71.	21-050301 -0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	106588,30 --	-- --	75 --	-- --	-- --	-- --
72.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03	17354,05 16390,31	688,34 249,97	561 529	22 8	16,88 0,17	1 0
73.	21-050301 -0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	106588,30 --	-- --	3443 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,68	779,94 229,80	11,07 2,19	2093 617	30 6	0,21 0,00	1 0
75.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,83	1728,93 246,76	104,83 40,74	1432 204	87 34	0,26 0,03	0 0
76.	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	0,75	9791,78 6971,43	2015,58 876,46	7344 5229	1512 657	6,51 0,70	5 1
77.	21-020101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,76	17193,32 --	-- --	13088 --	-- --	-- --	-- --
78.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	106588,30 --	-- --	384 --	-- --	-- --	-- --
79.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03	17354,05 16390,31	688,34 249,97	590 557	23 8	16,88 0,17	1 0
80.	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	106588,30 --	-- --	3624 --	-- --	-- --	-- --
81.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,20	779,94 229,80	11,07 2,19	1713 505	24 5	0,21 0,00	0 0
82.	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,41	2487,24 2487,24	-- --	3502 3502	-- --	2,80 --	4 --
83.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,32	843,54 843,54	-- --	266 266	-- --	0,97 --	0 --
84.	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрыти	1,28	1728,93	104,83	2213	134	0,26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015		я		246,76	40,74	316	52	0,03	0
85.	11-060101 -0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3	м3	2,20	22765,50	1006,23	50084	2214	4,41	10
	РСНБ РК 2015	м3. Устройство			4282,07	319,85	9421	704	0,29	1
86.	21-020101 -2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,24	16746,56	--	37579	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
87.	11-060301 -0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной	т	0,00	471553,32	1547,35	868	3	289,00	1
	РСНБ РК 2015	до 1 м			291499,85	773,22	536	1	0,62	0
88.	11-060301 -0409	Детали закладные весом свыше 20 кг. Установка	т	0,05	175796,02	904,68	9388	48	20,00	1
	РСНБ РК 2015				20680,60	450,78	1104	24	0,36	0
89.	11-080101 -0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	м2 поверхн	5,88	779,94	11,07	4586	65	0,21	1
	РСНБ РК 2015	слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	ости		229,80	2,19	1351	13	0,00	0
90.	11-080301 -0203	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	47,04	6016,38	1317,89	282996	61990	4,10	193
	РСНБ РК 2015	рядовая			3709,19	416,58	174471	19595	0,38	18
91.	ТТОО"Жеты бай	Камень-ракушечник М35	м3	46,10	3125,00	--	144052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	41-020102 -2101	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т	74,68	2117,28	--	158112	--	--	--
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 101 км			--	--	--	--	--	--
93.	41-020902 -0991	Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы.	км	101,00	147,61	--	14909	--	--	--
	РСНБ РК 2015	Грузоподъемность 15 т			--	--	--	--	--	--
94.	11-070503 -0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных	6,00	318,76	146,45	1913	879	0,15	1
	РСНБ РК 2015		конструкций		147,46	47,14	885	283	0,04	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95.	21-040105 -9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 /9ПБ18-37-п,9ПБ13-37-п/	м3	0,21	53458,62 --	-- --	11226 --	-- --	-- --	-- --
96.	11-060701 -0109 РСНБ РК 2015	Перемычки, В15. Устройство	м3	1,28	36711,57 12880,84	2552,09 738,87	46991 16487	3267 946	13,10 0,67	17 1
97.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	14,04	94232,94 --	-- --	1323030 --	-- --	-- --	-- --
98.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,75 --	-- --	1051 --	-- --	-- --	-- --
99.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	94232,94 --	-- --	2194 --	-- --	-- --	-- --
100.	11-060101 -0113 РСНБ РК 2015	Опорная подушка бетонная, В15. Устройство	м3	0,64	23292,57 4757,85	674,26 218,73	14907 3045	432 140	4,90 0,20	3 0
101.	11-060301 -0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02	215089,16 59973,74	904,68 450,78	4211 1174	18 9	58,00 0,36	1 0
102.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	33,51	1728,93 246,76	104,83 40,74	57937 8269	3513 1365	0,26 0,03	9 1
103.	11-110101 -0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,68	4699,09 3404,02	4,39 --	12597 9125	12 --	3,66 --	10 --
104.	21-020101 -0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,73	16345,62 --	-- --	44696 --	-- --	-- --	-- --
105.	11-110101 -1101 РСНБ РК	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М150	м2 стяжки	33,51	559,91 322,07	21,01 12,33	18763 10792	704 413	0,36 0,01	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
106.	11-110101 -2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	33,51	2730,46 1056,15	54,63 29,35	91498 35392	1831 983	1,06 0,03	36 1
		Итого по разделу: Котельная.Общестроительные работы								3158346
		Раздел: Емкость для питьевой воды, V-30м3								
107.	11-010101 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	39,06	88,40 7,89	80,51 28,38	3453 308	3145 1108	0,01 0,02	0 1
108.	11-010205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,94	1764,14 1764,14	-- --	5187 5187	-- --	1,85 --	5 --
109.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	37,80	12,96 --	12,96 5,59	490 --	490 211	-- 0,00	-- 0
110.	11-010104 -0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	37,80	6,07 --	6,07 2,62	229 --	229 99	-- 0,00	-- 0
111.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,20	843,54 843,54	-- --	3543 3543	-- --	0,97 --	4 --
112.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50мм. Устройство	м2 покрытия	8,96	1728,93 246,76	104,83 40,74	15491 2211	939 365	0,26 0,03	2 0
113.	11-060201 -0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,64	5262,23 3793,47	645,91 287,66	13892 10015	1705 759	3,94 0,23	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	21-020101 -2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,69	17193,32	--	46298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,00	779,94	11,07	15599	221	0,21	4
					229,80	2,19	4596	44	0,00	0
116.	11-060301 -0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01	471553,32	1547,35	3772	12	289,00	2
					291499,85	773,22	2332	6	0,62	0
117.	21-050106 -1202 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06	168486,51	--	9495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	13-370101 -0106 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 1,2 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,00	58425,03	7753,46	58425	7753	38,10	38
					39864,79	3008,91	39865	3009	2,35	2
119.	ТАО	Емкость для питьевой воды из стеклопластика V-30м3	шт	1,00	3213437,50	--	3213438	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Емкость для питьевой воды, V-30м3								3389312
		Раздел: Благоустройство. Вертикальная планировка								
120.	11-010102 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в карьере	м3 грунта	12564,80	122,45	113,59	1538609	1427241	0,01	124
					8,74	41,95	109827	527103	0,03	358
121.	41-020202 -1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	Тенгеза 1 тонну	23747,48	124,19	--	2949200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	11-010102 -0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта	12564,80	7,28	6,92	91527	86906	--	--
					--	1,57	--	19769	0,00	13
123.	11-010102 -0602	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15706,00	15,55	12,48	244283	196038	0,00	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				2,95	5,40	46319	84748	0,00	58
124.	11-010104 -0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	15817,00	23,23 --	23,23 10,01	367365 --	367365 158383	-- 0,01	-- 108
125.	11-010104 -0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	15817,00	73,53 --	73,53 31,70	1163054 --	1163054 501431	-- 0,02	-- 341
126.	11-010201 -0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12653,60	60,83 9,99	41,50 13,37	769730 126387	525171 169234	0,01 0,01	154 154
127.	11-010201 -0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12653,60	43,54 --	43,54 19,10	550997 --	550997 241712	-- 0,01	-- 171
128.	11-010104 -0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	8000,00	0,78 --	0,78 0,34	6275 --	6275 2706	-- 0,00	-- 2
		Итого по разделу: Благоустройство. Вертикальная планировка								7681041
		Раздел: Благоустройство. ПЛОЩАДКА ДЛЯ КТПН								
129.	11-010205 -0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,25	1367,98 1367,98	-- --	3078 3078	-- --	1,54 --	3 --
130.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,91	843,54 843,54	-- --	764 764	-- --	0,97 --	1 --
131.	11-110101 -1303 РСНБ РК	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-100мм	м2 покрытия	1,25	3457,87 493,51	209,66 81,48	4322 617	262 102	0,53 0,07	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
132.	11-070101 -0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4,00	1253,03 649,63	603,40 268,80	5012 2599	2414 1075	0,65 0,22	3 1
133.	21-041201 -0334 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	4,00	12216,54 --	-- --	48866 --	-- --	-- --	-- --
134.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,84	779,94 229,80	11,07 2,19	6115 1802	87 17	0,21 0,00	2 0
135.	11-060301 -0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до20 кг. Установка	т	0,04	215089,16 59973,74	904,68 450,78	7915 2207	33 17	58,00 0,36	2 0
136.	11-060101 -0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,24	3480,21 1199,20	631,22 198,75	835 288	151 48	1,35 0,18	0 0
137.	21-020101 -0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,24	15899,37 --	-- --	3862 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Благоустройство. ПЛОЩАДКА ДЛЯ КТПН								80770
		Раздел: Наружные сети. ГСН								
138.	23-010502 -0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	3341,34	4032,95 --	-- --	13475457 --	-- --	-- --	-- --
139.	23-010502 -0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	176,75	522,27 --	-- --	92311 --	-- --	-- --	-- --
140.	11-220801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16,00	1415,53 428,09	987,44 219,86	22648 6849	15799 3518	0,41 0,23	7 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141.	23-020302-2613 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	4320,34 --	-- --	43203 --	-- --	-- --	-- --
142.	23-020302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	716,37 --	-- --	2865 --	-- --	-- --	-- --
143.	23-020302-5929 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	3005,56 --	-- --	6011 --	-- --	-- --	-- --
144.	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,00	2086,21 631,79	1454,42 323,88	2086 632	1454 324	0,61 0,33	1 0
145.	23-020302-3313 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	5624,33 --	-- --	5624 --	-- --	-- --	-- --
146.	ТТОО"Аквагаз"г.Уральск	Пункт газораспределительный блочный ПГБ-13-2ВУ1	компл	2,00	1903741,07 --	-- --	3807482 --	-- --	-- --	-- --
147.	23-010201-0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,48	11771,30 --	-- --	1418206 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружные сети. ГСН								18875896
	ИТОГО:						41113687 3978845	4921039 1942886		4039 1427

Накладные расходы :

На монтажные работы	301887
На общестроительные работы	3292114
На сантехнические работы	2865
Всего накладных расходов:	3596866
Итого с накладными	44710553

Показатели трудозатрат :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- основных рабочих, чел-ч.						4039		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						1427		
		- в накладных расходах, чел-ч.						-		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						5466		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						0		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						44710553		
		Итого с временными, 1,5 %						45275898		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %						45496821		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5459619		
		Итого с НДС						50956440		

Заказчик: _____ Технадзор: _____ Подрядчик: _____