Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик:
ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
БИН 081040007142
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: "Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май-месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №186	28.05.2019г.				
		Доп. согл. №186	06.03.2020г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	217 173 989,07	193 905 347,38	193 905 347,38						23 268 641,69	217 173 989,07
за май 2020 г.	71 351 356,00	63 706 567,86	63 706 567,86						7 644 788,14	71 351 356,00
К оплате :		63 706 567,86							7 644 788,14	71 351 356,00

(Семьдесят один миллион триста пятьдесят одна тысяча триста пятьдесят шесть) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ»
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (города Актау)
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №186 от 28.05.2019 года

Наименование строительства и его адрес: Привязка проекта "Комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA,IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района

Наименование обьекта: Пожарное депо на 2 автомашины V типа

А К Т N 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2020 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы по марке КЖ2 (выше 0,000). Парапет по оси А/3-7								
1.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,9178	427043,42 / 49641,74	4614,77 / 1129,15	391945 / 45562	4235 / 1036	42,70 / 1,03	39 / 1
2.	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,078	21087,30 / --	-- / --	1645 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,3016	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	2611 / 1477	46 / 9	0,03 / 0,00	1 / 0
4.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	41,3016	45,72 / 22,02	0,87 / 0,22	1888 / 910	36 / 9	0,02 / 0,00	1 / 0

Итого по разделу: Общестроительные работы по марке КЖ2 (выше 0,000). Парапет по оси А/3-7 398089

Раздел: Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	11-120101 -1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	231,80	210,88 92,66	5,90 1,10	48881 21479	1367 255	0,09 0,00	22 0
6.	11-120101 -1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	231,80	111,52 40,95	3,59 0,48	25851 9492	832 110	0,04 0,00	10 0
7.	11-120101 -1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	16,226	12227,16 2407,29	1182,56 372,73	198398 39061	19188 6048	2,71 0,34	44 6
8.	11-120101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	231,80	680,36 436,84	30,91 9,85	157708 101260	7166 2283	0,40 0,01	93 2
9.	21-110101 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	39,406	9592,96 --	-- --	378020 --	-- --	-- --	-- --
10.	11-120101 -1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	231,80	511,97 215,86	70,49 21,27	118675 50036	16339 4930	0,24 0,02	56 4
11.	11-120101 -1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	231,80	187,81 11,99	15,65 4,93	43535 2780	3628 1144	0,01 0,00	3 1
12.	11-060301 -0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2573	12687,41 11700,34	957,08 476,44	3264 3010	246 123	11,60 0,38	3 0
13.	21-050301 -2707 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,2573	145460,69 --	-- --	37427 --	-- --	-- --	-- --
14.	11-120101 -0105	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	231,80	1005,68	9,29	233118	2153	0,14	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				147,78	3,37	34256	780	0,00	1
15.	11-120101 -0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	69,40	1894,71 439,45	29,12 6,30	131493 30498	2021 437	0,42 0,01	29 0
16.	11-120101 -1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	142,40	210,88 92,66	5,90 1,10	30029 13195	840 156	0,09 0,00	13 0
17.	11-120101 -1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	142,40	111,52 40,95	3,59 0,48	15881 5831	511 68	0,04 0,00	6 0
18.	11-120101 -1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	9,968	12227,16 2407,29	1182,56 372,73	121880 23996	11788 3715	2,71 0,34	27 3
19.	11-120101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	142,40	680,36 436,84	30,91 9,85	96884 62207	4402 1402	0,40 0,01	57 1
20.	21-110101 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	24,208	9592,96 --	-- --	232226 --	-- --	-- --	-- --
21.	11-120101 -1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	142,40	511,97 215,86	70,49 21,27	72905 30738	10037 3028	0,24 0,02	35 3
22.	11-120101 -1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	142,40	187,81 11,99	15,65 4,93	26745 1708	2229 702	0,01 0,00	2 1
23.	11-060301 -0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1581	12687,41 11700,34	957,08 476,44	2005 1849	151 75	11,60 0,38	2 0
24.	21-050301	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,1581	145460,69	--	22992	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2707 РСНБ РК 2015	арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм			--	--	--	--	--	--
25.	11-120101 -0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	142,40	1005,68 147,78	9,29 3,37	143209 21044	1323 479	0,14 0,00	20 0
26.	11-120101 -0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	52,10	1894,71 439,45	29,12 6,30	98714 22896	1517 328	0,42 0,01	22 0
27.	11-090401 -0203 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	294,00	820,74 413,61	369,33 139,44	241299 121602	108583 40995	0,40 0,10	118 29
28.	21-060201 -0408 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	м2	294,00	10173,69 --	-- --	2991065 --	-- --	-- --	-- --
29.	11-100104 -0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	33,20	1328,90 517,20	15,30 7,76	44120 17171	508 258	0,53 0,01	17 0
30.	11-120101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	33,20	680,36 436,84	30,91 9,85	22588 14503	1026 327	0,40 0,01	13 0
31.	21-110101 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	5,64	9592,96 --	-- --	54143 --	-- --	-- --	-- --
32.	11-120101 -1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	33,20	511,97 215,86	70,49 21,27	16997 7166	2340 706	0,24 0,02	8 1
33.	11-090401 -0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	33,20	500,94 315,85	128,18 38,18	16631 10486	4255 1268	0,32 0,03	11 1
34.	21-100103 -0702 РСНБ РК	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ	м2	33,20	764,10 --	-- --	25368 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	24045-2010								
35.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	33,20	1921,98 1023,20	9,61 4,36	63810 33970	319 145	0,98 0,00	32 0
		Итого по разделу: Кровля								5715861
		Раздел: Полы								
36.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	134,66	859,42 410,79	21,05 12,33	115729 55317	2834 1661	0,45 0,01	61 2
37.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	134,66	568,22 20,08	17,75 10,20	76517 2704	2390 1373	0,02 0,01	3 1
38.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	134,66	549,13 322,07	21,01 12,33	73946 43369	2830 1661	0,36 0,01	48 2
39.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,96	859,42 410,79	21,05 12,33	27467 13129	673 394	0,45 0,01	14 0
40.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	31,96	840,97 29,72	26,27 15,09	26877 950	839 482	0,03 0,02	1 0
41.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,96	549,13 322,07	21,01 12,33	17550 10293	672 394	0,36 0,01	11 0
42.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,88	859,42 410,79	21,05 12,33	42868 20490	1050 615	0,45 0,01	22 1
43.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	49,88	113,64 4,02	3,55 2,04	5669 200	177 102	0,00 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	11-110101 -1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	49,88	673,35 325,12	20,61 12,33	33587 16217	1028 615	0,37 0,01	18 1
45.	11-110101 -1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-11010. 1103	м2 стяжки	49,88	177,09 7,82	7,10 4,08	8833 390	354 203	0,01 0,00	0 0
46.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,53	559,91 322,07	21,01 12,33	40050 23037	1503 882	0,36 0,01	25 1
47.	11-110101 -1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	71,53	60,92 3,98	3,55 2,04	4358 285	254 146	0,00 0,00	0 0
48.	11-110101 -0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	71,53	489,03 302,80	23,96 4,49	34980 21659	1714 321	0,24 0,00	17 0
49.	11-110101 -0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	71,53	174,40 102,18	12,50 2,51	12475 7309	894 179	0,08 0,00	6 0
50.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	71,53	549,13 322,07	21,01 12,33	39279 23037	1503 882	0,36 0,01	25 1
51.	11-110101 -0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	268,90	163,39 65,01	23,05 9,65	43936 17481	6197 2594	0,07 0,01	18 2
52.	11-110101 -1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	268,90	673,35 325,12	20,61 12,33	181063 87424	5543 3316	0,37 0,01	98 3
53.	11-110101 -1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	268,90	177,09 7,82	7,10 4,08	47619 2102	1909 1097	0,01 0,00	2 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	268,90	489,03 302,80	23,96 4,49	131500 81422	6442 1207	0,24 0,00	65 1
55.	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	268,90	174,40 102,18	12,50 2,51	46895 27476	3361 674	0,08 0,00	22 1
56.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,72	22281,97 3404,02	4,39 --	149791 22884	29 --	3,66 --	25 --
57.	11-110101-2101 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	268,90	1086,26 605,19	127,91 109,40	292094 162736	34395 29418	0,60 0,11	161 30
58.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,04	559,91 322,07	21,01 12,33	29698 17082	1115 654	0,36 0,01	19 1
59.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	53,04	60,92 3,98	3,55 2,04	3231 211	188 108	0,00 0,00	0 0
60.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	53,04	489,03 302,80	23,96 4,49	25938 16060	1271 238	0,24 0,00	13 0
61.	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	53,04	174,40 102,18	12,50 2,51	9250 5420	663 133	0,08 0,00	4 0
62.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	53,04	549,13 322,07	21,01 12,33	29126 17082	1115 654	0,36 0,01	19 1
63.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	92,88	859,42 410,79	21,05 12,33	79823 38154	1955 1145	0,45 0,01	42 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	92,88	568,22 20,08	17,75 10,20	52777 1865	1648 947	0,02 0,01	2 1
65.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	92,88	549,13 322,07	21,01 12,33	51003 29913	1952 1145	0,36 0,01	33 1
66.	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	231,86	859,42 410,79	21,05 12,33	199264 95245	4880 2859	0,45 0,01	104 3
67.	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	231,86	840,97 29,72	26,27 15,09	194988 6892	6090 3499	0,03 0,02	8 4
68.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	231,86	549,13 322,07	21,01 12,33	127322 74674	4872 2859	0,36 0,01	83 3
69.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,37	559,91 322,07	21,01 12,33	7486 4306	281 165	0,36 0,01	5 0
70.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,37	60,92 3,98	3,55 2,04	815 53	47 27	0,00 0,00	0 0
71.	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,37	489,03 302,80	23,96 4,49	6538 4048	320 60	0,24 0,00	3 0
72.	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	13,37	174,40 102,18	12,50 2,51	2332 1366	167 34	0,08 0,00	1 0
73.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,37	549,13 322,07	21,01 12,33	7342 4306	281 165	0,36 0,01	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы								2280015
		Раздел: Проемы								
74.	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	23,56	8919,96 -- --	-- --	210154 -- --	-- --	-- --	-- --
75.	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,10	13877,16 -- --	-- --	29142 -- --	-- --	-- --	-- --
76.	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	51,47	11997,30 -- --	-- --	617501 -- --	-- --	-- --	-- --
77.	21-090205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	51,20	831,70 -- --	-- --	42583 -- --	-- --	-- --	-- --
78.	21-090202-0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	59,43	21435,36 -- --	-- --	1273903 -- --	-- --	-- --	-- --
79.	21-090202-0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	18,90	22627,74 -- --	-- --	427664 -- --	-- --	-- --	-- --
80.	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,37	13877,16 -- --	-- --	185538 -- --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы								2786486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Отделка помещений								
81.	11-150203 -0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	327,25	1219,06 792,45	65,04 53,79	398933 259326	21284 17603	0,74 0,06	242 18
82.	11-150204 -0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,31	2432,57 1894,89	32,74 20,00	8052 6272	108 66	1,79 0,02	6 0
83.	11-150203 -0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	211,75	1219,06 792,45	65,04 53,79	258138 167803	13772 11391	0,74 0,06	157 12
84.	11-150204 -0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,03	2432,57 1894,89	32,74 20,00	24386 18996	328 201	1,79 0,02	18 0
		Итого по разделу: Отделка помещений								689509
		Раздел: Пожарное депо на 2 автомобиля. Общестроительные работы по марке КМ								
85.	11-090302 -0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	4,20	43669,18 25054,64	15895,01 5527,23	183559 105315	66813 23233	24,54 4,39	103 18
86.	11-090302 -0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,53	68317,62 53262,65	8887,69 2957,15	36188 28213	4708 1566	53,46 2,32	28 1
87.	11-090302 -0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,41	82555,36 60066,66	13609,14 4449,13	281522 204833	46409 15172	60,29 3,50	206 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,64	24933,62 14990,09	7484,53 2229,77	65900 39619	19782 5893	15,04 1,55	40 4
89.	11-090402-0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,56	49069,31 30941,78	13371,31 3433,93	27449 17309	7480 1921	27,00 2,69	15 2
90.	21-060401-0401 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 50 кг	т	11,35	258544,17 --	-- --	2933339 --	-- --	-- --	-- --
91.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	510,55	63,22 35,77	1,10 0,22	32277 18262	564 112	0,03 0,00	15 0
92.	21-060410-0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов зданий производственного и непроизводственного назначения высотой до 100 м, расход стали на 1 м2 суммарной площади этажей здания до 100 кг	т	21,89	256976,50 --	-- --	5626423 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Пожарное депо на 2 автомобиля. Общестроительные работы по марке КМ								9186657
		Раздел: Вентиляция								
93.	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,77	3920,20 1611,13	36,56 17,01	6924 2846	65 30	1,62 0,01	3 0
94.	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,65	3993,00 1475,13	31,23 11,20	18567 6859	145 52	1,48 0,01	7 0
95.	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,80	3897,02 1276,35	28,06 9,12	7015 2297	51 16	1,28 0,01	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	11-200101 -0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	3,36	3774,59 1276,35	29,04 13,35	12683 4289	98 45	1,28 0,01	4 0
97.	11-200101 -0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,16	3993,00 1475,13	31,23 11,20	16611 6137	130 47	1,48 0,01	6 0
98.	11-200101 -0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	3966,10 1611,13	36,56 17,01	3966 1611	37 17	1,62 0,01	2 0
99.	11-200101 -0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,00	3966,10 1611,13	36,56 17,01	7932 3222	73 34	1,62 0,01	3 0
100.	11-200101 -0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	3966,10 1611,13	36,56 17,01	3966 1611	37 17	1,62 0,01	2 0
101.	11-200101 -0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	0,38	3966,10 1611,13	36,56 17,01	1487 604	14 6	1,62 0,01	1 0
102.	ТТОО"Вент а-Комплек т"г.Актау	Приточная установка VS-15-R-PH-T, 1800м3/ч, 450Па, 334кг в комплекте с автоматикой, типа VTS	комплект	1,00	1743482,14 --	-- --	1743482 --	-- --	-- --	-- --
103.	11-200101 -0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	24,76	3774,59 1276,35	29,04 13,35	93459 31602	719 331	1,28 0,01	32 0
104.	11-200101 -0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	15,80	3774,59 1276,35	29,04 13,35	59638 20166	459 211	1,28 0,01	20 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	ТТОО"Вент а-Комплек т"г.Актау	Приточная установка VS-10-R-PH-T, 1650м3/ч, 250Па, 200кг в комплекте с автоматикой, типа VTS	комплект	1,00	1457857,14 -- --	-- -- --	1457857 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
106.	11-200101 -0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	10,15	3774,59 1276,35	29,04 13,35	38312 12955	295 136	1,28 0,01	13 0
107.	11-200101 -0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	14,70	3774,59 1276,35	29,04 13,35	55486 18762	427 196	1,28 0,01	19 0
108.	51-050603 -0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, 1000м3/ч, 457Па, 62кг в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1,00	722157,00 --	-- --	722157 --	-- --	-- --	-- --
109.	11-200101 -0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	3,00	3822,51 1475,13	29,04 13,35	11448 4418	87 40	1,48 0,01	4 0
110.	11-200101 -0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,25	3920,20 1611,13	36,56 17,01	4900 2014	46 21	1,62 0,01	2 0
111.	11-200101 -0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	0,02	3920,20 1611,13	36,56 17,01	94 39	1 --	1,62 0,01	0 0
112.	11-200101 -0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	0,02	3920,20 1611,13	36,56 17,01	88 36	1 --	1,62 0,01	0 0
113.	11-200101 -0318 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	3845,61 776,27	24,28 9,04	3846 776	24 9	0,78 0,01	1 0
114.	11-200101 -0303	Воздуховоды класса Н	м2 поверхн	8,10	3822,51	29,04	30962	235	1,48	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015		ости воздухо водов		1475,13	13,35	11949	108	0,01	0
		Итого по разделу: Вентиляция								4300882
		Раздел: В1 Водопровод хозяйственно-питьевой								
115.	11-160301 -0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопр овода	11,00	859,48 407,81	22,86 11,22	9454 4486	251 123	0,37 0,01	4 0
116.	11-160301 -0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопр овода	16,00	672,96 325,59	12,25 5,74	10767 5209	196 92	0,30 0,01	5 0
117.	11-160301 -0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопр овода	9,00	613,06 325,59	12,25 5,74	5518 2930	110 52	0,30 0,01	3 0
118.	11-160301 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопр овода	12,00	552,53 325,59	12,25 5,74	6630 3907	147 69	0,30 0,01	4 0
119.	11-160301 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопр овода	15,00	491,37 325,59	12,25 5,74	7371 4884	184 86	0,30 0,01	4 0
120.	11-160301 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопр овода	24,00	456,99 325,59	12,25 5,74	10968 7814	294 138	0,30 0,01	7 0
121.	11-160501 -0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопр овода	7,00	1409,58 1186,31	210,61 48,45	9867 8304	1474 339	1,05 0,05	7 0
122.	23-010601 -0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,00	236,90 --	-- --	1658 --	-- --	-- --	-- --
123.	11-160501 -0202 РСНБ РК	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,	м трубопр овода	18,00	1834,07 1457,47	363,27 82,25	33013 26234	6539 1480	1,29 0,08	23 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	наружный диаметр до 25 мм. Прокладка								
124.	23-010601 -0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	18,00	164,38 --	-- --	2959 --	-- --	-- --	-- --
125.	11-160501 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	93,00	2462,34 1852,90	592,26 132,93	228997 172320	55083 12363	1,64 0,14	153 13
126.	23-010601 -0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	93,00	100,07 --	-- --	9307 --	-- --	-- --	-- --
127.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	33,38	511,02 --	-- --	17058 --	-- --	-- --	-- --
128.	21-130206 -1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,03	53854,51 --	-- --	1508 --	-- --	-- --	-- --
129.	11-260101 -1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	191,00	438,55 238,39	49,45 27,41	83763 45533	9444 5235	0,21 0,03	40 5
130.	ТТОО"Аквато рия-Актобе"	Насосная станция повышения давления из 2-х насосов AKVA E2 CR 5-6	к-т	1,001	500446,43 --	-- --	1500446 --	-- --	-- --	-- --
131.	ТТОО"Аквато рия-Актобе"	Бак мембранный WEsTEr 24 WAV	бак	1,00	4281,25 --	-- --	4281 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: В1 Водопровод хозяйственно-питьевой								1943566
		Раздел: Т3,Т4 Горячее водоснабжение								
132.	11-160301 -0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	27,00	613,06 325,59	12,25 5,74	16553 8791	331 155	0,30 0,01	8 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	11-160301 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	24,00	552,53 325,59	12,25 5,74	13261 7814	294 138	0,30 0,01	7 0
134.	11-160301 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24,00	491,37 325,59	12,25 5,74	11793 7814	294 138	0,30 0,01	7 0
135.	11-160301 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	45,00	456,99 325,59	12,25 5,74	20565 14652	551 258	0,30 0,01	13 0
136.	11-160501 -0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15,00	1409,58 1186,31	210,61 48,45	21144 17795	3159 727	1,05 0,05	16 1
137.	23-010601 -0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32X2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15,00	236,90 --	-- --	3554 --	-- --	-- --	-- --
138.	11-160501 -0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	17,00	1834,07 1457,47	363,27 82,25	31179 24777	6176 1398	1,29 0,08	22 1
139.	23-010601 -0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,00	164,38 --	-- --	2794 --	-- --	-- --	-- --
140.	11-160501 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	97,00	2462,34 1852,90	592,26 132,93	238847 179732	57449 12894	1,64 0,14	159 13
141.	23-010601 -0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	97,00	100,07 --	-- --	9707 --	-- --	-- --	-- --
142.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56,80	511,02 --	-- --	29026 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143.	21-130206 -1701 РСНБ РК 2015	Шпилька резьбовая размерами 6 мм х 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,03	53854,51 -- --	-- -- --	1669 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
144.	11-260101 -1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	218,00	438,55 238,39	49,45 27,41	95604 51969	10779 5975	0,21 0,03	46 5
		Итого по разделу: Т3,Т4 Горячее водоснабжение								495695
		Раздел: В2 ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								
145.	11-160401 -0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	70,00	2554,79 806,66	48,48 19,78	178835 56466	3394 1384	0,72 0,02	51 1
146.	11-160401 -0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	58,00	1768,93 729,89	33,62 13,89	102598 42333	1950 806	0,66 0,01	38 1
147.	23-020101 -0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,00	2909,40 -- --	-- -- --	2909 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
148.	23-020101 -0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	27,00	1367,89 -- --	-- -- --	36933 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
149.	23-020101 -0164 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	20,00	474,01 -- --	-- -- --	9480 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
150.	23-020101 -0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	5,00	2014,06 -- --	-- -- --	10070 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
151.	23-020101 -3336	Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали	шт.	9,00	14768,44	--	132916	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 76 мм х 5 мм ГОСТ 17378-2001			--	--	--	--	--	--
152.	23-020101 -1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,00	1417,52 -- --	-- -- --	2835 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
153.	23-020101 -1034 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	6,00	597,38 -- --	-- -- --	3584 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
154.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,00	511,02 -- --	-- -- --	7665 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
155.	ТТОО"Аквато рия-Актобе"	Насосная станция пожаротушения их 2-х насосов AKVA 2 CR 45-1	комплект	1,003	772767,86 -- --	-- -- --	3772768 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
156.	23-020103 -0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4,00	3557,46 -- --	-- -- --	14230 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: В2 ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								4274824
		Раздел: Канализация бытовая К1								
157.	11-160501 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	65,00	690,69 659,81	2,85 1,46	44895 42888	185 95	0,58 0,00	38 0
158.	23-010801 -0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	64,87	638,66 -- --	-- -- --	41430 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
159.	11-160501 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	42,00	713,96 632,70	6,39 3,14	29986 26573	268 132	0,56 0,00	24 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160.	23-010801 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	41,92	425,75 -- --	-- --	17846 -- --	-- --	-- --	-- --
161.	23-020601 -0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	35,00	179,26 -- --	-- --	6274 -- --	-- --	-- --	-- --
162.	23-020601 -0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	25,00	51,89 -- --	-- --	1297 -- --	-- --	-- --	-- --
163.	23-020601 -0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,00	242,50 -- --	-- --	728 -- --	-- --	-- --	-- --
164.	23-020601 -0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8,00	61,07 -- --	-- --	489 -- --	-- --	-- --	-- --
165.	23-020601 -0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12,00	579,27 -- --	-- --	6951 -- --	-- --	-- --	-- --
166.	23-020601 -0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	8,00	459,67 -- --	-- --	3677 -- --	-- --	-- --	-- --
167.	23-020601 -0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6,00	170,61 -- --	-- --	1024 -- --	-- --	-- --	-- --
168.	23-020601 -0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2,00	336,73 -- --	-- --	673 -- --	-- --	-- --	-- --
169.	23-020601 -0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6,00	459,06 -- --	-- --	2754 -- --	-- --	-- --	-- --
170.	23-020601 -0401 РСНБ РК	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5,00	138,73 -- --	-- --	694 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0111 РСНБ РК 2015		т		504,28	13,88	504	14	0,01	0
182.	11-170101 -0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	1,00	7993,47 866,05	53,47 30,54	7993 866	53 31	0,79 0,03	1 0
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								192101
		Раздел: Канализация производственная К3								
183.	11-160501 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,00	690,69 659,81	2,85 1,46	4835 4619	20 10	0,58 0,00	4 0
184.	23-010801 -0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	6,99	638,66 --	-- --	4462 --	-- --	-- --	-- --
185.	11-160501 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	46,00	713,96 632,70	6,39 3,14	32842 29104	294 145	0,56 0,00	26 0
186.	23-010801 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	45,91	425,75 --	-- --	19545 --	-- --	-- --	-- --
187.	23-020601 -0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	26,00	179,26 --	-- --	4661 --	-- --	-- --	-- --
188.	23-020601 -0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,00	51,89 --	-- --	104 --	-- --	-- --	-- --
189.	23-020601 -0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	6,00	579,27 --	-- --	3476 --	-- --	-- --	-- --
190.	23-020601 -0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	2,00	336,73 --	-- --	673 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191.	23-020601 -0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4,00	130,76 -- --	-- --	523 -- --	-- --	-- --	-- --
192.	23-020601 -0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,00	51,49 -- --	-- --	51 -- --	-- --	-- --	-- --
193.	23-020601 -0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,00	61,07 -- --	-- --	61 -- --	-- --	-- --	-- --
194.	23-020601 -0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,00	242,50 -- --	-- --	485 -- --	-- --	-- --	-- --
195.	23-020601 -0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1,00	138,73 -- --	-- --	139 -- --	-- --	-- --	-- --
196.	23-020601 -0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	3,00	170,61 -- --	-- --	512 -- --	-- --	-- --	-- --
197.	23-020601 -0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,00	1076,24 -- --	-- --	1076 -- --	-- --	-- --	-- --
198.	23-020601 -1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	55,00	108,50 -- --	-- --	5968 -- --	-- --	-- --	-- --
199.	23-020601 -1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	3,00	45,75 -- --	-- --	137 -- --	-- --	-- --	-- --
200.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,45	511,02 -- --	-- --	741 -- --	-- --	-- --	-- --
201.	21-130206 -1701	Шпилька резьбовая размерами 6 мм x 1000 1000 мм ГОСТ 1759.0-87	шт.	0,01	53854,51	--	431	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
202.	11-170101 -0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	4,00	7993,47 866,05	53,47 30,54	31974 3464	214 122	0,79 0,03	3 0
203.	11-170501 -0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	1,00	1200,56 887,97	38,96 22,14	1201 888	39 22	0,81 0,02	1 0
		Итого по разделу: Канализация производственная К3								113896
		Раздел: Канализация бытовая напорная								
204.	11-160401 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	47,00	668,07 615,28	27,96 11,88	31399 28918	1314 558	0,55 0,01	26 0
205.	23-010201 -0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,00	169,93 --	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --
206.	23-010201 -0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	35,00	309,03 --	-- --	10816 --	-- --	-- --	-- --
207.	11-160501 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,00	690,69 659,81	2,85 1,46	3453 3299	14 7	0,58 0,00	3 0
208.	23-010801 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	4,99	425,75 --	-- --	2124 --	-- --	-- --	-- --
209.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,60	71973,91 651,59	0,75 0,43	187132 1694	2 1	0,65 0,00	2 0
210.	11-130301 -0406 РСНБ РК	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,60	63,22 35,77	1,10 0,22	164 93	3 1	0,03 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
211.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,50	511,02 --	-- --	1789 --	-- --	-- --	-- --
212.	11-170101 -0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,00	3936,92 504,28	24,55 13,88	3937 504	25 14	0,46 0,01	0 0
213.	23-020601 -0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1,00	179,26 --	-- --	179 --	-- --	-- --	-- --
214.	23-020601 -0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3,00	51,89 --	-- --	156 --	-- --	-- --	-- --
215.	23-020601 -0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5,00	61,07 --	-- --	305 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация бытовая напорная								241795
		Раздел: Канализация дождевая								
216.	11-160401 -0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	65,00	2554,79 806,66	48,48 19,78	166061 52433	3151 1286	0,72 0,02	47 1
217.	11-160401 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,00	668,07 615,28	27,96 11,88	3340 3076	140 59	0,55 0,01	3 0
218.	23-010201 -0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	5,00	309,03 --	-- --	1545 --	-- --	-- --	-- --
219.	23-020103 -3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	9,00	787,98 --	-- --	7092 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,00	511,02 --	-- --	3577 --	-- --	-- --	-- --
221.	23-021199 -9930 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	2,00	77,55 --	-- --	155 --	-- --	-- --	-- --
222.	23-020101 -0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	24,00	1367,89 --	-- --	32829 --	-- --	-- --	-- --
223.	23-020101 -0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	9,00	2014,06 --	-- --	18127 --	-- --	-- --	-- --
224.	23-020103 -0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	9,00	519,96 --	-- --	4680 --	-- --	-- --	-- --
225.	23-021199 -9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,04	324022,38 --	-- --	14581 --	-- --	-- --	-- --
226.	23-040501 -0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,00	932,09 --	-- --	1864 --	-- --	-- --	-- --
227.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,50	71973,91 651,59	0,75 0,43	1619413 14661	17 10	0,65 0,00	15 0
228.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,50	63,22 35,77	1,10 0,22	1422 805	25 5	0,03 0,00	1 0

Итого по разделу: Канализация дождевая 1874687

Раздел: Электроосвещение, электроснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229.	51-080401-0305 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-17-10, номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	157159,00	--	157159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
230.	51-080401 0507 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	64953,00	--	64953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
231.	51-080401-0209 РСНБ РК 2015	Устройства	шт.	3,00	51447,00	--	154341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
232.	51-080401-0211 РСНБ РК 2015	Устройства	шт.	1,00	51617,00	--	51617	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
233.	51-080401-0133 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,00	74951,00	--	74951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	23-070501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS ОР IP, 5	шт.	1,00	40436,63	--	40437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
235.	23-070201-0702 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	12942,03	--	12942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	23-070201-0701 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3,00	8001,54	--	24005	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	23-070203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,00	7028,90	--	7029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	13-080206-2202 РСНБ РК	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2.	м	1701,00	83,67	1,16	142329	1970	0,06	102
					64,25	0,51	109294	873	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава								
239.	13-080206 -2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	609,00	97,72 74,96	2,32 1,03	59514 45652	1411 625	0,07 0,00	43 0
240.	13-080206 -2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	245,00	134,80 107,09	4,63 2,05	33025 26237	1135 503	0,10 0,00	25 0
241.	23-060902 -0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	90218,10 --	-- --	3717 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроосвещение, электроснабжение								826017
		Раздел: Жилой дом IV класса для сотрудников. Отделка помещений								
242.	11-150203 -0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	214,94	981,72 672,12	61,54 51,66	211014 144467	13228 11103	0,65 0,05	140 11
243.	11-150204 -0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,35	2432,57 1894,89	32,74 20,00	59240 46146	797 487	1,79 0,02	44 1
244.	11-100501 -0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	1,76	2422,03 1108,06	126,10 69,43	4272 1955	222 122	1,11 0,07	2 0
245.	11-100501 -0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	2,94	1820,27 813,54	123,95 69,43	5352 2392	364 204	0,82 0,07	2 0
246.	11-100106 -0801	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах.	м2 проемов	0,50	1653,69	31,28	833	16	1,11	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	Высота проема до 1 м			1091,43	10,63	550	5	0,01	0
247.	11-100106 -0802	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах.	м2 проемов	5,80	895,31	15,92	5189	92	0,59	3
	РСНБ РК 2015	Высота проема до 2 м			576,20	5,15	3340	30	0,00	0
248.	21-090201 -0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые	м2	1,60	8919,96	--	14200	--	--	--
	РСНБ РК 2015	одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	--
249.	21-090201 -0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	м2	4,70	13877,16	--	65278	--	--	--
	РСНБ РК 2015	одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	--
250.	21-090205 -0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм	м	5,04	594,01	--	2994	--	--	--
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 23166-99			--	--	--	--	--	--
251.	11-090403 -0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или	м2	23,17	5968,37	338,05	138287	7833	4,98	115
	РСНБ РК 2015	алюминиевой обвязке. Монтаж			5626,50	196,35	130366	4549	0,20	5
252.	21-090201 -0503	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые	м2	11,37	11997,30	--	136385	--	--	--
	РСНБ РК 2015	одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	--
253.	21-090201 -0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые	м2	11,80	14053,62	--	165861	--	--	--
	РСНБ РК 2015	одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99			--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Жилой дом IV класса для сотрудников. Отделка помещений 808942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки на л.АР3-3								
254.	11-100402-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,50	7017,70 2634,36	48,40 24,04	24562 9220	169 84	2,46 0,02	9 0
		Итого по разделу: Перегородки на л.АР3-3								24562
		Раздел: Кровля								
255.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	89,88	286,80 69,15	7,48 2,49	25777 6215	673 224	0,07 0,00	6 0
256.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	89,88	680,36 436,84	30,91 9,85	61151 39264	2779 885	0,40 0,01	36 1
257.	21-110101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	20,67	9592,96 --	-- --	198310 --	-- --	-- --	-- --
258.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	89,88	495,51 215,86	70,49 21,27	44536 19401	6335 1912	0,24 0,02	22 2
259.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	89,88	171,35 11,99	15,65 4,93	15401 1078	1407 443	0,01 0,00	1 0
260.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,28	79479,13 56294,90	14030,04 4586,73	21937 15538	3872 1266	56,50 3,61	16 1
261.	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т констру	2,27	24299,88	7716,01	55184	17523	14,10	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015		кций		14048,82	2298,73	31904	5220	1,60	4
262.	11-090401 -0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	96,34	500,94 315,85	128,18 38,18	48261 30429	12349 3679	0,32 0,03	31 3
263.	21-060801 -0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,27	327507,54 --	-- --	743750 --	-- --	-- --	-- --
264.	21-060801 -0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,28	364899,90 --	-- --	100716 --	-- --	-- --	-- --
265.	21-100103 -0702 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	96,34	764,10 --	-- --	73614 --	-- --	-- --	-- --
266.	11-100105 -0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31	63309,08 20916,10	956,25 461,74	19388 6406	293 141	22,10 0,37	7 0
267.	11-120101 -0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	36,05	2903,69 1681,39	60,33 22,46	104678 60614	2175 810	1,71 0,02	62 1
268.	11-100104 -0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	5,88	3440,88 517,20	15,30 7,76	20232 3041	90 46	0,53 0,01	3 0
269.	11-120101 -1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,88	475,63 165,99	14,68 3,33	2797 976	86 20	0,15 0,00	1 0
270.	11-120101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	5,88	680,36 436,84	30,91 9,85	4001 2569	182 58	0,40 0,01	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271.	21-110101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	1,35	9592,96 --	-- --	12974 --	-- --	-- --	-- --
272.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,88	204,02 69,15	7,48 2,49	1200 407	44 15	0,07 0,00	0 0
273.	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	5,88	1921,98 1023,20	9,61 4,36	11301 6016	57 26	0,98 0,00	6 0
		Итого по разделу: Кровля								1565207
		Раздел: Водопровод холодной воды								
274.	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	32,00	2462,34 1852,90	592,26 132,93	78795 59293	18952 4254	1,64 0,14	52 4
275.	23-010602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	32,00	206,48 --	-- --	6607 --	-- --	-- --	-- --
276.	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9,00	1834,07 1457,47	363,27 82,25	16507 13117	3269 740	1,29 0,08	12 1
277.	23-010602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25X5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,00	306,76 --	-- --	2761 --	-- --	-- --	-- --
278.	23-040905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,00	1017,19 --	-- --	8138 --	-- --	-- --	-- --
279.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	36,00	438,55 238,39	49,45 27,41	15788 8582	1780 987	0,21 0,03	8 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
280.	21-110403 -0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	27,00	165,99 --	-- --	4482 --	-- --	-- --	-- --
281.	21-110403 -0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	9,00	219,02 --	-- --	1971 --	-- --	-- --	-- --
282.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,72	511,02 --	-- --	4456 --	-- --	-- --	-- --
283.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,20	511,02 --	-- --	2657 --	-- --	-- --	-- --
284.	23-010601 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,00	130,41 --	-- --	782 --	-- --	-- --	-- --
285.	23-010301 -0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1,00	583,56 --	-- --	584 --	-- --	-- --	-- --
286.	21-110403 -0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,00	165,99 --	-- --	996 --	-- --	-- --	-- --
287.	11-160501 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	64,50	2462,34 1852,90	592,26 132,93	158821 119512	38201 8574	1,64 0,14	106 9
288.	23-010602 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20X4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,50	206,48 --	-- --	13318 --	-- --	-- --	-- --
289.	11-260101 -1701 РСНБ РК	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	61,00	438,55 238,39	49,45 27,41	26752 14542	3016 1672	0,21 0,03	13 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
290.	21-110403 -0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	61,00	165,99 --	-- --	10125 --	-- --	-- --	-- --
291.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,70	511,02 --	-- --	8023 --	-- --	-- --	-- --
292.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,20	511,02 --	-- --	2657 --	-- --	-- --	-- --
293.	23-010601 -0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,00	130,41 --	-- --	782 --	-- --	-- --	-- --
294.	23-010301 -0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	1,00	583,56 --	-- --	584 --	-- --	-- --	-- --
295.	21-110403 -0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	6,00	165,99 --	-- --	996 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод холодной воды								366581
		Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
296.	23-070201 -0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,00	5605,09 --	-- --	11210 --	-- --	-- --	-- --
297.	23-070201 -0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ШУЭН-02-1Н-000-00IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,00	5866,47 --	-- --	11733 --	-- --	-- --	-- --
298.	23-070501 -1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5	шт.	2,00	40436,63 --	-- --	80873 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
299.	ТТПК"Электрокомплект"	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип У191	1000шт	0,03	61,61 --	-- --	2 --	-- --	-- --	-- --
300.	ТТПК"Электрокомплект"	Коробки ответвительные пластмассовые,степень защиты 1Р31, тип У192 УХЛ2	1000шт	0,01	91,07 --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
301.	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	260,00	226,73 149,92	6,48 2,82	58949 38980	1686 734	0,14 0,00	36 1
302.	23-010504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	265,20	14,32 --	-- --	3798 --	-- --	-- --	-- --
303.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	300,00	71,04 53,54	0,58 0,26	21312 16063	174 77	0,05 0,00	15 0
304.	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,12	113410,10 --	-- --	13881 --	-- --	-- --	-- --
305.	23-060128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,12	176841,97 --	-- --	21645 --	-- --	-- --	-- --
306.	23-060128-0305 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х4,0	км	0,02	274701,90 --	-- --	5604 --	-- --	-- --	-- --
307.	23-060902-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	133958,47 --	-- --	5466 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								234474
		Раздел: Наружные сети.Надворная уборная на два очка								
308.	11-010101	Грунты 2 группы. Разработка в	м3	26,11	88,40	80,51	2308	2102	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0308 РСНБ РК 2015	отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	грунта		7,89	28,38	206	741	0,02	1
309.	11-010101 -0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	27,18	146,04 12,97	133,08 46,91	3969 352	3617 1275	0,01 0,03	0 1
310.	11-010205 -0211 РСНБ РК 2015	Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,05	8214,58 8214,58	-- --	16804 16804	-- --	8,46 --	17 --
311.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	12,04	12,96 --	12,96 5,59	156 --	156 67	-- 0,00	-- 0
312.	11-010104 -0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	12,04	6,07 --	6,07 2,62	73 --	73 32	-- 0,00	-- 0
313.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,34	843,54 843,54	-- --	1129 1129	-- --	0,97 --	1 --
314.	11-010201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,04	141,58 88,42	53,16 28,78	1705 1065	640 347	0,11 0,03	1 0
315.	11-010104 -0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	--	23,23 --	23,23 10,01	1 --	-- --	-- 0,01	-- --
316.	11-010104 -0108 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	--	70,60 --	70,60 30,44	1 --	-- --	-- 0,02	-- --
317.	11-010104 -0114 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	--	73,53 --	73,53 31,70	1 --	-- --	-- 0,02	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
318.	11-010104 -0116 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	--	118,41 -- --	118,41 51,05 --	1 -- --	-- -- --	-- 0,03 --	-- -- --
319.	11-060101 -0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,83	6093,07 3631,14 --	1188,76 340,57 --	5057 3014 --	987 283 --	3,60 0,31 --	3 0 --
320.	21-020101 -2714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,84	17580,92 -- --	-- -- --	14811 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
321.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,10	98057,94 -- --	-- -- --	9494 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
322.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,62	779,94 229,80 --	11,07 2,19 --	12183 3590 --	173 34 --	0,21 0,00 --	3 0 --
323.	11-080101 -0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2,88	677,03 370,92 --	7,91 4,39 --	1950 1068 --	23 13 --	0,38 0,00 --	1 0 --
324.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-80мм	м2 покрытия	15,75	2766,29 394,81 --	167,73 65,19 --	43569 6218 --	2642 1027 --	0,26 0,05 --	4 1 --
325.	11-061301 -0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,68	9791,78 6971,43 --	2015,58 876,46 --	26242 18683 --	5402 2349 --	6,51 0,70 --	17 2 --
326.	21-020101 -2714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,72	17580,92 -- --	-- -- --	47824 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
327.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,10	98057,94 -- --	-- -- --	9494 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
328.	21-050301	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,01	101093,75	--	1495	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0101 РСНБ РК 2015	гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
329.	11-080101 -0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	10,64	677,03 370,92	7,91 4,39	7204 3947	84 47	0,38 0,00	4 0
330.	11-061301 -0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,39	9791,78 6971,43	2015,58 876,46	82153 58490	16911 7354	6,51 0,70	55 6
331.	21-020101 -2714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	8,52	17580,92 --	-- --	149716 --	-- --	-- --	-- --
332.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,57	98057,94 --	-- --	56374 --	-- --	-- --	-- --
333.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	101093,75 --	-- --	1643 --	-- --	-- --	-- --
334.	11-080101 -0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	45,67	1313,34 929,13	7,91 4,39	59983 42435	361 200	0,89 0,00	41 0
335.	11-061301 -0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,15	9791,78 6971,43	2015,58 876,46	21052 14989	4333 1884	6,51 0,70	14 1
336.	21-020101 -2714 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,18	17580,92 --	-- --	38366 --	-- --	-- --	-- --
337.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,19	98057,94 --	-- --	18956 --	-- --	-- --	-- --
338.	21-050301 -0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	0,22	94232,94 --	-- --	20333 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,13	94232,94 --	-- --	12532 --	-- --	-- --	-- --
340.	11-090401 -0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	13,44	500,94 315,85	128,18 3[illegible],18	6733 4245	1723 513	0,32 0,[illegible]	4 0
341.	21-100103 -0605 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	13,44	927,13 --	-- --	12461 --	-- --	-- --	-- --
342.	11-080101 -0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	10,00	677,03 370,92	7,91 4,39	6770 3709	79 44	0,38 0,00	4 0
343.	11-060701 -0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,41	12590,89 8422,67	2754,28 795,85	5162 3453	1129 326	8,25 0,72	3 0
344.	21-020101 -1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25	м3	0,42	17511,34 --	-- --	7287 --	-- --	-- --	-- --
345.	21-050301 -0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	94313,89 --	-- --	2340 --	-- --	-- --	-- --
346.	21-050301 -0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	94232,94 --	-- --	1495 --	-- --	-- --	-- --
347.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,75 --	-- --	970 --	-- --	-- --	-- --
348.	11-080101 -0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2,64	1313,34 929,13	7,91 4,39	3467 2453	21 12	0,89 0,00	2 0
349.	11-080101 -0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким	м2 поверхн	1,80	677,03	7,91	1219	14	0,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	стеклом	ости		370,92	4,39	668	8	0,00	0
350.	11-090601 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,02	83893,13 79718,28	3222,54 1520,77	1728 1642	66 31	82,10 1,22	2 0
351.	21-060403 -0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,02	269963,17 --	-- --	5561 --	-- --	-- --	-- --
352.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,56	63,22 35,77	1,10 0,22	35 20	1 --	0,03 0,00	0 0
353.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,56	45,72 22,02	0,87 0,22	25 12	-- --	0,02 0,00	0 0
354.	11-060701 -0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,10	28728,75 8422,67	2754,28 795,85	2873 842	275 80	8,25 0,72	1 0
355.	11-340201 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,00	935543,52 168491,75	-- --	3274 590	-- --	175,00 --	1 --
356.	11-161201 -0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1,00	1944,47 1861,25	-- --	1944 1861	-- --	1,80 --	2 --
357.	11-200701 -0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	3240,13 395,51	31,08 11,51	3240 396	31 12	0,38 0,01	0 0
358.	11-080301 -0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	м3 кладки	6,05	6173,40 3709,19	1317,89 416,58	37327 22427	7968 2519	4,10 0,38	25 2
359.	ТЦЕНА	Камень-ракушечник	м3	5,9254	9578,00 --	-- --	56758 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360.	11-060701 -0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,21	29181,69 8422,67	2754,28 795,85	6128 1769	578 167	8,25 0,72	2 0
361.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	94961,51 --	-- --	1861 --	-- --	-- --	-- --
362.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,75 --	-- --	673 --	-- --	-- --	-- --
363.	11-070104 -0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	6,00	1579,52 810,05	749,12 236,79	9477 4860	4495 1421	0,81 0,22	5 1
364.	21-040105 -9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,15	53458,62 --	-- --	7912 --	-- --	-- --	-- --
365.	11-100107 -0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	2,94	1841,53 940,64	324,71 115,17	5414 2765	955 339	0,90 0,10	3 0
366.	21-090102 -0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	2,94	4564,45 --	-- --	13419 --	-- --	-- --	-- --
367.	21-090404 -0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,00	2632,79 --	-- --	5266 --	-- --	-- --	-- --
368.	11-100106 -0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2 проемов	1,08	2695,38 1674,33	285,89 104,31	2911 1808	309 113	1,64 0,09	2 0
369.	21-090101 -9902 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные спаренной или раздельной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,08	9137,39 --	-- --	9868 --	-- --	-- --	-- --
370.	11-150501	Окна со спаренным переплетом.	м2	1,08	1083,76	20,54	1170	22	0,45	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0104 РСНБ РК 2015	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	площади проемов по наружному обводу коробок		438,89	8,66	474	9	0,01	0
371.	11-100105 -0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,22	63309,08 20916,10	956,25 461,74	13951 4609	211 102	22,10 0,37	5 0
372.	11-100110 -0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,08	83416,07 43392,57	900,23 436,07	6673 3471	72 35	39,00 0,35	3 0
373.	11-100115 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,30	5885,57 766,95	40,05 20,51	1768 230	12 6	0,78 0,02	0 0
374.	11-090401 -0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	15,12	500,94 315,85	128,18 38,18	7574 4776	1938 577	0,32 0,03	5 0
375.	21-100103 -0605 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	15,12	927,13 --	-- --	14018 --	-- --	-- --	-- --
376.	11-150201 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,82	918,14 669,81	28,19 23,30	29218 21316	897 742	0,61 0,02	19 1
377.	11-150401 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	31,82	5002,16 56,79	0,75 0,43	159184 1807	24 14	0,06 0,00	2 0
378.	11-150203 -0101 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой	31,82	869,81 585,26	48,75 42,04	27680 18625	1551 1338	0,57 0,04	18 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			поверхности							
379.	11-150401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	31,82	5002,16 56,79	0,75 0,43	159184 1807	24 14	0,06 0,00	2 0
		Итого по разделу: Наружные сети.Надворная уборная на два очка								1310596
		Раздел: Тепловые сети								
380.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	197,31	88,40 7,89	80,51 28,38	17442 1556	15886 5599	0,01 0,02	2 4
381.	11-010205-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	14,85	2669,12 2669,12	-- --	39639 39640	-- --	2,80 --	42 --
382.	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	127,05	12,96 --	12,96 5,59	1647 --	1647 710	-- 0,00	-- 0
383.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,12	843,54 843,54	-- --	11908 11908	-- --	0,97 --	14 --
384.	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	166,01	23,23 --	23,23 10,01	3856 --	3856 1662	-- 0,01	-- 1
385.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	171,36	1728,93 246,76	104,83 40,74	296270 42284	17963 6981	0,26 0,03	45 6
386.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	52,10	7755,80 3484,25	1822,69 699,52	404077 181529	94962 36445	3,33 0,55	173 29
387.	21-040302	Плиты перекрытий каналов и	м3	15,37	36124,12	--	555228	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0205 РСНБ РК 2015	тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8-8,П8д-8			--	--	--	--	--	--
388.	21-040303 -0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 Л6д-5	м3	2,53	44525,86 --	-- --	112650 -	-- --	-- --	-- --
389.	21-040303 -0106 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 Л6-5	м3	34,20	42942,82 --	-- --	1468644 --	-- --	-- --	-- --
390.	11-070202 -0104 РСНБ РК 2015	Балки. Укладка	шт. сборных конструкций	5,00	3445,66 2325,40	883,91 313,35	17228 11627	4420 1567	2,09 0,25	10 1
391.	21-040304 -0101 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б1, размерами 300 мм х 150 мм х 1160 мм СТ РК 937-92	шт.	5,00	4146,24 --	-- --	20731 --	-- --	-- --	-- --
392.	11-070101 -0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные. Укладка	шт. сборных конструкций	278,00	649,63 649,63	-- --	180598 180598	-- --	0,65 --	181 --
393.	21-040305 -0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм ГОСТ 13015-2012 /с 3.006.1-2.87/	шт.	278,00	423,30 --	-- --	117677 --	-- --	-- --	-- --
394.	11-240101 -0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,06	739225,18 476205,64	251129,49 97558,86	41397 26668	14063 5463	428,00 71,03	24 4
395.	23-010201 -0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56,00	870,48 --	-- --	48747 --	-- --	-- --	-- --
396.	11-240101 -0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа,	км трубопр	0,06	729478,35	247726,63	40851	13873	424,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	овода		471755,12	95911,78	26418	5371	69,49	4
397.	23-010201 -0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	56,00	351,58 --	-- --	19688 --	-- --	-- --	-- --
398.	11-240101 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,03	729478,35 471755,12	247726,63 95911,78	20425 13209	6936 2686	424,00 69,49	12 2
399.	23-010101 -0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	28,00	632,65 --	-- --	17714 --	-- --	-- --	-- --
400.	11-240101 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,22	729478,35 471755,12	247726,63 95911,78	159026 102843	54004 20909	424,00 69,49	92 15
401.	23-010201 -0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	218,00	364,79 --	-- --	79524 --	-- --	-- --	-- --
402.	11-240101 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,14	729478,35 471755,12	247726,63 95911,78	98480 63687	33443 12948	424,00 69,49	57 9
403.	23-010101 -0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	135,00	408,98 --	-- --	55212 --	-- --	-- --	-- --
404.	11-240101 -0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,11	729478,35 471755,12	247726,63 95911,78	79513 51421	27002 10454	424,00 69,49	46 8
405.	23-010101 -0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	109,00	322,54 --	-- --	35157 --	-- --	-- --	-- --
406.	21-060510 -1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,18	242198,49 --	-- --	44080 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407.	21-060510 -1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,01	242198,49 --	-- --	1635 --	-- --	-- --	-- --
408.	23-020101 -0140 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	16,00	273,58 --	-- --	4377 --	-- --	-- --	-- --
409.	23-020101 -0611 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,00	1548,94 --	-- --	3098 --	-- --	-- --	-- --
410.	23-020101 -1014 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,00	332,90 --	-- --	666 --	-- --	-- --	-- --
411.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,00	63,22 35,77	1,10 0,22	2782 1574	49 10	0,03 0,00	1 0
412.	11-130301 -0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	44,00	121,58 54,08	3,00 0,88	5349 2380	132 39	0,02 0,00	1 0
413.	11-260101 -0701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция шнурами асбестовыми	м3 изоляции	6,00	121011,83 118639,74	1696,82 931,82	726071 711838	10181 5591	106,63 0,85	640 5
414.	ТТОО"Мамыр"г.Актау	Шнур теплоизоляционный из минваты М200 в оплетке из нити стеклянной, толщиной 40 мм	м3	6,00	83035,71 --	-- --	498214 --	-- --	-- --	-- --
415.	11-260301 -0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	223,00	460,40 314,45	11,05 5,15	102669 70122	2463 1149	0,32 0,00	71 1
416.	21-100406 -0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,26	475420,98	--	122982	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловые сети								535225,14
		Раздел: ТУ1								
417.	23-040902 -2001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые 11с39п, DN 65	шт.	2,00	12507,10 --	-- --	25014 --	-- --	-- --	-- --
418.	23-040902 -2007 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые 11с39п, DN 40	шт.	3,00	6866,06 --	-- --	20598 --	-- --	-- --	-- --
419.	23-040902 -2006 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые 11с39п, DN 32	шт.	2,00	5883,97 --	-- --	11768 --	-- --	-- --	-- --
420.	23-040902 -2005 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые 11с39п, DN 25	шт.	5,00	5150,24 --	-- --	25751 --	-- --	-- --	-- --
421.	23-040902 -2004 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые 11с39п, DN 20	шт.	4,00	4412,53 --	-- --	17650 --	-- --	-- --	-- --
422.	11-160301 -0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20,00	741,08 369,44	14,09 6,73	14822 7389	282 135	0,34 0,01	7 0
423.	11-160301 -0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,00	692,13 369,44	14,09 6,73	692 369	14 7	0,34 0,01	0 0
424.	11-070201 -0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,99	6201,35 3100,02	2829,41 1306,63	12341 6169	5631 2600	3,00 1,07	6 2
425.	21-040301	Кольца стеновые железобетонные для	шт.	3,00	19077,86	--	57234	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0115 РСНБ РК 2015	колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
426.	21-040302 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,00	29403,18 -------- --	-- -------- --	29403 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
427.	21-040302 -0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,00	25993,26 -------- --	-- -------- --	25993 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
428.	21-040301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,00	2549,61 -------- --	-- -------- --	2550 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
429.	23-030101 -0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	5030,75 -------- --	-- -------- --	5031 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
430.	11-070201 -0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,05	10075,86 -------- 5036,25	4716,58 -------- 2102,27	10580 -------- 5288	4952 -------- 2207	4,93 -------- 1,68	5 -------- 2
431.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,89	1728,93 -------- 246,76	104,83 -------- 40,74	4997 -------- 713	303 -------- 118	0,26 -------- 0,03	1 -------- 0
432.	11-230601 -0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,86	23413,14 -------- 14340,96	7159,63 -------- 3317,69	20135 -------- 12333	6157 -------- 2853	13,87 -------- 2,38	12 -------- 2
433.	21-040301 -0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	2,00	7394,08 -------- --	-- -------- --	14788 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
434.	21-040301 -0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1,00	4089,38 -------- --	-- -------- --	4089 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435.	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1,00	9415,74 --	-- --	9416 --	-- --	-- --	-- --
436.	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	шт.	1,00	8042,85 --	-- --	8043 --	-- --	-- --	-- --
437.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,00	2549,61 --	-- --	2550 --	-- --	-- --	-- --
438.	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	5030,75 --	-- --	5031 --	-- --	-- --	-- --
439.	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,30	746,27 233,96	95,33 34,17	3955 1240	505 181	0,24 0,03	1 0
440.	11-270701-0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см	м2 покрытия	-5,30	88,54 10,40	6,97 2,19	-469 -55	-37 -12	0,01 0,00	-0 -0
441.	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,30	969,76 152,44	2,09 0,84	5140 808	11 4	0,14 0,00	1 0
442.	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб Д-250мм. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002740620,00 168491,75	--	10825 666	-- --	175,00 --	1 --
443.	11-161001-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 15 мм. Штуцер	шт	4,00	5237,45 5039,00	83,39 10,96	20950 20156	334 44	4,46 0,01	18 0
444.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	470,37 --	-- --	1881 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ТУ1								370757
		Раздел: УТ-2								
445.	23-040501 -0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,00	1258,09 --	-- --	5032 --	-- --	-- --	-- --
446.	11-160301 -0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	17,00	741,08 369,44	14,09 6,73	12598 6280	239 114	0,34 0,01	6 0
447.	11-070201 -0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колецдиаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,99	6201,35 3100,02	2829,41 1306,63	12341 6169	5631 2600	3,00 1,07	6 2
448.	21-040301 -0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	3,00	19077,86 --	-- --	57234 --	-- --	-- --	-- --
449.	21-040302 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,00	29403,18 --	-- --	29403 --	-- --	-- --	-- --
450.	21-040302 -0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,00	25993,26 --	-- --	25993 --	-- --	-- --	-- --
451.	21-040301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,00	2549,61 --	-- --	2550 --	-- --	-- --	-- --
452.	23-030101 -0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л ГОСТ3634-99	комплект	1,00	5030,75 --	-- --	5031 --	-- --	-- --	-- --
453.	11-070201 -0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колецдиаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железоб	1,05	10075,86 5036,25	4716,58 2102,27	10580 5288	4952 2207	4,93 1,68	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		етонных конструкций								
454.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство	м2 покрытия	2,89	1728,93 246,76	104,83 40,74	4997 713	303 118	0,26 0,03	1 0
455.	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,86	23413,14 14340,96	7159,63 3317,69	20135 12333	6157 2853	13,87 2,38	12 2
456.	21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	2,00	7394,08 --	-- --	14788 --	-- --	-- --	-- --
457.	21-040301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	шт.	1,00	4089,38 --	-- --	4089 --	-- --	-- --	-- --
458.	21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	1,00	9415,74 --	-- --	9416 --	-- --	-- --	-- --
459.	21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	шт.	1,00	8042,85 --	-- --	8043 --	-- --	-- --	-- --
460.	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1,00	2549,61 --	-- --	2550 --	-- --	-- --	-- --
461.	23-030101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	5030,75 --	-- --	5031 --	-- --	-- --	-- --
462.	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	5,30	746,27 233,96	95,33 34,17	3955 1240	505 181	0,24 0,03	1 0
463.	11-270701-0202 РСНБ РК	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на	м2 покрытия	-5,30	88,54 10,40	6,97 2,19	-469 -55	-37 -12	0,01 0,00	-0 -0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см								
464.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,30	969,76 152,44	2,09 0,84	5140 808	11 4	0,14 0,00	1 0
465.	11-340201 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб Д-250мм. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002740620,00 168491,75	--	--	10825 666	-- --	175,00 --	1 --
		Итого по разделу: УТ-2								249261
		Раздел: Контрольно-пропускной пункт								
466.	11-010101 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	24,94	88,40 7,89	80,51 28,38	2205 197	2008 708	0,01 0,02	0 0
467.	11-010205 -0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,88	3390,81 3390,81	-- --	6365 6366	-- --	3,55 --	7 --
468.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	13,00	12,96 --	12,96 5,59	168 --	168 73	-- 0,00	-- 0
469.	11-010104 -0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	13,00	6,07 --	6,07 2,62	79 --	79 34	-- 0,00	-- 0
470.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,44	843,54 843,54	-- --	1218 1218	-- --	0,97 --	1 --
471.	11-010201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,00	141,58 88,42	53,16 28,78	1840 1149	691 374	0,11 0,03	1 0
472.	11-010104 -0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	12,38	23,23	23,23	288	288	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				--	10,01	--	124	0,01	0
473.	11-010104 -0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	12,38	73,53 --	73,53 31,70	910 --	910 392	-- 0,02	-- 0
474.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,20	1728,93 246,76	104,83 40,74	28009 3997	1698 660	0,26 0,03	4 1
475.	11-060101 -0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, В15, F50, W2, сульфатостойкий. Устройство	м3	12,38	23937,70 3631,14	1188,76 340,57	296349 44954	14717 4216	3,60 0,31	45 4
476.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,47	94961,51 --	-- --	44157 --	-- --	-- --	-- --
477.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09	98057,94 --	-- --	9119 --	-- --	-- --	-- --
478.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,84	779,94 229,80	11,07 2,19	40432 11913	574 114	0,21 0,00	11 0
479.	11-080101 -0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	7,20	809,79 370,92	7,91 4,39	5831 2671	57 32	0,38 0,00	3 0
480.	11-080301 -0203 РСНБ РК 2015	Стены из камней известняковых при высоте этажа до 4 м. Кладка рядовая	м3 кладки	22,66	6016,38 3709,19	1317,89 416,58	136325 84046	29862 9439	4,10 0,38	93 9
481.	ТТОО"Жеты бай	Камень-ракушечник М35	м3	22,21	3125,00 --	-- --	69393 --	-- --	-- --	-- --
482.	41-020102 -2101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 101 км	т	35,97	2117,28 --	-- --	76165 --	-- --	-- --	-- --
483.	41-020902	Дополнительная плата за 1 км	км	101,00	147,61	--	14909	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0991 РСНБ РК 2015	порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 15 т			---	---	---	---	---	---
484.	11-070503 -0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка сборных конструкций	шт.	5,00	318,76 --- 147,46	146,45 --- 47,14	1594 --- 737	732 --- 236	0,15 --- 0,04	1 --- 0
485.	21-040105 -9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,76	53458,62 --- --	-- --- --	40415 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
486.	11-070504 -0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт.	5,00	4807,02 --- 2883,39	764,71 --- 241,40	24035 --- 14417	3824 --- 1207	2,66 --- 0,22	13 --- 1
487.	21-040108 -0421 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.12-8т СТ РК 949-92	шт.	3,00	19560,87 --- --	-- --- --	58683 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
488.	21-040108 -0121 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 30.10-8т СТ РК 949-92	шт.	2,00	17279,92 --- --	-- --- --	34560 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
489.	11-060701 -0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,80	12590,89 --- 8422,67	2754,28 --- 795,85	22664 --- 15161	4958 --- 1433	8,25 --- 0,72	15 --- 1
490.	21-020101 -0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,83	16345,62 --- --	-- --- --	29863 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
491.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	94961,51 --- --	-- --- --	6610 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
492.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	101093,75 --- --	-- --- --	2585 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
493.	11-120101 -1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолиру	18,00	558,41 ---	14,68 ---	10051 ---	264 ---	0,15 ---	3 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015		емой поверхности		165,99	3,33	2988	60	0,00	0
494.	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом б-100мм	м3 утеплителя	1,80	12227,16 2407,29	1182,56 372,73	22009 4333	2129 671	2,71 0,34	5 1
495.	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	18,00	495,51 215,86	70,49 21,27	8919 3885	1269 383	0,24 0,02	4 0
496.	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 30мм	м2 стяжки	18,00	171,35 11,99	15,65 4,93	3084 216	282 89	0,00 0,00	0 0
497.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,31	63309,08 20916,10	956,25 461,74	19626 6484	296 143	22,10 0,37	7 0
498.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,76	56582,10 21478,95	737,58 394,65	43116 16367	562 301	22,50 0,36	17 0
499.	11-100102-0207 РСНБ РК 2015	Стены. Обшивка карниза виниловым сайдингом	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	4,63	1937,83 265,00	4,55 2,52	8972 1227	21 12	0,28 0,00	1 0
500.	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,26	205,59 28,89	1,86 0,95	53 7	-- --	0,03 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501.	11-100115 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,76	5885,57 766,95	40,05 20,51	4485 584	31 16	0,78 0,02	1 0
502.	11-120101 -0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	38,40	2903,69 1681,39	60,33 22,46	111502 64565	2316 863	1,71 0,02	66 1
503.	21-100101 -0201 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	42,47	1037,19 --	-- --	44049 --	-- --	-- --	-- --
504.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	10,46	1728,93 246,76	104,83 40,74	18085 2581	1097 426	0,26 0,03	3 0
505.	11-110101 -0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками б-100мм	м3 подстилающего слоя	1,05	4699,09 3404,02	4,39 --	4915 3561	5 --	3,66 --	4 --
506.	21-020101 -0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,07	16345,62 --	-- --	17439 --	-- --	-- --	-- --
507.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М150	м2 стяжки	10,46	559,91 322,07	21,01 12,33	5857 3369	220 129	0,36 0,01	4 0
508.	11-110101 -3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	10,46	2327,24 361,54	15,45 8,88	24343 3782	162 93	0,38 0,01	4 0
509.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	3,68	1728,93 246,76	104,83 40,74	6362 908	386 150	0,26 0,03	1 0
510.	11-110101 -0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками б-100мм	м3 подстилающего слоя	0,37	4699,09 3404,02	4,39 --	1729 1253	2 --	3,66 --	1 --
511.	21-020101 -0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,38	16345,62	--	6130	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
512.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М150	м2 стяжки	13,68	559,91 322,07	21,01 12,33	7660 4406	287 169	0,36 0,01	5 0
513.	11-110101 -2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,68	2730,46 1056,15	54,60 29,35	10048 3887	201 108	1,06 0,03	4 0
514.	11-100501 -0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	2,70	2055,73 1019,69	125,60 70,31	5550 2753	339 190	1,02 0,07	3 0
515.	11-100501 -0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	3,60	2422,03 1108,06	126,10 69,43	8719 3989	454 250	1,11 0,07	4 0
516.	21-090201 -0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	3,60	13877,16 --	-- --	49958 --	-- --	-- --	-- --
517.	21-090201 -0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	2,70	14053,62 --	-- --	37945 --	-- --	-- --	-- --
518.	11-100501 -0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	4,20	1766,95 205,75	3,60 2,03	7421 864	15 9	0,21 0,00	1 0
519.	11-100501 -0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	5,25	1876,43 930,61	121,50 68,46	9846 4883	638 359	0,93 0,07	5 0
520.	21-090201 -0101 РСНБ РК	Витраж из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом	м2	5,25	8919,96 --	-- --	46803 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
521.	11-100402 -0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	1,78	1883,39 1683,43	91,79 45,88	3362 3005	164 82	1,49 0,04	3 0
522.	21-090402 -0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой	м2	1,78	23835,19 --	-- --	42546 --	-- --	-- --	-- --
523.	11-100106 -0402 РСНБ РК 2015	Закрыватель дверной гидравлический. Установка	комплект	1,00	446,23 443,38	2,84 1,43	446 443	3 1	0,45 0,00	0 0
524.	21-090404 -0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	шт.	1,00	2550,73 --	-- --	2551 --	-- --	-- --	-- --
525.	11-150203 -0502 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,14	540,07 453,89	4,77 2,91	7637 6418	67 41	0,45 0,00	6 0
526.	11-150401 -0102 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	14,14	5055,94 103,11	0,95 0,54	71491 1458	13 8	0,10 0,00	1 0
527.	11-150203 -0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,94	981,72 672,12	61,54 51,66	37247 25500	2335 1960	0,65 0,05	25 2
528.	11-150403 -0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	37,94	53823,77 483,93	2,33 1,30	2042074 18360	89 49	0,47 0,00	18 0
529.	11-150201 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой	58,10	918,14 669,81	28,19 23,30	53344 38916	1638 1354	0,61 0,02	35 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			поверхности							
530.	11-150402-0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	58,10	366,60 97,81	2,21 1,21	21300 5683	129 70	0,09 0,00	5 0
531.	11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах	м2 фасада (без вычета проемов)	67,76	96,28 47,58	0,20 0,11	6524 3224	13 7	0,05 0,00	3 0
532.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-50мм	м2 покрытия	2,10	1728,93 246,76	104,83 40,74	3631 518	220 86	0,26 0,03	1 0
533.	11-060601-0204 РСНБ РК 2015	Крыльцо, пандус. Устройство	м3	0,40	15081,69 9764,43	3050,52 883,60	6033 3906	1220 353	9,80 0,80	4 0
534.	21-020101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,41	16746,56 --	-- --	6799 --	-- --	-- --	-- --
535.	21-050309-0126 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные изарматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-85	м2	2,10	442,86 --	-- --	930 --	-- --	-- --	-- --
536.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,32	779,94 229,80	11,07 2,19	1030 303	15 3	0,21 0,00	0 0
537.	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	2,10	336,09 316,82	0,59 0,33	706 665	1 1	0,29 0,00	1 0
538.	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	8,00	746,27 233,96	95,33 34,17	5970 1872	763 273	0,24 0,03	2 0
539.	11-270701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового	м2 покрыти	-8,00	88,54	6,97	-708	-56	0,01	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см	я		10,40	2,19	-83	-18	0,00	-0
540.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	8,00	969,76 152,44	2,09 0,84	7758 1220	17 7	0,14 0,00	1 0
		Итого по разделу: Контрольно-пропускной пункт								3820125
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ И БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ /разм.30х17,5х3Н/								
541.	11-090701 -0106 РСНБ РК 2015	Конструкции сетчатые панельные	т конструкций	3,14	76237,93 60184,67	12862,59 5134,05	239191 188825	40355 16108	54,90 3,83	172 12
542.	21-050206 -0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 80 мм х 80 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 13663-86	м	147,06	1477,84 --	-- --	217331 --	-- --	-- --	-- --
543.	21-050101 -0112 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	0,01	132513,30 --	-- --	1039 --	-- --	-- --	-- --
544.	21-050101 -0115 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89	т	0,10	127018,66 --	-- --	12194 --	-- --	-- --	-- --
545.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,09	101093,75 --	-- --	9264 --	-- --	-- --	-- --
546.	21-050201 -0119 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,86	123375,65 --	-- --	105809 --	-- --	-- --	-- --
547.	21-050308 -0133 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 4 мм, размером стороны ячейки 80 мм ГОСТ 5336-80	м2	274,92	319,57 --	-- --	87858 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
548.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	198,06	63,22 35,77	1,10 0,22	12521 7084	218 43	0,03 0,00	6 0
549.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	198,06	135,48 88,10	1,74 0,44	26832 17449	344 87	0,04 0,00	8 0
550.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	13,68	1728,93 246,76	104,83 40,74	23652 3376	1434 557	0,26 0,03	4 0
551.	11-070111 -0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой 3,0 м по металлическим столбам без цоколя, В7,5. Установка	м огряд	59,00	5630,17 2987,34	982,98 425,58	332180 176253	57996 25109	2,03 0,29	120 17
552.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,60	779,94 229,80	11,07 2,19	35565 10479	505 100	0,21 0,00	10 0
		Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ И БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ /разм.30x17,5x3Н/								1103508

ИТОГО:

	62404704 7353668	1376492 536533
		6980 457

Накладные расходы :

На оборудование	251303
На монтажные работы	130122
На общестроительные работы	4246151
На металломонтажные работы	1259088
На сантехнические работы	1045595
Всего накладных расходов:	6932259
Итого с накладными	57782136

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	6980
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	457
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	7437

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	62404704
Итого с временными, 1,5 %	63340775
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	63706568
Налоги, сборы, обязательные платежи, 12 %	7644788
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	71351356

Заказчик: _____ Технадзор: _____ Подрядчик: _____