Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик:
ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
БИН 081040007142
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: "Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь-месяц 2020 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №186	28.05.2019г.				
		Доп. согл. №186	06.03.2020г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	257 897 469,07	230 265 597,38	230 265 597,38						27 631 871,69	257 897 469,07
за июнь 2020 г.	40 723 480,00	36 360 250,00	36 360 250,00						4 363 230,00	40 723 480,00
К оплате :		36 360 250,00							4 363 230,00	40 723 480,00

(Сорок миллионов семьсот двадцать три тысячи четыреста восемьдесят) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ»
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (города Актау)
Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №186 от 28.05.2019 года

А К Т N 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2020 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы								
1.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	23,56	2608,55 1377,18	121,56 68,46	61457 32446	2864 1613	1,38 0,07	33 2
2.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	2,10	1820,27 813,54	123,95 69,43	3823 1708	260 146	0,82 0,07	2 0
3.	11-100501-0107 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	9,12	2843,73 1458,19	127,41 70,31	25935 13299	1162 641	1,46 0,07	13 1
4.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	42,35	2055,73 1019,69	125,60 70,31	87060 43184	5319 2977	1,02 0,07	43 3
5.	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	171,26	13877,16 --	-- --	2376657 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	11-100108 -0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	43,20	13956,97 2180,72	362,37 140,25	602941 94207	15655 6059	2,06 0,11	89 5
7.	21-090403 -0402 РСНБ РК 2015	Ворота металлические распашные утепленные с калиткой 35х35	шт.	3,00	425689,99 --	-- --	1277070 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы								4434943
		Раздел: Вентиляционные шахты								
8.	11-080201 -0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	2,19	27876,08 5631,26	1248,53 394,65	61049 12332	2734 864	5,95 0,36	13 1
9.	11-150201 -0103 РСНБ РК 2015	Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,59	1506,68 1283,74	1,63 --	29516 25149	32 --	1,12 --	22 --
10.	11-120101 -0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	19,80	1894,71 439,45	29,12 6,30	37515 8701	577 125	0,42 0,01	8 0
		Итого по разделу: Вентиляционные шахты								128080
		Раздел: Утепление и наружная отделка								
11.	11-260201 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стени колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	36,93	31721,11 21969,05	1667,32 756,42	1171524 811361	61578 27936	20,04 0,69	740 25
12.	21-110101 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ватына синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	36,93	8876,28 --	-- --	327819 --	-- --	-- --	-- --
13.	21-130810 -0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000 м2	0,04	77745,42 --	-- --	2871 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	11-150108 -1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	36,93	7588,93 2959,90	20,96 11,15	280274 109315	774 412	2,70 0,01	100 0
15.	11-260201 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стени колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	7,30	31721,11 21969,05	1667,32 756,42	231596 160396	12173 5523	20,04 0,69	146 5
16.	21-110101 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ватына синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	7,30	8876,28 --	-- --	64806 --	-- --	-- --	-- --
17.	21-130810 -0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000 м2	0,01	77745,42 --	-- --	568 --	-- --	-- --	-- --
18.	11-150108 -1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	73,01	5954,16 2959,90	20,96 11,15	434713 216102	1531 814	2,70 0,01	197 1
19.	11-150404 -0205 РСНБ РК 2015	Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	230,40	732,24 161,15	0,75 0,43	168707 37129	173 98	0,15 0,00	34 0
20.	11-090301 -0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	8,08	17950,94 9489,60	7349,40 2476,28	145008 76657	59368 20003	9,07 1,97	73 16
21.	11-090301 -0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до25 м. Монтаж	т конструкций	4,54	35704,09 18370,12	14319,65 4372,44	161986 83344	64967 19837	15,80 2,85	72 13
22.	11-090304 -0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	2,21	53315,67 30019,98	16220,18 6445,69	117964 66421	35888 14261	28,03 5,09	62 11
23.	11-090402 -0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т конструкций	0,40	46256,42 28128,89	13371,31 3433,93	18333 11149	5300 1361	24,54 2,69	10 1
24.	11-090302	Прогоны при шаге ферм до 12 м при	т	0,10	23570,88	7484,53	2257	717	13,68	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0401 РСНБ РК 2015	высоте здания до 25 м. Монтаж	конструкций		13627,35	2229,77	1305	214	1,55	0
25.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	689,68	63,22 35,77	1,10 0,22	43601 24669	761 151	0,03 0,00	20 0
26.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	689,68	45,72 22,02	0,87 0,22	31529 15190	601 151	0,02 0,00	15 0
27.	11-090301 -0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,74	17950,94 9489,60	7349,40 2476,28	13208 6982	5407 1822	9,07 1,97	7 1
28.	11-090301 -0212 РСНБ РК 2015	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,47	35704,09 18370,12	14319,65 4372,44	16828 8658	6749 2061	15,80 2,85	7 1
29.	11-090302 -0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,01	77094,75 54606,06	13609,14 4449,13	809 573	143 47	54,80 3,50	1 0
30.	21-060401 -0101 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	1,22	252946,50 --	-- --	307983 --	-- --	-- --	-- --
31.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	54,79	63,22 35,77	1,10 0,22	3464 1960	60 12	0,03 0,00	2 0
32.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	54,79	45,72 22,02	0,87 0,22	2505 1207	48 12	0,02 0,00	1 0
33.	11-201501 -0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1,00	4400,20 4201,42	157,20 61,48	4400 4201	157 61	3,83 0,05	4 0
34.	23-050401 -0103 РСНБ РК	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки	комплект	1,00	24366,91 --	-- --	24367 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84								
35.	11-200401 -0101 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2,00	1303,76 1090,85	32,16 11,51	2608 2182	64 23	1,08 0,01	2 0
36.	23-050308 -0302 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие круглые КОЗК-2 типа Лиссант, диаметром 125 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2,00	55787,57 --	-- --	111575 --	-- --	-- --	-- --
37.	11-200301 -0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,00	1252,75 1147,01	38,18 11,51	2505 2294	76 23	1,12 0,01	2 0
38.	23-050306 -0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм /АМР/	шт.	2,00	8333,67 --	-- --	16667 --	-- --	-- --	-- --
39.	11-200101 -0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,76	3920,20 1611,13	36,56 17,01	6909 2840	64 30	1,62 0,01	3 0
40.	ТТОО"Air	Шины монтажные №20	м	5,00	294,64 --	-- --	1473 --	-- --	-- --	-- --
41.	21-130816 -3301 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы	шт.	6,00	818,04 --	-- --	4908 --	-- --	-- --	-- --
42.	11-200701 -0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	3240,13 395,51	31,08 11,51	3240 396	31 12	0,38 0,01	0 0
43.	ТТОО"Air	Шины монтажные №20	м	6,00	294,64 --	-- --	1768 --	-- --	-- --	-- --
44.	ТТОО"Air	Лента уплотнительная ППЭ 4х15	м	12,00	3,57 --	-- --	43 --	-- --	-- --	-- --
45.	21-130816	Крепежные элементы	шт.	25,00	818,04	--	20451	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3301 РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
46.	ТТОО"Air	Лючок для замера параметров воздуха	шт	6,00	3125,00 --	-- --	18750 --	-- --	-- --	-- --
47.	ТТОО"Air	Шины монтажные №20	м	16,00	294,64 --	-- --	4714 --	-- --	-- --	-- --
48.	21-130816 -3301 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы	шт.	35,00	818,04 --	-- --	28631 --	-- --	-- --	-- --
49.	ТТОО"Air	Лючок для замера параметров воздуха	шт	4,00	3125,00 --	-- --	12500 --	-- --	-- --	-- --
50.	11-201601 -0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1,00	8208,40 5789,90	778,48 365,51	8208 5790	778 366	5,28 0,29	5 0
51.	23-050502 -0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-Б-3,15 ДУ-4, Р 0,25 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	1,00	162929,84 --	-- --	162930 --	-- --	-- --	-- --
52.	11-200101 -0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,65	3993,00 1475,13	31,23 11,20	18567 6859	145 52	1,48 0,01	7 0
53.	11-200101 -0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,80	3897,02 1276,35	28,06 9,12	7015 2297	51 16	1,28 0,01	2 0
54.	ТТОО"Air	Шины монтажные №20	м	6,00	294,64 --	-- --	1768 --	-- --	-- --	-- --
55.	21-130816 -3301 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы	шт.	15,00	818,04 --	-- --	12271 --	-- --	-- --	-- --
56.	23-050305	Шиберы в обечайке из тонколистовой	шт.	1,00	7234,86	--	7235	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0308 РСНБ РК 2015	оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм			--	--	--	--	--	--
57.	23-050305 -0307 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм	шт.	1,00	1773,33 --	-- --	1773 --	-- --	-- --	-- --
58.	11-201101 -0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Установка	люк	2,00	2514,94 1538,08	155,67 46,04	5030 3076	311 92	1,32 0,04	3 0
59.	21-090102 -0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные	м2	0,12	31525,77 --	-- --	3783 --	-- --	-- --	-- --
60.	11-200301 -0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8,00	1252,75 1147,01	38,18 11,51	10022 9176	305 92	1,12 0,01	9 0
61.	23-050306 -0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм /АМР/	шт.	8,00	8333,67 --	-- --	66669 --	-- --	-- --	-- --
62.	11-201001 -0201 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок. Установка	глушитель шума	1,00	11070,40 1154,40	32,60 11,51	11070 1154	33 12	1,14 0,01	1 0
63.	23-050202 -0203 РСНБ РК 2015	Шумоглушители для прямоугольных каналов модели LDR 50-25	шт.	1,00	13601,00 --	-- --	13601 --	-- --	-- --	-- --
64.	11-200401 -0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3,00	4819,67 4364,64	65,03 11,51	14459 13094	195 35	4,22 0,01	13 0
65.	23-050308 -0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	3,00	36151,05 --	-- --	108453 --	-- --	-- --	-- --
66.	ТТОО"Air	Шины монтажные №20	м	25,00	294,64 --	-- --	7366 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	21-130816-3301 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы	шт.	27,00	818,04 ---	-- ---	22087 ---	-- ---	-- ---	-- ---
68.	ТТОО"Air	Лючок для замера параметров воздуха	шт	1,00	3125,00 ---	-- ---	3125 ---	-- ---	-- ---	-- ---
69.	21-130816-3301 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы	шт.	4,00	818,04 ---	-- ---	3272 ---	-- ---	-- ---	-- ---
70.	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные. Установка	шт	1,00	50169,66 44055,30	2205,52 719,52	50170 44055	2206 720	42,10 0,58	42 1
71.	23-050402-0117 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВИП 40-20В1, Р 0,37 кВт, n 2900 об/мин, QMAX 1800 м3/ч	комплект	1,00	166557,72 ---	-- ---	166558 ---	-- ---	-- ---	-- ---
72.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	1252,75 1147,01	38,18 11,51	1253 1147	38 12	1,12 0,01	1 0
73.	23-050306-1953 РСНБ РК 2015	Инерционные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1,00	3488,31 ---	-- ---	3488 ---	-- ---	-- ---	-- ---
74.	11-200501-0207 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с электрическим или пневматическим приводом, периметр до 1600 мм. Установка	шт	2,00	2003,79 1715,16	38,30 11,51	4008 3430	77 23	1,68 0,01	3 0
75.	ТТОО"Вента-Комплект"г.Актау	Клапан возвратно-пружинный 500х300 ВК	шт.	1,00	19910,71 ---	-- ---	19911 ---	-- ---	-- ---	-- ---
76.	ТТОО"Вента-Комплект"г.Актау	Привод TF230	шт.	1,00	54464,29 ---	-- ---	54464 ---	-- ---	-- ---	-- ---
77.	ТТОО"Вента-Комплект"г.Актау	Противодождевые жалюзи EAL 500х300	шт.	1,00	9910,71 ---	-- ---	9911 ---	-- ---	-- ---	-- ---
78.	11-202001	Фильтры ячейковые. Установка	м2	0,08	5828,65	128,21	466	10	4,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0101 РСНБ РК 2015		поверхности в свету		4655,12	46,04	372	4	0,04	0
79.	ТТОО"Вента-Комплект"г.Актау	Фильтр карманный ФВПу 500х300	шт.	1,00	13660,71	--	13661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	11-201001 -0304 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа П., ВП 2-1 размером пластин 200х500х750 мм. Установка	пластина	1,00	20062,27	45,25	20062	45	0,89	1
					900,22	11,51	900	12	0,01	0
81.	11-201201 -0101 РСНБ РК 2015	Вставки мягкие. Установка	м2	0,12	6146,66	20,77	738	2	6,04	1
					6015,58	11,51	722	1	0,01	0
82.	23-050307 -0101 РСНБ РК 2015	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1,00	4841,87	--	4842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	11-200101 -0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	3,36	3774,59	29,04	12683	98	1,28	4
					1276,35	13,35	4289	45	0,01	0
84.	11-200101 -0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,16	3993,00	31,23	16611	130	1,48	6
					1475,13	11,20	6137	47	0,01	0
85.	11-200301 -0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7,00	1252,75	38,18	8769	267	1,12	8
					1147,01	11,51	8029	81	0,01	0
86.	23-050306 -0307 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1,00	10902,23	--	10902	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	23-050306 -0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	3,00	6885,22	--	20656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	23-050306 -0303 РСНБ РК	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х	шт.	2,00	8333,67	--	16667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	100 мм /АМР/								
89.	23-050306 -0357 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 100 мм х 300 мм	шт.	1,00	11202,01 --	-- --	11202 --	-- --	-- --	-- --
90.	ТТОО"Air	Шины монтажные №20	м	30,00	294,64 --	-- --	8839 --	-- --	-- --	-- --
91.	21-130816 -3301 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы	шт.	15,00	818,04 --	-- --	12271 --	-- --	-- --	-- --
92.	11-200101 -0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	3966,10 1611,13	36,56 17,01	3966 1611	37 17	1,62 0,01	2 0
93.	11-200301 -0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	1252,75 1147,01	38,18 11,51	1253 1147	38 12	1,12 0,01	1 0
94.	23-050306 -0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм /АМР/	шт.	1,00	8333,67 --	-- --	8334 --	-- --	-- --	-- --
95.	ТТОО"Air	Шины монтажные №20	м	5,00	294,64 --	-- --	1473 --	-- --	-- --	-- --
96.	21-130816 -3301 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы	шт.	4,00	818,04 --	-- --	3272 --	-- --	-- --	-- --
97.	11-200701 -0501 РСНБ РК 2015	Зонты 100х150. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,07	6959,57 933,27	92,27 46,04	522 70	7 3	0,87 0,04	0 0
98.	11-200101 -0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	2,00	3966,10 1611,13	36,56 17,01	7932 3222	73 34	1,62 0,01	3 0
99.	ТТОО"Air	Шины монтажные №20	м	4,00	294,64	--	1179	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
100.	21-130816 -3301 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы	шт.	5,00	818,04 --	-- --	4090 --	-- --	-- --	-- --
101.	11-200301 -0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,00	1252,75 1147,01	38,18 11,51	2505 2294	76 23	1,12 0,01	2 0
102.	23-050306 -0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм /АМР/	шт.	2,00	8333,67 --	-- --	16667 --	-- --	-- --	-- --
103.	11-200701 -0501 РСНБ РК 2015	Зонты 100х150. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,01	6959,57 933,27	92,27 46,04	104 14	1 1	0,87 0,04	0 0
104.	11-200101 -0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	3966,10 1611,13	36,56 17,01	3966 1611	37 17	1,62 0,01	2 0
105.	ТТОО"Air	Шины монтажные №20	м	3,00	294,64 --	-- --	884 --	-- --	-- --	-- --
106.	21-130816 -3301 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы	шт.	4,00	818,04 --	-- --	3272 --	-- --	-- --	-- --
107.	11-200301 -0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	1252,75 1147,01	38,18 11,51	1253 1147	38 12	1,12 0,01	1 0
108.	23-050306 -0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм /АМР/	шт.	1,00	8333,67 --	-- --	8334 --	-- --	-- --	-- --
109.	11-200701 -0501 РСНБ РК 2015	Зонты 100х150. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,01	6959,57 933,27	92,27 46,04	104 14	1 1	0,87 0,04	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	11-200101 -0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	0,38	3966,10 1611,13	36,56 17,01	1487 604	14 6	1,62 0,01	1 0
111.	ТТОО"Air	Шины монтажные №20	м	3,00	294,64 --	-- --	884 --	-- --	-- --	-- --
112.	21-130816 -3301 РСНБ РК 2015	Крепежные элементы	шт.	2,00	818,04 --	-- --	1636 --	-- --	-- --	-- --
113.	11-200301 -0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1,00	1252,75 1147,01	38,18 11,51	1253 1147	38 12	1,12 0,01	1 0
114.	23-050306 -0303 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 100 мм /АМР/	шт.	1,00	8333,67 --	-- --	8334 --	-- --	-- --	-- --
115.	11-200701 -0501 РСНБ РК 2015	Зонты 100х150. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	0,01	6959,57 933,27	92,27 46,04	104 14	1 1	0,87 0,04	0 0
116.	11-202501 -0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,00	50169,66 44055,30	2205,52 719,52	50170 44055	2206 720	42,10 0,58	42 1
117.	ТТОО"Вента-Комплект"г.Актау	Приточная установка VS-15-R-PH-T, 1800м3/ч, 450Па, 334кг в комплекте с автоматикой, типа VTS	комплект	1,00	1743482,14 --	-- --	1743482 --	-- --	-- --	-- --
118.	11-200101 -0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	24,75	3774,59 1276,35	29,04 13,35	93421 31590	719 330	1,28 0,01	32 0
119.	11-200301 -0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые	решетка	8,00	1431,49 1147,01	38,18 11,51	11452 9176	305 92	1,12 0,01	9 0
120.	11-200301 -0101 РСНБ РК	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,24	2677,69 1147,01	38,18 11,51	643 275	9 3	1,12 0,01	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
121.	11-200101 -0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	15,80	3774,59 1276,35	29,04 13,35	59638 20166	459 211	1,28 0,01	20 0
122.	11-200301 -0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные, нерегулируемые	решетка	8,00	1431,49 1147,01	38,18 11,51	11452 9176	305 92	1,12 0,01	9 0
123.	11-200301 -0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	0,24	2677,69 1147,01	38,18 11,51	643 275	9 3	1,12 0,01	0 0
124.	11-202501 -0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1,00	50169,66 44055,30	2205,52 719,52	50170 44055	2206 720	42,10 0,58	42 1
125.	ТТОО"Вента-Комплект"г.Актау	Приточная установка VS-10-R-PH-T, 1650м3/ч, 250Па, 200кг в комплекте с автоматикой, типа VTS	комплект	1,00	1457857,14 --	-- --	1457857 --	-- --	-- --	-- --
126.	11-200101 -0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	10,15	3774,59 1276,35	29,04 13,35	38312 12955	295 136	1,28 0,01	13 0
127.	21-050308 -0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,60	552,06 --	-- --	331 --	-- --	-- --	-- --
128.	11-200101 -0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	14,70	3774,59 1276,35	29,04 13,35	55486 18762	427 196	1,28 0,01	19 0
129.	21-050308 -0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,60	552,06 --	-- --	331 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130.	11-201701 -0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1,00	10673,20 7846,41	576,41 180,79	10673 7846	576 181	7,88 0,15	8 0
131.	51-050603 -0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, 1000м3/ч, 457Pa, 62кг в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1,00	722157,00 --	-- --	722157 --	-- --	-- --	-- --
132.	11-160401 -0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 159х4 мм. Прокладка	м трубопровода	19,00	3644,10 1127,34	64,64 24,79	69238 21419	1228 471	1,04 0,02	20 0
133.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,65	63,22 35,77	1,10 0,22	989 560	17 3	0,03 0,00	0 0
134.	11-130301 -0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раз	м2	15,65	94,54 27,04	3,00 0,88	1479 423	47 14	0,02 0,00	0 0
135.	11-200101 -0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	3,00	3822,51 1475,13	29,04 13,35	11448 4418	87 40	1,48 0,01	4 0
136.	11-200301 -0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые	решетка	2,00	1381,75 1147,01	38,18 11,51	2763 2294	76 23	1,12 0,01	2 0
137.	11-202501 -0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные. Установка	шт	1,00	50169,66 44055,30	2205,52 719,52	50170 44055	2206 720	42,10 0,58	42 1
138.	23-050412 -0201 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный вытяжной ВК-100	комплект	1,00	2607,49 --	-- --	2607 --	-- --	-- --	-- --
139.	11-160401 -0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	20,80	4052,54 1127,34	47,30 19,31	84293 23449	984 402	1,04 0,02	22 0
140.	11-200401 -0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1,00	4819,67	65,03	4820	65	4,22	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				4364,64	11,51	4365	12	0,01	0
141.	23-050308 -0401 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 150 мм х 150мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1,00	36151,05 ---	--- ---	36151 ---	--- ---	--- ---	--- ---
142.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,65	63,22 35,77	1,10 0,22	989 560	17 3	0,03 0,00	0 0
143.	11-130301 -0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	15,65	94,53 27,04	2,99 0,88	1479 423	47 14	0,02 0,00	0 0
144.	11-200101 -0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,25	3920,20 1611,13	36,56 17,01	4900 2014	46 21	1,62 0,01	2 0
145.	11-200101 -0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	0,02	3920,20 1611,13	36,56 17,01	94 39	1 --	1,62 0,01	0 0
146.	11-200101 -0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	0,02	3920,20 1611,13	36,56 17,01	88 36	1 --	1,62 0,01	0 0
147.	11-200101 -0318 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,00	3845,61 776,27	24,28 9,04	3846 776	24 9	0,78 0,01	1 0
148.	11-200701 -0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	3240,13 395,51	31,08 11,51	3240 396	31 12	0,38 0,01	0 0
149.	ТТОО"СовП лим-Казах стан"г.Ка раганда	Вытяжная катушка с электроприводом и вытяжным вентилятором MERF-P-150-10	шт	3,00	467028,47 ---	--- ---	1401085 ---	--- ---	--- ---	--- ---
150.	ТТОО"СовП	Вытяжной шланг повышенной	м	30,00	18157,95	--	544738	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	лим-Казах стан"г.Ка раганда	прочности			--	--	--	--	--	--
151.	ТТОО"СовП лим-Казах стан"г.Ка раганда	Газоприемная насадка MEN 150-150	шт	3,00	35392,61 --	-- --	106178 --	-- --	-- --	-- --
152.	11-200101 -0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	3,10	3822,51 1475,13	29,04 13,35	30932 11949	235 108	1,48 0,01	12 0
153.	11-200701 -0201 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	3,00	1298,50 538,33	33,67 11,51	3895 1615	101 35	0,51 0,01	2 0
		Итого по разделу: Утепление и наружная отделка								11525183
		Раздел: В1 Водопровод хозяйственно-питьевой								
154.	21-110403 -0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	106,70	165,99 --	-- --	17711 --	-- --	-- --	-- --
155.	21-110403 -0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	42,90	219,02 --	-- --	9396 --	-- --	-- --	-- --
156.	21-110403 -0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	20,90	259,37 --	-- --	5421 --	-- --	-- --	-- --
157.	21-110403 -0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	9,90	322,82 --	-- --	3196 --	-- --	-- --	-- --
158.	21-110403 -0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности	м	17,60	416,15 --	-- --	7324 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,038 Вт/								
159.	21-110403 -0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	12,10	439,21 --	-- --	5314 --	-- --	-- --	-- --
160.	23-040905 -0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	16,00	470,37 --	-- --	7526 --	-- --	-- --	-- --
161.	23-040905 -0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	637,71 --	-- --	1913 --	-- --	-- --	-- --
162.	23-040905 -0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	1077,51 --	-- --	2155 --	-- --	-- --	-- --
163.	23-040905 -0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	2004,22 --	-- --	2004 --	-- --	-- --	-- --
164.	11-160701 -0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4,00	34041,73 328,88	-- --	136167 1316	-- --	0,30 --	1 --
165.	13-070401 -0103 РСНБ РК 2015	Насосная станция на общей раме. Монтаж оборудования	шт.	1,00	36275,50 33197,28	1869,35 641,67	36276 33197	1869 642	31,00 0,50	31 1
166.	11-180401 -0101 РСНБ РК 2015	Баки мембранные круглые, вместимость 0,025 м3. Установка	бак	1,00	14096,68 3771,24	448,65 184,52	14097 3771	449 185	3,74 0,16	4 0
		Итого по разделу: В1 Водопровод хозяйственно-питьевой								248500
		Раздел: Т3,Т4 Горячее водоснабжение								
167.	21-110403 -0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности	м	111,00	165,99 --	-- --	18425 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,038 Вт/								
168.	21-110403 -0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	44,00	219,02 --	-- --	9637 --	-- --	-- --	-- --
169.	21-110403 -0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	36,00	259,37 --	-- --	9337 --	-- --	-- --	-- --
170.	21-110403 -0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	27,00	322,82 --	-- --	8716 --	-- --	-- --	-- --
171.	23-040905 -0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	21,00	470,37 --	-- --	9878 --	-- --	-- --	-- --
172.	23-040905 -0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	637,71 --	-- --	1913 --	-- --	-- --	-- --
173.	23-040905 -0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	1077,51 --	-- --	2155 --	-- --	-- --	-- --
174.	23-040905 -0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	2004,22 --	-- --	2004 --	-- --	-- --	-- --
175.	11-170201 -0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	1,00	20249,39 2718,72	20,08 10,96	20249 2719	20 11	2,48 0,01	2 0
176.	23-041001 -5402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 3/4", Т до +100°С, PN 16, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	1,00	1703,66 --	-- --	1704 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: ТЗ,Т4 Горячее водоснабжение 84018

Раздел: В2 ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177.	11-160601 -0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,00	3366,64 2688,48	183,28 47,59	10100 8065	550 143	2,60 0,04	8 0
178.	23-040201 -1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем	шт.	3,00	33180,55 --	-- --	99542 --	-- --	-- --	-- --
179.	23-020103 -0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	2280,22 --	-- --	13681 --	-- --	-- --	-- --
180.	23-020103 -0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,00	2280,22 --	-- --	13681 --	-- --	-- --	-- --
181.	23-080305 -0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТРК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	26,00	9026,39 --	-- --	234686 --	-- --	-- --	-- --
182.	23-080307 -0108 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 ВОБ/ВОК	шт.	13,00	20370,00 --	-- --	264810 --	-- --	-- --	-- --
183.	11-160701 -0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 60 мм. Установка	кран	13,00	1103,42 986,63	75,74 32,89	14344 12826	985 428	0,90 0,03	12 0
184.	Т"ПТА"г.Актабе	Вентиль 15кч11р Д-65мм	шт	13,00	4196,43 --	-- --	54554 --	-- --	-- --	-- --
185.	Т"ПТА"г.Актабе	Головка соединительная рукавная ГР-65	шт	26,00	633,93 --	-- --	16482 --	-- --	-- --	-- --
186.	Т"ПТА"г.Актабе	Головка соединительная муфтовая Г-65	шт	11,00	491,07 --	-- --	5402 --	-- --	-- --	-- --
187.	Т"ПТА"г.Актабе	Рукава пожарные L-20м д-65	к-т	11,00	7142,86 --	-- --	78571 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188.	Т"ПТА"г.Актабе	Ствол пожарный ручной РС-65	к-т	11,00	1160,71 --	-- --	12768 --	-- --	-- --	-- --
189.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,40	63,22 35,77	1,10 0,22	2428 1374	42 8	0,03 0,00	1 0
190.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133	м2	38,40	81,78 22,02	0,87 0,22	3140 846	33 8	0,02 0,00	1 0
191.	13-070401-0103 РСНБ РК 2015	Насосная станция на общей раме. Монтаж оборудования	шт.	1,00	36275,50 33197,28	1869,35 641,67	36276 33197	1869 642	31,00 0,50	31 1
		Итого по разделу: В2 ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								860465
		Раздел: Отделка помещений								
192.	11-150206-0104 РСНБ РК 2015	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	109,32	320,56 308,14	1,75 1,07	35043 33686	191 117	0,30 0,00	33 0
193.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	109,32	239,09 157,22	1,94 1,08	26137 17188	212 118	0,15 0,00	17 0
194.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,12	981,72 672,12	61,54 51,66	90434 61914	5669 4759	0,65 0,05	60 5
195.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,44	2432,57 1894,89	32,74 20,00	25389 19777	342 209	1,79 0,02	19 0
		Итого по разделу: Отделка помещений								177004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Заполнение проемов								
196.	11-100501 -0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	2,28	2608,55 1377,18	121,56 68,46	5947 3140	277 156	1,38 0,07	3 0
197.	11-100501 -0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	0,76	2422,03 1108,06	126,10 69,43	1831 838	95 52	1,11 0,07	1 0
198.	11-100501 -0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	1,26	1820,27 813,54	123,95 69,43	2294 1025	156 87	0,82 0,07	1 0
199.	11-100106 -0801 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м	м2 проемов	0,22	1653,69 1091,43	31,28 10,63	364 240	7 2	1,11 0,01	0 0
200.	11-100106 -0802 РСНБ РК 2015	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	2,48	895,31 576,20	15,92 5,15	2220 1429	39 13	0,59 0,00	1 0
201.	21-090201 -0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,68	8919,96 --	-- --	6066 --	-- --	-- --	-- --
202.	21-090201 -0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	2,02	13877,16 --	-- --	28032 --	-- --	-- --	-- --
203.	21-090205 -0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2,16	594,01 --	-- --	1283 --	-- --	-- --	-- --
204.	11-090403 -0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	9,93	5968,37 5626,50	338,05 196,35	59266 55871	3357 1950	4,98 0,20	49 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	21-090201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,87	11997,30 -- --	-- -- --	58427 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
206.	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	5,06	14053,62 -- --	-- -- --	71111 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Заполнение проемов								236841
		Раздел: Перегородки на л.АР3-3								
207.	11-100402-0105 РСНБ РК 2015	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм в зданиях. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,50	7017,70 2634,36	48,40 24,04	10527 3952	73 36	2,46 0,02	4 0
		Итого по разделу: Перегородки на л.АР3-3								10527
		Раздел: Полы								
208.	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	10,10	13791,15 3340,21	1226,64 470,77	139291 33736	12389 4755	3,44 0,45	35 5
209.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	19,33	244,56 65,01	23,05 9,65	4727 1257	445 186	0,07 0,01	1 0
210.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,55	20535,59 3404,02	4,39 --	31756 5264	7 --	3,66 --	6 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,33	559,91	21,01	10823	406	0,36	7
					322,07	12,33	6226	238	0,01	0
212.	11-110101 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	78,35	244,56	23,05	19161	1806	0,07	5
					65,01	9,65	5094	756	0,01	1
213.	11-110101 -0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,27	20535,59	4,39	128717	27	3,66	23
					3404,02	--	21336	--	--	--
214.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,35	559,91	21,01	43869	1646	0,36	28
					322,07	12,33	25234	966	0,01	1
215.	11-110101 -0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,73	13791,15	1226,64	10026	892	3,44	3
					3340,21	470,77	2428	342	0,45	0
216.	11-110101 -1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,54	596,88	21,01	8679	306	0,36	5
					322,07	12,33	4683	179	0,01	0
		Итого по разделу: Полы								397049
		Раздел: Кровля								
217.	11-120101 -1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	38,52	286,80	7,48	11047	288	0,07	3
					69,15	2,49	2664	96	0,00	0
218.	11-120101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	38,52	680,36	30,91	26208	1191	0,40	16
					436,84	9,85	16827	379	0,01	0
219.	21-110101 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	8,86	9592,96	--	85013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
220.	11-120101 -1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	38,52	495,51 215,86	70,49 21,27	19087 8315	2715 819	0,24 0,02	9 1
221.	11-120101 -1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101 1701	м2 стяжки	38,52	171,35 11,99	15,65 4,93	6600 462	603 190	0,01 0,00	1 0
222.	11-090302 -0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,11	79479,13 56294,90	14030,04 4586,73	9084 6435	1604 524	56,50 3,61	6 0
223.	11-090302 -0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,97	24299,88 14048,82	7716,01 2298,73	23673 13686	7517 2239	14,10 1,60	14 2
224.	11-090401 -0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	41,29	500,94 315,85	128,18 38,18	20684 13041	5292 1577	0,32 0,03	13 1
225.	21-060801 -0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,97	327507,54 --	-- --	319058 --	-- --	-- --	-- --
226.	21-060801 -0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11	364899,90 --	-- --	41708 --	-- --	-- --	-- --
227.	21-100103 -0702 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	41,29	764,10 --	-- --	31550 --	-- --	-- --	-- --
228.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	163,73	63,22 35,77	1,10 0,22	10351 5856	181 36	0,03 0,00	5 0
229.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	163,73	45,72 22,02	0,87 0,22	7485 3606	143 36	0,02 0,00	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230.	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка металлосайдин	м2 потолков	25,00	542,18 517,20	15,30 7,76	13555 12930	382 194	0,53 0,01	13 0
231.	21-100101-0301 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	25,00	1167,09 --	-- --	29177 --	-- --	-- --	-- --
232.	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	47,00	918,06 439,45	29,12 6,30	43149 20654	1368 296	0,42 0,01	20 0
233.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	21,40	2096,24 943,80	8,32 2,96	44860 20197	178 63	0,97 0,00	21 0
234.	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,13	63309,08 20916,10	956,25 461,74	8072 2667	122 59	22,10 0,37	3 0
235.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	15,45	2903,69 1681,39	60,33 22,46	44862 25978	932 347	1,71 0,02	26 0
236.	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	2,52	3440,88 517,20	15,30 7,76	8671 1303	39 20	0,53 0,01	1 0
237.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,36	475,63 165,99	14,68 3,33	1598 558	49 11	0,15 0,00	1 0
238.	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	2,52	680,36 436,84	30,91 9,85	1715 1101	78 25	0,40 0,01	1 0
239.	21-110101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,58	9592,96 --	-- --	5583 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240.	11-120101 -1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,52	204,02 69,15	7,48 2,49	514 174	19 6	0,07 0,00	0 0
241.	11-100403 -0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	2,52	1921,98 1023,20	9,61 4,36	4843 2578	24 11	0,98 0,00	2 0
		Итого по разделу: Кровля								818146
		Раздел: Вентиляционные шахты								
242.	11-080201 -0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	1,83	27876,08 5631,26	1248,53 394,65	51013 10305	2285 722	5,95 0,36	11 1
243.	11-150201 -0103 РСНБ РК 2015	Колонны прямоугольные. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором покамню	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,80	1506,68 1283,74	1,63 --	23806 20283	26 --	1,12 --	18 --
244.	11-120101 -0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм.Устройство с одним фартуком	м примыканий	5,64	918,06 439,45	29,12 6,30	5178 2479	164 36	0,42 0,01	2 0
		Итого по разделу: Вентиляционные шахты								79997
		Раздел: Канализация								
245.	11-160501 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,50	690,69 659,81	2,85 1,46	7943 7588	33 17	0,58 0,00	7 0
246.	23-010801 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщинастенки 3,2 мм	м	11,48	425,75 --	-- --	4886 --	-- --	-- --	-- --
247.	11-160501 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	13,00	713,96 632,70	6,39 3,14	9282 8225	83 41	0,56 0,00	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248.	23-010801 -0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	12,97	638,66 -- --	-- --	8286 -- --	-- --	-- --	-- --
249.	11-160201 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях /выпуск/	м трубопровода	3,00	4482,00 732,42	29,53 15,62	13446 2197	89 47	0,70 0,01	2 0
250.	23-020601 -0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10,00	51,89 -- --	-- --	519 -- --	-- --	-- --	-- --
251.	23-020601 -0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4,00	179,26 -- --	-- --	717 -- --	-- --	-- --	-- --
252.	23-020601 -0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	4,00	170,61 -- --	-- --	682 -- --	-- --	-- --	-- --
253.	23-020601 -0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7,00	579,27 -- --	-- --	4055 -- --	-- --	-- --	-- --
254.	23-020601 -0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	1,00	140,97 -- --	-- --	141 -- --	-- --	-- --	-- --
255.	23-020601 -0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,00	1076,24 -- --	-- --	2152 -- --	-- --	-- --	-- --
256.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,91	511,02 -- --	-- --	1998 -- --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация								54108
		Раздел: электроснаюжение, слаботочные сети								
257.	13-080208 -0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.	шт.	4,00	1821,79	111,88	7287	448	0,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования			749,62	35,93	2998	144	0,03	0
258.	21-050301 -0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,66 --	-- --	1278 --	-- --	-- --	-- --
259.	13-080208 -0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	45,00	289,26 171,34	11,90 3,59	13017 7710	536 162	0,16 0,00	7 0
260.	21-050301 -0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	101093,66 --	-- --	2807 --	-- --	-- --	-- --
261.	13-080208 -0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8,00	401,82 149,92	16,54 5,65	3215 1199	132 45	0,14 0,00	1 0
262.	21-050106 -1001 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	162900,79 --	-- --	1637 --	-- --	-- --	-- --
263.	23-070202 -0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	12,00	453,99 --	-- --	5448 --	-- --	-- --	-- --
264.	23-070202 -0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	20,00	373,41 --	-- --	7468 --	-- --	-- --	-- --
265.	13-080201 -0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	60,00	569,73 131,55	260,11 98,53	34184 7893	15606 5912	0,12 0,09	7 5
266.	23-060145 -0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,03	209860,69 --	-- --	5351 --	-- --	-- --	-- --
267.	23-060145 -0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,03	228948,38 --	-- --	7006 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268.	23-060145 -0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,01	260945,28 --	-- --	1331 --	-- --	-- --	-- --
269.	11-010205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,10	1470,11 1470,11	-- --	3087 3087	-- --	1,54 --	3 --
270.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,10	843,54 843,54	-- --	1771 1771	-- --	0,97 --	2 --
271.	13-080208 -0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10,00	401,82 149,92	16,54 5,65	4018 1499	165 56	0,14 0,00	1 0
272.	13-080208 -0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,00	1821,79 749,62	111,88 35,93	5465 2249	336 108	0,70 0,03	2 0
273.	11-070504 -0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	5,00	4807,02 2883,39	764,71 241,40	24035 14417	3824 1207	2,66 0,22	13 1
274.	21-040108 -0451 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.12-8т СТ РК 949-92	шт.	4,00	39056,70 --	-- --	156227 --	-- --	-- --	-- --
275.	21-040108 -0151 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК 60.10-8т СТ РК 949-92	шт.	1,00	32564,07 --	-- --	32564 --	-- --	-- --	-- --
276.	11-070107 -0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,00	323946,76 197636,90	8275,87 1173,00	1166 711	30 4	170,00 1,07	1 0
277.	11-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм, В15. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,52	30804,21 7925,16	1005,81 452,08	16018 4121	523 235	8,06 0,31	4 0
278.	21-050301	Сталь арматурная горячекатаная	т	0,07	94232,94	--	6762	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0306 РСНБ РК 2015	периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
279.	21-050301 -0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,11	94313,89 --	-- --	10073 --	-- --	-- --	-- --
280.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,75 --	-- --	1213 --	-- --	-- --	-- --
281.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	94961,51 --	-- --	266 --	-- --	-- --	-- --
282.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03	17354,05 16390,31	688,34 249,97	469 443	19 7	16,88 0,17	0 0
283.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	94961,51 --	-- --	2564 --	-- --	-- --	-- --
284.	11-060301 -0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00	359853,36 204737,94	904,68 450,78	1022 581	3 1	198,00 0,36	1 0
285.	11-110101 -0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	0,31	13791,15 3340,21	1226,64 470,77	4275 1035	380 146	3,44 0,45	1 0
286.	11-070105 -0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1,00	2901,78 1951,16	579,83 176,58	2902 1951	580 177	1,80 0,14	2 0
287.	21-049999 -0701 РСНБ РК 2015	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 ГОСТ 13015-2012 /СБ-4/	м3	0,06	56383,36 --	-- --	3383 --	-- --	-- --	-- --
288.	11-060701 -0201 РСНБ РК	Пояса в опалубке, В15. Устройство	м3	1,20	29037,64 8422,67	2610,23 1057,64	34845 10107	3132 1269	8,25 0,72	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
289.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,20	94961,51 / --	-- / --	19325 / --	-- / --	-- / --	-- / --
290.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,75 / --	-- / --	935 / -	-- / --	-- / --	-- / --
291.	11-120101 -1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	42,00	558,41 / 165,99	14,68 / 3,33	23453 / 6971	617 / 140	0,15 / 0,00	7 / 0
292.	11-120101 -1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	42,00	453,29 / 108,16	12,72 / 2,82	19038 / 4543	534 / 118	0,10 / 0,00	4 / 0
293.	11-120101 -1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом б-200мм	м3 утеплителя	8,40	12227,16 / 2407,29	1182,56 / 372,73	102708 / 20221	9934 / 3131	2,71 / 0,34	23 / 3
294.	11-120101 -1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	42,00	495,51 / 215,86	70,49 / 21,27	20811 / 9066	2960 / 893	0,24 / 0,02	10 / 1
295.	11-120101 -1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 50мм	м2 стяжки	42,00	399,82 / 27,98	36,52 / 11,51	16792 / 1175	1534 / 483	0,00 / 0,01	0 / 0
296.	11-120101 -0201 РСНБ РК 2015	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство РПК-350А	м2 кровли	42,00	2492,62 / 281,64	72,61 / 13,87	104690 / 11829	3050 / 583	0,26 / 0,01	11 / 0
297.	11-120101 -0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	22,00	1894,71 / 439,45	29,12 / 6,30	41684 / 9668	641 / 139	0,42 / 0,01	9 / 0
298.	11-060701	Парапет, В15. Устройство	м3	1,08	26755,03	327,63	28895	354	8,25	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0201 РСНБ РК 2015				8422,67	28,80	9096	31	0,02	0
299.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	94961,51 --	-- --	6046 --	-- --	-- --	-- --
300.	21-050301 -0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	108986,31 --	-- --	501 --	-- --	-- --	-- --
301.	11-460302 -0307 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 100 мм	шт.	1,00	1288,77 782,65	506,13 231,42	1289 783	506 231	0,75 0,21	1 0
302.	11-160401 -0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,69	919,34 806,66	48,48 19,78	634 557	33 14	0,72 0,02	1 0
303.	23-010201 -0176 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,69	824,85 --	-- --	569 --	-- --	-- --	-- --
304.	11-150403 -1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,11	71694,51 372,19	0,75 0,43	8188 43	-- --	0,37 0,00	0 0
305.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	33,51	1728,93 246,76	104,83 40,74	57937 8269	3513 1365	0,26 0,03	9 1
306.	11-110101 -0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,68	4699,09 3404,02	4,39 --	12597 9125	12 --	3,66 --	10 --
307.	21-020101 -0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,73	16345,62 --	-- --	44696 --	-- --	-- --	-- --
308.	11-110101 -1101 РСНБ РК	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М150	м2 стяжки	33,51	559,91 322,07	21,01 12,33	18763 10792	704 413	0,36 0,01	12 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
309.	11-100501 -0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2 проемов	6,76	1820,27 813,54	123,95 69,43	12309 5501	838 469	0,82 0,07	6 0
310.	21-090201 -0304 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	6,76	17218,68 --	-- --	116433 --	-- --	-- --	-- --
311.	11-150203 -0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,20	981,72 672,12	61,54 51,66	83643 57265	5243 4401	0,65 0,05	55 5
312.	11-150405 -0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	85,20	215,53 140,89	1,74 0,97	18363 12004	148 83	0,14 0,00	12 0
		Итого по разделу: электроснаюжение, слаботочные сети								1162453
		Раздел: Электроосвещение котельной								
313.	13-080206 -1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	240,00	281,18 139,21	113,21 48,51	67483 33411	27170 11642	0,13 0,04	31 9
314.	13-080206 -2202 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	11,00	83,57 64,25	1,16 0,51	919 707	13 6	0,06 0,00	1 0
315.	23-060145 -0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,15	209860,69 --	-- --	31038 --	-- --	-- --	-- --
316.	23-060145	Кабели силовые, не	км	0,01	228948,38	--	2335	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0604 РСНБ РК 2015	распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
317.	23-060145 -0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,01	260945,28 -------- --	-- -------- --	2662 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
318.	23-060145 -1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,00	313493,21 -------- --	-- -------- --	23982 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Электроосвещение котельной								128419
		Раздел: ГАЗОПРОВОД								
319.	11-220501 -0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,90	418340,78 -------- 258441,04	159805,05 -------- 37710,65	1213188 -------- 749479	463435 -------- 109361	247,00 -------- 38,24	716 -------- 111
320.	23-010502 -0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2900,00	4032,95 -------- --	-- -------- --	11695555 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД								12908743
	ИТОГО:						33254468 -------- 3949916	909544 -------- 281364		3730 -------- 255

Накладные расходы :

На монтажные работы	59895
На общестроительные работы	1828269
На металломонтажные работы	249701
На сантехнические работы	305062
Всего накладных расходов:	2442927
Итого с накладными	35697395

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	3730
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	255
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	3985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	35697395
Итого с временными, 1,5 %	36174003
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	36360250
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4363230
Итого с НДС	40723480

Заказчик: _____ Технадзор: _____ Подрядчик: _____