Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик:
ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
БИН 081040007142
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: "Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август-месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №186	28.05.2019г.				
		Доп. согл. №59	06.03.2020г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**334 866 267,07**	**298 987 738,46**	**298 987 738,46**						**35 878 528,61**	**334 866 267,07**
за август 2020 г.	**33 541 600,00**	**29 947 857,14**	**29 947 857,14**						**3 593 742,86**	**33 541 600,00**
К оплате :		**29 947 857,14**							**3 593 742,86**	**33 541 600,00**

(Тридцать три миллиона пятьсот сорок одна тысяча шестьсот) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №186 от 28.05.2019 года

Наименование строительства и его адрес: «Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области

А К Т N 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы по марке АР2. Полы								
1.	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	134,66	2885,08 / 1066,12	70,80 / 44,50	388505 / 143563	9534 / 5992	1,07 / 0,04	144 / 6
2.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	99,54	497,49 / 255,82	1,19 / 0,66	49521 / 25464	118 / 65	0,24 / 0,00	23 / 0
3.	11-110101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	31,96	2496,74 / 361,54	15,45 / 8,88	79796 / 11555	494 / 284	0,38 / 0,01	12 / 0
4.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	31,62	255,91 / 100,03	0,59 / 0,33	8092 / 3163	19 / 10	0,09 / 0,00	3 / 0
5.	11-110101-1702 РСНБ РК 2015	Покрытия мозаичные (террацицо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	49,88	2000,04 / 1602,86	73,55 / 24,07	99762 / 79951	3668 / 1201	1,57 / 0,02	78 / 1
6.	11-110101-1704	Покрытия мозаичные (террацицо) Устройство. Добовлять на каждые	м2 покрыти	49,88	231,38	1,56	11541	78	0,15	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	5 мм изменения толщины	я		156,20	0,49	7791	24	0,00	0
7.	11-110101 -3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	54,75	134,45 / 114,01	0,79 / 0,44	7361 / 6242	43 / 24	0,10 / 0,00	6 / 0
8.	11-110101 -2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	71,53	2885,08 / 1066,12	70,80 / 44,50	206370 / 76259	5064 / 3183	1,07 / 0,04	77 / 3
9.	11-110101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	77,53	497,49 / 255,82	1,19 / 0,66	38571 / 19834	92 / 51	0,24 / 0,00	18 / 0
10.	11-110101 -3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	46,07	134,45 / 114,01	0,79 / 0,44	6194 / 5252	36 / 20	0,10 / 0,00	5 / 0
11.	11-110101 -2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	53,04	2885,08 / 1066,12	70,80 / 44,50	153025 / 56547	3755 / 2360	1,07 / 0,04	57 / 2
12.	11-110101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	47,64	497,49 / 255,82	1,19 / 0,66	23701 / 12187	57 / 31	0,24 / 0,00	11 / 0
13.	11-110101 -2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	92,88	2885,08 / 1066,12	70,80 / 44,50	267966 / 99021	6576 / 4133	1,07 / 0,04	99 / 4
14.	11-110101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	118,16	497,49 / 255,82	1,19 / 0,66	58784 / 30228	140 / 78	0,24 / 0,00	28 / 0
15.	11-110101 -3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	231,86	2496,74 / 361,54	15,45 / 8,88	578895 / 83826	3583 / 2059	0,38 / 0,01	89 / 2
16.	11-110101 -4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	155,08	255,91 / 100,03	0,59 / 0,33	39686 / 15512	92 / 51	0,09 / 0,00	14 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	11-110101 -2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	13,37	2885,08	70,80	38574	947	1,07	14
					1066,12	44,50	14254	595	0,04	1
18.	11-110101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	20,62	497,49	1,19	10258	24	0,24	5
					255,82	0,66	5275	14	0,00	0
19.	11-080201 -0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,15	418986,40	5953,07	61511	874	42,30	6
					42665,89	2729,69	6264	401	2,49	0
20.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,61	63,22	1,10	418	7	0,03	0
					35,77	0,22	236	1	0,00	0
21.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,61	45,72	0,87	302	6	0,02	0
					22,02	0,22	146	1	0,00	0
		ДВЕРНЫЕ								
22.	11-100501 -0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	15,75	1706,16	128,91	26872	2030	0,74	12
					740,80	72,93	11668	1149	0,07	1
23.	11-100501 -0204 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	3,15	1232,57	137,07	3883	432	0,79	2
					776,59	77,88	2446	245	0,08	0
24.	11-100501 -0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	59,43	1525,72	135,80	90674	8071	0,92	55
					904,61	75,06	53761	4461	0,07	4
25.	11-090403 -0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	184,63	5968,37	338,05	1101963	62415	4,98	919
					5626,50	196,35	1038843	36252	0,20	36
		ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ								
26.	11-150203 -0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	155,68	1116,49	21,24	173813	3307	0,37	58
					387,14	18,21	60269	2835	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	11-150203 -0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,26	1351,14	24,81	105740	1942	0,45	35
					500,68	21,23	39183	1661	0,02	2
28.	11-150203 -0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,93	1785,85	38,26	23087	495	0,46	6
					493,43	32,45	6379	419	0,03	0
29.	11-150107 -0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	192,40	3663,38	20,55	704842	3954	1,52	292
					1590,41	16,12	305997	3102	0,02	3
30.	11-150405 -0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	505,82	326,58	2,14	165192	1081	0,23	117
					235,83	1,19	119290	604	0,00	1
31.	11-150405 -0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	234,65	364,49	2,14	85529	501	0,26	61
					265,44	1,19	62287	280	0,00	0
32.	11-150203 -0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	136,69	1116,49	21,24	152608	2904	0,37	51
					387,14	18,21	52916	2489	0,02	3
33.	11-150203 -0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	98,21	1351,14	24,81	132695	2437	0,45	44
					500,68	21,23	49172	2085	0,02	2
34.	11-150203 -0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,98	1785,85	38,26	28545	612	0,46	7
					493,43	32,45	7887	519	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	11-150107 -0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	13,43	3663,38 1590,41	20,55 16,12	49214 21366	276 217	1,52 0,02	20 0
36.	11-150405 -0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	458,02	326,58 235,83	2,14 1,19	149582 108018	979 547	0,23 0,00	106 1
37.	11-150405 -0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	294,63	364,49 265,44	2,14 1,19	107389 78207	630 352	0,26 0,00	77 0
		Итого по разделу: Полы								5230459
		Раздел: Устройство крылец К-1,2,3,4								
38.	11-110101 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,55	244,56 65,01	23,05 9,65	2825 751	266 111	0,07 0,01	1 0
39.	11-060101 -0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,55	19587,25 1738,07	982,53 319,17	49947 4432	2505 814	1,79 0,29	5 1
40.	21-050301 -2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0178	149103,11 --	-- --	2653 --	-- --	-- --	-- --
41.	11-110101 -2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,55	2853,10 1056,15	54,63 29,35	32953 12199	631 339	1,06 0,03	12 0
42.	11-110101 -0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9,54	244,56 65,01	23,05 9,65	2333 620	220 92	0,07 0,01	1 0
43.	11-060101	Плиты фундаментные железобетонные	м3	2,28	19587,25	982,53	44659	2240	1,79	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0115 РСНБ РК 2015	плоские. Устройство			-------- 1738,07	-------- 319,17	-------- 3963	-------- 728	-------- 0,29	-------- 1
44.	21-050301 -2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0035	149103,11 -------- --	-- -------- --	523 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
45.	11-110101 -2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	9,54	2853,10 -------- 1056,15	54,63 -------- 29,35	27219 -------- 10076	521 -------- 280	1,06 -------- 0,03	10 -------- 0
		Итого по разделу: Устройство крылец К-1,2,3,4								163112
		Раздел: Ограждения ==========								
46.	11-090305 -0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,60	95279,55 -------- 87248,23	1190,40 -------- 384,74	56943 -------- 52143	711 -------- 230	86,50 -------- 0,31	52 -------- 0
47.	21-060208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,60	299966,52 -------- --	-- -------- --	179272 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
48.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38,19	63,22 -------- 35,77	1,10 -------- 0,22	2414 -------- 1366	42 -------- 8	0,03 -------- 0,00	1 -------- 0
49.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38,19	45,72 -------- 22,02	0,87 -------- 0,22	1746 -------- 841	33 -------- 8	0,02 -------- 0,00	1 -------- 0
50.	11-090305 -0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,07	95279,55 -------- 87248,23	1190,40 -------- 384,74	6372 -------- 5835	80 -------- 26	86,50 -------- 0,31	6 -------- 0
51.	21-060208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07	299966,52 -------- --	-- -------- --	20062 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
52.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,91	63,22 -------- 35,77	1,10 -------- 0,22	184 -------- 104	3 -------- 1	0,03 -------- 0,00	0 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,91	45,72	0,87	133	3	0,02	0
					22,02	0,22	64	1	0,00	0
		Итого по разделу: Ограждения								267126
		Раздел: Вентиляционные шахты								
54.	11-200701 -0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	3,00	2823,21	46,13	8470	138	0,97	3
					974,36	11,51	2923	35	0,01	0
55.	11-200701 -0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	3,00	5782,51	80,76	17348	242	1,82	5
					1832,21	23,02	5497	69	0,02	0
56.	11-200701 -0406 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	3,00	7941,40	118,83	23824	356	1,82	5
					1832,21	38,46	5497	115	0,03	0
		Итого по разделу: Вентиляционные шахты								49641
		Раздел: Учебная башня								
57.	11-100501 -0203 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	5,80	1525,72	135,80	8849	788	0,92	5
					904,61	75,06	5247	435	0,07	0
58.	21-090202 -0701 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	5,80	21435,36	--	124325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	11-110101 -0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	32,92	163,39	23,05	5379	759	0,07	2
					65,01	9,65	2140	318	0,01	0
60.	11-110101 -0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,29	20535,59	4,39	67603	14	3,66	12
					3404,02	--	11206	--	--	--
61.	11-110101	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2	32,92	559,91	21,01	18432	692	0,36	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1101 РСНБ РК 2015	Устройство	стяжки		-------- 322,07	-------- 12,33	-------- 10602	-------- 406	-------- 0,01	-------- 0
62.	11-110101 -1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	-32,92	60,92 -------- 3,98	3,55 -------- 2,04	-2005 -------- -131	-117 -------- -67	0,00 -------- 0,00	-0 -------- -0
63.	11-110101 -2101 РСНБ РК 2015	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрыти я	124,60	1086,26 -------- 605,19	127,91 -------- 109,40	135347 -------- 75407	15938 -------- 13632	0,60 -------- 0,11	75 -------- 14
64.	11-090402 -0101 РСНБ РК 2015	Фахверк. Монтаж	т констру кций	5,02	47687,03 -------- 28998,86	13784,86 -------- 3540,13	239548 -------- 145671	69246 -------- 17783	25,30 -------- 2,78	127 -------- 14
65.	11-070508 -0108 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях каркасно-панельных	шт. сборных констру кций	385,00	7387,49 -------- 4713,92	1979,73 -------- 628,27	2844182 -------- 1814858	762196 -------- 241883	4,30 -------- 0,57	1656 -------- 221
66.	21-060209 -0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	5,02	329969,87 -------- --	-- -------- --	1655766 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
67.	21-130201 -0801 РСНБ РК 2015	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,01	802256,52 -------- --	-- -------- --	4332 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
68.	21-110101 -0203 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем марки П 150 ГОСТ 10140-2003	м3	0,80	9915,15 -------- --	-- -------- --	7932 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
69.	ТТОО	Стеновая панель UTC из полистеролбетона- легкая стена 240мм	шт	134,00	16584,82 -------- --	-- -------- --	2222366 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
70.	ТТОО	Стеновая панель UTC из полистеролбетона- легкая стена 90мм	шт	251,00	8857,14 -------- --	-- -------- --	2223143 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
71.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	225,81	63,22 -------- 35,77	1,10 -------- 0,22	14275 -------- 8077	249 -------- 50	0,03 -------- 0,00	7 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	225,81	45,72 22,02	0,87 0,22	10323 4973	197 50	0,02 0,00	5 0
73.	11-070107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,15	62143,52 49641,74	4614,77 1129,15	9626 7690	715 175	42,70 1,03	7 0
74.	21-130201 -0801 РСНБ РК 2015	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами длиной до 600 мм	т	0,0006	802256,52 --	-- --	481 --	-- --	-- --	-- --
75.	21-060209 -0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,15	329969,87 --	-- --	50914 --	-- --	-- --	-- --
76.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,94	63,22 35,77	1,10 0,22	439 248	8 2	0,03 0,00	0 0
77.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,94	45,72 22,02	0,87 0,22	317 153	6 2	0,02 0,00	0 0
78.	11-120101 -1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,76	12227,16 2407,29	1182,56 372,73	9293 1830	899 283	2,71 0,34	2 0
79.	11-120101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	19,00	680,36 436,84	30,91 9,85	12927 8300	587 187	0,40 0,01	8 0
80.	21-110101 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	1,71	9592,96 --	-- --	16404 --	-- --	-- --	-- --
81.	11-120101 -1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	19,00	511,97 215,86	70,49 21,27	9727 4101	1339 404	0,24 0,02	5 0
82.	11-120101	Стяжки выравнивающие	м2	19,00	62,60	5,22	1189	99	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1702 РСНБ РК 2015	цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	стяжки		-------- 4,00	-------- 1,64	-------- 76	-------- 31	-------- 0,00	-------- 0
83.	11-120101 -0105 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	19,00	1005,68 -------- 147,78	9,29 -------- 3,37	19108 -------- 2808	177 -------- 64	0,14 -------- 0,00	3 -------- 0
84.	11-090401 -0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	18,20	500,94 -------- 315,85	128,18 -------- 38,18	9117 -------- 5748	2333 -------- 695	0,32 -------- 0,03	6 -------- 0
85.	21-100103 -1105 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	18,20	1793,81 -------- --	-- -------- --	32647 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
86.	11-070107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0016	427043,42 -------- 49641,74	4614,77 -------- 1129,15	683 -------- 79	7 -------- 2	42,70 -------- 1,03	0 -------- 0
87.	21-050201 -9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,0016	123557,94 -------- --	-- -------- --	198 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
88.	11-090302 -0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,16	79479,13 -------- 56294,90	14030,04 -------- 4586,73	12864 -------- 9112	2271 -------- 742	56,50 -------- 3,61	9 -------- 1
89.	21-060510 -1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,16	257872,16 -------- --	-- -------- --	41739 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,28	63,22 -------- 35,77	1,10 -------- 0,22	460 -------- 261	8 -------- 2	0,03 -------- 0,00	0 -------- 0
91.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,28	45,72 -------- 22,02	0,87 -------- 0,22	333 -------- 160	6 -------- 2	0,02 -------- 0,00	0 -------- 0
92.	11-060301 -0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной	т	0,0006	471553,32 --------	1547,35 --------	259 --------	1 --------	289,00 --------	0 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	до 1 м			291499,85	773,22	160	--	0,62	0
93.	11-120101 -0403 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	24,00	2465,02 / 579,66	33,78 / 8,56	59160 / 13912	811 / 206	0,55 / 0,01	13 / 0
94.	11-070519 -0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	18,00	8884,98 / 444,42	56,78 / 27,92	159930 / 7999	1022 / 503	0,41 / 0,03	7 / 0
95.	21-060208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,11	299966,52 / --	-- / --	33692 / --	-- / --	-- / --	-- / --
96.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,05	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	320 / 181	6 / 1	0,03 / 0,00	0 / 0
97.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,05	45,72 / 22,02	0,87 / 0,22	231 / 111	4 / 1	0,02 / 0,00	0 / 0
98.	11-090305 -0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	1,43	95279,55 / 87248,23	1190,40 / 384,74	135890 / 124435	1698 / 549	86,50 / 0,31	123 / 0
99.	21-060208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,43	299966,52 / --	-- / --	427818 / --	-- / --	-- / --	-- / --
100.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	64,18	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	4057 / 2296	71 / 14	0,03 / 0,00	2 / 0
101.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	64,18	45,72 / 22,02	0,87 / 0,22	2934 / 1414	56 / 14	0,02 / 0,00	1 / 0
102.	11-100102 -0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом	41,76	2054,69 / 356,93	11,12 / 6,14	85802 / 14905	464 / 256	0,36 / 0,01	15 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			проемов)							
103.	21-070203 -0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,63	25660,98 ---	-- --	16166 --	-- --	-- --	-- --
104.	22-060204 -0302 РСНБ РК 2015	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	м3	1,04	68739,76 ---	-- --	71489 --	-- --	-- --	-- --
105.	21-130211 -0605 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,0028	235536,36 ---	-- --	655 --	-- --	-- --	-- --
106.	21-130209 -0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,66	153,73 ---	-- --	101 --	-- --	-- --	-- --
107.	11-100107 -0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,00	2731,14 --- 1184,26	315,74 --- 108,97	2731 --- 1184	316 --- 109	1,23 --- 0,10	1 --- 0
108.	21-090102 -0102 РСНБ РК 2015	Лазы и люки	м2	1,00	4564,45 ---	-- --	4564 --	-- --	-- --	-- --
109.	11-070107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03	62143,52 --- 49641,74	4614,77 --- 1129,15	1961 --- 1566	146 --- 36	42,70 --- 1,03	1 --- 0
110.	21-060208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	299966,52 ---	-- --	9467 --	-- --	-- --	-- --
111.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,42	63,22 --- 35,77	1,10 --- 0,22	90 --- 51	2 --- --	0,03 --- 0,00	0 --- 0
112.	11-130301 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	1,42	45,72 ---	0,87 ---	65 ---	1 ---	0,02 ---	0 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	ПФ-115			22,02	0,22	31	--	0,00	0
		Итого по разделу: Учебная башня								10825649
		Раздел: Перегородки л.АР2-41...45								
113.	11-100102 -0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,15	56582,10 / 21478,95	737,58 / 394,65	8374 / 3179	109 / 58	22,50 / 0,36	3 / 0
114.	11-070107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04	427043,42 / 49641,74	4614,77 / 1129,15	15766 / 1833	170 / 42	42,70 / 1,03	2 / 0
115.	11-100102 -0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,50	1151,66 / 750,27	9,79 / 5,37	17851 / 11629	152 / 83	0,75 / 0,00	12 / 0
116.	21-070510 -1101 РСНБ РК 2015	Штапик /раскладка/, размер 10х16 мм	м	93,83	27,78 / --	-- / --	2607 / --	-- / --	-- / --	-- / --
117.	21-130814 -2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4,00	787,44 / --	-- / --	3150 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	11-100102 -0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка плитамидревесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,00	1151,66 / 750,27	9,79 / 5,37	9213 / 6002	78 / 43	0,75 / 0,00	6 / 0
119.	21-130502 -0502 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 6 мм	м2	8,00	1247,56 / --	-- / --	9980 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Перегородки л.АР2-41...45								66941
		Раздел: Утепление и наружная отделка								
120.	11-260201 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	15,83	31721,11 / 21969,05	1667,32 / 756,42	502082 / 347726	26390 / 11973	20,04 / 0,69	317 / 11
121.	21-110101 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ватына синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	15,83	8876,28 / --	-- / --	140494 / --	-- / --	-- / --	-- / --
122.	21-130810 -0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000 м2	0,16	77745,42 / --	-- / --	12307 / --	-- / --	-- / --	-- / --
123.	11-150108 -1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	404,30	7588,93 / 2959,90	20,96 / 11,15	3068204 / 1196688	8476 / 4509	2,70 / 0,01	1092 / 4
124.	11-260201 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стени колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,13	31721,11 / 21969,05	1667,32 / 756,42	99255 / 68741	5217 / 2367	20,04 / 0,69	63 / 2
125.	21-110101 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ватына синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	3,13	8876,28 / --	-- / --	27774 / --	-- / --	-- / --	-- / --
126.	21-130810 -0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000 м2	0,03	77745,42 / --	-- / --	2433 / --	-- / --	-- / --	-- / --
127.	11-150108 -1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	31,29	5954,16 / 2959,90	20,96 / 11,15	186306 / 92615	656 / 349	2,70 / 0,01	84 / 0
128.	11-150404 -0205 РСНБ РК 2015	Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	98,74	732,24 / 161,15	0,75 / 0,43	72303 / 15912	74 / 42	0,15 / 0,00	15 / 0
129.	11-150201	Стены гладкие. Штукатурка	м2	563,90	1994,11	30,56	1124479	17235	1,43	806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0501 РСНБ РК 2015	высококачественная декоративным раствором по камню	оштукатуриваемой поверхности		1615,64	23,30	911061	13141	0,02	14
130.	11-150402 -0401 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	563,90	366,60 97,81	2,21 1,21	206727 55158	1247 680	0,09 0,00	52 1
131.	11-150404 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	26,00	737,00 594,18	1,74 0,97	19162 15449	45 25	0,58 0,00	15 0
		Итого по разделу: Утепление и наружная отделка								5461526

ИТОГО:

	22064452	1058129
	7839424	392734

		7237
		366

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3926594
На металломонтажные работы	875782
На сантехнические работы	8538
Всего накладных расходов:	4810914
Итого с накладными	26875366

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	7237
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	366
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	7603

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	29025356
Итого с временными, 1,5 %	29460736
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	29630872

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-1,06978	29947857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3593743
Итого с НДС	33541600

Заказчик: _____ Технадзор: _____ Подрядчик: _____

М. Ермазаров