Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик:
ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
(города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики Казахстан»
БИН 081040007142
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: "Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь-месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №186	28.05.2019г.				
		Доп. согл. №59	06.03.2020г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**414 866 267,07**	**370 416 309,88**	**370 416 309,88**						**44 449 957,19**	**414 866 267,07**
за октябрь 2020 г.	**40 000 000,00**	**35 714 285,71**	**35 714 285,71**						**4 285 714,29**	**40 000 000,00**
К оплате :		**35 714 285,71**							**4 285 714,29**	**40 000 000,00**

(Сорок миллионов) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____ **ПОДРЯДЧИК:** _____

510

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №186 от 28.05.2019 года. Доп/соглш. №59 от 06.03.2020г.

Наименование строительства и его адрес: «Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области

А К Т N 10

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Пожарная сигнализация								
1.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	242,92	71,04 / 53,54	0,58 / 0,26	17257 / 13007	141 / 62	0,05 / 0,00	12 / 0
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								17257
		Раздел: Технологическое оборудование								
2.	13-080305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1207,25 / 1129,82	59,86 / 25,67	1207 / 1130	60 / 26	1,00 / 0,02	1 / 0
3.	ТТОО"Хаббаб"г.Усть-Каменогорск	Электросушитель для рук	шт	3,00	8928,57 / --	-- / --	26786 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	ТТОО"ОМ-РгОfiАКТАu"	Ванна для замачивания пожарных рукавов ЕЗРП	шт	1,00	180892,86 / --	-- / --	180893 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2,00	2525,47 /	249,77 /	5051 /	500 /	1,95 /	4 /

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				2137,71	138,33	4275	277	0,13	0
6.	23-030102 -0119 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2,00	12313,27	--	24627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	11-170501 -0102 РСНБ РК 2015	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1,00	2952,69	179,00	2953	179	2,26	2
					2477,55	104,90	2478	105	0,10	0
8.	23-030102 -1103 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	1,00	21967,74	--	21968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	11-170701 -0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	4,00	15106,94	1041,78	60428	4167	13,40	54
					13515,91	465,86	54064	1863	0,38	2
10.	ТМТЛЦ"Сан жар"г.Шым кент	Емкость для дизенфекции ЕДПО-5-01 5л	шт	4,00	4464,29	--	17857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ТТОО"ОМ-Р rOfiAKTAu "	Рукавомоечная машина для мойки пожарных рукавов ТЦ-14	шт	1,00	1300376,78	--	1300377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТТОО"KAZS TANEX"г.А лматы	Верстак для ремонта пожарных рукавов ВП-01	шт	1,00	75892,86	--	75893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТТОО"ОМ-Р rOfiAKTAu "	Верстак с деревянным покрытием	шт	1,00	60245,54	--	60246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ТТОО"ОМ-Р rOfiAKTAu "	Домкрат подкатной автомобильный MG-15	шт	1,00	37557,14	--	37557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТТОО"ОМ-Р rOfiAKTAu "	Домкрат бутылочного типа ЗУБР 30т	шт	1,00	54779,46	--	54779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТТОО"KAZS TANEX"г.А лматы	Тележка для снятия, установки, транспортировки колес П-254	шт	1,00	254464,29	--	254464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	13-180206 -1404	Пресс гидравлический вулканизационный. Монтаж	шт.	1,00	65917,92	11379,91	65918	11380	46,00	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	оборудования			46962,78	5013,14	46963	5013	4,20	4
18.	ТТОО"ОМ-Р rOfiAKTAu "	Гидравлический пресс 20тн	шт	1,00	217637,50 ---	-- --	217638 ---	-- --	-- --	-- --
19.	ТТОО"ОМ-Р rOfiAKTAu "	Поддон передвижной для сбора масла 95л, с быстроразъемным срединением 24171	шт	1,00	204250,00 ---	-- --	204250 ---	-- --	-- --	-- --
20.	ТТОО"KAZS TANEX"г.А лматы	Ёмкость передвижная с поддоном и вакумным отсосом для масла RAASM42065 /маслосборник/	шт	1,00	178571,43 ---	-- --	178571 ---	-- --	-- --	-- --
21.	ТТОО"ОМ-Р rOfiAKTAu "	Комплект для прокачки тормозных систем RAAsM 10705	шт	1,00	191394,64 ---	-- --	191395 ---	-- --	-- --	-- --
22.	ТТОО"KAZS TANEX"г.А лматы	Верстак инструментальный ВП-3/1,2	шт	1,00	64285,71 ---	-- --	64286 ---	-- --	-- --	-- --
23.	13-010101 -0101 РСНБ РК 2015	Станок в собранном виде,токарный, сверлильно-расточный, шлифовальный, зубообрабатывающий, фрезерный, строгальный и долбежный, протяжный, электрофизический и электрохимический, балансировочный и отрезной, масса от 1,1 до 2 т. Монтаж оборудования	шт.	3,00	17472,67 9637,92	7834,75 3759,69	52418 28914	23504 11279	9,00 3,02	27 9
24.	13-070104 -0101 РСНБ РК 2015	Компрессоры V- и W-образные, масса 0,13 т. Монтаж оборудования	шт.	1,00	36324,57 30947,40	513,60 205,33	36325 30947	514 205	27,00 0,16	27 0
25.	ТООО"Импу льс"г.Мос ква	Табло погодных условий "Импульс-911-D11x8-L4XT8XK1-ER2-TP "	шт	1,00	176804,50 ---	-- --	176804 ---	-- --	-- --	-- --
26.	ТТОО"Хабб аб"г.Усть -Каменого рск	Зеркало обзорное 1x0,4	шт	6,00	4464,29 ---	-- --	26786 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Технологическое оборудование								3339475
		Раздел: Заполнение проемов								
27.	11-100107	Проемы дверные наружные и	м2	7,35	1841,53	324,71	13535	2387	0,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0101 РСНБ РК 2015	внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	проемов		-------- 940,64	-------- 115,17	-------- 6914	-------- 847	-------- 0,10	-------- 1
28.	11-100107 -0103 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м2 проемов	12,81	2833,47 -------- 1174,07	77,13 -------- 42,75	36297 -------- 15040	988 -------- 548	1,15 -------- 0,04	15 -------- 0
29.	11-100501 -0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	6,60	1706,16 -------- 740,80	128,91 -------- 72,93	11261 -------- 4889	851 -------- 481	0,74 -------- 0,07	5 -------- 0
30.	21-090202 -0801 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, однопольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2002	м2	6,60	22627,74 -------- --	-- -------- --	149343 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Заполнение проемов								210436
		Раздел: Утепление и наружная отделка стен ==========								
31.	11-260201 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,89	31721,11 -------- 21969,05	1667,32 -------- 756,42	123268 -------- 85372	6479 -------- 2939	20,04 -------- 0,69	78 -------- 3
32.	21-110101 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	3,89	8876,28 -------- --	-- -------- --	34493 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
33.	11-150207 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,89	4446,17 -------- 1203,27	25,54 -------- 14,16	132905 -------- 35968	763 -------- 423	1,15 -------- 0,01	34 -------- 0
34.	11-150402 -0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	29,89	155,52 -------- 93,16	1,04 -------- 0,55	4649 -------- 2785	31 -------- 16	0,09 -------- 0,00	3 -------- 0
35.	11-150201 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхн	19,79	918,14 -------- 669,81	28,19 -------- 23,30	18168 -------- 13254	558 -------- 461	0,61 -------- 0,02	12 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ости							
36.	11-150402 -0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	19,79	155,52 / 93,16	1,04 / 0,55	3077 / 1843	21 / 11	0,09 / 0,00	2 / 0
37.	11-150403 -1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,25	71694,51 / 372,19	0,75 / 0,43	89475 / 464	1 / 1	0,37 / 0,00	0 / 0
38.	11-150207 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,85	4446,17 / 1203,27	25,54 / 14,16	21568 / 5837	124 / 69	1,15 / 0,01	6 / 0
39.	11-150402 -0203 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	4,85	155,52 / 93,16	1,04 / 0,55	754 / 452	5 / 3	0,09 / 0,00	0 / 0
40.	11-150108 -1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Облицовка металлосайдингом с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	6,33	680,19 / 347,14	1,76 / 0,79	4306 / 2197	11 / 5	0,35 / 0,00	2 / 0
41.	21-100101 -0301 РСНБ РК 2015	Металлосайдинг, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	6,33	1167,09 / --	-- / --	7388 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	11-120101 -1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	20,91	2096,24 / 943,80	8,32 / 2,96	43832 / 19735	174 / 62	0,97 / 0,00	20 / 0
		Итого по разделу: Утепление и наружная отделка стен								483884
		Раздел: Полы								
43.	11-110101 -2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	19,33	2730,46 / 1056,15	54,63 / 29,35	52780 / 20415	1056 / 567	1,06 / 0,03	20 / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	11-110101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	35,00	497,49 255,82	1,19 0,66	17412 8954	42 23	0,24 0,00	8 0
45.	11-110101 -3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	78,35	2327,24 361,54	15,45 8,88	182339 28326	1211 696	0,38 0,01	30 1
46.	11-110101 -4002 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике кумароно-каучуковой КН-3	м плинтусов	92,23	252,60 100,03	0,59 0,33	23297 9225	55 30	0,09 0,00	8 0
47.	11-110101 -2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,54	2540,55 746,51	56,27 30,43	36940 10854	818 442	0,78 0,03	11 0
48.	11-110101 -3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	27,56	497,49 255,82	1,19 0,66	13711 7050	33 18	0,24 0,00	7 0

Итого по разделу: Полы 326479

Раздел: Вентиляционные шахты

49.	11-200701 -0407 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	10111,67 2626,52	147,93 49,97	10112 2627	148 50	2,60 0,04	3 0
50.	11-200701 -0405 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами	зонт	1,00	5782,51 1832,21	80,76 23,02	5783 1832	81 23	1,82 0,02	2 0

Итого по разделу: Вентиляционные шахты 15894

Раздел: Пожарная лестница

51.	11-090305 -0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,13	95279,55 87248,23	1190,40 384,74	12100 11080	151 49	86,50 0,31	11 0
52.	21-060208 -0501 РСНБ РК	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,13	299966,52 --	-- --	38093 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
53.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,71	63,22	1,10	361	6	0,03	0
					35,77	0,22	204	1	0,00	0
54.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,71	45,72	0,87	261	5	0,02	0
					22,02	0,22	126	1	0,00	0
		Итого по разделу: Пожарная лестница								50815
		Раздел: Отмостка								
55.	11-270701 -0201 РСНБ РК 2015	Основания подтротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	31,80	746,27	95,33	23731	3031	0,24	8
					233,96	34,17	7440	1087	0,03	1
56.	11-270701 -0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см	м2 покрытия	-31,80	88,54	6,97	-2816	-222	0,01	-0
					10,40	2,19	-331	-70	0,00	-0
57.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см. Устройство	м2 покрытия	31,80	969,76	2,09	30838	67	0,14	5
					152,44	0,84	4848	27	0,00	0
		Итого по разделу: Отмостка								51754
		Раздел: Водопровод (Жил.дом)								
58.	11-160901 -0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	2,00	16211,68	307,12	32423	614	8,50	17
					8789,25	95,18	17579	190	0,08	0
59.	23-040905 -0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	1017,19	--	2034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	23-051501 -0101 РСНБ РК	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2,00	2288,88	--	4578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
61.	23-040501 -0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6,00	337,40 / --	-- / --	2024 / --	-- / --	-- / --	-- / --
62.	23-030301 -0205 РСНБ РК 2015	Счетчики	шт.	2,00	4890,21 / --	-- / --	9780 / --	-- / --	-- / --	-- / --
63.	23-051208 -0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d 25 мм	шт.	2,00	11968,68 / --	-- / --	23937 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Водопровод (Жил.дом)								74778
		Раздел: Канализация								
64.	11-170101 -0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,00	2397,46 / 2137,71	64,32 / 36,74	4795 / 4275	129 / 73	1,95 / 0,04	4 / 0
65.	23-030102 -0908 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2,00	3197,77 / --	-- / --	6396 / --	-- / --	-- / --	-- / --
66.	23-030102 -1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2,00	373,75 / --	-- / --	748 / --	-- / --	-- / --	-- / --
67.	11-170101 -0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2,00	2525,47 / 2137,71	249,77 / 138,33	5051 / 4275	500 / 277	1,95 / 0,13	4 / 0
68.	23-030102 -0121 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	2,00	11086,78 / --	-- / --	22174 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	23-030102 -1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	2,00	473,71 / --	-- / --	947 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70.	11-170301 -0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2,00	3010,77 2406,44	128,14 73,83	6022 4813	256 148	2,22 0,07	4 0
71.	23-030102 -0401 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, с сиденьем ГОСТ 30493-96	комплект	2,00	4870,24 --	-- --	9740 --	-- --	-- --	-- --
72.	23-030102 -0501 РСНБ РК 2015	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	2,00	675,08 --	-- --	1350 --	-- --	-- --	-- --
73.	23-021104 -2301 РСНБ РК 2015	Манжеты полиэтиленовые гофрированные для унитаза	10 шт.	0,20	1232,16 --	-- --	246 --	-- --	-- --	-- --
74.	11-170501 -0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.Установка	комплект	2,00	2031,98 1710,17	48,50 27,97	4064 3420	97 56	1,56 0,03	3 0
75.	23-030102 -1111 РСНБ РК 2015	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	2,00	2733,73 --	-- --	5467 --	-- --	-- --	-- --
76.	23-030102 -1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2,00	373,75 --	-- --	748 --	-- --	-- --	-- --
77.	23-020601 -0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3,00	51,49 --	-- --	154 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Канализация								67902
		Раздел: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
78.	13-080305 -0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	4,00	4197,25 3389,46	65,06 25,67	16789 13558	260 103	3,00 0,02	12 0
79.	13-080305 -1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	2,00	447,53	57,91	895	116	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				384,14	25,67	768	51	0,02	0
80.	13-080303 -0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,00	5507,39	78,05	33044	468	2,00	12
					2167,96	25,67	13008	154	0,02	0
81.	23-070204 -1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1702,13	--	6809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	23-070204 -0636 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 4А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1119,10	--	2238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	23-070202 -0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм	шт.	1,00	208,17	--	208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	13-080305 -0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4,00	1870,24	524,14	7481	2097	0,41	2
					463,23	413,75	1853	1655	0,43	2
85.	13-080305 -0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	7,00	568,81	7,67	3982	54	0,49	3
					553,61	3,08	3875	22	0,00	0
86.	13-080305 -0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	4,00	1475,79	8,05	5903	32	0,49	2
					553,61	3,34	2214	13	0,00	0
87.	23-070104 -0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,40	549,78	--	220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	13-080305 -0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8,00	341,81	2,32	2734	19	0,29	2
					327,65	1,03	2621	8	0,00	0
89.	23-070218 -1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,16	508,01	--	4145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	13-080305 -0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5,00	341,81 327,65	2,32 1,03	1709 1638	12 5	0,29 0,00	1 0
91.	23-070218 -1803 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,10	532,49 --	-- --	2716 --	-- --	-- --	-- --
92.	13-080305 -0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18,00	406,63 384,14	2,32 1,03	7319 6914	42 18	0,34 0,00	6 0
93.	23-070217 -0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт.	18,36	214,26 --	-- --	3934 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								100127
		Раздел: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								
94.	13-100702 -0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2,00	559,25 556,32	-- --	1119 1113	-- --	0,50 --	1 --
95.	23-080306 -0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2,00	59,31 --	-- --	119 --	-- --	-- --	-- --
96.	13-100408 -0507 РСНБ РК 2015	Розетка телефонная. Монтаж оборудования	шт.	2,00	982,13 970,99	-- --	1964 1942	-- --	1,00 --	2 --
97.	23-070220 -0704 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	2,00	234,63 --	-- --	469 --	-- --	-- --	-- --
98.	13-100105 -0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	20,00	499,74 341,23	53,62 16,77	9995 6825	1072 335	0,33 0,02	7 0
99.	23-060401	Кабели связи ТППэп 20х2х0,4-315	км	20,40	263218,67	--	5369661	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0125 РСНБ РК 2015	ГОСТ 31943-2012			---	---	---	---	---	---
100.	13-100601 -0102 РСНБ РК 2015	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная. Монтаж оборудования	шт	2,00	42038,98 19382,93	-- --	84078 38766	-- --	18,10 --	36 --
101.	23-080101 -0102 РСНБ РК 2015	Антенны телевизионные активные МВ, ДМВ и УКВ диапазон L012.20	шт.	2,00	5284,77 --	-- --	10570 --	-- --	-- --	-- --
102.	13-100408 -0507 РСНБ РК 2015	Розетка телевизионная. Монтаж оборудования	шт.	4,00	982,13 970,99	-- --	3929 3884	-- --	1,00 --	4 --
103.	23-070220 -0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки, телевизионная IP20	шт.	2,00	244,83 --	-- --	490 --	-- --	-- --	-- --
104.	23-070220 -0703 РСНБ РК 2015	Розетка абонентская для сети проводного вещания	шт.	2,00	234,63 --	-- --	469 --	-- --	-- --	-- --
105.	13-100105 -0133 РСНБ РК 2015	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение	конец кабеля	60,00	548,13 548,13	-- --	32888 32888	-- --	0,50 --	30 --
106.	23-060407 -0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные сосплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,04	56615,13 --	-- --	2310 --	-- --	-- --	-- --
107.	23-060401 -3003 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,02	47588,50 --	-- --	971 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ								5519030
		Раздел: Газоснабжение								
108.	11-160301 -0301 РСНБ РК	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15	м трубопровода	16,00	444,39 308,05	14,74 6,73	7110 4929	236 108	0,28 0,01	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	мм. Прокладка								
109.	11-191101 -0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	16,00	438,13 427,21	-- --	7010 6835	-- --	0,33 --	5 --
110.	11-190101 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	2,00	3651,82 1189,13	174,12 97,41	7304 2378	348 195	1,15 0,09	2 0
111.	23-090101 -0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	2,00	37581,43 --	-- --	75163 --	-- --	-- --	-- --
112.	23-040909 -0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые типа NAvA1, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	6455,01 --	-- --	12910 --	-- --	-- --	-- --
113.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок2	м2 окрашиваемой поверхности	1,76	71973,91 651,59	0,75 0,43	126674 1147	1 1	0,65 0,00	1 0
		Итого по разделу: Газоснабжение								236171
		Раздел: отопление (КПП)								
114.	13-080305 -1201 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1207,25 1129,82	59,86 25,67	1207 1130	60 26	1,00 0,02	1 0
115.	23-051002 -0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5,с терморегулятором	шт.	1,00	15852,37 --	-- --	15852 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: отопление (КПП)								17060
		Раздел: Электроснабжение, слаботочные сети (КПП)								
116.	13-080305 -0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,00	4197,25 3389,46	65,06 25,67	4197 3389	65 26	3,00 0,02	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117.	23-070201 -0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	5605,09	--	5605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	13-080303 -0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7,00	4072,49	16,07	28507	112	1,00	7
					1083,98	--	7588	--	--	--
119.	23-070204 -1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	706,74	--	707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	23-070204 -1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	227,34	--	1364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	13-080303 -0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,00	4072,49	16,07	8145	32	1,00	2
					1083,98	--	2168	--	--	--
122.	23-070204 -1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,00	1702,13	--	3404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	13-080305 -0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2,00	1986,68	674,71	3973	1349	0,99	2
					1118,52	480,49	2237	961	0,48	1
124.	23-070102 -1303 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2,00	2242,42	--	4485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	ТТПК"Элек трокомпле кт"	Стартеры 80С-220	шт.	4,08	40,18	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	ТТОО"Каза хский	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36,FL 36W/635; 640; 765	шт	4,08	267,86	--	1093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	13-080305 -0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2,00	1527,83	475,72	3056	951	0,76	2
					858,66	345,65	1717	691	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	23-070102 -1304 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	шт.	2,00	1404,29	--	2809	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	ТТОО"Казахский	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36,FL 36W/635; 640; 765	шт	4,08	267,86	--	1093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	ТТПК"Электрокомплект"	Стартеры 80С-220	шт.	4,08	40,18	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	13-080305 -0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2,00	1527,83	475,72	3056	951	0,76	2
					858,66	345,65	1717	691	0,35	1
132.	23-070102 -1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, тип TLWP 118 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65	шт.	2,00	6939,36	--	13879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	13-080305 -0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,00	341,81	2,32	1367	9	0,29	1
					327,65	1,03	1311	4	0,00	0
134.	23-070218 -1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4,08	508,01	--	2073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	13-080305 -0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6,00	406,63	2,32	2440	14	0,34	2
					384,14	1,03	2305	6	0,00	0
136.	23-070217 -0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт.	6,12	214,26	--	1311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Электроснабжение, слаботочные сети (КПП) 92891

Раздел: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137.	13-100105 -0505 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	5,00	626,35 444,63	68,72 21,49	3132 2223	344 107	0,43 0,02	2 0
138.	23-060408 -0101 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км	0,01	12613,85 --	-- --	63 --	-- --	-- --	-- --
139.	13-100702 -0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1,00	559,25 556,32	-- --	559 556	-- --	0,50 --	1 --
140.	23-080306 -0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1,00	59,31 --	-- --	59 --	-- --	-- --	-- --
141.	13-100203 -0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1,00	995,46 789,31	-- --	995 789	-- --	0,72 --	1 --
142.	23-080201 -0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели PAnAsOniC KX-TS2350	шт.	1,00	2723,89 --	-- --	2724 --	-- --	-- --	-- --
143.	13-100701 -0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4,00	2728,94 2691,92	1,43 --	10916 10768	6 --	2,00 --	8 --
144.	23-080302 -0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	4,00	637,68 --	-- --	2551 --	-- --	-- --	-- --
145.	13-100701 -0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС ручной пожарный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3,00	2231,72 2192,52	1,20 --	6695 6578	4 --	2,00 --	6 --
146.	23-080302 -0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	3,00	1365,87 --	-- --	4098 --	-- --	-- --	-- --
147.	13-080305	Указатели световые настенные.	шт.	3,00	1082,34	95,91	3247	288	0,82	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0310 РСНБ РК 2015	Монтаж оборудования			926,45	28,75	2779	86	0,02	0
148.	23-080304 -0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	3,00	1138,59 ---	-- --	3416 --	-- --	-- --	-- --
149.	13-100411 -0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1,00	2256,59 2068,06	-- --	2257 2068	-- --	2,00 --	2 --
150.	23-080304 -0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	1,00	879,51 ---	-- --	880 --	-- --	-- --	-- --
151.	13-100105 -0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной и кабелегону	м кабеля	25,00	499,74 341,23	53,62 16,77	12493 8531	1340 419	0,33 0,02	8 0
152.	23-060408 -0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охраннойсигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	10939,72 ---	-- --	273 --	-- --	-- --	-- --
153.	13-080206 -0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	25,00	190,88 176,58	1,48 0,10	4772 4415	37 2	0,16 0,00	4 0
154.	23-061710 -0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	25,50	26,70 ---	-- --	681 --	-- --	-- --	-- --
155.	13-100902 -0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка	1,00	5117,22 3288,78	1132,45 427,54	5117 3289	1132 428	3,00 0,39	3 0
156.	23-080306 -0107 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная КРТП-10	шт.	1,00	432,79 ---	-- --	433 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ 65361

Раздел: Нефтеуловитель

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	11-010101 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	27,76	88,40	80,51	2454	2235	0,01	0
					7,89	28,38	219	788	0,02	1
158.	11-010205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах итраншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,09	1764,14	--	3686	--	1,85	4
					1764,14	--	3686	--	--	--
159.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	21,14	12,96	12,96	274	274	--	--
					--	5,59	--	118	0,00	0
160.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,35	843,54	--	1981	--	0,97	2
					843,54	--	1981	--	--	--
161.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50мм. Устройство	м2 покрытия	1,20	1728,93	104,83	2075	126	0,26	0
					246,76	40,74	296	49	0,03	0
162.	11-060201 -0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,17	5262,23	645,91	895	110	3,94	1
					3793,47	287,66	645	49	0,23	0
163.	21-020101 -2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,17	17193,32	--	2981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,56	779,94	11,07	1217	17	0,21	0
					229,80	2,19	358	3	0,00	0
165.	21-130201 -1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х200 ГОСТ 28778-90	шт.	4,00	159,46	--	638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
166.	21-050106 -1001	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из	т	0,005	162900,79	--	796	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005			--	--	--	--	--	--
167.	13-370101 -0104 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1,00	36657,66	3410,98	36658	3411	22,00	22
					23019,04	1238,89	23019	1239	0,95	1
		Итого по разделу: Нефтеуловитель								53654
		Раздел: дизельная электростанция								
168.	13-080301 -0921 РСНБ РК 2015	Агрегат, поступающий в собранном виде, масса до 10 т. Установка	шт.	1,00	148696,84	78252,93	148697	78253	54,00	54
					61010,28	33787,76	61010	33788	26,44	26
169.	ТТОО"РСА	Дизельная электростанция ДГУ РСА POWER PDW-25 ном. мощ. 114кВа/91кВт, макс. мощ. 125кВа/100кВт	шт.	1,00	5432349,43	--	5432349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: дизельная электростанция								5581046
		Раздел: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
170.	11-010101 -0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	28,00	129,09	119,40	3614	3343	0,01	0
					9,68	62,87	271	1760	0,05	1
171.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	28,00	12,96	12,96	363	363	--	--
					--	5,59	--	156	0,00	0
172.	13-080201 -0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40,00	259,23	108,43	10369	4337	0,12	5
					131,55	45,64	5262	1826	0,04	2
173.	23-060102 -9901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБ 3х70-6 ГОСТ 18410-73	м	40,80	472,26	--	19268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	13-080201 -0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	40,00	311,31	245,54	12452	9821	0,06	2
					65,78	108,83	2631	4353	0,08	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	21-030101 -0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,08	45888,98	--	3671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	13-080201 -0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м кабеля	20,00	238,42	98,59	4768	1972	0,11	2
					120,59	41,28	2412	826	0,04	1
177.	ТТПК"Электрокомплект"	Лента сигнальная "Осторожно? Кабель?	м	20,00	107,14	--	2143	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	11-010205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	21,00	1470,11	--	30872	--	1,54	32
					1470,11	--	30872	--	--	--
179.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,00	843,54	--	17714	--	0,97	20
					843,54	--	17714	--	--	--
180.	13-080208 -0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	100,00	401,82	16,54	40182	1654	0,14	14
					149,92	5,65	14992	565	0,00	0
181.	13-080208 -0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,00	1821,79	111,88	21861	1343	0,70	8
					749,62	35,93	8995	431	0,03	0
182.	11-010101 -0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	308,00	129,09	119,40	39758	36776	0,01	3
					9,68	62,87	2982	19364	0,05	15
183.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	308,00	12,96	12,96	3992	3992	--	--
					--	5,59	--	1721	0,00	1
184.	13-080201 -0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	440,00	354,74	288,97	156087	127146	0,06	26
					65,78	128,08	28941	56354	0,10	44
185.	11-340201 -0101 РСНБ РК	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х	канало-километр	0,03	958620,00	--	28759	--	175,00	5
					168491,75	--	5055	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	отверстий	трубопровода							
186.	13-080201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	500,00	259,23 131,55	108,43 45,64	129613 65776	54215 22820	0,12 0,04	60 22
187.	23-060133-1022 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х95	км	0,19	10735059,62 --	--	2080455 --	-- --	-- --	-- --
188.	23-060133-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0	км	0,10	586183,00 --	-- --	59791 --	-- --	-- --	-- --
189.	23-060133-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5	км	0,06	403920,14 --	-- --	24720 --	-- --	-- --	-- --
190.	23-060133-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х4,0	км	0,09	555235,27 --	-- --	50971 --	-- --	-- --	-- --
191.	23-060145-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,01	335148,89 --	-- --	3419 --	-- --	-- --	-- --
192.	23-060145-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,04	1228377,94 --	-- --	50118 --	-- --	-- --	-- --
193.	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6,00	481,04 374,81	55,30 20,53	2886 2249	332 123	0,35 0,02	2 0
194.	23-010102-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	6,12	481,29 --	-- --	2945 --	-- --	-- --	-- --
195.	13-080206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	4,00	778,21 610,40	91,76 37,22	3113 2442	367 149	0,57 0,03	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196.	23-010102 -0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	4,08	1112,03 ---	-- ---	4537 ---	-- ---	-- ---	-- ---
197.	13-080201 -0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м кабеля	200,00	238,42 120,59	98,59 41,28	47684 24118	19717 8255	0,11 0,04	22 8
198.	ТТПК"Электрокомплект"	Лента сигнальная "Осторожно? Кабель?	м	200,00	107,14 ---	-- ---	21429 ---	-- ---	-- ---	-- ---
199.	11-330101 -0302 РСНБ РК 2015	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	10,00	4684,39 975,67	3708,72 1352,78	46844 9757	37087 13528	0,89 0,92	9 9
200.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,10	843,54 843,54	-- ---	928 ---	-- ---	0,97 ---	1 ---
201.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,40	1728,93 246,76	104,83 40,74	11065 1579	671 261	0,26 0,03	2 0
202.	11-060101 -0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,30	23292,57 4757,85	674,26 218,73	76865 15701	2225 722	4,90 0,20	16 1
203.	11-060201 -0107 РСНБ РК 2015	Колодцы для анкерных болтов на устройство. Дополнительные затраты	м3	0,80	696,17 599,79	10,15 3,33	557 480	8 3	0,61 0,00	0 0
204.	11-060301 -0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07	471553,32 291499,85	1547,35 773,22	33952 20988	111 56	289,00 0,62	21 0
205.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,00	779,94 229,80	11,07 2,19	19498 5745	277 55	0,21 0,00	5 0
206.	11-090301 -0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой	т констру	0,54	18506,13	7576,70	9991	4091	9,35	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	кций		9783,09	2552,86	5282	1378	2,03	1
207.	21-060801 -0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,54	387514,24	--	209219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	11-150403 -1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,58	71694,51	0,75	1045112	11	0,37	5
					372,19	0,43	5426	6	0,00	0
209.	11-330207 -0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	10,00	4220,60	2176,54	42206	21765	2,01	20
					2027,39	887,97	20274	8880	0,81	8
210.	23-070103 -0505 РСНБ РК 2015	Светильники, тип РТУ 02С-125-002 У1 ГОСТ 8045-82	шт.	10,00	12294,37	--	122944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	ТТПК"Электрокомплект"	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	шт	10,20	491,07	--	5009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	23-060128 -0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5	км	0,04	176841,97	--	7215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	11-010101 -0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	140,00	129,09	119,40	18072	16716	0,01	2
					9,68	62,87	1356	8802	0,05	7
214.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	140,00	12,96	12,96	1814	1814	--	--
					--	5,59	--	782	0,00	1
215.	13-080201 -0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	200,00	354,74	288,97	70949	57794	0,06	12
					65,78	128,08	13155	25615	0,10	20
216.	11-340201 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопр	0,04	958620,00	--	34510	--	175,00	6
					168491,75	--	6066	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			овода							
217.	13-080201 -0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36,00	320,30 --- 164,44	132,98 --- 55,74	11531 --- 5920	4787 --- 2007	0,15 --- 0,05	5 --- 2
218.	13-080201 -0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	164,00	259,23 --- 131,55	108,43 --- 45,64	42513 --- 21574	17783 --- 7485	0,12 --- 0,04	20 --- 7
219.	23-060133 -0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х4,0	км	0,20	586183,00 --- --	-- --- --	119581 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
220.	13-080201 -0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м кабеля	200,00	238,42 --- 120,59	98,59 --- 41,28	47684 --- 24118	19717 --- 8255	0,11 --- 0,04	22 --- 8
221.	ТТПК"Элек трокомпле кт"	Лентасигнальная "Осторожно? Кабель?	м	200,00	107,14 --- --	-- --- --	21429 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
222.	13-080201 -0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	15,00	210,81 --- 109,63	77,07 --- 32,09	3162 --- 1644	1156 --- 481	0,10 --- 0,03	2 --- 0
223.	23-060145 -0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,02	142982,14 --- --	-- --- --	2188 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
224.	13-080206 -1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	80,00	481,04 --- 374,81	55,30 --- 20,53	38483 --- 29985	4424 --- 1643	0,35 --- 0,02	28 --- 1
225.	23-010102 -0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	81,60	481,29 --- --	-- --- --	39273 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
226.	13-080201 -0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	85,00	320,30 --- 164,44	132,98 --- 55,74	27226 --- 13977	11303 --- 4738	0,15 --- 0,05	13 --- 5
227.	23-060145	Кабели силовые, не	км	0,09	387558,93	--	33601	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0902 РСНБ РК 2015	распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								5020978
		Раздел: ЛИНИЯ СВЯЗИ								
228.	11-010101 -0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	770,00	129,09 / 9,68	119,40 / 62,87	99396 / 7456	91941 / 48410	0,01 / 0,05	8 / 38
229.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	770,00	12,96 / --	12,96 / 5,59	9979 / --	9979 / 4302	-- / 0,00	-- / 3
230.	11-340201 -0504 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	3,00	24489,45 / 7230,07	1924,73 / 867,54	73468 / 21690	5774 / 2603	6,91 / 0,59	21 / 2
231.	ТТОО"AlMA TYIT	Колодец кабельной связи ККС1	к-т	3,00	44174,11 / --	-- / --	132522 / --	-- / --	-- / --	-- / --
232.	11-070201 -0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,00	10075,86 / 5036,25	4716,58 / 2102,27	10076 / 5036	4717 / 2102	4,93 / 1,68	5 / 2
233.	21-040301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	0,06	2549,61 / --	-- / --	153 / --	-- / --	-- / --	-- / --
234.	11-220301 -0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /гильзы/	км трубопровода	0,01	593681,92 / 424717,20	137874,79 / 64722,14	8905 / 6371	2068 / 971	360,00 / 51,53	5 / 1
235.	23-010201 -0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,06	1595,20 / --	-- / --	24024 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236.	11-220601 -1005 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	1705283,49 63041,00	98626,33 40376,93	25579 946	1479 606	55,00 27,48	1 0
237.	11-340201 -0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий /футляр/	канало-километр трубопровода	0,28	129202,24 128053,73	-- --	35660 35343	-- --	133,00 --	37 --
238.	23-010801 -0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	276,00	638,66 --	-- --	176270 --	-- --	-- --	-- --
239.	23-020308 -0103 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	14,00	551,15 --	-- --	7716 --	-- --	-- --	-- --
240.	13-100902 -0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации из труб п/эт	км	0,18	177974,55 110692,86	37591,53 12080,79	32035 19925	6766 2175	114,00 11,02	21 2
241.	13-100902 -0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации /существующей/	км	0,32	177974,55 110692,86	37591,53 12080,79	56952 35422	12029 3866	114,00 11,02	36 4
242.	13-100105 -0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	20,00	499,74 341,23	53,62 16,77	9995 6825	1072 335	0,33 0,02	7 0
243.	13-080201 -0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1100,00	354,74 65,78	288,97 128,08	390218 72353	317865 140885	0,06 0,10	66 110
244.	13-080201 -0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1100,00	238,42 120,59	98,59 41,28	262260 132647	108445 45403	0,11 0,04	121 44
245.	23-060401 -0124 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1,62	161603,09 --	-- --	261797 --	-- --	-- --	-- --
246.	ТТОО"AlMA ТУIТ	Консоль ККШ-1	шт	8,00	590,18	--	4721	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
247.	13-100902 -0417 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 10Х2. Монтаж в колодцах	шт.	3,00	7070,07	1451,87	21210	4356	5,00	15
					5481,30	548,13	16444	1644	0,50	2
248.	23-061703 -0201 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 10	шт.	3,00	3395,28	--	10186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	13-100902 -0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка	1,00	5117,22	1132,45	5117	1132	3,00	3
					3288,78	427,54	3289	428	0,39	0
250.	23-080306 -0107 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная КРТП-10	шт.	1,00	432,79	--	433	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛИНИЯ СВЯЗИ								1658675
		Раздел: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ								
251.	11-010101 -0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	178,50	129,09	119,40	23042	21314	0,01	2
					9,68	62,87	1728	11222	0,05	9
252.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	178,50	12,96	12,96	2313	2313	--	--
					--	5,59	--	997	0,00	1
253.	11-340201 -0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий /футляр/	канало-километр трубопровода	0,05	129202,24	--	6202	--	133,00	6
					128053,73	--	6147	--	--	--
254.	23-010801 -0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	48,00	638,66	--	30656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	13-080201 -0301 РСНБ РК 2015	Провод в траншее один. Устройство постели	м кабеля	255,00	354,74	288,97	90460	73687	0,06	15
					65,78	128,08	16773	32660	0,10	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256.	13-080201 -0201 РСНБ РК 2015	Провод, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	207,00	238,42	98,59	49353	20407	0,11	23
					120,59	41,28	24962	8544	0,04	8
257.	13-080206 -2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	48,00	71,04	0,58	3410	28	0,05	2
					53,54	0,26	2570	12	0,00	0
258.	ТТОО"AlMA TYIT	Провод телефонный П-274М	1000м	0,26	31,25	--	8	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ								205443
		Раздел: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
259.	11-010101 -0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	245,00	129,09	119,40	31626	29254	0,01	3
					9,68	62,87	2372	15403	0,05	12
260.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	245,00	12,96	12,96	3175	3175	--	--
					--	5,59	--	1369	0,00	1
261.	13-080201 -0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	350,00	354,74	288,97	124160	101139	0,06	21
					65,78	128,08	23021	44827	0,10	35
262.	11-340201 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,03	958620,00	--	25883	--	175,00	5
					168491,75	--	4549	--	--	--
263.	13-080206 -1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	16,00	481,04	55,30	7697	885	0,35	6
					374,81	20,53	5997	329	0,02	0
264.	23-010102 -0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	16,32	361,52	--	5900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	13-080201	Кабель до 35 кВ, масса 1 мдо 1 кг.	мкабеля	307,00	238,42	98,59	73194	30266	0,11	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж в готовых траншеях без покрытий			120,59	41,28	37021	12672	0,04	12
266.	13-080201 -0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	43,00	225,90 109,63	93,39 39,14	9714 4714	4016 1683	0,10 0,04	4 2
267.	23-060401 -0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,36	219262,40 --	-- --	78277 --	-- --	-- --	-- --
268.	13-080201 -0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м кабеля	90,00	238,42 120,59	98,59 41,28	21458 10853	8873 3715	0,11 0,04	10 4
269.	ТТПК"Электрокомплект"	Лента сигнальная "Осторожно? Кабель?	м	90,00	107,14 --	-- --	9643 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								390727
		Раздел: Котельная. Общестроительные работы								
270.	13-030110 -0203 РСНБ РК 2015	Таль электрическая канатная, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м	шт	1,00	24477,80 23559,36	918,44 251,53	24478 23559	918 252	22,00 0,20	22 0
271.	ТТОО"ТехСтройСнабПлюс"г.Астана	Тельфер, грузоподъемность 1 т, высота подъема 6 м МТ10312	шт	1,00	372232,14 --	-- --	372232 --	-- --	-- --	-- --
272.	13-080208 -0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	25,50	303,58 182,05	10,45 2,82	7741 4642	266 72	0,17 0,00	4 0
273.	11-270701 -0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	8,00	746,27 233,96	95,33 34,17	5970 1872	763 273	0,24 0,03	2 0
274.	11-270701 -0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к	м2 покрытия	-8,00	88,54 10,40	6,97 2,19	-708 -83	-56 -18	0,01 0,00	-0 -0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормам 11-270701-0201 до 10см								
275.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	8,00	969,76 152,44	2,09 0,84	7758 1220	17 7	0,14 0,00	1 0
		Итого по разделу: Котельная. Общестроительные работы								417471
		Раздел: Котельная. Отопление, вентиляция								
276.	11-200801 -0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,00	10497,62 3201,35	55,39 11,51	10498 3201	55 12	3,30 0,01	3 0
277.	11-200101 -0319 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	1,30	3799,52 714,55	24,28 9,04	4939 929	32 12	0,72 0,01	1 0
		Итого по разделу: Котельная. Отопление, вентиляция								15437
		Раздел: Котельная. Электроосвещение								
278.	13-080305 -0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1,00	4197,25 3389,46	65,06 25,67	4197 3389	65 26	3,00 0,02	3 0
279.	23-070201 -0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,00	6736,75 --	-- --	6737 --	-- --	-- --	-- --
280.	13-080303 -0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11,00	4072,49 1083,98	16,07 --	44797 11924	177 --	1,00 --	11 --
281.	23-070204 -1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	706,74 --	-- --	707 --	-- --	-- --	-- --
282.	23-070204 -1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,00	227,34	--	1364	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
283.	23-070204 -0635 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,00	1119,10	--	4476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	13-080303 -0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,00	4072,49	16,07	4072	16	1,00	1
					1083,98	--	1084	--	--	--
285.	23-070204 -1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1702,13	--	1702	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	13-080305 -0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	8,00	1527,83	475,72	12223	3806	0,76	6
					858,66	345,65	6869	2765	0,35	3
287.	23-070102 -0117 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип TLWP 118 /влагозащищенный/	шт.	7,00	1613,61	--	11295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	23-070104 -0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	7,14	1038,42	--	7414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
289.	ТТПК"Электрокомплект"	Стартеры 80С-220	шт.	7,14	40,18	--	287	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
290.	23-070102 -1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, тип TLWP 118 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	1,00	6939,36	--	6939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	13-080305 -0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,00	341,81	2,32	1367	9	0,29	1
					327,65	1,03	1311	4	0,00	0
292.	23-070218 -1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное	шт.	4,08	508,01	--	2073	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012			--	--	--	--	--	--
293.	13-080305 -0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,00	406,63 384,14	2,32 1,03	813 768	5 2	0,34 0,00	1 0
294.	23-070217 -0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт.	2,04	214,26 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
295.	13-080206 -1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10,00	365,17 278,43	35,87 12,06	3652 2784	359 121	0,26 0,01	3 0
296.	23-010101 -0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	10,20	324,76 --	-- --	3313 --	-- --	-- --	-- --
297.	13-080206 -2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	1,00	619,68 310,56	35,08 5,65	620 311	35 6	0,29 0,00	0 0
298.	ТТПК"Электрокомплект"	Металлорукав ду 25мм	м	1,00	151,79 --	-- --	152 --	-- --	-- --	-- --
299.	13-080303 -0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,00	4072,49 1083,98	16,07 --	12217 3252	48 --	1,00 --	3 --
300.	ТТПК"Электрокомплект"	Выключатель автоматический АП50-3МТ	шт	3,00	3308,93 --	-- --	9927 --	-- --	-- --	-- --
301.	13-080305 -1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,00	1264,73 1129,82	117,77 51,33	1265 1130	118 51	1,00 0,04	1 0
302.	23-070203 -0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,00	7028,90 --	-- --	7029 --	-- --	-- --	-- --
303.	ТТПК"Элек	Коробка универсальная КУСП	шт	6,00	84,82	--	509	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	трокомпле кт"				--	--	--	--	--	--
304.	23-070202 -1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	20,00	37,14	--	743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
305.	13-080303 -1001 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1,00	3276,43	73,37	3276	73	2,00	2
					2117,20	25,67	2117	26	0,02	0
306.	ТТПК"Элек трокомпле кт"	Пускатель магнитный ПМЛ 123002, 3,2А	шт	1,00	32857,14	--	32857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	13-080206 -0401 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка	м линии	10,00	545,97	23,99	5460	240	0,24	2
					257,01	9,24	2570	92	0,01	0
308.	21-050310 -0109 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19	10 м	1,00	911,94	--	912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	21-130816 -0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления в составе: анкер К675- 2 шт, муфта К805 -1 шт	комплек т	1,00	3480,24	--	3480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
310.	13-080208 -0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливкепола	м	40,00	337,93	40,57	13517	1623	0,13	5
					139,21	14,12	5569	565	0,01	0
311.	13-080208 -0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50,00	483,47	18,55	24173	928	0,18	9
					192,76	6,42	9638	321	0,01	0
312.	13-080208 -0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,00	1821,79	111,88	7287	448	0,70	3
					749,62	35,93	2998	144	0,03	0
313.	13-080208 -0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	15,00	303,58	10,45	4554	157	0,17	3
					182,05	2,82	2731	42	0,00	0
314.	11-330109	Молниеотводы стальные и	т	0,04	105400,97	61421,34	4201	2448	35,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0115 РСНБ РК 2015	тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка			-------- 40575,48	-------- 19725,42	-------- 1617	-------- 786	-------- 13,42	-------- 1
315.	21-060805 -0101 РСНБ РК 2015	Молниеотвод	т	0,04	200608,50 -------- --	-- -------- --	7996 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Котельная. Электроосвещение								258041
		Раздел: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ ==========								
316.	13-100105 -0505 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	5,00	626,35 -------- 444,63	68,72 -------- 21,49	3132 -------- 2223	344 -------- 107	0,43 -------- 0,02	2 -------- 0
317.	23-060408 -0101 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,4	км	0,01	12613,85 -------- --	-- -------- --	63 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
318.	13-100702 -0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1,00	559,25 -------- 556,32	-- -------- --	559 -------- 556	-- -------- --	0,50 -------- --	1 -------- --
319.	23-080306 -0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1,00	59,31 -------- --	-- -------- --	59 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
320.	13-100203 -0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	1,00	995,46 -------- 789,31	-- -------- --	995 -------- 789	-- -------- --	0,72 -------- --	1 -------- --
321.	23-080201 -0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели PAnAsOniC KX-TS2350	шт.	1,00	2723,89 -------- --	-- -------- --	2724 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								7533
		Раздел: АПС ==========								
322.	13-100701 -0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4,00	2728,94 -------- 2691,92	1,43 -------- --	10916 -------- 10768	6 -------- --	2,00 -------- --	8 -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323.	23-080302 -0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	4,00	637,68	--	2551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	13-100701 -0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС ручной пожарный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2,00	2231,72	1,20	4463	2	2,00	4
					2192,52	--	4385	--	--	--
325.	23-080302 -0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	2,00	1365,87	--	2732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
326.	13-080305 -0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,00	1082,34	95,91	2165	192	0,82	2
					926,45	28,75	1853	57	0,02	0
327.	23-080304 -0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	2,00	1138,59	--	2277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
328.	13-100411 -0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1,00	2256,59	--	2257	--	2,00	2
					2068,06	--	2068	--	--	--
329.	23-080304 -0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	1,00	879,51	--	880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
330.	13-100105 -0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной и кабелегону	м кабеля	30,00	499,74	53,62	14992	1609	0,33	10
					341,23	16,77	10237	503	0,02	0
331.	23-060408 -0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охраннойсигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	10939,72	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
332.	13-080206 -0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30,00	190,88	1,48	5726	44	0,16	5
					176,58	0,10	5297	3	0,00	0
333.	23-061710 -0105	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	30,60	26,70	--	817	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
334.	13-100412 -0208	Коробка подключения аппаратуры, количество линий до 10. Монтаж	шт.	1,00	6344,85	--	6345	--	5,00	5
	РСНБ РК 2015				5481,30	--	5481	--	--	--
335.	23-061707 -0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТП-10/	шт.	1,00	2003,97	--	2004	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
336.	13-100702 -0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1,00	559,25	--	559	--	0,50	1
	РСНБ РК 2015				556,32	--	556	--	--	--
337.	23-080306 -0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	1,00	59,31	--	59	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: АПС								59071
		Раздел: Котельная. Газоснабжение								
338.	11-190401 -0101	Счетчик газа, диаметр до 50 мм. Установка	шт	1,00	7034,59	165,43	7035	165	4,10	4
	РСНБ РК 2015				4561,78	43,85	4562	44	0,04	0
339.	ТТОО"Аква газ"г.Ура льск	Счетчик газа мембранный Ду32 ВК G-25T	шт	1,00	68660,71	--	68661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
340.	11-190401 -0101	Сигнализатор индивидуального контроля загазованности, диаметр до 50 мм. Установка	к-т	1,00	7034,59	165,43	7035	165	4,10	4
	РСНБ РК 2015				4561,78	43,85	4562	44	0,04	0
341.	ТТОО"Аква газ"г.Ура льск	Сигнализатор индивидуального контроля загазованности СИКЗ-32 с эл. магнитным клапаном Ду32	к-т	1,00	18125,00	--	18125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
342.	23-040909 -0609	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,00	11211,29	--	11211	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
343.	23-040909 -0607	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа	шт.	2,00	8412,22	--	16824	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
344.	23-040909 -0605 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,00	6563,37 --	-- --	13127 --	-- --	-- --	-- --
345.	23-040905 -0306 РСНБ РК 2015	Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа	шт.	1,00	4282,40 --	-- --	4282 --	-- --	-- --	-- --
346.	11-160401 -0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,80	919,34 806,66	48,48 19,78	3493 3065	184 75	0,72 0,02	3 0
347.	23-010201 -0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,80	1422,38 --	-- --	5405 --	-- --	-- --	-- --
348.	11-160401 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,35	911,05 806,66	48,48 19,78	1230 1089	65 27	0,72 0,02	1 0
349.	23-010201 -0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,35	1351,01 --	-- --	1824 --	-- --	-- --	-- --
350.	11-160401 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,50	1589,95 615,28	27,96 11,88	3975 1538	70 30	0,55 0,01	1 0
351.	23-010201 -0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,50	744,90 --	-- --	1862 --	-- --	-- --	-- --
352.	11-160401 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,00	670,14 615,28	27,96 11,88	9382 8614	391 166	0,55 0,01	8 0
353.	23-010201 -0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,00	376,02 --	-- --	5264 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
354.	11-160401 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,00	670,14	27,96	9382	391	0,55	8
					615,28	11,88	8614	166	0,01	0
355.	23-010201 -0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	14,00	261,32	--	3658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	11-160401 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,10	670,14	27,96	67	3	0,55	0
					615,28	11,88	62	1	0,01	0
357.	23-010201 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,10	167,59	--	17	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
358.	23-020101 -0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,00	410,26	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
359.	23-020101 -0129 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	5,00	214,35	--	1072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	23-021104 -0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,54	511,02	--	3856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	11-191101 -0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	34,40	438,13	--	15072	--	0,33	11
					427,21	--	14696	--	--	--
362.	11-010205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,06	1470,11	--	85	--	1,54	0
					1470,11	--	85	--	--	--
363.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,03	843,54	--	26	--	0,97	0
					843,54	--	26	--	--	--
364.	11-110101	Покрытия щебеночные с пропиткой	м2	0,32	1728,93	104,83	553	34	0,26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1303 РСНБ РК 2015	битумом. Устройство	покрытия		-------- 246,76	-------- 40,74	-------- 79	-------- 13	-------- 0,03	-------- 0
365.	11-060101 -0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,09	22456,53 -------- 4757,85	674,26 -------- 218,73	2021 -------- 428	61 -------- 20	4,90 -------- 0,20	0 -------- 0
366.	11-080101 -0306 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 11-080101-0305	м2 поверхности	0,36	1007,26 -------- 244,98	9,83 -------- 1,64	363 -------- 88	4 -------- 1	0,23 -------- 0,00	0 -------- 0
367.	11-090601 -0103 РСНБ РК 2015	Стока из трубы. Монтаж	т конструкций	0,01	95515,02 -------- 92244,05	1705,76 -------- 498,37	512 -------- 494	9 -------- 3	95,00 -------- 0,40	1 -------- 0
368.	21-060801 -0301 РСНБ РК 2015	Стойка из трубы	т	0,01	387514,24 -------- --	-- -------- --	2077 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
369.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,80	63,22 -------- 35,77	1,10 -------- 0,22	620 -------- 351	11 -------- 2	0,03 -------- 0,00	0 -------- 0
370.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,80	91,43 -------- 44,05	1,74 -------- 0,44	896 -------- 432	17 -------- 4	0,02 -------- 0,00	0 -------- 0
371.	11-090305 -0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01	86561,15 -------- 76104,61	4493,62 -------- 337,15	435 -------- 382	23 -------- 2	73,60 -------- 0,27	0 -------- 0
372.	21-060510 -1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,01	242198,49 -------- --	-- -------- --	1216 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Котельная. Газоснабжение								221071
		Раздел: Котельная. Тепломеханическое оборудование ==========								
373.	11-180101	Котлы стальные жаротрубные	котел	2,00	148669,06	28370,17	297338	56740	92,08	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0210 РСНБ РК 2015	пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,84 МВт			-------- 98608,77	-------- 13506,03	-------- 197218	-------- 27012	-------- 10,35	-------- 21
374.	11-190201 -0102 РСНБ РК 2015	Установка горелки	горелка	2,00	8519,08 -------- 8433,23	39,56 -------- 21,93	17038 -------- 16866	79 -------- 44	6,68 -------- 0,02	13 -------- 0
375.	11-180501 -0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2,00	17197,48 -------- 14174,65	294,09 -------- 109,60	34395 -------- 28349	588 -------- 219	13,39 -------- 0,08	27 -------- 0
376.	11-160601 -0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10,00	3366,64 -------- 2688,48	183,28 -------- 47,59	33666 -------- 26885	1833 -------- 476	2,60 -------- 0,04	26 -------- 0
377.	23-040902 -1501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,00	9627,83 -------- --	-- -------- --	96278 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
378.	11-181001 -0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2,00	1446,08 -------- 1210,30	214,29 -------- 84,41	2892 -------- 2421	429 -------- 169	1,14 -------- 0,07	2 -------- 0
379.	23-041013 -0421 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 65, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2,00	36577,27 -------- --	-- -------- --	73155 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
380.	23-041013 -1505 РСНБ РК 2015	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 65, типа DAnfOss	шт.	2,00	18263,57 -------- --	-- -------- --	36527 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
381.	23-041001 -5302 РСНБ РК 2015	Клапан обратный дисковый межфланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа ЗОП.07.065.16	шт.	2,00	9221,83 -------- --	-- -------- --	18444 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
382.	11-180501 -0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,00	17197,48 -------- 14174,65	294,09 -------- 109,60	17197 -------- 14175	294 -------- 110	13,39 -------- 0,08	13 -------- 0
383.	23-040902 -1907 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	5150,24 -------- --	-- -------- --	36052 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384.	11-181001 -0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления магнитный ФММ, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,00	15602,91	105,69	15603	106	0,77	1
					827,25	35,03	827	35	0,03	0
385.	23-041013 -1502 РСНБ РК 2015	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 25 до 32, типа DAnfOss	шт.	1,00	11181,34	--	11181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
386.	23-041013 -0418 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,00	21496,70	--	21497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
387.	23-041001 -0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	1782,89	--	3566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
388.	11-180401 -0103 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1,00	4327,12	448,65	4327	449	3,74	4
					3771,24	184,52	3771	185	0,16	0
389.	ТТОО"СПМНУ"	Мембранный расширительный бак N200	шт	1,00	60982,14	--	60982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
390.	11-180401 -0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,05 м3. Установка	бак	1,00	14096,68	448,65	14097	449	3,74	4
					3771,24	184,52	3771	185	0,16	0
391.	ТТОО"СПМНУ"	Мембранный расширительный бак N50	шт	1,00	17946,43	--	17946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
392.	11-181001 -0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,00	898,55	71,30	899	71	0,77	1
					827,25	39,52	827	40	0,04	0
393.	ТТОО"ЕнКо"	Фильтр умягчающий колбовый	шт	1,00	11529,67	--	11530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
394.	11-181001 -0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,00	1090,01	97,78	1090	98	0,94	1
					992,23	54,20	992	54	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
395.	ТТОО"ЕнКо"	Фильтр осадочный колбовый 20"	шт	1,00	3479,39 / --	-- / --	3479 / --	-- / --	-- / --	-- / --
396.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр ФСН для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,00	12919,00 / 827,25	109,39 / 41,03	12919 / 827	109 / 41	0,77 / 0,04	1 / 0
397.	23-040905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7,00	1077,51 / --	-- / --	7543 / --	-- / --	-- / --	-- / --
398.	23-041001-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	2,00	1449,26 / --	-- / --	2899 / --	-- / --	-- / --	-- / --
399.	23-040905-0901 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,00	470,37 / --	-- / --	1881 / --	-- / --	-- / --	-- / --
400.	11-181101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	5,00	2663,71 / 355,26	-- / --	13319 / 1776	-- / --	0,32 / --	2 / --
401.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики	счетчик (водомер)	1,00	470,46 / 439,06	19,78 / 10,96	470 / 439	20 / 11	0,41 / 0,01	0 / 0
402.	ТТОО"СПМНУ"	Водомер ВКСМ 90-32	шт.	1,00	27857,14 / --	-- / --	27857 / --	-- / --	-- / --	-- / --
403.	11-170801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	1,00	8779,18 / 8427,83	320,72 / 171,71	8779 / 8428	321 / 172	7,87 / 0,15	8 / 0
404.	ТТОО"ЕнКо"	Бак с косвенным нагревателем ГСВ V-1000л ElBi SAC 1000	шт	1,00	417623,90 / --	-- / --	417624 / --	-- / --	-- / --	-- / --
405.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,00	1884,77 / 1520,02	82,01 / 21,93	1885 / 1520	82 / 22	1,47 / 0,02	1 / 0
406.	23-040902	Краны шаровые стальные сварные	шт.	1,00	11385,76	--	11386	--	--	--

510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0106 РСНБ РК 2015	типа NAvAl, T до +200°C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005			--	--	--	--	--	--
407.	11-160401 -0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	76,20	433,13 416,12	11,98 5,41	33004 31709	913 413	0,37 0,00	28 0
408.	11-160401 -0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 76х3 мм. Прокладка	м трубопровода	37,00	4015,38 807,77	44,71 22,96	148569 29887	1654 849	0,73 0,02	27 1
409.	23-011306 -0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 15 мм	м	1,00	234,45 --	-- --	234 --	-- --	-- --	-- --
410.	23-011306 -0204 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 32 мм	м	32,70	590,59 --	-- --	19312 --	-- --	-- --	-- --
411.	23-011306 -0205 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d 40 мм	м	42,50	742,17 --	-- --	31542 --	-- --	-- --	-- --
412.	11-161101 -0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76,20	70,47 66,37	1,75 --	5370 5057	133 --	0,05 --	4 --
413.	11-161101 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	37,00	76,32 66,37	1,75 --	2824 2456	65 --	0,05 --	2 --
414.	11-150403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	15,50	71973,91 651,59	0,75 0,43	1115596 10100	12 7	0,65 0,00	10 0
415.	13-120901 -0101 РСНБ РК	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	8,00	1342,52 635,83	66,61 0,11	10740 5087	533 1	0,58 0,00	5 0

510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
416.	11-181101 -0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,00	2349,25 / 256,02	-- / --	9397 / 1024	-- / --	0,23 / --	1 / --
417.	11-181101 -0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4,00	379,13 / 341,93	-- / --	1517 / 1368	-- / --	0,32 / --	1 / --
418.	23-051501 -0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4,00	1288,42 / --	-- / --	5154 / --	-- / --	-- / --	-- / --
419.	13-120101 -0214 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещенияхили на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,02	3005,05 / 1929,42	979,36 / 324,85	70 / 45	23 / 8	1,76 / 0,21	0 / 0
420.	23-011306 -0503 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 273х7 мм	т	0,46	191461,66 / --	-- / --	88957 / --	-- / --	-- / --	-- / --
421.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,00	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	1201 / 680	21 / 4	0,03 / 0,00	1 / 0
422.	11-130301 -1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	19,00	104,51 / 14,06	0,87 / 0,22	1986 / 267	17 / 4	0,01 / 0,00	0 / 0
423.	11-260101 -1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	1,11	29351,51 / 20973,08	1093,02 / 602,94	32580 / 23280	1213 / 669	18,85 / 0,55	21 / 1
424.	21-110206 -0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 50 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,38	9275,69 / --	-- / --	12767 / --	-- / --	-- / --	-- / --
425.	11-260301 -0202 РСНБ РК	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности	26,00	1804,76 / 1652,48	31,82 / 11,84	46924 / 42964	827 / 308	1,49 / 0,01	39 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015		покрытия изоляции							
426.	21-050104 -0106 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,09	208253,93 / --	-- / --	18947 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Котельная. Тепломеханическое оборудование								2922432
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
427.	11-010101 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	461,17	88,40 / 7,89	80,51 / 28,38	40768 / 3638	37130 / 13088	0,01 / 0,02	4 / 9
428.	11-010205 -0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	107,37	2669,12 / 2669,12	-- / --	286583 / 286583	-- / --	2,80 / --	300 / --
429.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	434,86	12,96 / --	12,96 / 5,59	5636 / --	5636 / 2430	-- / 0,00	-- / 2
430.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,32	843,54 / 843,54	-- / --	40758 / 40758	-- / --	0,97 / --	47 / --
431.	11-230101 -0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,71	1070,59 / 948,66	121,92 / 38,37	13602 / 12053	1549 / 487	1,02 / 0,04	13 / 0
432.	11-220501 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	14,00	322485,77 / 205368,40	113260,68 / 26384,20	4514801 / 2875158	1585649 / 369379	194,00 / 26,83	2716 / 376
433.	23-010801 -0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	14,14	618,00 / --	-- / --	8739 / --	-- / --	-- / --	-- / --
434.	11-220501	Трубопроводы из полиэтиленовых	км	0,11	523585,80	208134,07	56024	22270	286,00	31

510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0106 РСНБ РК 2015	труб, диаметр 200 мм. Укладка	трубопровода		299247,52	49181,95	32019	5262	49,89	5
435.	23-010501 -1118 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 225x10,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	108,07	4496,22 / --	-- / --	485906 / --	-- / --	-- / --	-- / --
436.	11-220301 -0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,01	1369002,32 / 781007,74	535848,57 / 244458,49	13690 / 7810	5358 / 2445	662,00 / 194,34	7 / 2
437.	23-010201 -0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,79	11697,63 / --	-- / --	114508 / --	-- / --	-- / --	-- / --
438.	11-220301 -0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	1037602,37 / 594604,08	395800,01 / 181177,78	5707 / 3270	2177 / 996	504,00 / 145,33	3 / 1
439.	23-010201 -0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,57	10345,44 / --	-- / --	57645 / --	-- / --	-- / --	-- / --
440.	11-221401 -0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9,75	1251,02 / 984,44	12,29 / 2,30	12197 / 9598	120 / 22	0,90 / 0,00	9 / 0
441.	11-220601 -1010 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	5158080,28 / 109371,53	809453,38 / 252282,06	51581 / 1094	8095 / 2523	98,30 / 189,55	1 / 2
442.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	32,87	1728,93 / 246,76	104,83 / 40,74	56830 / 8111	3446 / 1339	0,26 / 0,03	9 / 1
443.	11-230601 -0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,75	30114,85 / 14340,96	7159,63 / 3317,69	52701 / 25097	12529 / 5806	13,87 / 2,38	24 / 4
444.	11-230601 -0105 РСНБ РК	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций	5,15	25323,48 / 9983,56	4814,33 / 2296,12	130416 / 51415	24794 / 11825	9,65 / 1,73	50 / 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015		колодца							
445.	21-040302 -0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	3,00	9415,74 --	-- --	28247 --	-- --	-- --	-- --
446.	21-040301 -0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6	шт.	2,00	7394,08 --	-- --	14788 --	-- --	-- --	-- --
447.	21-040301 -0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	1,50	10440,77 --	-- --	15661 --	-- --	-- --	-- --
448.	21-040302 -0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	3,00	7254,81 --	-- --	21764 --	-- --	-- --	-- --
449.	21-040302 -0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5,00	18016,14 --	-- --	90081 --	-- --	-- --	-- --
450.	21-040301 -0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	8,00	12599,33 --	-- --	100795 --	-- --	-- --	-- --
451.	21-040301 -0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	2,00	19080,43 --	-- --	38161 --	-- --	-- --	-- --
452.	21-040302 -0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	5,00	8042,85 --	-- --	40214 --	-- --	-- --	-- --
453.	21-040301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	13,50	2549,61 --	-- --	34420 --	-- --	-- --	-- --
454.	21-060801 -0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11	346315,55 --	-- --	37402 --	-- --	-- --	-- --

510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455.	23-030101 -0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л	комплект	7,00	7288,70 / --	-- / --	51021 / --	-- / --	-- / --	-- / --
456.	23-030101 -0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т	комплект	1,00	13288,57 / --	-- / --	13289 / --	-- / --	-- / --	-- / --
457.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,67	779,94 / 229,80	11,07 / 2,19	45757 / 13482	649 / 129	0,21 / 0,00	12 / 0
458.	11-460301 -0214 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	отверстие	16,00	2285,99 / 1359,36	887,28 / 677,49	36576 / 21750	14196 / 10840	1,24 / 0,62	20 / 10
459.	11-161201 -0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	16,00	2592,30 / 2440,31	-- / --	41477 / 39045	-- / --	2,36 / --	38 / --
460.	11-270701 -0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	42,40	746,27 / 233,96	95,33 / 34,17	31642 / 9920	4042 / 1449	0,24 / 0,03	10 / 1
461.	11-270701 -0202 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до 10см	м2 покрытия	-42,40	88,54 / 10,40	6,97 / 2,19	-3754 / -441	-295 / -93	0,01 / 0,00	-0 / -0
462.	11-270701 -0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	42,40	969,76 / 152,44	2,09 / 0,84	41118 / 6463	89 / 36	0,14 / 0,00	6 / 0

Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ К1 6626750

Раздел: ГАЗОПРОВОД

463.	11-010101 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	4920,44	88,40 / 7,89	80,51 / 28,38	434971 / 38813	396158 / 139637	0,01 / 0,02	44 / 95
464.	11-010205	Грунты 2 группы. Разработка	м3	370,36	2669,12	--	988524	--	2,80	1036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0202 РСНБ РК 2015	вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	грунта		2669,12	--	988524	--	--	--
465.	11-161101 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода /ИСКЛЮЧИТЬ/	-4234,00	102,44 66,37	1,75 --	-433748 -280996	-7411 --	0,05 --	-212 --
466.	11-161101 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода /ИСКЛЮЧИТЬ/	-175,00	76,32 66,37	1,75 --	-13356 -11614	-306 --	0,05 --	-9 --
		Итого по разделу: ГАЗОПРОВОД								
		Раздел: ПЛОЩАДКА ПГБ /2 к-та/								976391
467.	11-270401 -0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,30	2141,53 131,45	681,57 189,05	13492 828	4294 1191	0,14 0,14	1 1
468.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство б-50мм	м2 покрытия	21,60	1728,93 246,76	104,83 40,74	37345 5330	2264 880	0,26 0,03	6 1
469.	11-270601 -0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	3,52	4226,52 1370,73	2053,10 737,77	14877 4825	7227 2597	1,28 0,57	5 2
470.	21-040501 -9901 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные для сборных покрытий городских дорог ГОСТ 21924.0-84	м3	3,52	43982,33 --	-- --	154818 --	-- --	-- --	-- --
471.	13-070101 -0103 РСНБ РК 2015	Пункт газораспределительный блочный, масса 3,8 т. Монтаж оборудования	шт.	2,00	365828,31 222540,78	129575,03 59166,39	731657 445082	259150 118333	203,00 46,38	406 93
472.	11-270403	Основания из щебня фракции 40-70	м2	69,60	836,10	157,46	58192	10959	0,03	2

510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0101 РСНБ РК 2015	мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	основания		30,69	60,44	2136	4207	0,04	3
473.	11-270403 -0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	69,60	238,35 --	43,04 16,01	16589 --	2996 1114	-- 0,01	-- 1
474.	11-090701 -0106 РСНБ РК 2015	Конструкции сетчатые панельные	т конструкций	0,76	76237,93 60184,67	12862,59 5134,05	58122 45883	9806 3914	54,90 3,83	42 3
475.	23-010201 -0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	58,82	984,14 --	-- --	57891 --	-- --	-- --	-- --
476.	21-050201 -0119 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,37	123375,65 --	-- --	45989 --	-- --	-- --	-- --
477.	21-050308 -0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	64,19	280,23 --	-- --	17988 --	-- --	-- --	-- --
478.	21-050301 -0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,66 --	-- --	644 --	-- --	-- --	-- --
479.	21-090404 -0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4,00	338,70 --	-- --	1355 --	-- --	-- --	-- --
480.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50,91	63,22 35,77	1,10 0,22	3218 1821	56 11	0,03 0,00	2 0
481.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	50,91	91,43 44,05	1,74 0,44	4654 2242	89 22	0,02 0,00	1 0
482.	11-110101 -1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрыти	10,80	1728,93	104,83	18672	1132	0,26	3

510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015		я		246,76	40,74	2665	440	0,03	0
483.	11-070111 -0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя, В7,5. Установка	м оград	52,40	3109,15 / 1463,37	714,47 / 308,32	162919 / 76681	37438 / 16156	1,35 / 0,21	71 / 11
484.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,00	779,94 / 229,80	11,07 / 2,19	30417 / 8962	432 / 86	0,21 / 0,00	8 / 0
485.	23-040201 -1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем	шт.	2,00	15130,51 / --	-- / --	30261 / --	-- / --	-- / --	-- / --
486.	11-270901 -0107 РСНБ РК 2015	Ограждения многорядные проволочные. Устройство	м	81,60	343,45 / 329,40	14,05 / 7,45	28025 / 26879	1147 / 608	0,34 / 0,01	27 / 1
487.	21-050307 -1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	48,96	339,25 / --	-- / --	16610 / --	-- / --	-- / --	-- / --
488.	11-010205 -0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,50	2487,24 / 2487,24	-- / --	1254 / 1254	-- / --	2,80 / --	1 / --
489.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,30	843,54 / 843,54	-- / --	250 / 250	-- / --	0,97 / --	0 / --
490.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,72	1728,93 / 246,76	104,83 / 40,74	1245 / 178	75 / 29	0,26 / 0,03	0 / 0
491.	11-060101 -0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные В15. Устройство	м3	0,26	6620,03 / 4757,85	674,26 / 218,73	1721 / 1237	175 / 57	4,90 / 0,20	1 / 0
492.	21-020101 -2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,27	17580,92 / --	-- / --	4662 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493.	11-080101 -0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой	м2 поверхности	2,08	994,82 253,65	11,97 3,01	2069 528	25 6	0,47 0,00	1 0
494.	11-090601 -0103 РСНБ РК 2015	Стойки м/к. Монтаж	т конструкций	0,03	95515,02 92244,05	1705,76 498,37	2564 2476	46 13	95,00 0,40	3 0
495.	21-060801 -0301 РСНБ РК 2015	Стойки из круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03	387514,24 --	-- --	10401 --	-- --	-- --	-- --
496.	11-060301 -0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01	359853,36 204737,94	904,68 450,78	3311 1884	8 4	198,00 0,36	2 0
497.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,72	63,22 35,77	1,10 0,22	46 26	1 --	0,03 0,00	0 0
498.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,72	91,43 44,05	1,74 0,44	66 32	1 --	0,02 0,00	0 0
499.	13-121101 -0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,00	5111,42 3825,95	1186,61 510,90	5111 3826	1187 511	3,49 0,35	3 0
500.	23-040201 -1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем	шт.	1,00	15130,51 --	-- --	15131 --	-- --	-- --	-- --
501.	13-121101 -0112 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,00	10608,28 6456,97	3633,72 1569,34	63650 38742	21802 9416	5,89 1,08	35 6
502.	23-040201 -1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем	шт.	6,00	62449,69 --	-- --	374698 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001								
512.	23-020101 -1054 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,00	1394,47 ---	-- ---	2789 ---	-- ---	-- ---	-- ---
513.	23-020101 -1052 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,00	1385,29 ---	-- ---	2771 ---	-- ---	-- ---	-- ---
514.	21-060510 -1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,004	242198,49 ---	-- ---	954 ---	-- ---	-- ---	-- ---
515.	13-120101 -0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20,00	1685,17 999,79	653,75 228,29	33703 19996	13075 4566	0,91 0,15	18 3
516.	23-010301 -0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	20,08	919,81 ---	-- ---	18470 ---	-- ---	-- ---	-- ---
517.	23-020101 -0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,00	437,65 ---	-- ---	438 ---	-- ---	-- ---	-- ---
518.	23-020103 -0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	1094,74 ---	-- ---	2189 ---	-- ---	-- ---	-- ---
519.	13-120101 -0204 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,00	1522,78 892,36	615,11 213,37	6091 3569	2460 853	0,81 0,14	3 1
520.	23-010302 -0110	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали	м	4,02	638,81 ---	-- ---	2565 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8733-74			--	--	--	--	--	--
521.	13-120101 -0203 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	18,00	1490,74 / 867,14	610,41 / 211,63	26833 / 15609	10987 / 3809	0,79 / 0,14	14 / 2
522.	23-010201 -0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,07	220,17 / --	-- / --	3979 / --	-- / --	-- / --	-- / --
523.	23-020103 -2903 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25	шт.	2,00	628,83 / --	-- / --	1258 / --	-- / --	-- / --	-- / --
524.	13-120101 -0202 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,00	1447,99 / 830,97	607,23 / 211,63	4344 / 2493	1822 / 635	0,76 / 0,14	2 / 0
525.	23-010201 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 18 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	м	3,01	167,59 / --	-- / --	505 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ПГБ /2 к-та/								2250217
		Раздел: ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ разм. 2,5х2,0м /1 шт/								
526.	11-090701 -0106 РСНБ РК 2015	Конструкции сетчатые панельные	т конструкций	0,15	76237,93 / 60184,67	12862,59 / 5134,05	11115 / 8775	1875 / 749	54,90 / 3,83	8 / 1
527.	23-010201 -0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9,80	984,14 / --	-- / --	9649 / --	-- / --	-- / --	-- / --
528.	21-050201 -0119 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005	т	0,07	123375,65 / --	-- / --	8403 / --	-- / --	-- / --	-- / --
529.	21-050308	Сетки стальные плетеные одинарные	м2	10,63	280,23	--	2979	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0131 РСНБ РК 2015	без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80			--	--	--	--	--	--
530.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,61	63,22 35,77	1,10 0,22	544 308	10 2	0,03 0,00	0 0
531.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,61	91,43 44,05	1,74 0,44	787 379	15 4	0,02 0,00	0 0
532.	21-090404 -0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2,00	338,70 --	-- --	677 --	-- --	-- --	-- --
533.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	1,80	1728,93 246,76	104,83 40,74	3112 444	189 73	0,26 0,03	0 0
534.	11-070111 -0110 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по металлическим столбам без цоколя, В7,5. Установка	м оград	8,00	3190,63 1463,37	714,47 308,32	25525 11707	5716 2467	1,35 0,21	11 2
535.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,50	779,94 229,80	11,07 2,19	5070 1494	72 14	0,21 0,00	1 0
536.	11-070111 -0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1,00	749,63 689,40	20,80 3,73	750 689	21 4	0,71 0,00	1 0
537.	11-010205 -0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,14	2487,24 2487,24	-- --	351 351	-- --	2,80 --	0 --
538.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,08	843,54 843,54	-- --	66 66	-- --	0,97 --	0 --
539.	11-060101 -0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,06	6620,03 4757,85	674,26 218,73	424 305	43 14	4,90 0,20	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
540.	21-020101 -2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,07	17580,92 ---	-- --	1148 --	-- --	-- --	-- --
541.	11-090601 -0103 РСНБ РК 2015	М/к знака. Монтаж	т конструкций	0,05	95515,02 92244,05	1705,76 498,37	4615 4457	82 24	95,00 0,40	5 0
542.	21-060801 -0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05	364899,90 ---	-- --	17632 --	-- --	-- --	-- --
543.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,30	63,22 35,77	1,10 0,22	82 47	1 --	0,03 0,00	0 0
544.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,30	91,43 44,05	1,74 0,44	119 57	2 1	0,02 0,00	0 0
545.	11-060101 -0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5	м3	0,03	19316,71 1199,20	631,22 198,75	483 30	16 5	1,35 0,18	0 0
546.	11-220301 -0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /футляр/	км трубопровода	0,01	1037602,37 594604,08	395800,01 181177,78	5188 2973	1979 906	504,00 145,33	3 1
547.	23-010201 -0246 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,02	11771,30 ---	-- --	59092 --	-- --	-- --	-- --
548.	11-090601 -0104 РСНБ РК 2015	Пластина. Монтаж	т конструкций	0,04	31368,40 27631,50	2492,66 861,18	1344 1184	107 37	30,00 0,69	1 0
549.	21-060405 -1403 РСНБ РК 2015	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	т	0,04	346987,55 ---	-- --	14868 --	-- --	-- --	-- --
550.	11-220601	Трубопроводы стальные диаметром	км	0,01	3797954,37	489616,54	18990	2448	82,70	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1008 РСНБ РК 2015	300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	трубопровода		-- 92014,50	-- 189089,30	-- 460	-- 945	-- 140,46	-- 1
551.	11-220301 -0205 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	796803,30 -- 521458,34	244255,03 -- 124703,20	1992 -- 1304	611 -- 312	442,00 -- 106,49	1 -- 0
552.	23-010201 -0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	3071,12 -- --	-- -- --	7709 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
553.	11-220501 -0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	418340,78 -- 258441,04	159805,05 -- 37710,65	2301 -- 1421	879 -- 207	247,00 -- 38,24	1 -- 0
554.	23-010502 -0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	м	5,50	4032,95 -- --	-- -- --	22181 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
555.	11-161101 -0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	-5,50	102,44 -- 66,37	1,75 -- --	-563 -- -365	-10 -- --	0,05 -- --	-0 -- --
556.	11-191101 -0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	5,50	438,13 -- 427,21	-- -- --	2410 -- 2350	-- -- --	0,33 -- --	2 -- --
557.	11-220801 -0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15,00	1415,53 -- 428,09	987,44 -- 219,86	21233 -- 6421	14812 -- 3298	0,41 -- 0,23	6 -- 3
558.	Т"Шеврон"	Переходник ПЭ/сталь HDPE100 SDR11-160/159	шт	5,00	77878,00 -- --	-- -- --	389390 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
559.	Т"Шеврон"	Муфта с ЗН элементом HDPE100 SDR11-160x14,6	шт	5,00	6730,00 -- --	-- -- --	33650 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
560.	Т"Шеврон"	Отвод с ЗН элементом HDPE100 SDR11-160	шт	5,00	21149,00 -- --	-- -- --	105745 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
561.	11-060101 -0101	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5	м3	0,01	19316,71	631,22	193	6	1,35	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015				1199,20	198,75	12	2	0,18	0
562.	11-220301 -0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	783651,98 / 443593,52	296216,61 / 134391,28	1567 / 887	592 / 269	376,00 / 107,34	1 / 0
563.	23-010201 -0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,01	5219,30 / --	-- / --	10480 / --	-- / --	-- / --	-- / --
564.	11-090601 -0104 РСНБ РК 2015	Пластина. Монтаж	т конструкций	0,02	31368,40 / 27631,50	2492,66 / 861,18	538 / 474	43 / 15	30,00 / 0,69	1 / 0
565.	21-060405 -1403 РСНБ РК 2015	Пластина с преобладанием стали с отверстиями	т	0,02	346987,55 / --	-- / --	5947 / --	-- / --	-- / --	-- / --
566.	11-220601 -1006 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	2631190,46 / 73356,80	397111,88 / 153743,41	5262 / 147	794 / 307	64,00 / 113,79	0 / 0
567.	11-220301 -0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	547082,61 / 396402,72	142974,59 / 76279,77	1094 / 793	286 / 153	336,00 / 67,82	1 / 0
568.	23-010301 -0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4 мм ГОСТ 8733-74	м	2,01	932,12 / --	-- / --	1872 / --	-- / --	-- / --	-- / --
569.	11-220501 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	279435,20 / 189489,40	89898,45 / 20620,86	615 / 417	198 / 45	179,00 / 21,05	0 / 0
570.	23-010502 -0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	м	2,22	522,27 / --	-- / --	1160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
571.	11-161101 -0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	-2,20	76,32 / 66,37	1,75 / --	-168 / -146	-4 / --	0,05 / --	-0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
583.	21-060801 -0301 РСНБ РК 2015	Молниеотвод	т	0,15	387514,24 ---	-- --	59212 --	-- --	-- --	-- --
584.	11-010205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	36,26	1470,11 1470,11	-- --	53306 53306	-- --	1,54 --	56 --
585.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36,26	843,54 843,54	-- --	30587 30587	-- --	0,97 --	35 --
586.	13-080208 -0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	74,00	401,82 149,92	16,54 5,65	29735 11094	1224 418	0,14 0,00	10 0
587.	13-080208 -0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	16,00	337,93 139,21	40,57 14,12	5407 2227	649 226	0,13 0,01	2 0
588.	13-080208 -0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18,00	1821,79 749,62	111,88 35,93	32792 13493	2014 647	0,70 0,03	13 1
589.	11-250129 -0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	2,00	21591,60 11446,53	6885,23 3075,17	43183 22893	13770 6150	12,20 2,44	24 5
590.	23-060133 -0606 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 1х16	км	0,01	579084,69 --	-- --	4135 --	-- --	-- --	-- --
591.	ТТОО"Аль-КАРITAL	Протектор ПМ-5	шт	2,00	22321,43 --	-- --	44643 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ разм. 2,5х2,0м /1 шт/ 1250163

Раздел: Благоустройство. Покрытие дорог, тротуаров и площадок

592.	11-010205 -0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3 грунта	59,40	1470,11	--	87325	--	1,54	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	без креплений с откосами			1470,11	--	87325	--	--	--
593.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	22,44	843,54 843,54	-- --	18929 18929	-- --	0,97 --	22 --
594.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50. Устройство	м2 покрытия	237,60	1728,93 246,76	104,83 40,74	410794 58629	24907 9680	0,26 0,03	62 8
595.	11-270201 -1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	528,00	1682,84 672,04	20,69 9,41	888537 354838	10925 4967	0,70 0,01	369 3
596.	21-040508 -0117 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	шт.	528,00	2037,40 --	-- --	1075747 --	-- --	-- --	-- --
597.	11-110101 -0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	69,20	5531,65 2780,88	718,90 328,88	382790 192437	49748 22758	2,99 0,30	207 21
598.	11-110101 -2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	692,00	1076,51 967,84	98,59 31,02	744944 669746	68221 21469	0,95 0,03	656 20
599.	21-040509 -0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	692,00	2303,13 --	-- --	1593766 --	-- --	-- --	-- --
600.	11-010205 -0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	71,36	1470,11 1470,11	-- --	104913 104913	-- --	1,54 --	110 --
601.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,93	843,54 843,54	-- --	26931 26931	-- --	0,97 --	31 --
602.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом б-50. Устройство	м2 покрытия	356,82	1728,93 246,76	104,83 40,74	616918 88048	37405 14537	0,26 0,03	94 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
603.	11-270201 -1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	939,00	1682,84	20,69	1580183	19429	0,70	655
					672,04	9,41	631047	8834	0,01	6
604.	21-040508 -0113 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91	шт.	939,00	932,26	--	875392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
605.	11-110101 -3701 РСНБ РК 2015	Покрытия "Искусственный газон-зеленый". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	330,21	528,49	16,01	174511	5285	0,42	140
					408,23	9,20	134802	3037	0,01	3
606.	ТТОО"SPORT"г.Алматы	Искусственный газон	м2	337,28	2633,93	--	888371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							33054461	4370178		9724
							9885709	1548496		1313

Накладные расходы :

На оборудование	379902
На монтажные работы	1592218
На общестроительные работы	6352039
На металломонтажные работы	76575
На сантехнические работы	381538
Всего накладных расходов:	8782272
Итого с накладными	33836733

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	9724
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	1313
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	11037

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	34984453
Итого с временными, 1,5 %	35509220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %						35714286		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4285714		
		Итого с НДС						40000000		

Заказчик: _____ Технадзор: _____ Подрядчик: _____

М.П. М. Ермазаров.