Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик:
ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"
Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (города Актау) »
БИН 081040007142
ИИК KZ92070101KSN0000000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик:
ТОО "Өркен-1"
БИН 060340004737
ИИК548560000000204273
АО "БанкЦентрКредит"
БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: "Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь-месяц 2020 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №186	28.05.2019г.				
		Доп. согл. №59	06.03.2020г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	431 767 055,07	385 506 299,17	385 506 299,17						46 260 755,90	431 767 055,07
за ноябрь 2020 г.	16 900 788,00	15 089 989,29	15 089 989,29						1 810 798,71	16 900 788,00
К оплате :		15 089 989,29							1 810 798,71	16 900 788,00

(Шестьнадцать миллионов девятьсот тысяч семьсот восемь) тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

530

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (города Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан»

Подрядчик ТОО «Өркен-1»

Договор №186 от 28.05.2019 года. Доп/соглш. №59 от 06.03.2020г.

Наименование строительства и его адрес: «Привязка типового проекта комплекс пожарного депо на 2 автомобиля V типа для IVA и IVГ климатических подрайонов с обычными геологическими условиями", в с.Баскудык Мунайлинского района, Мангистауской области

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2020 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: технологическое оборудование								
1.	ТТОО"Экспериментальный	Стол для руководителя	шт	1,00	26785,71	--	26786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТТОО"Экспериментальный	Стол двухтумбовый	шт	4,00	20125,00	--	80500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТТОО"Экспериментальный	Стол однотумбовый	шт	9,00	15401,79	--	138616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	ТТОО"Хаббаб"г.Усть-Каменогорск	Стол компьютерный	шт	7,00	10714,29	--	75000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТТОО"Экспериментальный	Стол для совещаний	шт	1,00	20700,00	--	20700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТТОО"Хаббаб"г.Усть-Каменогорск	Стол производственный	шт	7,00	19642,86	--	137500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТТОО"Хабб	Приставка к рабочему столу	шт	3,00	6696,43	--	20089	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	аб"г.Усть -Каменого рск				--	--	--	--	--	--
8.	ТТОО"Эксп ерементал ьный	Трибуна	шт	1,00	11500,00	--	11500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТТОО"Хабб аб"г.Усть -Каменого рск	Тумбочка прикроватная	шт	6,00	4910,71	--	29464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТТОО"Хабб аб"г.Усть -Каменого рск	Стол обеденный 2-х местный	шт	1,00	10714,29	--	10714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ТТОО"Хабб аб"г.Усть -Каменого рск	Доска настенная ученическая	шт	1,00	33928,57	--	33929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТТОО"Хабб аб"г.Усть -Каменого рск	Стол аудиторный	шт	10,00	6250,00	--	62500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТТОО"Хабб аб"г.Усть -Каменого рск	Стул аудиторный	шт	18,00	3125,00	--	56250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: технологическое оборудование 703548

Раздел: технологическое оборудование (Жил. дом)

14.	ТТОО"Хабб аб"г.Усть -Каменого рск	Шкаф для вещей	шт	2,00	31250,00	--	62500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТТОО"Хабб аб"г.Усть -Каменого рск	Тумбочка прикроватная	шт	2,00	4910,71	--	9821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТТОО"Хабб аб"г.Усть -Каменого рск	Стол обеденный малый	шт	1,00	10714,29	--	10714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	ТТОО"Экспериментальный	Стол обеденный большой	шт	1,00	11607,14 ---	-- ---	11607 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: технологическое оборудование (Жил. дом)								94643
		Раздел: технологическое оборудование (КПП)								
18.	ТТОО"Экспериментальный	Стол однотумбовый	шт	1,00	15401,79 ---	-- ---	15402 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: технологическое оборудование (КПП)								15402
		Раздел: Топ.запр. станция. Общ. работы, электроосвещение, оборудование								
19.	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	2,20	1728,93 246,76	104,83 40,74	3804 543	231 90	0,26 0,03	1 0
20.	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,21	34816,43 13375,29	3529,76 1569,24	42128 16184	4271 1899	12,49 1,25	15 2
21.	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01	215089,16 59973,74	904,68 450,78	3226 873	13 7	58,00 0,36	1 0
22.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,96	779,94 229,80	11,07 2,19	749 221	11 2	0,21 0,00	0 0
23.	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62	1367,98 1367,98	-- --	2212 2212	-- --	1,54 --	2 --
24.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,77	843,54 843,54	-- --	647 647	-- --	0,97 --	1 --
25.	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрыти	0,98	1728,93	104,83	1694	103	0,26	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015		я		246,76	40,74	242	40	0,03	0
26.	11-060101 -0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,85	6620,03 / 4757,85	674,26 / 218,73	5627 / 4044	573 / 186	4,90 / 0,20	4 / 0
27.	21-020101 -2702 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,86	17580,92 / --	-- / --	15172 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,68	779,94 / 229,80	11,07 / 2,19	5990 / 1765	85 / 17	0,21 / 0,00	2 / 0
29.	11-090601 -0103 РСНБ РК 2015	М/к навеса, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	2,06	95515,02 / 92244,05	1705,76 / 498,37	196952 / 190244	3518 / 1028	95,00 / 0,40	196 / 1
30.	21-060801 -0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,06	363780,56 / --	-- / --	750116 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,68	63,22 / 35,77	1,10 / 0,22	3520 / 1992	61 / 12	0,03 / 0,00	2 / 0
32.	11-130301 -1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	55,68	116,19 / 33,09	2,88 / 0,66	6470 / 1843	160 / 37	0,02 / 0,00	1 / 0
33.	11-090401 -0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	55,80	500,94 / 315,85	128,18 / 38,18	27952 / 17624	7152 / 2131	0,32 / 0,03	18 / 1
34.	21-100103 -0503 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	55,80	886,03 / --	-- / --	49440 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	11-010101 -0308 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом	м3 грунта	18,75	88,40 / 7,89	80,51 / 28,38	1657 / 148	1510 / 532	0,01 / 0,02	0 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	вместимостью 0,65								
36.	11-010205 -0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	1,41	3390,81	--	4788	--	3,55	5
					3390,81	--	4785	--	--	--
37.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	18,14	12,96	12,96	235	235	--	--
					--	5,59	--	101	0,00	0
38.	11-010104 -0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	12,74	6,07	6,07	77	77	--	--
					--	2,62	--	33	0,00	0
39.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,42	843,54	--	1194	--	0,97	1
					843,54	--	1194	--	--	--
40.	11-010201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,74	141,58	53,16	1804	677	0,11	1
					88,42	28,78	1127	367	0,03	0
41.	13-370101 -0104 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,00	36657,66	3410,98	73315	6822	22,00	44
					23019,04	1238,89	46038	2478	0,95	2
42.	ТТОО"Аль-CAPITAL	Резервуар стальной РГС 3м3	шт	2,00	183035,71	--	366071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	13-121101 -0106 РСНБ РК 2015	Устройства и арматура для резервуара, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,00	3598,40	--	7197	--	3,20	6
					3508,03	--	7016	--	--	--
44.	ТТОО"Аль-CAPITAL	Патрубок зачистки Ду 40	шт	2,00	10803,57	--	21607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	13-121101 -0107 РСНБ РК 2015	Устройства и арматура для резервуара, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,00	5111,42	1186,61	30668	7120	3,49	21
					3825,95	510,90	22956	3065	0,35	2
46.	ТТОО"Аль-CAPITAL	Клапан дыхательный СМДК-50АА	шт	2,00	14285,71	--	28571	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
47.	ТТОО"Аль-CAPITAL	Труба дыхательная Ду 50 под СМДК50	шт	2,00	13839,29	--	27679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	ТТОО"Аль-CAPITAL	Предохранитель огневой ОП-50	шт	2,00	6250,00	--	12500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	13-121101-0109 РСНБ РК 2015	Устройства и арматура для резервуара, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,00	7169,70	2201,63	71697	22016	4,36	44
					4779,69	948,28	47797	9483	0,65	7
50.	ТТОО"Аль-CAPITAL	Клапан отсечной поплавковый КОП-80	шт	2,00	40178,57	--	80357	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТТОО"Аль-CAPITAL	Муфта МСМ с ниппелем	шт	2,00	10714,29	--	21429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	ТТОО"Аль-CAPITAL	Предохранитель огневой жидкостный ПОЖ-80	шт	2,00	11607,14	--	23214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	ТТОО"Аль-CAPITAL	Патрубок приема Ду 80	шт	2,00	13839,29	--	27679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	ТТОО"Аль-CAPITAL	Фильтр сливной Ду-80	шт	2,00	22321,43	--	44643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	13-121101-0112 РСНБ РК 2015	Устройства и арматура для резервуара, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,00	10608,28	3633,72	42433	14535	5,89	24
					6456,97	1569,34	25828	6277	1,08	4
56.	ТОО"Аль-CAPITAL	Патрубок замерного люка ПЗЛ-150	шт	2,00	9107,14	--	18214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	ТОО"Аль-CAPITAL	Люк замерный ЛЗ-150	шт	2,00	12053,57	--	24107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	13-370101-0101 РСНБ РК 2015	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	2,00	19880,38	471,30	39761	943	17,50	35
					18310,60	32,89	36621	66	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59.	ТТОО"Аль-CAPITAL	Топливораздаточная колонка "Топаз 511"	к-т	2,00	526785,71	--	1053571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Топ.запр. станция. Общ. работы, электроосвещение, оборудование								3140253
		Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
60.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	4,00	1527,83	475,72	6111	1903	0,76	3
					858,66	345,65	3435	1383	0,35	1
61.	23-070102-0117 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп, тип TLWP 118 /влагозащищенный/	шт.	2,00	1613,61	--	3227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	23-070102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, тип TLWP 118 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	шт.	2,00	6939,36	--	13879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	23-070104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	4,08	1038,42	--	4237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	ТТПК"Электрокомплект"	Стартеры 80С-220	шт.	4,08	40,18	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	2,00	341,81	2,32	684	5	0,29	1
					327,65	1,03	655	2	0,00	0
66.	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,04	508,01	--	1036	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	ТТПК"Электрокомплект"	Коробка универсальная КУСП	шт	4,00	84,82	--	339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	13-080206 -1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	24,00	365,17 278,43	35,87 12,06	8764 6682	861 290	0,26 0,01	6 0
69.	23-010101 -0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	24,48	324,76 --	-- --	7950 --	-- --	-- --	-- --
70.	13-080206 -2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3,00	619,68 310,56	35,08 5,65	1859 932	105 17	0,29 0,00	1 0
71.	ТТПК"Электрокомплект"	Металлорукав ду 25мм	м	3,00	151,79 --	-- --	455 --	-- --	-- --	-- --
72.	13-080206 -1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	3,00	283,21 139,21	113,21 48,51	850 418	340 146	0,13 0,04	0 0
73.	13-080206 -2202 РСНБ РК 2015	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	27,00	83,67 64,25	1,16 0,51	2259 1735	31 14	0,06 0,00	2 0
74.	23-060145 -0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,03	209860,69 --	-- --	6296 --	-- --	-- --	-- --
75.	13-080208 -0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	80,00	483,47 192,76	18,55 6,42	38677 15421	1484 513	0,18 0,01	14 0
76.	13-080208 -0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,00	1821,79 749,62	111,88 35,93	14574 5997	895 287	0,70 0,03	6 0
77.	13-080208 -0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30,00	303,58 182,05	10,45 2,82	9108 5461	313 85	0,17 0,00	5 0

Итого по разделу: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 120595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: АПС								
78.	13-100701 -0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС ручной пожарный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2,00	2231,72 / 2192,52	1,20 / --	4463 / 4385	2 / --	2,00 / --	4 / --
79.	23-080302 -0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2,00	1365,87 / --	-- / --	2732 / --	-- / --	-- / --	-- / --
80.	13-100411 -0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2,00	2256,59 / 2068,06	-- / --	4513 / 4136	-- / --	2,00 / --	4 / --
81.	23-080304 -0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	2,00	879,51 / --	-- / --	1759 / --	-- / --	-- / --	-- / --
82.	13-100105 -0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной и кабелегону	м кабеля	240,00	499,74 / 341,23	53,62 / 16,77	119937 / 81895	12868 / 4025	0,33 / 0,02	79 / 4
83.	23-060409 -0201 РСНБ РК 2015	Кабель FTR4-C5E-SOLID-OUTDOOR-LSZH-BK	км	0,24	191316,23 / --	-- / --	46681 / --	-- / --	-- / --	-- / --
84.	13-080206 -0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	10,00	190,88 / 176,58	1,48 / 0,10	1909 / 1766	15 / 1	0,16 / 0,00	2 / 0
85.	23-061710 -0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	10,20	26,70 / --	-- / --	272 / --	-- / --	-- / --	-- / --
86.	13-100902 -0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка	2,00	5117,22 / 3288,78	1132,45 / 427,54	10234 / 6578	2265 / 855	3,00 / 0,39	6 / 1
87.	23-080306 -0107 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная КРТП-10	шт.	2,00	432,79 / --	-- / --	866 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: АПС								193520
		Раздел: септик двухкамерный ж/б, V-30м3								
88.	11-010101 -0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	106,07	88,40 / 7,89	80,51 / 28,38	9377 / 837	8540 / 3010	0,01 / 0,02	1 / 2
89.	11-010101 -0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	110,40	146,04 / 12,97	133,08 / 46,91	16123 / 1432	14691 / 5178	0,01 / 0,03	2 / 4
90.	11-010205 -0211 РСНБ РК 2015	Грунты 4р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,31	8214,58 / 8214,58	-- / --	68260 / 68260	-- / --	8,46 / --	70 / --
91.	11-010203 -0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт	м3 грунта	8,31	7,39 / --	7,39 / 2,97	61 / --	61 / 25	-- / 0,00	-- / 0
92.	11-010104 -0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	106,23	12,96 / --	12,96 / 5,59	1377 / --	1377 / 594	-- / 0,00	-- / 0
93.	11-010104 -0412 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	106,23	6,07 / --	6,07 / 2,62	645 / --	645 / 278	-- / 0,00	-- / 0
94.	11-010205 -0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,80	843,54 / 843,54	-- / --	9956 / 9956	-- / --	0,97 / --	11 / --
95.	11-010201 -0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	106,23	141,58 / 88,42	53,16 / 28,78	15040 / 9393	5647 / 3057	0,11 / 0,03	11 / 3
96.	11-110101	Покрытия щебеночные с пропиткой	м2	28,08	1728,93	104,83	48548	2944	0,26	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1303 РСНБ РК 2015	битумом. Устройство	покрытия		-------- 246,76	-------- 40,74	-------- 6929	-------- 1144	-------- 0,03	-------- 1
97.	11-061301 -0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	5,92	9791,78 -------- 6971,43	2015,58 -------- 876,46	57967 -------- 41271	11932 -------- 5189	6,51 -------- 0,70	39 -------- 4
98.	21-020101 -3006 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,01	20042,18 -------- --	-- -------- --	120429 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
99.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,37	98057,94 -------- --	-- -------- --	35821 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
100.	21-050301 -0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	101093,66 -------- --	-- -------- --	2123 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
101.	11-080101 -0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	21,00	683,88 -------- 370,92	7,91 -------- 4,39	14361 -------- 7789	166 -------- 92	0,38 -------- 0,00	8 -------- 0
102.	11-061301 -0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	12,42	9791,78 -------- 6971,43	2015,58 -------- 876,46	121614 -------- 86585	25033 -------- 10886	6,51 -------- 0,70	81 -------- 9
103.	21-020101 -3006 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	12,61	20042,18 -------- --	-- -------- --	252658 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
104.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,75	98057,94 -------- --	-- -------- --	73724 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
105.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	101093,75 -------- --	-- -------- --	2535 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
106.	11-080101 -0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	62,02	1320,19 -------- 929,13	7,91 -------- 4,39	81873 -------- 57621	491 -------- 272	0,89 -------- 0,00	55 -------- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	11-080101 -0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	67,49	1817,30 --- 195,17	26,29 --- 7,67	122646 --- 13172	1774 --- 518	0,20 --- 0,01	14 --- 0
108.	11-061301 -0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,90	9791,78 --- 6971,43	2015,58 --- 876,46	47980 --- 34160	9876 --- 4295	6,51 --- 0,70	32 --- 3
109.	21-020101 -3006 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,97	20042,18 --- --	-- --- --	99680 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
110.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,75 --- --	-- --- --	1068 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
111.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,32	98057,94 --- --	-- --- --	31602 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
112.	11-080101 -0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	24,48	1320,19 --- 929,13	7,91 --- 4,39	32318 --- 22745	194 --- 107	0,89 --- 0,00	22 --- 0
113.	11-080101 -0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	30,19	1817,30 --- 195,17	26,29 --- 7,67	54868 --- 5893	794 --- 232	0,20 --- 0,01	6 --- 0
114.	11-061301 -0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,40	9791,78 --- 6971,43	2015,58 --- 876,46	23500 --- 16731	4837 --- 2104	6,51 --- 0,70	16 --- 2
115.	21-020101 -3006 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,44	20042,18 --- --	-- --- --	48823 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
116.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14	98057,94 --- --	-- --- --	13544 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
117.	21-050301 -0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	0,02	101093,66 ---	-- ---	2022 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
118.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	101093,75 ---	-- --	516 --	-- --	-- --	-- --
119.	11-080101 -0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	24,23	1320,19 929,13	7,91 4,39	31988 22513	192 106	0,89 0,00	22 0
120.	11-090401 -0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	24,04	500,94 315,85	128,18 38,18	12043 7593	3081 918	0,32 0,03	8 1
121.	21-100103 -0605 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	м2	24,04	927,13 ---	-- --	22288 --	-- --	-- --	-- --
122.	11-060801 -0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия каналов. Устройство	м3	3,84	11084,33 8003,82	1441,27 466,27	42564 30735	5534 1790	8,14 0,42	31 2
123.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,22	98057,94 ---	-- --	21853 --	-- --	-- --	-- --
124.	21-050301 -0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,07	101093,66 ---	-- --	7014 --	-- --	-- --	-- --
125.	11-061301 -0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1,16	9791,78 6971,43	2015,58 876,46	11358 8087	2338 1017	6,51 0,70	8 1
126.	21-020101 -3006 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, F200, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,18	20042,18 ---	-- --	23598 --	-- --	-- --	-- --
127.	21-050301 -0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,15	98057,94 ---	-- --	14968 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128.	21-050301 -0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	101093,75 ---	-- --	412 --	-- --	-- --	-- --
129.	11-060301 -0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003	359853,36 204737,94	904,68 450,78	1137 647	3 1	198,00 0,36	1 0
130.	11-060301 -0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,003	359853,36 204737,94	904,68 450,78	1137 647	3 1	198,00 0,36	1 0
131.	11-090601 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,07	83893,13 79718,28	3222,54 1520,77	5740 5454	220 104	82,10 1,22	6 0
132.	21-060405 -0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,07	269963,17 ---	-- --	18471 --	-- --	-- --	-- --
133.	11-340108 -0403 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	0,99	380,74 376,39	4,35 2,41	378 374	4 2	0,36 0,00	0 0
134.	21-130816 -0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная	м3	0,05	6469,86 ---	-- --	311 --	-- --	-- --	-- --
135.	11-130301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,85	63,22 35,77	1,10 0,22	117 66	2 --	0,03 0,00	0 0
136.	11-130301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,85	45,72 22,02	0,87 0,22	84 41	2 --	0,02 0,00	0 0
137.	11-200901 -0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	2,00	2786,64 2630,41	6,56 2,30	5573 5261	13 5	2,71 0,00	5 0
138.	23-010201 -0192 РСНБ РК	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,00	1747,67 ---	-- --	3495 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
139.	11-200701 -0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2,00	3240,13 / 395,51	31,08 / 11,51	6480 / 791	62 / 23	0,38 / 0,01	1 / 0
140.	11-220301 -0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	401288,88 / 318537,90	67759,48 / 33244,41	803 / 637	136 / 66	270,00 / 27,65	1 / 0
141.	11-160401 -0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,80	6208,11 / 1799,41	92,74 / 25,67	11175 / 3239	167 / 46	1,66 / 0,02	3 / 0
142.	11-160401 -0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,80	2554,79 / 806,66	48,48 / 19,78	4599 / 1452	87 / 36	0,72 / 0,02	1 / 0
143.	11-161201 -0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм	сальник	2,00	1944,47 / 1861,25	-- / --	3889 / 3723	-- / --	1,80 / --	4 / --
144.	11-060101 -0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,06	22456,53 / 4757,85	674,26 / 218,73	1347 / 285	40 / 13	4,90 / 0,20	0 / 0
145.	11-060701 -0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,30	29181,69 / 8422,67	2754,28 / 795,85	8755 / 2527	826 / 239	8,25 / 0,72	2 / 0
		Итого по разделу: септик двухкамерный ж/б, V-30м3								1672635
		Раздел: Благоустройство. Покрытие дорог, тротуаров и площадок								
146.	11-270402 -0101 РСНБ РК 2015	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	2300,60	375,79 / 39,71	90,39 / 31,31	864536 / 91362	207942 / 72021	0,04 / 0,02	96 / 56
147.	11-270602 -0901 РСНБ РК	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,61	99604,89 / --	1346,36 / 732,23	160406 / --	2165 / 1178	-- / 0,58	-- / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015									
148.	11-270602 -0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2300,60	1080,30 / 36,83	67,63 / 23,86	2485328 / 84741	155581 / 54903	0,03 / 0,02	77 / 39
149.	11-270602 -0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 до 50мм	м2 покрытия	2300,60	235,50 / 0,20	0,02 / --	541790 / 454	49 / --	0,00 / --	0 / --
150.	11-270602 -0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марки I СТ РК 1225-2013, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2300,60	1123,18 / 36,83	67,63 / 23,86	2583990 / 84741	155581 / 54903	0,03 / 0,02	77 / 39
151.	11-270602 -0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия кнормам 11-270602-0301 до 35мм	м2 покрытия	-2300,60	127,17 / 0,10	0,01 / --	-292572 / -227	-26 / --	0,00 / --	-0 / --
152.	11-110101 -3701 РСНБ РК 2015	Покрытия "Искусственный газон-зеленый". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	33,79	528,49 / 408,23	16,01 / 9,20	17858 / 13794	541 / 311	0,42 / 0,01	14 / 0
153.	ТТОО"SPORT"г.Алматы	Искусственный газон	м2	34,00	2633,93 / --	-- / --	89554 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Благоустройство. Покрытие дорог, тротуаров и площадок								6450659
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
154.	11-470104 -0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	80,00	327,51 / 286,92	40,59 / 19,73	26201 / 22954	3247 / 1579	0,32 / 0,02	26 / 1
155.	11-470105 -0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	80,00	1118,59 / 900,03	91,85 / 29,60	89488 / 72002	7348 / 2368	0,82 / 0,03	66 / 2
156.	25-010202	Саженцы лиственных пород деревьев	шт.	80,00	932,00	--	74560	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-0101 РСНБ РК 2015	быстрого роста			--	--	--	--	--	--
157.	11-470108 -0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	м траншеи	215,00	136,49 105,71	30,79 13,66	29346 22727	6619 2938	0,12 0,01	26 2
158.	11-470109 -0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	215,00	476,17 412,46	57,83 18,64	102377 88678	12434 4007	0,40 0,02	87 4
159.	25-010302 -0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста	шт.	645,00	391,00 --	-- --	252195 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ОЗЕЛЕНЕНИЕ								574167
		Раздел: МАФ								
160.	11-090601 -0103 РСНБ РК 2015	М/к скамьи. Монтаж	т конструкций	0,11	95515,02 92244,05	1705,76 498,37	10602 10279	190 56	95,00 0,40	11 0
161.	21-060801 -0301 РСНБ РК 2015	м/к скамьи	т	0,11	387514,24 --	-- --	43014 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: МАФ								53825
		Раздел: Ограждение КТПН								
162.	11-070111 -0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	17,00	3388,76 1615,13	722,78 312,93	57609 27457	12287 5320	1,49 0,21	25 4
163.	11-070111 -0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2,00	749,63 689,40	20,80 3,73	1499 1379	42 7	0,71 0,00	1 0
164.	11-080101 -0307 РСНБ РК	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2 поверхности	31,20	779,94 229,80	11,07 2,19	24334 7170	345 68	0,21 0,00	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2015	бутовой кладки, кирпичу,бетону								83442
		Итого по разделу: Ограждение КТПН								
		Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДВУХ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ								
165.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,48	1728,93 / 246,76	104,83 / 40,74	12932 / 1846	784 / 305	0,26 / 0,03	2 / 0
166.	11-060101 -0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство, В7,5	м3	0,96	18755,31 / 1738,07	982,53 / 319,17	18005 / 1669	943 / 306	1,79 / 0,29	2 / 0
167.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурныеплоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06	17354,05 / 16390,31	688,34 / 249,97	967 / 913	38 / 14	16,88 / 0,17	1 / 0
168.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06	94961,51 / --	-- / --	5289 / --	-- / --	-- / --	-- / --
169.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,52	779,94 / 229,80	11,07 / 2,19	406 / 119	6 / 1	0,21 / 0,00	0 / 0
		Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДВУХ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ								37599
		Раздел: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЭС								
170.	11-110101 -1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	16,60	1728,93 / 246,76	104,83 / 40,74	28700 / 4096	1740 / 676	0,26 / 0,03	4 / 1
171.	11-060101 -0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство, В7,5	м3	2,25	18755,31 / 1738,07	982,53 / 319,17	42199 / 3911	2211 / 718	1,79 / 0,29	4 / 1
172.	11-060301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,13	17354,05 / 16390,31	688,34 / 249,97	2265 / 2139	90 / 33	16,88 / 0,17	2 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173.	21-050301 -0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,13	94961,51 / --	-- / --	12392 / --	-- / --	-- / --	-- / --
174.	11-080101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,80	779,94 / 229,80	11,07 / 2,19	624 / 184	9 / 2	0,21 / 0,00	0 / 0
		Итого по разделу: ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДЭС								86181
		ИТОГО:					13226464 / 1590674	763087 / 278531		1552 / 208

Накладные расходы :

На оборудование	108681
На монтажные работы	175558
На общестроительные работы	1117668
На металломонтажные работы	194624
На сантехнические работы	11006
Всего накладных расходов:	1607538
Итого с накладными	14834001

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1552
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	208
- в накладных расходах, чел-ч.	-
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1760

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14834001
Итого с временными, 1,5 %	15018062
Итого с зимними удорожаниями, 0,5775 %	15089989
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1810799
Итого с НДС	16900788

Заказчик: _____ Технадзор: _____ Подрядчик: _____

М. Ермазаров