Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94г. №73

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "ДС- Нойбург"
Наименование стройки: ***Строительство улицы Сары-Арка на участке от ул.№23 до ул. 27.***

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Август 2010г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподряд-
чиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№37/131 от 20.04.09 г.	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на			
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМР в сметных базисн.ценах 1991г.	Дополнит.затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость	Всего
				Из них									
				СМР в сметных ценах базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты				
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего по стройке	42 762 138		22 782 619								4 581 658	
	в т.ч. Текущий м-ц		30 776 960		16 397 210							3 297 531	

М.п. **Генподрядчик:** **Субподрядчик:**

Наименование стройки : Строительство ул. Сары-Арка на участке ул. №23 до ул. №27

ГЕНПОДРЯДЧИК : ТОО СП "КазГерСтрой"
СУБПОДРЯДЧИК : ТОО "ДС Нойбург"

А К Т

приемки выполненных работ за Август месяц 2010 год

№ п/п	Наименование видов работ	Ед.изм	Проектные данные: Объемы работ	Стоимость за един.измер.	Общ.стоимость	Выполнение: С начала строит-ва: объем	сумма, тенге	%	Август: объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Установка бортовых камней**				**80 791 108**		**29 934 320**			**0**	
	Установка бортовых камней ВР 100.30.15	м	3 572	3 086,995	11 026 746	1 211,00	3 738 351	33,9			
	Установка гранитных бортовых камней	м	8 128	8 583,214	69 764 362	3 052,00	26 195 969	37,5			
2	**Устройство дренажа мелкого заложения**	м	**3 872**	**3 235,733**	**12 528 759**						
3	**Дорожная одежда**	тенге			**359 358 285**		**266 943 232**			**27 117 922**	
а)	на основных полосах проезжей части с площадками для остановки общественного транспорта	тенге			***314 788 715***						
	- технологический слой из песка, обработанного битумом	тн	3 137,99	5 134,222	16 111 136	1 108,00	5 688 718	35,3			
	- основание из цементобетона средствами малой механизации Н=20 см	м2	45 877	3 114,580	142 887 605	19 913,30	62 021 574	43,4			
	- укладка цементной металлической сетки	м2	404	79,487	32 113	202,00	16 056	50,0			
	- нарезка продольных швов сопряжения	м	8 262	291,241	2 406 231	3 585,70	1 044 303	43,4			
	- нарезка поперечных швов сопряжеия	м	9 158	321,032	2 940 011	3 974,60	1 275 972	43,4			
	- устройство компенсационного шва	м	45	144,040	6 482	22,50	3 241	50,0			
	- укладка армирующей геосетки над поперечными и продольными швами	м2	17 465	595,860	10 406 702	17 465,00	10 406 701	100,0		0	0,0
	- нижний слой покрытия из к/з пористой а/б смеси М 1 Н=10 см	м2	47 130	1 883,581	88 773 172	46 840,00	88 226 933	99,4	-290	-546 238	-0,6
	- верхний слой покрытия из м/з а/б смеси тип Б марки 1 Н=5 см	м2	47 130	1 169,820	55 133 619	46 840,00	54 794 371	99,4	-290	-339 246	-0,6
б)	новая одежда на местных проездах и примыканиях	тенге			***32 073 624***		0				
	- покрытие из к/з пористой а/б смеси Н=6 см	м2	13 868	1 134,223	15 729 297	13 868,00	15 729 297	100,0		0	0,0
	- покрытие изт м/з а/б смеси тип Б марки 1 Н=4 см	м2	14 186	1 152,145	16 344 327	14 186,00	16 344 327	100,0	14 186,00	16 344 327	100,0
в)	новая одежда на внутрикварт. съездах и примыканиях				***6 548 022***						
	- покрытие из к/з пористой а/б смеси Н=6 см	м2	2 852,3	1 134,223	3 235 144	2 852,30	3 235 144	100,0	2 852,30	3 235 144	100,0
	- покрытие изт м/з а/б смеси тип Б марки 1 Н=4 см	м2	2 875,4	1 152,145	3 312 878	2 875,40	3 312 878	100,0	2 875,40	3 312 878	100,0
г)	новая одежда на автобусных остановках				***5 111 057***						
	- покрытие из к/з пористой а/б смеси Н=10 см	м2	1 140	1 883,300	2 146 962	1 140,00	2 146 962	100,0	1 140,00	2 146 962	100,0
	- покрытие из м/з а/б смеси тип Б марки 1 Н=5 см	м2	1 140	1 170,900	1 334 826	1 140,00	1 334 826	100,0	1 140,00	1 334 826	100,0
	- покрытие из к/з пористой а/б смеси Н=6 см	м2	712,4	1 134,223	808 020	712,40	808 020	100,0	712,40	808 020	100,0
	- покрытие изт м/з а/б смеси тип Б марки 1 Н=4 см	м2	712,8	1 152,145	821 249	712,80	821 249	100,0	712,80	821 249	100,0
д)	новая одежда на съездах				***836 867***						
	- покрытие из к/з пористой а/б смеси Н=6 см	м2	352,8	1 164,000	410 659						
	- покрытие из м/з а/б смеси тип Б марки 1 Н=5 см	м2	364,0	1 170,900	426 208						
4	**Наружное освещение**				**67 061 791**		**67 061 565**			**1 331 733**	
	- земляные работы	м3	2 690,28	644,399	1 733 614	2 690,28	1 733 614	100	269,220	173 485	10,0
	- устройство постели из песка при одном кабеле	м	9 700,00	120,398	1 167 860	9 700,00	1 167 860	100	970	116 786	10,0
	- укладка а/ц труб Д-100 мм	м	753,00	370,884	279 276	753,00	279 276	100		0	0,0
	- укладка а/ц труб Д-150 мм	м	324,00	559,319	181 219	324,00	181 219	100			
	- кабель АБбШв сеч. 4х10 мм2	м	4 400,00	303,260	1 334 344	4 400,00	1 334 344	100	1 000	303 260	23

	- кабель АБбШв сеч. 4х25 мм3	м	4 000,00	368,019	1 472 076	4 000,00	1 472 077	100			
	- кабель АБбШв сеч. 4х50 мм4	м	2 500,00	483,162	1 207 906	2 500,00	1 207 905	100			
	- фундамент В-70 под опору	шт	127,00	4 871,589	618 692	127,00	618 692	100,0			
	- опоры освещения Н-10 м	шт	127,00	112 598,888	14 300 059	127,00	14 300 059	100		0	0
	- светильники с лампами	шт	222,00	30 599,965	6 793 192	222,00	6 793 192	100		0	0
	фундаменты В-50 под опору	шт	185,00	2 547,965	471 373	185,00	471 389	100		0	0
	- опоры тротуарного освещениея Н=3 м	шт	185,00	37 669,438	6 968 846	185,00	6 968 846	100	2,00	75 339	1
	-светильники с лампами	шт	185,00	15 591,360	2 884 402	185,00	2 884 402	100	2,00	31 183	1
	- кабель ВВГ 3х1.5 мм2(для подключение светильников)	м	2 645,00	169,482	448 280	2 645,00	448 280	100	658,00	111 519	25
	- концевая заделка электрокабеля	шт	634,00	1 636,680	1 037 655	634,00	1 037 655	100	159,00	260 232	25,1
	- установка наконечников	шт	1 040,00	999,726	1 039 715	1 040,00	1 039 715	100,0	260,00	259 929	25,0
	- шкаф управления уличным светом ЩРОУУО	шт	2,00	1 220 135,731	2 440 271	2,00	2 440 271	100,0		0,00	0,0
	- счетчик трехфазный	шт	2,00	9 682,711	19 365	2,00	19 365	100,0		0	0,0
	- лучевое заземление	м	1 622,40	198,190	321 543	1 622,40	321 543	100,0		0	0,0
	- установка комплектной трансформаторной подстанции БКТП-2х 100/10/0.4 - 100 кВа	шт	1,00	13 440 457,282	13 440 457	1,00	13 440 457	100,0		0	0,0
	- установка комплектной трансформаторной подстанции БКТП-100/10/0.4 - 100 кВа	шт	1,00	8 889 178,762	8 889 179	1,00	8 889 179	100,0		0	0,0
	- заземление КТП	м	100,00	124,672	12 467	100,00	12 467	100,0		0	0,0
5	**Сфетофорная сигнализация**	тенге			**27 158 853**		**6 192 025**			**2 317 409**	
	- на перекрестке ул. Сары-Арка - ул. №279	пер	1,00	12 882 363,087	12 882 363	0,020	1 635 669	12,7			
	- на перекрестке ул. Сары-Арка - ПК8+30	пер	1,00	7 235 353,592	7 235 354	0,050	1 256 711	17,4			
	- на перекрестке ул. Сары-Арка - ПК11+70	пер	1,00	7 041 137,089	7 041 137	0,050	982 236	13,9			
	- на перекрестке ул. Сары-Арка - ПК16+00	пер					1 289 175			1 289 175	
	- на перекрестке ул. Сары-Арка - ПК3+80	пер					1 028 234			1 028 234	
6	**Кабельный канал**	тенге			**79 126 952**		**79 126 952**				
	- кабельный канал под пешеходной частью	м3	803,40	75 036,123	60 284 021	803,40	60 284 021	100,0			
	- кабельная канализация под проезжей частью	м	187,00	48 231,527	9 019 295	187,00	9 019 295	100,0			
	- внешнее электроснабжение	м	5 002,00	1 963,940	9 823 637	5 002,00	9 823 637	100,0			
7	**Электроснабжение насосной станции**	**тенге**			**1 996 560**		**1 944 933**			**9 896**	
	- земляные работы	м3	149,61	661,520	98 970	149,61	98 970	100,0	14,96	9 896	10,0
	- устройство постели песка при одном кабеле	м	470,00	141,817	66 654	470,00	66 654	100,0			
	- укладка а/ц труб д=150 мм	м	72,00	582,539	41 943		0				
	- укладка а/ц труб д=100 мм	м	30,00	364,319	10 930	30,00	10 930	100,0			
	- кабель ААБлУ 3х95+1х50мм2	м	940,00	1 881,255	1 768 380	940,00	1 768 379	100,0			
	- счетчик однофазный	шт	1,00	9 682,711	9 683		0				
8	**Сети телефонизации**				**3 116 171**		**2 307 410**			**0**	
	- земляные работы	м3	1 245,18	243,911	303 713	498,00	121 468	40,0			
	- устройство постели из песка при одном кабеле	м	2 006,00	163,403	327 787	1 234,00	201 639	61,5			
	- укладка а/ц труб Д-100 мм	м	2 008,00	379,200	761 434	1 234,00	467 933	61,5			
	- колодцы ККс-4	шт	24,00	68 956,076	1 654 946	21,00	1 448 078	87,5			
	- колодцы ККС-4у	шт	1,00	68 292,247	68 292	1,00	68 292	100,0			
9	**Тротуары**	**тенге**			**148 146 307**		**46 480 732**				
а)	бортовой камень БР 100.25.10	м	16 222,00	2 262,165	36 696 841	5 972,00	13 509 650	36,8			
б)	дорожная одежда тротуаров	м			86 093 281		21 536 025				
	- подстилающий слой из песка Н=15 см	м2	20 328,00	484,448	9 847 861	5 085,00	2 463 419	25,0			
	- основание из щебня Н=12 см	м2	20 328,00	615,448	12 510 823	5 085,00	3 129 552	25,0			
	- выравнивающий слой основания из песка Н=5 см	м2	20 328,00	210,438	4 277 776	5 085,00	1 070 075	25,0			
	- покрытие из брусчатки	м2	20 328,00	2 924,873	59 456 821	5 085,00	14 872 980	25,0			
в)	прикромочный тротуар	тенге			25 356 191		11 435 057				
	- подстилающий слой из песка Н=15 см	м2	5 987,00	484,448	2 900 391	2 700,00	1 308 009	45,1			

	- основание из щебня Н=12 см	м2	5 987,00	615,448	3 684 687	2 700,00	1 661 709	45,1			
	- выравнивающий слой основания из песка Н=5 см	м2	5 987,00	210,438	1 259 892	2 700,00	568 182	45,1			
	- покрытие из брусчатки	м2	5 987,00	2 924,873	17 511 216	2 700,00	7 897 156	45,1			
	ИТОГО:				**779 284 786**		**499 991 170**	**0**	**0**	**30 776 960**	

Генподрядчик:

Начальник участка

Начальник ПТО

Тех.надзор

СДО

Субподрядчик:

Главный инженер

Начальник участка

Начальник ПТО

Инженер ПТО