Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

Исполнитель: ТОО "Мөлдір"

ТОО „Мөлдір"

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция водопроводов с.Таскала Таскалинского сельского округа Таскалинского района ЗКО», который находится - с.Таскала.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2

за август 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	источник финансирования наимен-е	источник финансирования код	организационно-правовая форма номер	организационно-правовая форма код
		39 от 2019-07-02 доп.согл. №1 2019-07-24					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1: СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них: в отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	60 397 357									
в т.ч. за август 2019 г.		45 969 085							5 516 290	51 485 375

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"
Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23
БИН 110140001658 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ97070103KSN2712000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87113922323

(наименование организации)

Руководитель_____ Губаев Б. М.

Подрядчик:
ТОО "Мөлдір" г.Алматы, ТОРАЙГЫРОВА, 25, 227
БИН/ИИН 991240005034 БИК HSBKKZKX ИИК KZ756017131000025309
АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87272276602

(наименование организации)

Генеральный директор _____ Ажайпов Е. К.

Технический надзор ТОО "СТРОЙ-ПРОФ" _____Акнуров Н.А.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Реконструкция водопроводов с.Таскала Таскалинского сельского округа Таскалинского района ЗКО», который находится - с.Таскала.**

(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция водопроводов с.Таскала"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 39 от 2019-07-02 доп.согл. №1 2019-07-24

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: смета 2-1-1 ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД ОТ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА ДО КОЛОДЦА 1				
1	**4**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**163,00000**	**1328,91**	**216613**
			Накладные расходы			***515,08***	***83958***
			Сметная прибыль			***98,44***	***16045***
2	**5**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**163,00000**	**2101,68**	**342574**
			Сметная прибыль			***155,68***	***25376***
3	**6**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**45,12000**	**4366,55**	**197019**
			Накладные расходы			***891,43***	***40221***
			Сметная прибыль			***323,45***	***14594***
4	**8**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,42000**	**220,11**	**533**
			Накладные расходы			***70,96***	***172***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16,30*	*39*
5	**10**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**175,05000**	**220,11**	**38531**
			Накладные расходы			*70,96*	*12422*
			Сметная прибыль			*16,30*	*2854*
6	**11**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца**	**м3**	**0,30000**	**1209,97**	**363**
			Накладные расходы			*468,98*	*141*
			Сметная прибыль			*89,63*	*27*
7	**12**	**1101-0107-1805 РСНБ РК 2015**	**Планировка обсыпки**	**м2**	**3,50000**	**89,82**	**314**
			Накладные расходы			*34,81*	*122*
			Сметная прибыль			*6,65*	*23*
8	**13**	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,53084**	**569640,71**	**302388**
			Накладные расходы			*226207,70*	*120080*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*22399*
9	**14**	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**536,14840**	**1576,80**	**845399**
			Сметная прибыль			*116,80*	*62622*
10	**34**	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**4,00000**	**1991,13**	**7965**
			Накладные расходы			*621,41*	*2486*
			Сметная прибыль			*147,49*	*590*
11	**35**	**2302-0302-2610 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,00000**	**2302,56**	**2303**
			Сметная прибыль			*170,56*	*171*
12	**36**	**2302-0303-0506 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,00000**	**1132,92**	**1133**
			Сметная прибыль			*83,92*	*84*
13	**41**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,48000**	**49176,80**	**171135**
			Накладные расходы			*11464,63*	*39897*
			Сметная прибыль			*3642,73*	*12677*
14	**42**	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**2,00000**	**25770,96**	**51542**
			Сметная прибыль			*1908,96*	*3818*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**43**	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**4,00000**	**21986,64**	**87947**
			Сметная прибыль			***1628,64***	***6515***
16	**44**	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2,00000**	**18944,28**	**37889**
			Сметная прибыль			***1403,28***	***2807***
17	**45**	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,00000**	**10638,00**	**21276**
			Сметная прибыль			***788,00***	***1576***
18	**46**	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**0,42000**	**71372,88**	**29977**
			Сметная прибыль			***5286,88***	***2220***
19	**50**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**32,00000**	**1125,59**	**36019**
			Накладные расходы			***215,77***	***6905***
			Сметная прибыль			***83,38***	***2668***
20	**51**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**0,63000**	**4975,90**	**3135**
			Накладные расходы			***925,90***	***583***
			Сметная прибыль			***368,59***	***232***
21	**55**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/щебень,песок/. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**342,42100**	**1695,60**	**580609**
			Сметная прибыль			***125,60***	***43008***
22	**56**	**4101-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б кольца/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**9,09000**	**1573,56**	**14304**
			Сметная прибыль			***116,56***	***1060***
23	**57**	**4101-0101-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б кольца/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**9,09000**	**691,20**	**6283**
			Сметная прибыль			***51,20***	***465***
24	**58**	**4108-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1,87300**	**1137,24**	**2130**
			Сметная прибыль			***84,24***	***158***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	**59**	**4108-0101-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**1,87300**	**475,20**	**890**
			Сметная прибыль			*35,20*	*66*
			Раздел: смета 2-1-2 ПЕРЕХОД ВОДОВОДА ПОД АВТОДОРОГОЙ УРАЛЬСК-ОЗИНКИ				
26	**1**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**100,00000**	**179,82**	**17982**
			Накладные расходы			*26,77*	*2677*
			Сметная прибыль			*13,32*	*1332*
27	**2**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**3,00000**	**3055,23**	**9166**
			Накладные расходы			*1184,20*	*3553*
			Сметная прибыль			*226,31*	*679*
28	**3**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**7,47000**	**220,11**	**1644**
			Накладные расходы			*70,96*	*530*
			Сметная прибыль			*16,30*	*122*
29	**4**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5,56000**	**220,11**	**1224**
			Накладные расходы			*70,96*	*395*
			Сметная прибыль			*16,30*	*91*
30	**5**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**2,00000**	**4366,55**	**8733**
			Накладные расходы			*891,43*	*1783*
			Сметная прибыль			*323,45*	*647*
31	**6**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**92,00000**	**41,47**	**3815**
			Накладные расходы			*7,64*	*703*
			Сметная прибыль			*3,07*	*283*
32	**7**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,00000**	**1328,91**	**14618**
			Накладные расходы			*515,08*	*5665*
			Сметная прибыль			*98,44*	*1083*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**8**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**11,00000**	**2101,68**	**23118**
			Сметная прибыль			***155,68***	***1712***
34	**9**	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Обсыпка оголовка колодца**	**м3**	**2,40000**	**1209,97**	**2904**
			Накладные расходы			***468,98***	***1126***
			Сметная прибыль			***89,63***	***215***
35	**10**	**1101-0107-1805 РСНБ РК 2015**	**Планировка обсыпки**	**м2**	**21,00000**	**89,82**	**1886**
			Накладные расходы			***34,81***	***731***
			Сметная прибыль			***6,65***	***140***
36	**11**	**1122-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,12760**	**688372,54**	**87836**
			Накладные расходы			***273804,77***	***34937***
			Сметная прибыль			***50990,56***	***6506***
37	**12**	**2301-0501-1314 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**128,87600**	**2005,56**	**258469**
			Сметная прибыль			***148,56***	***19146***
38	**13**	**1122-0701-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,12760**	**145780,24**	**18602**
			Накладные расходы			***56348,62***	***7190***
			Сметная прибыль			***10798,54***	***1378***
39	**21**	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**15,00000**	**1991,13**	**29867**
			Накладные расходы			***621,41***	***9321***
			Сметная прибыль			***147,49***	***2212***
40	**22**	**2302-0302-2611 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,00000**	**3386,88**	**20321**
			Сметная прибыль			***250,88***	***1505***
41	**26**	**1122-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,00300**	**688372,54**	**2065**
			Накладные расходы			***273804,77***	***821***
			Сметная прибыль			***50990,56***	***153***
42	**27**	**2301-0501-1314 РСНБ РК 2015**	**Труба-патрубок полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,03000**	**2005,56**	**6077**
			Сметная прибыль			***148,56***	***450***
43	**32**	**2301-0501-1319 РСНБ РК 2015**	**Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1,01000**	**6529,68**	**6595**
			Сметная прибыль			***483,68***	***489***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	**33**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**6,54000**	**49176,80**	**321616**
			Накладные расходы			***11464,63***	***74979***
			Сметная прибыль			***3642,73***	***23823***
45	**34**	**2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,00000**	**25770,96**	**25771**
			Сметная прибыль			***1908,96***	***1909***
46	**35**	**2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,00000**	**44940,96**	**89882**
			Сметная прибыль			***3328,96***	***6658***
47	**36**	**2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,00000**	**15015,24**	**15015**
			Сметная прибыль			***1112,24***	***1112***
48	**37**	**2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,00000**	**32373,00**	**97119**
			Сметная прибыль			***2398,00***	***7194***
49	**38**	**2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**2,00000**	**21986,64**	**43973**
			Сметная прибыль			***1628,64***	***3257***
50	**39**	**2104-0301-0115 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,00000**	**22944,60**	**45889**
			Сметная прибыль			***1699,60***	***3399***
51	**40**	**2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**3,00000**	**18944,28**	**56833**
			Сметная прибыль			***1403,28***	***4210***
52	**41**	**2104-0301-0105 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**3,00000**	**10638,00**	**31914**
			Сметная прибыль			***788,00***	***2364***
53	**42**	**2104-0302-9905 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**1,17000**	**71372,88**	**83506**
			Сметная прибыль			***5286,88***	***6186***
54	**44**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**65,00000**	**1125,59**	**73163**
			Накладные расходы			***215,77***	***14025***
			Сметная прибыль			***83,38***	***5419***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
55	49	1125-0204-0102 РСНБ РК 2015	Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения	м кожуха	74,00000	45612,39	3375317
			Накладные расходы			*12113,55*	*896403*
			Сметная прибыль			*3378,70*	*250023*
56	50	2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	78,00000	33118,20	2583220
			Сметная прибыль			*2453,20*	*191350*
57	51	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,00000	19862,01	39724
			Накладные расходы			*3958,57*	*7917*
			Сметная прибыль			*1471,26*	*2943*
58	62	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/щебень,песок/. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	25,47700	1695,60	43199
			Сметная прибыль			*125,60*	*3209*
59	64	4106-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	7,09000	583,20	4135
			Сметная прибыль			*43,20*	*306*
60	65	4101-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б кольца/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	19,07500	1573,56	30016
			Сметная прибыль			*116,56*	*2223*
61	66	4101-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б кольца/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	19,07500	691,20	13185
			Сметная прибыль			*51,20*	*977*
62	67	4108-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8,36500	1137,24	9513
			Сметная прибыль			*84,24*	*705*
63	68	4108-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	8,36500	475,20	3975
			Сметная прибыль			*35,20*	*294*
			Раздел: Смета 2-1-5 ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА С УСТАНОВКОЙ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ДВУ1-10 И ДВУ1-15				
64	7	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,59000	33201,36	52790
			Сметная прибыль			*2459,36*	*3910*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	8	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,94600	31851,36	380496
			Сметная прибыль			*2359,36*	*28185*
66	9	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5,15000	51626,16	265875
			Сметная прибыль			*3824,16*	*19694*
67	148	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/щебень,песок/. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	6,91350	1695,60	11723
			Сметная прибыль			*125,60*	*868*
68	151	4101-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б изделия и кирпич/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	49,07550	1573,56	77223
			Сметная прибыль			*116,56*	*5720*
69	152	4101-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б кольца/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	49,07550	691,20	33921
			Сметная прибыль			*51,20*	*2513*
70	153	4108-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,28000	1137,24	318
			Сметная прибыль			*84,24*	*24*
71	154	4108-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	0,28000	475,20	133
			Сметная прибыль			*35,20*	*10*
			Раздел: Смета 2-1-10 ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД МКР."ЖАКСЫГУЛОВА"- МКР."ЭЛЕВАТОР"				
72	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	870,00000	1328,91	1156154
			Накладные расходы			*515,08*	*448122*
			Сметная прибыль			*98,44*	*85641*
73	7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	870,00000	2101,68	1828462
			Сметная прибыль			*155,68*	*135442*
74	12	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1,62850	688372,54	1121015
			Накладные расходы			*273804,77*	*445891*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*50990,56*	*83038*
75	13	2301-0501-1314 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1644,78500	2005,56	3298715
			Сметная прибыль			*148,56*	*244349*
76	19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	6,00000	1991,13	11947
			Накладные расходы			*621,41*	*3728*
			Сметная прибыль			*147,49*	*885*
77	20	2302-0302-2611 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00000	3386,88	13548
			Сметная прибыль			*250,88*	*1004*
78	21	2302-0303-0507 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00000	1464,48	2929
			Сметная прибыль			*108,48*	*217*
79	25	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,69000	49176,80	83109
			Накладные расходы			*11464,63*	*19375*
			Сметная прибыль			*3642,73*	*6156*
80	26	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,00000	25770,96	25771
			Сметная прибыль			*1908,96*	*1909*
81	27	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,00000	21986,64	43973
			Сметная прибыль			*1628,64*	*3257*
82	28	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ 3ПП15-1 для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,21000	71372,88	14988
			Сметная прибыль			*5286,88*	*1110*
83	29	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,00000	18944,28	18944
			Сметная прибыль			*1403,28*	*1403*
84	30	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,00000	10638,00	10638
			Сметная прибыль			*788,00*	*788*
85	32	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	22,00000	1125,59	24763

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*215,77*	*4747*
			Сметная прибыль			*83,38*	*1834*
86	**33**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,32000**	**4389,03**	**1404**
			Накладные расходы			*925,90*	*296*
			Сметная прибыль			*325,11*	*104*
87	**35**	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,00008**	**890512,08**	**71**
			Накладные расходы			*338167,70*	*27*
			Сметная прибыль			*65963,86*	*5*
88	**36**	**2301-0501-1319 РСНБ РК 2015**	**Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**0,08080**	**6529,68**	**528**
			Сметная прибыль			*483,68*	*39*
89	**37**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**1714,71600**	**1695,60**	**2907472**
			Сметная прибыль			*125,60*	*215368*
90	**39**	**4108-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**24,12000**	**1137,24**	**27430**
			Сметная прибыль			*84,24*	*2032*
91	**40**	**4108-0101-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**24,12000**	**475,20**	**11462**
			Сметная прибыль			*35,20*	*849*
92	**41**	**4106-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**0,53900**	**1488,24**	**802**
			Сметная прибыль			*110,24*	*59*
93	**42**	**4106-0101-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**0,53900**	**583,20**	**314**
			Сметная прибыль			*43,20*	*23*
94	**43**	**4101-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б кольца/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**4,72100**	**1573,56**	**7429**
			Сметная прибыль			*116,56*	*550*
95	**44**	**4101-0101-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б кольца/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**4,72100**	**691,20**	**3263**
			Сметная прибыль			*51,20*	*242*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: смета 2-3-5 ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА С УСТАНОВКОЙ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ДВУ1-10 И ДВУ1-6				
96	**9**	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,60000**	**33201,36**	**19921**
			Сметная прибыль			***2459,36***	***1476***
97	**10**	**2104-1201-9907 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,51000**	**32253,12**	**145462**
			Сметная прибыль			***2389,12***	***10775***
98	**13**	**2104-1201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,59000**	**33201,36**	**52790**
			Сметная прибыль			***2459,36***	***3910***
99	**14**	**2104-1201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**11,94600**	**31851,36**	**380496**
			Сметная прибыль			***2359,36***	***28185***
100	**155**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/щебень,песок/. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**11,75900**	**1695,60**	**19939**
			Сметная прибыль			***125,60***	***1477***
101	**156**	**4106-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**31,60450**	**1488,24**	**47035**
			Сметная прибыль			***110,24***	***3484***
102	**157**	**4106-0101-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**31,60450**	**583,20**	**18432**
			Сметная прибыль			***43,20***	***1365***
103	**158**	**4101-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б изделия и кирпич/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**35,67720**	**1573,56**	**56140**
			Сметная прибыль			***116,56***	***4159***
104	**159**	**4101-0101-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б кольца/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**35,67720**	**691,20**	**24660**
			Сметная прибыль			***51,20***	***1827***
			Раздел: смета 2-3-7 Площадочные сети В1 ОТ ЗДАНИЯ НАС.СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА ДО КОЛ.ПРИ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНЕ				
105	**5**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**72,00000**	**1328,91**	**95682**
			Накладные расходы			***515,08***	***37086***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*98,44*	*7088*
			Раздел: смета 2-4-1 Площадка №3 водонапорной башни ИКС на 118 участков				
106	**4**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**4,00000**	**4366,55**	**17466**
			Накладные расходы			*891,43*	*3566*
			Сметная прибыль			*323,45*	*1294*
107	**6**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**38,00000**	**1328,91**	**50499**
			Накладные расходы			*515,08*	*19573*
			Сметная прибыль			*98,44*	*3741*
108	**7**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**19,00000**	**2101,68**	**39932**
			Сметная прибыль			*155,68*	*2958*
109	**10**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**2,42000**	**220,11**	**533**
			Накладные расходы			*70,96*	*172*
			Сметная прибыль			*16,30*	*39*
110	**17**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**0,80000**	**4366,55**	**3493**
			Накладные расходы			*891,43*	*713*
			Сметная прибыль			*323,45*	*259*
111	**19**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**4,10000**	**2101,68**	**8617**
			Сметная прибыль			*155,68*	*638*
112	**26**	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,00500**	**569640,71**	**2848**
			Накладные расходы			*226207,70*	*1131*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*211*
113	**27**	**2301-0501-1011 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 125x4,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**5,05000**	**1333,80**	**6736**
			Сметная прибыль			*98,80*	*499*
114	**29**	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,03500**	**569640,71**	**19937**
			Накладные расходы			*226207,70*	*7917*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*1477*
115	**30**	**2301-0501-1313 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**35,35000**	**1576,80**	**55740**
			Сметная прибыль			*116,80*	*4129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: смета 2-4-4 Подводящий водовод от насосной станции 2-го подъема до водонапорной башни мкр.ИКС на 118 участков				
116	**4**	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы ПГС. Устройство**	**м3 основания**	**187,00000**	**4366,55**	**816545**
			Накладные расходы			***891,43***	***166698***
			Сметная прибыль			***323,45***	***60485***
117	**6**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**890,00000**	**1328,91**	**1182732**
			Накладные расходы			***515,08***	***458423***
			Сметная прибыль			***98,44***	***87610***
118	**7**	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**890,00000**	**2101,68**	**1870495**
			Сметная прибыль			***155,68***	***138555***
119	**8**	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,66600**	**569640,71**	**949021**
			Накладные расходы			***226207,70***	***376862***
			Сметная прибыль			***42195,61***	***70298***
120	**9**	**2301-0501-1011 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 125x4,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**1682,66000**	**1333,80**	**2244332**
			Сметная прибыль			***98,80***	***166247***
121	**21**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/щебень,песок/. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**876,56000**	**1695,60**	**1486295**
			Сметная прибыль			***125,60***	***110096***
122	**22**	**4108-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**2,27750**	**1137,24**	**2590**
			Сметная прибыль			***84,24***	***192***
123	**23**	**4108-0101-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**2,27750**	**475,20**	**1082**
			Сметная прибыль			***35,20***	***80***
			Раздел: смета 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКА №1 ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ МКР.ЖАКСЫГУЛОВА				
124	**1**	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**94,31000**	**59,16**	**5580**
			Накладные расходы			***10,90***	***1028***
			Сметная прибыль			***4,38***	***413***
125	**2**	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**47,24000**	**59,16**	**2795**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10,90*	*515*
			Сметная прибыль			*4,38*	*207*
126	**15**	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**116,00000**	**50,62**	**5872**
			Накладные расходы			*9,32*	*1082*
			Сметная прибыль			*3,75*	*435*
127	**16**	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**116,00000**	**46,87**	**5437**
			Накладные расходы			*8,63*	*1001*
			Сметная прибыль			*3,47*	*403*
128	**19**	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка участка**	**м2**	**990,00000**	**7,83**	**7750**
			Накладные расходы			*1,12*	*1109*
			Сметная прибыль			*0,58*	*574*
129	**20**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,00000**	**1328,91**	**7973**
			Накладные расходы			*515,08*	*3090*
			Сметная прибыль			*98,44*	*591*
130	**21**	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**6,00000**	**220,11**	**1321**
			Накладные расходы			*70,96*	*426*
			Сметная прибыль			*16,30*	*98*
131	**22**	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**87,00000**	**5299,51**	**461057**
			Накладные расходы			*2300,00*	*200100*
			Сметная прибыль			*392,56*	*34152*
132	**23**	**2102-0101-0520 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса B12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,60000**	**27783,00**	**44453**
			Сметная прибыль			*2058,00*	*3293*
133	**24**	**2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**100,80000**	**1558,44**	**157091**
			Сметная прибыль			*115,44*	*11636*
134	**25**	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,63017**	**242467,56**	**152796**
			Сметная прибыль			*17960,56*	*11318*
135	**26**	**2110-0103-0708 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**220,11000**	**2237,76**	**492553**
			Сметная прибыль			*165,76*	*36485*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	27	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	50,46000	313,20	15804
			Сметная прибыль			*23,20*	*1171*
137	28	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	1,65800	19908,72	33009
			Сметная прибыль			*1474,72*	*2445*
138	29	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,00000	54471,64	54472
			Накладные расходы			*25424,43*	*25424*
			Сметная прибыль			*4034,94*	*4035*
139	30	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04270	242467,56	10353
			Сметная прибыль			*17960,56*	*767*
140	31	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,20000	2237,76	20587
			Сметная прибыль			*165,76*	*1525*
141	32	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	200,10000	313,20	62671
			Сметная прибыль			*23,20*	*4642*
142	33	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	навес	пара	2,00000	4588,92	9178
			Сметная прибыль			*339,92*	*680*
143	34	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,04270	19908,72	850
			Сметная прибыль			*1474,72*	*63*
144	35	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,00000	22519,48	22519
			Накладные расходы			*10627,05*	*10627*
			Сметная прибыль			*1668,11*	*1668*
145	36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04227	242467,56	10249
			Сметная прибыль			*17960,56*	*759*
146	37	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	6,90000	2237,76	15441
			Сметная прибыль			*165,76*	*1144*
147	38	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	навес	пара	1,00000	4588,92	4589
			Сметная прибыль			*339,92*	*340*
148	39	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,04227	19908,72	842

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1474,72*	*62*
			Раздел: Смета 7-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО ПНРС				
149	**42**	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**627,00000**	**239,24**	**150005**
			Накладные расходы			*34,68*	*21744*
			Сметная прибыль			*17,72*	*11112*
150	**43**	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**252,00000**	**41,47**	**10449**
			Накладные расходы			*7,64*	*1925*
			Сметная прибыль			*3,07*	*774*
151	**44**	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка верха насыпи и откосов**	**м2**	**599,00000**	**7,83**	**4689**
			Накладные расходы			*1,12*	*671*
			Сметная прибыль			*0,58*	*347*
152	**45**	**1101-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	**м3**	**442,00000**	**50,62**	**22375**
			Накладные расходы			*9,32*	*4121*
			Сметная прибыль			*3,75*	*1657*
153	**46**	**1101-0104-0109 РСНБ РК 2015**	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	**м3**	**442,00000**	**46,87**	**20715**
			Накладные расходы			*8,63*	*3815*
			Сметная прибыль			*3,47*	*1534*
154	**50**	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Демонтаж**	**м оград**	**81,00000**	**3300,15**	**267312**
			Накладные расходы			*1419,41*	*114972*
			Сметная прибыль			*244,46*	*19801*
155	**51**	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка**	**м оград**	**81,00000**	**5299,51**	**429260**
			Накладные расходы			*2300,00*	*186300*
			Сметная прибыль			*392,56*	*31797*
156	**52**	**2102-0101-0520 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**3,24000**	**27783,00**	**90017**
			Сметная прибыль			*2058,00*	*6668*
157	**53**	**2301-0201-0160 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**82,60000**	**1558,44**	**128727**
			Сметная прибыль			*115,44*	*9535*
158	**54**	**2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,60858**	**554091,84**	**337209**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*41043,84*	*24978*
159	55	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	178,20000	1175,04	209392
			Сметная прибыль			*87,04*	*15511*
160	56	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	28,35000	313,20	8879
			Сметная прибыль			*23,20*	*658*
161	57	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	1,12546	19908,72	22406
			Сметная прибыль			*1474,72*	*1660*
			Раздел: смета 7-6 БЛАГОУСТРОЙСТВО ПНРС МКР.ЖАКСЫГУЛОВА				
162	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	338,97000	59,16	20054
			Накладные расходы			*10,90*	*3694*
			Сметная прибыль			*4,38*	*1486*
163	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	38,81000	59,16	2296
			Накладные расходы			*10,90*	*423*
			Сметная прибыль			*4,38*	*170*
164	3	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	38,81000	74,06	2874
			Накладные расходы			*14,60*	*567*
			Сметная прибыль			*5,49*	*213*
165	4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	442,00000	50,62	22375
			Накладные расходы			*9,32*	*4121*
			Сметная прибыль			*3,75*	*1657*
166	5	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	442,00000	46,87	20715
			Накладные расходы			*8,63*	*3815*
			Сметная прибыль			*3,47*	*1534*
167	9	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	348,00000	5299,51	1844229
			Накладные расходы			*2300,00*	*800400*
			Сметная прибыль			*392,56*	*136610*
168	10	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	6,60000	27783,00	183368

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2058,00*	*13583*
169	11	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	313,50000	1558,44	488571
			Сметная прибыль			*115,44*	*36190*
170	12	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,53205	554091,84	1402988
			Сметная прибыль			*41043,84*	*103925*
171	13	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	852,38000	2237,76	1907422
			Сметная прибыль			*165,76*	*141291*
172	14	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	117,93000	313,20	36936
			Сметная прибыль			*23,20*	*2736*
173	15	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	4,56265	19908,72	90837
			Сметная прибыль			*1474,72*	*6729*
174	16	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,00000	54471,64	54472
			Накладные расходы			*25424,43*	*25424*
			Сметная прибыль			*4034,94*	*4035*
175	17	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,22400	27783,00	6223
			Сметная прибыль			*2058,00*	*461*
176	18	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,80000	1558,44	18390
			Сметная прибыль			*115,44*	*1362*
177	19	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,11440	554091,84	63388
			Сметная прибыль			*41043,84*	*4695*
178	20	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,24000	2237,76	45292
			Сметная прибыль			*165,76*	*3355*
179	21	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	2,88000	313,20	902
			Сметная прибыль			*23,20*	*67*
180	22	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	навес	пара	2,00000	4588,92	9178
			Сметная прибыль			*339,92*	*680*
181	23	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,00000	2245,32	2245

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*166,32*	*166*
182	24	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,18824	19908,72	3748
			Сметная прибыль			*1474,72*	*278*
183	25	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,00000	22519,48	22519
			Накладные расходы			*10627,05*	*10627*
			Сметная прибыль			*1668,11*	*1668*
184	26	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08466	242467,56	20527
			Сметная прибыль			*17960,56*	*1521*
185	27	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,59000	2237,76	16985
			Сметная прибыль			*165,76*	*1258*
186	28	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	навес	пара	1,00000	4588,92	4589
			Сметная прибыль			*339,92*	*340*
187	29	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,00000	2245,32	2245
			Сметная прибыль			*166,32*	*166*
188	30	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,08466	19908,72	1685
			Сметная прибыль			*1474,72*	*125*
189	64	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров/щебень,песок/. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	56,61700	1695,60	96000
			Сметная прибыль			*125,60*	*7111*
190	65	4106-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8,35200	1488,24	12430
			Сметная прибыль			*110,24*	*921*
191	66	4106-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	8,35200	583,20	4871
			Сметная прибыль			*43,20*	*361*
192	67	4101-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б кольца/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4,43450	1573,56	6978
			Сметная прибыль			*116,56*	*517*
193	68	4101-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б кольца/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	4,43450	691,20	3065
			Сметная прибыль			*51,20*	*227*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
194	**69**	**4108-0101-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1,03900**	**1137,24**	**1182**
			Сметная прибыль			***84,24***	***88***
195	**70**	**4108-0101-1991 РСНБ РК 2015**	**Перевозка автомобилями трубовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км**	**т·км**	**1,03900**	**475,20**	**494**
			Сметная прибыль			***35,20***	***37***
			ИТОГО:				**41283967**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4791092**
			Сметная прибыль				**3058072**
			Итого с временными		**1,06 %**	**437610,00**	**41721577**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**863637,00**	**42585214**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**43436918**
			Итого с НДС		**12 %**	**5212430,00**	**48649348**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**51076761**
			Скидка 10%				**5 107 676**
			Итого с вычетом скидки				**45 969 085**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 516 290**	**51 485 375**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"
Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23
БИН 110140001658
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ97070103KSN2712000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87113922323

(наименование организации)

Руководитель _____ **Губаев Б. М.**

Технический надзор ТОО "СТРОЙ-ПРОФ" _____ **Акнуров Н.А.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"
г.Алматы, ТОРАЙГЫРОВА, 25, 227
БИН/ИИН 991240005034
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756017131000025309
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87272276602

(наименование организации)

Генеральный директор _____ **Ажайпов Е. К.**