Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

Исполнитель: ТОО "Мөлдір"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция водопроводов с.Таскала Таскалинского сельского округа Таскалинского района ЗКО», который находится - с.Таскала.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2

за сентябрь 2019 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	наимен-е	код	номер	код
		39 от 2019-07-02 доп.согл. №1 2019-07-24					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно с учетом НДС	в отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Доп. затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	96 789 985									
в т.ч. За сентябрь 2019 г.		32 493 418							3 899 210	36 392 628

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"
Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23
БИН 110140001658 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ97070103KSN2712000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87113922323

(наименование организации)

Руководитель _____ **Губаев Б. М.**

Подрядчик:
ТОО "Мөлдір" г.Алматы, ТОРАЙГЫРОВА, 25, 227
БИН/ИИН 991240005034 БИК HSBKKZKX ИИК KZ756017131000025309
АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: 87272276602

(наименование организации)

Генеральный директор _____ **Ажайпов Е. К.**

Технический надзор ТОО "СТРОЙ-ПРОФ" _____ **Акнуров Н.А.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **«Реконструкция водопроводов с.Таскала Таскалинского сельского округа Таскалинского района ЗКО», который находится - с.Таскала.**

(наименование, адрес)

Объект **"Реконструкция водопроводов с.Таскала"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 39 от 2019-07-02 доп.согл. №1 2019-07-24

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: смета 2-1-1 ПОДВОДЯЩИЙ ВОДОВОД ОТ ГОЛОВНОГО ВОДОЗАБОРА ДО КОЛОДЦА 1				
1	18	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28,280	1150,20	32528
			Сметная прибыль			*85,20*	*2409*
2	19	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	55,380	2553,12	141392
			Сметная прибыль			*189,12*	*10473*
			Раздел: смета 2-1-2 ПЕРЕХОД ВОДОВОДА ПОД АВТОДОРОГОЙ УРАЛЬСК-ОЗИНКИ				
3	55	2301-0201-0146 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	15,200	1304,64	19831
			Сметная прибыль			*96,64*	*1469*
4	56	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 36 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	2,600	402,84	1047
			Сметная прибыль			*29,84*	*78*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: смкета 2-1-3 ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 50М3 Н=18М				
5	12	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,198	345,60	414
			Сметная прибыль			*25,60*	*31*
6	15	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	2087,64	6263
			Сметная прибыль			*154,64*	*464*
7	16	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,000	3025,08	36301
			Сметная прибыль			*224,08*	*2689*
8	36	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	44940,96	44941
			Сметная прибыль			*3328,96*	*3329*
9	37	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	32373,00	64746
			Сметная прибыль			*2398,00*	*4796*
10	38	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	5010,12	5010
			Сметная прибыль			*371,12*	*371*
11	39	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	37822,68	37823
			Сметная прибыль			*2801,68*	*2802*
			Раздел: смета 2-1-5 ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА С УСТАНОВКОЙ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ДВУ1-10 И ДВУ1-15				
12	14	1108-0201-1019 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	45,910	34082,77	1564740
			Накладные расходы			*7169,63*	*329158*
			Сметная прибыль			*2524,65*	*115907*
13	15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,112	410791,44	46009
			Накладные расходы			*51746,07*	*5796*
			Сметная прибыль			*30429,00*	*3408*
14	16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,112	293191,92	32837
			Сметная прибыль			*21717,92*	*2432*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	17	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	109,290	502,59	54928
			Накладные расходы			*224,24*	*24507*
			Сметная прибыль			*37,23*	*4069*
16	22	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,671	92769,84	62249
			Сметная прибыль			*6871,84*	*4611*
17	134	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1082004,48	5410
			Сметная прибыль			*80148,48*	*401*
18	135	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	1777579,56	4444
			Сметная прибыль			*131672,56*	*329*
19	136	2306-0129-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	1137517,56	9100
			Сметная прибыль			*84260,56*	*674*
20	137	2306-0129-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	1834674,84	6421
			Сметная прибыль			*135901,84*	*476*
21	138	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	176024,88	7305
			Сметная прибыль			*13038,88*	*541*
22	139	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,030	276491,88	8295
			Сметная прибыль			*20480,88*	*614*
			Раздел: смета 2-1-6 РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛНЫЕ СБОРНЫЕ Ж/Б ЕМКОСТЬЮ 150М3 /2шт/				
23	14	2104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	м3	21,400	67312,08	1440479
			Сметная прибыль			*4986,08*	*106702*
24	17	2104-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	м3	13,280	67312,08	893904
			Сметная прибыль			*4986,08*	*66215*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	20	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	12,280	55310,04	679207
			Сметная прибыль			*4097,04*	*50312*
26	25	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,580	51626,16	133195
			Сметная прибыль			*3824,16*	*9866*
27	50	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	м	20,000	452,52	9050
			Сметная прибыль			*33,52*	*670*
28	77	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26,000	4851,36	126135
			Сметная прибыль			*359,36*	*9343*
29	82	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,400	2553,12	26552
			Сметная прибыль			*189,12*	*1967*
30	94	4101-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б изделия ,металл/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	61,231	1573,56	96351
			Сметная прибыль			*116,56*	*7137*
31	95	4101-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах/ж/б изделия,металл/. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т-км	61,231	691,20	42323
			Сметная прибыль			*51,20*	*3135*
			Раздел: смета 2-1-11 Площадочные сети В1, К3 и В41				
32	22	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	47,000	3870,72	181924
			Сметная прибыль			*286,72*	*13476*
33	23	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,300	2700,00	146610
			Сметная прибыль			*200,00*	*10860*
34	24	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,000	3025,08	54451
			Сметная прибыль			*224,08*	*4033*
35	25	2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	121,000	3548,88	429414

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*262,88*	*31808*
36	26	1122-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,240	133453,99	104159
			Накладные расходы			*159715,57*	*38380*
			Сметная прибыль			*32107,70*	*7715*
37	27	2111-0601-0102 РСНБ РК 2015	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура применения от +5°С до +150°С	л	77,000	2190,24	168648
			Сметная прибыль			*162,24*	*12492*
38	28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,000	1991,13	3982
			Накладные расходы			*621,41*	*1243*
			Сметная прибыль			*147,49*	*295*
39	29	2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x114, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	8975,88	17952
			Сметная прибыль			*664,88*	*1330*
40	36	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	2328,48	23285
			Сметная прибыль			*172,48*	*1725*
41	37	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	10,000	3999,24	39992
			Сметная прибыль			*296,24*	*2962*
42	38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (тройник,переход,отвод)	т фасонных частей	0,100	1895577,18	189558
			Накладные расходы			*529789,74*	*52979*
			Сметная прибыль			*140413,12*	*14041*
43	58	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	25770,96	25771
			Сметная прибыль			*1908,96*	*1909*
44	59	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	44940,96	44941
			Сметная прибыль			*3328,96*	*3329*
45	60	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2,000	21986,64	43973
			Сметная прибыль			*1628,64*	*3257*
46	61	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	32373,00	64746
			Сметная прибыль			*2398,00*	*4796*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	63	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	18944,28	37889
			Сметная прибыль			*1403,28*	*2807*
48	64	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	10638,00	21276
			Сметная прибыль			*788,00*	*1576*
49	71	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	6,000	25770,96	154626
			Сметная прибыль			*1908,96*	*11454*
50	72	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	15015,24	30030
			Сметная прибыль			*1112,24*	*2224*
51	73	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	10,000	21986,64	219866
			Сметная прибыль			*1628,64*	*16286*
52	75	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6,000	18944,28	113666
			Сметная прибыль			*1403,28*	*8420*
53	76	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5,000	10638,00	53190
			Сметная прибыль			*788,00*	*3940*
			Раздел: смета 2-3-3 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ I-ГО ПОДЪЕМА С НАСОСАМИ TWU 4-0210-C DM-1600 (2 СКВАЖИНЫ)				
54	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Устройство шурва в грунтах 2 группы	м3	3,000	2546,03	7638
			Накладные расходы			*986,83*	*2960*
			Сметная прибыль			*188,59*	*566*
55	2	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Объем бетона на шурф	м3	2,060	34238,01	70530
			Накладные расходы			*3517,35*	*7246*
			Сметная прибыль			*2536,15*	*5224*
56	3	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК	м	20,000	3251,00	65020
			Накладные расходы			*812,93*	*16259*
			Сметная прибыль			*240,81*	*4816*
57	4	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой	м3	1,500	107,30	161
			Накладные расходы			*15,34*	*23*
			Сметная прибыль			*7,95*	*12*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	5	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Группы I-2 группы	м бурения	20,000	3251,00	65020
			Накладные расходы			*812,93*	*16259*
			Сметная прибыль			*240,81*	*4816*
59	6	1104-0201-0302 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	20,000	3055,57	61111
			Накладные расходы			*775,51*	*15510*
			Сметная прибыль			*226,34*	*4527*
60	7	2301-0201-0263 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,000	37616,40	451397
			Сметная прибыль			*2786,40*	*33437*
61	8	2301-0201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	103,500	11412,36	1181179
			Сметная прибыль			*845,36*	*87495*
62	9	1104-0401-0103 РСНБ РК 2015	Установка фильтра на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения	м	40,000	2173,90	86956
			Накладные расходы			*546,35*	*21854*
			Сметная прибыль			*161,03*	*6441*
63	10	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Фильтр ТЛ-6Ф-4В	м	40,000	17005,68	680227
			Сметная прибыль			*1259,68*	*50387*
64	11	2301-0202-0734 РСНБ РК 2015	Отстойник.Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 245 мм, толщина стенки 8,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	4,000	5778,00	23112
			Сметная прибыль			*428,00*	*1712*
65	12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	16,200	4975,90	80610
			Накладные расходы			*925,90*	*15000*
			Сметная прибыль			*368,59*	*5971*
66	13	1104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	шт	2,000	453336,43	906673
			Накладные расходы			*132005,28*	*264011*
			Сметная прибыль			*33580,48*	*67161*
67	14	2113-0101-1901 РСНБ РК 2015	Цемент расширяющийся	т	0,010	187826,04	1878
			Сметная прибыль			*13913,04*	*139*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	15	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Стоимость металлической пробки	1	0.004	473811.12	1895
			Сметная прибыль			*35097,12*	*140*
69	16	1104-0201-0409 РСНБ РК 2015	Свободный спуск или подъем обсадных труб /надфильтровых труб/ с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	м	20.000	782,43	15649
			Накладные расходы			*205,21*	*4104*
			Сметная прибыль			*57,96*	*1159*
70	17	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015	Ударно-канатное бурение скважин глубиной до 50 м в грунтах 1-2 группы станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК	м	10.000	3251,00	32510
			Накладные расходы			*812,93*	*8129*
			Сметная прибыль			*240,81*	*2408*
71	18	1104-0201-0302 РСНБ РК 2015	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения	м	10.000	3055,57	30556
			Накладные расходы			*775,51*	*7755*
			Сметная прибыль			*226,34*	*2263*
72	19	1104-0501-0109 РСНБ РК 2015	Откачка воды из скважины глубиной до 50 м эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки	4.000	399264,22	1597057
			Накладные расходы			*105343,48*	*421374*
			Сметная прибыль			*29575,13*	*118301*
73	20	1104-0101-1801 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы	м бурения	22.000	3251,00	71522
			Накладные расходы			*812,93*	*17884*
			Сметная прибыль			*240,81*	*5298*
74	21	1104-0201-0302 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	22.000	3055,57	67223
			Накладные расходы			*775,51*	*17061*
			Сметная прибыль			*226,34*	*4979*
75	22	1104-0101-1901 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы	м бурения	12.000	3817,88	45815
			Накладные расходы			*951,33*	*11416*
			Сметная прибыль			*282,81*	*3394*
76	23	1104-0201-0304 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	12.000	3932,48	47190

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1011,23*	*12138*
			Сметная прибыль			*291,29*	*3496*
77	24	1104-0101-1901 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы	м бурения	16,000	3817,88	61086
			Накладные расходы			*951,33*	*15221*
			Сметная прибыль			*282,81*	*4525*
78	25	1104-0201-0304 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	16,000	3932,48	62920
			Накладные расходы			*1011,23*	*16180*
			Сметная прибыль			*291,29*	*4661*
79	26	1104-0101-1901 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы	м бурения	44,000	3817,88	167987
			Накладные расходы			*951,33*	*41858*
			Сметная прибыль			*282,81*	*12443*
80	27	1104-0201-0304 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	44,000	3932,48	173029
			Накладные расходы			*1011,23*	*44494*
			Сметная прибыль			*291,29*	*12817*
81	108	2306-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	1000м	0,002	425525,40	638
			Сметная прибыль			*31520,40*	*47*
82	110	2306-0131-0419 РСНБ РК 2015	Кабели силовые водонепронецаемыеGRUNDFUS сечение 4х1,5 мм2(применит)	1000м	0,011	1236371,04	12982
			Сметная прибыль			*91583,04*	*962*
			Раздел: смета 2-3-5 ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА С УСТАНОВКОЙ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ДВУ1-10 И ДВУ1-6				
83	4	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,000	8932,35	53594
			Накладные расходы			*2685,44*	*16113*
			Сметная прибыль			*661,66*	*3970*
84	5	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	30,000	2112,08	63362
			Накладные расходы			*80,97*	*2429*
			Сметная прибыль			*156,45*	*4694*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	6	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. исключать из каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	-30,000	230,24	-6907
			Накладные расходы			*-5,08*	*-152*
			Сметная прибыль			*-17,05*	*-512*
86	7	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3,000	2733,60	8201
			Накладные расходы			*1065,39*	*3196*
			Сметная прибыль			*202,49*	*607*
87	8	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	11,000	3612,30	39735
			Накладные расходы			*1399,42*	*15394*
			Сметная прибыль			*267,58*	*2943*
88	11	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22,000	5306,23	116737
			Накладные расходы			*1789,35*	*39366*
			Сметная прибыль			*393,05*	*8647*
89	12	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6,000	3541,98	21252
			Накладные расходы			*1186,21*	*7117*
			Сметная прибыль			*262,37*	*1574*
90	15	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные/В15/. Устройство	м3	4,030	37775,61	152236
			Накладные расходы			*2637,87*	*10631*
			Сметная прибыль			*2798,19*	*11277*
91	16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	70,200	1125,59	79016
			Накладные расходы			*215,77*	*15147*
			Сметная прибыль			*83,38*	*5853*
92	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция.Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,000	978,65	11744
			Накладные расходы			*279,04*	*3348*
			Сметная прибыль			*72,49*	*870*
93	18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36,900	14986,56	553004
			Накладные расходы			*4104,00*	*151437*
			Сметная прибыль			*1110,12*	*40963*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
94	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,093	410791,44	38302
			Накладные расходы			*51746,07*	*4825*
			Сметная прибыль			*30429,00*	*2837*
95	21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	216698,76	20205
			Сметная прибыль			*16051,76*	*1497*
96	22	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	м2 утепляемого покрытия	90,000	1316,97	118528
			Накладные расходы			*411,18*	*37006*
			Сметная прибыль			*97,55*	*8780*
97	23	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	4,500	7406,64	33330
			Сметная прибыль			*548,64*	*2469*
98	56	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16,000	694,29	11109
			Накладные расходы			*223,00*	*3568*
			Сметная прибыль			*51,43*	*823*
99	57	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,671	92769,84	62249
			Сметная прибыль			*6871,84*	*4611*
100	119	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1082004,48	5410
			Сметная прибыль			*80148,48*	*401*
101	120	2306-0128-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	1777579,56	4444
			Сметная прибыль			*131672,56*	*329*
102	121	2306-0129-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	1137517,56	9100
			Сметная прибыль			*84260,56*	*674*
103	122	2306-0129-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,004	1834674,84	6421
			Сметная прибыль			*135901,84*	*476*
104	123	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,042	176024,88	7305
			Сметная прибыль			*13038,88*	*541*
105	124	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,030	276491,88	8295

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20480,88*	*614*
106	128	2301-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	38,500	908,28	34969
			Сметная прибыль			*67,28*	*2590*
			Раздел: смета 2-3-6 Площадочные сети В36,К1				
107	38	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	34,400	1558,44	53610
			Сметная прибыль			*115,44*	*3971*
108	39	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,000	1150,20	28755
			Сметная прибыль			*85,20*	*2130*
109	64	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	101,000	3870,72	390943
			Сметная прибыль			*286,72*	*28959*
110	65	2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	44,500	3548,88	157925
			Сметная прибыль			*262,88*	*11698*
111	81	2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба-футляр полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,081	6529,68	528
			Сметная прибыль			*483,68*	*39*
112	84	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2,000	25770,96	51542
			Сметная прибыль			*1908,96*	*3818*
113	85	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	4,000	21986,64	87947
			Сметная прибыль			*1628,64*	*6515*
114	86	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	15015,24	30030
			Сметная прибыль			*1112,24*	*2224*
115	88	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	18944,28	37889
			Сметная прибыль			*1403,28*	*2807*
116	103	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	18944,28	37889
			Сметная прибыль			*1403,28*	*2807*
117	104	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	37822,68	37823
			Сметная прибыль			*2801,68*	*2802*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
118	105	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	10638,00	21276
			Сметная прибыль			*788,00*	*1576*
119	106	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	4579,20	9158
			Сметная прибыль			*339,20*	*678*
120	113	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	25770,96	25771
			Сметная прибыль			*1908,96*	*1909*
121	114	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС 15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	15015,24	15015
			Сметная прибыль			*1112,24*	*1112*
122	115	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1,000	21986,64	21987
			Сметная прибыль			*1628,64*	*1629*
123	116	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	18944,28	18944
			Сметная прибыль			*1403,28*	*1403*
			Раздел: смета 2-3-7 Площадочные сети В1 ОТ ЗДАНИЯ НАС.СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА ДО КОЛ.ПРИ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНЕ				
124	7	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	155,300	2700,00	419310
			Сметная прибыль			*200,00*	*31060*
			Раздел: смета 2-4-1 Площадка №3 водонапорной башни ИКС на 118 участков				
125	33	2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	33,000	3025,08	99828
			Сметная прибыль			*224,08*	*7395*
126	35	2301-0201-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15,000	3548,88	53233
			Сметная прибыль			*262,88*	*3943*
			Раздел: смета 2-4-4 Подводящий водовод от насосной станции 2-го подъема до водонапорной башни мкр.ИКС на 118 участков				
127	12	2301-0201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	136,000	2700,00	367200
			Сметная прибыль			*200,00*	*27200*
			Раздел: СМЕТА 2-6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО УЛ.ПАНФИЛОВА				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
128	1	1101-0101-0510 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,8 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	990,000	104,70	103652
			Накладные расходы			*9,64*	*9547*
			Сметная прибыль			*7,76*	*7678*
129	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	30,000	2546,03	76381
			Накладные расходы			*986,83*	*29605*
			Сметная прибыль			*188,59*	*5658*
130	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	140,000	220,11	30816
			Накладные расходы			*70,96*	*9935*
			Сметная прибыль			*16,30*	*2283*
131	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы ПГС. Устройство	м3 основания	25,000	4366,55	109164
			Накладные расходы			*891,43*	*22286*
			Сметная прибыль			*323,45*	*8086*
132	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	990,000	41,47	41051
			Накладные расходы			*7,64*	*7561*
			Сметная прибыль			*3,07*	*3041*
133	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	99,000	1328,91	131562
			Накладные расходы			*515,08*	*50993*
			Сметная прибыль			*98,44*	*9745*
134	7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	99,000	2101,68	208066
			Сметная прибыль			*155,68*	*15412*
135	30	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,300	569640,71	170892
			Накладные расходы			*226207,70*	*67862*
			Сметная прибыль			*42195,61*	*12659*
136	31	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	300,000	1287,36	386208
			Сметная прибыль			*95,36*	*28608*
			Раздел: СМЕТА 4-1-1 ВЛ-10КВ				
137	2	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	50924,16	203697
			Сметная прибыль			*3772,16*	*15089*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
138	22	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,016	976152,60	15169
			Сметная прибыль			*72307,60*	*1124*
			Раздел: смета 4-1-3 ВЛ 0,4-10 кВ.Наружное освещение				
139	2	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	5,000	35009,28	175046
			Сметная прибыль			*2593,28*	*12966*
140	8	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	650016,36	813
			Сметная прибыль			*48149,36*	*60*
141	10	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	35009,28	140037
			Сметная прибыль			*2593,28*	*10373*
142	24	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	650016,36	325
			Сметная прибыль			*48149,36*	*24*
143	28	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	12,000	35009,28	420111
			Сметная прибыль			*2593,28*	*31119*
144	42	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	650016,36	813
			Сметная прибыль			*48149,36*	*60*
145	46	2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,175	326871,72	57203
			Сметная прибыль			*24212,72*	*4237*
			Раздел: смета 4-2-1 ВЛ-10КВ				
146	125	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	8,000	50924,16	407393

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3772,16*	*30177*
147	126	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные длявоздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,024	976152,60	23838
			Сметная прибыль			*72307,60*	*1766*
			Раздел: смета 4-2-3 ВЛ 0,4-10 кВ,Наружное освещение				
148	2	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	11,000	35009,28	385102
			Сметная прибыль			*2593,28*	*28526*
149	8	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,014	650016,36	8938
			Сметная прибыль			*48149,36*	*662*
150	10	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	35009,28	140037
			Сметная прибыль			*2593,28*	*10373*
151	28	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8,000	35009,28	280074
			Сметная прибыль			*2593,28*	*20746*
152	46	2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,198	326871,72	64721
			Сметная прибыль			*24212,72*	*4794*
			Раздел: смета 4-2-4 Кабельная линия КЛ- 0,4кВ				
153	10	2306-0129-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,110	658729,80	72460
			Сметная прибыль			*48794,80*	*5367*
154	11	2306-0201-0204 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0,125	425525,40	53191
			Сметная прибыль			*31520,40*	*3940*
			Раздел: смета 4-3-1 ВЛ-10КВ				
155	4	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	14,000	50924,16	712938

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3772,16*	*52810*
156	24	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные длявоздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,056	976152,60	54803
			Сметная прибыль			*72307,60*	*4059*
			Раздел: смета 4-3-3 ВЛ 0,4-10 кВ,Наружное освещение				
157	2	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	35009,28	140037
			Сметная прибыль			*2593,28*	*10373*
158	20	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6,000	35009,28	210056
			Сметная прибыль			*2593,28*	*15560*
159	38	2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,053	326871,72	17161
			Сметная прибыль			*24212,72*	*1271*
			Раздел: Смета 4-4-1 ВЛ 0,4-10 кВ,Наружное освещение				
160	2	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	1,000	35009,28	35009
			Сметная прибыль			*2593,28*	*2593*
161	10	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8,000	35009,28	280074
			Сметная прибыль			*2593,28*	*20746*
162	28	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	35009,28	70019
			Сметная прибыль			*2593,28*	*5187*
163	46	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,050	426170,16	21309
			Сметная прибыль			*31568,16*	*1578*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
164	47	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,020	213085,08	4262
			Сметная прибыль			*15784,08*	*316*
			Раздел: Смета 4-4-2 КЛ-0,4КВ				
165	9	2306-0129-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВБГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	658729,80	9881
			Сметная прибыль			*48794,80*	*732*
			Раздел: смета 4-5-2 ВЛ-0,4КВ				
166	2	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2,000	35009,28	70019
			Сметная прибыль			*2593,28*	*5187*
167	8	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	650016,36	813
			Сметная прибыль			*48149,36*	*60*
168	10	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4,000	35009,28	140037
			Сметная прибыль			*2593,28*	*10373*
169	28	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6,000	35009,28	210056
			Сметная прибыль			*2593,28*	*15560*
170	46	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,005	426170,16	2131
			Сметная прибыль			*31568,16*	*158*
171	47	2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,055	326871,72	17978
			Сметная прибыль			*24212,72*	*1332*
172	53	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	286079,04	5006
			Сметная прибыль			*21191,04*	*371*
			Раздел: смета 7-7 БЛАГОУСТРОЙСТВО СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПЛОЩАДКИ МКР.ЖАКСЫГУЛОВА				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
173	1	1109-0604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С - 8БМ. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций. применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	9,000	98243,94	884195
			Накладные расходы			*30785,55*	*277070*
			Сметная прибыль			*7277,33*	*65496*
174	2	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м . Установка	м оград	143,200	5299,51	758890
			Накладные расходы			*2300,00*	*329360*
			Сметная прибыль			*392,56*	*56214*
175	3	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	2,720	27783,00	75570
			Сметная прибыль			*2058,00*	*5598*
176	4	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	128,250	1558,44	199870
			Сметная прибыль			*115,44*	*14805*
177	5	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,468	554091,84	813202
			Сметная прибыль			*41043,84*	*60237*
178	6	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	315,530	1175,04	370760
			Сметная прибыль			*87,04*	*27464*
179	7	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	58,800	313,20	18416
			Сметная прибыль			*23,20*	*1364*
180	8	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	4,563	19908,72	90837
			Сметная прибыль			*1474,72*	*6729*
181	9	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	54471,64	54472
			Накладные расходы			*25424,43*	*25424*
			Сметная прибыль			*4034,94*	*4035*
182	10	2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	0,224	27783,00	6223
			Сметная прибыль			*2058,00*	*461*
183	11	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,062	554091,84	34132
			Сметная прибыль			*41043,84*	*2528*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
184	12	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	9,200	1175,04	10810
			Сметная прибыль			*87,04*	*801*
185	13	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	1,600	313,20	501
			Сметная прибыль			*23,20*	*37*
186	14	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	навес	пара	2,000	4588,92	9178
			Сметная прибыль			*339,92*	*680*
187	15	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	2245,32	2245
			Сметная прибыль			*166,32*	*166*
188	16	ТАБ.1.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,062	19908,72	1226
			Сметная прибыль			*1474,72*	*91*
189	17	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1,000	22519,48	22519
			Накладные расходы			*10627,05*	*10627*
			Сметная прибыль			*1668,11*	*1668*
190	18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,042	242467,56	10264
			Сметная прибыль			*17960,56*	*760*
191	19	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	5,620	1175,04	6604
			Сметная прибыль			*87,04*	*489*
192	20	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ ОДНООСНОВНАЯ РИФЛЕНАЯ СО СКОБАМИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ, ОЦИНКОВАННАЯ, МАРКИ КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	1,050	313,20	329
			Сметная прибыль			*23,20*	*24*
193	21	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	навес	пара	1,000	4588,92	4589
			Сметная прибыль			*339,92*	*340*
194	22	2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	2245,32	2245
			Сметная прибыль			*166,32*	*166*
195	23	ТАБЛ.12,П.12.7	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	т	0,042	19908,72	843
			Сметная прибыль			*1474,72*	*62*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
196	55	4106-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,066	1488,24	10516
			Сметная прибыль			*110,24*	*779*
197	56	4106-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	7,066	583,20	4121
			Сметная прибыль			*43,20*	*305*
			Раздел: смета 4-1-2 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-40КВА				
198	3	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	841174,00	841174
199	4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,000	431763,00	431763
			Раздел: смета 4-2-2 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ				
200	3	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1,000	841174,00	841174
201	4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,000	431763,00	431763
			Раздел: смета 4-3-2 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-25КВА				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
202	3	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1.000	841174.00	841174
203	4	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1.000	368396.00	368396
			Раздел: смета 4-5-1 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-63КВА				
204	4	5108-0102-0404 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlAgEuM ElECTriC	шт.	1.000	964592.00	964592
205	5	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1.000	535416.00	535416
			Раздел: смета 4-6-1 ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-25КВА				
206	3	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC**	**шт.**	**1,000**	**841174,00**	**841174**
207	4	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,000**	**368396,00**	**368396**
			ИТОГО:				**32862918**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2578489**
			Сметная прибыль				**1955400**
			Итого с временными		**1.6 %**	**422366,00**	**33285284**
			Итого с зимними удорожаниями		**2.07 %**	**555179,00**	**33840463**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**34387972**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,0498961				**36103798**
			Скидка 10%				**3 610 380**
			Итого с вычетом скидки				**32 493 418**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 899 210**	**36 392 628**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"
Западно-Казахстанская область,
Таскалинский район, с.Таскала, Абая, 23
БИН 110140001658
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ97070103KSN2712000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87113922323

(наименование организации)

Руководитель _____ **Губаев Б. М.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мөлдір"
г.Алматы, ТОРАЙГЫРОВА, 25, 227
БИН/ИИН 991240005034
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756017131000025309
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87272276602

(наименование организации)

Генеральный директор _____ **Ажайпов Е. К.**

Технический надзор ТОО "СТРОЙ-ПРОФ" _____ **Акнуров Н.А**