Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение парка имени Первого Президента Республики Казахстан в г.Актобе. Участок -5"
Договор №03-3/260 от 11.07.2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		03-3/260	11.07.2018г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
Всего по стройке	**211678801**			**188998930**			**22679871**	**211678801**
в том числе (за сентябрь)		**146656760**		**130943536**			**15713224**	**146656760**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение парка имени Первого Президента Республики Казахстан в г.Актобе. Участок -5"
Договор №03-3/260 от 11.07.2018г.

Акт №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 1-1-1 На снос деревьев										
1	11-010207-0105	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня	530	116,13	4,03	61551	2138	35113	0,134	71,02
		дерево		112,1	–	59413	–	59,1	–	–
2	11-010207-0202	Древесина, диаметр стволов до 30 см. Трелевка на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л с)	530	549,42	370,38	291190	196299	95782	0,258	136,74
		хвост		179,04	126,75	94891	67176	59,1	0,148	78,44
3	11-010207-0306	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см	530	375,66	13,97	199099	7404	113292	0,485	257,05
		дерево		361,69	–	191695	–	59,1	–	–

4	11-010207-0702	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	530	124,22	124,22	65839	65839	11616	–	–
		пень		–	37,08	–	19654	59,1	0,0376	19,928
5	11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	530	22,8	22,8	12082	12082	2132	–	–
		пень		–	6,81	–	3607	59,1	0,0069	3,657
6	41-310102-0201	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка, балансы пропсы. Погрузка	265	477		126405				
		т								
7	41-020101-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	265	995,53		263815				
		т								
8	11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	530	76,02	76,02	40293	40293	7628	–	–
		яма		–	24,35	–	12907	59,1	0,0212	11,236

Локальная смета 6-1-1 На общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010103-0102	Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 3 м3 при перемещении грунта до 100 м	3326	104,17	99,16	346463	329799	76749	0,00722	24,01372
		м3 грунта		5,01	34,03	16664	113199	59,1	0,03451	114,78026
2	21-010201-0104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 для обратной засыпки водоема	105,6	2390,72		252460				
		м3								
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1542,4	22,18	22,18	34210	34210	7246	–	–

		м3 грунта								
				–	7,95	–	12261	59,1	0,00806	12,43174
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	34,16	658,99	–	22511	–	13304	0,972	33,20352
		м3 грунта								
				658,99	–	22511	–	59,1	–	–
		Раздел 2 Лоток тип 1 -1760,1м								
5	11-070201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	128,184	11933,36	4112,77	1529666	527191	645016	8,33	1067,77272
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				6728,89	1374,1	862536	176137	62,1	1,3706	175,68899
6	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2082,99	730,75	12,16	1522140	25319	191777	0,212	441,59388
		м2 поверхности								
				179,52	1,71	373946	3568	50,8	0,002	4,16598
		Раздел 3 Водопровод тип 2								
7	11-220401-0101	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Укладка	0,483	23739937,9	316507,25	11466390	152873	250970	898	433,734
		км трубопровода								
				742627,33	94097,31	358689	45449	62,1	83,75	40,45125
8	23-021103-0610	Кольца опорно-центрирующие для трубопроводов DN 500	1	16710,29		16710				
		шт.								
		Раздел 4 Водоотвод								
9	11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	115	1118,36	610,86	128611	70249	51239	0,652	74,98
		шт. сборных конструкций								
				507,5	209,99	58362	24149	62,1	0,217	24,955

10	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	29,9	34531,3		1032486				
		Раздел 6 Переход тип 3 тротуары через лоток								
11	23-030101-0309	Люк чугунный с шарниром, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	353	27775,51		9804755				
		Локальная смета 7-1-1 Проезды и тротуары								
		Раздел 1 Бортовой камень								
1	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	7000	1624,22	19,98	11369541	139850	2247051	0,698	4886
				525	7,35	3675005	51447	60,3	0,0065	45,5
		Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие								
2	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	7000	221,14	22,37	1548001	156606	248626	0,0681	476,7
				50,79	7,54	355499	52754	60,9	0,0088	61,6
3	11-270403-0502	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство *м2 основания*	7000	561,11	148,33	3927796	1038276	278638	0,0398	278,6
				28,92	37,1	202420	259666	60,3	0,03481	243,67
4	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	7000	1598,05	66,43	11186384	465017	199898	0,0336	235,2
				28,78	18,58	201425	130080	60,3	0,01677	117,39
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (1т-670л) *т*	2,07595	76113,59	1214,38	158008	2521	716	–	–

				–	571,79	–	1187	60,3	0,58	1,20405
6	11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	7000	1472,33	66,71	10306313	467003	200393	0,0336	235,2
		м2 покрытия		28,78	18,7	201425	130902	60,3	0,01689	118,23
		Раздел 4 Покрытие 600*600*120								
7	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	1264,19	221,14	22,37	279567	28283	44902	0,0681	86,09134
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	64203	9527	60,9	0,0088	11,12487
8	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	260,4	7626,11	1192,37	1985839	310492	448011	3,24	843,696
		м3 подстилающего слоя		2354,06	471,02	612996	122654	60,9	0,55	143,22
9	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	63,2	5018,07	695,97	317142	43985	93502	2,99	188,968
		м3 подстилающего слоя		2172,42	256,91	137297	16237	60,9	0,3	18,96
10	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1264,19	862,92	96,31	1090896	121754	600764	0,948	1198,45212
		м2 покрытия		756,09	24,24	955837	30639	60,9	0,0283	35,77658
11	21-040509-0113	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91	1264,19	3186,57		4028430				
		м2								
		Раздел 5 Плитка шестиугольник								
12	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	8000	221,14	22,37	1769145	178979	284145	0,0681	544,8
		м2 площади уплотнения		50,79	7,54	406285	60291	60,9	0,0088	70,4
13	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	800	7626,11	1192,36	6100885	953891	1376377	3,24	2592
		м3 подстилающего слоя								

			2354,06	471,02	1883244	376816	60,9	0,55	440
14	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	240,0152	5018,06	695,97	1204411	167044	355094	2,99	717,64545
		м3 подстилающего слоя								
				2172,41	256,92	521412	61665	60,9	0,3	72,00456
15	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	8000	862,92	96,31	6903370	770478	3801734	0,948	7584
		м2 покрытия								
				756,09	24,24	6048695	193889	60,9	0,0283	226,4

Локальная смета 7-1-2 Озеленение

Раздел 1 Подготовка

1	11-470101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	108428,9	6,88	6,88	745942	745942	150780	–	–
		м2								
				–	2,47	–	267340	56,4	0,0025	271,07225
2	11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	108428,9	58,39	–	6331163	–	3570644	0,0741	8034,58149
		м2								
				58,39	–	6330929	–	56,4	–	–
3	11-470101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	108428,9	27,13	–	2941676	–	1659316	0,0391	4239,56999
		м2								
				27,13	–	2942050	–	56,4	–	–

Всего прямые затраты	**99411185**	**34681**
		2361
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 054 429	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 053 817	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 243 201	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	65 389 859	
- перевозка грузов, тенге	390 220	
Накладные расходы I уровня, тенге	17 062 455	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	116 473 640	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	4 938 482	

Итого, тенге	121 412 122
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 712 970
Всего	**131 125 092**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 704 626
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**132 829 718**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**140 799 501**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,9300000010
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.17 г.	**130 943 536**
НДС (12 %)	15 713 224
Всего по акту с учетом НДС	**146 656 760**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Транзит - Пром"

_____ Халиков И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

Расценки по смете проверены