Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение парка имени Первого Президента Республики Казахстан в г.Актобе. Участок -5"
Договор №03-3/260 от 11.07.2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		03-3/260	11.07.2018г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
Всего по стройке	**282200185**			**251964451**			**30235734**	**282200185**
в том числе (за май)		**70521384**		**62965521**			**7555863**	**70521384**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение парка имени Первого Президента Республики Казахстан в г.Актобе. Участок -5"
Договор №03-3/260 от 11.07.2018г.

Акт №3
приемки выполненных работ за май 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Локальная смета 7-1-2 Озеленение								
		Раздел 2 Посадка деревьев								
1	11-470102-0320	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 % *яма*	418	4674,85 3545,39	–	1954089 1481973	–	835833 56,4	5,109 –	2135,562 –
2	11-470103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка *шт.*	418	2300,79 1542,38	628,4 206,16	961729 644713	262670 86176	412221 56,4	1,801 0,195	752,818 81,51
3	25-010103-0302	Ель сибирская, с комом, высотой более 1,5 до 2 м *шт.*	16	64400		1030400				
4	25-010103-0107	Ель колючая, форма зеленая, с комом, высотой от 1 м до 1,5 м	152	90160		13704320				

		шт.								
5	25-010103-0101	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой до 1 м	20	27322,12		546442				
		шт.								
6	25-010103-0703	Можжевельник виргинский, с комом, высотой от 2 м до 2,5 м	32	4200		134400				
		шт.								
7	25-010103-1003	Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 до 2 м	198	18215,05		3606580				
		шт.								
8	11-470102-0315	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %	614	1719,68	–	1055884	–	454911	1,893	1162,302
		яма		1313,65	–	806579	–	56,4	–	–
9	11-470103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	614	1738,54	538,32	1067465	330531	432962	1,254	769,956
		шт.		1073,93	176,34	659390	108273	56,4	0,167	102,538
10	25-010301-0204	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), с комом земли 0,3 м х 0,3 м, возраст 6 лет ГОСТ 24835-81	614	33110		20329540				
		шт.								
	Раздел 3 Посадка кустарников									
11	11-470107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	2497	172,77	37,03	431402	92452	199720	0,166	414,502
		шт.		132,39	9,42	330590	23523	56,4	0,011	27,467
12	25-010103-0707	Можжевельник казацкий, с комом, высотой от 0,5 м до 1 м	120	2887,5		346500				
		шт.								
13	25-010103-0710	Можжевельник Пфитцера	20	4290		85800				
		шт.								
14	25-010203-2901	Пузыреплодник калинолистный с бордовыми или красными листом "Диаболо" или другой, высота 0,6-0,8	36	2800		100800				

		шт.								
15	25-010203-2902	Клен татарский, с комом, высотой от 1 м до 2 м	100	1485		148500				
		шт.								
16	25-010302-0101	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	2221	2720		6041120				
		шт.								
	Раздел 4 Цветники и газоны									
17	11-470113-0102	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	2147,1	502,34	–	1078574	–	608310	0,7473	1604,52783
		м2		502,34	–	1078564	–	56,4	–	–
18	11-470113-0104	Цветники. Устройство вручную. Добавлять или исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 11-470113-0102К=-2,500;	-5367,75	146,07	–	-784067	–	-442211	0,2173	-1166,4121
		м2		146,07	–	-784062	–	56,4	–	–
19	11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	2147,1	444,87	–	955179	–	399676	0,467	1002,6957
		м2		330,05	–	708645	–	56,4	–	–
20	11-470113-0202	Цветники. Подготовка почвы. Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201К=-1,000;	-2147,1	67,01	–	-143879	–	-46386	0,0542	-116,37282
		м2		38,31	–	-82245	–	56,4	–	–
1	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	128,184	45129,67		5784902				
		м3								

Локальная смета 7-1-3 Площадки для проведения мероприятий и игр № 3

Раздел 3 Озеленение

21	11-470101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	136,51	6,88	6,88	939	939	190	–	–
		м2		–	2,47	–	337	56,4	0,0025	0,34128
22	11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	136,51	58,39	–	7971	–	4496	0,0741	10,11539
		м2		58,39	–	7971	–	56,4	–	–
23	11-470101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	136,51	27,13	–	3704	–	2089	0,0391	5,33754
		м2		27,13	–	3704	–	56,4	–	–
24	11-470102-0320	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %	12	4674,83	–	56098	–	23995	5,109	61,308
		яма		3545,42	–	42545	–	56,4	–	–
25	25-010202-0101	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	12	3100		37200				
		шт.								
26	11-470108-0102	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 %	22	216,64	29,18	4766	642	2010	0,218	4,796
		м траншеи		151,27	10,68	3328	235	56,4	0,01	0,22
27	25-030201-9902	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	45	2277		102465				
		шт.								

28	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	102,46	281,22	5,85	28814	599	11031	0,2678	27,43879
		м2		189,26	1,63	19392	167	56,4	0,0019	0,19467
29	11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	102,46	67,44	0,08	6910	8	2234	0,0547	5,60456
		м2		38,66	–	3961	–	56,4	–	–
		Локальная смета 7-1-4 Площадки для проведения мероприятий и игр № 2								
		Раздел 3 Озеленение								
30	11-470101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	137,05	6,88	6,88	943	943	191	–	–
		м2		–	2,47	–	338	56,4	0,0025	0,34263
31	11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	137,05	58,39	–	8002	–	4513	0,0741	10,15541
		м2		58,39	–	8002	–	56,4	–	–
32	11-470101-0104	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	137,05	27,13	–	3718	–	2098	0,0391	5,35866
		м2		27,14	–	3719	–	56,4	–	–
33	11-470102-0320	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %	11	4674,82	–	51423	–	21995	5,109	56,199
		яма		3545,36	–	38999	–	56,4	–	–
34	25-010202-0101	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81	11	3100		34100				

		шт.							
35	11-470108-0102	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25 %	32,32	216,62	29,18	7001	943	2952	0,218	7,04576
		м траншеи		151,27	10,67	4889	345	56,4	0,01	0,3232
36	25-030201-9902	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без кома	65	385,32		25046				
		шт.								
37	11-470112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	93,73	281,24	5,86	26361	549	10091	0,2678	25,10089
		м2		189,27	1,62	17740	152	56,4	0,0019	0,17809
38	11-470112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	93,73	67,45	0,09	6322	8	2043	0,0547	5,12703
		м2		38,65	–	3623	–	56,4	–	–
		Всего прямые затраты				**53062561**				**6783**
										213

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 002 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	690 284
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	219 546
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 370 253
Накладные расходы I уровня, тенге	2 944 964
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	56 007 525
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 374 719
Итого, тенге	58 382 244
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 670 580
Всего	**63 052 824**

Временные здания и сооружения (1,3 %)	819 687
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**63 872 511**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**67 704 862**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,9300000010
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.17 г.	**62 965 521**
НДС (12 %)	7 555 863
Всего по акту с учетом НДС	**70 521 384**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Транзит-Пром"

_____ Халиков И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.