Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение парка имени Первого Президента Республики Казахстан в г.Актобе. Участок -5"

Договор №03-3/260 от 11.07.2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
Всего по стройке	**346118209**			**309034115**			**37084094**	**346118209**
в том числе (за июнь)		**63918024**		**57069664**			**6848360**	**63918024**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Расширение парка имени Первого Президента Республики Казахстан в г.Актобе. Участок -5"

Договор №03-3/260 от 11.07.2018г.

Акт №4
приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Декоративные устройства для посадки цветов и оформления								
		1.1 Декоративные устройства для посадки цветов и оформления								
1	29-100000-1000(п	Декоративное устройство для посадки цветов и оформления газонов МАФ - 8 ТИП 1 *шт*	10	103500		1035000				
2	29-100000-1000(п	Декоративное устройство для посадки цветов и оформления газонов МАФ - 9 ТИП 2 *шт*	8	112500		900000				
3	29-100000-1000(п	Декоративное устройство для посадки цветов тип -7 *шт*	16	120000		1920000				
4	29-100000-1000(п	Декоративное устройство для посадки цветов и оформления газонов МАФ - 8 ТИП 1 *шт*	4	103500		414000				
5	29-100000-1000(п	Декоративное устройство для посадки цветов и оформления газонов МАФ - 9 ТИП 2 *шт*	6	112500		675000				

6	29-100000-1000(п									
		Декоративное устройство для посадки цветов тип -7	16	120000		1920000				
		шт								
	Локальная смета 6-1-1 На общестроительные работы									
	Раздел 4 Водоотвод									
7	11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	12,65	416403	5698,5	5267498	72086	227893	42,3	535,095
		т металлических изделий								
				33330,67	2132,41	421633	26975	50,8	2,49	31,4985
8	23-030101-9901	Решетки для приямков стальные	12,65	120392,27		1522962				
		т								
	Раздел 5 Лоток тип 3 1502,4м									
9	11-070201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	12,14	11933,53	4112,85	144873	49930	61088	8,33	101,1262
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				6728,91	1374,05	81689	16681	62,1	1,3706	16,63908
10	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	12,14	45129,67		547874				
		м3								
11	11-080101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	7,3	730,82	12,05	5335	88	673	0,212	1,5476
		м2 поверхности								
				179,59	1,78	1311	13	50,8	0,002	0,0146
	Раздел 6 Переход тип 3 тротуары через лоток									
12	11-201101-0107	Люки герметические. Установка	366	2125,23	159,7	777833	58450	260544	1,26	461,16
		люк								
				1144,33	34,26	418826	12538	60,4	0,04	14,64
	Раздел 7 Лоток тип 4 735м									
13	11-070201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	91,9	11933,35	4112,76	1096675	377963	462436	8,33	765,527
		м3 сборных железобетонных конструкций								
				6728,89	1374,09	618385	126279	62,1	1,3706	125,95814

14	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	1470,4	730,75 179,52	12,16 1,71	1074492 263972	17873 2519	135377 50,8	0,212 0,002	311,7248 2,9408
		Раздел 9 Водоем								
15	11-010102-0102	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами одноковшовыми электрическими карьерными с ковшом вместимостью 8 м3 при работе на гидроэнергетическом строительстве *м3 грунта*	264	70,17 2,24	67,84 10,64	18525 592	17910 2810	2011 59,1	0,00268 0,00834	0,70752 2,20176
16	41-010103-2001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 1 км *т*	369,6	241,94		89421				
17	21-010201-0301	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 *м3*	132	2393,65		315962				
		Локальная смета 7-1-1 Проезды и тротуары								
		Раздел 1 Бортовой камень								
18	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	1983	1624,22 525	19,98 7,35	3220828 1041076	39617 14574	636557 60,3	0,698 0,0065	1384,134 12,8895
		Раздел 5 Плитка шестиугольник								
19	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	2920	221,14 50,79	22,37 7,54	645739 148294	65328 22006	103713 60,9	0,0681 0,0088	198,852 25,696
20	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	292	7626,11 2354,05	1192,37 471,02	2226824 687384	348171 137538	502377 60,9	3,24 0,55	946,08 160,6
21	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	87,6048	5018,08	695,99	439608	60972	129608	2,99	261,93835

	м3 подстилающего слоя		2172,42	256,92	190314	22507	60,9	0,3	26,28144
22	11-110101-2501 Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	2920	862,92	96,31	2519730	281224	1387633	0,948	2768,16
	м2 покрытия		756,09	24,24	2207774	70769	60,9	0,0283	82,636
	Раздел 6 Садова плитка								
23	11-110101-0201 Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	63,273	5018,08	695,98	317509	44037	93610	2,99	189,18627
	м3 подстилающего слоя		2172,41	256,92	137455	16256	60,9	0,3	18,9819
24	11-270403-0502 Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	632,73	561,11	148,32	355033	93849	25187	0,0398	25,18265
	м2 основания		28,92	37,1	18297	23472	60,3	0,03481	22,02533
25	11-270403-0503 Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=3,000;	1898,19	36,74	8,59	69740	16302	3078	0,00062	1,17688
	м2 основания		0,45	2,24	855	4249	60,3	0,00216	4,10009
26	21-010201-0104 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	284,73	2390,72		680710				
	м3								
27	11-110101-2501 Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	632,73	862,92	96,31	545996	60938	300684	0,948	599,82804
	м2 покрытия		756,09	24,24	478399	15335	60,9	0,0283	17,90626
28	21-040509-0111 Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	632,73	2644,17		1673046				
	м2								

Локальная смета 7-1-2 Озеленение

Раздел 2 Посадка деревьев

29	11-470118-0104	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Уход	418	2174,26	403,91	908842	168835	406918	2,14	894,52
		шт.		1623,28	102,77	678529	42957	56,4	0,12	50,16
30	11-470118-0103	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход	614	1032,24	127,91	633796	78534	284456	1,04	638,56
		шт.		788,88	32,54	484373	19982	56,4	0,038	23,332
	Раздел 3 Посадка кустарников									
31	11-470118-0202	Саженцы кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой. Уход	2497	302,87	33,66	756262	84047	385951	0,35	873,95
		шт.		265,49	8,56	662926	21384	56,4	0,01	24,97
	Раздел 4 Цветники и газоны									
32	11-470112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	400	119,85	–	47940	–	27037	0,1727	69,08
		м2		119,85	–	47938	–	56,4	–	–
33	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	400	167,36	92,23	66942	36891	14202	0,0525	21
		м2		39,49	23,47	15795	9386	56,4	0,0274	10,96
34	11-470118-0403	Газоны обыкновенные. Уход	17000	336,24	80,78	5716094	1373299	2557236	0,3388	5759,6
		м2		246,16	20,55	4184695	349411	56,4	0,024	408
	Локальная смета 7-1-3 Площадки для проведения мероприятий и игр № 3									
	Раздел 3 Озеленение									
35	11-470103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	12	2300,83	628,42	27610	7541	11834	1,801	21,612
		шт.		1542,42	206,17	18509	2474	56,4	0,195	2,34
36	11-470118-0103	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход	12	1032,33	127,92	12388	1535	5560	1,04	12,48
		шт.		788,92	32,58	9467	391	56,4	0,038	0,456
37	11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	22	385,32	57,23	8477	1259	4179	0,404	8,888
		м изгороди								

				322,23	14,55	7089	320	56,4	0,017	0,374
38	11-470118-0302	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной. Уход	22	505,82	101	11128	2222	5203	0,552	12,144
		м								
				393,64	25,68	8660	565	56,4	0,03	0,66
Локальная смета 7-1-4 Площадки для проведения мероприятий и игр № 2										
Раздел 3 Озеленение										
39	11-470103-0104	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	11	2300,82	628,45	25309	6913	10848	1,801	19,811
		шт.								
				1542,36	206,18	16966	2268	56,4	0,195	2,145
40	11-470118-0103	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Уход	11	1032,36	127,91	11356	1407	5096	1,04	11,44
		шт.								
				788,91	32,55	8678	358	56,4	0,038	0,418
40	11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	32,32	385,27	57,21	12452	1849	6139	0,404	13,05728
		м изгороди								
				322,22	14,57	10414	471	56,4	0,017	0,54944
42	11-470118-0302	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди двухрядной. Уход	32,32	505,82	100,99	16348	3264	7644	0,552	17,84064
		м								
				393,66	25,68	12723	830	56,4	0,03	0,9696
Локальная смета 7-1-5 Холм										
43	11-010105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	10834	134,74	132,45	1459745	1434935	310166	0,0033	35,7522
		м3 грунта								
				2,29	46,15	24810	500006	59,1	0,0422	457,1948
44	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	10834	143,41	60,91	1553716	659848	699633	0,129	1397,586
		м3 уплотненного грунта								
				82,51	26,76	893868	289945	59,1	0,03125	338,5625
		Всего прямые затраты				**41688618**				**18359**
										1886
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 801 696				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 467 117
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 755 269
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 330 382
- перевозка грузов, тенге	89 421
Накладные расходы I уровня, тенге	9 074 571
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	50 763 189
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	2 152 359
Итого, тенге	52 915 548
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 233 244
Всего	**57 148 792**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	742 934
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**57 891 726**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**61 365 230**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,9300000010
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.17 г.	**57 069 664**
НДС (12 %)	6 848 360
Всего по акту с учетом НДС	**63 918 024**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Транзит- Пром"

_____ Халиков И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

Расценки по смете проверены