Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Расширение парка имени Первого Президента Республики Казахстан в г.Актобе. Участок -5
Договор №03-3/260 от 11.07.2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		03-3/260	11.07.2018				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
Всего по стройке	**444134041**			**396548251**			**47585790**	**444134041**
в том числе (за январь)		**98015832**		**87514136**			**10501696**	**98015832**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "Проектная фирма "ГРАДО"
_____ Щербинин М.Г.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Транзит-Пром"
_____ Халиков И.Б.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Расширение парка имени Первого Президента Республики Казахстан в г.Актобе. Участок -5

Договор №03-3/260 от 11.07.2018г.

Акт №5
приемки выполненных работ за январь 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МАФ Локальная смета 2-1-1 На общестроительные работы									
	Раздел 2 Велостоянка тип 1 - 9 шт									
1	84-020702-0102	Подставка для велосипедов на 5 мест	5	28475	41	142375	205	799	–	–
		шт.		204	9	1020	45	75	–	–
2	84-020702-0102	Подставка для велосипедов на 5 мест	4	28475	41	113900	164	639	–	–
		шт.		204	9	816	36	75	–	–
	Раздел 3 Скамья урна									
3	84-020302-0101	Скамья, тип 1С-1А	12	14343	174	172116	2088	56790	–	–
		шт.		6263	47	75156	564	75	–	–
4	84-020302-0102	Скамья, тип 2С-1А	36	14773	174	531828	6264	170370	–	–
		шт.		6263	47	225468	1692	75	–	–
5	84-020303-0101	Урна, тип 1	48	8052	1333	386496	63984	131328	–	–
		шт.		3259	389	156432	18672	75	–	–

Локальная смета 6-1-1 Ливневая канализация участок 3-7

Раздел 8 Дренажный приямок 8 шт

6	23-030101-9901	Решетки для приямков стальные *т*	5,95	120392,27		716334			

Локальная смета 7-1-1 Проезды и тротуары

Раздел 3 Покрытие

7	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	1316,95	221,14	22,37	291235	29464	46775	0,0681	89,6843
				50,79	7,54	66882	9925	60,9	0,0088	11,58916
8	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	263,39	7626,1	1192,36	2008639	314056	453154	3,24	853,3836
				2354,05	471,02	620034	124062	60,9	0,55	144,8645
9	11-110101-0201	Слои подстилающие песчанье. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	65,84	5018,06	695,98	330389	45823	97408	2,99	196,8616
				2172,42	256,93	143032	16916	60,9	0,3	19,752
10	11-110101-2501	Покрытия из плит тротуарных. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком *м2 покрытия*	1316,95	862,92	96,31	1136425	126835	625837	0,948	1248,4686
				756,09	24,24	995729	31918	60,9	0,0283	37,26969
11	21-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91 *м2*	1316,95	2188,81		2882553				

Раздел 5 Плитка шестиугольник

12	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	96,65	221,13	22,36	21372	2161	3432	0,0681	6,58187
				50,78	7,53	4908	728	60,9	0,0088	0,85052
13	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	9,665	7626,18	1192,34	73707	11524	16628	3,24	31,3146
				2354,06	470,98	22752	4552	60,9	0,55	5,31575
14	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	2,8995	5018,11	695,98	14550	2018	4290	2,99	8,66951
				2172,44	256,94	6299	745	60,9	0,3	0,86985

15	11-110101-2501	Покрытия из плит тротуарных. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	96,65	862,92	96,31	83401	9308	45930	0,948	91,6242
		м2 покрытия		756,09	24,23	73076	2342	60,9	0,0283	2,7352

Локальная смета 7-1-2 Озеленение

Раздел 4 Цветники и газоны

16	25-020101-0104	Агератиум Хоустона	15069	76,59		1154135				
		шт.								
17	25-020101-0102	Тагетис гибридный	15069	62,93		948292				
		шт.								
18	25-020101-0101	Петуния	15058	62,87		946696				
		шт.								
19	11-470112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	17244,9	119,85	–	2066801	–	1165629	0,1727	2978,19423
		м2		119,85	–	2066718	–	56,4	–	–
20	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	17244,9	167,35	92,23	2886009	1590436	612291	0,0525	905,35725
		м2		39,49	23,47	680964	404658	56,4	0,0274	472,51026
21	11-470118-0403	Газоны обыкновенные. Уход	106926,7	336,24	80,78	35953124	8637787	16084517	0,3388	36226,766
		м2		246,16	20,55	26320919	2197729	56,4	0,024	2566,2408

Локальная смета 7-1-3 Площадка для проведения мероприятий и игр №3

Раздел 1 Резиновое покрытие для детских площадок

22	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	25,231	87	8,56	2195	216	815	0,0681	1,71823
		м2 площади уплотнения		50,77	2,26	1281	57	60,9	0,0088	0,22203
23	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	37,9	5018,07	695,96	190185	26377	56072	2,99	113,321
		м3 подстилающего слоя		2172,43	256,94	82335	9738	60,9	0,3	11,37
24	11-270403-0502	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	252,31	1598,2	66,43	403241	16761	7226	0,0398	10,04194

	м2 основания								
			28,92	18,58	7296	4688	60,3	0,03481	8,78291
25	11-270403-0503								
	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	756,93	188,78	0,02	142890	12	206	0,00062	0,4693
	м2 основания								
			0,45	–	341	–	60,3	0,00216	1,63497
26	11-270602-0901								
	Основания. Розлив вяжущих материалов (1т-670л)	0,26	76115,38	1215,38	19790	316	90	–	–
	т								
			–	573,08	–	149	60,3	0,58	0,1508
27	11-270602-0306								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	252,31	1623,63	66,71	409658	16832	7222	0,0336	8,47762
	м2 покрытия								
			28,77	18,7	7260	4717	60,3	0,01677	4,23124
28	11-270602-0406								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	252,31	188,37	0,02	47528	4	11	0,00009	0,02271
	м2 покрытия								
			0,08	–	19	–	60,3	–	–
29	11-270602-0308								
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	252,31	102,83	66,71	25944	16832	7222	0,0336	8,47762
	м2 покрытия								
			28,77	18,7	7260	4717	60,3	0,01689	4,26152
30	11-270602-0408								
	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308К=-2,000;	-504,62	171,1	0,02	-86341	-8	-24	0,00009	-0,04542
	м2 покрытия								
			0,08	–	-39	–	60,3	–	–
	Раздел 2 Тротуарная плитка 78,78м2								
31	11-270201-1002								
	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	148,89	1624,21	19,98	241829	2975	47794	0,698	103,92522

	м бортового камня								
			525	7,35	78167	1094	60,3	0,0065	0,96779
32	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	2,38	42234,69		100519			
		м3							
33	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	11,82	5004,15	696,02	59149	8227	17487	2,99	35,3418
		м3 подстилающего слоя							
				2172,42	256,94	25678	3037	60,9	0,3	3,546
34	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	78,79	579,59	18,78	45666	1480	12535	0,356	28,04924
		м2 стяжки							
				251,61	9,63	19824	759	60,9	0,0127	1,00063
35	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	1260,64	82,8	3,2	104375	4030	3610	0,0044	5,54682
		м2 стяжки							
				3,11	1,59	3920	2008	60,9	0,0021	2,64734
36	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	2,37	5004,22	695,78	11860	1649	3507	2,99	7,0863
		м3 подстилающего слоя							
				2172,57	256,96	5149	609	60,9	0,3	0,711
37	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	78,79	2950,74	96,31	232489	7588	37443	0,948	74,69292
		м2 покрытия							
				756,09	24,24	59572	1910	60,9	0,0283	2,22976
	Локальная смета 7-1-4 Площадки для проведения мероприятий и игр № 2								
	Раздел 1 Резиновое покрытие для детских площадок								
38	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	29,4	87,04	8,57	2559	252	949	0,0681	2,00214
		м2 площади уплотнения							
				50,78	2,24	1493	66	60,9	0,0088	0,25872
39	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	44,16	5018,09	695,99	221599	30735	65333	2,99	132,0384
		м3 подстилающего слоя							
				2172,42	256,91	95934	11345	60,9	0,3	13,248
40	11-270403-0502	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	294	1598,2	66,43	469870	19531	8421	0,0398	11,7012

	м2 основания		28,92	18,59	8502	5464	60,3	0,03481	10,23414
41 11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	882	188,77	0,02	166499	14	239	0,00062	0,54684
	м2 основания		0,45	–	397	–	60,3	0,00216	1,90512
42 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (1т-670л)	0,307	76114,01	1214,98	23367	373	106	–	–
	т		–	573,29	–	176	60,3	0,58	0,17806
43 11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	294	1623,64	66,71	477350	19614	8417	0,0336	9,8784
	м2 покрытия		28,78	18,7	8460	5498	60,3	0,01677	4,93038
44 11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	294	188,37	0,02	55382	5	14	0,00009	0,02646
	м2 покрытия		0,08	–	23	–	60,3	–	–
45 11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	294	102,82	66,71	30229	19614	8417	0,0336	9,8784
	м2 покрытия		28,78	18,7	8460	5498	60,3	0,01689	4,96566
46 11-270602-0408	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	-588	171,1	0,02	-100607	-9	-27	0,00009	-0,05292
	м2 покрытия		0,08	–	-45	–	60,3	–	–
Раздел 2 Тротуарная плитка									
47 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	278,6	1624,21	19,98	452504	5566	89432	0,698	194,4628

	м бортового камня								
			525	7,35	146265	2047	60,3	0,0065	1,8109
48 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	4,46	42234,69		188367				
	м3								
49 11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	27,3	5004,14	696,01	136613	19001	40389	2,99	81,627
	м3 подстилающего слоя								
			2172,42	256,92	59307	7014	60,9	0,3	8,19
50 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	181,81	579,59	18,78	105375	3414	28924	0,356	64,72436
	м2 стяжки								
			251,6	9,63	45743	1751	60,9	0,0127	2,30899
51 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	2908,96	82,79	3,2	240847	9299	8331	0,0044	12,79942
	м2 стяжки								
			3,11	1,59	9046	4634	60,9	0,0021	6,10882
52 11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,47	5004,02	695,98	27372	3807	8093	2,99	16,3553
	м3 подстилающего слоя								
			2172,39	257,04	11883	1406	60,9	0,3	1,641
53 11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	181,81	2950,75	96,31	536475	17510	86399	0,948	172,35588
	м2 покрытия								
			756,09	24,23	137464	4406	60,9	0,0283	5,14522
	Всего прямые затраты				**57845155**				**43742**
									3365
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				32 291 200				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 094 134				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 897 372				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				14 231 624				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				228 114				
	Накладные расходы I уровня, тенге				20 070 470				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				77 915 625				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	3 231 261
Итого, тенге	81 146 886
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 491 751
Всего	**87 638 637**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 136 100
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**88 774 737**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**94 101 221**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,9300000010
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.17 г.	**87 514 136**
НДС (12 %)	10 501 696
Всего по акту с учетом НДС	**98 015 832**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____ Алимбаев А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Транзит-Пром"

_____ Халиков И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.