Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
Наименование объекта: Расширение парка имени Первого Президента Республики Казахстан в г.Актобе. Участок -5
Договор №03-3/260 от 11.07.2018г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правов форма	
		номер	дата	Наименовани	код	Наименование	код
		03-3/260	11.07.2018г.				

Наименование пусковых объектов, комплексных работ	Стоимость выполненных работ, затрат							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1				НДС	К ОПЛАТЕ
			Строительно монтажные работы (в базисных ценах 2001г.)	Строительно монтаж. работы 2018 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР 2018г.		
Всего по стройке	**495057368,96**			**442015508,11**			**53041860,85**	**495057368,96**
в том числе (за октябрь)		**50923327,96**		**45467257,11**			**5456070,85**	**50923327,96**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
_____ Жарасбаев А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"
_____ Кулмаганбетов Н.Ж.

ПРОЕКТИРОВЩИК:
ТОО "Проектная фирма "ГРАДО"
_____ Щербинин М.Г.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Транзит-Пром"
_____ Халиков И.Б.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

Подрядчик: ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

Наименование объекта: Расширение парка имени Первого Президента Республики Казахстан в г.Актобе. Участок -5

Договор №03-3/260 от 11.07.2018г.

Акт №6
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 На общестроительные работы								
		Раздел 3 Скамья урна								
11	84-020302-0103	Скамья, тип 2С-1А	58	16473	194	955434	11252	315332	–	–
		шт.		7196	53	417368	3074	75	–	–
12	84-020303-0101	Урна, тип 1	58	8052	1333	467016	77314	158688	–	–
		шт.		3259	389	189022	22562	75	–	–
		Локальная смета 6-1-1 Ливневая канализация участок 3-7								
		Раздел 8 Дренажный приямок 8 шт								
22	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	16	11005,55		176089				
		шт.								
		Локальная смета 7-1-1 Проезды и тротуары								
		Раздел 1 Бортовой камень								
1	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	1471,5	1624,21	19,98	2390023	29398	472362	0,698	1027,107
		м бортового камня								

			525	7,35	772539	10815	60,3	0,0065	9,56475
Раздел 2 Асфальтобетонное покрытие									
3 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	927,82	221,14	22,37	205182	20758	32954	0,0681	63,18454
	м2 площади уплотнения		50,79	7,54	47120	6992	60,9	0,0088	8,16482
4 11-270403-0502	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	927,82	561,12	148,33	520614	137620	36933	0,0398	36,92724
	м2 основания		28,92	37,1	26830	34419	60,3	0,03481	32,29741
5 11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	31711,28	36,74	8,59	1165060	272322	51420	0,00062	19,66099
	м2 основания		0,45	2,24	14285	70988	60,3	0,00216	68,49636
6 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (1т-670л)	8,28	76113,77	1214,37	630222	10055	2856	–	–
	т		–	571,98	–	4736	60,3	0,58	4,8024
7 11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	927,82	1598,06	66,43	1482708	61637	26495	0,0336	31,17475
	м2 покрытия		28,77	18,58	26698	17241	60,3	0,01677	15,55954
8 11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	31711,28	188,4	0,02	5974475	508	1474	0,00009	2,85402
	м2 покрытия		0,08	–	2444	–	60,3	–	–
9 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (1т-670л)	0,28405	76113,36	1214,57	21620	345	98	–	–
	т		–	570,32	–	162	60,3	0,58	0,16475
10 11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	927,82	1472,33	66,71	1366058	61899	26561	0,0336	31,17475

		м2 покрытия							
				28,77	18,7	26698	17350	60,3	0,01689	15,67088
	Раздел 5 Плитка шестиугольник									
21	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	565,95	221,14	22,37	125155	12661	20101	0,0681	38,5412
		м2 площади уплотнения								
				50,79	7,54	28742	4265	60,9	0,0088	4,98036
22	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	56,595	7626,1	1192,35	431599	67481	97370	3,24	183,3678
		м3 подстилающего слоя								
				2354,06	471,01	133228	26657	60,9	0,55	31,12725
23	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	16,9805	5018,11	695,97	85210	11818	25122	2,99	50,7717
		м3 подстилающего слоя								
				2172,43	256,88	36889	4362	60,9	0,3	5,09415
24	11-110101-2501	Покрытия из плит тротуарных. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	565,95	862,92	96,31	488370	54506	268948	0,948	536,5206
		м2 покрытия								
				756,09	24,24	427907	13716	60,9	0,0283	16,01639
	Локальная смета 7-1-2 Озеленение									
	Раздел 4 Цветники и газоны									
27	11-470113-0301	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка	2147,1	1355,7	276,34	2910816	593336	1304388	1,3501	2898,79971
		м2								
				1006,84	70,31	2161780	150964	56,4	0,0821	176,27691
28	11-470113-0302	Многолетние цветники. Посадка. Добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	4294,2	53,66	–	230431	–	124263	0,0688	295,44096
		м2								
				51,31	–	220325	–	56,4	–	–
29	25-020101-0104	Агератиум Хоустона	692	76,59		53000				
		шт.								
30	25-020101-0102	Тагетис гибридный	3893	62,93		244986				
		шт.								
31	25-020101-0101	Петуния	3875	62,87		243621				
		шт.								
32	29-100000-1000(пл	Розы	7336	550		4034800				
		шт								

33	11-470118-0401	Цветники из многолетников. Уход	2147,1	780,52	181,76	1675851	390257	755737	0,7953	1707,58863
		м2								
				577,83	46,25	1240666	99294	56,4	0,054	115,9434
	Локальная смета 7-1-3 Площадка для проведения мероприятий и игр №3									
	Раздел 1 Резиновое покрытие для детских площадок									
10	11-270602-0901									
		Основания. Розлив вяжущих материалов (1т-670л)	0,07	76114,29	1214,29	5328	85	24	–	–
		т								
				–	571,43	–	40	60,3	0,58	0,0406
11	11-110101-3601	Покрытия из резиновой крошки. Устройство на клее "Бустилат"	252,31	2907,49	13,88	733589	3503	44464	0,382	96,38242
		м2 покрытия								
				282,43	6,94	71261	1750	60,9	0,0085	2,14464
12	22-060105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	252,31	3191,95		805361				
		м2								
	Раздел 3 Озеленение									
33	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	102,46	167,36	92,23	17148	9450	3638	0,0525	5,37915
		м2								
				39,49	23,46	4046	2404	56,4	0,0274	2,8074
	Раздел 4 Малые архитектурные формы									
34	84-020201-0104	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	1	140347	3216	140347	3216	2722	–	–
		шт.								
				3082	547	3082	547	75	–	–
35	84-020202-0104	Турник разновысокий, тип ТР- 003	2	66798	3104	133596	6208	4664	–	–
		шт.								
				2586	523	5172	1046	75	–	–
36	84-020208-0101	Стол для настольного тенниса	2	58993	4617	117986	9234	34229	–	–
		шт.								
				21745	1074	43490	2148	75	–	–
37	84-020202-0101	Турник	2	38705	3576	77410	7152	8591	–	–
		шт.								
				4863	864	9726	1728	75	–	–
38	84-020213-0201	Брусья параллельные, тип БР-001	1	44351	36	44351	36	95	–	–
		шт.								
				119	8	119	8	75	–	–
39	84-020216-0110	Тренажер "Велотренажер и степ", тип УТ-005	1	95574	1760	95574	1760	1805	–	–
		шт.								

				2079	327	2079	327	75	–	–
40	84-020216-0106	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	1	119291	2801	119291	2801	3077	–	–
		шт.		3570	533	3570	533	75	–	–
41	84-020216-0105	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	1	95851	1885	95851	1885	1892	–	–
		шт.		2174	348	2174	348	75	–	–
42	84-020302-0106	Скамья, тип 2С-1В	9	22461	243	202149	2187	65779	–	–
		шт.		9676	69	87084	621	75	–	–
43	84-020303-0101	Урна, тип 1	9	8052	1333	72468	11997	24624	–	–
		шт.		3259	389	29331	3501	75	–	–

Локальная смета 7-1-4 Площадки для проведения мероприятий и игр № 2

Раздел 1 Резиновое покрытие для детских площадок

10	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (1т-670л)	0,08	76112,5	1212,5	6089	97	28	–	–
		т		–	575	–	46	60,3	0,58	0,0464
11	11-110101-3601	Покрытия из резиновой крошки. Устройство на клее "Бустилат"	294	2907,49	13,88	854803	4082	51811	0,382	112,308
		м2 покрытия		282,44	6,94	83036	2040	60,9	0,0085	2,499
12	22-060105-0101	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 5 мм	294	3191,95		938433				
		м2								

Раздел 3 Озеленение

33	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	93,73	167,35	92,22	15686	8644	3328	0,0525	4,92083
		м2		39,49	23,46	3701	2199	56,4	0,0274	2,5682

Раздел 4 Малые архитектурные формы

34	84-020113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	1	615851	5188	615851	5188	4742	–	–
		шт.		5411	911	5411	911	75	–	–
35	84-020109-0401	Песочница металлическая, тип П- 004	2	54019	2182	108038	4364	3153	–	–
		шт.		1736	366	3472	732	75	–	–
36	84-020104-0201	Качели	2	48850	3136	97700	6272	6666	–	–

		шт.								
37	84-020104-0203	Качели одинарные, тип КД-002	1	3915 66037	529 1623	7830 66037	1058 1623	75 1311	– –	– –
		шт.								
38	84-020113-0101	Детский игровой комплекс, тип ДИК-001	1	1473 300588	275 2853	1473 300588	275 2853	75 2513	– –	– –
		шт.								
39	84-020104-0306	Качалка на пружине "Балансир", тип КП-006	1	2863 53179	488 1578	2863 53179	488 1578	75 2186	– –	– –
		шт.								
40	84-020302-0106	Скамья, тип 2С-1В	31	2586 22461	328 243	2586 696291	328 7533	75 226571	– –	– –
		шт.								
41	84-020303-0101	Урна, тип 1	28	9676 8052	69 1333	299956 225456	2139 37324	75 76608	– –	– –
		шт.								
				3259	389	91252	10892	75	–	–
	Локальная смета 7-1-6 Фрагменты №1,2,3.									
1	11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	132,3	5004,11	695,97	662044	92077	195733	2,99	395,577
		м3 подстилающего слоя								
				2172,41	256,92	287410	33990	60,9	0,3	39,69
2	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	881,975	2950,75	96,31	2602485	84943	419130	0,948	836,1123
		м2 покрытия								
				756,09	24,24	666850	21376	60,9	0,0283	24,95989
	Всего прямые затраты					**35781469**				**8374**
										579

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 489 515
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 129 259
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 579 072
- материалы, изделия и конструкции, тенге 24 531 850

инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге 1 630 845

Накладные расходы I уровня, тенге 4 910 510

Итого с накладными расходами I уровня, тенге 40 691 979

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 486 634
Итого, тенге	42 178 613
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 374 289
Всего	**45 552 902**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	569 290
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**46 122 192**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**48 889 524**
Коэффициент по ведомости договорной цены	0,9300000010
Итого по акту в текущих ценах с 01.04.17 г.	**45 467 257,11**
НДС (12 %)	5 456 070,85
Всего по акту с учетом НДС	**50 923 327,96**

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Руководителя:
ГУ "Отдел строительства города Актобе"

_____Жарасбаев А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Транзит-Пром"

_____Халиков И.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Актюбспецстроймонтаж"

_____ Кулмаганбетов Н.Ж.