Заказчик **ГУ "Отдел образования Казталовского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка

Капитальный ремонт здания Богатыревской школы с.Болашак

Объект

Капитальный ремонт здания Богатыревской школы с.Болашак

Договор о государственных закупках № 78 от 30.04.2020г

А К Т №1 от 09.06.2020г
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за июнь 2020 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**154,0000**		**1286,35**	**198097**
		Итого оплата труда:				**1255,99**	**193423**
		Итого эксплуатация машин:				**55,69**	**8576**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		904,31	139264
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		175,25	26989
		Сметная стоимость:				**2365,91**	**364351**
2	**Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**565,8000**		**444,34**	**251407**
		Итого оплата труда:				**434,82**	**246024**
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**10866**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		313,07	177137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,59	34284
		Сметная стоимость:				**818,01**	**462828**
3	**Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**55,0000**		**1920,30**	**105616**
		Итого оплата труда:				**1856,78**	**102123**
		Итого эксплуатация машин:				**112,90**	**6210**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1336,88	73529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,57	14332
		Сметная стоимость:				**3517,76**	**193477**
4	**Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**113,3000**		**328,33**	**37200**
		Итого оплата труда:				**328,33**	**37200**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		236,40	26784
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,18	5119
		Сметная стоимость:				**609,91**	**69103**
5	**Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**311,0000**		**79,39**	**24689**
		Итого оплата труда:				**79,35**	**24678**
		Итого эксплуатация машин:				**0,03**	**10**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		57,13	17768
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,92	3397
		Сметная стоимость:				**147,44**	**45854**
6	**Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**155,5000**		**875,62**	**136159**
		Итого оплата труда:				**875,62**	**136159**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		630,45	98035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,49	18736
		Сметная стоимость:				**1626,56**	**252930**
7	**Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**1490,5000**		**32,87**	**48999**
		Итого оплата труда:				**32,87**	**48999**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		23,67	35279
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,52	6742
		Сметная стоимость:				**61,07**	**91021**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	200,9300		124,52	25020
		Итого оплата труда:				124,52	25020
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		89,66	18014
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,13	3443
		Сметная стоимость:				231,31	46477
9	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	285,2600		757,78	216165
		Итого оплата труда:				743,05	211963
		Итого эксплуатация машин:				29,74	8482
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		535,00	152613
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,42	29502
		Сметная стоимость:				1396,20	398280
10	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	167,4100		310,75	52023
		Итого оплата труда:				301,95	50550
		Итого эксплуатация машин:				17,76	2973
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		217,41	36396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,25	7074
		Сметная стоимость:				570,41	95492
11	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2171,2800		102,01	221482
		Итого оплата труда:				100,68	218594
		Итого эксплуатация машин:				2,68	5829
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		72,49	157388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,96	30310
		Сметная стоимость:				188,45	409180
12	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=08	Стропила. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	36,6400		18589,20	681108
		Итого оплата труда:				17917,82	656509
		Итого эксплуатация машин:				1103,68	40439
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		16126,04	590858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2777,22	101757
		Сметная стоимость:				37492,46	1373724
13	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1194,2000		252,27	301259
		Итого оплата труда:				250,70	299386
		Итого эксплуатация машин:				1,57	1873
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		180,50	215558
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,62	41345
		Сметная стоимость:				467,39	558163
14	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Очистка чердака от мусора	т	96,7000		1868,87	180720
		Итого оплата труда:				1868,87	180720
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1345,59	130118
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,16	24867
		Сметная стоимость:				3471,61	335705
15	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	514,9300		152,05	78295
		Итого оплата труда:				151,82	78174
		Итого эксплуатация машин:				0,24	121
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		109,31	56285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,91	10766
		Сметная стоимость:				282,27	145347
16	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015 К=08	Плиты карнизные. Демонтаж	шт. сборных конструкций	142,0000		988,24	140330
		Итого оплата труда:				952,21	135214
		Итого эксплуатация машин:				45,58	6472
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1123,61	159552
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,95	23991
		Сметная стоимость:				2280,79	323872
17	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	20,2000		22636,72	457262
		Итого оплата труда:				19964,87	403290

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**4666,84**	**94270**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14374,70	290369
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2960,91	59810
		Сметная стоимость:				**39972,34**	**807441**
18	**Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 применен коэффициент к затратам труда осн.раб.- 0,5, к времени использования машин и з/пл. маш.- 0,7, к расходу материалов - 0,5 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=0,6,К=0,7 к=0,5**	**Ограждения металлические. Демонтаж**	**м ограждения**	**25,5000**		**374,17**	**9541**
		Итого оплата труда:				**322,06**	**8213**
		Итого эксплуатация машин:				**53,32**	**1360**
		Итого материалов:				**20,80**	**530**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		380,03	9691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,34	1539
		Сметная стоимость:				**814,53**	**20771**
19	**Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка**	**м2 перегородок**	**43,0000**		**1662,42**	**71484**
		Итого оплата труда:				**1554,90**	**66861**
		Итого эксплуатация машин:				**191,12**	**8218**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1119,53	48140
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,56	9570
		Сметная стоимость:				**3004,51**	**129194**
20	**Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 К=08**	**Перегородки дощатые. демонтаж**	**м2 перегородок**	**113,4000**		**945,43**	**107212**
		Итого оплата труда:				**914,09**	**103658**
		Итого эксплуатация машин:				**51,50**	**5840**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		822,69	93292
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,45	16040
		Сметная стоимость:				**1909,57**	**216545**
21	**Е11-460401-0106 1146-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Пандус монолитный бетонный. Разборка**	**м3**	**2,8000**		**19198,55**	**53756**
		Итого оплата труда:				**14286,55**	**40002**
		Итого эксплуатация машин:				**8731,08**	**24447**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		12000,70	33602
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2495,94	6989
		Сметная стоимость:				**33695,19**	**94347**
22	**Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=0,6,К=0,7 к=0,5**	**Разборка (демонтаж) металлического крыльца, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,1500**		**41892,64**	**6284**
		Итого оплата труда:				**30509,05**	**4576**
		Итого эксплуатация машин:				**16351,53**	**2453**
		Итого материалов:				**468,55**	**70**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		21051,24	3158
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5035,51	755
		Сметная стоимость:				**67979,39**	**10197**
23	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыльца бетонные. Разборка**	**м3**	**13,2000**		**17198,77**	**227024**
		Итого оплата труда:				**12654,77**	**167043**
		Итого эксплуатация машин:				**8076,96**	**106616**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		10630,01	140316
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2226,30	29387
		Сметная стоимость:				**30055,08**	**396727**
24	**Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015**	**Люк выхода на чердак. Разборка**	**м2**	**1,0000**		**1015,73**	**1016**
		Итого оплата труда:				**936,55**	**937**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**159,83**	**160**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		786,70	787
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,19	144
		Сметная стоимость:				**1946,63**	**1947**
25	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Стремянка на чердак. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**т конструкций**	**0,0304**		**43825,42**	**1333**
		Итого оплата труда:				**26376,82**	**802**
		Итого эксплуатация машин:				**17893,19**	**544**
		Итого материалов:				**5037,53**	**153**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		18200,00	554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4962,03	151
		Сметная стоимость:				**66987,45**	**2038**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3633482**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3625865**
Материалы -			Тенге				**530**
Всего заработная плата -			Тенге				**3434741**
		Накладные расходы -	Тенге				**2700777**
		Сметная прибыль -	Тенге				**506131**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6832774**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3631**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3434741**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**7617**
Материалы -			Тенге				**224**
Всего заработная плата -			Тенге				**5379**
		Накладные расходы -	Тенге				**3711**
		Сметная прибыль -	Тенге				**906**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**12235**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5379**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**6845008**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3635**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3440119**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ					
26	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**Подготовка бетонная. Устройство(В12,5)**	**м3**	**1,2000**		**28497,04**	**34196**
		Итого оплата труда:				**1635,70**	**1963**
		Итого эксплуатация машин:				**1348,65**	**1618**
		Итого материалов:				**25794,61**	**30954**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1488,49	1786
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2398,84	2879
		Сметная стоимость:				**32384,37**	**38861**
27	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**Т**	**0,0268**		**16439,83**	**440**
		Итого оплата труда:				**15411,72**	**413**
		Итого эксплуатация машин:				**1694,45**	**45**
		Итого материалов:				**31,36**	**1**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		14024,67	376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2437,16	65
		Сметная стоимость:				**32901,65**	**881**
28	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0018**		**227283,00**	**405**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18182,64	32
		Сметная стоимость:				**245465,64**	**437**
29	**С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0250**		**221440,00**	**5536**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17715,20	443
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**5979**
30	**Е12-050101-0906 1205-0101-0906 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2**	**м2**	**147,5000**		**5514,19**	**813344**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				2903,21	428224
		Итого эксплуатация машин:				240,20	35430
		Итого материалов:				2458,62	362646
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2090,31	308321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		608,36	89733
		Сметная стоимость:				8212,87	1211398
31	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 т.ч.3.12 К=1,15	**Перемычки из металлоконструкций. Установка**	т стальных элементов	0,1245		721276,69	89799
		Итого оплата труда:				67451,46	8398
		Итого эксплуатация машин:				8061,13	1004
		Итого материалов:				647365,76	80597
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		79592,72	9909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64069,55	7977
		Сметная стоимость:				864938,96	107685
32	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 т.ч.3.12 К=1,15	**Крепление перегородок к скществующим стенам**	т металлических изделий	0,0641		301549,02	19323
		Итого оплата труда:				72380,28	4638
		Итого эксплуатация машин:				2725,44	175
		Итого материалов:				227283,00	14564
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		67313,66	4313
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29509,01	1891
		Сметная стоимость:				398371,69	25528
33	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами(ГВЛ). Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,7000		33205,08	288884
		Итого оплата труда:				1906,70	16588
		Итого эксплуатация машин:				67,19	585
		Итого материалов:				31257,63	271941
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1716,03	14929
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2793,69	24305
		Сметная стоимость:				37714,79	328119
34	С121-060902-0401 2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	м	22,1128		-165,00	-3649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-13,20	-292
		Сметная стоимость:				-178,20	-3940
35	С121-060902-0404 2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	**Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм**	м	22,1128		198,00	4378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,84	350
		Сметная стоимость:				213,84	4729
36	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	39,0630		412,00	16094
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,96	1288
		Сметная стоимость:				444,96	17381
37	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами(ГВЛВ). Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,7800		33205,08	789617
		Итого оплата труда:				1906,70	45341
		Итого эксплуатация машин:				67,19	1598
		Итого материалов:				31257,63	743307
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1716,03	40807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2793,69	66434
		Сметная стоимость:				37714,79	896858
38	С121-060902-0401 2106-0902-0401 РСНБ РК 2015	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	м	60,4416		-165,00	-9973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-13,20	-798
		Сметная стоимость:				-178,20	-10771

1	2	3	4	5	6	7	8
39	С121-060902-0404 2106-0902-0404 РСНБ РК 2015	**Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм**	м	60,4416		198,00	11967
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,84	957
		Сметная стоимость:				213,84	12925
40	С122-030201-0205 2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	106,7722		563,00	60113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,04	4809
		Сметная стоимость:				608,04	64922
		ПОДВАЛ					
41	Е12-050101-0906 1205-0101-0906 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2**	м2	60,0833		5398,69	324371
		Итого оплата труда:				2903,21	174435
		Итого эксплуатация машин:				240,20	14432
		Итого материалов:				2343,11	140782
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2090,31	125593
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		599,12	35997
		Сметная стоимость:				8088,13	485962
42	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 т.ч.3.12 К=1,15	**Перемычки из металлоконструкций. Установка**	т стальных элементов	0,0302		721276,69	21783
		Итого оплата труда:				67451,46	2037
		Итого эксплуатация машин:				8061,13	243
		Итого материалов:				647365,76	19550
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		79592,72	2404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64069,55	1935
		Сметная стоимость:				864938,96	26121
43	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 т.ч.3.12 К=1,15	**Крепление перегородок к скществующим стенам**	т металлических изделий	0,0043		301549,02	1288
		Итого оплата труда:				72380,28	309
		Итого эксплуатация машин:				2725,44	12
		Итого материалов:				227283,00	970
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		67313,66	287
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29509,01	126
		Сметная стоимость:				398371,69	1701
44	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство(В15)**	м3	12,0300		33524,01	403294
		Итого оплата труда:				4358,64	52434
		Итого эксплуатация машин:				1965,94	23650
		Итого материалов:				27587,27	331875
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		3966,36	47715
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2999,23	36081
		Сметная стоимость:				40489,60	487090
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0223		221440,00	4938
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17715,20	395
		Сметная стоимость:				239155,20	5333
46	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0016		227283,00	364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18182,64	29
		Сметная стоимость:				245465,64	393
		ФУНДАМЕНТ Фм-1					
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 т.ч.3.12 К=1,15	**Подготовка бетонная. Устройство(В7,5)**	м3	0,8400		25801,18	21673
		Итого оплата труда:				1635,70	1374
		Итого эксплуатация машин:				1348,65	1133
		Итого материалов:				23098,75	19403
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1488,49	1250
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2183,17	1834
		Сметная стоимость:				29472,84	24757

1	2	3	4	5	6	7	8
48	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 т.ч.3.12 К=1,15 ЭСН РК 8.05-01-2015 т.ч.3.12 К=1,15	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство(В15)**	м3	2,5300		34293,12	86762
		Итого оплата труда:				5859,34	14824
		Итого эксплуатация машин:				1535,08	3884
		Итого материалов:				27427,54	69392
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5332,00	13490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3170,01	8020
		Сметная стоимость:				42795,13	108272
49	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0695		243317,00	16911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19465,36	1353
		Сметная стоимость:				262782,36	18263
		ЭСТРАДА АКТОВОГО ЗАЛА					
50	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**Эстакады деревянные на сваях высотой до 3 м. Устройство**	м3 древесины в конструкции	5,3062		93856,39	498018
		Итого оплата труда:				23082,84	122481
		Итого эксплуатация машин:				1004,24	5329
		Итого материалов:				70217,15	372584
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		20774,56	110233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9170,48	48660
		Сметная стоимость:				123801,42	656911
51	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,3100		3577,17	22572
		Итого оплата труда:				392,47	2477
		Итого эксплуатация машин:				14,77	93
		Итого материалов:				3176,90	20046
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		353,23	2229
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,43	1984
		Сметная стоимость:				4244,83	26785
52	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	м2 покрытия	33,0000		8031,65	265045
		Итого оплата труда:				647,85	21379
		Итого эксплуатация машин:				45,87	1514
		Итого материалов:				7359,54	242865
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		608,97	20096
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,25	22811
		Сметная стоимость:				9331,88	307952
53	Е11-110101-3604 1111-0101-3604 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках**	м2 покрытия	33,0000		2863,18	94485
		Итого оплата труда:				286,43	9452
		Итого эксплуатация машин:				21,98	725
		Итого материалов:				2564,28	84621
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		269,25	8885
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,59	8270
		Сметная стоимость:				3383,02	111640
54	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	11,5000		237,40	2730
		Итого оплата труда:				81,06	932
		Итого эксплуатация машин:				2,17	25
		Итого материалов:				154,98	1782
		Накладные расходы (Н10=94)	%	94		76,20	876
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,09	289
		Сметная стоимость:				338,69	3895
55	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**устройство проемов -4 шт . Установка**	т стальных элементов	0,1406		721276,69	101412
		Итого оплата труда:				67451,46	9484
		Итого эксплуатация машин:				8061,13	1133

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**647365,76**	**91020**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		79592,72	11191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64069,55	9008
		Сметная стоимость:				**864938,96**	**121610**
56	**Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**Оштукатуривание по сетке улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6,0800**		**2172,40**	**13208**
		Итого оплата труда:				**1558,50**	**9476**
		Итого эксплуатация машин:				**41,31**	**251**
		Итого материалов:				**591,70**	**3598**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1246,80	7581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,54	1663
		Сметная стоимость:				**3692,73**	**22452**
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРИТОЧНОЙ УСТАНОВКИ					
57	**Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**Каркас из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0300**		**128410,46**	**3852**
		Итого оплата труда:				**57507,50**	**1725**
		Итого эксплуатация машин:				**1620,61**	**49**
		Итого материалов:				**69920,05**	**2098**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		51756,75	1553
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14413,38	432
		Сметная стоимость:				**194580,59**	**5837**
58	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0012**		**99234,85**	**119**
		Итого оплата труда:				**77065,33**	**92**
		Итого эксплуатация машин:				**26520,03**	**32**
		Итого материалов:				**2411,86**	**3**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		53175,08	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12192,79	15
		Сметная стоимость:				**164602,72**	**198**
59	**С121-060510-1601 2106-0510-1601 РСНБ РК 2015**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,0012**		**399849,00**	**480**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31987,92	38
		Сметная стоимость:				**431836,92**	**518**
60	**Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**Стены каркасные. Обшивка стен ГВЛ(за вычетом проемов)**	**м2**	**5,6700**		**584,71**	**3315**
		Итого оплата труда:				**212,64**	**1206**
		Итого эксплуатация машин:				**17,12**	**97**
		Итого материалов:				**363,03**	**2058**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		191,38	1085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,09	352
		Сметная стоимость:				**838,18**	**4752**
61	**С121-130208-0312 2113-0208-0312 РСНБ РК 2015**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 3 мм х 40 мм**	**1000 шт.**	**0,1700**		**1402,00**	**238**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,16	19
		Сметная стоимость:				**1514,16**	**257**
62	**С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**5,6700**		**412,00**	**2336**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,96	187
		Сметная стоимость:				**444,96**	**2523**

1	2	3	4	5	6	7	8
63	Е11-100116-0203 1110-0116-0203 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**	м2 перекрытия	2,4000		331,06	795
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				87,97	211
		Итого материалов:				1,59	4
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		242,19	581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,17	190
		Сметная стоимость:				32,82	79
64	Е11-150405-0107 1115-0405-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная**	м2 окрашиваемой поверхности	5,6700		443,05	1063
		Итого оплата труда:				1157,29	6562
		Итого эксплуатация машин:				897,63	5090
		Итого материалов:				7,35	42
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		255,81	1450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		718,10	4072
		Сметная стоимость:				150,03	851
		ВИТРАЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ, ЛИСТ 56				2025,42	11484
65	Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж**	м2	65,1700		4847,72	315926
		Итого оплата труда:					
		Итого эксплуатация машин:				4566,61	297606
		Итого материалов:				192,68	12557
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		141,68	9233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3150,96	205348
		Сметная стоимость:				639,89	41702
66	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	1,2740		8638,57	562976
		Итого оплата труда:				56162,09	71550
		Итого эксплуатация машин:				1500,75	1912
		Итого материалов:				28,65	36
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		54637,42	69608
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1350,67	1721
		Сметная стоимость:				4601,02	5862
67	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	12,5240		62113,78	79133
		Итого оплата труда:				2286,46	28636
		Итого эксплуатация машин:				971,77	12170
		Итого материалов:				2,68	34
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1312,02	16432
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		874,59	10953
		Сметная стоимость:				252,88	3167
68	С121-090304-0104 2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	м2	53,7100		3413,94	42756
						25465,00	1367725
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2037,20	109418
		Сметная стоимость:				27502,20	1477143
69	С121-090304-0103 2109-0304-0103 РСНБ РК 2015	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением**	м2	11,4600		21565,00	247135
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1725,20	19771
		Сметная стоимость:				23290,20	266906
70	С121-090304-0202 2109-0304-0202 РСНБ РК 2015	**Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	11,2500		59650,00	671063
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4772,00	53685
		Сметная стоимость:				64422,00	724748

1	2	3	4	5	6	7	8
71	С121-090301-0202 2109-0301-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 21519-2003**	м2	1,2740		51861,00	66071
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4148,88	5286
		Сметная стоимость:				56009,88	71357
				ЛЕГКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ-АС50,51			
				ПС-1-10ШТ			
72	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Конструкции решетчатые .ИЗГОТОВЛЕНИЕ вручную**	т конструкций	0,0630		190710,05	12022
		Итого оплата труда:				174866,95	11024
		Итого эксплуатация машин:				13843,51	873
		Итого материалов:				5194,53	327
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		120658,20	7606
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24909,46	1570
		Сметная стоимость:				336277,70	21199
73	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором**	отверстие	40,0000		58,09	2324
		Итого оплата труда:				57,21	2288
		Итого эксплуатация машин:				0,89	36
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		41,19	1648
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,94	318
		Сметная стоимость:				107,23	4289
74	Е12-190101-0501 1219-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Заделка отверстий**	отверстие	40,0000		300,29	12012
		Итого оплата труда:				233,58	9343
		Итого материалов:				66,70	2668
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		168,18	6727
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,48	1499
		Сметная стоимость:				505,95	20238
75	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,0480		215490,00	10344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17239,20	827
		Сметная стоимость:				232729,20	11171
76	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0053		221440,00	1178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17715,20	94
		Сметная стоимость:				239155,20	1272
77	С123-010101-0116 2301-0101-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	4,0000		455,00	1820
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,40	146
		Сметная стоимость:				491,40	1966
78	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Постановка болтов**	болт	40,0000		157,54	6302
		Итого оплата труда:				157,02	6281
		Итого эксплуатация машин:				0,99	39
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		108,35	4334
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,27	851
		Сметная стоимость:				287,16	11486
79	С121-130201-1204 2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные**	кг	2,4400		314,00	766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,12	61
		Сметная стоимость:				339,12	827
80	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Ограждения защитные . Монтаж**	т конструкций	0,0630		121244,51	7643
		Итого оплата труда:				110283,07	6952

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1890,74	119
		Итого материалов:				9632,84	607
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		76095,32	4797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15787,19	995
		Сметная стоимость:				213127,01	13436
81	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	Обшивка плитами	м2	19,2000		221,68	4256
		Итого оплата труда:				212,64	4083
		Итого эксплуатация машин:				17,12	329
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		191,38	3674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,04	634
		Сметная стоимость:				446,10	8565
82	С121-070506-1095 2107-0506-1095 РСНБ РК 2015	Столярная плита , толщина 30 мм	м2	19,6800		4143,00	81534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,44	6523
		Сметная стоимость:				4474,44	88057
		ПОРУЧЕНЬ ПІ					
83	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,0443		106554,93	4723
		Итого оплата труда:				95859,22	4248
		Итого эксплуатация машин:				1512,59	67
		Итого материалов:				9632,84	427
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		66142,86	2931
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13815,82	612
		Сметная стоимость:				186513,62	8266
84	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0053		221440,00	1178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17715,20	94
		Сметная стоимость:				239155,20	1272
85	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0062		261386,00	1621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20910,88	130
		Сметная стоимость:				282296,88	1750
86	С123-010302-0316 2301-0302-0316 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	18,0000		4653,00	83754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,24	6700
		Сметная стоимость:				5025,24	90454
87	СТ ССЦ РК 804-08-2019 Об.ч.вып.3 ТХ таб.7п.7	Доплата за окраску металлоконструкций эмалью ПФ-133 (за 2 раза)	т	0,0746		18434,00	1374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,72	110
		Сметная стоимость:				19908,72	1484
				ПС-2-10 шт			
88	Е11-090701-0127 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	Конструкции решетчатые .ИЗГОТОВЛЕНИЕ вручную	т конструкций	0,0446		190710,05	8496
		Итого оплата труда:				174866,95	7790
		Итого эксплуатация машин:				13843,51	617
		Итого материалов:				5194,53	231
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		120658,20	5375
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24909,46	1110
		Сметная стоимость:				336277,70	14981
89	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	20,0000		58,09	1162
		Итого оплата труда:				57,21	1144
		Итого эксплуатация машин:				0,89	18
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		41,19	824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,94	159
		Сметная стоимость:				107,23	2145

1	2	3	4	5	6	7	8
90	Е12-190101-0501 1219-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Заделка ОТВЕРСТИЙ**	**отверстие**	**20,0000**		**300,29**	**6006**
		Итого оплата труда:				**233,58**	**4672**
		Итого материалов:				**66,70**	**1334**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		168,18	3364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,48	750
		Сметная стоимость:				**505,95**	**10119**
91	С121-050101-0502 2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89**	**т**	**0,0357**		**215490,00**	**7693**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17239,20	615
		Сметная стоимость:				**232729,20**	**8308**
92	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0040**		**221440,00**	**884**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17715,20	71
		Сметная стоимость:				**239155,20**	**954**
93	С123-010101-0116 2301-0101-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**2,0000**		**455,00**	**910**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,40	73
		Сметная стоимость:				**491,40**	**983**
94	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Постановка болтов**	**болт**	**20,0000**		**157,54**	**3151**
		Итого оплата труда:				**157,02**	**3140**
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**20**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		108,35	2167
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,27	425
		Сметная стоимость:				**287,16**	**5743**
95	С121-130201-1204 2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные**	**кг**	**1,2200**		**314,00**	**383**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,12	31
		Сметная стоимость:				**339,12**	**414**
96	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Ограждения защитные . Монтаж**	**т конструкций**	**0,0446**		**121244,51**	**5401**
		Итого оплата труда:				**110283,07**	**4913**
		Итого эксплуатация машин:				**1890,74**	**84**
		Итого материалов:				**9632,84**	**429**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		76095,32	3390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15787,19	703
		Сметная стоимость:				**213127,01**	**9495**
97	Е11-100102-0602 1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Обшивка плитами**	**м2**	**40,0000**		**221,68**	**8867**
		Итого оплата труда:				**212,64**	**8506**
		Итого эксплуатация машин:				**17,12**	**685**
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		191,38	7655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,04	1322
		Сметная стоимость:				**446,10**	**17844**
98	С121-070506-1095 2107-0506-1095 РСНБ РК 2015	**Столярная плита , толщина 30 мм**	**м2**	**41,0000**		**4143,00**	**169863**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		331,44	13589
		Сметная стоимость:				**4474,44**	**183452**
		ПОРУЧЕНЬ П2					

1	2	3	4	5	6	7	8
99	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,0261		121244,51	3167
		Итого оплата труда:				110283,07	2881
		Итого эксплуатация машин:				1890,74	49
		Итого материалов:				9632,84	252
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		76095,32	1988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15787,19	412
		Сметная стоимость:				213127,01	5567
100	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0053		221440,00	1178
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17715,20	94
		Сметная стоимость:				239155,20	1272
101	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0062		261386,00	1621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20910,88	130
		Сметная стоимость:				282296,88	1750
102	С123-010302-0316 2301-0302-0316 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81**	м	11,0000		4653,00	51183
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		372,24	4095
		Сметная стоимость:				5025,24	55278
103	СТ ССЦ РК 804-08-2019 Об.ч.вып.3 ТХ таб.7п.7	**Доплата за окраску металлоконструкций эмалью ПФ-133 (за 2 раза)**	т	0,0561		18434,00	1034
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,72	83
		Сметная стоимость:				19908,72	1116
				ДС-1-10 ШТ			
104	Е12-060101-2103 1206-0101-2103 РСНБ РК 2015	**Двери плотничные при числе створок 1.**	м2 полотна	11,2000		226,90	2541
		Итого оплата труда:				202,02	2263
		Итого эксплуатация машин:				47,88	536
		Итого материалов:				0,49	6
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		145,45	1629
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,79	334
		Сметная стоимость:				402,14	4504
105	С121-070509-0513 2107-0509-0513 РСНБ РК 2015	**Плита столярная**	м2	11,2000		2549,00	28549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,92	2284
		Сметная стоимость:				2752,92	30833
106	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Навесы**	шт.	30,0000		397,00	11910
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,76	953
		Сметная стоимость:				428,76	12863
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7331978
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				2408
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2408
Сметная прибыль -			Тенге				193
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				2601
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4457845
Материалы -			Тенге				2998733
Всего заработная плата -			Тенге				981271
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				413725
Накладные расходы -			Тенге				777368
Сметная прибыль -			Тенге				418817
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5654030
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				923
Сметная заработная плата -			Тенге				981271
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				2734058
Материалы -			Тенге				11510
Всего заработная плата -			Тенге				344928
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				2367108
Накладные расходы -			Тенге				238000
Сметная прибыль -			Тенге				237765
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				3209823
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				266
Сметная заработная плата -			Тенге				344928
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				137667
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				137667

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				11013
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				148680
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9015133
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1189
		Сметная заработная плата -	Тенге				1326199
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ					
			ОКНА				
107	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15,К=1,25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	3,3000		3228,79	10655
		Итого оплата труда:				1814,72	5989
		Итого эксплуатация машин:				200,68	662
		Итого материалов:				1308,24	4317
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1633,25	5390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,96	1284
		Сметная стоимость:				5251,00	17328
108	С121-090201-0704 2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	3,3000		18649,00	61542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1491,92	4923
		Сметная стоимость:				20140,92	66465
109	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,1250		3635,87	4090
		Итого оплата труда:				1716,17	1931
		Итого эксплуатация машин:				207,83	234
		Итого материалов:				1806,72	2033
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1544,55	1738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,43	466
		Сметная стоимость:				5594,86	6294
110	С121-090201-0806 2109-0201-0806 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	1,1250		26121,00	29386
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2089,68	2351
		Сметная стоимость:				28210,68	31737
111	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15,К=1,25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	84,1310		2379,27	200171
		Итого оплата труда:				1257,03	105755
		Итого эксплуатация машин:				200,58	16875
		Итого материалов:				1016,52	85521
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1131,32	95179
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,85	23628
		Сметная стоимость:				3791,44	318978
112	С121-090201-0906 2109-0201-0906 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	84,1310		19338,00	1626925
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1547,04	130154
		Сметная стоимость:				20885,04	1757079
113	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15,К=1,25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	475,1060		2490,48	1183242
		Итого оплата труда:				1370,74	651247
		Итого эксплуатация машин:				207,44	98557
		Итого материалов:				1009,62	479677
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1233,67	586122
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,93	141549
		Сметная стоимость:				4022,08	1910913

1	2	3	4	5	6	7	8
114	С121-090201-0909 2109-0201-0909 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	475,1060		29213,00	13879272
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2337,04	1110342
		Сметная стоимость:				31550,04	14989613
115	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15,К=1,25	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	1,8900		3453,77	6528
		Итого оплата труда:				1918,36	3626
		Итого эксплуатация машин:				210,74	398
		Итого материалов:				1422,00	2688
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		1726,52	3263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		414,42	783
		Сметная стоимость:				5594,72	10574
116	С121-090201-0908 2109-0201-0908 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	1,8900		24257,00	45846
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1940,56	3668
		Сметная стоимость:				26197,56	49513
117	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	311,0000		3857,74	1199756
		Итого оплата труда:				256,77	79856
		Итого эксплуатация машин:				5,96	1855
		Итого материалов:				3597,85	1118932
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		231,10	71871
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,11	101730
		Сметная стоимость:				4415,94	1373357
118	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	308,0000		111,00	34188
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,88	2735
		Сметная стоимость:				119,88	36923
119	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	77,7500		1495,97	116312
		Итого оплата труда:				489,72	38076
		Итого эксплуатация машин:				6,76	525
		Итого материалов:				1000,83	77814
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		391,78	30461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,02	11742
		Сметная стоимость:				2038,77	158514
120	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции ограждающие стен из сетки при высоте здания до.30 м. Монтаж**	м2	110,0000		1221,78	134396
		Итого оплата труда:				1086,56	119521
		Итого эксплуатация машин:				27,06	2977
		Итого материалов:				119,36	13130
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		749,73	82470
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,72	17349
		Сметная стоимость:				2129,23	234215
121	С121-080102-1705 2108-0102-1705 РСНБ РК 2015	**Сетка капроновая**	м2	130,0000		747,00	97110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,76	7769
		Сметная стоимость:				806,76	104879
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				18629417
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18495021
Материалы -			Тенге				1770981
Всего заработная плата -			Тенге				886479
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				15774268
Накладные расходы -			Тенге				794024

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				1543124
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				20832168
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				819
		Сметная заработная плата -	Тенге				886479
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				134396
		Материалы -	Тенге				13130
		Всего заработная плата -	Тенге				119521
		Накладные расходы -	Тенге				82470
		Сметная прибыль -	Тенге				17349
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				234215
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				104
		Сметная заработная плата -	Тенге				119521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21066383
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				923
		Сметная заработная плата -	Тенге				1006000
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ		ВНУТРЕННИЕ			
122	Е12-120101-1705 1212-0101-1705 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	1188,5500		685,60	814868
		Итого оплата труда:				386,76	459688
		Итого эксплуатация машин:				3,64	4330
		Итого материалов:				296,98	352976
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		278,47	330975
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,13	91667
		Сметная стоимость:				1041,19	1237511
123	Е12-120101-1302 1212-0101-1302 РСНБ РК 2015	**Потолки. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	152,5400		896,27	136717
		Итого оплата труда:				676,82	103243
		Итого эксплуатация машин:				3,64	556
		Итого материалов:				217,59	33192
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		487,31	74335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,69	16884
		Сметная стоимость:				1494,27	227936
124	Е11-150403-0706 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	152,5400		250,90	38272
		Итого оплата труда:				212,06	32348
		Итого эксплуатация машин:				1,57	240
		Итого материалов:				38,02	5799
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		169,65	25879
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,64	5132
		Сметная стоимость:				454,20	69283
125	Е12-120101-1605 1212-0101-1605 РСНБ РК 2015	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	1217,7600		594,40	723832
		Итого оплата труда:				299,36	364550
		Итого эксплуатация машин:				3,64	4436
		Итого материалов:				293,18	357024
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		215,54	262476
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,79	78905
		Сметная стоимость:				874,73	1065212
126	Е12-120101-1203 1212-0101-1203 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %**	м2	1258,2000		1112,91	1400262
		Итого оплата труда:				863,23	1086118
		Итого эксплуатация машин:				3,64	4584
		Итого материалов:				247,82	311811
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		621,53	782005
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,75	174581
		Сметная стоимость:				1873,19	2356848
127	Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	1766,8300		189,96	335633
		Итого оплата труда:				154,15	272358
		Итого эксплуатация машин:				1,24	2199
		Итого материалов:				35,16	62131
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		123,32	217886

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,06	44281
		Сметная стоимость:				**338,35**	**597800**
128	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**224,5600**		**5417,31**	**1216511**
		Итого оплата труда:				**2688,53**	**603736**
		Итого эксплуатация машин:				**23,68**	**5317**
		Итого материалов:				**2716,44**	**610003**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2150,82	482989
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,45	135960
		Сметная стоимость:				**8173,58**	**1835460**
		ВТОРОЙ ЭТАЖ		ВНУТРЕННИЕ			
129	**Е12-120101-1705 1212-0101-1705 РСНБ РК 2015**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**805,6300**		**685,60**	**552339**
		Итого оплата труда:				**386,76**	**311588**
		Итого эксплуатация машин:				**3,64**	**2935**
		Итого материалов:				**296,98**	**239257**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		278,47	224344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,13	62135
		Сметная стоимость:				**1041,19**	**838817**
130	**Е12-120101-1302 1212-0101-1302 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**30,2500**		**896,27**	**27112**
		Итого оплата труда:				**676,82**	**20474**
		Итого эксплуатация машин:				**3,64**	**110**
		Итого материалов:				**217,59**	**6582**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		487,31	14741
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110,69	3348
		Сметная стоимость:				**1494,27**	**45202**
131	**Е11-150403-0706 1115-0403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**Потолки. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**30,2500**		**250,90**	**7590**
		Итого оплата труда:				**212,06**	**6415**
		Итого эксплуатация машин:				**1,57**	**48**
		Итого материалов:				**38,02**	**1150**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		169,65	5132
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,64	1018
		Сметная стоимость:				**454,20**	**13739**
132	**Е12-120101-1605 1212-0101-1605 РСНБ РК 2015**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**823,0200**		**594,40**	**489200**
		Итого оплата труда:				**299,36**	**246380**
		Итого эксплуатация машин:				**3,64**	**2998**
		Итого материалов:				**293,18**	**241294**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		215,54	177394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,79	53327
		Сметная стоимость:				**874,73**	**719921**
133	**Е12-120101-1203 1212-0101-1203 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска масляная высококачественная с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**864,3400**		**1112,91**	**961932**
		Итого оплата труда:				**863,23**	**746125**
		Итого эксплуатация машин:				**3,64**	**3149**
		Итого материалов:				**247,82**	**214203**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		621,53	537210
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,75	119931
		Сметная стоимость:				**1873,19**	**1619073**
134	**Е11-150403-0705 1115-0403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15**	**Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1403,5600**		**189,96**	**266625**
		Итого оплата труда:				**154,15**	**216359**
		Итого эксплуатация машин:				**1,24**	**1747**
		Итого материалов:				**35,16**	**49356**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		123,32	173088
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,06	35177

1	2	3	4	5	6	7	8
142	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	29,6700		5417,31	160732
		Итого оплата труда:				2688,53	79769
		Итого эксплуатация машин:				23,68	702
		Итого материалов:				2716,44	80597
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2150,82	63815
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,45	17964
		Сметная стоимость:				8173,58	242510
		ПОДВАЛ					
143	Е12-120101-1705 1212-0101-1705 РСНБ РК 2015	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	59,9400		685,60	41095
		Итого оплата труда:				386,76	23183
		Итого эксплуатация машин:				3,64	218
		Итого материалов:				296,98	17801
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		278,47	16691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,13	4623
		Сметная стоимость:				1041,19	62409
144	Е12-120101-1605 1212-0101-1605 РСНБ РК 2015	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	41,4500		594,40	24638
		Итого оплата труда:				299,36	12409
		Итого эксплуатация машин:				3,64	151
		Итого материалов:				293,18	12152
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		215,54	8934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,79	2686
		Сметная стоимость:				874,73	36258
145	Е12-120101-0705 1212-0101-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	105,2300		667,40	70231
		Итого оплата труда:				478,63	50366
		Итого эксплуатация машин:				3,64	383
		Итого материалов:				186,92	19670
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		344,61	36263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,96	8520
		Сметная стоимость:				1092,97	115013
		ЛИСТ 17 ПРИМЕЧАНИЕ					
146	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции ограждающие стен из сетки при высоте здания до 30 м. Монтаж**	м2	330,0000		1221,78	403188
		Итого оплата труда:				1086,56	358564
		Итого эксплуатация машин:				27,06	8930
		Итого материалов:				119,36	39389
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		749,73	247409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,72	52048
		Сметная стоимость:				2129,23	702645
147	С121-080102-1705 2108-0102-1705 РСНБ РК 2015	**Сетка капроновая**	м2	130,0000		747,00	97110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,76	7769
		Сметная стоимость:				806,76	104879
148	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону(фартуки)**	м2 поверхности облицовки	32,6400		5417,31	176821
		Итого оплата труда:				2688,53	87754
		Итого эксплуатация машин:				23,68	773
		Итого материалов:				2716,44	88664
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2150,82	70203
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		605,45	19762
		Сметная стоимость:				8173,58	266786

1	2	3	4	5	6	7	8
149	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	278,1000		1431,93	398219
		Итого оплата труда:				1097,61	305246
		Итого эксплуатация машин:				92,77	25799
		Итого материалов:				313,70	87241
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		878,09	244197
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,80	51393
		Сметная стоимость:				2494,82	693809
150	Е12-120101-1602 1212-0101-1602 РСНБ РК 2015	**Откосы оконные и дверные, окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	м2	569,0000		572,41	325703
		Итого оплата труда:				277,38	157828
		Итого эксплуатация машин:				3,64	2073
		Итого материалов:				293,18	166820
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		199,71	113636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,77	35147
		Сметная стоимость:				833,89	474486
151	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	135,0000		872,18	117744
		Итого оплата труда:				616,36	83208
		Итого эксплуатация машин:				4,13	558
		Итого материалов:				253,66	34244
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		493,08	66566
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,22	14745
		Сметная стоимость:				1474,49	199056
152	Е11-130301-0111 1113-0301-0111 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	м2	102,0000		264,21	26950
		Итого оплата труда:				49,90	5090
		Итого эксплуатация машин:				2,89	295
		Итого материалов:				211,74	21597
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		34,43	3512
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,89	2437
		Сметная стоимость:				322,54	32899
153	Е11-130301-1202 1113-0301-1202 РСНБ РК 2015 К=2 ЭСН РК 8.05-01-2015 Т.Ч.3.12 К=1,15	**Поверхности лестниц. Защита трещиностойкими покрытиями эмалью ХП-799**	м2	102,0000		824,76	84126
		Итого оплата труда:				48,29	4926
		Итого эксплуатация машин:				4,75	485
		Итого материалов:				772,65	78810
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		33,32	3399
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,65	7002
		Сметная стоимость:				926,73	94527
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				11042231
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				10639043
Материалы -			Тенге				3901018
Всего заработная плата -			Тенге				6610258
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				97110
		Накладные расходы -	Тенге				4932908
		Сметная прибыль -	Тенге				1245756
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				16817708
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5923
		Сметная заработная плата -	Тенге				6610258
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				403188
Материалы -			Тенге				39389
Всего заработная плата -			Тенге				358564
		Накладные расходы -	Тенге				247409
		Сметная прибыль -	Тенге				52048
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				702645
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				313
		Сметная заработная плата -	Тенге				358564

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17520352
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6236
		Сметная заработная плата -	Тенге				6968822
		РАЗДЕЛ 5.КРЫША					
		БЛОК1(А)-826м2, Блок Б-515м2, БЛОК В-66м2, Блог Г-531,5					
154	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	**Стропильная система крыши. Установка**	м3 древесины в конструкции	51,7880		106381,29	5509274
		Итого оплата труда:				25810,91	1336695
		Итого эксплуатация машин:				1724,50	89308
		Итого материалов:				79521,36	4118252
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		23229,82	1203026
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10368,89	536984
		Сметная стоимость:				139980,00	7249284
155	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	51,7880		8914,24	461651
		Итого оплата труда:				982,39	50876
		Итого эксплуатация машин:				69,80	3615
		Итого материалов:				7891,83	408702
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		884,15	45788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		783,87	40595
		Сметная стоимость:				10582,26	548034
156	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1938,5000		5324,16	10320877
		Итого оплата труда:				2120,68	4110941
		Итого эксплуатация машин:				122,16	236814
		Итого материалов:				3113,57	6035655
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		1951,03	3782065
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		582,01	1128235
		Сметная стоимость:				7857,20	15231178
157	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1938,5000		310,76	602402
		Итого оплата труда:				37,47	72629
		Итого эксплуатация машин:				3,24	6275
		Итого материалов:				271,43	526177
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		33,72	65366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,56	53421
		Сметная стоимость:				372,03	721190
158	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	**Пароизоляция пленкой . Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1822,9000		191,45	349002
		Итого оплата труда:				89,95	163977
		Итого эксплуатация машин:				11,60	21146
		Итого материалов:				93,50	170441
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		82,76	150858
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,94	39989
		Сметная стоимость:				296,15	539850
159	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство**	м примыканий	36,0000		632,55	22772
		Итого оплата труда:				462,91	16665
		Итого эксплуатация машин:				14,48	521
		Итого материалов:				157,61	5674
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		425,88	15332
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,67	3048
		Сметная стоимость:				1143,10	41152

1	2	3	4	5	6	7	8
160	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа с покрытием. Устройство**	м планки	216,4000		941,42	203722
		Итого оплата труда:				358,66	77613
		Итого эксплуатация машин:				14,09	3050
		Итого материалов:				572,11	123805
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		329,96	71404
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,71	22010
		Сметная стоимость:				1373,09	297137
161	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	146,4000		958,00	140251
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,64	11220
		Сметная стоимость:				1034,64	151471
162	Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	**Столбы прямоугольные из кирпича.**	м3 кладки	3,4400		35783,45	123095
		Итого оплата труда:				9882,19	33995
		Итого эксплуатация машин:				3115,88	10719
		Итого материалов:				23438,48	80628
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		9190,44	31615
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3597,91	12377
		Сметная стоимость:				48571,80	167087
163	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(наращивание стен)**	м3 кладки	6,7500		28324,22	191188
		Итого оплата труда:				4987,66	33667
		Итого эксплуатация машин:				2374,00	16025
		Итого материалов:				21460,15	144856
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		4638,52	31310
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2637,02	17800
		Сметная стоимость:				35599,76	240298
164	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	**Пароизоляция прокладная . Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1481,0000		346,01	512446
		Итого оплата труда:				89,95	133221
		Итого эксплуатация машин:				15,46	22895
		Итого материалов:				244,20	361660
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		82,76	122564
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,30	50801
		Сметная стоимость:				463,07	685811
165	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(2 слоя)**	м2 утепляемого покрытия	1481,0000		868,16	1285740
		Итого оплата труда:				505,07	748006
		Итого эксплуатация машин:				51,70	76573
		Итого материалов:				322,78	478034
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		464,66	688166
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,63	157912
		Сметная стоимость:				1439,44	2131818
166	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	296,2000		21405,00	6340161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1712,40	507213
		Сметная стоимость:				23117,40	6847374
167	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство(т.25мм)**	м2 стяжки	1481,0000		611,41	905496
		Итого оплата труда:				273,85	405568
		Итого эксплуатация машин:				125,03	185164

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				242,70	359441
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		251,94	373123
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,07	102289
		Сметная стоимость:				932,42	1380908
168	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до 25 мм	м2 стяжки	1481,0000		152,71	226162
		Итого оплата труда:				13,69	20275
		Итого эксплуатация машин:				18,49	27382
		Итого материалов:				125,19	185413
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		12,59	18653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,22	19585
		Сметная стоимость:				178,53	264400
169	С121-130814-2204 2113-0814-2204 РСНБ РК 2015	Скобы металлические крепежные	10 шт.	64,8000		383,00	24818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,64	1985
		Сметная стоимость:				413,64	26804
170	Е11-100114-0501 1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	ЛЮКИ ВЫХОДА НА ЧЕРДАК	МОНТАЖ	1,0000		4092,59	4093
		Итого оплата труда:				453,27	453
		Итого эксплуатация машин:				187,25	187
		Итого материалов:				3527,14	3527
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		407,94	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,04	360
		Сметная стоимость:				4860,58	4861
171	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,0000		33103,00	33103
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2648,24	2648
		Сметная стоимость:				35751,24	35751
172	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	ЛЕСТНИЦЫ ДЕРЕВЯН.	м3	0,2400		97502,70	23401
		Итого оплата труда:				26590,05	6382
		Итого эксплуатация машин:				1255,30	301
		Итого материалов:				70217,15	16852
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		23931,04	5743
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9714,70	2332
		Сметная стоимость:				131148,45	31476
				Слуховые окна - 20 шт			
173	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	20,0000		18614,11	372282
		Итого оплата труда:				7701,19	154024
		Итого эксплуатация машин:				1031,72	20635
		Итого материалов:				10296,72	205934
		Накладные расходы (Н10=90)	%	90		6931,07	138621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2043,61	40872
		Сметная стоимость:				27588,79	551776
174	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные	м2	10,0000		9700,00	97000
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		776,00	7760
		Сметная стоимость:				10476,00	104760
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ					
175	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	231,0000		110,61	25552
		Итого оплата труда:				82,26	19002
		Итого эксплуатация машин:				28,79	6651
		Итого материалов:				6,98	1613

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		75,68	17482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,90	3443
		Сметная стоимость:				**201,20**	**46476**
176	**С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Стоимость металлоконструкции**	**т**	**1,7584**		**463127,00**	**814363**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37050,16	65149
		Сметная стоимость:				**500177,16**	**879512**
177	**С121-130201-0301 2113-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**12,0000**		**226,00**	**2712**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,08	217
		Сметная стоимость:				**244,08**	**2929**
178	**СТ ССЦ РК 804-08-2019 Об.ч.вып.3 ТХ таб.7п.7**	**Доплата за окраску металлоконструкций эмалью ПФ-133 (за 2 раза)**	**т**	**1,7584**		**18434,00**	**32414**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,72	2593
		Сметная стоимость:				**19908,72**	**35007**
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА					
179	**Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25**	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**135,0000**		**1921,87**	**259452**
		Итого оплата труда:				**337,35**	**45542**
		Итого эксплуатация машин:				**14,15**	**1911**
		Итого материалов:				**1574,58**	**212569**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		310,36	41899
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,58	24108
		Сметная стоимость:				**2410,80**	**325459**
180	**Е12-080101-1901 1208-0101-1901 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**30,0000**		**1504,26**	**45128**
		Итого оплата труда:				**501,28**	**15038**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**4**
		Итого материалов:				**1002,83**	**30085**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		360,92	10828
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,21	4476
		Сметная стоимость:				**2014,39**	**60432**
181	**С121-060405-1405 2106-0405-1405 РСНБ РК 2015**	**Детали крепления**	**т**	**0,0500**		**577894,00**	**28895**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46231,52	2312
		Сметная стоимость:				**624125,52**	**31206**
		ВЫВОДЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ ЧЕРЕЗ КРЫШУ ЛИСТ 47					
182	**Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 П.3.12 К=1,15,К=1,25**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**5,0000**		**705,24**	**3526**
		Итого оплата труда:				**532,60**	**2663**
		Итого эксплуатация машин:				**18,09**	**90**
		Итого материалов:				**157,61**	**788**
		Накладные расходы (Н10=92)	%	92		489,99	2450
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,62	478
		Сметная стоимость:				**1290,84**	**6454**
183	**С121-100101-0504 2110-0101-0504 РСНБ РК 2015**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**7,4900**		**3699,00**	**27706**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		295,92	2216
		Сметная стоимость:				**3994,92**	**29922**
184	**С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015**	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**14,0000**		**417,00**	**5838**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,36	467
		Сметная стоимость:				**450,36**	**6305**
		ПРОЕМЫ ДЛЯ ВЫХОДА ВЕНТИЛЯЦИИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
185	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 ЭСН РК 8.05-01-2015 т.ч.3.12 К=1,15	**Перемычки из металлоконструкций. Установка**	**т стальных элементов**	**0,1473**		**721276,69**	**106240**
		Итого оплата труда:				**67451,46**	**9935**
		Итого эксплуатация машин:				**8061,13**	**1187**
		Итого материалов:				**647365,76**	**95353**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		79592,72	11724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64069,55	9437
		Сметная стоимость:				**864938,96**	**127400**
186	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,9600**		**1963,35**	**31335**
		Итого оплата труда:				**1353,89**	**21608**
		Итого эксплуатация машин:				**33,04**	**527**
		Итого материалов:				**591,70**	**9444**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		1083,11	17286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		243,72	3890
		Сметная стоимость:				**3290,17**	**52511**
187	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**15,9600**		**521,52**	**8323**
		Итого оплата труда:				**261,92**	**4180**
		Итого эксплуатация машин:				**6,23**	**99**
		Итого материалов:				**255,72**	**4081**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		209,54	3344
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,48	933
		Сметная стоимость:				**789,54**	**12601**
188	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Обрамление проходов стальным уголком**	**т конструкций**	**0,1047**		**84760,89**	**8874**
		Итого оплата труда:				**66542,90**	**6966**
		Итого эксплуатация машин:				**21216,03**	**2221**
		Итого материалов:				**2411,86**	**252**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		45914,60	4807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10454,04	1094
		Сметная стоимость:				**141129,53**	**14775**
189	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1047**		**241307,00**	**25262**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19304,56	2021
		Сметная стоимость:				**260611,56**	**27283**
190	СТ ССЦ РК 804-08-2019 Об.ч.вып.3 ТХ таб.7п.7	**Доплата за окраску металлоконструкций эмалью ПФ-133 (за 2 раза)**	**т**	**0,1047**		**18434,00**	**1930**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1474,72	154
		Сметная стоимость:				**19908,72**	**2084**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**29176485**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**34344**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**34344**
Сметная прибыль -			Тенге				**2748**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**37092**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28284172**
Материалы -			Тенге				**13578985**
Всего заработная плата -			Тенге				**7482955**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6691014**
Накладные расходы -			Тенге				**6849055**
Сметная прибыль -			Тенге				**2810658**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**37943885**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**7066**
Сметная заработная плата -			Тенге				**7482955**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**852131**
Материалы -			Тенге				**252**
Всего заработная плата -			Тенге				**6966**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**843257**
Накладные расходы -			Тенге				**4807**
Сметная прибыль -			Тенге				**68555**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**925493**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**6**
Сметная заработная плата -			Тенге				**6966**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**5838**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5838**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				467
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				6305
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				38912775
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7072
		Сметная заработная плата -	Тенге				7489922
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				69813593
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				19748947
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1383155
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				482116
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				48681491
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				16630530
	ИТОГО:		Тенге				86444122
	Сметная прибыль		Тенге				6915530
	ИТОГО по смете:		Тенге				93359652
Временные здания и сооружения 2,32%							2 165 943,93
Итого:							95 525 595,93
Зимнее удорожания 1,98%							1 891 406,80
Итого:							97 417 002,73
Непредвиденные расходы 2%							1 948 340,05
Итого в ценах 2019г.							99 365 342,78
Итого в ценах 2020г. К=1,049901							104 323 772,75
Итого со скидкой К=0,930812458063661							97 105 867,35
НДС 12%							11 652 704,08
Итого к оплате с НДС:							108 758 571,43

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования Казталовского района Западно-Казахстанской области" _____ **Джангереева С.К.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сана Маркет" _____ **Ипатов Б.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АртОралПроект" _____ **Кожевникова В.П.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор : ТОО "ЖИЕНБАЙ" _____ **Каратойшин А.А.**