форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

ик ГУ "Отдел образования Казталовского района Западно-Казахстанской области"

чик ТОО "Жиенбай"

ование льства и ес Капитальный ремонт здания Богатыревской школы с.Болашак

СПРАВКА №6 от 23.09.2020
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020г.

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78	30.04.2020г				

затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Капитальный ремонт здания Богатыревской школы с.Болашак	380 652 114,53	97 419 654,75							11 690 358,57	109 110 013,32
	ИТОГО:	380 652 114,53	97 419 654,75							11 690 358,57	109 110 013,32

зчик:

Руководитель
дел образования Казталовского района Западно-Казахстанской области"
Джантерсева С.К.

Подрядчик:

Директор
ТОО "Жиенбай"
Карагойшин А.А.

Заказчик ГУ "Отдел образования Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "Жиенбай"

Стройка

Капитальный ремонт здания Богатыревской школы с.Боланак

Объект

Капитальный ремонт здания Богатыревской школы с.Боланак

Договор о государственных закупках № 78 от 30.04.2020г

А К Т №6 от 23.09.2020г

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за сентябрь 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т. ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Водопровод, канализация

Применены коэффициенты всоответствии с общей частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 таб1
Кзар=1,15, Кэкс=1,25

РАЗДЕЛ 1. Канализация

К1

1	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	6	10586,88	115,22	63521,27	691,32	48810,80	18891,35	83605,63
		НР - 95%; СП - 8%			2338,53	23,95	14031,15	143,70		6193,01	
2	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	2218771,29	213577,99	26625,26	2560,54	28689,03	3770,36	32827,26
		НР - 99%; СП - 8%			281307,25	36063,05	3378,69	432,76		2431,65	
3	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	300	871,96	0,94	261587,56	280,73	793,20	255414,43	558362,15
		НР - 98%; СП - 8%			868,38	0,38	260513,64	113,53		41360,16	
4	С123-010604-0101 2301-0604-0101 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 32414-2013	м	259,4	325,00	--	97305,00	--	97305,00	--	105089,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7784,40	
5	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100	841,12	1,87	84111,57	187,15	655,22	81677,85	179052,58
		НР - 98%; СП - 8%			832,69	0,76	83269,26	75,95		13263,15	
6	С123-010604-0109 2301-0604-0109 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	99,8	1108,00	--	110578,40	--	110578,40	--	119424,67
		СП - 8%			--	--	--	--		8846,27	
7	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73	537,00	--	39201,00	--	39201,00	--	42337,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3136,08	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
8	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	492	1677,02	1132,37	825056,13	557124,19	--	409065,44	1332894,50
		НР - 99%; СП - 8%			544,66	295,17	267971,93	145225,48		98732,93	
9	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Решетка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	707,00	--	4949,00	--	4949,00	--	5344,92
		СП - 8%			--	--	--	--		395,92	
10	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Решетка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	303,00	--	2424,00	--	2424,00	--	2617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		193,92	
11	С123-020403-0606 2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	37	702,00	--	25974,00	--	25974,00	--	28051,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2077,92	
12	С123-020403-0603 2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	83	211,00	--	17513,00	--	17513,00	--	18914,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1401,04	
13	С123-020403-0803 2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	572,00	--	8008,00	--	8008,00	--	8648,64
		СП - 8%			--	--	--	--		640,64	
14	С123-020403-0501 2302-0403-0501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 фронтальный с патрубком DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	75	733,00	--	54975,00	--	54975,00	--	59373,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4398,00	
15	С123-020403-0603 2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	230	211,00	--	48530,00	--	48530,00	--	52412,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3882,40	
16	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	265,00	--	2915,00	--	2915,00	--	3148,20
		СП - 8%			--	--	--	--		233,20	
17	С123-020403-1004 2302-0403-1004 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	1073,00	--	2146,00	--	2146,00	--	2317,68
		СП - 8%			--	--	--	--		171,68	
		Прочистка ду 110-11шт									
18	С123-020403-0106 2302-0403-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	522,00	--	5742,00	--	5742,00	--	6201,36
		СП - 8%			--	--	--	--		459,36	
19	С123-020403-1808 2302-0403-1808	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013									

Заказчик **ГУ "Отдел образования Казталовского района Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка

Капитальный ремонт здания Богатыревской школы с.Болашак

Объект

Капитальный ремонт здания Богатыревской школы с.Болашак

Договор о государственных закупках № 78 от 30.04.2020г

А К Т №6 от 23.09.2020г

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за сентябрь 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Водопровод, кнализация

Применены коэффициенты всоответствии с общай частью СП РК 8.05-01-2015 п.3.12 таб1
Кзар=1,15, Кзкс=1,25

РАЗДЕЛ 1. Канализация

К1

1	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	10586,88	113,22	63521,27	679,32	48810,80	13891,35	83605,63
		НР - 98%; СП - 8%			2338,53	23,95	14031,15	143,70		6193,01	
2	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,012	2218771,29	213377,99	26625,26	2560,54	20689,03	3770,36	32827,26
		НР - 98%; СП - 8%			281307,25	36063,05	3375,69	432,76		2431,65	
3	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	300	871,96	0,94	261587,56	280,73	793,20	255414,43	558362,15
		НР - 98%; СП - 8%			868,38	0,38	260513,64	113,33		41360,16	
4	С123-010604-0101 2301-0604-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 32414-2013**	м	299,4	325,00	--	97305,00	--	97305,00	--	105089,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7784,40	
5	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	841,12	1,87	84111,57	187,15	655,22	81677,85	179052,58
		НР - 98%; СП - 8%			832,69	0,76	83269,20	75,55		13263,15	
6	С123-010604-0109 2301-0604-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013**	м	99,8	1108,00	--	110578,40	--	110578,40	--	119424,67
		СП - 8%			--	--	--	--		8846,27	
7	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	73	537,00	--	39201,00	--	39201,00	--	42337,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3136,08	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
8	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые. Установка**	шт.	492	1677,02	1132,37	825096,13	557124,19	--	409065,44	1332894,50
		НР - 99%; СП - 8%			544,66	295,17	267971,93	145225,48		98732,93	
9	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	7	707,00	--	4949,00	--	4949,00	--	5344,92
		СП - 8%			--	--	--	--		395,92	
10	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	8	303,00	--	2424,00	--	2424,00	--	2617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		193,92	
11	С123-020403-0606 2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	37	702,00	--	25974,00	--	25974,00	--	28051,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2077,92	
12	С123-020403-0603 2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	83	211,00	--	17513,00	--	17513,00	--	18914,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1401,04	
13	С123-020403-0803 2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	**Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	14	572,00	--	8008,00	--	8008,00	--	8648,64
		СП - 8%			--	--	--	--		640,64	
14	С123-020403-0501 2302-0403-0501 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 фронтальный с патрубком DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	75	733,00	--	54975,00	--	54975,00	--	59373,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4398,00	
15	С123-020403-0603 2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	230	211,00	--	48530,00	--	48530,00	--	52412,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3882,40	
16	С123-020403-1406	**Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013**									

Заказчик ГУ "Отдел образования Катталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "Жиенбай"

Стройка

Капитальный ремонт здания Богатыревской школы с.Болашак

Объект

Капитальный ремонт здания Богатыревской школы с.Болашак

Договор о государственных закупках № 78 от 30.04.2020г

А К Т №6 от 23.09.2020г

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за сентябрь 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Водопровод, кнализация

Применены коэфициенты всоответствии с общай частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 табl
Кзар=1,15, Кэкс=1,25

К1

РАЗДЕЛ 1. Канализация

1	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	6	10586,88	113,22	63521,27	679,32	48810,80	13891,35	83605,63
		НР - 18% от СП - 8%			2338,53	23,95	14031,15	143,70		6193,01	
2	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	2218771,29	213377,99	26625,26	2560,54	20689,03	3770,36	32827,26
		НР - 18%, СП - 8%			281307,25	36063,05	3375,69	432,76		2431,65	
3	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	300	871,96	0,94	261587,56	280,73	793,20	255414,43	558362,15
		НР - 18%, СП - 8%			868,38	0,38	260513,64	113,33		41360,16	
4	С123-010604-0101 2301-0604-0101 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 32414-2013	м	299,4	325,00	--	97305,00	--	97305,00	--	105089,40
		СП - 8%			--	--	--	--		7784,40	
5	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	100	841,12	1,87	84111,57	187,15	655,22	81677,85	179052,58
		НР - 18%, СП - 8%			832,69	0,76	83269,20	75,55		13263,15	
6	С123-010604-0109 2301-0604-0109 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013	м	99,8	1108,00	--	110578,40	--	110578,40	--	119424,67
		СП - 8%			--	--	--	--		8846,27	
7	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73	537,00	--	39201,00	--	39201,00	--	42337,08
		СП - 8%			--	--	--	--		3136,08	
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
8	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	492	1677,02	1132,37	825096,13	557124,19	--	409065,44	1332894,50
		НР - 18%, СП - 8%			544,66	295,17	267971,93	145225,48		98732,93	
9	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	7	707,00	--	4949,00	--	4949,00	--	5344,92
		СП - 8%			--	--	--	--		395,92	
10	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	303,00	--	2424,00	--	2424,00	--	2617,92
		СП - 8%			--	--	--	--		193,92	
11	С123-020403-0606 2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	37	702,00	--	25974,00	--	25974,00	--	28051,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2077,92	
12	С123-020403-0603 2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	83	211,00	--	17513,00	--	17513,00	--	18914,04
		СП - 8%			--	--	--	--		1401,04	
13	С123-020403-0803 2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	572,00	--	8008,00	--	8008,00	--	8648,64
		СП - 8%			--	--	--	--		640,64	
14	С123-020403-0501 2302-0403-0501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 фронтальный с патрубком DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	75	733,00	--	54975,00	--	54975,00	--	59373,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4398,00	
15	С123-020403-0603 2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	230	211,00	--	48530,00	--	48530,00	--	52412,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3882,40	
16	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013									

Заказчик ГУ "Отдел образования Казталовского района Западно-Казахстанской области"

Подрядчик ТОО "Жиенбай"

Стройка

Капитальный ремонт здания Богатыревской школы с.Болашак

Объект

Капитальный ремонт здания Богатыревской школы с.Болашак

Договор о государственных закупках № 78 от 30.04.2020г

А К Т №6 от 23.09.2020г

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за сентябрь 2020 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на Водопровод, кнализация

Применены коэфициенты всоответствии с общей частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 таб1
Кзар=1,15, Кэкс=1,25

РАЗДЕЛ 1. Канализация

		К1									
1	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка ЗП - 90%; СП - 35%	м трубопровода	6	10586,88 2338,53	113,22 23,95	63521,27 14031,15	679,32 143,70	48810,80	13891,35 6193,01	83605,63
2	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции ЗП - 90%; СП - 35%	км трубопровода	0,012	2218771,29 281307,25	213377,99 36063,05	26625,26 3375,69	2560,54 432,76	20689,03	3770,36 2431,65	32827,26
3	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка ЗП - 90%; СП - 35%	м трубопровода	300	871,96 868,38	0,94 0,38	261587,56 260513,64	280,73 113,33	793,20	255414,43 41360,16	558362,15
4	С123-010604-0101 2301-0604-0101 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 32414-2013 СП - 35%	м	299,4	325,00 --	-- --	97305,00 --	-- --	97305,00	-- 7784,40	105089,40
5	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка ЗП - 90%; СП - 35%	м трубопровода	100	841,12 832,69	1,87 0,76	84111,57 83269,20	187,15 75,55	655,22	81677,85 13263,15	179052,58
6	С123-010604-0109 2301-0604-0109 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 2,7 мм ГОСТ 32414-2013 СП - 35%	м	99,8	1108,00 --	-- --	110578,40 --	-- --	110578,40	-- 8846,27	119424,67
7	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 35%	кг	73	537,00 --	-- --	39201,00 --	-- --	39201,00	-- 3136,08	42337,08
		ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
8	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка ЗП - 90%; СП - 35%	шт.	492	1677,02 544,66	1132,37 295,17	825096,13 267971,93	557124,19 145225,48	--	409065,44 98732,93	1332894,50
9	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 СП - 35%	шт.	7	707,00 --	-- --	4949,00 --	-- --	4949,00	-- 395,92	5344,92
10	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013 СП - 35%	шт.	8	303,00 --	-- --	2424,00 --	-- --	2424,00	-- 193,92	2617,92
11	С123-020403-0606 2302-0403-0606 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x110 ГОСТ 32414-2013 СП - 35%	шт.	37	702,00 --	-- --	25974,00 --	-- --	25974,00	-- 2077,92	28051,92
12	С123-020403-0603 2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013 СП - 35%	шт.	83	211,00 --	-- --	17513,00 --	-- --	17513,00	-- 1401,04	18914,04
13	С123-020403-0803 2302-0403-0803 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110x50 ГОСТ 32414-2013 СП - 35%	шт.	14	572,00 --	-- --	8008,00 --	-- --	8008,00	-- 640,64	8648,64
14	С123-020403-0501 2302-0403-0501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 фронтальный с патрубком DN 50 ГОСТ 32414-2013 СП - 35%	шт.	75	733,00 --	-- --	54975,00 --	-- --	54975,00	-- 4398,00	59373,00
15	С123-020403-0603 2302-0403-0603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50x50 ГОСТ 32414-2013 СП - 35%	шт.	230	211,00 --	-- --	48530,00 --	-- --	48530,00	-- 3882,40	52412,40
16	С123-020403-1406 2302-0403-1406 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013									

		СП - 8%			--	--	--	--		233,20	
17	С123-020403-1004 2302-0403-1004 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110x110x110 ГОСТ 32414-2013	шт.	2	1073,00	--	2146,00	--	2146,00	--	2317,68
		СП - 8%			--	--	--	--		171,68	
		Прочистка ду 110-11шт									
18	С123-020403-0106 2302-0403-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	522,00	--	5742,00	--	5742,00	--	6201,36
		СП - 8%			--	--	--	--		459,36	
19	С123-020403-1808 2302-0403-1808 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	11	202,00	--	2222,00	--	2222,00	--	2399,76
		СП - 8%			--	--	--	--		177,76	
		Прочистка ду 50-14шт									
20	С123-020403-0103 2302-0403-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	122,00	--	1708,00	--	1708,00	--	1844,64
		СП - 8%			--	--	--	--		136,64	
21	С123-020403-1805 2302-0403-1805 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	95,00	--	1330,00	--	1330,00	--	1436,40
		СП - 8%			--	--	--	--		106,40	
		КЗ									
22	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	10586,88	113,22	15880,32	169,83	12202,70	3472,84	20901,41
		НР - 98%; СП - 8%			2338,53	23,95	3507,79	35,92		1548,25	
23	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляция	км трубопровода	0,0015	2218771,29	213377,99	3328,16	320,07	2586,13	471,29	4103,41
		НР - 99%; СП - 8%			281307,25	36063,05	421,96	54,09		303,96	
24	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6	871,96	0,94	5231,75	5,61	15,86	5108,29	11167,24
		НР - 98%; СП - 8%			868,38	0,38	5210,27	2,27		827,20	
25	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	5,988	310,00	--	1856,28	--	1856,28	--	2004,78
		СП - 8%			--	--	--	--		148,50	
26	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	35	841,12	1,87	29439,05	65,50	229,33	28587,25	62668,40
		НР - 98%; СП - 8%			832,69	0,76	29144,22	26,44		4642,10	
27	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	34,93	929,00	--	32449,97	--	32449,97	--	35045,97
		СП - 8%			--	--	--	--		2596,00	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка	шт.	57	1677,02	1132,37	95590,41	64544,88	--	47391,73	154420,70
		НР - 99%; СП - 8%			544,66	295,17	31045,53	16824,90		11438,57	
29	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	707,00	--	707,00	--	707,00	--	763,56
		СП - 8%			--	--	--	--		56,56	
30	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Прочистка ду 100 мм	шт.	3	461,00	--	1383,00	--	1383,00	--	1493,64
		СП - 8%			--	--	--	--		110,64	
31	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7	385,00	--	2695,00	--	2695,00	--	2910,60
		СП - 8%			--	--	--	--		215,60	
32	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	4	116,00	--	464,00	--	464,00	--	501,12
		СП - 8%			--	--	--	--		37,12	
33	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	15	287,00	--	4305,00	--	4305,00	--	4649,40
		СП - 8%			--	--	--	--		344,40	
34	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	60,00	--	300,00	--	300,00	--	324,00
		СП - 8%			--	--	--	--		24,00	
35	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	22	202,00	--	4444,00	--	4444,00	--	4799,52
		СП - 8%			--	--	--	--		355,52	
36	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,74	537,00	--	397,38	--	397,38	--	429,17
		СП - 8%			--	--	--	--		31,79	
37	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	15333,84	88,28	46001,52	264,82	42346,17	3447,87	53405,34
		НР - 98%; СП - 8%			1130,17	42,57	3390,52	127,71		3955,95	
38	С123-030102-1303 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон с воронкой	шт.	5	957,00	--	4785,00	--	4785,00	--	5167,80
		СП - 8%			--	--	--	--		382,80	

39	Е11-180401-0204 1118-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Жироуловитель. Установка	бак	1	16181,77	944,30	16181,77	944,30	738,35	14491,73	33127,38
		ПР - 95%; СП - 8%			14499,11	288,37	14499,11	288,37		2453,88	
40	С СТ Прайс	Жироуловитель промышленный GG 1000(произв.-2,8 л/с)	шт	1	214160,71	--	214160,71	--	--	--	231293,57
		СП - 8%			--	--	--	--		17132,86	
41	С СТ Прайс	Устройство аварийной сигнализации ДУМ-01	шт	1	106276,79	--	106276,79	--	--	--	114778,93
		СП - 8%			--	--	--	--		8502,14	
42	С СТ Прайс	Горловина к жироуловителю h-1000	шт	1	33361,61	--	33361,61	--	--	--	36030,54
		СП - 8%			--	--	--	--		2668,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2305700,90	627146,95	608373,84	866790,43	3426290,64
							716381,01	163350,53	--	253799,31	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1304439,05				
	Материалы		Тенге				23275,16				
	Всего заработная плата		Тенге					465352,35			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				353799,11				
		Накладные расходы	Тенге				460698,83				
		Сметная прибыль	Тенге				141211,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1906348,91				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419,90
		Сметная заработная плата	Тенге					465352,35			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1001261,85				
	Материалы		Тенге				105791,65				
	Всего заработная плата		Тенге					414379,19			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				479307,03				
	Сдача и испытание		Тенге				449,81				
		Накладные расходы	Тенге				406091,61				
		Сметная прибыль	Тенге				112588,28				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1519941,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322,99
		Сметная заработная плата	Тенге					414379,19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3426290,64				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								742,88
		Сметная заработная плата	Тенге					879731,54			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод

		В0,В2									
43	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3	2861,46	860,80	8584,39	2582,41	85,23	6464,92	16253,25
		ПР - 98%; СП - 8%			1972,25	226,70	5916,75	680,10		1203,94	
44	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3	735,00	--	2205,00	--	2205,00	--	2381,40
		СП - 8%			--	--	--	--		176,40	
45	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Футляр из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	0,56	7960,63	76,45	4457,96	42,81	3594,69	819,19	5699,32
		ПР - 98%; СП - 8%			1465,10	27,59	820,46	15,45		422,17	
46	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	1697469,37	187615,54	1018,48	112,57	752,09	171,60	1285,28
		ПР - 99%; СП - 8%			256363,75	32516,83	153,82	19,51		95,21	
47	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упор из бетона. Устройство	м3	0,5	28877,00	110,44	14438,50	55,22	11447,44	2688,64	18497,32
		ПР - 94%; СП - 8%			5871,67	37,44	2935,84	18,72		1370,17	
48	Е11-160301-0207 1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	140	4326,82	44,87	605755,44	6281,38	495464,84	104666,11	767255,27
		ПР - 95%; СП - 8%			742,92	19,95	104009,22	2792,93		56833,72	
49	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	140	1837,00	--	257180,00	--	257180,00	--	277754,40
		СП - 8%			--	--	--	--		20574,40	
50	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	290	1530,30	18,92	443786,88	5485,63	4343,04	425311,25	938625,97
		ПР - 98%; СП - 8%			1496,41	0,11	433958,20	32,86		69527,85	
51	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	290	95,00	--	27550,00	--	27550,00	--	29754,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2204,00	
52	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1649,93	22,73	98996,07	1363,54	715,10	94990,18	209505,15
		ПР - 98%; СП - 8%			1615,29	0,19	96917,43	11,33		15518,90	
53	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	60	139,00	--	8340,00	--	8340,00	--	9007,20
		СП - 8%			--	--	--	--		667,20	
54	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1798,94	26,85	53968,19	805,39	287,82	51826,36	114258,11
		ПР - 98%; СП - 8%			1762,50	0,30	52874,98	9,07		8463,56	
55	С123-010501-1504 2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	218,00	--	6540,00	--	6540,00	--	7063,20

56	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики, диаметр до 40 мм. Установка ПР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	1	620,87 568,16	32,88 15,55	620,87 568,16	32,88 15,55	19,84	572,03 95,43	1288,34
57	С123-030301-0303 2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч СП - 8%	шт.	1	71484,00 --	-- --	71484,00 --	-- --	71484,00	-- 5718,72	77202,72
58	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка ПР - 98%; СП - 8%	шт.	2	4207,20 3420,56	265,05 53,33	8414,40 6841,12	530,10 106,65	1043,18	6808,81 1217,86	16441,07
59	С123-040102-1003 2304-0102-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	80772,00 --	-- --	161544,00 --	-- --	161544,00	-- 12923,52	174467,52
60	Ц13-121304-0101 1312-1304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	задвижка стальная холодная низкого давления, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования ПР - 61%; СП - 8%	шт.	1	6132,89 5722,40	163,94 63,08	6132,89 5722,40	163,94 63,08	246,55	3529,15 772,96	10435,00
61	С123-040102-1411 2304-0102-1411 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, клин вулканизированный EPDM, под электропривод, для воды, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	1	146838,00 --	-- --	146838,00 --	-- --	146838,00	-- 11747,04	158585,04
62	С123-051207-2005 2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss СП - 8%	шт.	1	190702,00 --	-- --	190702,00 --	-- --	190702,00	-- 15256,16	205958,16
63	С123-020101-1005 2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	488,00 --	-- --	976,00 --	-- --	976,00	-- 78,08	1054,08
64	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка ПР - 98%; СП - 8%	шт.	1	2341,69 1933,93	109,88 15,55	2341,69 1933,93	109,88 15,55	297,88	1910,49 340,17	4592,36
65	С123-040501-0107 2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	575,00 --	-- --	575,00 --	-- --	575,00	-- 46,00	621,00
66	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка ПР - 98%; СП - 8%	комплект	1	2533,78 336,94	-- --	2533,78 336,94	-- --	2196,84	330,20 229,12	3093,11
67	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка ПР - 94%; СП - 8%	м трубопровода	3	3344,92 956,58	46,17 17,48	10034,75 2869,74	138,50 52,45	7026,52	2863,74 1031,88	13930,37
68	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка ПР - 95%; СП - 8%	м трубопровода	1	1300,09 424,89	16,13 7,00	1300,09 424,89	16,13 7,00	859,07	423,25 137,87	1861,20
69	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж ПР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,01	111808,40 96828,16	8032,45 493,27	1118,08 968,28	80,32 4,93	69,48	671,52 143,17	1932,77
70	С121-060405-1406 2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	т	0,01	639047,00 --	-- --	6390,47 --	-- --	6390,47	-- 511,24	6901,71
71	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная, количество окрасок 2 ПР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	0,53	970,64 819,42	1,24 0,60	514,44 434,29	0,66 0,32	79,49	347,69 68,97	931,09
72	С121-130201-0310 2113-0201-0310 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М24 ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	0,168	199,00 --	-- --	33,43 --	-- --	33,43	-- 2,67	36,11
73	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Детали крепления(хомут50-Вст3сп6) СП - 8%	т	0,0246	486737,00 --	-- --	11973,73 --	-- --	11973,73	-- 957,90	12931,63
		Линейный трубопровод									
74	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка ПР - 98%; СП - 8%	шт.	8	4207,20 3420,56	265,05 53,33	33657,60 27364,48	2120,40 426,60	4172,72	27235,26 4871,43	65764,28
75	С123-040102-1003 2304-0102-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	5	80772,00 --	-- --	403860,00 --	-- --	403860,00	-- 32308,80	436168,80
76	С123-041001-3602 2304-1001-3602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	3	135328,00 --	-- --	405984,00 --	-- --	405984,00	-- 32478,72	438462,72
77	С123-020103-0308 2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	16	2173,00 --	-- --	34768,00 --	-- --	34768,00	-- 2781,44	37549,44

78	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 5%	шт.	27	1261,00	--	34047,00	--	34047,00	--	36770,76
					--	--	--	--		2723,76	
79	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	3	2254,00	--	6762,00	--	6762,00	--	7302,96
					--	--	--	--		540,96	
80	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	4	3854,00	--	15416,00	--	15416,00	--	16649,28
					--	--	--	--		1233,28	
81	С123-040602-0601 2304-0602-0601 РСНБ РК 2015	Кран шаровый со сливом PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005									
		СП - 8%	шт.	1	5010,00	--	5010,00	--	5010,00	--	5410,80
					--	--	--	--		400,80	
82	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный. Установка									
		ПР - 98%; СП - 8%	шт.	49	1044,57	0,16	51184,15	7,96	2106,61	48088,19	107214,13
					1001,42	--	49069,58	--		7941,79	
83	С123-030102-1201 2303-0102-1201 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный настенный ГОСТ 25809-96									
		СП - 8%	шт.	49	1147,00	--	56203,00	--	56203,00	--	60699,24
					--	--	--	--		4496,24	
84	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж									
		ПР - 98%; СП - 8%	м подводок	19	767,50	--	14582,46	--	7543,00	6898,67	23199,62
					370,50	--	7039,46	--		1718,49	
85	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка									
		ПР - 98%; СП - 8%	кран	2	21499,02	--	42998,04	--	42139,68	841,19	47346,37
					429,18	--	858,36	--		3507,14	
86	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	3	3020,00	--	9060,00	--	9060,00	--	9784,80
					--	--	--	--		724,80	
87	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	10	2126,00	--	21260,00	--	21260,00	--	22960,80
					--	--	--	--		1700,80	
88	С123-020401-0206 2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	6	32,00	--	192,00	--	192,00	--	207,36
					--	--	--	--		15,36	
89	С123-020401-0205 2302-0401-0205 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	9	30,00	--	270,00	--	270,00	--	291,60
					--	--	--	--		21,60	
90	С123-020401-0304 2302-0401-0304 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	8	1032,00	--	8256,00	--	8256,00	--	8916,48
					--	--	--	--		660,48	
91	С123-020401-0303 2302-0401-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	6	335,00	--	2010,00	--	2010,00	--	2170,80
					--	--	--	--		160,80	
92	С123-020401-0302 2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	54	200,00	--	10800,00	--	10800,00	--	11664,00
					--	--	--	--		864,00	
93	С123-020401-0301 2302-0401-0301 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	100	162,00	--	16200,00	--	16200,00	--	17496,00
					--	--	--	--		1296,00	
94	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	4	13,00	--	52,00	--	52,00	--	56,16
					--	--	--	--		4,16	
95	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	83	26,00	--	2158,00	--	2158,00	--	2330,64
					--	--	--	--		172,64	
96	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	11	42,00	--	462,00	--	462,00	--	498,96
					--	--	--	--		36,96	
97	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	6	65,00	--	390,00	--	390,00	--	421,20
					--	--	--	--		31,20	
98	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	4	70,00	--	280,00	--	280,00	--	302,40
					--	--	--	--		22,40	
99	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	95	35,00	--	3325,00	--	3325,00	--	3591,00
					--	--	--	--		266,00	
100	С123-020802-0113 2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x50 ГОСТ 6942-98									
		СП - 8%	шт.	9	1487,00	--	13383,00	--	13383,00	--	14453,64
					--	--	--	--		1070,64	
101	С123-020802-0101 2302-0802-0101 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 60° DN 50x50 ГОСТ 6942-98									
		СП - 8%	шт.	13	533,00	--	6929,00	--	6929,00	--	7483,32
					--	--	--	--		554,32	

102	С123-020801-0106 2302-0801-0106 РСНБ РК 2015	Соединительные части (фитинги) из ковкого чутуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Угольники прямые 50 мм СП - 8%	10 шт.	1,1	11486,00 --	-- --	12634,60 --	-- --	12634,60	-- 1010,77	13645,37
103	С123-020401-0212 2302-0401-0212 РСНБ РК 2015	Муфта пьипропиленовая PP-R переходная припарная DN 50x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	151,00 --	-- --	151,00 --	-- --	151,00	-- 12,08	163,08
104	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка ПР - 95%; СП - 8%	насос	1	22471,53 18247,22	532,02 162,51	22471,53 18247,22	532,02 162,51	3692,29	18041,54 3241,05	43754,11
105	С СТ Прайс	НАсос К 36/200 Т ПЕЗ СП - 8%	шт	1	226785,71 --	-- --	226785,71 --	-- --	--	-- 18142,86	244928,57
106	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка ПР - 98%; СП - 8%	кран	9	17125,66 1287,54	69,00 31,10	154130,92 11587,86	621,00 279,90	141922,06	11630,40 13260,91	179022,23
107	С123-080305-0106 2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.	2	22203,00 --	-- --	44406,00 --	-- --	44406,00	-- 3552,48	47958,48
108	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише ПР - 99%; СП - 8%	шт.	9	2014,89 1946,21	34,28 13,68	18134,01 17515,89	308,52 123,16	309,60	17286,26 2833,62	38253,89
109	С123-080307-0103 2308-0307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ СП - 8%	шт.	9	16512,00 --	-- --	148608,00 --	-- --	148608,00	-- 11888,64	160496,64
110	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое ПР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	520	93,58 90,74	1,41 --	48661,22 47186,68	731,25 --	743,29	46242,95 7592,33	102496,51
111	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука ПР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	520	661,96 313,75	82,19 38,88	344218,50 163148,15	42737,50 20215,00	138332,84	139356,00 38685,96	522260,45
112	С121-110403-0314 2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	140	644,00 --	-- --	90160,00 --	-- --	90160,00	-- 7212,80	97372,80
113	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	30	396,00 --	-- --	11880,00 --	-- --	11880,00	-- 950,40	12830,40
114	С121-110403-0307 2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука , толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	60	338,00 --	-- --	20280,00 --	-- --	20280,00	-- 1622,40	21902,40
115	С121-110403-0305 2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	290	254,00 --	-- --	73660,00 --	-- --	73660,00	-- 5892,80	79552,80
116	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	9,3	537,00 --	-- --	4994,10 --	-- --	4994,10	-- 399,53	5393,63
		Т3,Т4									
117	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб ПР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	370	1530,30 1496,41	18,92 0,11	566210,84 553670,81	6998,91 41,93	5541,12	542638,49 88707,95	1197557,28
118	С123-010602-0102 2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	370	156,00 --	-- --	57720,00 --	-- --	57720,00	-- 4617,60	62337,60
119	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб ПР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	112	1649,93 1615,29	22,73 0,19	184792,66 180912,53	2545,27 21,15	1334,86	177315,01 28968,61	391076,29
120	С123-010602-0103 2301-0602-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	112	253,00 --	-- --	28336,00 --	-- --	28336,00	-- 2266,88	30602,88
121	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб ПР - 99%; СП - 8%	м трубопровода	70	1798,94 1762,50	26,85 0,30	125925,77 123374,94	1879,24 21,15	671,58	120928,18 19748,32	266602,26
122	С123-010602-0104 2301-0602-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	70	404,00 --	-- --	28280,00 --	-- --	28280,00	-- 2262,40	30542,40
123	С123-040905-0902 2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	25	1261,00 --	-- --	31525,00 --	-- --	31525,00	-- 2522,00	34047,00

124	С123-040905-0903 2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	19	2254,00	--	42826,00	--	42826,00	--	46252,08
					--	--	--	--		3426,08	
125	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005									
		СП - 8%	шт.	2	3854,00	--	7708,00	--	7708,00	--	8324,64
					--	--	--	--		616,64	
126	С123-020401-1010 2302-0401-1010 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 40x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	4	1040,00	--	4160,00	--	4160,00	--	4492,80
					--	--	--	--		332,80	
127	С123-020401-1008 2302-0401-1008 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	38	575,00	--	21850,00	--	21850,00	--	23598,00
					--	--	--	--		1748,00	
128	С123-020401-1005 2302-0401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	50	421,00	--	21050,00	--	21050,00	--	22734,00
					--	--	--	--		1684,00	
129	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж									
		ПР - 90%; СП - 8%	м подводок	16,8	767,50	--	12893,96	--	6669,60	6099,88	20513,35
					370,50	--	6224,36	--		1519,51	
130	С123-020401-1204 2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	3	100,00	--	300,00	--	300,00	--	324,00
					--	--	--	--		24,00	
131	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	72	42,00	--	3024,00	--	3024,00	--	3265,92
					--	--	--	--		241,92	
132	С123-020401-1202 2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	26	26,00	--	676,00	--	676,00	--	730,08
					--	--	--	--		54,08	
133	С123-020401-2404 2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	2	123,00	--	246,00	--	246,00	--	265,68
					--	--	--	--		19,68	
134	С123-020401-2511 2302-0401-2511 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x32x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	8	107,00	--	856,00	--	856,00	--	924,48
					--	--	--	--		68,48	
135	С123-020401-2510 2302-0401-2510 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x25x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	9	86,00	--	774,00	--	774,00	--	835,92
					--	--	--	--		61,92	
136	С123-020401-2403 2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	2	65,00	--	130,00	--	130,00	--	140,40
					--	--	--	--		10,40	
137	С123-020401-2402 2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	29	35,00	--	1015,00	--	1015,00	--	1096,20
					--	--	--	--		81,20	
138	С123-020401-2904 2302-0401-2904 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	1	204,00	--	204,00	--	204,00	--	220,32
					--	--	--	--		16,32	
139	С123-020401-0209 2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	1	47,00	--	47,00	--	47,00	--	50,76
					--	--	--	--		3,76	
140	С123-020401-0206 2302-0401-0206 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	1	32,00	--	32,00	--	32,00	--	34,56
					--	--	--	--		2,56	
141	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Воздухоудалитель									
		ПР - 90%; СП - 8%	шт.	1	533,58	0,66	533,58	0,66	51,60	472,00	1086,03
					481,32	0,31	481,32	0,31		80,45	
142	С123-051207-0902 2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 20									
		СП - 8%	шт.	1	2855,00	--	2855,00	--	2855,00	--	3083,40
					--	--	--	--		228,40	
143	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
		ПР - 90%; СП - 8%	м трубопровода	560	93,58	1,41	52404,39	787,50	800,46	49800,10	110380,85
					90,74	--	50816,43	--		8176,36	
144	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука									
		ПР - 70%; СП - 8%	м трубопровода	560	661,96	82,19	370696,84	46025,00	148973,83	150075,69	562434,34
					313,75	38,88	175698,01	21770,00		41661,80	
145	С121-110403-0305 2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77									
		СП - 8%	м	378	254,00	--	96012,00	--	96012,00	--	103692,96
					--	--	--	--		7680,96	

146	С121-110403-0307 2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	112	338,00	--	37856,00	--	37856,00	--	40884,48
		СП - 8%			--	--	--	--		3028,48	
147	С121-110403-0310 2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77	м	70	396,00	--	27720,00	--	27720,00	--	29937,60
		СП - 8%			--	--	--	--		2217,60	
148	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,8	537,00	--	5262,60	--	5262,60	--	5683,61
		СП - 8%			--	--	--	--		421,01	
		КЗН									
149	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1852,26	16,13	22227,07	193,55	16934,87	5078,98	29490,54
		НР - 98%; СП - 8%			424,89	7,00	5098,66	83,98		2184,48	
150	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	22471,53	532,02	44943,06	1064,04	7384,58	36083,07	87508,23
		НР - 98%; СП - 8%			18247,22	162,51	36494,44	325,02		6482,09	
151	51-020406-0303 5102-0406-0303 РСНБ РК 2015	Насосы дренажный TNW 32/8	шт.	2	52900,00	--	105800,00	--		--	105800,00
					--	--	--	--	105800,00	--	
152	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2374,57	142,75	9498,26	571,00	1191,53	7702,93	18577,28
		НР - 98%; СП - 8%			1933,93	31,10	7735,73	124,40		1376,10	
153	С123-040905-0904 2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3854,00	--	7708,00	--	7708,00	--	8324,64
		СП - 8%			--	--	--	--		616,64	
154	С123-041001-1804 2304-1001-1804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	2	2750,00	--	5500,00	--	5500,00	--	5940,00
		СП - 8%			--	--	--	--		440,00	
155	С123-020601-1201 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	15	40,00	--	600,00	--	600,00	--	648,00
		СП - 8%			--	--	--	--		48,00	
156	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12	93,58	1,41	1122,95	16,88	17,15	1067,14	2365,30
		НР - 95%; СП - 8%			90,74	--	1088,92	--		175,21	
		Санитарно-техническое оборудование									
157	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	29	3118,57	106,21	90438,47	3079,98	6458,06	80735,89	184868,32
		НР - 98%; СП - 8%			2789,67	51,14	80900,43	1483,13		13693,95	
158	С123-030102-0904 2303-0102-0904 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	29	8142,00	--	236118,00	--	236118,00	--	255007,44
		СП - 8%			--	--	--	--		18889,44	
159	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	29	957,00	--	27753,00	--	27753,00	--	29973,24
		СП - 8%			--	--	--	--		2220,24	
160	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	29	3578,00	--	103762,00	--	103762,00	--	112062,96
		СП - 8%			--	--	--	--		8300,96	
161	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	29	1044,57	0,16	30292,66	4,71	1246,77	28460,36	63453,26
		НР - 98%; СП - 8%			1001,42	--	29041,18	--		4700,24	
162	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	29	7542,00	--	218718,00	--	218718,00	--	236215,44
		СП - 8%			--	--	--	--		17497,44	
163	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	6	3118,57	106,21	18711,41	637,24	1336,15	16703,98	38248,62
		НР - 98%; СП - 8%			2789,67	51,14	16738,02	306,86		2833,23	
164	С123-030102-0901 2303-0102-0901 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6	6225,00	--	37350,00	--	37350,00	--	40338,00
		СП - 8%			--	--	--	--		2988,00	
165	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	957,00	--	5742,00	--	5742,00	--	6201,36
		СП - 8%			--	--	--	--		459,36	
166	С123-030102-1001 2303-0102-1001 РСНБ РК 2015	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	6	3578,00	--	21468,00	--	21468,00	--	23185,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1717,44	
167	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	6	1044,57	0,16	6267,45	0,97	257,95	5888,35	13128,26
		НР - 98%; СП - 8%			1001,42	--	6008,52	--		972,46	
168	С123-030102-1221 2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

169	С123-030102-0925 2303-0102-0925 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический хирургический, шириной 590 мм, длиной 650 мм ГОСТ 30493-96 СП - 8%	шт.	1	15683,00 --	-- --	15683,00 --	-- --	15683,00	-- 1254,64	16937,64
170	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка ПР - 98%, СП - 8%	комплект	15	3876,96 3127,43	211,14 102,33	58154,42 46911,38	3167,06 1534,88	8075,99	47477,32 8450,54	114082,29
171	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект	15	18001,00 --	-- --	270015,00 --	-- --	270015,00	-- 21601,20	291616,20
172	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка ПР - 98%, СП - 8%	комплект	4	3876,96 3127,43	211,14 102,33	15507,85 12509,70	844,55 409,30	2153,60	12660,62 2253,48	30421,94
173	С123-030102-0310 2303-0102-0310 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект	4	17360,00 --	-- --	69440,00 --	-- --	69440,00	-- 5555,20	74995,20
174	Е11-170101-0109 1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка ПР - 99%, СП - 8%	комплект	7	2751,32 2217,43	270,52 124,25	19259,21 15522,01	1893,64 869,73	1843,56	16063,91 2825,85	38148,97
175	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка ПР - 99%, СП - 8%	шт.	7	1044,57 1001,42	0,16 --	7312,02 7009,94	1,14 --	300,94	6869,74 1134,54	15316,30
176	С123-030102-1226 2303-0102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с разбрызгивателем поливом ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	7	6599,00 --	-- --	46193,00 --	-- --	46193,00	-- 3695,44	49888,44
177	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	7	957,00 --	-- --	6699,00 --	-- --	6699,00	-- 535,92	7234,92
178	Е11-170101-0108 1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка ПР - 98%, СП - 8%	комплект	2	4407,38 3934,15	142,37 68,25	8814,76 7868,30	284,74 136,50	661,72	7844,70 1332,76	17992,21
179	С123-030102-0701 2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96 СП - 8%	шт.	2	11016,00 --	-- --	22032,00 --	-- --	22032,00	-- 1762,56	23794,56
180	С123-030102-1303 2303-0102-1303 РСНБ РК 2015	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для биде СТУ ГОСТ 23289-94 СП - 8%	шт.	2	957,00 --	-- --	1914,00 --	-- --	1914,00	-- 153,12	2067,12
181	Е11-170201-0102 1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка ПР - 98%, СП - 8%	шт.	5	21981,05 3547,89	33,52 15,55	109905,26 17739,44	167,63 77,75	91998,20	17460,85 10189,29	137555,40
182	Е11-170601-0101 1117-0601-0101 РСНБ РК 2015	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка ПР - 98%, СП - 8%	комплект	3	80299,69 2875,51	96,68 38,44	240899,06 8626,52	290,05 115,33	231982,50	8567,01 19957,29	269423,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8242046,94 2450175,73	135313,76 52374,08	5323971,74 105800,00	2366009,78 840180,54	11448237,26
	Стоимость оборудования		Тенге				105800,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				105800,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				199146,89				
	Материалы		Тенге				246,55				
	Всего заработная плата		Тенге					5785,48			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				193014,00				
		Накладные расходы	Тенге				3529,15				
		Сметная прибыль	Тенге				16214,08				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				218890,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4,64
		Сметная заработная плата	Тенге					5785,48			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1315273,91				
	Материалы		Тенге				299585,70				
	Всего заработная плата		Тенге					384393,66			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				584387,15				
		Накладные расходы	Тенге				292639,61				
		Сметная прибыль	Тенге				128633,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1736546,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								299,18
		Сметная заработная плата	Тенге					384393,66			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				19482,28				
	Материалы		Тенге				69,48				
	Всего заработная плата		Тенге					973,21			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18364,20				
		Накладные расходы	Тенге				671,52				
		Сметная прибыль	Тенге				1612,30				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21766,11				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								0,85
		Сметная заработная плата	Тенге					973,21			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				6602343,86				
	Материалы		Тенге				1105476,08				
	Всего заработная плата		Тенге					2111397,46			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3349614,30				
	Сдача и испытание		Тенге				1650,72				
		Накладные расходы	Тенге				2069169,51				
		Сметная прибыль	Тенге				693721,07				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				9365234,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1697,62
		Сметная заработная плата	Тенге					2111397,46			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11448237,26				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2002,29
		Сметная заработная плата	Тенге					2502549,81			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								14874527,90
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3166556,74				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					762460,70			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					215724,61			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5932345,58		

	- Накладные расходы	Тенге								3232800,21	
	- Сметная прибыль	Тенге								1093979,84	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

на Котельная

1	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство									
		ПР - 91%; СП - 8%	м3	2	28312,56	110,03	56625,13	220,06	52674,70	3465,74	64898,13
					1865,18	39,07	3730,36	78,14		4807,27	
2	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		ПР - 91%; СП - 8%	т	0,145	14181,72	1355,56	2056,35	196,56	4,55	1761,92	4123,73
					12794,80	558,16	1855,25	80,93		305,46	
3	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,145	243317,00	--	35280,96	--	35280,96	--	38103,44
					--	--	--	--		2822,48	
4	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
		ПР - 91%; СП - 8%	т	0,0384	651643,70	1280,70	25023,12	49,18	16275,88	7933,68	35593,35
					226512,00	527,94	8698,06	20,27		2636,54	
		Пандус									
5	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство									
		ПР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,2	6302,88	1687,48	1260,58	337,50	760,56	279,71	1663,51
					812,60	691,20	162,52	138,24		123,22	
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство									
		ПР - 91%; СП - 8%	м3	0,24	23468,67	10,62	5632,48	2,55	5347,40	257,45	6361,13
					1177,20	1,62	282,53	0,39		471,19	
7	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство									
		ПР - 91%; СП - 8%	м3	0,44	28312,56	110,03	12457,53	48,41	11588,44	762,46	14277,59
					1865,18	39,07	820,68	17,19		1057,60	
8	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
		ПР - 91%; СП - 8%	т	0,01242	14181,72	1355,56	176,14	16,84	0,39	150,92	353,22
					12794,80	558,16	158,91	6,93		26,16	
9	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,01242	243317,00	--	3022,00	--	3022,00	--	3263,76
					--	--	--	--		241,76	
		Приямок дренажный									
10	Е11-140101-0901 1114-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Приямки монолитные бетонные прямоугольные. Устройство									
		ПР - 99%; СП - 8%	м3 бетона	0,54	32433,08	86,63	17513,86	46,78	15304,99	2157,68	21245,27
					4003,88	32,19	2162,10	17,38		1573,72	
11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00027	227283,00	--	61,37	--	61,37	--	66,28
					--	--	--	--		4,91	
12	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка уголка. Установка									
		ПР - 91%; СП - 8%	т	0,009	227792,70	1280,70	2050,13	11,53	--	1859,46	4222,36
					226512,00	527,94	2038,61	4,75		312,77	
13	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,009	241307,00	--	2171,76	--	2171,76	--	2345,50
					--	--	--	--		173,74	
14	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство									
		ПР - 70%; СП - 8%	м2 настила	0,36	22731,34	1122,38	8183,28	404,06	5701,68	1718,48	10693,90
					5770,95	510,04	2077,54	183,61		792,14	
		Приямок для выпуска труб									
15	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
		ПР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,1	1549,24	--	1704,16	--	--	1227,00	3165,66
					1549,24	--	1704,16	--		234,49	
16	Е11-140101-0901 1114-0101-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Приямки монолитные бетонные прямоугольные. Устройство									
		ПР - 99%; СП - 8%	м3 бетона	1	32433,08	86,63	32433,08	86,63	28342,57	3995,71	39343,09
					4003,88	32,19	4003,88	32,19		2914,30	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,0004	227283,00	--	90,91	--	90,91	--	98,19
					--	--	--	--		7,27	
18	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка уголка. Установка									
		ПР - 91%; СП - 8%	т	0,024	227792,70	1280,70	5467,02	30,74	--	4958,55	11259,62
					226512,00	527,94	5436,29	12,67		834,05	
19	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,024	241307,00	--	5791,37	--	5791,37	--	6254,68
					--	--	--	--		463,31	
20	Е11-340107-0101 1134-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство									
		ПР - 70%; СП - 8%	м2 настила	1,48	22731,34	1122,38	33642,38	1661,12	23440,25	7064,86	43963,81
					5770,95	510,04	8541,01	754,86		3256,58	
21	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка									
		ПР - 138%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	197,33	4,73	394,66	9,47	64,92	383,21	840,09
					160,14	2,24	320,27	4,48		62,23	

22	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84										
		СП - 8%	м3	0,096	88786,00	--	8523,46	--	8523,46	--		9205,33
					--	--	--	--		681,88		
23	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015	Котельная блочная. Установка										
		НР - 91%; СП - 8%	т блок-боксов	25	29840,74	15460,67	746018,50	386516,88	48501,62	381369,65		1217579,20
					12440,00	4323,50	311000,00	108087,52		90191,05		
24	Прайс	Блочно-модульная котельная БМК-0.8 МВт										
			к-т	1	25848214,29	--	25848214,29	--		--		25848214,29
					--	--	--	--	25848214,29	--		
		Дымовая труба										
25	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6	1549,24	--	9295,44	--	--	6692,72		17267,21
					1549,24	--	9295,44	--		1279,05		
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,53	23468,67	10,62	12438,39	5,63	11808,85	568,54		14047,49
					1177,20	1,62	623,92	0,86		1040,55		
27	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3	5,3	27999,62	55,58	148398,01	294,57	123748,77	22244,27		184293,67
					4595,22	16,90	24354,67	89,59		13651,38		
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
		СП - 8%	т	0,09	221440,00	--	19929,60	--	19929,60	--		21523,97
					--	--	--	--		1594,37		
29	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м										
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,10835	554929,10	2187,10	60126,57	236,97	25351,19	31519,16		98977,38
					318767,00	904,78	34538,40	98,03		7331,66		
30	Е11-330104-0101 1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Труба дымовая. Установка										
		НР - 90%; СП - 8%	т	2,218	76999,03	44031,03	170783,85	97660,82	--	78237,82		268943,40
					32968,00	11124,55	73123,02	24674,25		19921,73		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									27992188,24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				494927,61					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					487836,29				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					134302,30				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						443788,19			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						25848214,29			
		- Накладные расходы	Тенге							558608,99		
		- Сметная прибыль	Тенге							158812,89		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

на Наружные сети канализации

		КОЛОДЦЫ - Д1000мм-7шт, Д1500мм-3шт.										
1	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	3,5	4799,00	--	16796,50	--	16796,50	--		18140,22
					--	--	--	--		1343,72		
2	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	3,5	13067,00	--	45734,50	--	45734,50	--		49393,26
					--	--	--	--		3658,76		
3	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	3,5	11959,00	--	41856,50	--	41856,50	--		45205,02
					--	--	--	--		3348,52		
4	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	3,5	7812,00	--	27342,00	--	27342,00	--		29529,36
					--	--	--	--		2187,36		
5	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента										
		СП - 8%	м3	1,89	270,00	--	510,30	--	--	--		551,12
					--	--	--	--		40,82		
6	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99										
		СП - 8%	комплект	3,5	19225,00	--	67287,50	--	67287,50	--		72670,50
					--	--	--	--		5383,00		
7	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые										
		СП - 8%	шт.	14,5	595,00	--	8627,50	--	8627,50	--		9317,70
					--	--	--	--		690,20		
8	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	2,5	14378,00	--	35945,00	--	35945,00	--		38820,60
					--	--	--	--		2875,60		
9	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	0,5	21947,00	--	10973,50	--	10973,50	--		11851,38
					--	--	--	--		877,88		
10	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	1,5	24782,00	--	37173,00	--	37173,00	--		40146,84
					--	--	--	--		2973,84		
11	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	1,5	19466,00	--	29199,00	--	29199,00	--		31534,92
					--	--	--	--		2335,92		
12	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	1,5	4799,00	--	7198,50	--	7198,50	--		7774,38
					--	--	--	--		575,88		
13	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента										
		СП - 8%	м3	1,8675	270,00	--	504,23	--	--	--		544,56
					--	--	--	--		40,34		

14	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	3	19225,00	--	57675,00	--	57675,00	--	62289,00
					--	--	--	--		4614,00	
15	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые									
		СП - 8%	шт.	17	595,00	--	10115,00	--	10115,00	--	10924,20
					--	--	--	--		809,20	
		Септик 3м3/сутки-2шт									
16	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	2	4799,00	--	9598,00	--	9598,00	--	10365,84
					--	--	--	--		767,84	
17	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.9									
		СП - 8%	шт.	2	9719,00	--	19438,00	--	19438,00	--	20993,04
					--	--	--	--		1555,04	
18	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	2	19466,00	--	38932,00	--	38932,00	--	42046,56
					--	--	--	--		3114,56	
19	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	4	21947,00	--	87788,00	--	87788,00	--	94811,04
					--	--	--	--		7023,04	
20	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	2	14378,00	--	28756,00	--	28756,00	--	31056,48
					--	--	--	--		2300,48	
21	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		СП - 8%	шт.	2	24782,00	--	49564,00	--	49564,00	--	53529,12
					--	--	--	--		3965,12	
22	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента									
		СП - 8%	м3	3,77	270,00	--	1017,90	--	--	--	1099,33
					--	--	--	--		81,43	
23	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99									
		СП - 8%	комплект	2	19225,00	--	38450,00	--	38450,00	--	41526,00
					--	--	--	--		3076,00	
24	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянной крышки									
		НР - 90%, СП - 8%	м2	0,76	3618,31	121,45	2749,92	92,30	2510,28	166,99	3150,26
					193,86	50,29	147,33	38,22		233,35	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								727270,74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147,33				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92,30			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38,22			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						670959,78		
		- Накладные расходы	Тенге							166,99	
		- Сметная прибыль	Тенге							53871,91	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1

на Наружные сети газоснабжения

		Применены коэффициенты всоответствии с общей частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 табl Кзар=1,15, Кзкс=1,25									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	36	262,36	251,43	9444,90	9051,40	--	2682,62	13097,72
					10,93	92,57	393,50	3332,37		970,20	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	0,72	2137,95	--	1539,32	--	--	1108,31	2859,45
					2137,95	--	1539,32	--		211,81	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	7,2	930,01	--	6696,07	--	--	4821,17	12438,62
					930,01	--	6696,07	--		921,38	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	28,8	42,93	42,93	1236,37	1236,37	--	310,66	1670,79
					--	14,98	--	431,47		123,76	
		Трубопроводы									
5	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,032	349389,89	103279,70	11180,48	3304,95	69,69	8607,81	21371,35
					243932,25	27778,81	7805,83	888,92		1583,06	
6	С123-010502-0605 2301-0502-0605 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011									
		СП - 8%	м	32,32	557,00	--	18002,24	--	18002,24	--	19442,42
					--	--	--	--		1440,18	
7	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
		НР - 99%, СП - 8%	шт.	3	1677,02	1132,37	5031,07	3397,10	--	2494,30	8127,41
					544,66	295,17	1633,98	885,52		602,03	
8	С123-020302-2407 2302-0302-2407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	3	706,00	--	2118,00	--	2118,00	--	2287,44
					--	--	--	--		169,44	
9	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)									
		СП - 8%	шт.	3	471,00	--	1413,00	--	1413,00	--	1526,04
					--	--	--	--		113,04	

10	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктгр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,032	32966,06	23424,39	1054,91	749,58	--	337,30	1503,60
		ПР - 72%; СП - 8%			9541,67	5098,26	305,33	163,14		111,38	
11	С121-130809-1306 2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	32,32	311,00	--	10051,52	--	10051,52	--	10855,64
		СП - 8%			--	--	--	--		804,12	
12	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктгр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательного провода, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,032	32966,06	23424,39	1054,91	749,58	--	337,30	1503,60
		ПР - 72%; СП - 8%			9541,67	5098,26	305,33	163,14		111,38	
13	С121-050307-9902 2105-0307-9902 РСНБ РК 2015	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00062	544352,00	--	337,50	--	337,50	--	364,50
		СП - 8%			--	--	--	--		27,00	
14	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2858,80	47,75	14294,00	238,73	10023,35	4034,34	19794,61
		ПР - 98%; СП - 8%			806,38	16,95	4031,92	84,75		1466,27	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ду 63мм									
15	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм./футляр/ Прокладка	м трубопровода	2	5262,01	83,47	10524,02	166,95	8242,68	2127,36	13663,49
		ПР - 98%; СП - 8%			1057,19	28,19	2114,39	56,38		1012,11	
16	Е11-220601-1002 1122-0601-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение лесьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	1066367,82	276,75	2132,74	0,55	1594,04	532,91	2878,90
		ПР - 99%; СП - 8%			269071,25	77,75	538,14	0,16		213,25	
17	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр труб диам. 63 мм	м	2	1369,51	9,17	2739,02	18,35	305,82	2395,94	5545,76
		ПР - 99%; СП - 8%			1207,43	2,64	2414,85	5,29		410,80	
18	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концов футляра диам. до 100 мм	1сальник	2	3127,57	--	6255,14	--	1518,98	4641,44	11768,30
		ПР - 95%; СП - 8%			2368,08	--	4736,16	--		871,73	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подушки	м3	0,452	31616,14	1348,65	14290,49	609,59	13069,00	672,80	16160,35
		ПР - 91%; СП - 8%			1353,78	281,92	611,91	127,43		1197,06	
20	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование	т	0,0022	237879,83	1694,45	523,34	3,73	487,24	30,85	598,53
		ПР - 91%; СП - 8%			14714,02	697,70	32,37	1,53		44,34	
21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,002	1182852,52	629402,68	2365,70	1258,81	37,43	1404,51	4071,83
		ПР - 99%; СП - 8%			534732,64	174614,91	1069,47	349,23		301,62	
22	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	565,00	--	1130,00	--	1130,00	--	1220,40
		СП - 8%			--	--	--	--		90,40	
23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2	1677,02	1132,37	3354,05	2264,73	--	1662,87	5418,27
		ПР - 99%; СП - 8%			544,66	295,17	1089,32	590,35		401,35	
24	С123-020304-2211 2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4468,00	--	8936,00	--	8936,00	--	9650,88
		СП - 8%			--	--	--	--		714,88	
25	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1699,55	98,63	3399,11	197,25	337,25	2928,32	6833,63
		ПР - 99%; СП - 8%			1432,30	46,65	2864,60	93,30		506,19	
26	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	29266,00	--	58532,00	--	58532,00	--	63214,56
		СП - 8%			--	--	--	--		4682,56	
27	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1685,00	--	6740,00	--	6740,00	--	7279,20
		СП - 8%			--	--	--	--		539,20	
28	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство коньрька из кровельной стали	м2 покрытия	0,18	2984,14	17,14	537,15	3,08	324,41	193,58	789,18
		ПР - 92%; СП - 8%			1164,75	4,20	209,65	0,76		58,46	
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1	97,27	2,89	97,27	2,89	46,45	33,29	141,00
		ПР - 89%; СП - 8%			47,94	0,31	47,94	0,31		10,44	

30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										
		НР - 69%, СП - 8%	м2	1	208,87	3,28	208,87	3,28	108,13	67,60	298,59	
					97,47	0,50	97,47	0,50		22,12		
31	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2015	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа										
		НР - 91%, СП - 8%	км трубопровода	0,07	1323999,89	1095415,65	92679,99	76679,10	161,07	29780,41	132257,24	
					226283,20	241227,19	15839,82	16885,90		9796,83		
32	Ц13-390201-0102 1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Контроль сварных соединений физическим методом										
		НР - 61%, СП - 8%	стык	1	171,00	--	171,00	--	--	104,31	297,34	
		Опознавательные знаки			171,00	--	171,00	--		22,03		
33	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака										
		НР - 91%, СП - 8%	шт	1	2881,29	--	2881,29	--	1003,39	1708,89	4957,40	
					1877,90	--	1877,90	--		367,21		
34	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство										
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,032	30183,44	1416,88	965,87	45,34	732,64	180,05	1237,59	
					5871,67	311,27	187,89	9,96		91,67		
35	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Стоимость опор										
		СП - 8%	т	0,00716	448959,00	--	3214,55	--	3214,55	--	3471,71	
					--	--	--	--		257,16		
36	С124-010107-0501 2401-0107-0501 РСНБ РК 2015	Стоимость знака										
		СП - 8%	100 шт.	0,01	109822,00	--	1098,22	--	1098,22	--	1186,08	
					--	--	--	--		87,86		
37	Е11-240203-0101 1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления										
		НР - 99%, СП - 8%	врезка	1	20970,43	1017,18	20970,43	1017,18	15053,69	4850,56	27886,66	
					4899,55	--	4899,55	--		2065,68		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									437670,06
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61513,74					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					100998,53				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24070,41				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						164688,28			
		- Накладные расходы	Тенге							78049,51		
		- Сметная прибыль	Тенге							32420,00		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

на Наружные сети канализации

		Земляные рботы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	504	200,78	190,75	101192,11	96138,00	--	19768,98	130637,98	
					10,03	44,45	5054,11	22402,80		9676,89		
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	56	2281,61	--	127770,05	--	--	91994,43	237345,64	
					2281,61	--	127770,05	--		17581,16		
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	101,2	808,70	--	81840,84	--	--	58925,41	152027,55	
					808,70	--	81840,84	--		11261,30		
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	413	34,34	34,34	14183,93	14183,93	--	3563,93	19167,69	
					--	11,99	--	4949,90		1419,83		
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками										
		НР - 72%, СП - 8%	м3 уплотненного грунта	413	152,23	73,50	62871,82	30355,50	--	33122,04	103673,36	
					78,73	32,66	32516,32	13486,51		7679,51		
		ЛИШНИЙ ГРУНТ-45,8										
		Линейный трубопровод										
6	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка										
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,127	448335,94	147960,06	56938,66	18790,93	1634,22	41274,18	106069,87	
					287508,00	40768,32	36513,52	5177,58		7857,03		
7	С123-010801-0111 2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм										
		СП - 8%	м	128,27	1517,00	--	194585,59	--	194585,59	--	210152,44	
					--	--	--	--		15566,85		
8	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3										
		НР - 72%, СП - 8%	км кабеля	0,12	27036,61	18739,51	3244,39	2248,74	--	1069,26	4658,75	
					8297,10	4078,61	995,65	489,43		345,09		
9	С121-130809-1306 2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная										
		СП - 8%	м	120	311,00	--	37320,00	--	37320,00	--	40305,60	
					--	--	--	--		2985,60		
		КОЛОДЦЫ - Д1000мм-7шт, Д1500мм-3шт.										
10	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие										
		НР - 99%, СП - 8%	м3 конструкций колодца	3,78	39544,74	10490,70	149479,12	39654,83	49850,29	74236,03	241612,36	
					15866,14	3971,40	59973,99	15011,89		17897,21		
11	С121-040301-0201 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										

		СП - 8%				--	--	--	--		2687,44	
12	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	7	13067,00	--	91469,00	--	91469,00	--		98786,52
					--	--	--	--		7317,52		
13	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	7	11959,00	--	83713,00	--	83713,00	--		90410,04
					--	--	--	--		6697,04		
14	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	7	7812,00	--	54684,00	--	54684,00	--		59058,72
					--	--	--	--		4374,72		
15	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента										
		СП - 8%	м3	3,78	270,00	--	1020,60	--	--	--		1102,25
					--	--	--	--		81,65		
16	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены горловины из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1										
		ПР - 95%, СП - 8%	м3 кладки	0,08	29980,96	--	2398,48	--	1880,64	481,59		3110,47
					6473,01	--	517,84	--		230,41		
17	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
		ПР - 95%, СП - 8%	м2 поверхности	39,55	853,03	19,94	33737,24	788,77	22677,34	9643,67		46851,38
					259,70	2,49	10271,14	98,40		3470,47		
18	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99										
		СП - 8%	комплект	7	19225,00	--	134575,00	--	134575,00	--		145341,00
					--	--	--	--		10766,00		
19	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостки										
		ПР - 94%, СП - 8%	м3	3,85	26926,27	7,20	103666,12	27,72	90167,41	12662,74		125635,17
					3498,96	--	13471,00	--		9306,31		
20	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые										
		СП - 8%	шт.	29	595,00	--	17255,00	--	17255,00	--		18635,40
					--	--	--	--		1380,40		
21	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство										
		ПР - 91%, СП - 8%	м3	2,61	53169,18	6894,56	138771,56	17994,80	82087,16	40848,33		193989,48
					14823,60	2374,97	38689,60	6198,68		14369,59		
22	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые										
		ПР - 99%, СП - 9%	м3 конструкций колодца	3,735	39338,96	7319,20	146931,03	27337,20	71908,94	57724,38		221027,84
					12767,84	2844,06	47684,89	10622,56		16372,43		
23	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	5	14378,00	--	71890,00	--	71890,00	--		77641,20
					--	--	--	--		5751,20		
24	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	1	21947,00	--	21947,00	--	21947,00	--		23702,76
					--	--	--	--		1755,76		
25	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	3	24782,00	--	74346,00	--	74346,00	--		80293,68
					--	--	--	--		5947,68		
26	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	3	19466,00	--	58398,00	--	58398,00	--		63069,84
					--	--	--	--		4671,84		
27	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	3	4799,00	--	14397,00	--	14397,00	--		15548,76
					--	--	--	--		1151,76		
28	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента										
		СП - 8%	м3	3,735	270,00	--	1008,45	--	--	--		1089,13
					--	--	--	--		80,68		
29	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены горловины из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1										
		ПР - 95%, СП - 8%	м3 кладки	0,05	29980,96	--	1499,05	--	1175,40	300,99		1944,05
					6473,01	--	323,65	--		144,00		
30	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
		ПР - 95%, СП - 8%	м2 поверхности	28,2	853,03	19,94	24055,38	562,41	16169,43	6876,14		33406,04
					259,70	2,49	7323,54	70,16		2474,52		
31	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99										
		СП - 8%	комплект	3	19225,00	--	57675,00	--	57675,00	--		62289,00
					--	--	--	--		4614,00		
32	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостки										
		ПР - 94%, СП - 8%	м3	1,65	26926,27	7,20	44428,34	11,88	38643,17	5426,89		53843,64
					3498,96	--	5773,28	--		3988,42		

33	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые										
		СП - 8%	шт.	17	595,00	--	10115,00	--	10115,00	--		10924,20
					--	--	--	--		809,20		
34	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Латки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство										
		НР - 91%, СП - 8%	м3	1,18	53169,18	6894,56	62739,63	8135,58	37112,20	18467,83		87704,05
					14823,60	2374,97	17491,85	2802,47		6496,60		
		Септик 1,5м3/сутки-1шт										
35	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под септик щебеночное. Устройство										
		НР - 95%, СП - 8%	м3 основания	0,4	11070,78	1687,48	4428,31	674,99	3428,28	559,41		5386,74
					812,60	691,20	325,04	276,48		399,02		
36	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие										
		НР - 90%, СП - 8%	м3 конструкций колодца	2,42	33674,19	6900,67	81491,55	16699,63	42472,44	28570,15		118866,64
					9222,93	2702,17	22319,49	6539,25		8804,94		
37	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СП - 8%	шт.	1	4799,00	--	4799,00	--	4799,00	--		5182,92
					--	--	--	--		383,92		
38	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ20.9										
		СП - 8%	шт.	2	32368,00	--	64736,00	--	64736,00	--		69914,88
					--	--	--	--		5178,88		
39	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.9										
		СП - 8%	шт.	1	9719,00	--	9719,00	--	9719,00	--		10496,52
					--	--	--	--		777,52		
40	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1										
		СП - 8%	шт.	1	4799,00	--	4799,00	--	4799,00	--		5182,92
					--	--	--	--		383,92		
41	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦД20										
		СП - 8%	шт.	1	39722,00	--	39722,00	--	39722,00	--		42899,76
					--	--	--	--		3177,76		
42	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦП1-20-1										
		СП - 8%	шт.	1	40005,00	--	40005,00	--	40005,00	--		43205,40
					--	--	--	--		3200,40		
43	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента										
		СП - 8%	м3	2,42	270,00	--	653,40	--	--	--		705,67
					--	--	--	--		52,27		
44	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом										
		НР - 99%, СП - 8%	м2 поверхности	15,1	1706,96	10,52	25775,07	158,85	10008,37	14585,17		43589,06
					1033,63	4,98	15607,84	75,14		3228,82		
45	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые										
		СП - 8%	шт.	11	595,00	--	6545,00	--	6545,00	--		7068,60
					--	--	--	--		523,60		
46	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019 раздел 21-06 таб.7п7	Окраска										
		СП - 8%	тн	0,01	9217,00	--	92,17	--	92,17	--		99,54
					--	--	--	--		7,37		
47	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99										
		СП - 8%	комплект	1	19225,00	--	19225,00	--	19225,00	--		20763,00
					--	--	--	--		1538,00		
48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ.100мм - 5,5м2 бетон В7,5										
		НР - 94%, СП - 8%	м3 слоя отмостки	0,55	26926,27	7,20	14809,45	3,96	12881,06	1808,96		17947,88
					3498,96	--	1924,43	--		1329,47		
49	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянной крышки										
		НР - 90%, СП - 8%	м2	0,38	3618,31	121,45	1374,96	46,15	1255,14	83,50		1575,13
					193,86	50,29	73,67	19,11		116,68		
50	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обшивка щитов кровельной сталью оцинкованной с двух сторон										
		НР - 90%, СП - 8%	м2	0,76	4541,04	9,06	3451,19	6,89	2557,90	800,34		4591,65
					1166,32	3,77	886,40	2,86		340,12		
51	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка										
		НР - 99%, СП - 8%	шт.	2	1379,51	905,89	2759,02	1811,79	--	1405,31		4497,48
					473,62	236,14	947,23	472,28		333,15		
52	С123-010506-0111 2301-0506-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160x4,9 ГОСТ 22689-2014										
		СП - 8%	м	1	1915,00	--	1915,00	--	1915,00	--		2068,20
					--	--	--	--		153,20		
53	С123-020601-0409 2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 160x160x160										
		СП - 8%	шт.	1	2425,00	--	2425,00	--	2425,00	--		2619,00
					--	--	--	--		194,00		
54	Е11-160101-0203 1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентиляционной вытяжной асбестоцементной трубы диам. 100 мм										
		НР - 99%, СП - 8%	м	1,05	1463,79	48,20	1536,98	50,61	68,62	1412,31		3185,24
					1350,24	22,27	1417,75	23,38		235,94		
55	С123-011201-0101 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100										

56	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм НР - 98%, СП - 8%	шт	1	2996,02 439,99	41,86 13,06	2996,02 439,99	41,86 13,06	2514,16	443,99 275,20	3715,21
		Септик 3м3/сутки-2шт									
57	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под септик щебеночное. Устройство НР - 83%, СП - 8%	м3 основания	0,8	11070,78 812,60	1687,48 691,20	8856,62 650,08	1349,98 552,96	6856,56	1118,83 798,01	10773,49
58	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%, СП - 8%	м3 конструкций колодца	3,77	33674,19 9222,93	6900,67 2702,17	126951,71 34770,44	26015,53 10187,18	66165,74	44508,04 13716,78	185176,54
59	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	4799,00 --	-- --	9598,00 --	-- --	9598,00	-- 767,84	10365,84
60	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.9 СП - 8%	шт.	2	9719,00 --	-- --	19438,00 --	-- --	19438,00	-- 1555,04	20993,04
61	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	19466,00 --	-- --	38932,00 --	-- --	38932,00	-- 3114,56	42046,56
62	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	21947,00 --	-- --	87788,00 --	-- --	87788,00	-- 7023,04	94811,04
63	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	14378,00 --	-- --	28756,00 --	-- --	28756,00	-- 2300,48	31056,48
64	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	24782,00 --	-- --	49564,00 --	-- --	49564,00	-- 3965,12	53529,12
65	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента СП - 8%	м3	3,77	270,00 --	-- --	1017,90 --	-- --	--	-- 81,43	1099,33
66	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	30,2	1706,96 1033,63	10,52 4,98	51550,13 31215,69	317,70 150,28	20016,74	29170,34 6457,64	87178,11
67	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.	30	595,00 --	-- --	17850,00 --	-- --	17850,00	-- 1428,00	19278,00
68	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019 раздел 21-06 таб.7п7	Окраска СП - 8%	тн	0,06	9217,00 --	-- --	553,02 --	-- --	553,02	-- 44,24	597,26
69	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 СП - 5%	комплект	2	19225,00 --	-- --	38450,00 --	-- --	38450,00	-- 3076,00	41526,00
70	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянной крышки НР - 90%, СП - 8%	м2	0,76	3618,31 193,86	121,45 50,29	2749,92 147,33	92,30 38,22	2510,28	166,99 233,35	3150,26
71	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обшивка щитов крепильной сталью оцинкованной с двух сторон НР - 90%, СП - 8%	м2	1,52	4541,04 1166,32	9,06 3,77	6902,38 1772,81	13,78 5,73	5115,80	1600,68 680,25	9183,31
72	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ.100мм - 5,5м2 бетон В7,5 НР - 94%, СП - 8%	м3 слоя отмостки	1,1	26926,27 3498,96	7,20 --	29618,89 3848,86	7,92 --	25762,12	3617,92 2658,95	35895,76
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
73	Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Разборка НР - 72%, СП - 8%	м	33	2009,87 2009,87	-- --	66325,80 66325,80	-- --	--	47754,58 9126,43	123206,81
74	Е12-160101-0203 1216-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из асбестоцементных труб диаметром 150 мм. Разборка НР - 72%, СП - 8%	м	76	1542,22 1542,22	-- --	117208,66 117208,66	-- --	--	84390,23 16127,91	217726,81
75	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8к=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. НР - 99%, СП - 8%	м3 конструкций колодца	1,07	21085,47 12692,91	8392,56 3177,12	22561,45 13581,41	8980,04 3399,52	--	16811,12 3149,81	42522,38
76	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8к=0,8	Септик 1,5м3/час. Демонтаж НР - 99%, СП - 8%	м3 конструкций колодца	5,68	12898,88 7278,34	5520,54 2161,74	73265,64 41908,98	31356,65 12278,66	--	53645,77 10152,91	137064,32
77	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка СП - 8%	т	3,54	92,00 --	-- --	325,68 --	-- --	--	-- 26,06	351,73

78	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами или карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 1 км										
		СН - 8%	т	3,54	47,00	--	166,38	--		--		179,69
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		--	13,31	
		Стоимость общестроительных работ					279853,61	40336,69	2056515,59	808840,48		4379389,82
		Всего заработная плата	Тенге				239024,86	15678,18	--	324399,25		
		Транспортные расходы	Тенге				279853,61					
		Накладные расходы	Тенге					254703,04				
		Сметная прибыль	Тенге				492,06					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				202601,70					
		Нормативная трудоемость	Тенге				38596,42					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				521051,74					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									268,81
		Нормативная трудоемость	Тенге					254703,04				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				521051,74					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									268,81
		В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге					254703,04				
		- Зарплата рабочих строителей										4379389,82
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				841583,17					
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					343858,94				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					115344,48				
		- Перевозка грузов	Тенге						2056515,59			
		- Накладные расходы	Тенге				492,06					
		- Сметная прибыль	Тенге							808840,48		
			Тенге							324399,25		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

на Наружные сети канализации

		Земляные рботы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3										
		НР - 72%, СН - 8%	м3 грунта	504	200,78	190,75	101192,11	96138,00	--	19768,98		130637,98
					10,03	44,45	5054,11	22402,80		9676,89		
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
		НР - 72%, СН - 8%	м3 грунта	56	2281,61	--	127770,05	--	--	91994,43		237345,64
					2281,61	--	127770,05	--		17581,16		
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, шахуки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
		НР - 72%, СН - 8%	м3 грунта	101,2	808,70	--	81840,84	--	--	58925,41		152027,55
					808,70	--	81840,84	--		11261,30		
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
		НР - 72%, СН - 8%	м3 грунта	413	34,34	34,34	14183,93	14183,93	--	3563,93		19167,69
					--	11,99	--	4949,90		1419,83		
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками										
		НР - 72%, СН - 8%	м3 уплотненного грунта	413	152,23	73,50	62871,82	30355,50	--	33122,04		103673,36
					78,73	32,66	32516,32	13486,51		7679,51		
		ЛИШНИЙ ГРУНТ-45,8										
		Линейный трубопровод										
6	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка										
		НР - 99%, СН - 8%	км трубопровода	0,127	448335,94	147960,06	56938,66	18790,93	1634,22	41274,18		106069,87
					287508,00	40768,32	36513,52	5177,58		7857,03		
7	С123-010801-0111 2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм										
		СН - 8%	м	128,27	1517,00	--	194585,59	--	194585,59	--		210152,44
					--	--	--	--		15566,85		
8	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3										
		НР - 72%, СН - 8%	км кабеля	0,12	27036,61	18739,51	3244,39	2248,74	--	1069,26		4658,75
					8297,10	4078,61	995,65	489,43		345,09		
9	С121-130809-1306 2113-0809-1306 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная										
		СН - 8%	м	120	311,00	--	37320,00	--	37320,00	--		40305,60
					--	--	--	--		2985,60		
		КОЛОДЦЫ - Д1000мм-7шт, Д1500мм-3шт.										
10	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие										
		НР - 99%, СН - 8%	м3 конструкций колодца	3,78	39544,74	10490,70	149479,12	39654,83	49850,29	74236,03		241612,36
					15866,14	3971,40	59973,99	15011,89		17897,21		
11	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КОб из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СН - 8%	шт.	7	4799,00	--	33593,00	--	33593,00	--		36280,44
					--	--	--	--		2687,44		
12	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СН - 8%	шт.	7	13067,00	--	91469,00	--	91469,00	--		98786,52
					--	--	--	--		7317,52		
13	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СН - 8%	шт.	7	11959,00	--	83713,00	--	83713,00	--		90410,04
					--	--	--	--		6697,04		
14	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90										
		СН - 8%	шт.	7	7812,00	--	54684,00	--	54684,00	--		59058,72
					--	--	--	--		4374,72		
15	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019	Надбавки к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента										
		СН - 8%	м3	3,78	270,00	--	1020,60	--	--	--		1102,25
					--	--	--	--		81,65		

16	E11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены горловины из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,08	29980,96	--	2398,48	--	1880,64	481,59	3110,47
		ПР - 92%; СП - 8%			6473,01	--	517,84	--		230,41	
17	E11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	39,55	853,03	19,94	33737,24	788,77	22677,34	9643,67	46851,38
		ПР - 95%; СП - 5%			259,70	2,49	10271,14	98,40		3470,47	
18	C123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	19225,00	--	134575,00	--	134575,00	--	145341,00
		СП - 8%			--	--	--	--		10766,00	
19	E11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка	м3	3,85	26926,27	7,20	103666,12	27,72	90167,41	12662,74	125635,17
		ПР - 94%; СП - 8%			3498,96	--	13471,00	--		9306,31	
20	C121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	29	595,00	--	17255,00	--	17255,00	--	18635,40
		СП - 8%			--	--	--	--		1380,40	
21	E11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	2,61	53169,18	6894,56	138771,56	17994,80	82087,16	40848,33	193989,48
		ПР - 91%; СП - 8%			14823,60	2374,97	38689,60	6198,68		14369,59	
22	E11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодцев	3,735	39338,96	7319,20	146931,03	27337,20	71908,94	57724,38	221027,84
		ПР - 99%; СП - 8%			12767,04	2844,06	47684,89	10622,56		16372,43	
23	C121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	14378,00	--	71890,00	--	71890,00	--	77641,20
		СП - 8%			--	--	--	--		5751,20	
24	C121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	21947,00	--	21947,00	--	21947,00	--	23702,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1755,76	
25	C121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	24782,00	--	74346,00	--	74346,00	--	80293,68
		СП - 8%			--	--	--	--		5947,68	
26	C121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	19466,00	--	58398,00	--	58398,00	--	63069,84
		СП - 8%			--	--	--	--		4671,84	
27	C121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	4799,00	--	14397,00	--	14397,00	--	15548,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1151,76	
28	C СТ ССЦ РК 8-04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	3,735	270,00	--	1008,45	--	--	--	1089,13
		СП - 8%			--	--	--	--		80,68	
29	E11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены горловины из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,05	29980,96	--	1499,05	--	1175,40	300,99	1944,05
		ПР - 95%; СП - 5%			6473,01	--	323,65	--		144,00	
30	E11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,2	853,03	19,94	24055,38	562,41	16169,43	6876,14	33406,04
		ПР - 95%; СП - 5%			259,70	2,49	7323,54	70,16		2474,52	
31	C123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	19225,00	--	57675,00	--	57675,00	--	62289,00
		СП - 8%			--	--	--	--		4614,00	
32	E11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Отмостка	м3	1,65	26926,27	7,20	44428,34	11,88	38643,17	5426,89	53843,64
		ПР - 94%; СП - 8%			3498,96	--	5773,28	--		3988,42	
33	C121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	17	595,00	--	10115,00	--	10115,00	--	10924,20
		СП - 8%			--	--	--	--		809,20	
34	E11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	1,18	53169,18	6894,56	62739,63	8135,58	37112,20	18467,83	87704,05
		ПР - 91%; СП - 8%			14823,60	2374,97	17491,85	2802,47		6496,60	
		Септик 1,5м3/сутки-1шт									
35	E11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под септик щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	11070,78	1687,48	4428,31	674,99	3428,28	559,41	5386,74
		ПР - 95%; СП - 5%			812,60	691,20	325,04	276,48		399,02	
36	E11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3								

		ПР - 99%, СП - 8%									
37	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			9222,93	2702,17	22319,49	6539,25		8804,94	
		СП - 8%	шт.	1	4799,00	--	4799,00	--	4799,00	--	5182,92
38	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ20.9			--	--	--	--		383,92	
		СП - 8%	шт.	2	32368,00	--	64736,00	--	64736,00	--	69914,88
39	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.9			--	--	--	--		5178,88	
		СП - 8%	шт.	1	9719,00	--	9719,00	--	9719,00	--	10496,52
40	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1			--	--	--	--		777,52	
		СП - 8%	шт.	1	4799,00	--	4799,00	--	4799,00	--	5182,92
41	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦД20			--	--	--	--		383,92	
		СП - 8%	шт.	1	39722,00	--	39722,00	--	39722,00	--	42899,76
42	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦП-20-1			--	--	--	--		3177,76	
		СП - 8%	шт.	1	40005,00	--	40005,00	--	40005,00	--	43205,40
43	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента			--	--	--	--		3200,40	
		СП - 8%	м3	2,42	270,00	--	653,40	--	--	--	705,67
44	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом			--	--	--	--		52,27	
		ПР - 98%, СП - 8%	м2 поверхности	15,1	1706,96	10,52	25775,07	158,85	10008,27	14585,17	43589,06
45	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые			1033,63	4,98	15607,84	75,14		3228,82	
		СП - 8%	шт.	11	595,00	--	6545,00	--	6545,00	--	7068,60
46	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019 раздел 21-06 таб.7п7	Окраска			--	--	--	--		523,60	
		СП - 8%	тн	0,01	9217,00	--	92,17	--	92,17	--	99,54
47	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99			--	--	--	--		7,37	
		СП - 8%	комплект	1	19225,00	--	19225,00	--	19225,00	--	20763,00
48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ.100мм - 5,5м2 бетон В7,5			--	--	--	--		1538,00	
		ПР - 94%, СП - 8%	м3 слоя отмостки	0,55	26926,27	7,20	14802,45	3,96	12881,06	1808,96	17947,88
49	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянной крышки			3498,96	--	1924,43	--		1329,47	
		ПР - 99%, СП - 8%	м2	0,38	3618,31	121,45	1374,96	46,15	1255,14	83,50	1575,13
50	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обшивка щитов кровельной сталью оцинкованной с двух сторон			193,86	50,29	73,67	19,11		116,68	
		ПР - 90%, СП - 8%	м2	0,76	4541,04	9,06	3451,19	6,89	2557,90	800,34	4591,65
51	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые. Установка			1166,32	3,77	886,40	2,86		340,12	
		ПР - 99%, СП - 8%	шт.	2	1379,51	905,89	2759,02	1811,79	--	1405,31	4497,48
52	С123-010506-0111 2301-0506-0111 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160х4,9 ГОСТ 22689-2014			473,62	236,14	947,23	472,28		333,15	
		СП - 8%	м	1	1915,00	--	1915,00	--	1915,00	--	2068,20
53	С123-020601-0409 2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 160х160х160			--	--	--	--		153,20	
		СП - 8%	шт.	1	2425,00	--	2425,00	--	2425,00	--	2619,00
54	Е11-160101-0203 1116-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентиляционной вытяжной асбестоцементной трубы диам. 100 мм			--	--	--	--		194,00	
		ПР - 90%, СП - 8%	м	1,05	1463,79	48,20	1536,98	50,61	68,62	1412,31	3185,24
55	С123-011201-0101 2301-1201-0101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100			1350,24	22,27	1417,75	23,38		235,94	
		СП - 8%	м	1,05	688,00	--	722,40	--	722,40	--	780,19
56	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм			--	--	--	--		57,79	
		ПР - 98%, СП - 8%	шт	1	2996,02	41,86	2996,02	41,86	2514,16	443,99	3715,21
		Септик: 3м3/сутки-2шт			439,99	13,06	439,99	13,06		275,20	
57	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под септик щебеночное. Устройство									
		ПР - 98%, СП - 8%	м3 основания	0,8	11070,78	1687,48	8856,62	1349,98	6856,56	1118,83	10773,49
58	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие			812,60	691,20	650,08	552,96		798,04	
		ПР - 99%, СП - 8%	м3 конструкций колодца	3,77	33674,19	6900,67	126951,71	26015,53	66165,74	44508,04	185176,54
59	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			9222,93	2702,17	34770,44	10187,18		13716,78	

		СП - 8%									
60	С121-040301-0103 2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦ7.9			--	--	--	--		767,84	
		СП - 8%	шт.	2	9719,00	--	19438,00	--	19438,00	--	20993,04
61	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		1555,04	
		СП - 8%	шт.	2	19466,00	--	38932,00	--	38932,00	--	42046,56
62	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		3114,56	
		СП - 8%	шт.	4	21947,00	--	87788,00	--	87788,00	--	94811,04
63	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		7023,04	
		СП - 8%	шт.	2	14378,00	--	28756,00	--	28756,00	--	31056,48
64	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90			--	--	--	--		2300,48	
		СП - 8%	шт.	2	24782,00	--	49564,00	--	49564,00	--	53529,12
65	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента			--	--	--	--		3965,12	
		СП - 8%	м3	3,77	270,00	--	1017,90	--	--	--	1099,33
66	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом			--	--	--	--		81,43	
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	30,2	1706,96	10,52	51550,13	317,70	20016,74	29170,34	87178,11
67	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые			1033,63	4,98	31215,69	150,28		6457,64	
		СП - 8%	шт.	30	595,00	--	17850,00	--	17850,00	--	19278,00
68	С СТ ССЦ РК 8-04-08-2019 раздел 21-06 таб.7п7	Окраска			--	--	--	--		1428,00	
		СП - 8%	тн	0,06	9217,00	--	553,02	--	553,02	--	597,26
69	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л ГА15/ ГОСТ 3634-99			--	--	--	--		44,24	
		СП - 8%	комплект	2	19225,00	--	38450,00	--	38450,00	--	41526,00
70	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянной крышки			--	--	--	--		3076,00	
		НР - 90%; СП - 8%	м2	0,76	3618,31	121,45	2749,92	92,30	2510,28	166,99	3150,26
71	Е11-100107-0611 1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обшивка щитов кровельной сталью оцинкованной с двух сторон			193,86	50,29	147,33	38,22		233,35	
		НР - 90%; СП - 8%	м2	1,52	4541,04	9,06	6902,38	13,78	5115,80	1600,68	9183,31
72	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца толщ.100мм - 5,5м2 бетон В7,5			1166,32	3,77	1772,81	5,73		680,25	
		НР - 94%; СП - 8%	м3 слоя отмостки	1,1	26926,27	7,20	29618,89	7,92	25762,12	3617,92	35895,76
					3498,96	--	3848,86	--		2658,95	
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
73	Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Разборка			2009,87	--	66325,80	--	--	47754,58	123206,81
		НР - 72%; СП - 8%	м	33	2009,87	--	66325,80	--		9126,43	
74	Е12-160101-0203 1216-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из асбестоцементных труб диаметром 150 мм. Разборка			1542,22	--	117208,66	--	--	84390,23	217726,81
		НР - 72%; СП - 8%	м	76	1542,22	--	117208,66	--		16127,91	
75	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8к=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж			21085,47	8392,56	22561,45	8980,04	--	16811,12	42522,38
		НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	1,07	12692,91	3177,12	13581,41	3399,52		3149,81	
76	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8к=0,8	Септик 1,5м3/час. Демонтаж			12898,88	5520,54	73265,64	31356,65	--	53645,77	137064,32
		НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	5,68	7378,34	2161,74	41908,98	12278,66		10152,91	
77	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка			92,00	--	325,68	--		--	351,73
		СП - 8%	т	3,54	--	--	--	--		26,05	
78	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км			47,00	--	166,38	--		--	179,69
		СП - 8%	т	3,54	--	--	--	--		13,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**279853,61**	**40336,69**	**2056515,59**	**808840,48**	**4379389,82**
	Стоимость общестроительных робот		Тенге				239924,86	15678,18	--	324399,25	
	Всего заработная плата		Тенге				279853,61				
	Транспортные расходы		Тенге					254703,04			
		Накладные расходы	Тенге				492,06				
		Сметная прибыль	Тенге				202601,70				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38596,42				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				521051,74				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								268,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					254703,04			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				521051,74				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								268,81
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					254703,04			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									4379389,82
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				841583,17				

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2056515,59			
- Перевозка грузов	Тенге				492,06					
- Накладные расходы	Тенге								808840,48	
- Сметная прибыль	Тенге								324399,25	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

на Пожарная сигнализация

Применены коэффициенты несоответствия с общей частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 таб1
Кзар=1,15, Кзке=1,25

РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация

		Монтажные работы										
		ОБОРУДОВАНИЕ										
1	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Пульт контроля и управления охрано-пожарный. Монтаж оборудования										
		ПР - 61%, СП - 8%	шт.	1	58302,72	2,60	58302,72	2,60	747,22	35107,27	100882,79	
					57552,90	--	57552,90	--		7472,80		
2	Ц13-100701-0107 1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Блок индикации. Монтаж оборудования										
		ПР - 61%, СП - 8%	шт	1	1957,52	0,26	1957,52	0,26	24,22	1179,15	3387,60	
					1933,04	--	1933,04	--		250,93		
3	Ц13-100701-0110 1310-0701-0110 РСНБ РК 2015	Контроллер двухпроводной. Монтаж оборудования										
		ПР - 61%, СП - 8%	шт.	8	5072,24	2,11	40577,90	16,90	1305,52	23945,84	69685,65	
					4906,94	--	39255,48	--		5161,90		
4	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Блок разветвительно-изолирующий. Монтаж оборудования										
		ПР - 61%, СП - 8%	шт.	21	16256,00	2,11	341376,01	44,36	4487,45	205474,96	590599,05	
					16040,20	--	336844,20	--		43748,08		
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования										
		ПР - 61%, СП - 8%	шт.	110	2968,08	2,60	326489,13	286,00	11471,13	191986,52	559953,70	
					2861,20	--	314732,00	--		41478,05		
6	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования										
		ПР - 61%, СП - 8%	шт.	67	1485,47	0,98	99526,58	65,33	3611,06	58468,62	170634,82	
					1430,60	--	95850,20	--		12639,62		
7	Ц13-100405-0101 1310-0405-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной адресный										
		ПР - 61%, СП - 8%	шт.	16	1430,60	--	22889,60	--	--	13962,66	39800,44	
					1430,60	--	22889,60	--		2948,18		
8	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные сигнализации. Установка на стене или в нише										
		ПР - 98%, СП - 8%	шт	1	2014,89	34,28	2014,89	34,28	34,40	1920,70	4250,43	
					1946,21	13,68	1946,21	13,68		314,85		
9	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея. Монтаж оборудования										
		ПР - 72%, СП - 8%	шт.	1	3149,67	--	3149,67	--	288,47	2060,06	5626,52	
					2861,20	--	2861,20	--		416,78		
		КАБЕЛЬНАЯ-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах										
		ПР - 72%, СП - 8%	м кабеля	1735	370,77	182,45	643290,83	316548,58	78533,15	245926,57	960354,79	
					143,06	53,81	248209,10	93355,58		71137,39		
11	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка										
		ПР - 72%, СП - 8%	м	30	284,20	12,30	8525,95	368,88	2336,92	4280,26	13830,70	
					194,00	4,16	5820,15	124,66		1024,50		
12	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования										
		ПР - 72%, СП - 8%	м	1200	255,39	2,78	332005,49	3608,80	30065,70	214920,23	590679,77	
					229,49	0,13	298330,99	169,32		43754,06		
		Материалы										
13	С123-080303-0313 2308-0303-0313 РСНБ РК 2015	Пульт контроля и управления С 2000М										
		СП - 8%	шт.	1	58088,00	--	58088,00	--	58088,00	--	62735,04	
					--	--	--	--		4647,04		
14	С123-080303-0318 2308-0303-0318 РСНБ РК 2015	Блок индикации С 2000-БИ										
		СП - 8%	шт.	1	38783,00	--	38783,00	--	38783,00	--	41885,64	
					--	--	--	--		3102,64		
15	С123-080303-1201 2308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Контроллер двухпроводниковой линии С 2000-КДЛ										
		СП - 8%	шт.	8	27448,00	--	219584,00	--	219584,00	--	237150,72	
					--	--	--	--		17566,72		
16	С123-061701-0105 2306-1701-0105 РСНБ РК 2015	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп.01										
		СП - 8%	шт.	21	4802,00	--	100842,00	--	100842,00	--	108909,36	
					--	--	--	--		8067,36		
17	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ДИП 34 А										
		СП - 8%	шт.	110	1413,00	--	155430,00	--	155430,00	--	167864,40	
					--	--	--	--		12434,40		
18	С123-080302-0205 2308-0302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-1G										
		СП - 8%	шт.(С2000-ИП-02-02)	67	3994,00	--	267598,00	--	267598,00	--	289005,84	
					--	--	--	--		21407,84		
19	С123-080302-0603 2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М										
		СП - 8%	шт.	16	2082,00	--	33312,00	--	33312,00	--	35976,96	
					--	--	--	--		2664,96		
20	С123-080307-0108 2308-0307-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный										
		СП - 8%	шт.	1	21387,00	--	21387,00	--	21387,00	--	23097,96	
					--	--	--	--		1710,96		
21	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея 17 А/ч										

22	С123-061401-0301 2306-1401-0301 РСНБ РК 2015	Кабель КПСВВ 2х2х0,75										
		СП - 8%	км	0,005	232621,00	--	1163,11	--	1163,11	--	1256,15	
					--	--	--	--		93,05		
23	С123-060135-0103 2306-0135-0103 РСНБ РК 2015	Кабель J-YISHY 2х0,8х0,5										
		СП - 8%	км	1,7	173798,00	--	295456,60	--	295456,60	--	319093,13	
					--	--	--	--		23636,53		
24	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80										
		СП - 8%	км	0,03	269000,00	--	8070,00	--	8070,00	--	8715,60	
					--	--	--	--		645,60		
25	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм										
		СП - 8%	м	30	32,00	--	960,00	--	960,00	--	1036,80	
					--	--	--	--		76,80		
26	С123-061710-0110 2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм										
		СП - 8%	м	200	287,00	--	57400,00	--	57400,00	--	61992,00	
					--	--	--	--		4592,00		
27	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 16 мм										
		СП - 8%	м	1100	37,00	--	40700,00	--	40700,00	--	43956,00	
					--	--	--	--		3256,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3185468,00	320975,99	1438266,94	999232,84	4519476,89	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1426225,06	93663,25	--	334776,07		
	Материалы		Тенге				3182493,10					
	Всего заработная плата		Тенге				132870,83					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1517928,41				
		Накладные расходы	Тенге				1304401,71					
		Сметная прибыль	Тенге				997312,14					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				334384,42					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4514189,66					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									1222,07
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1517928,41				
	Материалы		Тенге				2974,89					
	Всего заработная плата		Тенге				34,40					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1959,89				
		Накладные расходы	Тенге				960,00					
		Сметная прибыль	Тенге				1920,70					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				391,65					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5287,23					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									1,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1959,89				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4519476,89					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									1223,88
			Тенге					1519888,31				
		РАЗДЕЛ 2. Система оповещения										
		Монтажные работы										
28	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Исполнительный релейный блок. Монтаж оборудования										
		ЗП - 81%, СП - 8%	шт.	4	16256,00	2,11	65024,00	8,45	854,75	39138,09	112495,06	
					16040,20	--	64160,80	--		8332,97		
29	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель светозвуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования										
		ЗП - 61%, СП - 8%	шт.	16	2968,08	2,60	47489,33	41,60	1668,53	27925,31	81447,81	
					2861,20	--	45779,20	--		6033,17		
30	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования										
		ЗП - 72%, СП - 8%	шт.	14	1469,51	179,66	20573,17	2515,24	987,74	12717,00	35953,38	
					1219,30	42,31	17070,19	592,31		2663,21		
31	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные сигнализации. Установка на стене или в нише										
		ЗП - 98%, СП - 8%	шт	1	2014,89	34,28	2014,89	34,28	34,40	1920,70	4250,43	
					1946,21	13,68	1946,21	13,68		314,85		
32	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея. Монтаж оборудования										
		ЗП - 72%, СП - 8%	шт.	1	3149,67	--	3149,67	--	288,47	2060,06	5626,52	
					2861,20	--	2861,20	--		416,78		
		КАБЕЛЬНАЯ-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ										
33	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах										
		ЗП - 72%, СП - 8%	м кабеля	685	370,77	182,45	253979,38	124977,39	31005,88	97094,93	379160,25	
					143,06	53,81	97996,10	36857,97		28085,94		
34	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка										
		ЗП - 72%, СП - 8%	м	30	284,20	12,30	8525,95	368,88	2336,92	4280,26	13830,70	
					194,00	4,16	5820,15	124,66		1024,50		
35	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования										
		ЗП - 72%, СП - 8%	м	650	255,39	2,78	166002,74	1804,40	15032,85	107460,11	295339,88	
					229,49	0,13	149165,49	84,66		21877,03		
		Материалы										
36	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СПИ исполнение 01										
		СП - 8%	шт.	4	12148,00	--	48592,00	--	48592,00	--	52479,36	
					--	--	--	--		3887,36		
37	С123-080304-0402 2308-0304-0402 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010										
		СП - 8%	шт.	16	1852,00	--	29632,00	--	29632,00	--	32002,56	
					--	--	--	--		2370,56		
38	С123-080304-0101 2308-0304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010										
		СП - 8%	шт.	14	746,00	--	10444,00	--	10444,00	--	11279,52	
					--	--	--	--		835,52		
39	С123-080307-0108 2308-0307-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный										
		СП - 8%	шт.	1	21387,00	--	21387,00	--	21387,00	--	23097,96	
					--	--	--	--		1710,96		

40	С123-080306-0210 2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумуляторная батарея 17 А/ч										
		СП - 8%	шт.	1	6588,00	--	6588,00	--	6588,00	--	7115,04	
					--	--	--	--		527,04		
41	С123-060143-0303 2306-0143-0303 РСНБ РК 2015	Кабель RS-450(5м)										
		СП - 8%	км	0,005	557218,00	--	2786,09	--	2786,09	--	3008,98	
					--	--	--	--		222,89		
42	С123-060118-1305 2306-0118-1305 РСНБ РК 2015	Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х15										
		СП - 8%	км	0,65	197435,00	--	128332,75	--	128332,75	--	138599,37	
					--	--	--	--		10266,62		
43	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80										
		СП - 8%	км	0,03	269000,00	--	8070,00	--	8070,00	--	8715,60	
					--	--	--	--		645,60		
44	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм										
		СП - 8%	м	30	32,00	--	960,00	--	960,00	--	1036,80	
					--	--	--	--		76,80		
45	С123-061710-0110 2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм										
		СП - 8%	м	10	287,00	--	2870,00	--	2870,00	--	3099,60	
					--	--	--	--		229,60		
46	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 16 мм										
		СП - 8%	м	640	37,00	--	23680,00	--	23680,00	--	25574,40	
					--	--	--	--		1894,40		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				850100,97	129750,24	335551,38	292596,46	1234113,22	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				384799,34	37673,28	--	91415,79		
		Материалы	Тенге				847126,08					
		Всего заработная плата	Тенге				52175,14					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					420512,73				
		Накладные расходы	Тенге				282381,84					
		Сметная прибыль	Тенге				290675,76					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				91024,15					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1228826,00					
		Сметная заработная плата	Тенге									341,20
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					420512,73				
		Материалы	Тенге				2974,89					
		Всего заработная плата	Тенге				34,40					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1959,89				
		Накладные расходы	Тенге				960,00					
		Сметная прибыль	Тенге				1920,70					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				391,65					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5287,23					
		Сметная заработная плата	Тенге									1,81
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1959,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1234113,22					
		Сметная заработная плата	Тенге					422472,62				343,01
		РАЗДЕЛ 3. Система управления технологическим оборудованием										
		Монтажные работы										
47	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Исполнительный релейный блок. Монтаж оборудования										
		ПР - 61% СП - 8%	шт.	5	16256,00	2,11	81280,00	10,56	1068,44	48922,61	140618,82	
					16040,20	--	80201,00	--		10416,21		
48	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне										
		ПР - 72% СП - 8%	шт.	18	7077,77	139,38	127399,91	2508,75	51302,66	53473,28	195343,05	
					4088,25	37,77	73588,50	679,95		14469,86		
49	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах										
		ПР - 72% СП - 8%	м кабеля	1055	370,77	182,45	391165,32	192483,43	47753,59	149540,36	583962,14	
					143,06	53,81	150928,30	56766,65		43256,45		
50	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка										
		ПР - 72% СП - 8%	м	30	284,20	12,30	8525,95	368,88	2336,92	4280,26	13830,70	
					194,00	4,16	5820,15	124,66		1024,50		
51	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования										
		ПР - 72% СП - 8%	м	995	255,39	2,78	254111,89	2762,12	23011,82	164496,63	452097,21	
					229,49	0,13	228337,95	129,60		33488,68		
		Материалы										
52	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01										
		СП - 8%	шт.	5	12148,00	--	60740,00	--	60740,00	--	65559,20	
					--	--	--	--		4859,20		
53	С123-070208-0514 2307-0208-0514 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный ПМЛ 1220										
		СП - 8%	шт.	18	16575,00	--	298350,00	--	298350,00	--	322218,00	
					--	--	--	--		23868,00		
54	С123-060143-0303 2306-0143-0303 РСНБ РК 2015	Кабель RS-450(5м)										
		СП - 8%	км	0,005	557218,00	--	2786,09	--	2786,09	--	3008,98	
					--	--	--	--		222,89		
55	С123-060118-1305 2306-0118-1305 РСНБ РК 2015	Кабель КПСЭнг-FRLS 1х2х15										
		СП - 8%	км	1,02	197435,00	--	201383,70	--	201383,70	--	217494,40	
					--	--	--	--		16110,70		
56	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80										
		СП - 8%	км	0,03	269000,00	--	8070,00	--	8070,00	--	8715,60	
					--	--	--	--		645,60		
57	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм										
		СП - 8%	м	30	32,00	--	960,00	--	960,00	--	1036,80	
					--	--	--	--		76,80		
58	С123-061710-0110 2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм										
			м	45	287,00	--	12915,00		12915,00		[illegible]	

59	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х 16 мм СП - 8%	м	950	37,00	--	35150,00	--	35150,00	--	37962,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	--	--		2812,00		
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1482837,86	198133,74	745828,22	420713,15	2055835,10	
		Материалы	Тенге				538875,90	57700,86	--	152284,08		
		Всего заработная плата	Тенге				1481877,86					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				125473,43					
		Накладные расходы	Тенге					596576,75				
		Сметная прибыль	Тенге				619394,79					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				420713,15					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				152207,28					
		Сметная заработная плата	Тенге				2054798,30					
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					596576,75				488,41
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				960,00					
		Сметная прибыль	Тенге				960,00					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				76,80					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1036,80					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2055835,10					
		Сметная заработная плата	Тенге									488,41
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					596576,75				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										7809425,21
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2349900,30					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					648859,98				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					189037,38				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2519646,54			
		- Накладные расходы	Тенге							1712542,45		
		- Сметная прибыль	Тенге							578475,94		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5

на Туалет на 6 очков

1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 ЗР - 72%; СП - 8%	м3	47	200,78 10,03	190,75 44,45	9436,57 471,32	8965,25 2089,15	--	1843,51 902,41	12182,51	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 ЗР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,41	1859,09 1859,09	-- --	2621,31 2621,31	-- --	--	1887,35 360,69	4869,35	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под фундаменты перегородки ЗР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,13	1549,24 1549,24	-- --	1750,64 1750,64	-- --	--	1260,46 240,89	3251,99	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, низы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 ЗР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	18	808,70 808,70	-- --	14556,67 14556,67	-- --	--	10480,80 2003,00	27040,47	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками ЗР - 72%; СП - 8%	м3	1,9	152,23 78,73	73,50 32,66	289,24 149,59	139,65 62,04	--	152,38 35,33	476,95	
6	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты ЗР - 93%; СП - 8%	м3	0,95	11070,78 812,60	1687,48 691,20	10517,24 771,97	1603,11 656,64	8142,16	1328,61 947,67	12793,52	
7	Е11-110101-0205 1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками ЗР - 94%; СП - 5%	м3 подстилающего слоя	3,25	12111,73 6840,80	2901,85 1555,00	39363,12 22232,60	9431,01 5053,75	7699,51	25649,17 5200,98	70213,27	
8	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночное. Устройство ЗР - 93%; СП - 5%	м3 основания	1,28	11070,78 812,60	1687,48 691,20	14170,60 1040,13	2159,97 884,74	10970,50	1790,12 1276,86	17237,58	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Пропитка щебня битумом СП - 8%	т	0,103	134775,50 --	-- --	13881,88 --	-- --	13881,88	-- 1110,55	14992,43	
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки В12,5 ЗР - 93%; СП - 8%	м3	1,28	27790,21 1177,20	10,62 1,62	35571,47 1506,82	13,59 2,07	34051,06	1373,09 2955,56	39900,12	
11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ЗР - 84%; СП - 8%	м2	12,8	639,00 322,18	27,59 13,23	8179,20 4123,90	353,10 169,39	3702,20	4035,69 977,19	13192,09	
12	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015	Стены выгребов бетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство ЗР - 94%; СП - 5%	м3	16,1	35677,66 6405,44	304,18 69,68	574410,25 103127,58	4897,30 1121,84	466385,37	94866,98 53542,18	722819,41	
13	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция глиной ЗР - 95%; СП - 5%	м3 изолирующего слоя	7,6	9547,11 6042,96	1606,60 721,52	72558,04 45926,50	12210,16 5483,55	14421,38	47811,34 9629,55	129998,93	
14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ЗР - 95%; СП - 5%	м2	19	853,03 259,70	19,94 2,49	16207,53 4934,30	378,93 47,27	10894,30	4632,86 1667,23	22507,62	
15	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ЗР - 95%; СП - 5%	м3	12,55	22992,79 4450,06	-- --	288559,53 56350,25	-- --	232209,27	52405,74 27277,22	368242,48	
16	Е11-080401-0306 1108-0401-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича(за вычетом проемов) м2 перегородок										

		ПР - 95%, СП - 8%										
17	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные под перегородку. Устройство			963,85	--	6091,53	--		2109,20	
		ПР - 91%, СП - 8%	м3	1,2252	28941,40 2994,84	55,13 18,38	35459,00 3669,28	67,54 22,52	31722,18	3359,53 3105,48	41924,01
18	Е11-080401-0306 1108-0401-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича(за вычетом проемов)									
		ПР - 95%, СП - 8%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,16	3275,29 963,85	-- --	56203,92 16539,67	-- --	39664,26	15381,89 5726,86	77312,68
19	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масси до 0,3 т									
		ПР - 115%, СП - 8%	шт	17	197,33 160,14	4,73 2,24	3354,61 2722,31	80,48 38,07	551,82	3257,25 528,95	7140,81
20	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/									
		СП - 8%	м3	0,458	88786,00 --	-- --	40663,99 --	-- --	40663,99	-- 3253,12	43917,11
21	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону									
		ПР - 80%, СП - 8%	м2	73,4	49,47 42,06	0,73 0,35	3630,94 3087,50	53,77 25,91	489,67	2490,73 489,73	6611,39
22	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка стропил									
		ПР - 80%, СП - 8%	м3	0,188	102757,86 21856,90	1379,60 540,38	19318,48 4109,10	259,36 101,59	14950,02	3789,62 1848,65	24956,74
23	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетки с проторами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство									
		ПР - 72%, СП - 8%	м2	21,65	504,97 177,29	11,61 5,70	10932,70 3838,32	251,25 123,36	6843,13	2852,41 1102,81	14887,92
24	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
		ПР - 92%, СП - 8%	м2 кровли	24,4	745,73 635,95	20,80 7,41	18195,93 15517,30	507,43 180,89	2171,20	14442,34 2611,06	35249,32
25	С121-100103-0708 2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%	м2	24,8975	2189,00 --	-- --	54500,63 --	-- --	54500,63	-- 4360,05	58860,68
26	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны из досок.Укладка									
		ПР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,085	90477,37 16170,00	1282,26 527,94	7690,58 1374,45	108,99 44,87	6207,13	1277,39 717,44	9685,41
27	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство									
		ПР - 90%, СП - 8%	м2 покрытия	13,22	2865,17 308,37	59,26 23,41	37877,58 4076,65	783,44 309,51	33017,49	3947,55 3346,01	45171,14
28	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
		ПР - 90%, СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,28	8777,61 828,36	55,84 23,82	2457,73 231,94	15,64 6,67	2210,16	214,75 213,80	2886,28
29	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита									
		ПР - 90%, СП - 8%	м2 обработанной поверхности	37,63	305,46 31,38	2,59 1,11	11494,35 1180,75	97,45 41,60	10216,15	1100,12 1007,56	13602,03
30	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Установка вытяжной трубы									
		ПР - 90%, СП - 8%	м2	3,72	3739,25 1117,41	64,38 25,21	13910,02 4156,77	239,49 93,77	9513,76	3825,49 1418,84	19154,35
31	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2									
		ПР - 90%, СП - 8%	м2	3,36	2161,35 1046,44	123,60 45,91	7262,14 3516,03	415,30 154,27	3330,82	3303,27 845,23	11410,64
32	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние									
		СП - 8%	м2	3,36	5239,00 --	-- --	17603,04 --	-- --	17603,04	-- 1408,24	19011,28
33	Е11-140202-0201 1114-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Изготовление и установка фрамуг									
		ПР - 99%, СП - 8%	м2 проема	1,368	3845,35 2228,06	105,20 49,76	5260,44 3047,99	143,91 68,07	2068,54	3084,90 667,63	9012,96
34	Е11-150502-0101 1115-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Переплеты деревянные, установленные в коробках. Остекление стеклом оконным									
		ПР - 80%, СП - 8%	м2	0,684	1884,38 260,50	6,05 2,86	1288,92 178,18	4,14 1,96	1106,60	144,11 114,64	1547,67
35	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Крышки люка деревянные. Изготовление и установка									
		ПР - 99%, СП - 8%	м2 щитов	1,45	4978,43 358,75	61,56 25,38	7218,72 520,19	89,26 36,81	6609,27	551,43 621,61	8391,76
36	Е11-110101-0207 1111-0101-0207 РСНБ РК 2015	Отмостки глинобитная с добавкой щебня. Устройство с уплотнением трамбовками									
		ПР - 94%, СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,0846	15157,59 7565,85	2990,41 1579,88	16439,92 8205,92	3243,40 1713,54	4990,60	9324,29 2061,14	27825,35
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				341627,45					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46512,91				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18533,86				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1105396,35			
- Накладные расходы	Тенге							327530,30		
- Сметная прибыль	Тенге							145685,36		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

на Электроснабжение

РАЗДЕЛ 1.КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ - 0,4КВ

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				--	--	--	--	
							--				

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32,38	1549,24	--	50164	--	--	36118	93185
		ПР - 72%; СП - 8%			1549,24	--	50164	--		6903	
2	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,3	2807,60	154,98	26111	1441	15601	9379	38329
		ПР - 99%; СП - 8%			975,12	43,54	9069	405		2839	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншея, полухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,08	808,70	--	18665	--	--	13439	34672
		ПР - 72%; СП - 8%			808,70	--	18665	--		2568	
		ЛИШНИЙ ГРУНТ-9,3 М3									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				94940	1441	15601	58936	166186
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				77898	405	--	12310	
		Материалы	Тенге				94940				
		Всего заработная плата	Тенге				15601				
		Накладные расходы	Тенге					78303			
		Сметная прибыль	Тенге				58936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12310				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				166186				
		Сметная заработная плата	Тенге								82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					78303			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				166186				
		Сметная заработная плата	Тенге					78303			82

РАЗДЕЛ 3.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	км	0,125	27036,61	18739,51	3380	2342	--	1114	4853
		ПР - 72%; СП - 8%			8297,10	4078,61	1037	510		359	
5	С121-130809-9901 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	125	51,00	--	6375	--	6375	--	6885
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
6	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	269	600,05	329,88	161413	88737	12442	63036	242406
		ПР - 72%; СП - 8%			223,92	101,55	60234	27316		17956	
7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА(Футляр)	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,03	334561,63	104571,75	10037	3137	3	7674	19127
		ПР - 69%; СП - 8%			229890,00	28485,08	6897	855		1417	
8	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	1288,00	--	39026	--	39026	--	42149
		СП - 8%			--	--	--	--		3122	
9	С123-060137-0737 2306-0137-0737 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,239	5373262,00	--	1284210	--	1284210	--	1386946
		СП - 8%			--	--	--	--		102737	
10	С123-060137-0704 2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,06	438564,00	--	26314	--	26314	--	28419
		СП - 8%			--	--	--	--		2105	
11	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1243	Уплотнение кабеля в трубе (концы футляра)	футляр	1	3747,44	406,78	3747	407	2225	1112	5248
		ПР - 29%; СП - 8%			1115,32	7,73	1115	8		389	
12	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	710,74	35,24	21322	1057	7612	9371	33149
		ПР - 72%; СП - 8%			421,75	12,09	12653	363		2455	
13	Ц13-080206-2214 1308-0206-2214 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	407,42	35,24	12223	1057	5382	4426	17980
		ПР - 72%; СП - 8%			192,80	12,09	5784	363		1332	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1568047	96738	1383589	86733	1787162
		Стоимость монтажных работ	Тенге				87720	29413	--	132382	
		Материалы	Тенге				1508861				
		Всего заработная плата	Тенге				25436				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					108259			
		Накладные расходы	Тенге				1310523				
		Сметная прибыль	Тенге				77947				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				126945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1713753				
		Сметная заработная плата	Тенге					108259			88
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20159				
		Материалы	Тенге				2228				
		Всего заработная плата	Тенге					8874			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6375				
		Накладные расходы	Тенге				8786				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31260				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
	Сметная заработная плата	Тенге					8874			
	Стоимость сантехнических работ	Тенге				39026				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге				39026				
	Сметная прибыль	Тенге				3122				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				42149				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1787162				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
	Сметная заработная плата	Тенге					117133			
	РАЗДЕЛ 4.ВВОД В ЗДАНИЕ-3									
14	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015** **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**									
	НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	13,5	1549,24	--	20915	--	--	15059	38851
				1549,24	--	20915	--		2878	
15	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015** **ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 3**									
	НР - 72%; СП - 8%	М3 ГРУНТА	13,5	1156,76	--	15616	--	--	11244	29009
				1156,76	--	15616	--		2149	
16	**Е11-330206-0103 1133-0206-0103 РСНБ РК 2015** **Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов.**									
	НР - 80%; СП - 8%	ответвление	3	4519,00	823,78	13557	2471	2060	8087	23375
				3008,72	360,76	9026	1082		1732	
17	**Ц13-080205-1401 1308-0205-1401 РСНБ РК 2015** **Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2. Устройство**									
	НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	16982,32	12054,41	50947	36163	1408	18657	75173
				4458,69	4178,95	13376	12537		5568	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				101035	38635	3468	53047	166408
						58933	13619	--	12327	
	Стоимость монтажных работ	Тенге				50947				
	Материалы	Тенге				1408				
	Всего заработная плата	Тенге					25913			
	Накладные расходы	Тенге				18657				
	Сметная прибыль	Тенге				5568				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				75173				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
	Сметная заработная плата	Тенге					25913			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				50888				
	Материалы	Тенге				2060				
	Всего заработная плата	Тенге					46639			
	Накладные расходы	Тенге				34389				
	Сметная прибыль	Тенге				6758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91235				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
	Сметная заработная плата	Тенге					46639			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				166408				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
	Сметная заработная плата	Тенге					72552			
	РАЗДЕЛ 5.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
18	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015** **Кабель. Демонтаж**									
	НР - 72%; СП - 8%	м	125	84,27	0,21	10533	26	--	7575	19557
				84,06	0,10	10508	13		1449	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				10533	26	--	7575	19557
						10508	13	--	1449	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				10533				
	Всего заработная плата	Тенге					10521			
	Накладные расходы	Тенге				7575				
	Сметная прибыль	Тенге				1449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19557				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата	Тенге					10521			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19557				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
	Сметная заработная плата	Тенге					10521			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2139313
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				235059				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					136839			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43450			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1402658		
	- Накладные расходы	Тенге							206291	
	- Сметная прибыль	Тенге							158468	
Итого по смете										64705927
Временные здания и сооружения 2,32%										1 501 177,51
Итого:										66 207 104,67
Зимнее удорожания 1,98%										1 310 900,67
Итого:										67 518 005,34
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ										24 952 050,00
Итого:										92 470 055,34
Непредвиденные расходы 2%										1 849 401,11
Итого в ценах 2019г.										94 319 456,45
Итого в ценах 2020г. К=1,049901										99 026 091,65
Скидка										1 606 436,89
Итого со скидкой										97 419 654,75
НДС 12%										11 690 358,57
Итого к оплате с НДС:										109 110 013,32

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел образования Казталовского района Западно-Казахстанской области" _____ Джангереева С.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сана Маркет" _____ Ипатов Б.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АртОралПроект" _____ Кожевникова В.П.