Форма № 3
от 27.11.2020 г.

Заказчик: КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
Подрядчик: ТОО «Акжол Караганда»
Договор №29 от 26.05.2020 г

АКТ №6 от 27.11.2020 г.
выполненных работ за ноябрь 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау.

№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	253 213 336,66
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	117 641 208,49
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	75 964 001,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	42 761 664,90
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2020 г.	42 761 664,90
8	Сумма удержания аванса 30%	12 828 499,47
9	Сумма удержания резерва 5%	2 138 083,25
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	27 795 082,19
10	в том числе НДС 12%	2 978 044,52

Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

БИН 921140001144
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор
_____ Такишев Д.Ж.

Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»

БИН/ИИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор
_____ Аликпаев М.Ж.

Приложения 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления

Заказчик: КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
Генподрядчик: ТОО «Акжол Караганда»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 13 ноября 2020г. по 27 ноября 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наим.	код	наим	код
		29	26.05.2020г				

Наименование пускового комплекса объекта	Стоимость работ и затрат								Налог на добавленную стоимость тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС включительно	В отчетный месяц за период с 13 ноября 2020г. по 27 ноября 2020 г.	Строительно-монтажные работы с начала года по отчетный месяц	графы						
				из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов тенге	другие дополнительные затраты тенге		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау	208 509 804,40	38 180 057,95	42 761 664,90	42 761664,90					4 581 606,95	42 761 664,90
Удержание аванса 30%										12 828 499,47
Удержание резерва 5%										2 138 083,25
Итого к оплате										27 795 082,19

Заказчик: директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау" БИН 921140001144
_____ Такишев Д.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «Акжол Караганда» БИН 011140002083
_____ Аликпаев М.Ж.

Эксперт технического надзора: Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» БИН 131140023566, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947
_____ Довженец М.И.

Авторский надзор: Авторский надзор ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» БИН 100840014079, №16018343
_____ Тиметов У.М.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2020	13.11.2020	27.11.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№25

за ноябрь 2020 года
на 2-1-1 Ремонтная работы
Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Фасад									
1	**Е11-260201-0301 прим**	**/Стены/Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**83,0564**	**16882,82**	**2051,25**	**1402227**	**170369**	**0**	**944391**	**2534346**
					14831,57	**960,75**	**1231857**	**79796**		**187729**	
		Итого по разделу: 1. Фасад									**1402226,5**
		Раздел: 2. Внутренняя отделка - АС/29									
2	**Е12-120101-1604**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %**	**м2**	**773,71**	**430,88**	**3,7**	**333372**	**2865**	**160613**	**123349**	**493259**
					219,58	**1,84**	**169894**	**1424**		**36538**	
3	**Е12-120101-1604**	**Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %**	**м2**	**526,636**	**430,88**	**3,7**	**226914**	**1950**	**109324**	**83959**	**335743**
					219,58	**1,84**	**115641**	**969**		**24870**	
4	**Е11-150107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**154,804**	**5316,45**	**24,12**	**823007**	**3733**	**392727**	**308413**	**1221933**
					2755,4	**11,65**	**426547**	**1804**		**90514**	
5	**Е11-150204-0101**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**183,216**	**3401,14**	**54,26**	**623143**	**9940**	**153456**	**334659**	**1034425**
					2509,31	**27,6**	**459746**	**5057**		**76624**	
6	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**183,216**	**742,34**	**5,51**	**136008**	**1010**	**40006**	**68746**	**221134**
					518,47	**2,67**	**94991**	**489**		**16380**	
		Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка - АС/29									**2142444,61**
		Раздел: 3. Окны и дверы-/АС28/									
7	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		**9,45**	**1759,89**	**94,28**	**16631**	**891**	**3933**	**8783**	**27447**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		1249,46	41,36	11807	391		2033	
8	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	281,13	5299,27	58,32	1489784	16397	1265095	155597	1777012
					740,91	27,8	208293	7815		131631	
		Итого по разделу: 3. Окны и дверы-/АС28/									1506415,12
		ИТОГО:					5051086	207155	2125154	2027897	7645299
							2718776	97745		566319	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		91744				
		Итого с временными									7737045
		Зимние удорожания			2,24 %		173310				
		Итого с зимними удорожаниями									7910355
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		158207				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									8068562
		НДС			12 %		968227				
		Итого с НДС									9036789
		Скидка подрядной организации			0,9						8133110,10

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор _____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2020	13.11.2020	27.11.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№26

за ноябрь 2020 года
на 4-1-2 Пожарная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 26. Кабельные изделия и провода									
1	С123-080302-0301	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	105	1413		148365		148365	11869	160234
2	С123-080302-0206	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 114-5-А3**	шт.	22	334		7348		7348	588	7936
3	С123-080302-0602	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10**	шт.	13	1008		13104		13104	1048	14152
4	С123-060145-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,022	187357		4122		4122	330	4452
5	Ц13-080201-0902	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	22	448,84	210,56	9875	4632	1015	4043	15031
					192,15	63,08	4227	1388		1113	
6	С123-060410-0101	**Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50**	км	1	22547		22547		22547	1804	24351
7	Ц13-080206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	1000	81,87	0,88	81871	885	18986	44864	136873
					62	0,31	62000	311		10139	
		Итого по разделу: 26. Кабельные изделия и провода									287230,96
		Раздел: 27. Кабельный канал									
8	СПРАЙС лист	**Кабельный канал 16х16мм**	м	1500	78,57		117857		117857	9429	127286
		Итого по разделу: 27. Кабельный канал									117857,14
		Раздел: 28. Оповещение о пожаре									
9	Ц13-100105-0503	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной**	м кабеля	500	618,52	77,5	309258	38750	46878	143213	488668
					447,26	22,29	223630	11145		36198	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С123-061401-0305	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 4х0,75 мм2	км	0,5	137795		68898		68898	5512	74409
		Итого по разделу: 28. Оповещение о пожаре									378155,15
		ИТОГО:					783245	44267	449120	192120	1053392
							289857	12844		78030	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		12641				
		Итого с временными									1066033
		Зимние удорожания			2,24 %		23879				
		Итого с зимними удорожаниями									1089912
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		21798				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1111710
		НДС			12 %		133405				
		Итого с НДС									1245115
		Скидка подрядной организации			0,9						1120603,50

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор _____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2020	13.11.2020	27.11.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№27

за ноябрь 2020 года
на 4-1-1 Электрическое освещение
Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Корпуса модульные пластиковые/1									
1	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	73	2275	6901
					2660	499,52	2660	500		511	
2	С123-070204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4126		12378		12378		13368
										990	
3	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
										124	
4	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	492		6396		6396		6908
										512	
5	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	73	2275	6901
					2660	499,52	2660	500		511	
6	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	774		774		774		836
										62	
7	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
										124	
8	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	492		1476		1476		1594
										118	
9	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	73	2275	6901
					2660	499,52	2660	500		511	
10	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
										124	
11	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	492		4920		4920		5314
										394	
12	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	73	2275	6901
					2660	499,52	2660	500		511	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	774		774		774	62	836
14	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
15	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75 2660	1381,37 499,52	4115 2660	1381 500	73	2275 511	6901
16	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
17	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75 2660	1381,37 499,52	4115 2660	1381 500	73	2275 511	6901
18	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	774		774		774	62	836
19	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
20	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984	79	1063
21	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75 2660	1381,37 499,52	4115 2660	1381 500	73	2275 511	6901
22	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506		5506		5506	440	5946
23	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
24	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	492		3936		3936	315	4251
25	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4163		8326		8326	666	8992
26	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75 2660	1381,37 499,52	4115 2660	1381 500	73	2275 511	6901
27	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	774		774		774	62	836
28	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
29	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984	79	1063
30	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75 2660	1381,37 499,52	4115 2660	1381 500	73	2275 511	6901
31	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602	128	1730
32	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	492		3936		3936	315	4251
33	С123-070204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4126		16504		16504	1320	17824

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	73	2275	6901
					2660	499,52	2660	500		511	
35	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	774		774		774		836
										62	
36	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
										124	
37	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984		1063
										79	
		Итого по разделу: 4. Корпуса модульные пластиковые/1									126899,54
		Раздел: 5. Корпуса модульные пластиковые/2									
38	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	73	2275	6901
					2660	499,52	2660	500		511	
39	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506		5506		5506		5946
										440	
40	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602		1602		1602		1730
										128	
41	С123-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492		2952		2952		3188
										236	
42	С123-070204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4126		12378		12378		13368
										990	
43	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	73	2275	6901
					2660	499,52	2660	500		511	
44	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	774		774		774		836
										62	
45	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
										124	
46	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984		1063
										79	
47	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	73	2275	6901
					2660	499,52	2660	500		511	
48	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506		5506		5506		5946
										440	
49	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550		1674
										124	
50	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492		492		492		531
										39	
51	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4163		12489		12489		13488
										999	
52	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	73	2275	6901
					2660	499,52	2660	500		511	
53	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	774		774		774		836
										62	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
55	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	492		4428		4428	354	4782
56	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	73	2275	6901
					2660	499,52	2660	500		511	
57	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506		5506		5506	440	5946
58	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
59	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4163		8326		8326	666	8992
60	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	492		2952		2952	236	3188
61	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	73	2275	6901
					2660	499,52	2660	500		511	
62	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	774		774		774	62	836
63	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
64	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984	79	1063
65	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	73	2275	6901
					2660	499,52	2660	500		511	
66	С123-070201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506		5506		5506	440	5946
67	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
68	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	492		3936		3936	315	4251
69	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4163		8326		8326	666	8992
70	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	1	4114,75	1381,37	4115	1381	73	2275	6901
					2660	499,52	2660	500		511	
71	С123-070201-1002	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	1	774		774		774	62	836
72	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	124	1674
73	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	492		984		984	79	1063
		Итого по разделу: 5. Корпуса модульные пластиковые/2									129721,03

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 6. электроосвещение									
74	Ц13-080305-0402	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**		194	2382,92	863,29	462287	167479	39368	259047	779041
			шт.		1316,7	537,88	255440	104348		57707	
		Итого по разделу: 6. электроосвещение									462287,02
		Раздел: 7. Электроустановочные изделия									
75	Ц13-080206-3001 Изм. и доп. вып. 6	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования**		370	3073,65	482,05	1137251	178359	0	735556	2022632
			шт.		2591,6	169,5	958892	62713		149825	
		Итого по разделу: 7. Электроустановочные изделия									1137251,43
		ИТОГО:					1856163	370714	223237	1035553	3123049
							1262212	176061		231333	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		37477				
		Итого с временными									3160523
		Зимние удорожания			2,24 %		70796				
		Итого с зимними удорожаниями									3231319
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		64626				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3295945
		НДС			12 %		395513				
		Итого с НДС									3691458
		Скидка подрядной организации			0,9						3322312,20

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083
Директор
_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2020	13.11.2020	27.11.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№28

за ноябрь 2020 года
на 6-2-1 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1369,13 1339,93	16,14 0,09	68456 66996	807 5	653	48241 9336	126033
2	С123-010601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50	207		10350		10350	828	11178
3	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,95	537		3195		3195	256	3451
4	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28	75,06 25,07	1,66 0,26	2102 702	46 7	1353	511 209	2821
5	С123-020401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	11		286		286	23	309
6	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	13		1560		1560	125	1685
7	С123-020401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	23		1380		1380	110	1490
		Итого по разделу: 8. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									87329,15
		Раздел: 9. Арматура для трубопроводов									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С123-030102-1224	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	51	3960		201960		201960	16157	218117
9	Е11-170201-0103	Смесители. Установка	шт.	51	935,23 896,7	0,14 0	47697 45732	7 0	1958	32927 6450	87074
10	С123-020401-4301	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20х 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	51	894		45594		45594	3648	49242
11	С123-020401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	270		27000		27000	2160	29160
12	С123-080307-0106	Шкаф пожарный ШПК-320 НОК/НОБ	шт.	15	22449		336735		336735	26939	363674
13	С123-040702-0603	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	15	6830		102450		102450	8196	110646
14	С123-030103-0201	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	15	861		12915		12915	1033	13948
15	С123-030103-0801	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009	шт.	15	670		10050		10050	804	10854
16	С123-030103-0701	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	15	1149		17235		17235	1379	18614
17	С123-080305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	30	7660		229800		229800	18384	248184
		Итого по разделу: 9. Арматура для трубопроводов									1031435,93
		Раздел: 10. Трубопроводы горячей воды (Т3,Т4)									
18	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	350	1369,13 1339,93	16,14 0,09	479194 468974	5650 33	4570	337685 65350	882229
19	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1609,55 1578,19	22,99 0,25	80477 78910	1149 12	418	56824 10984	148285
20	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	180	1926,86 1889,48	31,33 0,56	346835 340106	5640 101	1089	244949 47343	639126
21	С123-010602-0206	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60	878		52680		52680	4214	56894
22	С123-010602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50	306		15300		15300	1224	16524
23	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50	192		9600		9600	768	10368

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	180	132		23760		23760	1901	25661
25	С123-020401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	13		1040		1040	83	1123
26	С123-020401-1205	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	170		1700		1700	136	1836
27	С123-020502-1703	Тройник-пресс типа HEFrz, T 120°C, PN 10, DN 20x20x20 СТ РК 1893-2009	шт.	30	2431		72930		72930	5834	78764
28	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,8	58481,04 55208	0 0	46785 44166	0 0	2618	31800 6287	84871 1130300,61
		Итого по разделу: 10. Трубопроводы горячей воды (Т3,Т4)									
		Раздел: 11. Сеть К1									
29	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x 3,4 ГОСТ 22689-2014	м	90	1098		98820		98820	7906	106726
30	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	182,3	361		65810		65810	5265	71075
31	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90	754,3 744,8	3,31 1,01	67887 67032	298 91	557	48328 9297	125512
32	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	182,3	780,63 776,72	1,35 0,44	142308 141596	247 80	466	102007 19545	263860
33	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	291		582		582	47	629
34	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	47	84		3948		3948	316	4264
35	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	202		6060		6060	485	6545
36	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	24	60		1440		1440	115	1555
37	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	19	165		3135		3135	251	3386
38	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	10	556		5560		5560	445	6005
39	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	30	155		4650		4650	372	5022
40	С123-020601-1003	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100		1	555		555		555		599

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							44	
41	С123-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	1021		1021		1021	82	1103
42	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6	733		4398		4398	352	4750
43	С123-020601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	10	187		1870		1870	150	2020
44	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	14	211		2954		2954	236	3190
45	С123-020601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	15	220		3300		3300	264	3564
46	С123-020601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	30	68		2040		2040	163	2203
47	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	100	164		16400		16400	1312	17712
48	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	300	47		14100		14100	1128	15228
		Итого по разделу: 11. Сеть К1									446838,63
		Раздел: 12. Сеть К1									
49	С123-030102-0929	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	51	8149		415599		415599	33248	448847
50	Е11-170101-0107	Умывальники групповые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	51	9568,19	569,98	487978	29069	11392	331869	885435
					8774,85	262,98	447517	13412		65588	
51	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	51	710		36210		36210	2897	39107
52	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	17	14943		254031		254031	20322	274353
53	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	17	3508,34	171,44	59642	2915	9137	35296	102533
					2799,42	84,26	47590	1432		7595	
		Итого по разделу: 12. Сеть К1									1253459,7
		ИТОГО:					3949364	45827	2154214	1270437	5637384
							1749321	15173		417586	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		67649				5705032
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,24 %		127793				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**5832825**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**116657**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**5949482**
		НДС			**12 %**		**713938**				
		Итого с НДС									**6663420**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**5997078,00**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор

_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2020	13.11.2020	27.11.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№29

за ноябрь 2020 года
на 2-1-1 Ремонтная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 13. Фасад									
1	**Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10К-1,25; К-1,15**	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**652,65**	**2789,67**	**21,69**	**1820675**	**14159**	**763969**	**752375**	**2778894**
					1597,41	**3,7**	**1042548**	**2417**		**205844**	
2	**С121-110101-0103**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**45,265**	**14638**		**662589**		**662589**		**715596**
										53007	
3	**Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3К-1,25; К-1,15**	**Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка металлосайдингом**	**м2**	**652,65**	**797,42**	**3,29**	**520439**	**2146**	**226992**	**210317**	**789216**
					446,34	**1,23**	**291301**	**806**		**58460**	
4	**Прайс-лист**	**Панели фасадные -металлосайдинг**	**м2**	**683,418**	**3000**		**2050254**		**2050254**		**2214274**
										164020	
5	**Е11-150108-1901 К-1,25; К-1,15**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство**	**м**	**150**	**2089,08**	**6,87**	**313362**	**1031**	**236907**	**54454**	**397241**
					502,83	**1,37**	**75425**	**206**		**29425**	
		Итого по разделу: 13. Фасад									**5367319,27**
		ИТОГО:					**5367319**	**17337**	**3940711**	**1017146**	**6895221**
							1409274	**3429**		**510756**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**82743**				
		Итого с временными									**6977965**
		Зимние удорожания			**2,24 %**		**156306**				
		Итого с зимними удорожаниями									**7134271**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**142685**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**7276956**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**873235**				
		Итого с НДС									**8150191**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**7335171,90**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор _____ **Адикпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144

директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау" _____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2020	13.11.2020	27.11.2020

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№30

за ноябрь 2020 года

на 2-1-1 Ремонтная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Полы									
1	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**122,5**	**1930,67**	**164,73**	**236507**	**20180**	**65497**	**115256**	**379903**
					1231,27	**75,49**	**150830**	**9247**		**28141**	
2	**С122-060301-0122**	**Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**57,98**	**2458**		**142515**		**142515**		**153916**
										11401	
3	**С122-060301-0113**	**Плитки керамогранитные матовые размерами 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010 (демоверсия)**	**м2**	**64,52**	**2200**		**141944**		**141944**		**153300**
										11356	
4	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**1179,17**	**347,49**	**15,25**	**409750**	**17979**	**45648**	**253624**	**716444**
					293,53	**5,2**	**346124**	**6132**		**53070**	
5	**С122-060301-0113**	**Плитки керамогранитные матовые размерами 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010 (демоверсия)**	**м2**	**100**	**2200**		**220000**		**220000**		**237600**
										17600	
6	**С122-060301-0122**	**Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**67,917**	**2458**		**166940**		**166940**		**180295**
										13355	
		Итого по разделу: 1. Полы									**1317656,01**
		Раздел: 2. Фасад									
7	**Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10К-1,25; К-1,15**	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**48,04**	**3040,74**	**23,65**	**146077**	**1136**	**61295**	**60365**	**222957**
					1741,17	**4,04**	**83646**	**194**		**16515**	
8	**С121-110101-0103**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**4,804**	**14638**		**70321**		**70321**		**75947**
										5626	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3К-1,25; К-1,15	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка металлосайдингом	м2	48,04	909,06	3,75	43671	180	19047	17648	66225
					508,82	1,41	24444	68		4906	
10	Прайс-лист	Панели фасадные -металлосайдинг	м2	50,44	3000		151320		151320		163426
										12106	
11	Е11-150108-1901 К-1,25; К-1,15	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство	м	385,79	2381,55	7,83	918779	3022	694612	159659	1164714
					573,23	1,56	221146	603		86275	
		Итого по разделу: 2. Фасад									1330168,53
		Раздел: 3. Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей									
12	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	49,5	7514,88	488,78	371986	24195	262	258529	680957
					7020,8	233,1	347530	11538		50441	
13	С121-090302-0512	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 24-15 ГОСТ 23747-88 (демоверсия)	м2	49,5	42555		2106473		2106473		2274990
										168518	
14	Е11-100102-0602	Заполнение дверных проемов ДВП	м2	16,8	479,38	12,75	8054	214	5008	2113	10980
					168,53	6,13	2831	103		813	
15	Е11-100111-0401	Наличники. Установка и крепление	м коробок	56	70,27	0,93	3935	52	138	2714	7181
					66,88	0,45	3745	25		532	
16	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (демоверсия)	шт.	28	827		23156		23156		25008
										1852	
17	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011 (демоверсия)	шт.	14	3617		50638		50638		54689
										4051	
		Итого по разделу: 3. Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей									2564241,59
		Раздел: 4. Ограждение пандуса ог									
18	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,7	71986,18	27984,4	50390	19589	5992	22231	78431
					35441,8	8667,85	24809	6067		5810	
19	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 (демоверсия)	м	146	321		46866		46866		50615
										3749	
20	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 (демоверсия)	м	177	646		114342		114342		123489
										9147	
21	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (демоверсия)	шт.	54	148		7992		7992		8631
										639	
22	С123-020101-0133	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (демоверсия)	шт.	26	364		9464		9464		10221
										757	
23	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005	755883,01	1756,81	3779	9	2310	1054	5220
					292123,16	740,33	1461	4		387	
24	Е11-060301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (демоверсия)	т	0,009	609334,06	2378,38	5484	21	2274	2302	8409
					354256,2	1005,72	3188	9		623	
		Итого по разделу: 4. Ограждение пандуса ог									238317,75

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Благоустройство									
25	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		11,87	137,18	91,87	1628	1091	58	583	2388
			м2 покрытия		40,46	27,74	480	329		177	
26	E11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		74,47	1575,85	28,32	117353	2109	64936	36798	166483
			м бортового камня		675,55	10,74	50308	799		12332	
27	C121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		3,35115	47625		159599		159599		172366
			м3							12768	
		Итого по разделу: 5. Благоустройство									278580,29
		Раздел: 6. Актовый зал									
28	E11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство (демоверсия)		50,37	579,24	37,79	29176	1903	1172	19465	52533
			м2 покрытия		518,19	18,53	26101	934		3891	
29	C121-070509-0511	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, E1, толщина 18 мм		51,72999	2278		117841		117841		127268
			м2							9427	
30	E11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом (демоверсия)		177,37	2534,49	11,11	449543	1970	406232	30463	518406
			м2 покрытия		233,07	5,47	41340	970		38400	
		Итого по разделу: 6. Актовый зал									596560,12
		Раздел: 7. Потолок и стены									
31	E11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		368,208	694,84	4,1	255845	1508	88493	119746	405638
			м2 отделываемой поверхности		450,41	1,28	165843	471		30047	
		Итого по разделу: 7. Потолок и стены									255845,02
		Раздел: 8. Подвесной потолок									
32	E11-150108-1401	Потолки подвесные "ArMsTrOng". Устройство		17,28	1198,15	117,8	20704	2036	0	14148	37640
			м2		1080,35	56,79	18668	981		2788	
33	C122-030301-0105	Подвесной потолок "ArMsTrOng", в комплекте		17,28	2764		47762		47762		51583
			м2							3821	
		Итого по разделу: 8. Подвесной потолок									68465,98
		Раздел: 9. Радиаторы									
34	E11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		123,453	1162,27	15,43	143486	1904	63204	56894	216411
			квт		634,88	5,2	78378	642		16030	
35	C123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 (демоверсия)		957	2217		2121669		2121669		2291403
			секция							169734	
		Итого по разделу: 9. Радиаторы									2265155,21
		Раздел: 10. Электроосвещение									
36	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тексан"	Аварейный свет,LED ДПА 2104		30	10033,93		301018		301018		325099
			шт							24081	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тексан"	Светильник LED ДПБ BLUM-W(белый)18W	шт	37	3669,64		135777		135777		146639
										10862	
38	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тексан"	Светильник LED ДПБ KOMPAS 18W 1440LM	шт	27	4050		109350		109350		118098
										8748	
39	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тексан"	Светильник LED ДСП BOX 2x18W IP65 MEGALIGHT	шт	10	3859,82		38598		38598		41686
										3088	
40	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тексан"	Светильник LED ДСП BOX 2x9W IP65 MEGALIGHT	шт	6	3259,82		19559		19559		21124
										1565	
41	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тексан"	Светильник LED ДПО 36 Спорт	шт	14	5100		71400		71400		77112
										5712	
42	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тексан"	Светильник LED ДПО OPAL	шт	13	7250		94250		94250		101790
										7540	
43	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тексан"	Светильник LED ДПО OPAL	шт	30	7250		217500		217500		234900
										17400	
44	Ц13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	235	3812,11	1367,12	895846	321273	54365	516647	1525493
					2213,65	839,82	520208	197358		112999	
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тексан"	Светильник накладной LED ДВО ЭКО PRIZMA 35W/2700LM	шт	235	3450		810750		810750		875610
										64860	
46	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый дом ""	Светодиодная LED ЛАМПА T8 18W 1620LM	шт	20	840,18		16804		16804		18148
										1344	
47	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тексан"	Светодиодная LED ЛАМПА T8 9W 810LM	шт	13	719,64		9355		9355		10104
										748	
		Итого по разделу: 10. Электроосвещение									2720206,74
		Раздел: 11. Электроустановочные изделия									
48	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый дом"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Выключатель одноклавишный S248 с/у 6А IP20 "ХИТ"(96)ВС 16-133-б	шт	9	258,04		2322		2322		2508
										186	
49	Ц13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	42	382,07	3,36	16047	141	516	11116	29336
					366,42	1,18	15389	50		2173	
50	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый дом"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Выключатель двухклавишный S249 с/у 6А IP20 "ХИТ"(96)ВС 56-234-б	шт	42	323,21		13575		13575		14661
										1086	
51	Ц13-080303-0501 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	4366,77	26,29	8734	53	3403	3800	13536

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		2638,86	0	5278	0		1003	
52	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый дом"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Переключатель S283 о/у 6А IP44 "Рондо"(60)(10)ВА 66-102Б-би	шт	9	491,96		4428		4428	354	4782
53	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый дом"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Переключатель S284 о/у 6А IP44 "Рондо"(60)(10)ВА 56-225Б-би	шт	3	513,39		1540		1540	123	1663
54	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	50	440,59	3,25	22030	163	1066	15018	40012
			шт.		416,02	1,14	20801	57		2964	
55	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый дом"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Розетка одноместная S251 с/у з/к 16А IP20 "ХИТ"(81)РС 16-134-б	шт	10	266,96		2670		2670	214	2883
56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Торговый дом"ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ"	Розетка двухместная S253 с/у з/к 16А IP20 "ХИТ"(68)РС 16-236-б	шт	40	410,71		16429		16429	1314	17743
57	С123-070202-0901	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	96	30		2880		2880	230	3110
58	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тексан"	Распределительная коробка в сплош.стенах 100х50(84),IMT35121	шт	90	98,21		8839		8839	707	9546
59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Тексан"	Распределительная коробка о/у 85х85х40 IP55 (72),IMT35092	шт	111	259,82		28840		28840	2307	31147
		Итого по разделу: 11. Электроустановочные изделия									128332,85
		Раздел: 12. Кабельные изделия и провода									
60	Ц13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2500	88,42	0,96	221050	2388	51262	121133	369557
					66,96	0,34	167400	840		27375	
61	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1500	348,05	13,42	522073	20125	154127	253571	837695
					231,88	2,91	347820	4362		62051	
62	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	1500	45		67500		67500	5400	72900
		Итого по разделу: 12. Кабельные изделия и провода									810622,52
		ИТОГО:					12574152	443242	9463143	2094877	15842549
							2667768	241783		1173519	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,2 %		190111				16032664
		Итого с временными									
		Зимние удорожания			2,24 %		359132				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**16391796**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**327836**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**16719632**
		НДС			**12 %**		**2006356**				
		Итого с НДС									**18725988**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**16853389,20**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор
_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Приложения 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления

Заказчик: КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
Генподрядчик: ТОО «Акжол Караганда»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 22 июня 2020г. по 23 июля 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наим.	код	наим	код
		29	26.05.2020г				

Наименование пускового комплекса объекта	Стоимость работ и затрат								Налог на добавленную стоимость тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС включительно	В отчетный месяц за период с 26 мая 2020г. по 20 июля 2020 г.	Строительно-монтажные работы с начала года по отчетный месяц	графы						
				из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов тенге	другие дополнительные затраты тенге		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау	23 000 000,4	20 535 714,64	23 000 000,4	23 000 000,4					2 464 285,76	23 000 000,4

Заказчик: директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау" Такишев Д.Ж. БИН 921140001144

Подрядчик: Директор ТОО «Акжол Караганда» Базаров О.Ф. БИН 011140002083

Эксперт технического надзора: Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И. БИН 131140023566, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

Авторский надзор: Авторский надзор ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тимеров У.М. БИН 100840014079, №16018343

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за июнь 2020 года
на 4-1-1 Электрическое освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 08.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтаж									
1	Ц13-080305-0902 к=0,3	Демонтаж щитков освещения	шт.	4	387,69	28,59	1551	114	0	1061	2821
					359,1	9,33	1436	37		209	
2	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	350	171,46	1,69	60012	590	0	43000	111252
					169,78	0,86	59422	300		8241	
3	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	4090	22,78	0	93186	0	0	67094	173102
					22,78	0	93186	0		12822	
		Итого по разделу: 1. Демонтаж									154748,08
		ИТОГО:					154749	704		111155	287175
							154044	337		21272	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		3446				
		Итого с временными									290621
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									300750
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		5812				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									306562
		НДС			12 %		36787				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**343349**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**309014,10**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083
Директор
_____ **"Базаров О.Ф.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тлметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка ПСД по объекту капитальный ремонт КГУ Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29 от 26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за июнь 2020 года

на 6-1-1 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 08.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Демонтажные работы									
1	E12-150101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**		1648,07	386,33	2,97	636703	4887	50314	419954	1141190
			м трубопроводов		352,84	1,07	581503	1767		84533	
2	E12-150101-0103	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**		506,8	845,03	7,17	428261	3633	30566	284741	770042
			м трубопроводов		777,55	2,79	394062	1413		57040	
3	E12-150102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**		2350	1052,6	47,2	2473602	110912	0	1741766	4552598
			шт.		1005,4	24,01	2362690	56430		337230	
		Итого по разделу: 3. Демонтажные работы									3538566,56
		ИТОГО:					3538566	119432	80880	2446461	6463830
							3338255	59610		478803	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		77566				
		Итого с временными									6541397
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									6769374
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		130828				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									6900202
		НДС			12 %		828024				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									**7728226**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**6955403,40**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083
Директор
Базаров О.Ф.

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тимеров У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
Такишев Д.Ж.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№3

за июнь 2020 года

на 2-1-1 Ремонтная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демонтажная работы									
1	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия(крыльцо)	м2	120	779,35	30,34	93522	3641	0	66048	172335
					749,01	15,44	89881	1852		12766	
2	E12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	17,5	94,17	0,07	1648	1	0	1186	3060
					94,1	0	1647	0		227	
3	E12-070101-0202	Полы из щитового паркета. Разборка покрытия	м2	177,37	377,85	14,12	67019	2504	0	47368	123539
					363,73	7,18	64515	1274		9151	
4	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	177,37	68,8	0	12203	0	0	8786	22668
					68,8	0	12203	0		1679	
5	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	20	1973,58	113,26	39472	2265	0	27521	72352
					1860,32	50,86	37206	1017		5359	
		Итого по разделу: 1. Демонтажная работы									213863,59
		Раздел: 2. Кровля									
6	E11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	600	1194,76	126,16	716855	75697	490758	121708	905648
					250,67	31,06	150400	18639		67085	
7	E11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	60	16882,82	2051,25	1012969	123075	0	682228	1830814
					14831,57	960,75	889894	57645		135616	
8	C121-110101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	60	23985		1439100		1439100		1554228
										115128	
		Итого по разделу: 2. Кровля									3168924,71
		ИТОГО:					3382788	207182	1929858	954845	4684644
							1245746	80427		347011	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		56216				
		Итого с временными									4740860

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**4906086**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**94817**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**5000903**
		НДС			**12 %**		**600108**				
		Итого с НДС									**5601011**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**5040909,90**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083
Директор
Базаров О.Ф.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
Директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
Такишев Д.Ж.

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженет М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау" г.Темиртау Карагандинская область"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№4

за июнь 2020 года

на 7-1-1 Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Демонтажная работы									
1	E11-460401-0206	**Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	м3	62,56	27769,37	12867,03	1737252	804961	120141	985805	2940901
					12981,92	5777,31	812149	361429		217845	
2	E11-460201-0301	**Металлоконструкции покрытий. Демонтаж**	т демонтированных конструкций	2,664	15786,11	2654,8	42054	7072	7377	25096	72522
					10362,2	852,58	27605	2271		5372	
3	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	173,904	93		16173			1294	17467
4	C341-010102-1006	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	т	173,904	516		89734			7179	96913
		Итого по разделу: 3. Демонтажная работы									1885213,52
		ИТОГО:					1885213	812034	127518	1010901	3127803
							839754	363700		231690	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		37534				
		Итого с временными									3165338
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									3275655
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		63307				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									3338962

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**400675**				
		Итого с НДС									**3739637**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**3365673,30**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083
Директор

_____ **Базаров О.Ф.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

_____ **Такишев Д.Ж.**

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29 от 26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5

за июнь 2020 года
на 2-1-1 Ремонтная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Потолок и стены									
1	E12-120104-0504	**Стены. Очистка вручную от краски масляной**	м2	1400	230,53	0	322741	0	0	232373	599523
					230,53	0	322741	0		44409	
2	E11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	878,264	1393,79	19,27	1224116	16923	414839	574272	1942259
					902,18	5,97	792354	5246		143871	
		Итого по разделу: 1. Потолок и стены									1546856,53
		Раздел: 2. Штрабление стен под электрический кабель									
3	E11-460302-0601	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (демоверсия)**	м борозд	60	508,51	208,55	30511	12513	0	17003	51315
					299,96	93,64	17997	5618		3801	
		Итого по разделу: 2. Штрабление стен под электрический кабель									30510,62
		Раздел: 3. Ограждения демонтаж и монтаж									
4	У86-010602-0303	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3.0 м х2.0 м**	секция	26	127111	580	3304886	15080	2733042	403528	4005087
					21414	142	556764	3692		296673	
		Итого по разделу: 3. Ограждения демонтаж и монтаж									3304886
		Раздел: 4. Кровля сетка									
5	E11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,708	14562,08	1364,72	10310	966	22	7004	18699
					13166	574,46	9322	407		1385	
6	C121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,708	253896		179758		179758		194139
										14381	
		Итого по разделу: 4. Кровля сетка									190068,32
		ИТОГО:					5072322	45484	3327661	1234180	6811022
							1699178	14963		504520	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,2 %		81732				6892755
		Итого с временными									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**137855**				**7132978**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**7270833**
		НДС			**12 %**		**872500**				
		Итого с НДС									**8143333**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**7328999,70**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083
Директор
_____ **Базаров О.Ф.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тимотов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

Форма № 3
от 20.08.2020 г.

Заказчик: КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
Подрядчик: ТОО «Акжол Караганда»
Договор №29 от 26.05.2020 г

АКТ №2 от 20.08.2020 г.
выполненных работ за август 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау.

№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	253 213 336,66
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	75 964 001,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	28 077 412,90
7	Сумма выполненных работ за июль 2020 г.	28 077 412,90
8	Сумма удержания аванса 30%	8 423 223,87
9	Сумма удержания резерва 5%	1 403 870,65
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	18 250 318,39
10	в том числе НДС 12%	1 955 391,26

Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

БИН 921140001144
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор

_____ Такишев Д.Ж.

Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»

БИН/ИИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор

_____ Аликпаев М.Ж.

Приложения 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления

Заказчик: КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
Генподрядчик: ТОО «Акжол Караганда»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 24 июля 2020г. по 20 августа 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наим.	код	наим	код
		29	26.05.2020г				

Наименование пускового комплекса объекта	Стоимость работ и затрат								Налог на добавленную стоимость тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС включительно	В отчетный месяц за период с 24 июля 2020г. по 20 августа 2020 г	Строительно-монтажные работы с начала года по отчетный месяц	графы						
				из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов тенге	другие дополнительные затраты тенге		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау	51 077 413,30	25 069 118,66	28 077 412,90	28 077 412,90					3 008 294,24	28 077 412,90
Удержание аванса 30%										8 423 223,87
Удержание резерва 5%										1 403 870,65
Итого к оплате										18 250 318,39

Заказчик: директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау" БИН 921140001144

Такишев Д.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «Акжол Караганда» БИН 011140002083

Аликпаев М.Ж.

Эксперт технического надзора: Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» БИН 131140023566, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

Довженец М.И.

Авторский надзор: Авторский надзор ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» БИН 100840014079, №16018343

Тиметов У.М.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** от **20.07.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№6

за август 2020 года

на 2-1-1 Ремонтная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 3. Демантажная работы									
1	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	142	779,35	30,34	110667	4308	0	78157	203930
					749,01	15,44	106359	2192		15106	
2	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	49,55	779,35	30,34	38617	1503	0	27272	71160
					749,01	15,44	37113	765		5271	
3	E12-070101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	49,55	779,35	30,34	38617	1503	0	27272	71160
					749,01	15,44	37113	765		5271	
4	E12-070101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м2	282	319,51	18,12	90102	5110	0	63066	165422
					301,39	9,22	84993	2600		12254	
5	E12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	м3 кладки	11,0448	23182,68	4681,77	256048	51709	0	163458	453067
					18500,91	2054,01	204339	22686		33560	
6	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	т	129,3	93		12025				12987
										962	
7	C341-010102-1006	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	т	129,3	516		66719				72056
										5338	
		Итого по разделу: 3. Демантажная работы									612794,83
		Раздел: 4. Кровля									
8	C121-100403-0301	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97**	м2	2080	371		771680		771680		833414
										61734	
9	E11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	1589,7	1194,76	126,16	1899308	200559	1300264	322465	2399515
					250,67	31,06	398485	49383		177742	
10	E11-260201-0301	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	122,97	16882,82	2051,25	2076081	252242	0	1398227	3752252
					14831,57	960,75	1823839	118143		277945	
		Итого по разделу: 4. Кровля									4747068,95

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Внутренняя отделка - АС/29									
11	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону		171	5316,45	24,12	909112	4124	433815	340680	1349775
		м2 поверхности облицовки			2755,4	11,65	471173	1993		99983	
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка - АС/29									909112,19
		Раздел: 6. Окны и дверы-/АС28/									
12	Е11-110101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство		10	2880,13	92,61	28801	926	18568	7008	38674
		м2 покрытия			930,78	42,49	9308	425		2865	
		Итого по разделу: 6. Окны и дверы-/АС28/									28801,35
		ИТОГО:					6297777	521984	2524327	2427605	9423412
							3172722	198952		698031	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,2 %		113081				9536494
		Итого с временными									9868855
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			2 %		190730				10059585
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами			12 %		1207150				11266735
		НДС									
		Итого с НДС									

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083
Директор
Базаров О.Ф.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
Такишев Д.Ж.

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29 от 26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№7

за август 2020 года

на 2-1-1 Ремонтная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.08.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Потолок и стены									
1	Е12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной	м2	1200	230,53	0	276635	0	0	199177	513877
					230,53	0	276635	0		38065	
2	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	878,264	1393,79	19,27	1224116	16923	414839	574272	1942259
					902,18	5,97	792354	5246		143871	
		Итого по разделу: 5. Потолок и стены									1500750,73
		Раздел: 6. Штрабление стен под электрический кабель									
3	Е11-460302-0601	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (демоверсия)	м борозд	1000	508,51	208,55	508510	208554	0	283390	855252
					299,96	93,64	299956	93641		63352	
		Итого по разделу: 6. Штрабление стен под электрический кабель									508510,3
		Раздел: 7. Ограждения демонтаж и монтаж									
4	У86-010602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	79	127111	580	10041769	45820	8304243	1226105	12169304
					21414	142	1691706	11218		901430	
		Итого по разделу: 7. Ограждения демонтаж и монтаж									10041769
		Раздел: 8. Кровля сетка									
5	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,472	14562,08	1364,72	6873	644	15	4670	12466
					13166	574,46	6214	271		923	
6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,472	253896		119839		119839		129426
										9587	
		Итого по разделу: 8. Кровля сетка									126712,21
		ИТОГО:					12177742	271942	8838936	2287614	15622584
							3066865	110376		1157228	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		187471				

	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными									**15810055**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**16361059**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**316201**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**16677260**
		НДС			**12 %**		**2001271**				
		Итого с НДС									**18678531**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**16810677,90**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Ақжол Караганда»
БИН 011140002083
Директор _____ **Базаров О.Ф.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма № 3
от 05.10.2020 г.

Заказчик: КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1
Подрядчик:ТОО "Акжол Караганда"
Договор № 29 от 26.05.2020 г

АКТ №3 от 05.10.2020 г.
выполненных работ за **сентябрь** 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	253 213 336,66
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	51 077 413,30
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	75 964 001,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	33 200 318,65
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	34 260 603,30
7	Сумма выполненных работ за **сентябрь** 2020 г.	34 260 603,30
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	10 278 180,99
9	Сумма удержания резерва 5%	1 713 030,17
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	22 269 392,14
11	в т.ч. НДС 12%	2386006,30

Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Директор
Такишев Д.Ж.

Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК 13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор
Аликпаев М.Ж.

Приложения 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления

Заказчик: КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
Генподрядчик: ТОО «Акжол Караганда»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 21 августа 2020г. по 5 октября 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наим.	код	наим	код
		29	26.05.2020г				

Наименование пускового комплекса объекта	Стоимость работ и затрат								Налог на добавленную стоимость тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС включительно	В отчетный месяц за период с 21 августа 2020г. по 5 октября 2020 г	Строительно-монтажные работы с начала года по отчетный месяц	графы						
				из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов тенге	другие дополнительные затраты тенге		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау	85 338 016,60	30 589 824,38	34 260 603,30	34 260 603,30					3 670 778,93	34 260 603,30
Удержание аванса 30%										10 278 180,99
Удержание резерва 5%										1 713 030,17
Итого к оплате										22 269 392,15

Заказчик: директор КГУ"Гимназия №1 города Темиртау" Такишев Д.Ж. БИН 921140001144

Подрядчик: Директор ТОО «Акжол Караганда» Аликпаев М.Ж. БИН 011140002083

Эксперт технического надзора: Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И. БИН 131140023566, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

Авторский надзор: Авторский надзор ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М. БИН 100840014079, №16018343

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№8

за октябрь 2020 года
на 2-1-1 Ремонтная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Демантажная работы									
1	E12-090101-0303	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта	м2 горизонтальной проекции	7,584	8053,62	774,77	61079	5876	0	41656	110953
					7278,84	349,71	55203	2652		8219	
2	E12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	281,13	68,8	0	19342	0	0	13926	35929
					68,8	0	19342	0		2661	
3	E12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2,13	319,51	18,12	681	39	0	476	1249
					301,39	9,22	642	20		93	
4	E12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	12,6	156,4	0,24	1971	3	0	1417	3658
					156,17	0	1968	0		271	
5	E12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия/кровля/	м2	12,6	1777,77	585,7	22400	7380	0	13221	38470
					1192,06	265,25	15020	3342		2850	
		Итого по разделу: 1. Демантажная работы									105471,45
		Раздел: 2. Фасад									
6	E11-260201-0301 прим	/Стены/Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	60	16882,82	2051,25	1012969	123075	0	682228	1830814
					14831,57	960,75	889894	57645		135616	
		Итого по разделу: 2. Фасад									1012969,38
		Раздел: 3. Кровля									
7	E11-120101-0207 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	2189,7	423,46	91,71	927254	200808	2023	534422	1578610
					330,83	8,14	724423	17829		116934	
8	C121-100403-0301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97	м2	2299,4	371		853077		853077	68246	921324
9	C121-100403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	2189,7	413		904346		904346	72348	976694
		Итого по разделу: 3. Кровля									2684677,69

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Проем/АС-23/									
10	Е12-050101-1502	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	м2 проемов	1,89	5058,96	196,26	9561	371	5830	2544	13074
		Итого по разделу: 4. Проем/АС-23/			1777,93	91,46	3360	173		968	
											9561,43
		Раздел: 5. Внутренняя отделка - АС/29									
	Стены или перегородокки										
11	Е12-120101-1604	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	250	430,88	3,7	107719	926	51897	39856	159381
	Откосы окон и дверей				219,58	1,84	54896	460		11806	
12	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	50	3401,14	54,26	170057	2713	41879	91329	282297
		Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка - АС/29			2509,31	27,6	125466	1380		20911	
											277775,68
		Раздел: 6. Окны и дверы-/АС28/									
	Двери										
13	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,45	1759,89	94,28	16631	891	3933	8783	27447
	Полы/АС-27,27А/				1249,46	41,36	11807	391		2033	
14	Е11-110101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	100	2880,13	92,61	288013	9261	185675	70075	386736
15	Е11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	127,2	930,78	42,49	93078	4249		28647	
					894,93	13,44	113835	1709	61633	36958	162856
	Пандус П-1				396,96	6,58	50494	836		12063	
16	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0291	253896		7388		7388		7979
17	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,16	730,37	34,39	1578	74	688	591	2367
					377,55	17,02	816	37		614	
18	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,49	23089,63	1236,08	103672	5550	76720	175	
					4766,61	435,58	21402	1956		16818	130129
19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,43	20220,44	1364,6	28915	1951	24972	9639	
					1392,59	290,31	1991	415		1733	33100
20	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,728	9774,24	2099,19	16890	3627	6933	2452	
					3662,66	880,69	6329	1522		5653	24346
	Кровли Кр-1/АС-36а									1803	
21	Е11-130501-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	12,6	2869,63	103,09	36157	1299	16403	13700	53846
					1464,76	45,42	18456	572		3989	
22	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	12,6	1531,85	126,16	19301	1590	14553	2556	23606
					250,67	31,06	3158	391		1749	
23	Е11-080201-1031 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из лицевого кирпича толщиной 250 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,75	17008,16	2926,46	12756	2195	2356	6245	20521
					10940,59	624,49	8205	468		1520	
24	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,625	39607		103968		103968		112286
		Итого по разделу: 6. Окны и дверы-/АС28/								8317	
											749106,51

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Ограждение пандуса ог									
	КРЫЛЬЦО-1/АС-40										
25	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01564	253896		3971		3971		4289
26	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,52	20790,62	1364,6	10811	710	9377	318	
					1392,59	290,31	724	151		630	12356
27	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15,64	9774,24	2099,19	152869	32831	62754	915	
					3662,66	880,69	57284	13774		51162	220353
		Итого по разделу: 7. Ограждение пандуса ог								16322	
											167651,1
		ИТОГО:					5007211	402878	2440376	1636002	7174670
							2163958	108263		531456	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		86096				
		Итого с временными									7260766
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		145215				7513815
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
											7659030
		НДС			12 %		919084				
		Итого с НДС									8578114
		Скидка подрядной организации			0,9						7720302,60

СДАЛ:

Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор
_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№9

за октябрь 2020 года
на 4-1-1 Электрическое освещение

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Кабельные изделия и провода									
1	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,6	168498		606593		606593		655120
										48527	
2	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,15	260489		299562		299562		323527
										23965	
3	Ц13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4750	409,47	15,78	1944977	74977	574200	944676	3120825
					272,8	3,42	1295800	16250		231172	
4	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	4750	45		213750		213750		230850
										17100	
		Итого по разделу: 8. Кабельные изделия и провода									3064882,3
		ИТОГО:					3064882	74978	1694105	944676	4330322
							1295800	16250		320764	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		51964				
		Итого с временными									4382287
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									4535016
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		87646				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									4622662
		НДС			12 %		554719				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с НДС									5177381
		Скидка подрядной организации			0,9						4659642,90

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор
_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

...приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№10

за октябрь 2020 года
на 6-2-2 Наружные сети водоснабжения и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 9. Земляные работы									
1	**Е11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**187**	**201,39**	**191,08**	**37660**	**35731**	**0**	**7545**	**48822**
					10,32	**45,73**	**1929**	**8551**		**3616**	
2	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**178,3**	**1593,9**	**0**	**284192**	**0**	**0**	**204619**	**527916**
					1593,9	**0**	**284192**	**0**		**39105**	
3	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами + углубление колодцев и устройство приямков**		**8,7**	**1593,9**	**0**	**13867**	**0**	**0**	**9984**	**25759**
					1593,9	**0**	**13867**	**0**		**1908**	
4	**Е11-010205-0501**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**42**	**757,56**	**0**	**31818**	**0**	**0**	**22909**	**59104**
					757,56	**0**	**31818**	**0**		**4378**	
5	**Е11-010104-0502**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**145**	**37,36**	**37,36**	**5417**	**5417**	**0**	**1165**	**7108**
					0	**11,16**	**0**	**1618**		**527**	
6	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**145**	**154,84**	**73,74**	**22452**	**10692**	**0**	**11978**	**37185**
					81,11	**33,63**	**11761**	**4876**		**2754**	
7	**Е11-010104-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м Разравнивание лишнего грунта**	**м3 грунта**	**14**	**61,24**	**61,24**	**857**	**857**	**0**	**184**	**1125**
					0	**18,29**	**0**	**256**		**83**	
		Итого по разделу: 9. Земляные работы									**396263,3**
		ИТОГО:					**396263**	**52697**		**258384**	**707019**
							343567	**15301**		**52371**	
		В том числе :							**0**		
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**8484**				**715503**
		Итого с временными									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**14310**				**740439**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**754749**
		НДС			**12 %**		**90570**				
		Итого с НДС									**845319**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**760787,10**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор

_____ **Алиславев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144

Директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№11

за октябрь 2020 года

на 7-1-1 Благоустройство

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 10. ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ									
1	E11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	160	1712,88	30,78	274061	4925	151648	128903	435201
					734,3	11,67	117487	1867		32237	
2	C121-040508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	7,2	47625		342900		342900		370332
										27432	
3	E11-270701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	250	412,26	37,06	103065	9265	169	105117	224837
					374,52	14,8	93631	3700		16655	
4	C121-040509-0103	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	м2	250	1917		479250		479250		517590
										38340	
5	E11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	53	1712,88	30,78	90783	1632	50233	42699	144160
					734,3	11,67	38918	618		10679	
6	C121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,848	41954		35577		35577		38423
										2846	
		Итого по разделу: 10. ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ									1325634,84
		ИТОГО:					1325636	15821	1059777	276719	1730543
							250036	6185		128189	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		20767				
		Итого с временными									1751309

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									**1812345**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**35026**				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**1847371**
		НДС			**12 %**		**221685**				
		Итого с НДС									**2069056**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**1862150,40**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор
_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№12

за октябрь 2020 года
на 2-1-1 Ремонтная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Потолок и стены									
1	**Е12-120104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной**	**м2**	**1521,27**	**230,53**	**0**	**350697**	**0**	**0**	**252502**	**651454**
					230,53	0	350697	0		48256	
2	**Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**140,432**	**798,66**	**4,71**	**112158**	**661**	**38794**	**52495**	**177825**
					517,71	1,47	72703	206		13172	
3	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (демоверсия)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1564,74**	**1393,79**	**19,27**	**2180920**	**30151**	**739088**	**1023138**	**3460383**
					902,18	5,97	1411680	9346		256325	
		Итого по разделу: 8. Потолок и стены									**2643774,52**
		Раздел: 9. Штрабление стен под электрический кабель									
4	**Е11-460302-0601**	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 (демоверсия)**	**м борозд**	**3690**	**508,51**	**208,55**	**1876403**	**769565**	**0**	**1045709**	**3155881**
					299,96	93,64	1106838	345536		233769	
5	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (демоверсия)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**75**	**1133,96**	**72,24**	**85047**	**5418**	**22251**	**44392**	**139794**
					765,05	57,03	57379	4277		10355	
		Итого по разделу: 9. Штрабление стен под электрический кабель									**1961449,99**
		Раздел: 10. Обшивка из гипсокартона									
6	**Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**82**	**1563,15**	**14,02**	**128178**	**1150**	**50831**	**55175**	**198021**
					929,24	5,29	76198	434		14668	
7	**Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**8**	**1890,65**	**14,02**	**15125**	**112**	**7579**	**5383**	**22149**
					929,24	5,29	7434	42		1641	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (демоверсия)	м2	8	1924,85	26,28	15399	210	7484	5665	22749
					963,09	20,37	7705	163		1685	
		Итого по разделу: 10. Обшивка из гипсокартона									158702,46
		Раздел: 11. Ограждения демонтаж и монтаж									
9	У86-010602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	61	127111	580	7753771	35380	6412137	946740	9396551
					21414	142	1306254	8662		696041	
		Итого по разделу: 11. Ограждения демонтаж и монтаж									7753771
		Раздел: 12. Облицовка колонн									
10	Е11-080201-0802 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из камней керамических. Кладка при высоте этажа свыше 4 м (демоверсия)	м3 кладки	3,84	7905,13	1740,87	30356	6685	9090	11525	45232
					3797,14	371,49	14581	1427		3350	
		Итого по разделу: 12. Облицовка колонн									30355,69
		Раздел: 13. Асфальтирование									
11	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10	1712,88	30,78	17129	308	9478	5371	24300
					734,3	11,67	7343	117		1800	
12	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,45	47625		21431		21431		23146
										1715	
		Итого по разделу: 13. Асфальтирование									38560,04
		Раздел: 14. Кровля сетка									
13	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,40408	14562,08	1364,72	20446	1916	44	13891	37084
					13166	574,46	18486	807		2747	
14	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,40408	253896		356490		356490		385010
										28519	
		Итого по разделу: 14. Кровля сетка									376936,62
		Раздел: 15. Наращевания вентшахты									
15	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (демоверсия)	м3 кладки	5	25396,52	2401,2	126983	12006	91868	18483	157103
					4621,72	512,4	23109	2562		11637	
		Итого по разделу: 15. Наращевания вентшахты									126982,58
		ИТОГО:					13090533	863564	7766565	3480469	17896682
							4460407	373579		1325680	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		214760				
		Итого с временными									18111441
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									18742652
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		362229				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									19104881
		НДС			12 %		2292586				
		Итого с НДС									21397467
		Скидка подрядной организации			0,9						19257720,30

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор
_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144

директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тимегов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма № 3
от 12.10.2020 г.

Заказчик: КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
Подрядчик: ТОО «Акжол Караганда»
Договор №29 от 26.05.2020 г

АКТ №4 от 12.10.2020 г.
выполненных работ за октябрь 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау.

№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	253 213 336,66
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	85 338 016,60
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	75 964 001,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	55 469 710,79
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	34 839 286,20
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2020 г.	34 839 286,20
8	Сумма удержания аванса 30%	10 451 785,86
9	Сумма удержания резерва 5%	1 741 964,31
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	22 645 536,03
11	в том числе НДС 12%	2 426 307,43

Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

БИН 921140001144
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор
_____ Такишев Д.Ж.

Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»

БИН/ИИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор
_____ Аликпаев М.Ж.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№13

за октябрь 2020 года
на 2-1-1 Ремонтная работы
Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Фасад									
1	**Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 14**	**(Крыльца)Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами**	**м2 поверхности облицовки**	**90**	**4109,18**	**47,56**	**369826**	**4280**	**23600**	**246999**	**666172**
					3799,4	**12,32**	**341946**	**1109**		**49346**	
2	**С122-060301-9901**	**Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010**	**м2**	**90**	**3283**		**295470**		**295470**		**319108**
										23638	
3	**Е11-260201-0301 прим**	**/Стены/Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**47**	**16882,82**	**2051,25**	**793493**	**96409**	**0**	**534412**	**1434137**
					14831,57	**960,75**	**697084**	**45155**		**106232**	
		Итого по разделу: 5. Фасад									**1458789,03**
		Раздел: 6. Внутренняя отделка - АС/29									
4	**Е11-150107-0101**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**21**	**5316,45**	**24,12**	**111645**	**506**	**53275**	**41838**	**165762**
					2755,4	**11,65**	**57863**	**245**		**12279**	
		Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка - АС/29									**111645,36**
		Раздел: 7. Окны и двери-/АС28/									
5	**Е11-110101-2704**	**Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**15**	**2880,13**	**92,61**	**43202**	**1389**	**27851**	**10511**	**58010**
					930,78	**42,49**	**13962**	**637**		**4297**	
6	**Е11-110101-1203**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2 пола**	**281,13**	**894,93**	**13,44**	**251592**	**3778**	**136217**	**81681**	**359936**
					396,96	**6,58**	**111598**	**1849**		**26662**	
7	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,28**	**3884,47**	**89,93**	**67124**	**1554**	**42104**	**17406**	**91292**
					1357,97	**41,07**	**23466**	**710**		**6762**	
		Итого по разделу: 7. Окны и двери-/АС28/									**361918,03**
		Раздел: 8. Ограждение пандуса ог									
8	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**		**15,64**	**3884,47**	**89,93**	**60753**	**1406**	**38108**	**15754**	**82628**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		1357,97	41,07	21239	642		6121	
		Итого по разделу: 8. Ограждение пандуса ог									60753,09
							1993105	109324	616625	948601	3177045
		ИТОГО:					1267158	50347		235337	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,2 %		38125				3215170
		Итого с временными									3327223
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		64303				3391526
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			12 %		406983				3798509
		Итого с НДС									3418658,10
		Скидка подрядной организации			0,9						

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор

_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

БИН 921140001144

директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№14

за октябрь 2020 года
на 6-2-1 Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 15. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	**Е11-160301-0208 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**130**		**4916,4**	**47,06**	**639133**	**6117**	**546579**	**63988**	**759370**
			м трубопровода		**664,89**	**18,74**	**86436**	**2436**		**56250**	
2	**С123-010103-0108**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	**130**		**1589**		**206570**		**206570**		**223096**
			м							**16526**	
		Итого по разделу: 15. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									**845702,54**
		Раздел: 16. Сеть К1									
3	**С123-010506-0109**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х 3,4 ГОСТ 22689-2014**	**50**		**1098**		**54900**		**54900**		**59292**
			м							**4392**	
4	**С123-010506-0103**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**68**		**361**		**24548**		**24548**		**26512**
			м							**1964**	
5	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**50**		**754,3**	**3,31**	**37715**	**165**	**310**	**26849**	**69729**
			м трубопровода		**744,8**	**1,01**	**37240**	**50**		**5165**	
6	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**68**		**780,63**	**1,35**	**53083**	**92**	**174**	**38050**	**98423**
			м трубопровода		**776,72**	**0,44**	**52817**	**30**		**7291**	
7	**С123-020601-0203**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**3**		**291**		**873**		**873**		**943**
			шт.							**70**	
8	**С123-020601-0201**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**13**		**84**		**1092**		**1092**		**1179**
			шт.							**87**	
9	**С123-020601-0303**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**32**		**202**		**6464**		**6464**		**6981**
			шт.							**517**	
10	**С123-020601-0301**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**11**		**60**		**660**		**660**		**713**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							53	
11	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	4	514		2056		2056	164	2220
12	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	9	165		1485		1485	119	1604
13	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	17	556		9452		9452	756	10208
14	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	155		155		155	12	167
15	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	99		396		396	32	428
16	С123-020601-0602	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	3	211		633		633	51	684
17	С123-020601-0103	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	3	220		660		660	53	713
18	С123-020601-0101	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	5	68		340		340	27	367
19	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100(ПРОЧИСТКА)	шт.	1	733		733		733	59	792
		Итого по разделу: 16. Сеть К1									195244,63
		ИТОГО:					1040948	6374	858080	128887	1263421
							176493	2516		93588	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		15161				
		Итого с временными									1278581
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									1323141
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		25572				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1348713
		НДС			12 %		161846				
		Итого с НДС									1510559
		Скидка подрядной организации			0,9						1359503,10

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор

_____ **Аликпаев М.Ж.**

"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

БИН 921140001144

директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

_____ **Такишев Д.Ж.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№15

за октябрь 2020 года
на 6-2-2 Наружные сети водоснабжения и канализация
Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 17. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1(Монтаж)									
1	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,086	345732,78	104466,9	29733	8984	411	22630	56552
					236486	29307,83	20338	2520		4189	
2	С123-010405-0402	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	86	1675		144050		144050		155574
										11524	
3	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3864,71	282,91	7729	566	1043	6109	14946
					3060,2	56,72	6120	113		1107	
4	С123-040101-0202	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	15523		31046		31046		33530
										2484	
5	С123-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10	2010		20100		20100		21708
										1608	
6	С123-020302-8008	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	794		1588		1588		1715
										127	
7	С123-020101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2210		4420		4420		4774
										354	
8	С123-051206-1702	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	1	45928		45928		45928		49602
										3674	
9	С123-010301-0263	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8731-74	м	22	28855		634810		634810		685595
										50785	
10	Е11-160401-0111 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	22	46386,1	432,4	1020494	9513	930252	81527	1190183
					3669,51	111,88	80729	2461		88162	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/	м3	0,036	17200,58	1091,68	619	39	536	47	720
					1210,95	232,25	44	8		53	
12	С123-021104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	2	417		834		834		901
										67	
13	С121-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	4	167		668		668		721
										53	
14	Е11-160401-0105 Изм. и доп. вып. 11прим	/Врезка/Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	1	9352,54	91,64	9353	92	7949	1314	11520
					1311,44	29,13	1311	29		853	
15	С123-010201-0186 прим	/Врезка/Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	0		0				0
16	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,087	58481,04	0	5088	0	285	4755	10630
					55208	0	4803	0		787	
		Итого по разделу: 17. Сеть хозпитьевого водоснабжения В1(Монтаж)									1956460,33
		ИТОГО:					1956460	19192	1823920	116382	2238671
							113345	5131		165827	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		26864				
		Итого с временными									2265533
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									2344490
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		45311				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2389801
		НДС			12 %		286776				
		Итого с НДС									2676577
		Скидка подрядной организации			0,9						2408919,30

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор
_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№16

за октябрь 2020 года
на 7-1-1 Благоустройство
Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 18. ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ									
1	E11-270701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**62**	**412,26**	**37,06**	**25560**	**2298**	**42**	**26069**	**55759**
					374,52	**14,8**	**23220**	**918**		**4130**	
2	C121-040509-0103	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**62**	**1917**		**118854**		**118854**		**128362**
										9508	
3	E11-270201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**17**	**1712,88**	**30,78**	**29119**	**523**	**16113**	**13696**	**46240**
					734,3	**11,67**	**12483**	**198**		**3425**	
4	C121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,272**	**41954**		**11411**		**11411**		**12324**
										913	
		Итого по разделу: 18. ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ									**184944,45**
		ИТОГО:					**184944**	**2821**	**146420**	**39765**	**242685**
							35703	**1116**		**17976**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**2912**				**245598**
		Итого с временными									**254157**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149			**2 %**		**4912**				**259069**
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами			**12 %**		**31088**				**290157**
		НДС									**261141,30**
		Итого с НДС			**0,9**						
		Скидка подрядной организации									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор
_____ **"Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№17

за октябрь 2020 года
на 2-1-1 Ремонтная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Потолок и стены									
1	**Е12-120104-0504**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной**	**м2**	**500**	**230,53**	**0**	**115265**	**0**	**0**	**82990**	**214115**
					230,53	**0**	**115265**	**0**		**15860**	
2	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (демоверсия)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**500**	**1393,79**	**19,27**	**696895**	**9635**	**236170**	**326936**	**1105737**
					902,18	**5,97**	**451091**	**2986**		**81906**	
		Итого по разделу: 1. Потолок и стены									**812159,7**
		Раздел: 2. Штрабление стен под электрический кабель									
3	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое (демоверсия)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**20**	**1133,96**	**72,24**	**22679**	**1445**	**5933**	**11838**	**37279**
					765,05	**57,03**	**15301**	**1141**		**2761**	
		Итого по разделу: 2. Штрабление стен под электрический кабель									**22679,2**
		Раздел: 3. Ограждения демонтаж и монтаж									
4	**У86-010602-0303**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**20**	**127111**	**580**	**2542220**	**11600**	**2102340**	**310406**	**3080837**
					21414	**142**	**428280**	**2840**		**228210**	
		Итого по разделу: 3. Ограждения демонтаж и монтаж									**2542220**
		Раздел: 4. Асфальтирование									
5	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**170**	**1712,88**	**30,78**	**291189**	**5233**	**161126**	**91306**	**413095**
					734,3	**11,67**	**124830**	**1984**		**30600**	
6	**С121-040508-9902**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**7,65**	**47625**		**364331**		**364331**		**393478**
										29147	
7	**Е11-270201-1002**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**40**	**1712,88**	**30,78**	**68515**	**1231**	**37912**	**21484**	**97199**
					734,3	**11,67**	**29372**	**467**		**7200**	
		Итого по разделу: 4. Асфальтирование									**724035,88**
		ИТОГО:					**4101094**	**29144**	**2907812**	**844960**	**5341740**
							1164139	**9418**		**395684**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В том числе :							**0**		
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**64101**				**5405841**
		Итого с временными									
											5594243
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**108117**				**5702360**
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			**12 %**		**684283**				**6386643**
		Итого с НДС			**0,9**						**5747978,70**
		Скидка подрядной организации									

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор
_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**
(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№18

за октябрь 2020 года
на 2-1-1 Ремонтная работы
Составлен (а) в текущих ценах на 06.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Фасад									
1	**Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10К-1,25; К-1,15**	**Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	м2	870	2789,67	21,69	2427009	18874	1018391	1002936	3704341
					1597,41	3,7	1389744	3222		274396	
2	**С121-110101-0103**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	м3	107	14638		1566266		1566266		1691567
										125301	
3	**Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3К-1,25; К-1,15**	**Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка металлосайдингом**	м2	870	797,42	3,29	693759	2861	302586	280358	1052046
					446,34	1,23	388312	1074		77929	
4	**Прайс-лист**	**Панели фасадные -металлосайдинг**	м2	904,8	3000		2714400		2714400		2931552
										217152	
5	**Е11-150108-1901 К-1,25; К-1,15**	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство**	м	180	2089,08	6,87	376035	1237	284288	65345	476690
					502,83	1,37	90510	247		35310	
6	**Е11-150108-1902 К-1,25; К-1,15**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство**	м	75	1487,43	6,87	111557	515	73330	27227	149887
					502,83	1,37	37712	103		11103	
		Итого по разделу: 1. Фасад									7889025,91
		Раздел: 2. Отопление наружное									
7	**Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,02168	1008908,6	446691,64	21873	9684	247	14383	39156
					550830	119284,38	11942	2586		2900	
8	**С123-010201-0186**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	18	2584		46512		46512		50233
										3721	
9	**С123-020101-2508**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001 (демоверсия)**	шт.	8	19277		154216		154216		166553
										12337	

10	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	60062		120124		120124			129734
11	С123-040904-2705	Кран шаровый стальной стандартнопроходной цельносварной под приварку, управление ручное, рабочая среда: вода, пар и нефтепродукты, ГСМ, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 40, типа Метиз ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6027		12054		12054		9610	13018
12	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,8	37699,86 24599,25	1723,82 819,84	30160 19679	1379 656	9101	964 15455 3649		49264
13	С121-110206-0108	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011 толщ.60мм	м3	0,816	33846		27618		27618			29828
14	Е11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной (демоверсия)	м2 поверхности покрытия изоляции	16	2269,58 1938,19	163,88 13,83	36313 31011	2622 221	2680	2209 23737 4804		64854
15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (демоверсия)	м2	10	78,86 42,89	2,34 0,26	789 429	23 3	336	298 87		1173
16	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (демоверсия)	м2	10	97,58 18,83	3,01 0,38	976 188	30 4	757	133 89		1197
17	С123-020201-5207	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	1	3449		3449		3449			3725
18	Е11-070601-0102 Изм. и доп. вып. 14	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	1,08	10411,85 3340,8	2610,8 796,09	11245 3608	2820 860	4817	276 5272 1321		17838
19	С121-040303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,44	73537		32356		32356			34945
20	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,16	56846		9095		9095	2589		9823
21	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	8	841,11 421,9	188,85 88,39	6729 3375	1511 707	1843	728 3797 842		11367
		Итого по разделу: 2. Отопление наружное										513509,37
		Раздел: 3. Узел водопровода										
22	Е11-160901-0502	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4719,86 1512,8	120,4 25,62	4720 1513	120 26	3087	1508 498		6726
23	С123-030301-0214	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	54566		54566		54566			58931
24	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка (демоверсия)	фильтр	1	1389,48 1142,57	226,3 68,79	1389 1143	226 69	21	4365 1187 206		2783
25	С123-041013-0406	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 (демоверсия)	шт.	1	30133		30133		30133	2411		32544

26	E11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2148,48	120,4	4297	241	596	3441	8357
					1730,19	25,62	3460	51		619	
27	C123-040902-2506	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37407		74814		74814	5985	80799
28	C123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1148		9184		9184	735	9919
29	E11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	16004,66	432,02	16005	432	11078	4468	22110
					4494,94	64,07	4495	64		1638	
30	C123-051205-0204	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	шт.	1	48553		48553		48553	3884	52437
31	E11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3864,71	282,91	11594	849	1565	9164	22419
					3060,2	56,72	9181	170		1661	
32	C123-040102-1903	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	35386		106158		106158	8493	114651
		Итого по разделу: 3. Узел водопровода									361413,1
		Раздел: 4. Кровля									
33	E11-120101-0207 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	118	423,46	91,71	49968	10821	109	36799	93709
					330,83	8,14	39038	961		6941	
34	C121-100403-0301	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-1,5 ГОСТ 30547-97	м2	214,84	371		79706		79706	6376	86082
35	C121-100403-0401	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	138,42	413		57167		57167	4573	61741
36	C121-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	182,97	14638		2678315		2678315	214265	2892580
37	E12-080101-1805	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство брандмауэров, парапетов (демоверсия)	м	320	2200,74	4,55	704238	1455	543277	115367	885173
					498,46	2,27	159506	726		65568	
		Итого по разделу: 4. Кровля									3569394,18
		Раздел: 5. Вентиляция									
38	E12-150103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка (демоверсия)	м канала	720	209,57	0,21	150888	152	6402	103976	275253
					200,46	0,11	144334	77		20389	
		Итого по разделу: 5. Вентиляция									150888,17
		Раздел: 6. Отепление									
39	E11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	110	786,09	38,55	86470	4241	2846	79301	179032
					721,67	13,96	79383	1536		13262	
40	C123-010201-0101	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 1,8 мм ГОСТ 10705-80 (демоверсия)	м	110	290		31900		31900	2552	34452

41	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	31	786,09 721,67	38,55 13,96	24369 22372	1195 433	802	22348 3737	50455
42	С123-010201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	261		6264		6264	501	6765
43	С123-010201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7	545		3815		3815	305	4120
44	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка (демоверсия)	м трубопровода	349	942,18 856,08	46,25 16,32	328822 298772	16142 5697	13908	298379 50176	677377
45	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	349	1018		355282		355282	28423	383705
46	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка (демоверсия)	м трубопровода	56	1073,88 946,13	67,4 23,22	60137 52983	3774 1300	3380	53198 9067	122402
47	С123-010201-0159	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80 (демоверсия)	м	56	1443		80808		80808	6465	87273
48	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (демоверсия)	м трубопровода	71,8	1084,18 946,13	67,4 23,22	77844 67932	4839 1667	5073	68207 11684	157735
49	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (демоверсия)	м	71,8	1852		132974		132974	10638	143611
50	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (демоверсия)	шт.	4	287		1148		1148	92	1240
51	С123-020101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (демоверсия)	шт.	4	422		1688		1688	135	1823
52	С123-020101-0167	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (демоверсия)	шт.	2	1009		2018		2018	161	2179
53	С123-020101-0206	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (демоверсия)	шт.	4	2955		11820		11820	946	12766
54	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (демоверсия)	шт.	24	1129		27096		27096	2168	29264
55	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (демоверсия)	шт.	14	699		9786		9786	783	10569
56	С123-020101-1019	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 6 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (демоверсия)	шт.	2	898		1796		1796	144	1940

57	С123-020101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (демоверсия)	шт.	4	392		1568		1568	125	1693
58	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (демоверсия)	шт.	4	488		1952		1952	156	2108
59	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3864,71	282,91	7729	566	1043	6109	14946
					3060,2	56,72	6120	113		1107	
60	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	18560		37120		37120	2970	40090
61	С123-020101-2304	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) (демоверсия)	шт.	16	141		2256		2256	180	2436
62	С123-020101-2303	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 25 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) (демоверсия)	шт.	4	105		420		420	34	454
63	С123-020101-2302	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) (демоверсия)	шт.	26	79		2054		2054	164	2218
		Итого по разделу: 6. Отепление									1297136,04
		Раздел: 7. Узел ввода									
64	Е11-160401-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка (демоверсия)	м трубопровода	1,2	3491,18	300,87	4189	361	333	3519	8325
					2912,91	79,14	3495	95		617	
65	С123-010201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	7217		8660		8660	693	9353
66	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (демоверсия)	м трубопровода	3	2377,59	144,55	7133	434	419	6243	14446
					2093,26	30,23	6280	91		1070	
67	С123-010201-0220	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (демоверсия)	м	3	4568		13704		13704	1096	14800
68	Е11-160401-0206 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка (демоверсия)	м трубопровода	3	1521,57	91,67	4565	275	355	3941	9186
					1311,44	29,13	3934	87		680	
69	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 (демоверсия)	м	3	2584		7752		7752	620	8372
70	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (демоверсия)	м трубопровода	3	1084,18	67,4	3253	202	212	2850	6591
					946,13	23,22	2838	70		488	
71	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 (демоверсия)	м	3	1852		5556		5556	444	6000

72	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка (демоверсия)	шт.	8	2148,48 1730,19	120,4 25,62	17188 13842	963 205	2383	13766 2476	33430
73	С123-040905-2906	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 (демоверсия)	шт.	8	8437		67496		67496 5400		72896
74	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (демоверсия)	шт.	16	1393		22288		22288 1783		24071
75	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка (демоверсия)	шт.	4	3864,71 3060,2	282,91 56,72	15459 12241	1132 227	2086	12218 2214	29891
76	С123-040901-0607	Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 100 мм ГОСТ 21345-2005 (демоверсия)	шт.	4	66639		266556		266556 21324		287880
77	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (демоверсия)	шт.	8	2745		21960		21960 1757		23717
78	С123-051501-0105	Манометр GMM 63	комплект	2	25435		50870		50870 4070		54940
79	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	320,77 301,38	0 0	642 603	0 0	39	591 99	1331
80	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (демоверсия)	шт.	8	2121,88 1730,19	93,8 12,81	16975 13842	750 102	2383	13665 2451	33091
81	С123-040901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (демоверсия)	шт.	8	1549		12392		12392 991		13383
82	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка (демоверсия)	шт.	4	2148,48 1730,19	120,4 25,62	8594 6921	482 102	1192	6883 1238	16715
83	С123-040901-0504	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 (демоверсия)	шт.	2	3403		6806		6806 544		7350
84	С123-040901-0505	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005 (демоверсия)	шт.	2	5684		11368		11368 909		12277
85	С123-020101-2301	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 15 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) (демоверсия)	шт.	8	64		512		512 41		553
86	С123-020101-2304	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) (демоверсия)	шт.	2	141		282		282 23		305
87	С123-020101-2305	Резьба правая из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 40 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С) (демоверсия)	шт.	2	179		358		358 29		387
88	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (демоверсия)	шт.	8	2121,88 1730,19	93,8 12,81	16975 13842	750 102	2383	13665 2451	33091

89	С123-040901-0501	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (демоверсия)	шт.	2	1549		3098		3098		248	3346
90	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка (демоверсия)	шт.	2	3864,71 3060,2	282,91 56,72	7729 6120	566 113	1043	6109 1107		14946
91	С123-040901-0508	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005 (демоверсия)	шт.	2	42429		84858		84858		6789	91647
92	С123-020103-2409	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	4	8285		33140		33140		2651	35791
93	С123-020101-0206	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (демоверсия)	шт.	4	2955		11820		11820		946	12766
94	С123-020101-0175	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (демоверсия)	шт.	7	1129		7903		7903		632	8535
95	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) (демоверсия)	шт.	11	699		7689		7689		615	8304
96	Е11-180701-0108	Грязевики, наружный диаметр патрубков 273 мм. Установка (демоверсия)	шт.	2	64965,74 17703,54	1875,18 448,46	129931 35407	3750 897	90774	35578 13241		178750
97	С123-051205-0209	Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, Dн входного патрубка 273 мм, Dн корпуса 530 мм (демоверсия)	шт.	2	101678		203356		203356		16268	219624
98	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80 (демоверсия)	шт.	8	9733		77864		77864		6229	84093
		Итого по разделу: 7. Узел ввода										1158920,96
		Раздел: 8. Штукатурка кладки вентшахты										
99	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 4	Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,72	1111,15 766,11	70,58 58,02	79692 54945	5062 4161	19684	47285 10158		137135
		Итого по разделу: 8. Штукатурка кладки вентшахты										79691,65
		Раздел: 9. Полы										
100	Е11-130301-0101 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой (демоверсия)	м2	2400	132,69 59,02	2,34 0,26	318450 141642	5612 615	171196	98158 33329		449936
101	Прайс-лист	Бетонконтакт	кг	1200	610		732000		732000		58560	790560
		Итого по разделу: 9. Полы										1050449,71
		Раздел: 10. Крыльцо 1										
102	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,5	17200,58 1210,95	1091,68 232,25	43001 3027	2729 581	37245	3283 3703		49987
		Итого по разделу: 10. Крыльцо 1										43001,44
		ИТОГО:					16113430 3185721	109678 30021	12818029	2510147 1489883		20113459
		В том числе :										
		Стоимость оборудования, всего							0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

		Временные здания и сооружения			0,012		241362				20354823
		Итого с временными									21064219
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,03485149									
		Непредвиденные работы и затраты			0,02		407096				21471315
		Итого с непредвиденными работами и затратами									
		НДС			0,12		2576558				24047873
		Итого с НДС									21643085,70
		Скидка подрядной организации			0,9						

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор
_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма № 3
от 16.11.2020 г.

Заказчик: КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
Подрядчик: ТОО «Акжол Караганда»
Договор №29 от 26.05.2020 г

АКТ №5 от 16.11.2020 г.
выполненных работ за октябрь 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау.

№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	253 213 336,66
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	130 908 853,30
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	75 964 001,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	85 090 754,65
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	45 570 836,70
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2020 г.	45 570 836,70
8	Сумма удержания аванса 30%	13 671 251,01
9	Сумма удержания резерва 5%	2 278 541,84
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	29 621 043,86
10	в том числе НДС 12%	3 173 683,27

Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

БИН 921140001144
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Директор

_____ Такишев Д.Ж.

Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»

БИН/ИИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор

_____ Аликпаев М.Ж.

Приложения 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления

Заказчик: КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
Генподрядчик: ТОО «Акжол Караганда»
Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 13 октября 2020г. по 12 ноября 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение к договору		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наим.	код	наим	код
		29	26.05.2020г				

Наименование пускового комплекса объекта	Стоимость работ и затрат								Налог на добавленную стоимость тенге	Всего к оплате тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС включительно	В отчетный месяц за период с 13 октября 2020г. по 12 ноября 2020 г.	Строительно-монтажные работы с начала года по отчетный месяц	графы						
				из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительных работ	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов тенге	другие дополнительные затраты тенге		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау	165 748 139,50	40 688 247,05	45 570 836,70	45 570 836,70					4 882 589,65	45 570 836,70
Удержание аванса 30%										13 671 251,01
Удержание резерва 5%										2 278 541,84
Итого к оплате										29 621 043,86

Заказчик: директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау" БИН 921140001144

Такишев Д.Ж.

Подрядчик: Директор ТОО «Акжол Караганда» БИН 011140002083

Аликпаев М.Ж.

Эксперт технического надзора: Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» БИН 131140023566, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

Довженец М.И.

Авторский надзор: Авторский надзор ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» БИН 100840014079, №16018343

Тиметов У.М.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№19

за ноябрь 2020 года
на 2-1-1 Ремонтная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Фасад									
1	Е11-260201-0301 прим	/Стены/Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	35	16882,82	2051,25	590899	71794	0	397967	1067975
					14831,57	960,75	519105	33626		79109	
		Итого по разделу: 1. Фасад									590898,81
		Раздел: 2. Внутренняя отделка - АС/29									
2	Е12-120101-1604	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	735	430,88	3,7	316693	2722	152578	117178	468581
					219,58	1,84	161394	1353		34710	
3	Е12-120101-1604	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 10 %	м2	1400	430,88	3,7	603225	5184	290624	223196	892535
					219,58	1,84	307417	2577		66114	
4	Е11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	20	5316,45	24,12	106329	482	50739	39846	157868
					2755,4	11,65	55108	233		11694	
5	Е11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	3401,14	54,26	340114	5426	83757	182658	564593
					2509,31	27,6	250931	2760		41822	
6	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	150	742,34	5,51	111350	827	32753	56283	181044
					518,47	2,67	77770	400		13411	
		Итого по разделу: 2. Внутренняя отделка - АС/29									1477711,62
		Раздел: 3. Окны и дверы-/АС28/									
7	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	151,2	1759,89	94,28	266095	14255	62922	140523	439148
					1249,46	41,36	188918	6253		32529	
8	Е11-110101-2704	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство		156,55	2880,13	92,61	450885	14497	290675	109703	605435

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		930,78	42,49	145713	6652		44847	
9	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Деревянное покрытие полов. Огнезащита		401,5	311,85	3,26	125208	1310	108981	11151	147268
		м2 обработанной поверхности			37,15	1,42	14916	571		10909	
10	Е11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство		281,13	5299,27	58,32	1489784	16397	1265095	155597	1777012
			м2 покрытия		740,91	27,8	208293	7815		131631	
		Итого по разделу: 3. Окны и дверы-/АС28/									2331971,96
		ИТОГО:					4400582	132892	2338124	1434102	6301459
							1929565	62240		466776	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		75618				
		Итого с временными									6377076
		Зимние удорожания			2,24 %		142847				
		Итого с зимними удорожаниями									6519923
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		130398				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									6650321
		НДС			12 %		798039				
		Итого с НДС									7448360
		Скидка подрядной организации			0,9						6703524,00

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор

Аликпаев М.Ж.

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

Таскиев Д.Ж.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№20

за ноябрь 2020 года
на 7-1-1 Благоустройство
Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ									
1	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		107,34	1196,05	1059,39	128384	113715	0	42561	184620
		м3 материала основания в плотном теле			136,66	230,48	14669	24739		13676	
2	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		107,34	1477		158541		158541		171224
			м3							12683	
3	E11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		103	412,26	37,06	42463	3817	69	43308	92633
			м2 тротуара		374,52	14,8	38576	1524		6862	
4	C121-040509-0103	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91		103	1917		197451		197451		213247
			м2							15796	
5	E11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		20	1712,88	30,78	34258	616	18956	16113	54400
		м бортового камня			734,3	11,67	14686	233		4030	
6	C121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,32	41954		13425		13425		14499
			м3							1074	
7	E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		950	1663,23	97,74	1580066	92849	1446328	74440	1786867
		м2 покрытия			43,04	29,51	40890	28037		132360	
		Итого по разделу: 1. ДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ									2154587,08
		ИТОГО:					2154588	210996	1834770	176422	2517490
							108821	54533		186481	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		30210				
		Итого с временными									2547700
		Зимние удорожания			2,24 %		57068				
		Итого с зимними удорожаниями									2604768
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		52095				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2656863

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**318824**				
		Итого с НДС									**2975687**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**2678118,30**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор
_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ77VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№21

за ноябрь 2020 года

на 6-1-1 Отопление и вентиляция

Составлен (а) в текущих ценах на 05.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Отепление									
1	E11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	72,35	1123,3	13,56	81271	981	964	57121	149463
					1096,41	0,12	79325	9		11071	
2	C123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	72,35	132		9550		9550		10314
										764	
3	C123-021104-0402	Кронштейны для креплениов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	3	5602		16806		16806		18150
										1344	
4	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	140,65	78,86	2,34	11092	329	4730	4370	16698
					42,89	0,26	6033	36		1237	
		Итого по разделу: 1. Отепление									**118718,43**
		ИТОГО:					118719	1310	32050	61491	194625
							85358	45		14416	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		2336				
		Итого с временными									196961
		Зимние удорожания			2,24 %		4412				
		Итого с зимними удорожаниями									201373
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		4027				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами									**205400**
		НДС			**12 %**		**24648**				
		Итого с НДС									**230048**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**207043,20**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор

Аликпаев М.Ж.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

Такишев Д.Ж.

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№22

за октябрь 2020 года
на 2-1-1 Ремонтная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.10.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Потолок и стены									
1	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (демоверсия)	м2 оштукатуриваемой поверхности	800,002	1393,79	19,27	1115035	15415	377872	523098	1769184
					902,18	5,97	721747	4778		131051	
		Итого по разделу: 1. Потолок и стены									1115035,11
		Раздел: 2. Ограждения демонтаж и монтаж									
2	У86-010602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	15	127111	580	1906665	8700	1576755	232805	2310627
					21414	142	321210	2130		171158	
3	У86-010605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	2	163550	1350	327100	2700	270938	39092	395487
					26731	416	53462	832		29295	
4	У86-010605-0503	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	шт.	2	84390	754	168780	1508	136670	22311	206379
					15301	193	30602	386		15287	
		Итого по разделу: 2. Ограждения демонтаж и монтаж									2402545
		ИТОГО:					3517580	28323	2362235	817306	4681677
							1127021	8126		346791	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		56180				
		Итого с временными									4737857
		Зимние удорожания			2,24 %		106128				
		Итого с зимними удорожаниями									4843985
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		96880				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									4940865

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			**12 %**		**592904**				
		Итого с НДС									**5533769**
		Скидка подрядной организации			**0,9**						**4980392,10**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор
_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.Н.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№23

за ноябрь 2020 года

на 2-1-1 Ремонтная работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Фасад									
1	Е11-150108-1801 Изм. и доп. вып. 10К-1,25; К-1,15	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	886	2789,67	21,69	2471644	19221	1037120	1021381	3772466
					1597,41	3,7	1415303	3282		279442	
2	С121-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	88,6	14638		1296927		1296927		1400681
										103754	
3	Е11-150108-1808 Изм. и доп. вып. 3К-1,25; К-1,15	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка металлосайдингом	м2	886	797,42	3,29	706518	2914	308151	285514	1071394
					446,34	1,23	395453	1094		79363	
4	Прайс-лист	Панели фасадные -металлосайдинг	м2	921,44	3000		2764320		2764320		2985466
										221146	
5	Е11-150108-1901 К-1,25; К-1,15	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство	м	67,708	2089,08	6,87	141448	465	106937	24580	179310
					502,83	1,37	34046	93		13282	
		Итого по разделу: 1. Фасад									7380855,67
		Раздел: 2. Двери									
6	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011 (демоверсия)	шт.	95	5282		501790		501790		541933
										40143	
		Итого по разделу: 2. Двери									501790
		Раздел: 3. Внутренний водосток К2									
7	Е11-160201-0102 Изм. и доп. вып. 6К=0,4	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	72	351,75	16,31	25326	1174	0	24191	53478
					335,44	7,4	24152	533		3961	
8	Е11-160801-0101 К=0,4	Воронки водосточные. Демонтаж	воронка	4	1504,29	157,53	6017	630	0	5319	12244
					1346,76	10,25	5387	41		907	
9	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка (демоверсия)		4	3912,1	393,83	15648	1575	605	13299	31263

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			воронка		3366,9	25,62	13468	102		2316	
10	С121-100302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	4	2289		9156		9156		9888
11	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	733		2932		2932	732	3167
12	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	72	753,12	3,31	54225	238	361	235	
					744,8	1,01	53626	72		52624	115397
13	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	72	1098		79056		79056	8548	85380
14	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	291		1164		1164	6324	1257
15	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8	202		1616		1616	93	1745
16	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	3864,71	282,91	15459	1132	2086	129	
					3060,2	56,72	12241	227		12218	29891
17	С123-090103-0204	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d 100 мм (демоверсия)	шт.	4	22928		91712		91712	2214	99049
		Итого по разделу: 3. Внутренний водосток К2								7337	302311,19
		Раздел: 4. Асфальтирование									
18	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1185	1663,23	97,74	1970924	115816	1804104	92855	2228881
					43,04	29,51	51004	34972		165102	
		Итого по разделу: 4. Асфальтирование									1970924,27
		ИТОГО:					10155882	143167	8008037	1531981	12622890
							2004680	40416		935028	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		151475				
		Итого с временными									12774365
		Зимние удорожания			2,24 %		286146				
		Итого с зимними удорожаниями									13060511
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		261210				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									13321721

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС			12 %		1598607				
		Итого с НДС									14920328
		Скидка подрядной организации			0,9						13428297,00

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083
Директор
_____ **Алипаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И.
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ71VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау", БИН 921140001144, г.Темиртау, микрорайон 3А, 7/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Акжол Караганда», БИН 011140002083, г.Караганда, ул.Молокова, 115**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"**

(наименование, адрес)

Объект : **КГУ "Гимназия №1 города Темиртау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№29** от **26.05.2020**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№24

за ноябрь 2020 года
на 2-1-1 Ремонтная работы
Составлен (а) в текущих ценах на 12.11.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Полы									
1	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1400	1838,73	156,89	2574224	219645	712888	1254483	4135004
					1172,64	71,89	1641691	100647		306297	
2	С122-060301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	350	2458		860300		860300		929124
										68824	
3	С122-060301-0113	Плитки керамогранитные матовые размерами 400 мм х 400 мм х 9 мм СТ РК 1954-2010 (демоверсия)	м2	1050	2200		2310000		2310000		2494800
										184800	
4	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	500	361,97	15,88	180985	7941	20162	112024	316450
					305,76	5,42	152881	2708		23441	
		Итого по разделу: 2. Полы									5925508,76
		Раздел: 3. Двери									
5	Прайс-лист ТОО "РМ Строй"	Дверь рондо глухое	шт.	80	19045,54	0	1523643	0	0	0	1523643
					0	0	0	0		0	
		Итого по разделу: 3. Двери									1523642,86
		Раздел: 4. Актовый зал									
6	Е11-110101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство (демоверсия)	м2 покрытия	127	526,58	34,35	66876	4363	2686	44617	120412
					471,08	16,85	59828	2140		8919	
7	С121-070509-0511	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм	м2	130,429	2278		297117		297117		320887
										23769	
		Итого по разделу: 4. Актовый зал									363993,49
		Раздел: 5. Потолок и стены									
8	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2000	798,66	4,71	1597329	9416	552495	747617	2532542
					517,71	1,47	1035419	2938		187596	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 5. Потолок и стены									1597329,4
		Раздел: 6. Радиаторы									
9	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	181,877	1198,22	15,9	217929	2893	95995	86412	328688
					654,52	5,36	119042	975		24347	
10	С123-051001-0305	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт ГОСТ 31311-2005 (демоверсия)	секция	346	1741		602386		602386		650577
										48191	
11	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005 (демоверсия)	секция	1139	2217		2525163		2525163		2727176
										202013	
		Итого по разделу: 6. Радиаторы									3345477,76
		Раздел: 7. Обшивка из гипсокартона									
12	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	63,6	1563,15	14,02	99416	892	39425	42794	153587
					929,24	5,29	59100	336		11377	
		Итого по разделу: 7. Обшивка из гипсокартона									99416,45
		Раздел: 8. Корпуса модульные пластиковые/1									
13	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5612		5612		5612		6061
										449	
		Итого по разделу: 8. Корпуса модульные пластиковые/1									5612
		Раздел: 9. Корпуса модульные пластиковые/2									
14	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	2	4114,75	1381,37	8230	2763	147	4550	13802
					2660	499,52	5320	999		1022	
15	С123-070201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	4779		9558		9558		10323
										765	
16	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100		3348
										248	
17	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	492		5904		5904		6376
										472	
18	С123-070204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4126		24756		24756		26736
										1980	
19	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	4	4114,75	1381,37	16459	5525	294	9099	27603
					2660	499,52	10640	1998		2045	
20	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	4	5612		22448		22448		24244
										1796	
21	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1602		3204		3204		3460
										256	
22	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1550		3100		3100		3348
										248	
23	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	24	492		11808		11808		12753
										945	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С123-070204-1609	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4126		16504		16504		17824
										1320	
25	С123-070204-1605	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	4163		24978		24978		26976
										1998	
26	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	8	4114,75	1381,37	32918	11051	587	18199	55206
					2660	499,52	21280	3996		4089	
27	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	8	5612		44896		44896		48488
										3592	
		Итого по разделу: 9. Корпуса модульные пластиковые/2									227862,55
		ИТОГО:					13088843	264488	8195513	2319795	16519438
							3105201	116737		1110799	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		198233				
		Итого с временными									16717671
		Зимние удорожания			2,24 %		374476				
		Итого с зимними удорожаниями									17092147
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		341843				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									17433990
		НДС			12 %		2092079				
		Итого с НДС									19526069
		Скидка подрядной организации			0,9						17573462,10

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»
БИН 011140002083

Директор
_____ **Аликпаев М.Ж.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
БИН 921140001144
директор КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
_____ **Такишев Д.Ж.**

Эксперт технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «RAKADA GROUP» Довженец М.И
ИИН 890207350769, аттестат № KZ57VJE00024682, № KZ44VJE00010948, № KZ74VJE00010947

_____

Авторский надзор:
ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг» Тиметов У.М.
ИИН 850725300997, № 16018343

_____

Форма № 3
от 16.11.2020 г.

Заказчик: КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"
Подрядчик: ТОО «Акжол Караганда»
Договор №29 от 26.05.2020 г

АКТ №5 от 16.11.2020 г.
выполненных работ за октябрь 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №1 города Темиртау.

№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	253 213 336,66
2	Ранее зааактированные суммы по выполненным работам	130 908 853,30
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	75 964 001,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	85 090 754,65
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	45 570 826,70
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2020 г.	45 570 826,70
8	Сумма удержания аванса 30%	13 671 248,01
9	Сумма удержания резерва 5%	2 278 541,34
9	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	29 621 037,35
10	в том числе НДС 12%	3 173 682,57

Заказчик:
КГУ "Гимназия №1 города Темиртау"

БИН 921140001144
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ82070103KSN3012000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»

БИН/ИИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор
Такишев Д.Ж.

Директор
Аликпаев М.Ж.