Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчик (застройщика)

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

СПРАВКА №5 от 20.10.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		31	21.05.2020 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь месяц без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	82 394 839,78								9 887 380,77	92 282 220,55
в т.ч. октябрь		32 395 911,71							3 887 509,40	36 283 421,11
Предоплата	24 718 451,93									10 885 026,33
Удержание	4 119 741,99									1 814 171,06
Итого к оплате		**21 057 342,61**							**2 526 881,11**	**23 584 223,72**

Заказчик: Омашева И.К. БИН 990140003577

Эксперт технического надзора: Капитина Е.А. БИН 060240014314

Подрядчик: Алиханов М.Ж. БИН 011140002083

Разработчик проекта строительства: Жауханов Ф.Б. БИН 070140002507

Форма № 3
от 09.04.2020 г.

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау

Подрядчик:ТОО "Аюжол Караганда"

Договор № 31 от 21.05.2020 г

АКТ №5 от 20.10.2020 г.

выполненных работ за **октябрь** 2020 г.

Объект; Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	210 670 955,71
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	55 998 799,44
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	63 201 286,71
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	55 998 799,44
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	36 283 421,11
7	Сумма выполненных работ за **октябрь** 2020 г.	36 283 421,11
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	10 885 026,33
9	Сумма удержания резерва 5%	1 814 171,06
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	23 584 223,72

Заказчик:

ГККП«Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
БИН 990140003577
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118560000000368007
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

_____ Омашева И.К.

Подрядчик:
ТОО «Аюжол Караганда»

БИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК 13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор

_____ Аликпаев М.Ж.

"SAMA-2015", Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона: Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 10исс/ус
Форма

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Аюнол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №5.1

за октябрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы

20	1208-0101-0204									
	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий. НР = 72 %	м2 кровли	444	259,48	1,59	115210	708	–	82141	213463
				257,89	–	114502	–	–	15812	
21	1208-0101-0101									
	Кровли. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с просторами. НР = 72 %	м2 кровли	444	160,57	19,28	71296	8562	–	47051	127814
				141,29	5,89	62733	2616	–	9468	
	Раздел 3 Кровля									
	3.2 Кровля из металлочерепицы									
37	1110-0110-0101									
	Каркас из брусьев. Установка контробрешетка. НР = 72 %	м3	1,953	131678,96	1630,31	263028	3184	145536	83225	373953
				58529,44	656,43	114308	1282	–	27700	
38	1110-0115-0101									
	Конструкции деревянные фермы, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита. НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,953	8942,14	70,15	17461	137	15112	1422	20397
				980,54	30,72	1915	60	–	1511	
39	1110-0115-0201									
	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита. НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	444	311,85	3,26	138461	1449	120517	12331	162855
				37,15	1,42	16495	631	–	12083	

40 2110-0404-0103										
	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	444	85		37740		37740		40759
47 2110-0102-0111										
	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	63	1534		96642		96642		104373
48 2110-0102-0104										
	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	14,14	976		13801		13801		14905
49 2110-0102-0113										
	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	58,87	1173		69055		69055		74579
50 2110-0102-0102										
	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6	1131		6786		6786		7329
	Раздел 4 Отделочные работы									
	4.0 Подраздел без наименования									
65 1115-0108-1401										
	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство. НР = 72 %	м2	200	4398,89	173,24	879777	34647	552900	222504	1190463
				1461,65	83,52	292330	16704	–	88182	

66 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе. НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	115.831	1316,97	9,19	152546	1064	49672	73616	214255
				879,82	2,88	101910	334	–	18093	
67 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	352.488	541,26	4,49	190793	1581	67377	88272	301390
				345,64	2,17	121835	766	–	22325	
68 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе. НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	764.61	1194,92	9,18	913650	7016	327231	418756	1439998
				757,78	2,88	579103	2209	–	106592	
69 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону. НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	188.06	4556,48	36,9	856891	6940	456154	287326	1235754
				2094,1	27,9	393817	5247	–	91537	

70 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	788,55	466,23	4,49	363420	3537	137726	175584	603724
				307,09	2,17	242157	1710	–	44720	
	Раздел 5 Полы									
	5.2 Тип 2									
86 1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой-2 слоя НР = 72 % ktpp1=2; ktpm1=2; kzcc1=2; kmat1=2,	м2 изолируемой поверхности	492,266	86,39	1,33	42529	655	–	30376	78737
				85,06	0,64	41874	315	–	5832	
87 2110-0101-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 К=2,000;	м2	984,532	227		223489		223489		241366
88 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	492,266	4565,34	44,93	2247360	22116	1893289	246529	2693400
				674,34	21,22	331956	10447	–	199511	
89 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	200	311,64	29,49	62327	5897	41307	12950	81299
				75,62	14,32	15123	2863	–	6022	
	5.3 Тип 3									
94 1111-0101-2706	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	50,2	5165,8	91,55	259323	4596	185914	51029	335180

122 1110-0501-0704				1370 78	41,06	63813	2061	–	24828	
	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 72 %	м2	52,008	55905 51	34,36	2907534	1787	2831086	53963	3196438
124 2109-0301-0316				1435 57	6,08	74651	316	–	238921	
	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	52,008	32716		1701494		1701494		1837614
								–	136120	
	Раздел 10 Вентиляция									
	10.0 Подраздел без наименования									
157 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	14,695	31768,08	3151,55	466832	46312	280959	107600	620387
158 1110 0102 0501				9497,18	672,54	139561	9883	–	45955	
	Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами ЛИС-140 НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	134,97	3196,27	66,57	431670	8985	259546	120102	595914
				1208 71	27,19	163139	3670	–	44142	

159	2111-0101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012 К=0,050	м3	6,7485	22666		152962		152962		165199
160	1115-0203-0105	Стены внутри зданий Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	134,97	1385,23	71,37	186964	9633	54152	94366	303838
					912,64	58,42	123179	7885	–	22506	
161	1112-0101-0802	Обделка на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб Устройство НР = 72 %	м2 фасада (без вычета проемов)	25,37	136,66	0,32	3467	8	1926	1107	4910
					60,43	0,16	1533	4	–	366	

Итого	16 311 323
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 001 243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	168 814
- в т.ч. зарплата механизаторов, тенге	68 996
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 722 453
Накладные расходы, тенге	2 210 570
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 208 243
Всего	**16 311 323**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	195 736
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	330 141
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**16 837 200**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года. (Инеф = 1,035)	**17 426 502**

Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	15 683 851,85
НДС (12 %)	1 882 062,22
Итого	17 565 914,07

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Алиппаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Б. Жубанова" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашова И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Каныгина Е.А.

"SAMA-2015", Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10исхус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории.
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №5.2

за октябрь месяц 2020 года
на Подготовка и покрытие территории

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 1 Подготовка территории									
4 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные Разборка НР = 108 % К=0 200	м3 конструкции	136,2	2766,86	1208,96	379571	164661	–	306423	740874
				1577,9	505.25	214910	68815	–	51880	
	Раздел 2 Тип 1									
	2.1 Асфальтобетон									
8 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	216	2510,99	1023,68	542373	221158	291697	83463	675903
				136.66	221,13	29518	47763	–	50067	
9 1127 0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1000	823,75	226,57	823754	226568	564747	115170	1014038
				32,44	74.2	32439	74200	-	75114	
10 1127 0602-0901	Основания Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	1,9	126665,79	1746,32	240665	3318	237347	1822	261886
				–	867,89	–	1687	-	19399	
11 1127 0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1000	1674,95	97,51	1674953	97510	1534401	78259	1893469
				43,01	29,42	43042	29420	–	140257	

12 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0.5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	4000	192,39	0,02	769575	82	769032	498	831679
				0,12	–	461	–	–	61606	
13 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5 2,9 т/м3 Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1000	1675,32	97,74	1675322	97735	1531515	78359	1893975
				43,01	29,51	43012	29513	–	140294	
14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытия НР = 108 %	м бортового камня	400	1712,88	30,79	685152	12314	379120	322257	1068002
				734,3	11,67	293716	4668	–	80593	
15 2104-0506-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	17,2	47625		819150		819150		884682
								–	66532	
	Раздел 3 Тип 2									
	3.0 Подраздел без наименования									
16 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	32,134	9346,67	1679,34	300346	53964	144038	117485	451257
				3184,91	704,55	102344	22640	–	33126	

17	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками. НР = 94 %. К=0,050	м3 подстилающего слоя	16,067	5422,11	967,7	87117	15548	24345	50195	148297
					2939,19	384,33	47224	6175	–	10985	
18	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком. НР = 94 %	м2 покрытия	321,34	3162,48	126,05	1016226	40504	623569	341974	1466856
					1095,89	36,25	352153	11649	–	108556	
19	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. НР = 108 %	м бортового камня	186,13	1712,88	30,78	318819	5730	176414	149855	506276
					734,3	11,67	136676	2172	–	37502	
20	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91. К=0,016	м3	2,97908	41954		124942		124912		131907
									–	9995	

Итого	11 992 131
в том числе	
- зарплата рабочих строителей, тенге	1 296 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	939 092
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	298 702
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 223 347
Накладные расходы, тенге	1 645 860
Сметная прибыль (8 %), тенге	888 306
Всего	11 992 131
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	143 906

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	242 721
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	12 378 757
Итого по акту в текущих ценах 2020 года. (Инф = 1,035)	12 812 014
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (Кск 0,9)	11 530 812 43
НДС (12 %)	1 383 697 49
Итого	12 914 509,92

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аюкол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Канылгина Е.А.

"SMA-2015", Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 10ежключ
Форма

Заказчик: ГКП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им Г. Жубановой"
(наименование, адрес)

Объект: Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №5 3

за октябрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы. Протокол 1

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2 4 Укрепление грунта

95 1101-0205-0502	Засыпка вручную песком НР = 72 % К=0,400;	м3 грунта	108,4	832,03	–	90192	–	–	64938	167540
				832,03	–	90192	–	–	12410	
96 2101-0501-0103	Песок из стоков дробления М800 ГОСТ 31424-2010 К=1,100;	м3	119,24	1217		145115		145115		156724
97 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	119,24	154,85	73,74	18464	8793	–	9850	30579
				81,11	33,63	9671	4010	–	2265	
98 1101-0205-0502	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,400;	м3 грунта	35,496	2228,11	1364,72	79089	48442	1113	35946	124238
				832,04	574,46	29534	20391	–	9203	
99 2101-0101-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;	м3	39,0456	1349		52673		52673		56887
100 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	39,0456	164,84	73,73	6046	2879	–	3226	10014
				81,11	33,63	3167	1313	–	742	
101 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство (200 мм) НР = 94 % Ктрп1=4; Ктрм1=4; Ксис1=4; Кмат1=4;	м2 покрытия	88,74	2220,36	110,04	197035	9766	93822	92384	312573
				1053,05	54,46	93448	4833	–	23154	
102 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,099	13820,56	101	14969	111	389	13192	30414
				13165,61	25,48	14469	28	–	2253	

103	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,099	244766		268998		268998		290618
104	1111-0101-1109	Основания бетонные. Выравнивание поверхностей под полы бетоном В7,5 НР = 94 %	м2 стяжки	88,74	371,17	1,49	32938	132	1806	29173	67060
					349,35	0,38	31001	34	–	4969	
105	1111-0101-1110	/100 мм/Основания бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы бетоном В7,5. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109. НР = 94 %. Iтрр1=95; Iтрм1=95; Iэкс1=95; Iмат1=95;	м2 стяжки	88,74	3504,28	250,1	310970	22194	111279	173216	522921
					2000,19	76,35	177497	6775	–	38735	
106	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. НР = 92 %	м2 стяжки	88,74	2700,9	967,7	239678	85874	134451	49170	311956
					217,97	384,3	19343	34103	–	23108	
107	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701. НР = 92 %. Iтрр1=5; Iтрм1=5; Iэкс1=5; Iмат1=5;	м2 стяжки	88,74	1399,31	77,07	124175	6839	116978	1981	136248
					4,03	20,23	358	1795	–	10092	

108 1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	88,74	43,2	0,66	3834	59	–	2736	7098
				42,54	0,32	3775	28	–	526	
109 2110-0402-9901	Гидроизол	м2	88,74	280		24847		24847		26835
110 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные в толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	88,74	624,68	126,16	55434	11195	21995	18000	79309
				250,66	31,06	22244	2758	–	5875	
111 1112-0101-1702	20 мм Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % ktpp1=5; ktpм1=5; kэкс1=5; kмат1=5	м2 стяжки	88,74	80,08	9,32	7106	827	5867	450	8160
				4,64	2,4	412	213	–	604	
112 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство /500 м² НР = 94 %; ktpp1=10; ktpм1=10; kэкс1=10; kмат1=10;	м2 покрытия	119,64	5550,91	276,11	664111	32914	316229	311381	1053531
				2632,63	136,14	314968	16288	–	78039	
113 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,48108	13821,82	100,6	20175	149	526	17779	40990
				13166,07	24,98	19600	97	–	3036	

114	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,48108	244766		362518		362518		391519
115	1111-0101-1109	Основания бетонные. Выравнивание поверхностей под полы бетоном В7,5 НР = 94 %	м2 стяжки	119,64	371,19	1,5	44409	179	2434	39131	90439
					349,35	0,38	41796	46	–	6699	
116	1111-0101-1110	/100 мм/Основания бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы бетоном В7,5. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 94 % ktpp1=95; ktpu1=95; kaio1=95; kmat i=95;	м2 стяжки	119,64	3504,29	250,11	419253	28923	150028	233530	705006
					2000,18	76,35	239302	9134	–	52223	
117	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	119,64	2700,9	967,7	323136	115776	181282	66292	420582
					217,97	384,3	26078	45978	–	31154	
118	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ktpp1=5; ktpu1=5; kzkc1=5; kmat i=5;	м2 стяжки	119,64	1399,33	77,07	167416	9221	157712	2671	183694
					4,04	20,23	483	2420	–	13607	

119 1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой - в 2 слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	119,64	43,2	0,67	5169	80	–	3691	9569
				42 64	0,32	5089	38	–	709	
120 2110-0402-9901	Гидроизол	м2	119,64	280		33499		33499		36179
121 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	119,64	624.7	126,16	74739	15094	29855	24269	106929
				250.67	31.07	29990	3717	–	7921	
122 1112-0101-1702	20 мм Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % ktpp1=5; ktpm1=5; ktco1=5; kmat1=5;	м2 стяжки	119,64	80,08	9,32	9581	1115	7910	608	11004
				4,65	2,41	556	286	–	815	

Итого	5 388 536
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 172 873
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	401 561
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	154 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 221 135
Накладные расходы, тенге	1 193 816
Сметная прибыль (8 %), тенге	399 151
Всего	5 388 536

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	61 662
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	109 064
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	5 562 262
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Инф = 1,035)	5 756 942
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	5 181 247,43
НДС (12 %)	621 749,69
Итого	5 802 997,12

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аюкол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Р. Жубановой акимата г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
_____ Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
_____ Каныгина Е.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчик (застройщика)

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

СПРАВКА №6 от 09.11.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ноябрь** месяц

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		31	21.05.2020 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь месяц без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	106 991 889,19								12 839 026,70	119 830 915,89
в т.ч. **ноябрь**		24 597 049,41							2 951 645,93	27 548 695,34
Предоплата [redacted]	32 097 566,76									8 264 608,60
Удержание, 5%	5 349 594,46									1 377 434,77
Итого к оплате:		**15 988 082,12**							**1 918 569,85**	**17 906 651,97**

Заказчик: Омашева И.К. БИН 990140003577

Эксперт технического надзора: Канягина Е.А. БИН 060240014314

Подрядчик: Аликпаев М.Ж. БИН 011140002083

Разработчик проекта строительства: Кауханов Ф.Б. БИН 070140002507

Форма № 3
от 02.11.2020 г.

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау

Подрядчик:ТОО "Аюжол Караганда"

Договор № 31 от 21.05.2020 г

АКТ №6 от 09.11.2020 г.

выполненных работ за **ноябрь** 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	210 670 955,71
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	92 282 220,55
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	63 201 286,71
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	92 282 220,55
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	27 548 695,34
7	Сумма выполненных работ за **ноябрь** 2020 г.	27 548 695,34
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	8 264 608,60
9	Сумма удержания резерва 5%	1 377 434,77
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	17 906 651,97

Заказчик:

ГККП«Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
БИН 990140003577
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118560000000368007
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

_____ Омашева И.К.

Подрядчик:
ТОО «Аюжол Караганда»

БИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК 13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор

_____ Аликпаев М.Ж.

"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10включ
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Аюкол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №6.4

за ноябрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы. Протокол 1

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.1 Кровля

77 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (б/у материал обрешетки) НР = 72 %	м2 кровли	444	5465,51	123,42	2426685	54797	1417561	697733	3374371
				2149,39	33,21	954327	14746	–	249953	
	2.3 Отделочные работы									
89 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки НР = 72 %	м2	300	204,7	–	61409	–	–	44214	114073
				204,7	–	61409	–	–	8450	
90 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	300	1307,83	38,35	392349	11505	110816	201367	641213
				900,09	32,16	270028	9648	–	47497	

Итого	**4 129 657**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 285 764
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 394
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 528 377
Накладные расходы, тенге	943 314
Сметная прибыль (8 %), тенге	305 900
Всего	**4 129 657**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	49 556
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	83 584

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 262 797**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**4 411 995**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**3 970 795,54**
НДС (12 %)	476 495,46
Итого	**4 447 291,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Каныгина Е.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Аюкол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №6.2

за ноябрь месяц 2020 года
на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 7 Демонтажные работы

106 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	71	386,34	2,97	27430	211	2167	18092	49164
				352,85	1,07	25052	76	–	3642	
107 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	79	664,57	5,06	52501	400	4153	34626	94097
				606,94	1,82	47948	144	–	6970	
108 1215-0101-0301	Кран водоразборный или туалетный. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	3	61,33	0,33	184	1	–	132	341
				61	–	183	–	–	25	
109 1215-0101-0317	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие НР = 72 %	шт. арматуры	1	1434	291	1434	291	–	917	2539
				1143	130	1143	130	–	188	
110 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	кран	9	882,56	87	7943	783	–	5342	14348
				795,56	28,78	7160	259	–	1063	
111 1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	4	889	128	3556	512	–	2372	6402
				761	62,5	3044	250	–	474	
112 1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР = 72 %	прибор	1	3196	55	3196	55	–	2282	5916
				3141	28	3141	28	–	438	

Итого	**172 807**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	87 671
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 253
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	887
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 320
Накладные расходы, тенге	63 763
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 800
Всего	**172 807**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	2 074
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	3 498
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**178 378**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**184 622**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**166 159,38**
НДС (12 %)	19 939,13
Итого	**186 098,51**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омарова И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Каньгина Е.А.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории.
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №6.1

за ноябрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы

3 1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	4608,09	159,67	–	735755	–	–	529744	1366739
				159,67	–	735755	–	–	101240	
4 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	219,77	128,09	–	28151	–	–	20269	52294
				128,09	–	28151	–	–	3874	
6 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	28,65	779,34	30,33	22328	869	–	15769	41145
				749,01	15,43	21459	442	–	3048	
7 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	288,35	33,82	–	9751	–	–	7021	18114
				33,82	–	9751	–	–	1342	
8 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	800	104,91	2,74	83926	2191	–	59652	155064
				102,17	1,39	81735	1115	–	11486	
9 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	375,3	319,51	18,12	119913	6801	–	83932	220153
				301,39	9,22	113112	3460	–	16308	
14 1110-0102-0401	Демонтаж сцен, лестницы деревянной,перегородки в подвале НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	9,76	11219,57	507,27	109503	4951	–	76897	201312
				10712,3	230,53	104552	2250	–	14912	

Раздел 3 Кровля

	3.2 Кровля из металлочерепицы									
47 2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	27	1534		41418		41418		44731
48 2110-0102-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,06	976		5915		5915		6388
49 2110-0102-0113	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	25,23	1173		29595		29595		31963
50 2110-0102-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	3	1131		3393		3393		3664
	Раздел 4 Отделочные работы									
	4.0 Подраздел без наименования									
65 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	732,32	4398,89	173,24	3221393	126865	2024132	814723	4359005
				1461,65	83,52	1070396	61164	–	322889	
66 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	855,7615	1316,96	9,18	1127004	7853	366241	543871	1804545
				879,81	2,88	752910	2466	–	133670	

67 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	763,01	541,28	4,48	413002	3422	145850	191077	652405
				345,64	2,17	263730	1655	–	48326	
68 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	3065,41	1194,92	9,18	3662931	28128	1311908	1678844	5769117
				757,78	2,68	2322895	8833	–	427342	
70 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3230,44	486,23	4,49	1570748	14491	564217	719314	2473267
				307,09	2,17	992040	7007	–	183205	
	Раздел 5 Полы									
	5.2 Тип 2									
86 1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой-2 слоя НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	100	86,39	1,33	8639	133	–	6170	15994
				85,06	0,64	8506	64	–	1185	
87 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 К=2,000;	м2	400	227		90800		90800		98064
88 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	100	4565,34	44,93	456534	4493	384607	50080	547143

				674,34	21,22	67434	2122	–	40529	
	5.3 Тип 3									
92 1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой-2 слоя НР = 72 % ktpp1=2; ktpm1=2; kзкс1=2; kмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	100	86,39	1,33	8639	133	–	6170	15994
				85,06	0,64	8506	64	–	1185	
93 2110-0402-9901	Гидроизол К=2,000;	м2	200	280		56000		56000		60480
	5.5 Тип 5									
100 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3	20,763	17655,11	1364,59	366573	28333	309326	25158	423069
				1392,57	290,28	28914	6027	–	31338	
101 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 72 %	м2 покрытия	415,26	161,64	4,39	67121	1824	5078	43806	119801
				145,02	1,5	60219	622	–	8874	

Итого	**18 480 451**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 670 065
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	230 487
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	97 291
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 338 480
Накладные расходы, тенге	4 872 497
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 368 922
Всего	**18 480 451**
Временные здания и сооружения (1,5 %). К=0,8	221 765
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	374 044

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**19 076 261**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**19 743 930**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**17 769 536,88**
НДС (12 %)	2 132 344,43
Итого	**19 901 881,31**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аюкол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
_____ Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
_____ Каныгина Е.А.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории.
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №6.3

за ноябрь месяц 2020 года
на Подготовка и покрытие территории

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Подготовка территории									
5	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	250	93		23250		–		25110

6 1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	553	53,89	53,89	29802	29802	–	6409	39108
				–	16,1	–	8901	–	2897	
7 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	250	231		57750		–		62370
	Раздел 3 Тип 2									
	3.0 Подраздел без наименования									
16 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	41,5453	9346,69	1679,37	388311	69770	186223	151894	583421
				3184,91	704,56	132318	29271	–	43216	
17 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	20,77265	5422,08	967,71	112631	20102	31475	64895	191728
				2939,15	384,3	61054	7983	–	14202	
18 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	415,453	3162,46	126,05	1313854	52367	806197	442130	1896463
				1095,89	36,25	455290	15061	–	140479	

Итого	**2 798 200**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	648 662
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 041
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 216
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 023 895
- перевозка грузов, тенге	81 000
Накладные расходы, тенге	665 328
Сметная прибыль (8 %), тенге	207 274
Всего	**2 798 200**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	33 578
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	56 636
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 888 414**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**2 989 508**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**2 690 557,61**
НДС (12 %)	322 866,91
Итого	**3 013 424,52**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Кубеновой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Канырина Е.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчик (застройщика)

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

СПРАВКА №8 от 25.11.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		31	21.05.2020 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь месяц без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	163 094 115,30								19 571 293,84	182 665 409,14
в т.ч. авансы		27 553 611,79							3 306 433,42	30 860 045,21
Предусмотренные	48 928 234,59									9 258 013,56
Удержание	8 154 705,77									1 543 002,26
Итого к оплате		**17 909 847,67**							**2 149 181,72**	**20 059 029,39**

Заказчик: Омашева Н.К. БИН 990140003577

Эксперт технического надзора: Канагин С.С. БИН 860203003314

Подрядчик: Алиходжаев М.Ж. БИН 011140002083

Разработчик проекта строительства: Жаугашев Ф.Б. БИН 070140002507

Форма № 3
от 25.11.2020 г.

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау

Подрядчик:ТОО "Акжол Караганда"

Договор № 31 от 21.05.2020 г

АКТ №8 от 25.11.2020 г.

выполненных работ за **ноябрь** 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	210 670 955,71
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	151 805 363,93
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	63 201 286,71
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	151 805 363,93
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	30 860 045,21
7	Сумма выполненных работ за **ноябрь** 2020 г.	30 860 045,21
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	9 258 013,56
9	Сумма удержания резерва 5%	1 543 002,26
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	20 059 029,39

Заказчик:

ГККП«Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
БИН 990140003577
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118560000000368007
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

_____ Омашева И.К.

Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»

БИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК 13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор

_____ Аликпаев М.Ж.

"SANA-2015", Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №8.5

за ноябрь месяц 2020 года
на Подготовка и покрытие территории

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Подготовка территории

5 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	90	93		8370	.	–		9040
7 4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	90	231		20790		–		22453
								–	1663	
	Раздел 2 Тип 1									
	2.1 Асфальтобетон									
8 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	4,9927	2510,87	1023,89	12536	5112	6742	1930	15623
				136,6	221,32	682	1105	–	1157	
9 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	22	823,82	226,59	18124	4985	12425	2534	22311
				32,45	74,18	714	1632	–	1653	
10 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,05324	126671,68	1746,81	6744	93	6651	51	7339
				–	882,79	–	47	–	544	
11 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	22	1675	97,55	36850	2146	33757	1722	41658

				43,05	29,41	947	647	–	3086	
12 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	88	192,4	0,02	16931	2	16919	11	18297
				0,11	–	10	–	–	1355	
13 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	22	1675,32	97,73	36857	2150	33760	1724	41667
				43,05	29,5	947	649	–	3086	
14 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	10	1712,9	30,8	17129	308	9478	8057	27201
				734,3	11,7	7343	117	–	2015	
15 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 К=0,043;	м3	0,43	47625		20479		20479		22117
								–	1638	
	Раздел 3 Тип 2									
	3.0 Подраздел без наименования									
16 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	10,9977	9346,68	1679,35	102792	18469	49296	40209	154441
				3184,94	704,6	35027	7749	–	11440	

17 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	5,49885	5422,04	967,66	29815	5321	8332	17179	50754
				2939,16	384,44	16162	2114	–	3760	
18 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	109,977	3162,46	126,04	347798	13862	213414	117038	502023
				1095,88	36,25	120522	3987	–	37187	
19 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	120,87	1712,87	30,79	207035	3721	114560	97378	328766
				734,29	11,67	88754	1411	–	24353	
20 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016,	м3	1,93392	41954		81136		81136		87627
								–	6491	

Итого	**1 351 317**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	271 108
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	56 169
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 458
- материалы, изделия и конструкции, тенге	606 949
- перевозка грузов, тенге	29 160
Накладные расходы, тенге	287 833
Сметная прибыль (8 %), тенге	100 098
Всего	**1 351 317**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	16 216
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	27 351
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 394 883**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**1 443 704**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**1 299 333,94**
НДС (12 %)	155 920,07
Итого	**1 455 254,02**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "[redacted]"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор [redacted] Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор [redacted] Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»

Каночина Е.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории.
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №8.4

за ноябрь месяц 2020 года
на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

1 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	51	1779,06	20,16	90732	1028	11117	56586	159103
				1540,92	0,1	78587	5	–	11785	
2 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	38	2008,92	24,32	76339	924	12208	45514	131601
				1663,34	0,18	63207	7	–	9748	
3 1307-0401-0103	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	42598	2741	42598	2741	1417	28236	76501
				38440	777	38440	777	–	5667	
4 5102-1401-0806(об)	Станция насосная повысительная, модель EnKo-2 MHI 805N MPC, на базе двух горизонтальных насосов Wilo без частотного регулирования, Q 10 м3/ч, H 40,5 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1	1028944		1028944		–		1028944

5 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	20	2374,5	25,35	47490	507	37054	7292	59165
				496,45	9,95	9929	199	–	4383	
6 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	79	3270,99	44,34	258408	3503	204513	37293	319357
				637,87	17,77	50392	1404	–	23656	
7 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	72	4397,68	58,81	316633	4234	257346	40853	386085
				764,63	23,43	55053	1687	–	28599	
8 2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	21	651		13671		13671		14755
9 2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	977		6839		6839		7386
10 2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1274		5096		5096		5504
11 2302-0302-2602	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	98	437		42826		42826		46252
12 2302-0302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66	459		30294		30294		32718

13 2302-0302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	31	477	14787	14787	15970
14 2302-0301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83	315	26145	26145	28237
15 2302-0301-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	75	391	29325	29325	31671
16 2302-0301-0504	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	42	523	21966	21966	23723
17 2302-0301-0202	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	52	299	15548	15548	16792
18 2302-0301-0209	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	797	20722	20722	22380
19 2302-0301-0206	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	588	12936	12936	13971

20 2302-0301-0204	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	390		9750		9750		10530
21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	29,1078	85,89	2,92	2500	85	979	1041	3824
				49,33	0,34	1436	10	–	283	
22 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 %	м2	29,1078	79,22	2,06	2306	60	1407	611	3150
				28,82	0,34	839	10	–	233	
23 2302-1104-0407	Хомуты для крепления труб	шт.	97	417		40449		40449		43685
								–	3236	
	Раздел 2 Водомерный узел									
29 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР = 72 %	узел	1	32419	590	32419	590	20324	8386	44069
				11505	142	11505	142	–	3264	
30 1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	21506	373	21506	373	19577	1207	24530
				1556	121	1556	121	–	1817	
31 2303-0301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39017		39017		39017		42138

32 2302-0801-0508	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 50 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,2	4477	895	895	967
33 2302-0101-1406	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2	615	1230	1230	1328
37 2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,8	1255	3514	3514	3795
38 2304-0905-3301	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, T от 0 °C до +110 °C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4296	4296	4296	4640
39 2302-0101-1012	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм x 3,5 мм - 38 мм x 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	498	996	996	1076
40 2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	15778	47334	47334	51121

41 2302-1104-0405	Креплания для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,26	537		677	-	677		731
42 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	0,002	15500	1500	31	3	26	2	36
				1000	500	2	1	–	3	

Итого	**2 655 745**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	310 946
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 048
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 363
- материалы, изделия и конструкции, тенге	954 281
- оборудование, тенге	1 028 944
Накладные расходы, тенге	227 021
Сметная прибыль (8 %), тенге	120 505
Всего	**2 655 745**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	19 522
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	32 926
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 708 193**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**2 802 980**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**2 522 681,84**
НДС (12 %)	302 721,82
Итого	**2 825 403,66**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**2 522 681,84**
НДС (12 %)	302 721,82
Итого	**2 825 403,66**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алмет Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Каныгина Е.А.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 10включ

Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории.
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы. Протокол №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №8.3

за ноябрь месяц 2020 года
на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.1 Сцена

66 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство в 2 слоя НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	71,316	623,25	58,96	44448	4205	29458	9235	57978
				151,23	28,63	10785	2042	–	4295	
67 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	71,316	3816,66	25,84	272189	1843	238453	23615	319468
				447,21	12,69	31893	905	–	23664	
68 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	23,23	291,09	2,71	6762	63	4493	1606	9037
				94,96	1,03	2206	24	–	669	
2.2 Проемы. Двери										
70 1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами ЛДСП НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,6	1041,79	16,41	16252	256	947	10923	29349
				964,68	7,82	15049	122	–	2174	
73 2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	102,06	9453		964773		964773		1041955

76 1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 72 %	м2	26,531	55905,51	34,34	1483229	911	1444231	27539	1631629
				1435,57	6,07	38087	161	–	120861	
77 1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	3,7	1402,43	40,81	5189	151	999	2953	8793
				1091,62	16,76	4039	62	–	651	
78 2109-0301-0316	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	26,531	32716		867988		867988		937427
79 2109-0302-0901	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	3,7	80011		296041		296041		319724
90 2109-0205-0207	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	1,2	2634		3161		3161		3414

2.3 Полы. Тип 1										
10 1111-0101-2707										
	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	68,815	4345,9	156,9	299063	10797	207571	61662	389583
				1172,64	71,89	80695	4947	–	28858	
2.4 Тип 2										
82 1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой-2 слоя НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	35,7	86,39	1,32	3084	47	–	2203	5710
				85,07	0,64	3037	23	–	423	
83 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 К=2,000;	м2	71,4	227		16208		16208		17505
84 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	35,7	4565,35	44,93	162983	1604	137305	17878	195330
				674,34	21,2	24074	757	–	14469	
86 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	170,7	311,63	29,48	53196	5033	35255	11053	69389
				75,62	14,31	12908	2443	–	5140	
87 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	170,7	3816,66	25,85	651504	4412	570754	56524	764670
				447,21	12,7	76338	2168	–	56642	
2.5 Тип 4										

90 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	109	295,87	23,59	32250	2571	22512	7910	43373
				65,75	11,45	7167	1248	–	3213	
2.6 Вентшахты										
91 1120-0701-0204	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	5	6284,4	77,2	31422	386	25032	5962	40375
				1200,8	16	6004	80	–	2991	
92 1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	12	7828,08	133,42	93937	1601	65239	26931	130537
				2258,08	32	27097	384	–	9669	
93 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	17	1612	66,76	27404	1135	2087	23965	55479
				1422,47	16	24182	272	–	4110	
94 2305-0301-1302	Решетки	м2	5,03	2954		14859		14859		16048
2.9 Перегородки										
104 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,5	3697,2	34	9243	85	5759	2471	12651
				1359,6	13,2	3399	33	–	937	
2.11 Электроосвещение и электрооборудование										

106 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	50	3335,82	504,48	166791	25224	73737	61590	246651
				1356,6	354,24	67830	17712	–	18270	
107 2307-0106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	50	11868		593400		593400		640872
								–	47472	

Итого	**6 986 947**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	434 790
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	60 324
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 383
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 620 252
Накладные расходы, тенге	354 020
Сметная прибыль (8 %), тенге	517 551
Всего	**6 986 947**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	83 843
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	141 416
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**7 212 206**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**7 464 633**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**6 718 170,05**
НДС (12 %)	806 180,41
Итого	**7 524 350,45**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**7 464 633**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**6 718 170,05**
НДС (12 %)	806 180,41
Итого	**7 524 350,45**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Люкол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Аликлаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организаций, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
_____ Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
_____ Каныгина Е.А.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10включ
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Здание ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и прилегающая территория
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №8.2

за ноябрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы. Протокол 1

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Работы, включаемые в смету

	2.3 Отделочные работы									
89 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки НР = 72 %	м2	351,5	204,69	–	71950	–	–	51804	133654
				204,69	–	71950	–	–	9900	
90 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	351,5	1307,83	38,35	459703	13480	129840	235935	751289
				900,09	32,16	316383	11304	–	55651	

Итого	**884 943**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	388 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 304
- материалы, изделия и конструкции, тенге	129 840
Накладные расходы, тенге	287 739
Сметная прибыль (8 %), тенге	65 551
Всего	**884 943**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	10 619
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	17 911
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**913 474**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**945 445**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**850 900,62**
НДС (12 %)	102 108,07
Итого	**953 008,70**

Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**850 900,62**
НДС (12 %)	102 108,07
Итого	**953 008,70**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аскол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Арикпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Канытина Е.А.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ажол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №8.1

за ноябрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1206-0101-0904	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж НР = 72 %	шт.	10	711,9	–	7119	–	–	5126	13225
				711,9	–	7119	–	–	980	
2 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	25	338,12	–	8453	–	–	6086	15702
				338,12	–	8453	–	–	1163	
3 1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	300	159,67	–	47900	–	–	34488	88979
				159,67	–	47900	–	–	6591	
4 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	100	128,09	–	12809	–	–	9222	23793
				128,09	–	12809	–	–	1762	
5 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	122,2	733,26	54,16	89604	6618	–	61928	163655
				679,1	24,75	82986	3025	–	12123	
6 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	30	779,33	30,33	23380	910	–	16512	43083
				749	15,43	22470	463	–	3191	
7 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	100	33,82	–	3382	–	–	2435	6282
				33,82	–	3382	–	–	465	

Раздел 3 Кровля

3.1 Чердак

	3.2 Кровля из металлочерепицы									
42 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	5	18817,4	1038,4	94087	5192	51418	28523	132419
				7495,4	427,6	37477	2138	–	9809	
43 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=5,000;	м2	5,1	9700		49470		49470		53428
44 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 72 % К=5,000;	м2 кровли	35	5480,8	123,43	191828	4320	122398	47716	258708
				1860,29	33,2	65110	1162	–	19164	
	3.3 Водосток									
51 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 % К=3,000;	м желобов	102	895,48	14,29	91339	1458	54924	25489	126174
				342,72	4,35	34957	444	–	9346	
52 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=3,000;	м	102	1611		164322		164322		177468
53 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	35	1026		35910		35910		38783

54 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	5	851		4255		4255		4595
55 2110-0302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4191		8382		8382		9053
57 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	106	786		83316		83316		89981
58 1112-0101-2101	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка НР = 72 %	воронка	17	2683,24	150,06	45615	2551	40159	2483	51946
				170,88	32	2905	544	–	3848	
59 2110-0302-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	17	2289		38913		38913		42026
60 1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР = 72 % К=3,000;	м труб	204	1618,76	111,25	330227	22696	10086	218562	592692
				1458,06	29,97	297445	6113	–	43903	

61 2110-0302-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм К=3,000;	м	204	2106		429624		429624		463994
62 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	34	2016		68544		68544		74028
63 2110-0302-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	136	1035		140760		140760		152021
64 2110-0302-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	17	2016		34272		34272		37014
								–	2742	
	Раздел 4 Отделочные работы									
	4.0 Подраздел без наименования									
65 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	100	4398,89	173,24	439889	17324	276400	111252	595232
				1461,65	83,52	146165	8352	–	44091	
66 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	150	1316,97	9,18	197545	1377	64196	95331	316306
				879,81	2,88	131972	432	–	23430	

67 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	250	541,28	4,48	135320	1121	47788	62606	213760
				345,64	2,17	86411	542	–	15834	
68 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	700	1194,93	9,18	836449	6425	299581	383371	1317406
				757,78	2,88	530443	2017	–	97586	
69 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	150	4556,48	36,9	683472	5535	363821	229176	985660
				2094,11	27,89	314116	4184	–	73012	
70 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	700	486,23	4,48	340363	3139	122260	155867	535928
				307,09	2,17	214964	1518	–	39698	
	4.1 Ограждение радиаторов									
	Раздел 5 Полы									
85 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	200	1759,81	15,88	351961	3176	287633	44809	428512

				305,76	5,42	61152	1083	–	31742	
	5.2 Тип 2									
89 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	300	311,63	29,48	93490	8845	61960	19425	121948
				75,62	14,31	22685	4294	–	9033	
90 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	530	3816,66	25,84	2022831	13697	1772114	175499	2374196
				447,21	12,7	237020	6729	–	175866	
91 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	140	291,14	2,76	40760	386	27078	9678	54473
				94,97	1,04	13296	146	–	4035	
	5.3 Тип 3									
94 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	39,8	5165,8	91,58	205599	3645	147397	40458	265742
				1370,78	41,06	54557	1634	–	19685	
	5.4 Тип 4									
96 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	87,1	824,67	35,26	71829	3071	35524	24996	104571
				381,56	17,01	33234	1482	–	7746	
97 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	174,2	112,42	5,99	19584	1044	17718	945	22171

				4,72	2,81	822	490	–	1642	
	5.5 Тип 5									
	Раздел 6 Проемы									
	6.1 Окна									
	6.2 Двери									
111 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях - НР = 72 %	м2	102,06	1783,47	117,85	182021	12028	42473	95613	299845
				1249,46	51,7	127520	5276	–	22211	
120 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 72 %	м2	59,2	2150,44	3,34	127306	198	59045	49005	190416
				1149,71	–	68063	–	–	14105	
121 2109-0202-0102	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	59,2	29832		1766054		1766054		1907338
122 1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 72 %	м2	39,624	55905,54	34,35	2215201	1361	2156957	41129	2436836
				1435,57	6,08	56883	241	–	180506	

123 1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 72 %	м2	38,85	1402,6	40,95	54491	1591	10490	31003	92334
				1091,63	16,73	42410	650	–	6840	
124 2109-0301-0316	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	15,64	32716		511678		511678		552612
125 2109-0302-0906	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	13,65	48030		655610		655610		708059
126 2109-0302-0901	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	4,2	80011		336046		336046		362930
128 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	90	425		38250		38250		41310

131 1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м откосов	100	603,31	0,97	60331	97	13093	33942	101815
				471,41	–	47141	–	–	7542	
132 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	100	742,35	5,52	74235	552	21836	37522	120698
				518,47	2,67	51847	267	–	8941	

Итого	**16 809 147**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 863 714
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 357
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 226
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 471 755
Накладные расходы, тенге	2 100 197
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 245 124
Всего	**16 809 147**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	201 710
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	340 217
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**17 351 074**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**17 958 361**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**16 162 525,34**

Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**16 162 525,34**
НДС (12 %)	1 939 503,04
Итого	**18 102 028,38**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Каныгина Е.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчик (застройщика)

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

СПРАВКА №3 от 23.09.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за **сентябрь** месяц

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		31	21.05.2020 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь месяц без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	36 884 788,55								4 426 174,63	41 310 963,18
в т.ч. **сентябрь**		11 891 699,27							1 427 003,91	13 318 703,18
Предоплата	11 065 436,57									3 995 610,95
Удержание, 5%	1 844 239,43									665 935,16
Итого к оплате		**7 729 604,52**							**927 552,54**	**8 657 157,07**

Заказчик: Омашева И.К. БИН 990140003577

Подрядчик: Аликпаев М.Ж. БИН 011140002083

Эксперт технического надзора: Канытина Е.А. БИН 060240014314

Разработчик проекта строительства: Жауханов Ф.Б. БИН 070140002507

Форма № 3
от 09.04.2020 г.

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау

Подрядчик:ТОО "Акжол Караганда"

Договор № 31 от 21.05.2020 г

АКТ №3 от 23.09.2020 г.

выполненных работ за **сентябрь** 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	210 670 955,71
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	27 992 260,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	63 201 286,71
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	27 992 260,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	13 318 703,18
7	Сумма выполненных работ за **сентябрь** 2020 г.	13 318 703,18
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	3 995 610,95
9	Сумма удержания резерва 5%	665 935,16
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 657 157,07

Заказчик:

ГККП«Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
БИН 990140003577
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118560000000368007
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

_____ Омашева И.К.

Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»

БИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК 13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор

_____ Аликлаев М.Ж.

"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

"SANA-2015". Версия 10.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Здание ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и прилегающая территория
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №3.1

за сентябрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы

20 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	79,2	259,48	1,59	20551	126	–	14706	38078
				257,89	–	20425	–	–	2821	
21 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	79,2	160,57	19,28	12717	1527	–	8393	22799
				141,29	5,9	11190	467	–	1689	
	Раздел 3 Кровля									
	3.2 Кровля из металлочерепицы									
37 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка контробрешетка НР = 72 %	м3	5,717	134679,2	1630,23	769961	9320	426029	243622	1094670
				58529,3	656,29	334612	3752	–	81087	
38 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	5,717	8942,63	70,32	51125	402	45118	4162	59710
				980,41	30,61	5605	175	–	4423	
39 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	1300	311,85	3,26	405405	4242	352866	36106	476832
				37,15	1,42	48297	1850	–	35321	
40 2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1300	85		110500		110500		119340

								–	8840	
	Раздел 4 Отделочные работы									
	4.0 Подраздел без наименования									
66 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	333,264	1316,96	9,18	436896	3058	142628	211803	702755
				879,81	2,88	293210	961	–	52056	
67 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	333,264	541,28	4,49	180389	1495	63703	83458	284955
				345,64	2,17	115191	723	–	21108	
68 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	985,1	1194,93	9,18	1177121	9040	421595	539514	1853966
				757,78	2,88	746486	2839	–	137331	
70 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	985,1	486,23	4,48	478988	4418	172054	219350	754205
				307,09	2,17	302516	2137	–	55867	
	Раздел 5 Полы									
	5.2 Тип 2									

86 1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой-2 слоя НР = 72 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	367,314	86,39	1,33	31734	489	–	22666	58752
				85,06	0,64	31245	235	–	4352	
87 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 К=2,000;	м2	734,628	227		166761		166761		180102
88 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	367,314	4565,34	44,93	1676912	16502	1412715	183954	2009735
				674,34	21,22	247695	7796	–	148869	
89 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	44,51	311,66	29,5	13872	1313	9193	2882	18094
				75,62	14,31	3366	637	–	1340	

Итого	**7 673 993**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 159 838
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	51 932
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 572
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 323 162
Накладные расходы, тенге	1 570 616
Сметная прибыль (8 %), тенге	568 445
Всего	**7 673 993**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	92 088
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	155 322

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**7 921 403**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**8 198 652**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**7 378 786,46**
НДС (12 %)	885 454,38
Итого	**8 264 240,84**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
_____ Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
_____ Каныгина Е.А.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10включ
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Аккол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Здание ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и прилегающая территория
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 3.2

за сентябрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы. Протокол 1

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.1 Кровля

75 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	440	160,58	19,28	70653	8485	–	46628	126663
				141,29	5,89	62168	2593	–	9382	
76 1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка-контробрешетка (б/у матер) НР = 72 %	м3	1,935	68805,68	1630,49	133139	3155	16730	82457	232844
				58529,2	656,33	113254	1270	–	17248	
	2.5 Полы									
91 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (подвал) НР = 72 %	м2 стяжки	15,4	824,68	35,26	12700	543	6281	4419	18489
				381,56	17,01	5876	262	–	1370	
92 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - 5 см НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	15,4	674,55	35,97	10388	554	9398	501	11760
				28,31	16,88	436	260	–	871	
93 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (2-3 этажи) НР = 72 %	м2 стяжки	120,11	824,68	35,27	99052	4236	48987	34469	144203
				381,56	17,02	45829	2044	–	10582	
94 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - 8 см НР = 72 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 стяжки	120,11	1349,05	71,94	162034	8641	146596	7814	183438

				56,59	33,77	6797	4056	–	13588	
	2.8 Ограждения									
127 1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м оград	280	2018,79	1192,51	565261	333903	–	421144	1065317
				826,28	448,37	231358	125544	–	78912	
128 1107-0111-0106	Ограды металлические из решетчатых панелей высотой до 2 м по металлическим стойкам. Установка НР = 72 %	м оград	108,7	6163,22	2461,32	669942	267545	52083	324181	1073653
				3222,76	919,38	350314	99937	–	79530	
129 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения со стойками К=1,010;	т	2,37335	540091		1281825		1281825		1384371
130 1109-0701-0127	Ворота (4х2 м - 2 шт). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 % К=1,010;	т конструкций	0,43509	196373,16	14523,43	85440	6319	2207	54057	150657
				176777,22	3286,68	76914	1430	–	11160	
131 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 К=1,030;	т	0,09878	270318		26702		26702		28838
132 2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 25х40 мм ГОСТ 13663-86 К=1,030;	т	0,05704	260902		14882		14882		16073

133 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм ГОСТ 13663-86 К=1,030;	т	0,27496	261496		71901		71901		77653
134 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	210,82	85,88	2,92	18106	616	7089	7538	27696
				49,34	0,32	10401	68	–	2052	
135 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кзкс1=2; кмат1=2;	м2	210,82	413,2	4,81	87110	1013	78278	5776	100317
				37,09	0,96	7819	203	–	7431	
136 1107-0111-0209	Ворота. Устройство при металлических оградах НР = 118 %	шт.	2	956,5	39,5	1913	79	83	2079	4311
				875,5	5,5	1751	11	–	319	
137 1109-0701-0127	Калитка (1х1,8 м - 2 шт). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 % К=1,010;	т конструкций	0,06624	196376,81	14522,95	13008	962	336	8230	22937
				176781,4	3291,06	11710	218	–	1699	
138 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 К=1,030;	т	0,04164	270318		11256		11256		12156

139 2105-0206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами 25х40 мм ГОСТ 13663-86 К=1,030;	т	0,02394	260902		6246		6246		6746
140 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	1,7	85,88	2,94	146	5	57	60	222
				49,41	–	84	–	–	16	
141 1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,7	413,53	4,71	703	8	632	47	810
				37,06	1,18	63	2	–	60	
142 1107-0111-0209	Капитки. Устройство при металлических оградах НР = 116 %	шт.	2	956,5	39,5	1913	79	83	2079	4311
				875,5	5,5	1751	11	–	319	

Итого	**4 693 463**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	926 525
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	636 143
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	237 909
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 781 652
Накладные расходы, тенге	1 001 479
Сметная прибыль (8 %), тенге	347 664
Всего	**4 693 463**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	56 322
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	94 996

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 844 780**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**5 014 348**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**4 512 912,80**
НДС (12 %)	541 549,54
Итого	**5 054 462,34**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубанова" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Смашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
_____ Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
_____ Канылина Е.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчик (застройщика)

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

СПРАВКА №2 от 19.08.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		31	21.05.2020 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	27 992 260,00									
в т.ч. август		12 700 815							1 524 098	14 224 913,00
Предоплата										4 267 474
Удержание, 5%										711 246
Итого к оплате		**8 255 530**							**990 664**	**9 246 193**

Заказчик: Омбаева И.К. БИН 990140003577

Подрядчик: Аликпаев М.Ж. БИН 011140002083

Эксперт технического надзора: Канагина Е.А. БИН 060240014314

Разработчик проекта строительства: Жауханов Ф.Б. БИН 020140002567

Форма № 3
от 09.04.2020 г.

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау

Подрядчик:ТОО "Акжол Караганда"

Договор № 31 от 21.05.2020 г

АКТ №2 от 19.08.2020 г.

выполненных работ за **август** 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	210 670 955,71
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	13 767 347,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	63 201 286,71
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	13 767 347,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 224 913,00
7	Сумма выполненных работ за **август** 2020 г.	14 224 913,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	4 267 474
9	Сумма удержания резерва 5%	711 246
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 246 193

Заказчик:

ГККП«Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
БИН 990140003577
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118560000000368007
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

_____ Омашева И.К.

Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»

БИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК 13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор

_____ Аликпаев М.Ж.

"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

"SANA-2018". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10включ
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Здание ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и прилегающая территория
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 1.3

за август месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы. Протокол 1

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.3 Отделочные работы

15 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки НР = 72 %	м2	2685,2	204,7	–	549648	–	–	395747	1021027
				204,7	–	549648	–	–	75632	
16 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2685,2	1307,83	38,35	3511798	102991	991883	1602369	5739300
				900,09	32,16	2416934	86356	–	425133	
	2.5 Полы									
17 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (подвал) НР = 72 %	м2 стяжки	410	824,68	35,26	338117	14458	167219	117660	492239
				381,56	17,02	156440	6977	–	36462	
18 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - 5 см НР = 72 % ктрр1=6; ктрм1=6; кэкс1=6; кмат1=6;	м2 стяжки	410	674,52	35,97	276553	14747	250205	13337	313081
				28,3	16,88	11601	6922	–	23191	
19 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (2-3 этажи) НР = 72 %	м2 стяжки	142	824,68	35,27	117105	5008	57915	40751	170484
				381,56	17,02	54182	2417	–	12628	

20 1111-0101-1102										
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 - 8 см НР = 72 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 стяжки	142	1349,05	71,94	191565	10216	173313	9238	216867
				56,59	33,77	8036	4795	–	16064	
	2.8 Ограждения									
54 1107-0111-0106	Ограды металлические из решетчатых панелей высотой до 2 м по металлическим стойкам. Установка НР = 72 %	м оград	221	6163,24	2461,32	1362075	543952	105893	659098	2182867
				3222,76	919,38	712230	203184	–	161694	
55 2113-0814-1901										
	Сварная решетка ограждения со стойками К=1,010;	т	4,82578	540091		2606360		2606360		2814869
60 1113-0301-0406										
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	425,24	85,88	2,92	36521	1242	14300	15203	55862
				49,33	0,32	20979	136	–	4138	
61 1113-0301-1411										
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	425,24	413,2	4,81	175709	2045	157893	11649	202347
				37,09	0,96	15771	408	–	14989	
	Итого					**13 208 943**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 945 821
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	694 649
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	311 195
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 524 981
Накладные расходы, тенге	3 065 052
Сметная прибыль (8 %), тенге	978 440
Всего	**13 208 943**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	158 507
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**267 349**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**13 634 799**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**14 112 017**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**12 700 815**
НДС (12 %)	1 524 098
Итого	**14 224 913**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аюкол Караганда"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аликпаев М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Омашева И.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»

Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»

Канытина Е.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчик (застройщика)

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

СПРАВКА №7 от 20.11.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ноябрь** месяц

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		31	21.05.2020 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь месяц без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	110 943 454,10								13 313 214,49	124 256 668,59
в т.ч. **ноябрь**		28 548 614,32							3 425 833,72	31 974 448,04
Предоплата	33 283 036,23									9 592 334,41
Удержание, 5%	5 547 172,70									1 598 722,40
Итого к оплате		**18 556 599,31**							**2 226 791,92**	**20 783 391,23**

Заказчик: Омашева И.К. БИН 990140003577

Эксперт технического надзора: Кенгина Е.А. БИН 060240014314

Подрядчик: Аликтаев М.Ж. БИН 011140002083

Разработчик проекта строительства: Жауханов Ф.Б. БИН 070140002507

Форма № 3
от 20.11.2020 г.

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау

Подрядчик:ТОО "Акжол Караганда"

Договор № 31 от 21.05.2020 г

АКТ №7 от 20.11.2020 г.

выполненных работ за **ноябрь** 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	210 670 955,71
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	119 830 915,89
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	63 201 286,71
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	119 830 915,89
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	31 974 448,04
7	Сумма выполненных работ за **ноябрь** 2020 г.	31 974 448,04
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	9 592 334,41
9	Сумма удержания резерва 5%	1 598 722,40
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	20 783 391,23

Заказчик:

ГККП«Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
БИН 990140003577
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118560000000368007
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

_____ Омашева И.К.

Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»

БИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК 13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор

_____ Аликпаев М.Ж.

"SANA-2015" Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10включ
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау, отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории.
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы. Протокол №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №7.2

за ноябрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2 Проемы. Двери											

1 1110-0102-0603										
	Стены каркасные. Обшивка плитами ЛДСП НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	15,6	1041,79	16,41	16252	256	947	10923	29349
				964,68	7,82	15049	122	–	2174	
2 2109-0102-0501										
	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	7,56	12969		98046		98046		105890
3 2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	52,92	9453		500253		500253		540273
2.3 Полы. Тип 1										
4 1111-0101-2707										
	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	1238,67	4345,89	156,89	5383126	194334	3736282	1109922	7012492
				1172,64	71,89	1452510	89049	–	519444	
2.4 Тип 2										
5 1111-0101-0503										
	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой-2 слоя НР = 72 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	135	86,4	1,33	11664	180	–	8330	21594
				85,07	0,64	11484	86	–	1600	

6 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 К=2,000;	м2	270	227		61290	-	61290		66193
7 1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	135	5299,27	58,33	715402	7874	607505	74719	853331
				740,91	27,8	100023	3753	–	63210	
8 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	60	311,63	29,48	18698	1769	12392	3885	24390
				75,62	14,32	4537	859	–	1807	
2.5 Тип 4										
9 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % (каб. 13 и 27 отм. 0,000 м)	м2 стяжки	109	767,85	28,21	83696	3075	44456	35390	128613
				331,79	13,61	36165	1484	–	9527	
10 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=12,000; (до толщ. 80 мм)	м2 стяжки	1308	110,61	4,8	144674	6274	133036	7810	164683
				4,1	2,25	5364	2945	–	12199	
2.7 Устройство лотка коммуникаций										
11 1108-0201-0301	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,5	49322,57	2654	172629	9289	130964	32069	221074
				9250,29	602	32376	2107	–	16376	

12 1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (каркас для люков коммуникаций). Сборка с помощью вручную (мелких деталей) НР = 69 % К=1,010;	т конструкций	0,79771	170279,93	11487,88	135834	9164	4046	86059	239644
				153720,02	2631,28	122624	2099	–	17751	
13 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества 45х45 мм ГОСТ 535-2005 /90 м/ К=1,030;	т	0,26605	253792		67521		67521		72923
14 2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40 х 40 мм ГОСТ 13663-86 К=1,030;	т	0,52376	255413		133775		133775		144477
15 1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (люк для обслуживания коммуникаций). Сборка вручную (мелких деталей) НР = 69 % К=1,010;	т конструкций	0,79583	356102,43	105447,14	283397	83918	8034	135061	451935
				240560,17	5398,14	191445	4296	–	33477	
16 2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 8568-77 /31,01 м2/ К=1,030;	т	0,78795	238310		187776		187776		202798
2.9 Перегородки										
17 1146-0401-0501	Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка НР = 72 %	м2	4	485,5	156,25	1942	625	–	1177	3369
				329,25	79,5	1317	318	–	250	
2.10 Укрепление грунта 1 го этажа под покрытие из керамогранита										

18 1108-0101-0101	Устройство основания из автоклавного газоблока НР = 93 %	м3 кладки	23,93	26421,52	414,92	632267	9929	526357	93538	783869
				4010,91	192,14	95981	4598	–	58064	
2.11 Электроосвещение и электрообарудование										
19 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1397		6985		6985		7544
20 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	302		3020		3020		3262
21 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	28	3335,86	504,5	93404	14126	41293	34490	138126
				1356,61	354,21	37985	9918	–	10232	
22 2307-0106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	28	11868		332304		332304		358888
2.12 Замена фермы										
23 1110-0101-0101	Конструкции ферм деревянных. Сборка укрупнительная и установка НР = 90 %	конструкция	1	102508	6425	102508	6425	67991	27157	140038
				28092	2082	28092	2082	–	10373	

24 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,796	8942,21	70,35	7118	56	6282	724	8469
				979,9	30,15	780	24	–	627	
2.13 Наружные сети коммуникаций										
25 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	210,369	250,71	238,84	52742	50245	–	10455	68253
				11,87	57,16	2497	12024	–	5056	
26 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	6	1833	–	10998	–	–	7919	20430
				1833	–	10998	–	–	1513	
27 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1053	1127,42	1127,42	1187177	1187177	–	531022	1855655
				–	700,41	–	737530	–	137456	
28 1127-0402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 основания или покрытия	3	484,67	159,67	1454	479	826	315	1911
				49,67	47,67	149	143	–	142	
29 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,3	186,67	93,33	56	28	–	30	93
				93,33	43,33	28	13	–	7	

30 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0756	1399523,81	103134,92	105804	7797	79037	20921	136863
				250925,93	28597,88	18970	2162	–	10138	
31 2302-0301-0321	прим. Муфта полиэтиленовая компрессионная с фланц. соедин. резьбой DN 63x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	4973,21		4973		4973		5371
32 2302-0304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1703		6812		6812		7357
33 2302-0301-0321	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5570		11140		11140		12031
34 2302-0301-0407	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1985		7940		7940		8575
35 2304-0102-0303	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	30192		30192		30192		32607
36 2900-0000-0001(пп)	Кран шаровый ПЭ компрес. 63-63	шт	1	4107		4107		4107		4436

37 1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	0,715	90497,9	9198,6	64706	6577	47328	13282	84227
				15106,29	3657,34	10801	2615	–	6239	
38 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14893		29786		29786		32169
39 2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	3	8554		25662		25662		27715
40 2104-0302-9905	Плиты днищ для сооружений водопровода, канализации из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,38	72542		27566		27566		29771
41 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	174,875	43,03	43,03	7525	7525	–	1942	10224
				–	15,42	–	2697	–	757	
42 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30,859	956,84	–	29527	–	–	21259	54849
				956,84	–	29527	–	–	4063	
43 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	205,734	185,45	92,17	38153	18963	–	20043	62852
				93,28	42,03	19190	8648	–	4656	

2.14 Благоустройство

44 1146-0401-0905	Покрытия полов из каменной шашки. Разборка тротуарной плитки НР = 84 %	м2 покрытия	352	351,44	–	123708	–	–	103915	245833
				351,44	–	123708	–	–	18210	
45 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	110,7	837,06	–	92663	–	–	100076	208158
				837,06	–	92663	–	–	15419	
46 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР = 108 %	м	426,29	837,07	–	356833	–	–	385380	801590
				837,07	–	356833	–	–	59377	
47 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	3	1127,67	139,67	3383	419	–	3134	7038
				988	67,33	2964	202	–	521	

Итого	**15 441 232**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 804 060
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 626 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	889 774
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 985 924
Накладные расходы, тенге	2 880 947
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 143 797
Всего	**15 441 232**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	185 295
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	312 531

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**15 939 057**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Инф = 1,035)	**16 496 924**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**14 847 231,89**
НДС (12 %)	1 781 667,83
Итого	**16 628 899,72**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аккол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликлаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Каныгина Е.А.

"SANA-2015", Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №7.1

за ноябрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 1 Демонтажные работы									
1 1206-0101-0904	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж НР = 72 %	шт.	24	711,88	–	17085	–	–	12301	31737
				711,88	–	17085	–	–	2351	
2 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	215	338,13	–	72698	–	–	52343	135044
				338,13	–	72698	–	–	10003	
3 1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	460	159,67	–	73446	–	–	52881	136433
				159,67	–	73446	–	–	10106	
8 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	147,95	104,91	2,74	15521	405	–	11032	28677
				102,17	1,39	15116	206	–	2124	
9 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	147,95	319,51	18,12	47272	2681	–	33088	86789
				301,39	9,22	44591	1364	–	6429	
	Раздел 3 Кровля									
	3.3 Водосток									
51 1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 72 % К=3,000;	м желобов	162	895,48	14,29	145067	2315	87232	40481	200392
				342,72	4,34	55520	703	–	14844	
52 2110-0302-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм К=3,000;	м	162	1611		260982		260982		281861

53 2110-0302-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	52	1026		53352		53352		57620
54 2110-0302-0109	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	12	851		10212		10212		11029
55 2110-0302-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	4	4191		16764		16764		18105
56 2110-0302-0106	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	2	4159		8318		8318		8983
57 2110-0302-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	159	786		124974		124974		134972
	Раздел 4 Отделочные работы							–	9998	
	4.0 Подраздел без наименования									
65 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	100,42	4398,88	173,23	441736	17396	277561	111720	597732
				1461,65	83,53	146779	8388	–	44276	

66 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	215	1316,96	9,17	283146	1972	92014	136642	453371
				879,81	2,88	189160	620	–	33583	
67 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	430	541,28	4,49	232751	1929	82195	107683	367669
				345,64	2,17	148627	933	–	27235	
68 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	243	1194,93	9,18	290367	2230	103997	133086	457329
				757,78	2,88	184140	701	–	33876	
69 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	134	4556,48	36,9	610568	4945	325013	204731	880523
				2094,1	27,9	280610	3739	–	65224	
70 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1362	486,23	4,49	662248	6109	237881	303273	1042763

				307,09	2,17	418258	2954	–	77242	
71 1110-0102-0501	Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами ГЖ-140 НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	79,54	3198,29	66,58	254392	5296	152955	70779	351185
				1208,71	27,19	96141	2163	–	26014	
72 2111-0101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012 К=0,050;	м3	3,977	22666		90143		90143		97354
73 1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	79,54	1385,23	71,37	110181	5677	31913	55611	179055
				912,64	58,42	72591	4647	–	13263	
74 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-лист 5,3 НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	74	2079,97	17,53	153918	1297	73542	57289	228104
				1068,64	6,61	79079	489	–	16897	
75 2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 К=0,050;	м3	3,7	11683		43227		43227		46685
76 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,2	3731,67	308,33	4478	370	2318	1346	6290

77 1109-0301-0212				1491,67	65,83	1790	79	–	466	
	Монтаж перемычки НР = 72 %	т конструкций	0,01705	64457,48	34076,25	1099	581	77	406	1624
				25865,1	7096,77	441	121	–	120	
78 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01705	253792		4327		4327		4673
								–	346	
	Раздел 5 Полы									
85 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	535,8	1759,81	15,88	942906	8511	770568	120045	1147987
				305,76	5,42	163827	2902	–	85036	
	5.2 Тип 2									
86 1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой-2 слоя НР = 72 % ktрр1=2; ktрм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	168,27	86,4	1,33	14538	224	–	10384	26916
				85,07	0,64	14314	108	–	1994	
87 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 К=2,000;	м2	136,54	227		30995		30995		33475
89 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	608	311,63	29,48	189474	17926	125573	39368	247149
				75,62	14,31	45975	8703	–	18307	

90 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	608	3816,66	25,84	2320530	15713	2032915	201328	2723607
				447,21	12,7	271902	7720	–	201749	
91 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	640	291,14	2,75	186330	1763	123785	44243	249019
				94,97	1,04	60782	667	–	18446	
	5.5 Тип 5									
100 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 % К=0,050;	м3	5,497	17655,27	1364,74	97051	7502	81894	6660	112008
				1392,58	290,16	7655	1595	–	8297	
101 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 72 %	м2 покрытия	109,94	161,63	4,39	17770	483	1344	11598	31717
				145,02	1,5	15943	165	–	2349	
	Раздел 6 Проемы									
	6.1 Окна									
102 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	0,79	2969,62	205,06	2346	162	785	1063	3682
				1770,89	97,47	1399	77	–	273	
103 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,79	12875		10171		10171		10985

104 1134-0108-0402	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 30 мм НР = 72 %	м2 поверхности	82,6	950,46	17,87	78508	1476	–	55975	145242
				932,59	8,61	77032	711	–	10759	
105 2111-0101-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-35 ГОСТ 9573-2012 К=0,040;	м3	3,304	9950		32875		32875		35505
	6.2 Двери									
111 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях - НР = 72 %	м2	60,48	1783,45	117,86	107863	7128	25168	56660	177685
				1249,45	51,7	75567	3127	–	13162	
122 1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 72 %	м2	23,984	55905,52	34,36	1340838	824	1305583	24895	1474992
				1435,58	6,09	34431	146	–	109259	
124 2109-0301-0316	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	23,984	32716		784661		784661		847434

125 2109-0302-0906	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	21	48030	1008630	1008630		1089320
128 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	102	425	43350	43350		46818
						–	3468	

Итого	**14 249 540**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 664 899
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	114 915
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 457 294
Накладные расходы, тенге	1 956 910
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 055 522
Всего	**14 249 540**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	170 994
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	288 411
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**14 708 945**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**15 223 758**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**13 701 382,43**

Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**13 701 382,43**
НДС (12 %)	1 644 165,89
Итого	**15 345 548,32**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Аликпаев М.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Омашева И.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»

_____ Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»

_____ Каныгина Е.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчик (застройщика)

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

СПРАВКА №9 от 24.12.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за **декабрь** месяц

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		31	21.05.2020 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за ноябрь месяц без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	188 099 067,60								22 571 888,11	210 670 955,71
в т.ч. **декабрь**		25 004 952,29							3 000 594,28	28 005 546,57
Предоплата	56 429 720,28									8 401 663,97
Удержание 5%	9 404 953,38									1 400 277,33
Итого к оплате:		**16 253 218,99**							**1 950 386,28**	**18 203 605,27**

Заказчик: Омашева И.К. БИН 990140003577

Эксперт технического надзора: Канытова Е.А. БИН 060240014314

Подрядчик: Алиакаев М.Ж. БИН 011140002083

Разработчик проекта строительства: Жуханов Ф.Б. БИН 070140002507

Форма № 3
от 25.11.2020 г.

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау

Подрядчик:ТОО "Акжол Караганда"

Договор № 31 от 21.05.2020 г

АКТ №9 от 24.12.2020 г.

выполненных работ за **декабрь** 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	210 670 955,71
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	182 665 409,14
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	63 201 286,71
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	182 665 409,14
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	28 005 546,57
7	Сумма выполненных работ за **декабрь** 2020 г.	28 005 546,57
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	8 401 663,97
9	Сумма удержания резерва 5%	1 400 277,33
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	18 203 605,27

Заказчик:

ГККП«Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
БИН 990140003577
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118560000000368007
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

_____ Омашева И.К.

Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»

БИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК 13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор

_____ Аликпаев М.Ж.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик ТОО "Аюкол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №9.1

за декабрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1206-0101-0904	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж. НР = 72 %	шт.	6	711,83	–	4271	–	–	3075	7934
				711,83	–	4271	–	–	588	
2 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие. НР = 72 %	м2	17	338,12	–	5748	–	–	4139	10678
				338,12	–	5748	–	–	791	
3 1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов. НР = 72 %	м2	130,41	159,67	–	20822	–	–	14992	38679
				159,67	–	20822	–	–	2865	
7 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка. НР = 72 %	м	-23	33,83	–	-778	–	–	-560	-1445
				33,83	–	-778	–	–	-107	
8 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия. НР = 72 %	м2	-37	104,89	2,73	-3881	-101	–	-2759	-7171
				102,16	1,41	-3780	-52	–	-531	
9 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия. НР = 72 %	м2	-119,11	319,51	18,12	-38057	-2158	–	-26638	-69871
				301,39	9,22	-35899	-1098	–	-5176	
10 1209-0101-0501	Поручни деревянные. Разборка прямой части. НР = 72 %	м поручня	52,8	91,91	–	4853	–	–	3494	9015
				91,91	–	4853	–	–	668	
11 1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг. НР = 72 %	м решетки	-55,6	484,82	1,22	-26956	-68	-2378	-17647	-46171
				440,83	–	-24510	–	–	-3568	

	Раздел 3 Кровля									
	3.2 Кровля из металлочерепицы									
43 2109-0101-9901	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92 К=5,000;	м2	-5,1	9700		-49470		-49470		-53428
	3.3 Водосток							–	-3958	
	Раздел 4 Отделочные работы									
	4.0 Подраздел без наименования									
65 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	86	4398,9	173,24	378305	14899	237704	95677	511901
				1461,65	83,52	125702	7183	–	37919	
66 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	-1,18	1316,1	9,32	-1553	-11	-504	-750	-2487
				879,66	2,54	-1038	-3	–	-184	
67 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	166,74	541,29	4,49	90254	748	31873	41756	142571
				345,65	2,17	57633	362	–	10561	
68 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	511,68	1194,92	9,18	611419	4695	218985	280234	962985

69 1115-0107-0105				757,78	2,88	387739	1475	–	71332	
	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	53,38	4556,44	36,89	243223	1969	129471	81555	350760
70 1115-0405-0105				2094,1	27,88	111783	1488	–	25982	
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	607,31	486,23	4,49	295294	2724	106070	135229	464965
76 1108-0401-0305				307,09	2,17	186500	1318	–	34442	
	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-1,2	3731,67	308,33	-4478	-370	-2318	-1346	-6290
77 1109-0301-0212				1491,67	65,83	-1790	-79	–	-466	
	Монтаж перемычки НР = 72 %	т конструкций	-0,01705	64457,48	34076,25	-1099	-581	-77	-405	-1624
78 2105-0201-0502				25865,1	7096,77	-441	-121	–	-120	
	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	-0,01705	253792		-4327		-4327		-4673
	4.1 Ограждение радиаторов							–	-346	

82 2305-0306-0307	Декоротивные решетки 1200*400 К=15,000;	шт.	15	3155		47325		47325		51111
83 2305-0306-0302	Декоррешетка 1200*100 К=15,000;	шт.	15	1578		23670		23670		25564
								–	1894	
	Раздел 5 Полы									
85 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 72 %	м	61,6	1759,81	15,88	108404	978	88591	13801	131981
				305,76	5,41	18835	333	–	9776	
	5.2 Тип 2									
88 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-85,39	4565,32	44,91	-389833	-3835	-328416	-42764	-467205
				674,34	21,23	-57582	-1813	–	-34608	
89 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	375,34	311,64	29,49	116970	11067	77521	24304	152576
				75,62	14,32	28382	5373	–	11302	
90 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	389,65	3816,66	25,84	1487925	10075	1303506	129091	1746377
				447,21	12,69	174344	4949	–	129361	
91 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах. НР = 72 %	м плинтусов	500,5	291,14	2,75	145714	1378	96803	34600	194739
				94,97	1,04	47533	522	–	14425	
	5.3 Тип 3									

92 1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой-2 слоя НР = 72 % ktрр1=2; ktрм1=2; kзкс1=2; kмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	-9,81	86,34	1,33	-847	-13	–	-605	-1568
				85,02	0,61	-834	-6	–	-116	
93 2110-0402-9901	Гидроизол К=2,000;	м2	-19,62	280		-5494		-5494		-5934
94 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	-16,21	5165,7	91,55	-83736	-1484	-60032	-16478	-108231
				1370,76	41,09	-22220	-666	–	-8017	
95 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	-21,4	603,46	2,01	-12914	-43	-5547	-5288	-19658
				342,24	0,98	-7324	-21	–	-1456	
	5.4 Тип 4									
96 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	-87,1	824,67	35,26	-71829	-3071	-35524	-24996	-104571
				381,56	17,01	-33234	-1482	–	-7746	
97 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=2,000;	м2 стяжки	-174,2	112,42	5,99	-19584	-1044	-17718	-945	-22171
				4,72	2,81	-822	-490	–	-1642	
	Раздел 6 Проемы									
	6.2 Двери									
106 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,6	2626,92	77,69	6830	202	394	4548	12288

				2397,69	31,92	6234	83	–	910	
107 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2,6	65250		169650		169650		183222
109 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	2,1	3037,14	59,52	6378	125	841	3933	11136
				2577,14	24,29	5412	51	–	825	
110 2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1	66139		138892		138892		150003
111 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях - НР = 72 %	м2	91,45	1783,44	117,83	163096	10776	38057	85674	268672
				1249,46	51,7	114263	4728	–	19902	
122 1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 72 %	м2	-23,984	55905,52	34,36	-1340838	-824	-1305583	-24895	-1474992
				1435,56	6,09	-34431	-146	–	-109259	
127 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	575	474,49	1,33	272829	765	221233	36863	334467
				88,4	0,64	50831	368	–	24775	

128 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	72	425		30600		30600		33048
129 2109-0404-0302	Замок цилиндровый врезной с автоматическим выводом засова ЗВ2 ГОСТ 5089-2011	шт.	83	2083		172889		172889		186720
130 2109-0404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	129	4173		538317		538317		581382
131 1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м откосов	116,9	603,31	0,97	70527	113	15306	39678	119021
				471,41	–	55108	–	–	8816	
132 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	116,9	742,34	5,52	86780	645	25526	43863	141094
				518,47	2,57	60609	312	–	10451	

Итого	**4 413 345**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 241 919
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 556
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 568
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 895 836
Накладные расходы, тенге	910 430
Сметная прибыль (8 %), тенге	327 658
Всего	**4 413 345**

Временные здания и сооружения (1.5 %), К=0,8	52 960
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	89 326
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 555 631**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**4 715 078**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**4 243 570,46**
НДС (12 %)	509 228,46
Итого	**4 752 798,92**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Аликтаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Каныгина Е.А.

"SANA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ажол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №9.2

за декабрь месяц 2020 года
на Электрооборудование и электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 1 Электроснабжение									
	1.1 Щвк 1									
1 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4114	1381	4114	1381	73	2275	6900
				2660	500	2660	500	–	511	
2 2307-0201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2942		2942		2942		3177
3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2666,2	25,6	13331	128	6898	4540	19301
				1261	–	6305	–	–	1430	
4 2307-0204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397		1397		1397		1509
5 2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	428		428		428		462
6 2307-0204-0741	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1397		4191		4191		4526
7 1308-0305-0101	Монтаж ПМП НР = 72 %	шт.	1	451	4	451	4	8	317	829
				439	1	439	1	–	61	

8 2307-0208-0702	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010101, 230 В, типа ИЭК	шт.	1	1382		1382		1382		1493
	1.2 Электроустановочные изделия									
9 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	491	4	491	4	8	346	904
				479	2	479	2	–	67	
10 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	302		302		302		326
	1.3 Кабельные изделия									
11 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	55	322,11	147,89	17716	8134	2536	6827	26506
				128,11	44,29	7046	2436	–	1963	
12 2306-0144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	692138		17303		17303		18687
13 2306-0144-0902	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	446073		8921		8921		9635

14 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	269001		2690		2690		2906
	1.4 Изделия для прокладки кабеля							–	215	
15 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	3	770,67	54,67	2312	164	1069	791	3351
				359,67	6,67	1079	20	–	248	
16 2306-1705-0102	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	3	101		303		303		327
17 1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %	м	52	371,33	29,83	19309	1551	5507	9205	30795
				235,6	10,27	12251	534	–	2281	
18 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	52	45		2340		2340		2527
								–	187	

Итого	**134 160**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	30 259
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 366
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 493
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58 298
Накладные расходы, тенге	24 301
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 936
Всего	**134 160**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	1 610
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 715
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**138 485**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**143 332**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**128 999,07**
НДС (12 %)	15 479,89
Итого	**144 478,96**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омарова И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Каныгина Е.А.

"SANA-2015" Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 10искус
Форма

региона

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Аюкол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №9.3

за декабрь месяц 2020 года
на Водопровод и канализация

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Холодное водоснабжение В1									
2	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	-9	2008,89	24,33	-18080	-219	-2891	-10780	-31169
					1663,33	0,22	-14970	-2	–	-2309	

9	2304-0501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	-7	977	-6839	-6839	-7366
10	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	-4	1274	-5096	-5096	-5504
11	2302-0302-2602	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-50	437	-21850	-21850	-23598
12	2302-0302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-45	459	-20655	-20655	-22307
13	2302-0302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-31	477	-14787	-14787	-15970
14	2302-0301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-56	315	-17640	-17640	-19051
15	2302-0301-0503	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-75	391	-29325	-29325	-31671
16	2302-0301-0504	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-42	523	-21966	-21966	-23723
17	2302-0301-0202	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-48	299	-14352	-14352	-15500

18	2302-0301-0209	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-26	797		-20722		-20722		-22360
19	2302-0301-0206	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 40x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-22	588		-12936		-12936		-13971
20	2302-0301-0204	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-25	390		-9750		-9750		-10530
24	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	240	671,88	83,13	161250	19950	63846	62685	241850
					322,73	40,03	77454	9608	–	17915	
25	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	56,1	274		15371		15371		16601

26	2111-0403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	41,8	343		14337		14337		15484
27	2111-0403-0314	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	86,9	650		56485		56485		61004
28	2111-0403-0318	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	79,2	877		69458		69458		75015
								–	5557	
		Раздел 2 Водомерный узел								
30	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	-1	21506	373	-21506	-373	-19577	-1207	-24530

				1556	121	-1556	-121	–	-1817		
31	2303-0301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	-1	39017		-39017		-39017		-42138
32	2302-0801-0508	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 50 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	-0,2	4477		-895		-895		-967
34	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	10041		10041		10041		10844
35	2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	879		879		879		949
36	2304-0101-1501	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225 °С, PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23193		23193		23193		25048
37	2301-0103-0205	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	-2,8	1255		-3514		-3514		-3795
39	2302-0101-1012	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 38 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	-2	498		-996		-996		-1076

40	2304-0902-0106	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	-3	15778		-47334		-47334		-51121
42	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	-0,002	15500	1500	-31	-3	-26	-2	-36
					1000	500	-2	-1	–	-3	
		Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3, Т4									
43	1116-0601-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	37	1574,19	20,22	58245	748	483	41054	107243
					1540,92	0,14	57014	5	–	7944	
44	2301-0601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	36,63	120		4396		4396		4748
45	1116-0601-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	28	1698,07	24,32	47546	681	291	33537	87570
					1663,36	0,18	46574	5	–	6487	
46	2301-0601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=0,990;	м	27,72	201		5572		5572		6018
52	2302-0302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	459		20196		20196		21812

56	2302-0301-0605	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x1/2x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43	434		18662		18662		20155
58	2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1	4097		4097		4097		4425
60	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР = 72 %	счетчик (водомер)	1	638	33	638	33	20	433	1157
					585	16	585	16	–	86	
61	2303-0301-0109	Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые УВКГ-32	шт.	1	26237		26237		26237		28336
64	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	4	2404,75	117,25	9619	469	1191	5777	16628
					1989,75	16	7959	64	–	1232	
65	2304-0702-0101	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	885		1770		1770		1912
66	2304-0702-0104	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2941		5882		5882		6353
67	2304-1001-2806	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б16к для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5009		5009		5009		5410
68	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	2	10396,5	–	20793	–	20120	485	22980
					336,5	–	673	–	–	1702	

69	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	16680	186	16680	186	15424	806	18685
					1070	50	1070	50	–	1399	
70	2302-0101-1002	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм x 3 мм - 25 мм x 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	230		460		460		497
71	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубогрое ода	107	671,88	83,12	71891	8894	28465	27947	107825
					322,73	40,03	34532	4283	–	7987	
72	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	49,5	343		16979		16979		18337
73	2111-0403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	57,2	274		15673		15673		16927

74	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100;	м	11	401		4411		4411		4764
									–	353	
		Раздел 4 Канализация К1									
76	1215-0101-0801	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными и частями	26,25	787,47	4,76	20671	125	157	14725	38228
					776,72	2,36	20389	62	–	2832	
77	2301-0801-0102	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм К=0,998;	м	26,1975	316		8278		8278		8940
78	1215-0101-0802	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными и частями	23,5	846,3	9,53	19888	224	317	14009	36609
					823,28	4,68	19347	110	–	2712	
79	2301-0801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм К=0,998;	м	23,453	491		11515		11515		12436
84	2302-0601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	12	84		1008		1008		1089

85	2302-0601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	291		2037		2037		2200
86	2302-0601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	556		6672		6672		7206
87	2302-0601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12	155		1860		1860		2009
88	2302-1104-0406	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,19	4097		778		778		840
									–	62	
		Раздел 5 Противопожарный водопровод В2									
89	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	9	17240,67	145,11	155166	1306	141927	8903	177195
					1325,89	48	11933	432	–	13126	
90	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или вкладе НР = 72 %	шт.	9	1061,44	20	9553	180	238	6623	17470
					1015	7	9135	63	–	1294	
91	2308-0307-0109	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК	шт.	9	23176		208584		208584		225271
92	2308-0305-0104	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	9	7660		68940		68940		74455
									–	5515	
		Раздел 6 Санитарно-техническое оборудование									
93	1215-0101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	6	2718,17	33,33	16309	200	1138	10850	29332
					2495,17	16,5	14971	99	–	2173	

94	2303-0102-0907	Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96	шт.	6	4708		28248		28248		30508
95	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	6	1069,67	0,17	6418	1	230	4455	11743
					1031,17	–	6187	–	–	870	
96	2303-0102-1221	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	6	7542		45252		45252		48872
97	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	6	710		4260		4260		4601
98	1215-0101-0613	Унитаз. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	14	4290,57	19,07	60068	267	1354	42177	110425
					4174,79	9,43	58447	132	–	8180	
99	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	14	14943		209202		209202		225938
100	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 %	комплект	3	1996,67	266,67	5990	800	615	3431	10175
					1458,33	130	4375	390	–	754	
101	2303-0102-0208	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм x 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	3	14311		42933		42933		46368

104	1117-0601-0101	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка НР = 72 %	комплект	3	80384	97,33	241152	292	231977	6481	267444
					2961	39,33	8883	118	–	19811	
105	2303-0102-2301	Фонтанчики питьевые Фт-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном и выпуском без чаши	шт.	3	77060		231180		231180		249674
									–	18494	

Итого	**2 219 870**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	363 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 761
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 313
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 387 680
Накладные расходы, тенге	272 389
Сметная прибыль (8 %), тенге	164 552
Всего	**2 219 870**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	26 638
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	44 930
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 291 439**

Итого по акту в текущих ценах 2020 года (Иинф = 1,035)	2 371 629
Итого по акту с условным скидкой Подрядчика (К=0,9)	2 134 475,33
НДС (12 %)	[illegible]
Итого	2 390 612,37

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аюкол Караганда"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Атыгаев М.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Онайбаева У.Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Канаева Е.А.

"SANA-2016". Версия 18.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Карагандa"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №9.4

за декабрь месяц 2020 года
на Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1 1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	11577	2	11577	2	343	8087	21237
				11232	–	11232	–	–	1573	
2 5800-0004-0015(пл)(об)	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000 М (п/л Интант")	шт	1	32366		32366		–		32366
3 1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 72 %	луч	4	2346	0,25	9384	1	339	6512	17168
				2261	–	9044	–	–	1272	
4 5800-0004-0367(пл)(об)	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	4	11161		44644		–		44644
5 1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт	1	11577	2	11577	2	343	8087	21237
				11232	–	11232	–	–	1573	
6 5800-0002-0140(пл)(об)	Блок индикации С2000-БИ	шт	1	23482		23482		–		23482
11 2308-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	12148		12148		12148		13120

12 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования-извещатели НР = 72 %	шт.	287	1674,51	353,8	480585	101541	11397	290412	832677
				1281	124,4	367647	35703	–	61680	
13 2900-0001-0311(пп)	Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А	шт	215	3906		839790		839790		906973
14 2900-0001-0311(пп)	Извещатель пожарный адресно-аналоговый С2000-ИП	шт	53	3571		189263		189263		204404
16 2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-3АМ	шт.	19	2629		49951		49951		53947
17 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	294	–	588	–	66	376	1041
				261	–	522	–	–	77	
18 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1580		3160		3160		3413
21 1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 % К=8,000;	м	40	326,5	10,25	13060	410	4218	6169	20767
				210,8	3,4	8432	136	–	1538	
22 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм К=8,000;	м	40	45		1800		1800		1944

23 1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	294,33	–	4415	–	499	2820	7614
				261,07	–	3916	–	–	579	
24 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	15	132		1980		1980		2138
26 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования-извещатели НР = 72 %	шт.	16	1674,5	353,75	26792	5660	636	16191	46422
				1281	124,44	20496	1991	–	3439	
27 2900-0001-0311(пп)	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ	шт	16	1908		30528		30528		32970
28 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	120	409,48	15,79	49137	1895	14506	23865	78842
				272,8	3,42	32736	410	–	5840	
29 2306-1705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	120	120		14400		14400		15552
30 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	954	228,77	2,22	218246	2122	20156	141170	388169
				205,42	0,11	195968	102	–	28753	
31 2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	950	112		106400		106400		114912

32 2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	4	203		812		812		877
33 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1114	322,13	147,89	358851	164755	51393	138269	536890
				128,1	44,29	142703	49337	–	39770	
34 1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка НР = 72 %	м	140	170,71	2,66	23899	372	4431	13843	40761
				136,4	0,94	19096	131	–	3019	
35 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	187357		22483		22483		24282
36 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,01	81223		812		812		877
38 2306-1401-0101	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х0,75 мм2	км	0,01	69554		696		696		752
40 2306-0902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	81351		4881		4881		5271

41	2113-0207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм x 60 мм	шт.	12000	16		192000		192000		207360
42	1310-0904-0901	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 72 %	участок	2	7928,5	5185	15857	10370	–	5463	23026
					2743,5	1050,5	5487	2101	–	1706	
		1.1 ЗИП									
43	2900-0001-0311(пп)	Извещатель пожарный адресно-аналоговый ДИП-34А	шт	22	3906		85932		85932		92807
44	2900-0001-0311(пп)	Извещатель пожарный адресно-аналоговый С2000-ИП	шт	6	3571		21426		21426		23140
45	2900-0001-0311(пп)	Акустический модуль Соната-3	шт	3	2241		6723		6723		7261
46	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1580		1580		1580		1706
48	2308-0302-0104	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-3АМ	шт.	2	2629		5258		5258		5679
		Раздел 2 Демонтажные работы							–	421	
		2.0 Подраздел без наименования									
49	1310-0701-0306	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	2	3370	0,5	6740	1	–	4852	12519

				3369,5	–	6739	–	–	927	
50 1308-0305-0101	Извещатель. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	300	132,73	1,06	39820	319	–	28501	73787
				131,67	0,28	39501	84	–	5466	
51 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	28	371,68	44,5	10407	1246	–	6807	18591
				327,18	10,46	9161	293	–	1377	
52 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	1920	86,68	0,21	166429	405	–	119686	309004
				86,47	0,11	166024	206	–	22889	

Итого	**4 269 829**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 049 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	269 101
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 494
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 700 350
- оборудование, тенге	100 492
Накладные расходы, тенге	821 110
Сметная прибыль (8 %), тенге	308 840
Всего	**4 269 829**
Временные здания и сооружения (1.5 %), К=0,8	50 032
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	84 387
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**4 404 248**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**4 558 397**

Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**4 102 557,41**
НДС (12 %)	492 306,89
Итого	**4 594 864,30**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Канытина Е.А.

"SAMA-2015", Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №9.5

за декабрь месяц 2020 г
на Слаботочные сети

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Сети видеонаблюдения

	1.1 Демонтажные работы									
1 1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	шт.	1	1864	27	1864	27	–	1328	3447
				1837	8	1837	8	–	255	
2 1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	камера	16	2812,63	6,19	45002	99	–	32330	83519
				2806,44	–	44903	–	–	6187	
3 1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	825	22,78	–	18797	–	–	13534	34917
				22,78	–	18797	–	–	2586	
	1.2 Монтажные работы									
4 1310-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3107	45	3107	45	–	2214	5747
				3062	13	3062	13	–	426	
5 1310-1001-0102	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР = 72 %	камера	16	4687,75	10,31	75004	165	–	53884	139199
				4677,44	–	74839	–	–	10311	
6 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	280	228,77	2,22	64055	622	5916	41434	113928
				205,42	0,11	57517	30	–	8439	
7 2306-1710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	280	203		56840		56840		61387

8 1308-0201-0901										
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	825	322,13	147,9	265758	122014	38061	102400	397611
				128,1	44,29	105683	36539	–	29453	
9 2306-0409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,825	81223		67009		67009		72370
10 2306-1709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	32	31		992		992		1071
11 2307-0202-0103										
	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм	шт.	16	416		6656		6656		7188
								–	532	

Итого	**920 384**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	306 638
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	122 972
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 590
- материалы, изделия и конструкции, тенге	175 474
Накладные расходы, тенге	247 124
Сметная прибыль (8 %), тенге	68 176
Всего	**920 384**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	11 045
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	18 629
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**950 057**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**983 309**

Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**884 978,26**
НДС (12 %)	106 197,39
Итого	**991 175,65**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликлаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Каныгина Е.А.

"SAMA-2015". Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10включ
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы. Протокол 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №9.6

за декабрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы. Протокол 1

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.7 Водопровод

123 1122-0801-0201	Фасонные части: отводы Установка НР = 72 %	шт.	4	1689,75	1129,5	6759	4518	–	2488	9687
				560,25	303,75	2241	1215	–	740	
124 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	565		2260		2260		2441
125 1216-0101-0101	Трубопроводы водоснабжения из стальных труб диаметром 50 мм. Разборка НР = 72 %	м	3,5	703,71	–	2463	–	–	1773	4575
				703,71	–	2463	–	–	339	
126 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	3,5	3271,14	44,29	11449	155	9061	1653	14150
				638	18	2233	63	–	1048	

Итого	**31 153**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 937
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 673
- в.т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 278
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 321
Накладные расходы, тенге	5 914
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 308
Всего	**31 153**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	374
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	631
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**32 157**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года. (Иинф = 1,035)	**33 283**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**29 954,59**
НДС (12 %)	3 594,55
Итого	**33 549,14**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц."

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»

"Строй Инжиниринг Караганда"

"SANA-2015", Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10включ
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории.
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №9.7

за декабрь 2020 года
на Протокол 2

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 2 Работы, включаемые в смету

	2.2 Проемы. Двери									
4 1110-0107-0507	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок. НР = 72 %	м2	39,2	3229,39	30,92	126592	1212	90153	25784	164566
				898,65	14,9	35227	584	–	12190	
5 1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами ЛДСП. НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	38,15	1041,83	16,44	39746	627	2317	26713	71776
				964,67	7,84	36802	299	–	5317	
6 2109-0102-0501	прим. Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 19-8П, ДГ 19-9П, ДГ 19-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	4,59	12969		59528		59528		64290
7 2109-0102-0501	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	34,52	12969		447690		447690		483505
8 2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	50,68	9453		479078		479078		517404

9 2109-0102-0501	прим. Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 24-7П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	1,88	12969		21788		21786		23531
10 1111-0101-4901	Профиль накладной (порог). Устройство НР = 72 %	м	29,6	643,78	0,57	19056	17	12729	4543	25487
				213,18	–	6310	–	–	1888	
	2.3 Полы. Тип 1									
16 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	68,815	4345,9	156,9	299063	10797	207571	61662	389583
				1172,64	71,89	80695	4947	–	28858	
	2.4 Тип 2									
21 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	-60	311,63	29,48	-18698	-1769	-12392	-3885	-24390
				75,62	14,32	-4537	-859	–	-1807	
	2.8 Лестничное ограждение и перила									
36 1209-0101-0901	Поручень деревянный. Ремонт с постановкой заделок прямой части НР = 72 %	заделка в поручне	8	10395,63	0,38	83165	3	79910	2341	92346
				406,5	–	3252	–	–	6840	
37 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка (перед окнами лестничной площадки) НР = 72 %	м ограждения	8,72	14381,42	97,36	125406	849	119397	3969	139725
				591,74	40,48	5160	353	–	10350	

Итого	**1 947 823**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	162 909
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 736
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 324
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 507 769
Накладные расходы, тенге	121 127
Сметная прибыль (8 %), тенге	144 282
Всего	**1 947 823**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	23 374
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	39 424
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 010 621**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**2 080 993**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**1 872 893,29**
НДС (12 %)	224 747,19
Итого	**2 097 640,48**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Аликраев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор _____ Ожашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
_____ Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
_____ Канытина Е.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10включ
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Ремонтно-строительные работы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №9.8

за декабрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы. Протокол 3 - включение

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1. РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1.3 Кровля из металлочерепицы

1 2109-0201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,1	26121		133217		133217		143874
								–	10657	
	1.4 Отделочные работы									
2 1203-0101-0201	Стены из газоблока. Разборка НР = 72 %	м3 кладки	3,85	23182,86	4681,82	89254	18025	–	56979	157932
				18501,04	2054,03	71229	7908	–	11699	
3 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство (каб. 44 отм. 0,000 м) НР = 72 %	м2	82,11	4398,89	173,24	361193	14225	226952	91349	488745
				1461,65	83,52	120016	6858	–	36203	
4 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство (2й этаж) НР = 72 %	м2	96	4398,89	173,24	422293	16631	265344	106802	571423
				1461,65	83,52	140318	8018	–	42328	
5 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство (каб. 44 отм. 0,000 м) НР = 72 %	м2	180	4398,89	173,24	791800	31183	497520	200254	1071418
				1461,65	83,52	263097	15034	–	79364	
6 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	38	3335,84	504,47	126762	19170	56041	46809	187457
				1356,61	354,24	51551	13461	–	13886	

7 2307-0106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	38	11868		450984		450984		487063
8 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-лист 5,3 НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	230,88	2079,97	17,53	480223	4047	229450	178741	711681
				1068,63	6,61	246726	1525	–	52717	
9 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов-лист 5,3 /входная группа/ НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	15	2080	17,53	31200	263	14907	11613	46238
				1068,67	6,6	16030	99	–	3425	
10 1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах (потолки сан.узлов на 3х этажах) НР = 90 %	м2 потолка	49,8	2533,51	17,41	126169	867	59385	59622	200654
				1323,63	6,63	65917	330	–	14863	
11 1110-0103-0204	Обшивка стен панелями МДФ по каркасу НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9,921	1429,49	9,68	14182	96	618	12146	28434
				1357,52	2,72	13469	27	–	2106	
12 2900-0000-0001(пп)	Рейка 40х10 мм	м	23	100		2300		2300		2484

13 2900-0000-0002(пп)	Декоративная МДФ-панель	шт	16	982		15712		15712		16969
14 1212-0103-0213	Радиаторы и ребристые трубы. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	547,623	878,97	0,27	481346	146	94427	278527	820663
				706,28	0,13	386773	70	–	60790	
15 1212-0103-0207	#прим. Лестничные ограждения. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	12,13	909,74	0,25	11023	3	1236	7046	19515
				806,6	0,16	9784	2	–	1446	
	1.5 Полы									
16 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство (каб. 27, 13 на 1 этаже, сцена в актовом зале) НР = 94 %	м2 покрытия	182,4	615,63	42,94	112291	7833	5644	96497	225491
				541,74	21,06	98814	3842	–	16703	
17 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство (8каб, +7,200 м) НР = 94 %	м2 покрытия	52,35	617,84	42,96	32344	2249	1735	27695	64842
				541,74	21,07	28360	1103	–	4803	
18 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство (2каб, +3,600 м) НР = 94 %	м2 покрытия	11,1	610,63	42,97	6778	477	268	5872	13662
				541,71	21,08	6013	234	–	1012	
19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /поток коммуникаций/ НР = 72 %	м2	70,2	85,88	2,92	6029	205	2361	2509	9221

				49,33	0,31	3463	22	–	683	
20 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза /поток коммуникаций/ НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	70,2	158,48	4,13	11125	290	6787	2946	15197
				57,66	0,63	4048	44	–	1126	
21 1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой-2 слоя НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	87,1	86,39	1,33	7525	116	–	5375	13932
				85,06	0,64	7409	56	–	1032	
22 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 К=2,000;	м2	174,2	227		39543		39543		42706
23 1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	87,1	311,63	29,48	27143	2568	17989	5640	35406
				75,61	14,32	6586	1247	–	2623	
24 1111-0101-3801	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	87,1	3816,66	25,84	332431	2251	291228	28841	390174
				447,21	12,69	38952	1105	–	28902	
	1.6 Проемы. Окна									
25 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (фрамуги над дверными блоками) НР = 72 %	м2 проемов	8,89	2967,83	203,49	26384	1809	8833	11959	41410
				1770,75	97,64	15742	868	–	3067	

26 2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	8,89	12875		114459		114459		123616
	1.7 Двери									
27 2109-0302-0901	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	5,47	80011		437660		437660		472673
28 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	17,37	1616,75	214,74	28083	3730	5440	18588	50405
				1088,83	100,17	18913	1740	–	3734	
29 2109-0202-0302	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,49	27511		68502		68502		73982

30	2109-0202-0304	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	14,88	23888		355453		355453		383889
31	1110-0501-0704	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами НР = 72 %	м2	5,35	55905,61	34,39	299095	184	291231	5553	329020
					1435,51	6,17	7680	33	–	24372	
32	2109-0301-0316	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, не открывающиеся: глухие ГОСТ 21519-2003	м2	5,35	32716		175031		175031		189033
33	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,89	3037,04	58,73	5740	111	756	3540	10022
					2577,25	23,81	4871	45	–	742	
34	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	65250		123323		123323		133189

35 1110-0107-0507	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок НР = 72 %	м2	13,86	3229,37	30,95	44759	429	31875	9116	58185
				898,63	14,86	12455	206	–	4310	
36 2109-0102-0502	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	2,1	9453		19851		19851		21439
37 2109-0102-0121	#прим. Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-14П СТ РК 943-92	м2	11,76	5761		67749		67749		73169
38 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов /над дверным проемом/ НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	2,8	2144,64	17,5	6005	49	2964	2710	9412
				1068,57	6,79	2992	19	–	697	
39 1110-0501-0801	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР = 90 %	м2	1,46	1904,79	45,89	2781	67	520	1999	5162
				1502,74	18,49	2194	27	–	382	

40 2109-0302-0901	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	1,46	80011		116816		116816		126161
	1.8 Раздел 7. Ограждение									
41 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. НР = 72 %	т конструкций	0,13572	83709,11	32537,58	11361	4416	1352	5011	17682
				41209,84	10072,21	5593	1367	–	1310	
42 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,13572	439572		59659		59659		64432
43 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. НР = 72 %	м2	2,2	85,45	2,73	188	6	73	76	287
				49,55	–	109	–	–	21	
44 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. НР = 72 %	м2	2,2	79,09	2,27	174	5	106	45	237
				28,64	–	63	–	–	18	
	1.9 Раздел 8. Станок Ст1..Ст2									

45 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	5	282,4	15,6	1412	78	889	333	1885
				89	3,6	445	18	–	140	
46 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	1,33	101203,01	1267,67	134600	1686	97296	26197	173661
				26780,45	576,69	35618	767	–	12864	
47 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство (2каб, +3,600 м) НР = 94 %	м2 покрытия	34,7	617,84	42,94	21439	1490	1150	18358	42981
				541,76	21,07	18799	731	–	3184	
48 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	34,7	3816,66	25,85	132438	897	116023	11490	155442
				447,2	12,71	15518	441	–	11514	
	1.11 Ограждение лестниц									
49 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	18	419,17	–	7545	–	–	5206	13771
				419,17	–	7545	–	–	1020	
50 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	18	85,94	2,94	1547	53	606	644	2366
				49,33	0,33	888	6	–	175	
51 1212-0103-0207	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза НР = 72 %	м2	18	908,83	0,28	16359	5	1835	10455	28959

				806,61	0,11	14519	2	–	2145	

Раздел 2 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

2.0 Подраздел без наименования

52 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	30	322,13	147,9	9664	4437	1384	3724	14459
				128,1	44,3	3843	1329	–	1071	
53 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	114758		3443		3443		3718
54 1308-0305-0319	Светильник. Монтаж в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	14	3335,93	504,5	46703	7063	20648	17245	69064
				1356,57	354,29	18992	4960	–	5116	
55 2307-0106-0202	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К СТ РК 2595-2014	шт.	14	11868		166152		166152		179444
56 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	148	2666,07	25,52	394578	3777	204173	134372	571266
				1261	–	186628	–	–	42316	
57 2307-0204-0709	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	148	428		63344		63344		68412
58 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	193	490,01	4,44	94572	856	1308	66707	174181

				478,8	1,24	92408	240	–	12902	
59 2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	191	302		57682		57682		62297
60 2307-0220-0516	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	392		784		784		847
								–	63	
	Раздел 3 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ									
	3.1 Холодное водоснабжение В1									
61 2304-0501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	651		2604		2604		2812
62 2302-0302-1202	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	421		10104		10104		10912
63 2302-0502-1602	Переходник-пресс типа Herz, с наружной резьбой, T 120 °C, PN 10, DN 20x1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	26	1118		29068		29068		31393

64 2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	7		560		560		605
65 2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	10		320		320		346
66 2302-0401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	16		64		64		69
67 1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	60	1779,08	20,18	106745	1211	13079	66573	187183
				1540,92	0,12	92455	7	–	13865	
68 2302-0401-0101	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	11		220		220		238
69 2302-0301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	223		1338		1338		1445
								–	107	
	3.2 Водомерный узел									
70 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	13666	151	13666	151	12585	703	15519
				930	47	930	47	–	1150	

71	2303-0301-0210	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	6216	6216	6216	6713
72	2302-0301-1904	Фланец компрессионный присоединительный DN 63x2 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	4659	37272	37272	40254
73	2304-0902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27760	55520	55520	59962
							–	4442
		Раздел 4 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
		4.0 Подраздел без наименования						
74	5800-0001-0001(пл)(об)	Панель тревожных сообщений РА-Т15Е	шт	1	273090	273090	–	273090
75	5800-0000-0002(пл)(об)	Усилитель мощности 260 Вт РА-260МА	шт	1	296890	296890	–	296890
76	5800-0000-0002(пл)(об)	СКАТ 1200У2	шт	2	105460	210920	–	210920
77	5800-0000-0003(пл)(об)	Громкоговоритель S0-SW3c	шт	35	4900	171500	–	171500
78	5800-0000-0004(пл)(об)	ШЫГУ-ВЫХОД Топаз-12	шт	54	920	49680	–	49680
79	2900-0000-0001(пп)	Кабель КСВВнг(а)-LS 4x0,5	м	2450	80	196000	196000	211680
80	2900-0000-0002(пп)	Кабель КСВВнг(а)-LS 4x0,5	м	630	80	50400	50400	54432
81	2900-0000-0003(пп)	Аккумулятор SF 17 А/ч	шт	2	15600	31200	31200	33696

	Раздел 6 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1-4. МАФ									
	6							–	2496	
83 8601-0302-0101	Скамья, тип 1С-1А НР = 90 %	шт.	6	19230	253	115380	1518	71472	38561	166256
				7065	76	42390	456	–	12315	
84 8601-0303-0209	Урна с декоративными кованными элементами (0,25 м x 0,25 x 0,85 м) НР = 0	шт.	6	49356	–	296136	–	296136	–	319827
				–	–	–	–	–	23691	
	Раздел 7 ОБОРУДОВАНИЕ									
85 1120-2601-1101	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	блок	4	26459,5	3079,75	105838	12319	3362	92931	214671
				22539,25	1167,75	90157	4671	–	15902	
86 5900-0000-0000(лп)	Тепловоздушная завеса BALLU BHC L15 S09 (BRC-E)	шт	2	80348		160696		–		160696
87 5900-0000-0000(лп)	Тепловоздушная завеса BALLU BHC L15 S09 (BRC-E)	шт	2	39277		78554		–		78554
								78554	–	

Итого	
в том числе	**12 110 682**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 270 301
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	166 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 965
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 849 560
- оборудование, тенге	1 241 330
Накладные расходы, тенге	1 777 361
Сметная прибыль (8 %), тенге	805 138

Всего	**12 110 682**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	130 432
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	219 996
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**12 461 110**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**12 897 249**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**11 607 523,88**
НДС (12 %)	1 392 902,87
Итого	**13 000 426,75**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»

Форма № 3
от 09.04.2020 г.

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау

Подрядчик:ТОО "Акжол Караганда"

Договор № 31 от 21.05.2020 г

АКТ №4 от 05.10.2020 г.

выполненных работ за **октябрь** 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	210 670 955,71
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	41 310 963,18
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	63 201 286,71
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	41 310 963,18
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 687 836,26
7	Сумма выполненных работ за **октябрь** 2020 г.	14 687 836,26
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	4 406 350,88
9	Сумма удержания резерва 5%	734 391,81
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	9 547 093,57

Заказчик:

ГККП«Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
БИН 990140003577
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118560000000368007
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

_____ Омашева И.К.

Подрядчик:
ТОО «Акжол Караганда»

БИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК 13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор

_____ Аликпаев М.Ж.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчик (застройщика)

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

СПРАВКА №4 от 05.10.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за **октябрь** месяц

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		31	21.05.2020 г				

тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь месяц без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	49 998 928,07								5 999 871,37	55 998 799,44
в т.ч. **октябрь**		13 114 139,52							1 573 696,74	14 687 836,26
Предоплата	14 999 678,42									4 406 350,88
Удержание, 5%	2 499 946,40									734 391,81
Итого к оплате		**8 524 190,69**							**1 022 902,88**	**9 547 093,57**

Заказчик: Оманова И.К. БИН 990140003577

Подрядчик: Аликпаев М.Ж. БИН 011140002083

Эксперт технического надзора: Канытина Е.А. БИН 060240014314

Разработчик проекта строительства: Жауханов Ф.Ь. БИН 070140002507

"SANA-2015", Версия 19.1.1 от 25.01.19 г.

Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 10включ
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Здание ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и прилегающая территория
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 4.3

за октябрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы. Протокол 1

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.1 Кровля

77 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (б/у материал обрешетки) НР = 72 %	м2 кровли	1300	5465,51	123,42	7105161	160444	4150517	2042909	9879916
				2149,38	33,21	2794200	43174	–	731846	
	2.3 Отделочные работы									
89 1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки НР = 72 %	м2	500	204,7	–	102348	–	–	73691	190122
				204,7	–	102348	–	–	14083	
90 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	1307,84	38,35	653918	19176	184695	335611	1068691
				900,09	32,16	450047	16080	–	79162	

Итого	**11 138 729**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 346 595
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	179 620
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 254
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 335 212
Накладные расходы, тенге	2 452 211
Сметная прибыль (8 %), тенге	825 091
Всего	**11 138 729**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	133 665
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	225 448

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**11 497 842**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**11 900 266**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**10 710 239,47**
НДС (12 %)	1 285 228,74
Итого	**11 995 468,21**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Канысина Е.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Аюжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Здание ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и прилегающая территория
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 4.2

за октябрь месяц 2020 года
на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 4 Отделочные работы

4.0 Подраздел без наименования

65 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	213,36	4398,89	173,24	938548	36963	589727	237368	1269989
				1461,65	83,52	311858	17820	–	94073	
	Итого					**1 269 989**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					311 858				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 963				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					17 820				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					589 727				
	Накладные расходы, тенге					237 368				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					94 073				
	Всего					**1 269 989**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8					15 240				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					25 705				
	Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.					**1 310 933**				
	Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)					**1 356 816**				
	Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)					**1 221 134,50**				
	НДС (12 %)					146 536,14				
	Итого					**1 367 670,64**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Окашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Каныгина Е.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Ажол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Здание ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и прилегающая территория
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ № 4.1

за октябрь месяц 2020 года
на Подготовка и покрытие территории

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 3 Тип 2

3.0 Подраздел без наименования

16 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	12,7	9346,61	1679,37	118702	21328	56926	46432	178345
				3184,88	704,57	40448	8948	–	13211	
17 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,050;	м3 подстилающего слоя	6,35	5422,2	967,72	34431	6145	9622	19839	58612
				2939,21	384,41	18864	2441	–	4342	
18 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	127	3162,46	126,05	401633	16008	246447	135155	579731
				1095,89	36,25	139178	4604	–	42943	
19 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	120	1712,88	30,78	205546	3694	113736	96677	326401
				734,3	11,67	88116	1400	–	24178	
20 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,016;	м3	1,92	41954		80552		80552		86996
								–	6444	

Итого **1 230 085**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 286 406
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 47 175
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 17 393
- материалы, изделия и конструкции, тенге 507 283

Накладные расходы, тенге	298 103
Сметная прибыль (8 %), тенге	91 118
Всего	**1 230 085**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	14 761
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	24 897
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 269 743**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**1 314 184**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**1 182 765,55**
НДС (12 %)	141 931,87
Итого	**1 324 697,41**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационным номер)

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Каныгина Е.А.

Приложение № 4-1
к правилам организации деятельности осуществления функций заказчик (застройщика)

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

СПРАВКА №1 от 19.08.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая основа	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		31	21.05.2020 г.				

тенге

Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из графы 1						
				Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__ г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	работы по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	13 767 347,00									
в т.ч. август		12 292 274							1 475 073	13 767 347,00
Предоплата										4 130 204
Удержание, 5%										688 367
Итого к оплате		**7 989 978**							**958 797**	**8 948 776**

Заказчик: Омашева И.К. БИН 990140003577

Подрядчик: Алжапаев М.Ж. БИН 011140002083

Эксперт технического надзора: Кавлатова Е.А. БИН 060240014314

Разработчик проекта строительства: Жауханов Ф.Б. БИН 070140002507

Форма № 3
от 09.04.2020 г.

Заказчик: ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау

Подрядчик:ТОО "Аюкол Караганда"

Договор № 31 от 21.05.2020 г

АКТ №1 от 19.08.2020 г.

выполненных работ за **август** 2020 г.

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	210 670 955,71
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	63 201 286,71
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	13 767 347,00
7	Сумма выполненных работ за **август** 2020 г.	13 767 347,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	4 130 204
9	Сумма удержания резерва 5%	688 367
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	8 948 776

Заказчик:

ГККП«Детская школа искусств имени Газизы Жубановой» акимата города Темиртау отдела образования города Темиртау"
БИН 990140003577
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ118560000000368007
АО "Банк ЦентрКредит"

Руководитель

Омашева И.К.

Подрядчик:
ТОО «Аюкол Караганда»

БИН 011140002083
БИК ALMNKZKA
ИИК 13826M0KZTD2000887
АО «АТФБанк»

Директор

Аликпаев М.Ж.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Аюхол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Здание ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и прилегающая территория
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1.2

за август
на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудованию, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4 Отделочные работы									
		4.0 Подраздел без наименования									
66 1115-0206-0206		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	26,8235	1316,96	9,17	35326	246	11480	17047	56563

68 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности		879,83	2,87	23600	77	–	4190	
			1323,6	1194,92	9,17	1581599	12144	566462	724902	2491021
				757,78	2,88	1002993	3815	–	184520	
	Раздел 5 Полы									
	5.2 Тип 2									
86 1111-0101-0503	Гидроизоляция из гидроизола насухо. Устройство в один слой-2 слоя НР = 72 % ktрр1=2; ktрм1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2 изолируемой поверхности	400	86,38	1,33	34557	532	–	24682	63978
				85,06	0,64	34025	256	–	4739	
87 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93 К=2,000;	м2	800	227		181600		181600		196128
88 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	400	4565,34	44,93	1826135	17970	1538425	200323	2188575
				674,34	21,22	269737	8489	–	162117	
	5.3 Тип 3									
94 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	16,4	5165,73	91,52	84718	1501	60736	16672	109501
				1370,79	41,1	22481	674	–	8111	
	Раздел 10 Вентшахты									
	10.0 Подраздел без наименования									
157 1108-0201-0303	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 %	м3 кладки	1,875	31768	3151,47	59565	5909	35849	13729	70158
				9497,07	672,53	17807	1261	–	5864	
	Итого					**5 184 924**				

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 370 643
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 572
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 394 555
Накладные расходы, тенге	997 355
Сметная прибыль (8 %), тенге	384 069
Всего	**5 184 924**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	62 219
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**104 943**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**5 352 086**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**5 539 409**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**4 985 468**
НДС (12 %)	598 256
Итого	**5 583 724**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акжол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Т. Жибанова" акимата г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

"ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц."

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Канышева Е.А.

"Строй Инжиниринг Караганда"

"SANA-2019", Версия 19.1.1 от 25.01.19 г. Цены региона Карагандинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 10искус
Форма

Заказчик:ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау отдела образования г. Темиртау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Акжол Караганда"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и благоустройство прилегающей территории
(наименование, адрес)

Объект : Здание ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" и прилегающая территория
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 21.05.2020 г

Акт приемки выполненных работ №1.1

за август
на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1206-0101-0904	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж НР = 72 %	шт.	88	711,86	–	62644	–	–	45104	116368
				711,86	–	62644	–	–	8620	
2 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	514,5	338,13	–	173968	–	–	125257	323163
				338,13	–	173968	–	–	23938	
3 1212-0104-0501	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов НР = 72 %	м2	5760	159,67	–	919676	–	–	662167	1708390
				159,67	–	919676	–	–	126547	
4 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	746,13	128,09	–	95573	–	–	68813	177537
				128,09	–	95573	–	–	13151	
5 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	500	733,27	54,16	366633	27082	–	253390	669625
				679,1	24,76	339551	12380	–	49602	
6 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	100,9	779,35	30,34	78636	3061	–	55536	144906
				749,01	15,44	75575	1558	–	10734	
7 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	906,15	33,82	–	30643	–	–	22063	56922
				33,82	–	30643	–	–	4216	
8 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	2214	104,91	2,74	232265	6064	–	165086	429139

				102,17	1,39	226201	3085	–	31788	
9 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	1124	319,51	18,12	359132	20367	–	251371	659343
				301,39	9,22	338765	10362	–	48840	
11 1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	55,6	484,82	1,22	26956	68	2378	17647	48171
				440,83	–	24510	–	–	3568	
13 1203-0101-0101	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки НР = 72 %	м2 стен	14,4	125,42	21,94	1806	316	–	1158	3201
				103,47	8,26	1490	119	–	237	
15 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Демонтаж бетонных тумб НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м3	3,4	1102,94	545,88	3750	1856	–	1648	5830
				557,06	116,18	1894	395	–	432	
16 1109-0601-0102	Демонтаж ограждения кровли-уголка в подвале НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;	т конструкций	1,98262	37096,87	1967,09	73549	3900	1310	49699	133108
				34469,04	347,02	68339	688	–	9860	
17 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	16,57	23182,74	4681,83	384138	77578	–	245228	679715
				18509,91	2054,01	306560	34035	–	50349	
20 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	1220,8	259,48	1,59	316775	1946	–	226677	586928

				257,89	–	314829	–	–	43476	
21 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	1220,8	160,57	19,28	196029	23541	–	129371	351432
				141,29	5,89	172488	7194	–	26032	
22 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3-Лист 3.2-4.2-5.2 НР = 72 %	м3	5,0536	33643,34	19,19	170020	97	97246	52327	240135
				14381,23	–	72677	–	–	17788	
	Раздел 4 Отделочные работы									
	4.0 Подраздел без наименования									
66 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	600	1316,96	9,18	790176	5506	256783	381324	1265220
				879,81	2,88	527887	1729	–	93720	

Итого	**7 599 133**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 753 270
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 545
- материалы, изделия и конструкции, тенге	357 717
Накладные расходы, тенге	2 753 866
Сметная прибыль (8 %), тенге	562 898
Всего	**7 599 133**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	91 190
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**153 806**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**7 844 129**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,035)	**8 118 674**
Итого по акту с условной скидкой Подрядчика (К=0,9)	**7 306 806**
НДС (12 %)	876 817
Итого	**8 183 623**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Аюкол Караганда"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аликпаев М.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"АКЖОЛ КАРАГАНДА"

Принял (Заказчик)

ГККП "Детская школа искусств им. Г. Жубановой" акимата г. Темиртау
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Омашева И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора ТОО «Павлодарский Проектный И.Ц.»
Жауханов Ф.Б.

"ПАВЛОДАРСКИЙ ПРОЕКТНЫЙ И.Ц."

Эксперт технического надзора ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
Каньшина Е.А.

"Строй Инжиниринг Караганда" 3