Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	06.11.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район	94 069 946,63	94 069 946,63	83 991 023,78	86 424 733	86 424 733					10 078 922,85	94 069 946,63

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата
Северо- Казахстанской области» _____ С.М. Мухамедиев
М.П (подпись).

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Жоменко
М.П (подпись).

Эксперт технического надзора: _____ Н.А. Стрельцов
М.П (подпись).

Эксперт авторского надзора: _____
М.П (подпись).

ЗАКАЗЧИК – КГУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ЗЕРТТЕУ СК"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ ПО АДРЕСУ : СКО, КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (подземная часть на все здания (Блок 1, Блок 2, Блок 3)									
		Раздел 2 Фундаменты									
7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	868,75	1923,00	--	1670606	--	1670606	--	1804254
		СП - 8%			--	--	--	--		133648	
8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	48,84832	3074,00	--	150160	--	150160	--	162173
		СП - 8%			--	--	--	--		12013	
8	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	24,42416	2985,00	--	72906	--	72906	--	78739
		СП - 8%			--	--	--	--		5832	
8	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	79,11304	2957,00	--	233937	--	233937	--	252652
		СП - 8%			--	--	--	--		18715	
13	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	214,86	41106,00	--	8832035	--	8832035	--	9538598
		СП - 8%			--	--	--	--		706563	
14	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	**Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98**	кг	4,0299	70,00	--	282	--	282	--	305
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2525	223006,00	--	56309	--	56309	--	60814
		СП - 8%			--	--	--	--		4505	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03537	238466,00	--	8435	--	8435	--	9110
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
		2.1 Деформационный шов									

	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1097	223235,00	--	24489	--	24489	--	26448
		СП - 8%			--	--	--	--		1959	
19	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0265	223006,00	--	5910	--	5910	--	6383
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	223006,00	--	1338	--	1338	--	1445
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,007	223006,00	--	1561	--	1561	--	1686
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
22	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01	230866,00	--	2309	--	2309	--	2494
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11060276**	--	**11060277**	--	**11945099**
							--	--	--	**884824**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11060276**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**100632**				
	Местные материалы		Тенге				**10959645**				
		Сметная прибыль	Тенге				**884822**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11945099**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11945099**				
		Раздел 3 Фундаменты ФМ1-11 шт, ФМ2-1 шт									
24	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	12,08625	70,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03245	223006,00	--	7237	--	7237	--	7816
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5423	223006,00	--	120936	--	120936	--	130611
		СП - 8%			--	--	--	--		9675	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3102	223235,00	--	69247	--	69247	--	74787
		СП - 8%			--	--	--	--		5540	
		3.2 ФМ2-1шт									
29	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1,2225	70,00	--	86	--	86	--	92
		СП - 8%			--	--	--	--		7	

	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00424	223006,00	--	946	--	946	--	1022
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0557	223006,00	--	12421	--	12421	--	13415
		СП - 8%			--	--	--	--		994	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,037	223235,00	--	8260	--	8260	--	8921
		СП - 8%			--	--	--	--		661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				219978	--	219979	--	237575
							--	--	--	17600	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				219978				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				219978				
		Сметная прибыль	Тенге				17598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				237577				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				237577				
		Раздел 4 Блок 1									
		4.1 Стеновые блоки фундаментов									
38	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	17,416	30485,00	--	530927	--	530927	--	573401
		СП - 8%			--	--	--	--		42474	
39	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,96	28269,00	--	225021	--	225021	--	243023
		СП - 8%			--	--	--	--		18002	
40	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	67,904	26003,00	--	1765708	--	1765708	--	1906965
		СП - 8%			--	--	--	--		141257	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0364	238466,00	--	8680	--	8680	--	9374
		СП - 8%			--	--	--	--		694	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12417	238466,00	--	29610	--	29610	--	31979
		СП - 8%			--	--	--	--		2369	
		4.2 Армированый цементно-песчаный раствор									
53	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2579	223006,00	--	57513	--	57513	--	62114
		СП - 8%			--	--	--	--		4601	
54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0499	238466,00	--	11899	--	11899	--	12851
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
55	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	58,5	70,00	--	4095	--	4095	--	4423
		СП - 8%			--	--	--	--		328	

	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4948	223006,00	--	110343	--	110343	--	119170
		СП - 8%			--	--	--	--		8827	
57	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,142	238466,00	--	33862	--	33862	--	36571
		СП - 8%			--	--	--	--		2709	
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0924	223235,00	--	20627	--	20627	--	22277
		СП - 8%			--	--	--	--		1650	
		4.4 Полы и техподполье									
66	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	17,18496	2949,00	--	50678	--	50678	--	54733
		СП - 8%			--	--	--	--		4054	
		4.5 Перекрытия над техподпольем									
72	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	349,86	6051,00	--	2117003	--	2117003	--	2286363
		СП - 8%			--	--	--	--		169360	
		4.6 Монолитный участок МУЗ-1									
77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03564	223235,00	--	7956	--	7956	--	8592
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00882	238466,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00924	238466,00	--	2203	--	2203	--	2379
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4978230	--	4978228	--	5376490
							--	--	--	398257	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4978230				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288893				
	Местные материалы		Тенге				4689337				
		Сметная прибыль	Тенге				398258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5376489				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				5376489				
		Раздел 5 Блок 2									
84	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	53,743	30485,00	--	1638355	--	1638355	--	1769423
		СП - 8%			--	--	--	--		131068	
85	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,144	28269,00	--	315030	--	315030	--	340232
		СП - 8%			--	--	--	--		25202	
86	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	185,235	26003,00	--	4816666	--	4816666	--	5201999
		СП - 8%			--	--	--	--		385333	

	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,635	238466,00	--	151426	--	151426	--	163540
		СП - 8%			--	--	--	--		12114	
		5.2 Армированный цементно-песчаный раствор									
99	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,62061	223006,00	--	138400	--	138400	--	149472
		СП - 8%			--	--	--	--		11072	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1298	238466,00	--	30953	--	30953	--	33429
		СП - 8%			--	--	--	--		2476	
101	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	102,25	70,00	--	7158	--	7158	--	7730
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3753	238466,00	--	89496	--	89496	--	96656
		СП - 8%			--	--	--	--		7160	
105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2688	223235,00	--	60006	--	60006	--	64806
		СП - 8%			--	--	--	--		4800	
106	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0424	223235,00	--	9465	--	9465	--	10222
		СП - 8%			--	--	--	--		757	
		5.3 Разные работы									
116	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2230272	240460,00	--	53629	--	53629	--	57919
		СП - 8%			--	--	--	--		4290	
116	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,023232	240461,00	--	5586	--	5586	--	6033
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0081312	238466,00	--	1939	--	1939	--	2094
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005808	238466,00	--	1385	--	1385	--	1496
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
		5.4 Полы в техподполье									
117	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	44,99577	2949,00	--	132693	--	132693	--	143308
		СП - 8%			--	--	--	--		10615	
118	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,997462	1406,00	--	37958	--	37958	--	40995
		СП - 8%			--	--	--	--		3037	

		5.8 Перекрытия над техподпольем									
128	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	908,15	6051,00	--	5495216	--	5495216	--	5934833
		СП - 8%			--	--	--	--		439617	
		5.9 Монолитный участкок МУ-3									
133	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03564	223235,00	--	7956	--	7956	--	8592
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00882	238466,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
135	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00924	238466,00	--	2203	--	2203	--	2379
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		5.10 Монолитный участкок МУ-1 - 2шт									
137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01376	238466,00	--	3281	--	3281	--	354
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
140	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02064	238466,00	--	4922	--	4922	--	5316
		СП - 8%			--	--	--	--		394	
142	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07936	223235,00	--	17716	--	17716	--	19133
		СП - 8%			--	--	--	--		1417	
144	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14968	223235,00	--	33414	--	33414	--	36087
		СП - 8%			--	--	--	--		2673	
145	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00296	223235,00	--	661	--	661	--	714
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
146	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002773	238466,00	--	661	--	661	--	714
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
		5.10 Монолитный участкок МУ-4 - 2шт									
148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06234	223235,00	--	13916	--	13916	--	15029
		СП - 8%			--	--	--	--		1113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13072194	--	13072194	--	14117971
							--	--	--	1045773	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13072194				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				636276				
	Местные материалы		Тенге				12435917				
		Сметная прибыль	Тенге				1045776				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14117969				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				14117969				

Раздел 6 Блок 3

		6.1 Блок 3										
154	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	39,781	30485,00	--	1212724	--	1212724	--	1309742
		СП - 8%			--	--	--	--		97018	
155	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	23,88	28269,00	--	675064	--	675064	--	729069
		СП - 8%			--	--	--	--		54005	
156	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	177,096	26003,00	--	4605027	--	4605027	--	4973429
		СП - 8%			--	--	--	--		368402	
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,366	238466,00	--	87279	--	87279	--	94261
		СП - 8%			--	--	--	--		6982	
		6.2 Армированный цементно-песчаный раствор									
170	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1124	238466,00	--	26804	--	26804	--	28948
		СП - 8%			--	--	--	--		2144	
171	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	84,25	70,00	--	5898	--	5898	--	6369
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
173	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3273	238466,00	--	78050	--	78050	--	84294
		СП - 8%			--	--	--	--		6244	
175	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1374	223235,00	--	30672	--	30672	--	33126
		СП - 8%			--	--	--	--		2454	
		6.4 Полы в техподполье									
184	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,04257	2949,00	--	88596	--	88596	--	95683
		СП - 8%			--	--	--	--		7088	
		6.5 Перекрытия над техподпольем									
190	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	572,5	6051,00	--	3464198	--	3464198	--	3741334
		СП - 8%			--	--	--	--		277136	
		6.6 Монолитный участок а-а-2 шт									
195	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	238466,00	--	9062	--	9062	--	9787
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
196	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	238466,00	--	7631	--	7631	--	8241
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
		6.7 Монолитный участок б-б-4 шт									

8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0623	238466,00	--	14856	--	14856	--	16044
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
199	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512	238466,00	--	12209	--	12209	--	13186
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
		6.8 Монолитный участок в-в-6 шт									
201	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136	238466,00	--	32431	--	32431	--	35025
		СП - 8%			--	--	--	--		2595	
202	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,115	238466,00	--	27424	--	27424	--	29618
		СП - 8%			--	--	--	--		2194	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				10377923	--	10377925	--	11208156
							--	--	--	830235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10377923				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				332316				
	Местные материалы		Тенге				10045608				
		Сметная прибыль	Тенге				830234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11208157				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				11208157				
		Раздел 7 Вход в подвал - 6 шт									
205	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	8,892	30485,00	--	271073	--	271073	--	292759
		СП - 8%			--	--	--	--		21686	
206	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,308	28269,00	--	206590	--	206590	--	223117
		СП - 8%			--	--	--	--		16527	
217	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,172224	3074,00	--	529	--	529	--	572
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
217	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,086112	2985,00	--	257	--	257	--	278
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
217	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,278928	2957,00	--	825	--	825	--	891
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				479274	--	479274	--	517616
							--	--	--	38342	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				479274				
	Местные материалы		Тенге				479274				
		Сметная прибыль	Тенге				38342				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				517616				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				517616				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2. Общестроительные работы. Надземная часть Блок 1									
		Раздел 1 СТЕНЫ									
2	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	47,7	22560,00	--	1076112	--	1076112	--	1162201

		СП - 8%			--	--	--	--		86089	
11	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1459966	240460,00	--	35106	--	35106	--	37915
		СП - 8%			--	--	--	--		2809	
11	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,041854	240461,00	--	10064	--	10064	--	10869
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1121283**	--	**1121282**	--	**1210985**
							--	--	--	**89703**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1121283**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1121283**				
		Сметная прибыль	Тенге				**89703**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1210985**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1210985**				
		Раздел 5 Перекрытие, покрытие									
		5.1 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ2-2ШТ									
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23	223235,00	--	51344	--	51344	--	55452
		СП - 8%			--	--	--	--		4108	
		5.2 МУ3-1ШТ									
52	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,035	223235,00	--	7813	--	7813	--	8438
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
		5.3 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ4-1ШТ									
56	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	223235,00	--	17412	--	17412	--	18805
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
		5.4 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ5-1ШТ									
60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	223235,00	--	893	--	893	--	964
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075	223235,00	--	16743	--	16743	--	18082
		СП - 8%			--	--	--	--		1339	
		5.5 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ6-1ШТ									
67	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	223235,00	--	8483	--	8483	--	9162
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
		5.6 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ7-1ШТ									

77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	223235,00	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
		5.8 РШ1									
78	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3096	223235,00	--	69114	--	69114	--	74643
		СП - 8%			--	--	--	--		5529	
79	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,172	223235,00	--	38396	--	38396	--	41468
		СП - 8%			--	--	--	--		3072	
80	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	687,57	6051,00	--	4160486	--	4160486	--	4493325
		СП - 8%			--	--	--	--		332839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4378721	--	4378720	--	4729018
							--	--	--	350298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4378721				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218235				
	Местные материалы		Тенге				4160486				
		Сметная прибыль	Тенге				350298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4729018				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4729018				
		Раздел 6 Кровля									
		6.1 ММ									
90	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	187,945	174,00	--	32702	--	32702	--	35319
		СП - 8%			--	--	--	--		2616	
		6.4 ЛЕСТНИЦА									
110	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	187,945	174,00	--	32702	--	32702	--	35319
		СП - 8%			--	--	--	--		2616	
112	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	755,5389	174,00	--	131464	--	131464	--	141981
		СП - 8%			--	--	--	--		10517	
113	СТ2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	52,26	21327,00	--	1114549	--	1114549	--	1203713
		СП - 8%			--	--	--	--		89164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1311418	--	1311417	--	1416332
							--	--	--	104913	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1311418				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1311418				
		Сметная прибыль	Тенге				104913				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1416331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1416331				
		РАЗДЕЛ 15.Разные работы									
		15.4 Отмостка									

85	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	12,2682	2957,00 --	-- --	36277 --	-- --	36277	-- 2902	39179
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				36277 --	-- --	36277 --	-- 2902	39179
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				36277				
		Местные материалы	Тенге				36277				
		Сметная прибыль	Тенге				2902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				39179				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				39179				
		Локальная смета 2-1-3. Общестроительные работы. Надземная часть Блок 2									
		Раздел 1. СТЕНЫ									
		1.1 ПАРАПЕТ									
1	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	25,5935	1406,00 --	-- --	35984 --	-- --	35984	-- 2879	38863
2	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м3	111,97	18230,00 --	-- --	2041213 --	-- --	2041213	-- 163297	2204510
9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,1444	238466,00 --	-- --	34434 --	-- --	34434	-- 2755	37189
11	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,2269411	240460,00 --	-- --	54570 --	-- --	54570	-- 4366	58936
11	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,065059	240461,00 --	-- --	15644 --	-- --	15644	-- 1252	16896
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2181846 --	-- --	2181845 --	-- 174549	2356394
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2181846				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2145862				
		Местные материалы	Тенге				35984				
		Сметная прибыль	Тенге				174548				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2356394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2356394				
		Раздел 4. Перекрытие, покрытие									
		4.1 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1-2ШТ									
47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,0792	223235,00 --	-- --	17680 --	-- --	17680	-- 1414	19094
49	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,15	223235,00 --	-- --	33485 --	-- --	33485	-- 2679	36164
		4.2 МУ3-2ШТ									

54	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	223235,00	--	16073	--	16073	--	17359
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
56	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	223235,00	--	33485	--	33485	--	36164
		СП - 8%			--	--	--	--		2679	
		4.3 Монолитный участок МУ8-1ШТ(УМ8)									
59	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,083	223235,00	--	18529	--	18529	--	20011
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
62	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,017	223235,00	--	3795	--	3795	--	4099
		СП - 8%			--	--	--	--		304	
		4.5 Монолитный участок МУ2-3ШТ									
68	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	223235,00	--	24109	--	24109	--	26038
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
		4.6 МУ4-1ШТ									
72	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078	223235,00	--	17412	--	17412	--	18805
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
		4.7 МУ5-1ШТ									
76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,028585	223235,00	--	6381	--	6381	--	6892
		СП - 8%			--	--	--	--		510	
		4.10 Металлические решетки РШ1									
83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7138	223235,00	--	159345	--	159345	--	172093
		СП - 8%			--	--	--	--		12748	
84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3655	223235,00	--	81592	--	81592	--	88120
		СП - 8%			--	--	--	--		6527	
85	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1798,92	6051,00	--	10885265	--	10885265	--	11756086
		СП - 8%			--	--	--	--		870821	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11297152	--	11297151	--	12200926
							--	--	--	903772	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11297152				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				411888				
	Местные материалы		Тенге				10885265				
		Сметная прибыль	Тенге				903772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12200925				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12200925					
		Раздел 5 Кровля										
		5.1ММ										
96	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	486,405	174,00	--	84634	--	84634	--	91405
		СП - 8%			--	--	--	--		6771	
		5.3 СЛУХОВЫЕ ОКНА-12шт										
109	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	486,405	174,00	--	84634	--	84634	--	91405
		СП - 8%			--	--	--	--		6771	
111	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	кг	1955,3481	174,00	--	340231	--	340231	--	367449
		СП - 8%			--	--	--	--		27218	
112	СТ2111-0101-0105	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	м3	223,74	21327,00	--	4771703	--	4771703	--	5153439
		СП - 8%			--	--	--	--		381736	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				5281202	--	5281202	--	5703698
							--	--	--	422496	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5281202				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5281202				
		Сметная прибыль	Тенге				422496				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5703699				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5703699				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 3									
		Раздел 1 СТЕНЫ									
		1.2 ПАРАПЕТ									
6	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	10,217	57834,00	--	590890	--	590890	--	638161
		СП - 8%			--	--	--	--		47271	
		1.3 КОЛОННА Км1-14ШТ									
9	2103-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	19,049	57834,00	--	1101680	--	1101680	--	1189814
		СП - 8%			--	--	--	--		88134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1692570	--	1692570	--	1827975
							--	--	--	135405	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1692570				
		Местные материалы	Тенге				1692570				
		Сметная прибыль	Тенге				135406				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1827975				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1827975				
		Раздел 4. Перекрытие, покрытие									
		4.1 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ А-А-6ШТ									
63	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,666	223235,00	--	148675	--	148675	--	160569
		СП - 8%			--	--	--	--		11894	
		4.3 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1-2ШТ									

70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	223235,00	--	4241	--	4241	--	4580
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
		4.4 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ2-2ШТ									
75	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	223235,00	--	21431	--	21431	--	23145
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
		4.5 УМ3-2ШТ									
80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	223235,00	--	21431	--	21431	--	23145
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	
		4.6 МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ4-1ШТ									
84	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23	223235,00	--	51344	--	51344	--	55452
		СП - 8%			--	--	--	--		4108	
		4.7 Монолитный участок уМ5-1ШТ									
88	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1149,86	6051,00	--	6957803	--	6957803	--	7514427
		СП - 8%			--	--	--	--		556624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7204924	--	7204925	--	7781318
							--	--	--	576393	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7204924				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247121				
	Местные материалы		Тенге				6957803				
		Сметная прибыль	Тенге				576394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7781318				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7781318				
		РАЗДЕЛ 5 Кровля									
		5.1 В ОСЯХ 10-17									
96	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	102,858	174,00	--	17897	--	17897	--	19329
		СП - 8%			--	--	--	--		1432	
98	2110-0501-0701 РСНБ РК 2015	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	414,6228	174,00	--	72144	--	72144	--	77916
		СП - 8%			--	--	--	--		5772	
99	СТ2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	47,44	21327,00	--	1011753	--	1011753	--	1092693
		СП - 8%			--	--	--	--		80940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1101795	--	1101794	--	1189938
							--	--	--	88144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1101795				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1101795				
		Сметная прибыль	Тенге				88144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1189938				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1189938				

		Раздел 6 КРОВЛЯ ПО ОСИ О-Т СПОРТЗАЛ										
		6.1 ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (деталь устройства подвесного потолка в осях 17-28)										
154	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	124,9176	33845,00	--	4227835	--	4227836	--	4566063
		СП - 8%			--	--	--	--		338227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4227836	--	4227836	--	4566063
							--	--	--	338227	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4227835				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4227835				
		Сметная прибыль	Тенге				338227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4566063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4566063				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			86424733					
		Временные здания и сооружения (1,5 %)				1296370,995					
		Итого	Тенге			87721104					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	Тенге			2122851					
		Итого	Тенге			89843955					
		Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге			1796879					
		Итого	Тенге			91640834					
		Итого с коэфф. К=0,916524000394	Тенге			83991023,78					
		НДС 12%	Тенге			10078922,85					
		ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**94069946,63**					

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО»

Руководитель _____ С.М.Мухамедиев

Подрядчик: ТОО «Зерттеу СК»

Директор _____ Д.А.Женченко

Технадзор _____ Р.А. Курилко

Авторский надзор _____