Приложение 5
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

Заказчик : КГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата СКО"
Подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за февраль 2020 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		126	06.11.2019 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (февраль) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 300 мест с внешними инженерными сетями и благоустройством по адресу: СКО, Кызылжарский район	159 396 567,63	23 743 621	21 199 662	146 442 158	21 813 940					2 543 959	23 743 621

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Управление строительства архитектуры и градостроительства акимата
Северо- Казахстанской области» _____ М. Мухамедиев
М.П (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Д.А. Женченко
М.П (подпись)

Эксперт технического надзора: _____
М.П (подпись)

Эксперт авторского надзора: _____
М.П (подпись)

ЗАКАЗЧИК - КГУ «УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОДРЯДЧИК - ТОО "ЗЕРТТЕУ СК"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО АДРЕС - СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ НА 300 МЕСТ С ВНЕШНИМИ ИНЖЕНЕРНЫМИ СЕТЯМИ И БЛАГОУСТРОЙСТВОМ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3
ЗА ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12

Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы(подземная часть на все здания (Блок1,Блок2,Блок3)

Раздел 1. Земляные работы Блок1, Блок2, Блок 3

1.1 Подраздел без наименования

3.				772	34,21	34,21	26408	26408	--	6568	35613
1101-0104 -0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 К=0,700 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта			--	11,82	--	9122	--	2638	
5.				496	797,04	--	395332	--	--	284639	734368
1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 К=0,300 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта			797,04	--	395332	--	--	54398	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					769981				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч									488
Сметная заработная плата		Тенге						404454			

Раздел 4. БЛОК 1

4.5 Перекрытия над техподпольем

70.			24	4214,96	951,92	101159	22846	29537	63185	177492
1107-0504 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2032,33	198,79	48776	4771	--	13148	
	НР - 118%; СП - 8%									
71.			36	6385,56	1268,92	229880	45681	68521	147978	408087
1107-0504 -0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		3213,28	270,19	115678	9727	--	30229	
	НР - 118%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге				585579				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								149
Сметная заработная плата		Тенге					178951			

Раздел 5. БЛОК 2

5.2 Армированный цементно-песчаный раствор

99.			0,08489	223006	--	18931	--	18931	--	20445
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1514	
	СП - 8%									
102.			1,3539	223006	--	301928	--	301928	--	326082
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	24154	
	СП - 8%									

5.11 Монолитный участок МУ-4 - 2шт

149.			0,00924	223006	--	2061	--	2061	--	2226
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	165	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге				348753				

Раздел 6. БЛОК 3

6.1 Блок 3

150.			89	1599,83	806,54	142385	71782	25401	83747	244223
1107-0501 -0101 РСНБ РК	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструк		507,89	289,55	45202	25770	--	18091	

2015		ций								
	НР - 118%; СП - 8%									
151.			150	2268,45	1131,89	340267	169783	63571	198339	581694
1107-0501 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструк ций		712,75	407,81	106913	61171	--	43088	
	НР - 118%; СП - 8%									
152.			92	3415,58	1791,25	314233	164795	53924	183476	537526
1107-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструк ций		1038,2	651,89	95514	59974	--	39817	
	НР - 118%; СП - 8%									
153.			156	4827,1	2681,33	753028	418288	130779	425169	1272453
1107-0501 -0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструк ций		1307,44	1002,26	203961	156352	--	94256	
	НР - 118%; СП - 8%									
157.			240,757	270	--	65004	--	65004	--	70204
ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		--	--	--	--	--	5200	
	СП - 8%									
	6.2 Армированный цементно-песчаный раствор									
169.			0,5875	223006	--	131016	--	131016	--	141497
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	10481	
	СП - 8%									
172.			1,1275	223006	--	251439	--	251439	--	271554
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	20115	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				3119151				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								622
Сметная заработная плата		Тенге					754855			
	Раздел 7. Вход в подвал - 6шт									
207.			16,2	270	--	4374	--	4374	--	4724
ССЦ РК	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3		--	--	--	--	--	350	

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				4724			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:		**Тенге**							**4828188**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 1

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ

1.			102,6	13527,46	2367,66	1387918	242922	483772	665282	2217456
1108-0201 -1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		6444,68	527,61	661224	54133	--	164256	
	НР - 93%; СП - 8%									
5.			360	658,93	1,83	237215	658	72974	152420	420806
1108-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		454,4	0,86	163583	309	--	31171	
	НР - 93%; СП - 8%									
6.			0,181	399960,74	2163,97	72393	392	60904	10431	89450
1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		61307,16	662,82	11097	120	--	6626	
	НР - 93%; СП - 8%									
7.			72,53	10730,24	2354,8	778265	170794	297732	321163	1187382
1108-0201 -0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		4270,5	490,8	309739	35598	--	87954	
	НР - 93%; СП - 8%									
14.			55	446,28	247,24	24546	13599	2262	13673	41276
1107-0503 -0110 РСНБ РК 2015	-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций		157,92	52,76	8685	2902	--	3057	
	НР - 118%; СП - 8%									
15.			14	2170,26	1271,58	30384	17802	437	18709	53021
1107-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		867,47	265,05	12145	3710	--	3927	
	НР - 118%; СП - 8%									
16.			6,995	80764	--	564944	--	564944	--	610140
2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	45196	
	СП - 8%									

17.			2	2704,65	1277,7	5409	2555	122	3962	10121
1107-0503 -0103 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций		1366,1	312,5	2732	625	--	750	
18.			2,6	107022	--	278257	--	278257	--	300518
2104-0106 -9901 РСНБ РК 2015	-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	22261	
22.			7,51	12951,73	2178,19	97267	16358	29545	50940	160064
1108-0201 -1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки		6839,49	453,97	51364	3409	--	11857	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				5090234				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								1256
Сметная заработная плата		Тенге					1321377			

Раздел 5 Перекрытие,покрытие

5.2 МУ3-1ШТ

53.			0,097	238466	--	23131	--	23131	--	24981
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	1850	

5.3 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ4-1ШТ

57.			0,2085	238466	--	49720	--	49720	--	53698
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	3978	

5.4 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ5-1ШТ

61.			0,056	223006	--	12488	--	12488	--	13487
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т		--	--	--	--	--	999	

5.5 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ6-1ШТ

68.			0,0192	238466	--	4579	--	4579	--	4945
2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т		--	--	--	--	--	366	

	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
		СП - 8%								
		5.5 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ7-1ШТ								
72.				0,0178	238466	--	4245	--	4245	--	4585
	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	340	
		СП - 8%									
		5.8 РШ1									
78.				36	7559,17	1239,03	271986	44605	116115	143079	448425
	1107-0505 -0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		3090,72	277,42	111266	9987	--	33205	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 118%; СП - 8%									
78.				0,1548	-223235	--	-34557	--	-34557	--	-37321
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	-2765	
		СП - 8%									
79.				20	5866,88	943,7	117258	18874	51008	60774	192361
	1107-0505 -0104 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		2368,8	206,38	47376	4128	--	14243	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 118%; СП - 8%									
79.				0,086	-223235	--	-19198	--	-19198	--	-20734
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	-1536	
		СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				684427				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								152
	Сметная заработная плата		Тенге					172757			
		РАЗДЕЛ 6. Кровля									
		6.1 ММ									
91.				0,41348	81816	--	33829	--	33829	--	36535
	2113-0810 -0101 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2		--	--	--	--	--	2706	

	СП - 8%									
	6.2 Ограждение кровли ОГ									
103.			0,126	238466	--	30047	--	30047	--	32451
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2404	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				68986				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:		**Тенге**								**5843647**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 2

Раздел 4. Перекрытие, покрытие

	4.1 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ									
46.			0,3116	238466	--	74306	--	74306	--	80250
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	5944	
	СП - 8%									
50.			0,094	223006	--	20963	--	20963	--	22640
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1677	
	СП - 8%									
	4.2 МУЗ-2ШТ									
53.			0,1832	238466	--	43687	--	43687	--	47182
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3495	
	СП - 8%									
	4.3 Монолитный участок МУ8-1ШТ(УМ8)									
60.			0,2058	238466	--	49076	--	49076	--	53002
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3926	
	СП - 8%									
61.			0,011	238466	--	2623	--	2623	--	2833
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм	т		--	--	--	--	--	210	

	СТ РК 2591-2014								
	СП - 8%								
	4.4 Монолитный участок уМ15-2шт								
65.			0,1936	238466	--	46167	--	46167	--	49860
2105-0301	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	3693	
РСНБ РК	класса А-I (А240)									
2015	диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
	4.5 Монолитный участок МУ2-3ШТ									
69.			0,291	238466	--	69394	--	69394	--	74946
2105-0301	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	5552	
РСНБ РК	класса А-I (А240)									
2015	диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
	4.6 МУ4-1ШТ									
73.			0,0375	238466	--	8942	--	8942	--	9657
2105-0301	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	715	
РСНБ РК	класса А-I (А240)									
2015	диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
	4.7 МУ5-1ШТ									
77.			0,0366	238466	--	8728	--	8728	--	9426
2105-0301	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	698	
РСНБ РК	класса А-I (А240)									
2015	диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
	4.8 МУ6-1ШТ									
81.			0,12	238466	--	28616	--	28616	--	30905
2105-0301	-Сталь арматурная	т		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-3001	горячекатаная гладкая			--	--	--	--	--	2289	
РСНБ РК	класса А-I (А240)									
2015	диаметром от 6 до 12 мм									
	СТ РК 2591-2014									
	СП - 8%									
	4.10 Металлические решетки РШ1									
92.			1,152	80764	--	93040	--	93040	--	100483
2104-0105	-Перемычки из тяжелого	м3		---------	---------	---------	---------	---------	---------	
-9901	бетона класса В15 ГОСТ			--	--	--	--	--	7443	
РСНБ РК	948-84									
2015										
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге				481184				

Раздел 5 Кровля

		5.1 ММ								
97.			1,07009	81816	--	87550	--	87550	--	94554
2113-0810 -0101 РСНБ РК 2015		-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	--	--	--	--	--	7004	
		СП - 8%								
		5.3 СЛУХОВЫЕ ОКНА-12шт								
110.			1,07009	81816	--	87550	--	87550	--	94554
2113-0810 -0101 РСНБ РК 2015		-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	--	--	--	--	--	7004	
		СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге				189108				
		Раздел 14 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
211.			0,077	230866	--	17777	--	17777	--	19199
2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015		-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	--	--	--	--	--	1422	
		СП - 8%								
		14.5 Е2КРЫЛЬЦО КР3								
251.			0,0721	230866	--	16645	--	16645	--	17977
2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015		-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	--	--	--	--	--	1332	
		СП - 8%								
		14.6 КРЫЛЬЦО КР4,ПАНДУС								
261.			0,06	238466	--	14308	--	14308	--	15453
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	--	--	--	--	--	1145	
		СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	14	Тенге				52629				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:		**Тенге**								**722921**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ БЛОК 3

		Раздел 1 СТЕНЫ								
		1.1 КРЕПЛЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ								
2.			0,12	238466	--	28616	--	28616	--	30905
2105-0301 -3001		-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	--	--	--	--	--	2289	

	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
		СП - 8%							
3.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	224582	--	4941	--	4941	--	5336
					--	--	--	--	--	395	
		СП - 8%									
		1.3 КОЛОННА Км1-14ШТ									
8.	2111-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	175,01	18230	--	3190432	--	3190432	--	3445667
					--	--	--	--	--	255235	
		СП - 8%									
22.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	15,885	80764	--	1282936	--	1282936	--	1385571
					--	--	--	--	--	102635	
		СП - 8%									
30.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,048	223235	--	10715	--	10715	--	11572
					--	--	--	--	--	857	
		СП - 8%									
31.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	238466	--	3100	--	3100	--	3348
					--	--	--	--	--	248	
		СП - 8%									
32.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,032	230866	--	7388	--	7388	--	7979
					--	--	--	--	--	591	
		СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4890378				
		Раздел 4. Перекрытие, покрытие									
		4.1 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ А-А-6ШТ									
64.	2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,15	238466	--	35770	--	35770	--	38632
					--	--	--	--	--	2862	

	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							
		СП - 8%							
		4.2 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ Б-Б-1ШТ							
66.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0315	223006	--	7025	--	7025	--	7587
					--	--	--	--	--	562	
		СП - 8%									
67.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	238466	--	715	--	715	--	772
					--	--	--	--	--	57	
		СП - 8%									
		4.3 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1-2шт									
71.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	238466	--	2862	--	2862	--	3091
					--	--	--	--	--	229	
		СП - 8%									
72.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0028	230866	--	646	--	646	--	698
					--	--	--	--	--	52	
		СП - 8%									
		4.4 МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ2-2ШТ									
76.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02896	238466	--	6906	--	6906	--	7458
					--	--	--	--	--	552	
		СП - 8%									
77.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,096	230866	--	22163	--	22163	--	23936
					--	--	--	--	--	1773	
		СП - 8%									
		4.5 УМ3-2ШТ									
81.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,0556	238466	--	13259	--	13259	--	14320

-3001 РСНБ РК 2015	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	1061
	СП - 8%								
	4.6 Монолитный участок УМ4-1ШТ								
85.			0,0284	238466	--	6772	--	6772	--	7314
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	542
	СП - 8%								
	4.7 Монолитный участок уМ15-1шт								
95.			0,179	238466	--	42685	--	42685	--	46100
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3415
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				149908			
	РАЗДЕЛ 3. Раздел 5 Кровля								
	5.1 В ОСЯХ 10-17								
97.			0,22691	81816	--	18565	--	18565	--	20050
2113-0810 -0101 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2		--	--	--	--	--	1485
	СП - 8%								
	5.2 ММ								
103.			0,22691	81816	--	18565	--	18565	--	20050
2113-0810 -0101 РСНБ РК 2015	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2		--	--	--	--	--	1485
	СП - 8%								
	5.3 В ОСЯХ 6-17 ОДНОЭТАЖНАЯ ЧАСТЬ								
108.			103,68	33845	--	3509050	--	3509050	--	3789774
2111-0206 -0108 РСНБ РК 2015	-Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011	м3		--	--	--	--	--	280724
	СП - 8%								
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3829874			
	Раздел 15 РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
	15.3 крыльцо КР3-4ШТ								
295.			0,0517	230866	--	11936	--	11936	--	12891
2105-0301 -3501	-Проволока из низкоуглеродистой стали	т		--	--	--	--	--	955

	РСНБ РК 2015	холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80							
		СП - 8%							
		15.4 Е2КРЫЛЬЦО КР2-1ШТ (ВХОД В БЛОК)							
304.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,073	230866	--	16853	--	18201
					--	--	--	--	1348
		СП - 8%							
		15.10 ТРУБА НАД ОВЕРСТИЯМИ							
354.	2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,984	80764	--	79472	--	85830
					--	--	--	--	6358
		СП - 8%							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				116922		
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:			**Тенге**						**8987082**

Локальная смета №2-1-6 Отопление, вентиляция,транзитная теплосеть

Раздел 3 ВЕНТИЛЯЦИЯ - БЛОК №1

76.	СТ121-110 101-0114	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	3	9740	--	29220	--	31558
					--	--	--	--	2338
		СП - 8%							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				31558		

Раздел 7 ВЕНТИЛЯЦИЯ - БЛОК №2

177.	СТ121-110 101-0114	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	3,5	9740	--	34090	--	36817
					--	--	--	--	2727
		СП - 8%							
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				36817		

Раздел 11 ВЕНТИЛЯЦИЯ - БЛОК №3

291.	СТ121-110 101-0114	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	8	9740	--	77920	--	84154
					--	--	--	--	6234

теплоизоляционные марки
П-40 ГОСТ 9573-2012

СП - 8%

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	11	Тенге				84154			
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:		**Тенге**							**152529**

Локальная смета №6-4-6 Сборный канализационный колодец на 50м3

0.4 Армирование конструкции

23.			0,576	223006	--	128451	--	128451	--	138727
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	10276	
	СП - 8%									
24.			3,22	223235	--	718817	--	718817	--	776322
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	57505	
	СП - 8%									
25.			0,107	238466	--	25516	--	25516	--	27557
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2041	
	СП - 8%									
27.			0,018	238466	--	4292	--	4292	--	4635
2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	343	
	СП - 8%									
28.			0,0015	230866	--	346	--	346	--	374
2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т		--	--	--	--	--	28	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-4-6:		**Тенге**							**947615**

Локальная смета №7-7-1 Уборная на 10 очков

Раздел 1 ниже отм.0.000

1.2 Выгреб

24.			0,212	223006	--	47277	--	47277	--	51059
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3782	
	СП - 8%									
43.			0,125	223006	--	27876	--	27876	--	30106
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	2230	
	СП - 8%									
47.			0,0128	223235	--	2857	--	2857	--	3086
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	229	
	СП - 8%									
48.			0,0105	223006	--	2342	--	2342	--	2529
2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	187	
	СП - 8%									
49.			0,0582	223235	--	12992	--	12992	--	14031
2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	1039	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 100811

Раздел 2 выше отм.0.000

2.1 +Стены и перегородки

55.			2,65	80764	--	214025	--	214025	--	231147
2104-0105 -9901 РСНБ РК 2015	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3		--	--	--	--	--	17122	
	СП - 8%									

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 Тенге 231147

ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-7-1:	Тенге	331958
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**	21813940
Временные здания и сооружении (1,5%)	**Тенге**	327209
Итого:		22141149
Затраты на производства строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%):	**Тенге**	535816
Итого:		22676965
Непредвиденные работы и затраты 2%:		453539
Итого:		23130504
Итого с коэффициентом к=0,916524000394		21199662
НДС 12%:		2543959
Всего по акту:		23743621

Заказчик: КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО»

Руководитель _____ С.М.Мухамедиев

Технадзор _____

Подрядчик: ТОО «Зертеу СК»

Директор _____ Д.А.Женченко

Авторский надзор _____